

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر-البحيرة وكفرالشيخ

السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال اسناد الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع من الكم 262+000 الى 263+000 بطول 1 كم قطاع (أ).

تنفيذ: شركة الغازى للمقاولات العمومية.

العقد رقم (2024/2023/859)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (2) وإستماراة الصرف (50 / ح / ح)

برجاء التفضل من سيادتكم والإحاطة والتنبيه بالازم:-

(عدد المرفقات:)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يعتمد،،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

م/ كارم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع
م/ احمد أبو دقique

م/ أحمد الشاعر

أحمد وحش

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

البحيرة- كفرالشيخ

م/ مجدي عبد السلام غامر

٥٠٩٢٠



الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



تحية طيبة وبعد ،،،،،،

الموضوع :- بخصوص مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

نحيط علم سيادتكم بأن مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (التنفيذ
أعمال الردم والتأسيس والنسيج الصناعي) (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 262+000 إلى الكم 263+000
بطول 1 كم (بالأمر المباشر) عقد رقم 2024/2023/859
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية يقع داخل نطاق محافظة البحيرة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ

م/ محمد جلال السلام عمر

٥٠٩٢٠

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقحة

م/ أحمد الشاعر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد،،،،

الموضوع بخصوص : مشروع انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لأعمال الحفر والردم نطاق محافظة البحيرة.

بالحاله الي المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيبة المقاييس المجددة رقم (١) قطاع (أ) عقد رقم (2023/859/2024) للقطاعات الآتية بعد اعدادها و مراجعتها واعتمادها بواسطة استشاري المشروع :

استكمال اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع من المحطة 262+000 الى المحطة 263+000 بطول 1 كم .

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

برفاء التكرم بالاحاطة و التوجيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق التحية و الاحترام

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير إدارة المشروع
م/ كارم إمام

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر
مدير المشروع
م / أحمد أبو دقique

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
م/ مجدي عبدالسلام عامر



مقاييس محددة رقم (١) انشاء الحسر التراصي لمشروع القطار الكهربائي السريع من محطة ٢٦٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٦٢+٠٠٠ بطول ١ كم أعمال الردم Embankment حتى منسوب الفريم وأعمال طقة التأسيس والأساس وأعمال النسج الصناعي الجوحيد (قطاع (أ))					
تنفيذ شركة الغاز للمقاولات العمومية					
رقم البند	بيان الأعمال				
	الكمية	الوحدة	سعر الفتة (جنيه)	الإجمالي (جنيه)	
1	اعمال الازالة والتطهير				
1-1	5.00	1.00	2م	5.00	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقاييس العمومية تمهدأ لأعمال الرفع المصاهي ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.25 جنيه لكل 1 كم.
1-2	15.00	1.00	3م	15.00	اعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفتة شاملة مما جبيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكم في حالة الزيادة او التقصان
1-3	80.00	1.00	3م	80.00	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المباني الخرسانية عادية أو مسلحة أو أرصدة أو بيش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفتة شاملة مما جبيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 45 كم و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة او التقصان.
1-4	60.00	1.00	3م	60.00	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المصطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لكراسة الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 10 كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة او التقصان.
1-5	350.00	1.00	م.ط	350.00	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1-6	11.00	1.00	2م	11.00	بالمتر المسطح قطع الأشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يتطلب لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لوادر او بدوريات) اللازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات واقطافها واطوالها ورؤبة المنطقة و البند يشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم وملئ الحفر والتقوية وكل ما يلزم لنها العمل و الفتة شاملة بالمتر المسطح.
1-7	14,200.00	1.00	كم.ط	14,200.00	بالمليو متر الطولي أعمال إزالة الحشائش بمختلف انواعها ميكانيكيا من داخل قاع المصرف بكامل حرضه وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتوجيهات المنطقة ونقل ناتج التطهير للمقابل العمومية و الفتة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً لتوجيه المنطقة (عرض القاع حتى 5 متر) .
1-8	1,443.00	1.00	يوم	1,443.00	بال يوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 طلمبة سحب المياه (كابونة) و البند يشمل التخفيف طوال فترة التنفيذ .

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الاستشاري



عن الشركة

مقاسة محددة رقم (١) أعمال انشاء الحسر الناري لمشروع القطار الكهربائي السريع من محطة 263+000 حتى محطة 262+000 بطول 1 كم					
أعمال الدرم Embankment حتى منسوب الفيرما و أعمال طقة التأسيس ، الأساس و أعمال النسج الصناعي الجبوجيد (قطاع (١)) .					
تنفذ شركة الغازى للمقاولات العمومية					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفتة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
2	اعمال الحفر				
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلوزر) وتلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال (لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتصويف المسطح بالات التصويف والرصف بالياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذك الجيد بالوراسات الوصول الى أقصى كافية جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الازيه الزائد لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التصويفية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب حلاوة ١.١ جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان . ويتم خصم ٣.١٠ جنيه في حالة عدم استخدام البلوزر .				
2-2	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل الى ٨ م من منسوب التشغيل لزوم اعمال التاسيس والاحوال اسفل منسوب قاع المصرف باستخدام الوارد والخارفات ذات الذراع الطويل وزرع المياه وسد جوانب الحفر والمدات والتحولات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للاعمال بالطبيه ويشغل كل ميلزم لنحو الاعمال ومحمل على البند تحمل ونقل الازيه الزائد لمسافة ٥٠٠ م من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التصويفية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب حلاوة ١.١ جنيه لكل ١ كم بازيادة أو النقصان .				
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
ذات إيجاد (٢٠٠-٤٠٠) كجم/سم	71.60	71.60	1.00	3م	146,600.00
ذات إيجاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم	86.80	86.80	1.00	3م	37.50
ذات إيجاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم	100.70	100.70	1.00	3م	100.70
وتحمل على البند الآتى	1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر 2- ارتكبة الميلون الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد ازية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات الميكانيكية				
التصويفي لتشكيل الحسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذك الجيد بالوراسات الوصول الى أقصى كافية جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التصويفية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .					
2-4	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (الوارد والخارفات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديله طبقاً للاورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على البند تحمل ونقل الازيه الزائد لمسافة ٥٠٠ م من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التصويفية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتشغيلها للجهة المسئولة من هيئة الصرف . - يتم احتساب حلاوة ١ جنيه لكل ١ كم بازيادة أو النقصان .				

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة



مقاييس محددة رقم (١) أعمال انشاء الحرس القديم، مشروع القطاع الكهربائي، الضربي من محطة ٢٦٢+٠٠٠-٢٦٣+٠٠٠، محطة ٢٦٣+٠٠٠ بطول ١ كم

أعمال الردم Embankment حتى منسوب الفرما و أعمال طبقة التأسيس و الأساس و أعمال النسخ الصناعي، الحدود (أ)).

تنفيذ شركة الغارى للمقاولات العمومية

رقم البند	بيان الأصول	إعصار الدائم Embankment	الوحدة	الكمية	سعر الفكة (جنيه)	الإجمالي (جنيه)
3-1	أعمال تحويل وتوريد ونقل أنزية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسلق منسوب الفرم و يسمك لا يزيد عن 25سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علوة 1.5 جنيه لكل كم بالإضافة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشنوفات و تخليط و اختبارات و نقل الموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المجردة.		3م	135,300.00	80.00	10,823,999.96
3-2	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم أحجار بسمك يتراوح بين 2 إلى 15 سم بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3 % وللتحتوى على اي المواد الناعمة او البدوره (ماره من مدخل 200) نهائياً او مواد طفلية او بيت اللمل يتم تنفيذها كطبقة تأسيس اسلق سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى 50 سم ويتم الدmk الجيد للطبقه بهراس زنة 25 طن حتى الثبات للطبقه اسلق الهراستات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه (اختبار الواح التحمل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالطبقه على كل السطح العلوي ونحو العمل طبقاً لأصول الصناعة الممتازة ومواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1.00	300.00	300.00	300.00
3-3	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن 1 ومن 2متراج ذات كمسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3 % وللتحتوى على اي المواد الناعمة او البدوره (ماره من مدخل 200) نهائياً او مواد طفلية او بيت اللمل ولا يزيد نسبة الماء بجهاز لومون انجلوين عن 30% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالسمار اسلق سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالى 50 سم ويتم الدmk الجيد للطبقه بهراس زنة 25 طن حتى الثبات للطبقه اسلق الهراستات على ان لا يتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه (اختبار الواح التحمل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة Ev2/Ev1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 8 KN طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالطبقه على كل السطح العلوي ونحو العمل طبقاً لأصول الصناعة الممتازة . - مسافة النقل لائق عن 20 كم. - يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالإضافة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المجردة	3م	1.00	155.40	155.40	155.40
3-4	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من السجنج الصناعي جيونوكستايل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م				
	ذات وزن لا يقل عن 200 جم / 2م	2م			24.00	24.00
	ذات وزن لا يقل عن 300 جم / 2م	2م			33.00	33.00
	ذات وزن لا يقل عن 400 جم / 2م	2م			65.00	65.00
3-5	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من السجنج الصناعي جيونوكستايل التداخل 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل جميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م				
	ذات قوة 20 كيبيونتون في الاتجاهين biaxial	2م			23.00	23.00
	ذات قوة 30 كيبيونتون في الاتجاهين biaxial	2م			1,728,000.00	108.00

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة



بيان الأعمال						رقم البند
الكمية	الوحدة	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)	طبقات أساس	Prepared Subgrade	4
3م	9,000.00	153.50	1,381,500.00	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100 مم وألا تزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 12% والكترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديقة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للهرباسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل من 95%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 5% والكترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديقة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للهرباسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول طبقة الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	5-1
3م	8,000.00	156.50	1,252,000.00	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميلوں الجانبي تتكون من 3 م من دولوميت متدرج + 3 مم حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي هادي + غير على أن يكون السن نظيف ومغسل والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسليل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمي على أن تتحقق الخرسانة بجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	6-1	
البيانات الخرسانية / الرصف الخرساني						6
2م	7,577.000	448.00	3,394,496.00	بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميلوں الجانبي تتكون من 0.8 م من دولوميت متدرج + 0.4 مم حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي هادي + غير على أن يكون السن نظيف ومغسل والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسليل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمي على أن تتحقق الخرسانة بجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.		

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة



نتنفيذ شركة الغاري للمقاولات العمومية					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة (جنيه)	الاجمالي (جنيه)
6	تابع البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني				
6-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادي لتغليف قدمه مقايله وعلويه للاكتاف والعيول الجانبيه تكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج 30.4+ كجم أسلنت بورتلاندي عالي خبر على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسلف البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الغرسانه بجهاد لا يقل عن 250 كجم/م3 وتنطيف المسطح والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	3م	300.00	2,780.00	834,000.00
6-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من البش سمك 40 سم من الاحجار الصلبة والمسلحة الخالية من البقع والعرقوق الطيرية لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 ولا يزيد الامتصاص عن 6 % ولا يزيد الناكل عن 45 % ويتم استعمال الوجه الخارجي لجانب البش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م3 من الرمل الحرشف النظيف مع الكلة المعروفة بالكلحة الخيطية الفاسدة ويتم التغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكراتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقدیم ما يثبت . - اضافة قيمة المادة المحورة مع قيام الشركة المنفذة بتقدیم ما يثبت من الجهات الرسمية المسؤولة عن المحاجر .	3م			
6-3-1	مسافة النقل حتى 20 كم				201.14
6-3-2	مسافة النقل لا تقل عن 50 كم				286.00
6-3-3	مسافة النقل لا تقل عن 100 كم				326.00
6-3-4	مسافة النقل لا تقل عن 150 كم				366.00
6-3-5	مسافة النقل لا تقل عن 200 كم				406.00
6-4	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب براينج مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 م (رتبة 12) وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم أسلنت مقاوم للكبريتات + 0.8 زاط + 3 م زاط + 0.4 + 3 م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المترشور حالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 10 متر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 16 متر للmeter الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع حلزون الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م/م	1.00	1,590.00	1,590.00
	الأجمالي				19,580,855.00

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير ادارة المشروعات في المنطقة
الثالثة عشر

م/ كارم امام

مهندس المشروع و رئيس الكباري مدير المشروع

م/ احمد ابو دقیقہ

م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري

مكتب أ.د/ خالد قدید

عن شركة الغاري



رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالتجية وكفر الشيخ

م/ احمد عبد السلام عاصم



٥٠٩٢٠

استماره للعتماد الصرف

()

البعض - العادة المعاشرة والمعايير
مصلحة : الคณะกรรม
قسم : البيئة المستدامة للمقاولات - المفهوم
المبلغ المستحق إلى : مكتب العناية في المقاولات
الطلبات طيبة أو : { كما يلي }
بموجب

رقم	التاريخ	جنسه	فرش
		٤٥٠٩١٤	٣٤

الختم ذو التاريخ



كتاب المراجعة


رئيس التحرير

Y. 1

(ب) الكاتب المنوط

النوع المقص بيانات	الاعتماد الإداري ونوع المقص		عدد المرفقات
	قسم المفع	قسم المدعى	
قسم مصلحي (٢) معاشر عاملة أعمال العصر الراهن طالاً عمال الصناعة بقطاع متغير إثمار القطاع الكهربائي البريج لـ تجارة العصر الراهن مصانع وادن الطفولة ابرد (المدبر) دار المسئولة إجمالي الأصل	قسم المفع	قسم المدعى	قرش ٤٥٩١٤٦ جنبه ٤٥٩١٤٦
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنبه	
عادى قرش اضافى قرش جنبه دمغة ترقيع قرش جنبه	رسم الدعنة	رسان مسان	
الكم ٦٤٠٠٠ الكم ٦٣٠٠٠ الكم ٦٣٠٠٠ الكم ٦٣٠٠٠ مطرود (١)	رسان مسان	رسان مسان	رسان مسان

الختم ذو التاريخ



A circular blue ink stamp. The outer ring contains Persian text: "جمهوری اسلامی ایران" (Islamic Republic of Iran) at the top and "سازمان اسناد و کتابخانه ملی" (National Library and Archives Organization) at the bottom. The center of the stamp features a circular emblem with a stylized building or dome, surrounded by smaller text and symbols.

عَلَامَةُ مُحَمَّدُ عَزِيزٌ رَّحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَّأَهُ اللَّهُ عَزَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ

(١) رقم ار. كاتب سجل المجوزات والمتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن التبيئة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بлан المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ تاريخ _____ جاري _____ الإعتماد

المحتم ذو التاريخ

٢٠١ - سنه - في	٢٠٢ - سنه - في	مديروأو رئيس الحسابات	وكيل الحسابات
٢٠٢ - سنه - في	٢٠١ - سنه - في	مديروأو رئيس الحسابات	وكيل الحسابات
٢٠٢ - سنه - في	٢٠١ - سنه - في	مديروأو رئيس الحسابات	وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ دع . ح .) إمضا ، الكاتب المنوط

(٢) تيد في دفاتر المسابقات الخاصة

إضطرابات موظفي الشطب

شيك رقم _____ اسماء الكاتب المنوط : _____

آخر صرف
الأشغال

العنوان: _____ رقم _____ إيميل الكاتب المنشط: _____

الشوكات : امعناء الكاتب الناطق

١٢٣

{ १३ }

10

{۱} قید ن

22

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتشكيل الجسور الترابية والأساس لتنفيذ المسافة من الكم 260+000 إلى الكم 263+000 بطول 1 كم .

عقد رقم: 2024/2023/859

- تنفيذ شركة / الغازى للمقاولات العمومية.

- بخصوص المستخلص الجاري:

نشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- 1 تجهيزات المقاول الموقعة متواجدة .
- 2 معلم الموقع متواجد.
- 3 الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4 لوحت المشروع عدد (2) متواجدة .
- 5 البرنامج الزمني متواجدة.
- 6 السجلات متواجدة .
- 7 توثيق الموقع متواجد.
- 8 التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9 صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- 10 معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11 مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 12 العلامات الارشادية متواجدة.
- 13 مهمات السلامة والأمان متواجدة .
- 14 لا يوجد عماله بالعقد.
- 15 جهاز الكمبيوتر لا يوجد

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

يعتمد عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م/ كارم امام

م / احمد أبو دقique

م / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدى عبد السلام عمار

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262.000 حتى الكم 263.000 كم بطول 1 كم تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم الاحد الموافق 24/12/2023 وبناء على عقد العملية رقم (859 | 2023 | 2024) (قطاع ا) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم:-

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

1-السيد المهندس | كارم امام

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

2-السيد المهندس | احمد محمود ابو دقيقه

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

3-السيد المهندس | احمد عادل الشاعر

استشاري الهيئة مكتب ا/د خالد قنديل

4-السيد المهندس | رشاد مرسى

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس الشركة المنفذة

1- السيد المهندس عبدالرحمن شعبان

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة الموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قلم الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع حاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 24/12/2023 هو تاريخ استلام الموقع.
وأقفل المحضر على ذلك.

التوكيل
عبدالرحمن شعبان

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- السيد المهندس | عبدالرحمن شعبان


اللجنة علي الهيئة (طرف أول)

1- السيد المهندس / رشاد مرسى

2- السيد المهندس | احمد عادل الشاعر

3- السيد المهندس | احمد محمود ابو دقيقه

4- السيد المهندس | كارم امام



وزارة النقل
المجتمعية العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

رقم ملخص 2024/2023/859

۲۷۸

بيان الأعمال بالمستخلص (رقم : 2) جاري

عملية: أعمال الحسن والتآمر، والأعمال الصناعية لمشروع إقليمي

عَمَّا تَحْمِلُ وَلَا يَنْهَا مَوْلَانِي

العافية الفصوصي ويتمنى التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنية بمحضها متنسلاً لآلات طبقاً للأصول

(رقم البدن وبيانه: ١-٣) المسافة التي تفصل بين المكعب والقطعة المنشورة لا تزيد عن ٢ كم، ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنية لكل كم إضافي أو النصف كم، وتشمل العمليات التالية: تشكيل وتحلية وختارات ونقل الموقعة العامل حتى مسافة ٢ كم.

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

بيان الأعمال بالمقاييس		أعمال الدرم	
الموقع الكيلو متري	من	الإجمالي	أعمال ماتم تنفيذه حتى تاريخه
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٢٦٢٤٠٠٠	٢٦٣٤٠٠٠	أعمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
الكمية بالمقاييس المحددة رقم (١)	١٣٥٣٠	٤٠٨٧٠	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
مقدار العمل السابق	٤٠٨٧٠	٤٠٨٧٠	أعمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
الإجمالي	٣٩	٣٩	أعمال ماتم تنفيذه حتى تاريخه
			أعمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

عن الاستشاري

مهندس المشرع مدیر المشروع عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م / احمد الشاعر
م / احمد ابو دقحة

王立

xyZ



وزارة التضليل
المسمى العاشر للخطب، والكتابي، المنطقة الثالثة عشر

୨୩/୨୩/୨୦୧୫

١١٢

رقم البند وبيانه: (١-٣)

عملية: أعمال الجسر الشريقي والجسر الصناعي للمشروع المعماري الجوي على السرب

أعمال تحميل وقويد ونقل أثária مطابقة للمواصفات وتشبيهاً باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حى منسوب - امتر أسفل منسوب الفرومة بمسك الفرومة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الرطبى والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كايفورنيا عن ٦٠٪) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالباهة الاصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعلم الجديد بالهارسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعديلات المهندس المشرف، والفتنة شاملة بالметр المكعب.

- المسافة النقل حى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ٤٪ جنبه للكم ١ كم بالإضافة أو النقصان.

- السعر يشمل عمل تشوندنات وتخليط وأختبارات ونقل لموقع العمل حى مسافة ٤ كم.

الكمية بالتقدير	الكمية بالتقدير	بيان الأعمال بالمقاييسة	أعمال الدرم
الإجمالي	الإجمالي	من	إجمالي ما تم تنفيذه في تاريخه
٢٨٤,٠٠	٣٥	٢٦٣,٠٠	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٠٠	٦٧,٥٣	٦٧,٥٣	الكتيبة العدالة بالمستخلص خلال مدة
٠٠	٩٧,٥٣	٩٧,٥٣	١٢ لـ ٢٠٢٣-٢٠٢٤
٠٠	٧٥,٣٤	٧٥,٣٤	١٢ لـ ٢٠٢٣-٢٠٢٤
٠٠	٣٤	٣٤	١٢ لـ ٢٠٢٣-٢٠٢٤
٠٠	٣٤	٣٤	١٢ لـ ٢٠٢٣-٢٠٢٤

بـ
عن الشركة
الى خواص

عن الاستشاري

عن xyz

العنوان: شارع محمد عبده ١٢٣٤
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/١
الموقع: مدارس المقطم
النوع: مدرسة ابتدائية
الرقم: ٦٧٩٣٢٥٢٠٢

 Employer Consultant	مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية جاري (2) من الكم 262+000 إلى الكم 263+000 عقد رقم 2024/2023/859					 الهيئة القومية لنقل وزارة النقل الهيئة القومية لنقل الهيئة القومية لنقل
إجمالي بيان أعمال الردم						 Engineering Consulting Office المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
Station	الكمية المنفذة (يونيو 2023)	الكمية المنفذة (يوليو 2023)	الكمية المنفذة (أغسطس 2023)	الكمية المنفذة (سبتمبر 2023)	الردم الكلي منفذ	
262+000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
262+020	0.000	53.126	264.624	491.000	808.750	
262+040	0.000	167.866	264.624	491.000	923.490	
262+060	0.000	188.046	264.624	491.000	943.670	
262+080	0.000	166.876	264.624	491.000	922.500	
262+100	0.000	147.966	264.624	491.000	903.590	
262+120	0.000	155.986	264.624	491.000	911.610	
262+140	0.000	156.736	264.624	491.000	912.360	
262+160	0.000	147.276	264.624	491.000	902.900	
262+180	0.000	139.516	264.624	491.000	895.140	
262+200	0.000	258.170	130.400	491.000	879.570	
262+220	0.000	245.740	130.400	491.000	867.140	
262+240	0.000	249.510	130.400	491.000	870.910	
262+260	0.000	259.660	130.400	491.000	881.060	
262+280	0.000	235.360	130.400	491.000	856.760	
262+300	0.000	219.170	130.400	491.000	840.570	
262+320	0.000	254.030	130.400	491.000	875.430	
262+340	0.000	275.480	130.400	491.000	896.880	
262+360	0.000	351.420	130.400	491.000	972.820	
262+380	0.000	349.960	130.400	491.000	971.360	
262+400	0.000	263.380	130.400	491.000	884.780	
262+420	0.000	254.360	130.400	491.000	875.760	
262+440	0.000	255.790	130.400	491.000	877.190	
262+460	0.000	321.870	130.400	491.000	943.270	
262+480	195.960	272.200	130.400	491.000	1089.560	
262+500	258.260	272.200	130.400	491.000	1151.860	
262+520	252.520	272.200	130.400	491.000	1146.120	
الإجمالي	706.740	5933.894	4598.416	12766.000	24005.050	

عن الإستشاري

عن الشركة

XYZ

معتز
شريف
احمد وصيف

مكتـبـ الاستـشارـيـ الـهـندـسيـ

 Employer Consultant	مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية جاري (2) من الكم 262+000 الى الكم 263+000 عقد رقم 2024/2023/859 2024/2023/859					 الهيئة القومية للاستصلاح والري
 الغازى للمقاولات العمومية Contractor	إجمالي بيان أعمال الردم					 KIK ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
Station	الكمية المنفذة (يونيو 2023)	الكمية المنفذة (يوليو 2023)	الكمية المنفذة (أغسطس 2023)	الكمية المنفذة (سبتمبر 2023)	الكمية المنفذة (يناير 2024)	الردم الكلي منفذ
الإجمالي	706.740	5933.894	4598.416	12766.000	24005.05	
262+540	207.560	137.976	134.224	621.400	1101.160	
262+560	161.140	137.976	134.224	621.400	1054.740	
262+580	158.420	137.976	134.224	621.400	1052.020	
262+600	185.050	137.976	134.224	621.400	1078.650	
262+620	0.000	338.476	134.224	621.400	1094.100	
262+640	0.000	358.806	134.224	621.400	1114.430	
262+660	0.000	366.366	134.224	621.400	1121.990	
262+680	0.000	349.936	134.224	621.400	1105.560	
262+700	0.000	357.576	134.224	621.400	1113.200	
262+720	0.000	388.796	134.224	621.400	1144.420	
262+740	133.480	138.000	134.224	621.400	1027.104	
262+760	0.000	426.810	92.650	271.750	791.210	
262+780	0.000	399.660	92.650	271.750	764.060	
262+800	0.000	398.180	92.650	271.750	762.580	
262+820	0.000	389.100	92.650	271.750	753.500	
262+840	0.000	387.230	92.650	271.750	751.630	
262+860	0.000	380.300	92.650	271.750	744.700	
262+880	0.000	368.510	92.650	271.750	732.910	
262+900	0.000	356.190	92.650	271.750	720.590	
262+920	0.000	364.240	92.650	271.750	728.640	
262+940	0.000	392.860	92.650	271.750	757.260	
262+960	0.000	411.190	92.650	271.750	775.590	
262+980	0.000	422.980	92.650	271.750	787.380	
263+000	0.000	424.090	92.650	271.750	788.490	
الإجمالي	1552.390	13905.094	7279.330	23134.150	45870.964	

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الإستشاري

عن الشركة

XYZ

مدير المشروع

مهندس المشروع

م/ أحمد أبو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

احمد ابو دقيقه





<p>الغانى للمقاولات العمومية</p>		مشروع القطار الكهربائى السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) تنفيذ شركة الفازى للمقاولات العمومية مستخلص (جاري) قطاع أ من الكم ٢٦٢+٠٠٠ إلى الكم ٢٦٣+٠٠٠				<p>K.K Engineering Consulting Office المكتب الاستشاري الهندسى لـ داد للبنى</p> <p>المدينة الاقتصادية لقناة السويس GASEC</p>			
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل أثربية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ									
Station	Total cut/fill (area)	Total cut/fill (volume)			As Built fill volume to Ferma				
	cut area(m2)	fill area (m2)	cut volume(m3)	fill volume (m3)	layer	fill(m3)	total Q(m3)		
262000.000	0.000	31.870	0.000	0.000	Ferma	0.000	22858.930		
262020.000	0.000	40.438	0.000	808.750		808.750			
262040.000	0.000	47.360	0.000	923.490		923.490			
262060.000	0.000	47.010	0.000	943.670		943.670			
262080.000	0.000	45.240	0.000	922.500		922.500			
262100.000	0.000	45.120	0.000	903.590		903.590			
262120.000	0.000	46.040	0.000	911.610		911.610			
262140.000	0.000	45.190	0.000	912.360		912.360			
262160.000	0.000	45.100	0.000	902.900		902.900			
262180.000	0.000	44.420	0.000	895.140		895.140			
262200.000	0.000	43.540	0.000	879.570		879.570			
262220.000	0.000	43.170	0.000	867.140		867.140			
262240.000	0.000	43.920	0.000	870.910		870.910			
262260.000	0.000	44.190	0.000	881.060		881.060			
262280.000	0.000	41.490	0.000	856.760		856.760			
262300.000	0.000	42.570	0.000	840.570		840.570			
262320.000	0.000	44.970	0.000	875.430		875.430			
262340.000	0.000	44.720	0.000	896.880		896.880			
262360.000	0.000	52.570	0.000	972.820		972.820			
262380.000	0.000	44.570	0.000	971.360		971.360			
262400.000	0.000	43.910	0.000	884.780		884.780			
262420.000	0.000	43.670	0.000	875.760		875.760			
262440.000	0.000	43.860	0.000	877.190		877.190			
262460.000	0.000	47.164	0.000	943.270		943.270			
262480.000	0.000	57.080	0.000	1089.560		1089.560			
262500.000	0.000	58.110	0.000	1151.860		1151.860			
الاجمالي				22858.930					

عن الاشتراكي

(KK)

(XYZ)

عن الشركة

في حفظ عاصم

 <p>الغافر للمقاولات السعودية</p>		مشروع القطار الكهربائي السريع استكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)		 <p>Engineering Consulting Office العطاب المثلث في مصر لـ فـالـلـمـطـرـوح</p>		 <p>المبادرة الفنية للنقل ENGINEERING FOR TRANSPORT</p>	
		تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية مستخلص (جاري) قطاع أمن الـ km ٢٦٢+٠٠٠ إـلـي الـ km ٢٦٣+٠٠٠					
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل آلية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ							
Station	Total cut/fill (area)	Total cut/fill (volume)			As Built fill volume to Ferma		
	cut area(m2)	fill area (m2)	cut volume(m3)	fill volume (m3)	layer	fill(m3)	total Q(m3)
اجمالي السابق					22858.930		
262520.000	0.000	56.500	0.000	1146.120		1146.120	
262540.000	0.000	53.620	0.000	1101.160		1101.160	
262560.000	0.000	51.860	0.000	1054.740		1054.740	
262580.000	0.000	53.340	0.000	1052.020		1052.020	
262600.000	0.000	54.520	0.000	1078.650		1078.650	
262620.000	0.000	54.890	0.000	1094.100		1094.100	
262640.000	0.000	56.560	0.000	1114.430		1114.430	
262660.000	0.000	55.640	0.000	1121.990		1121.990	
262680.000	0.000	54.910	0.000	1105.560		1105.560	
262700.000	0.000	56.410	0.000	1113.200		1113.200	
262720.000	0.000	58.040	0.000	1144.420		1144.420	
262740.000	0.000	51.355	0.000	1027.100		1027.100	
262760.000	0.000	39.561	0.000	791.210	Ferma	791.210	23012.030
262780.000	0.000	38.630	0.000	764.060		764.060	
262800.000	0.000	37.630	0.000	762.580		762.580	
262820.000	0.000	37.720	0.000	753.500		753.500	
262840.000	0.000	37.440	0.000	751.630		751.630	
262860.000	0.000	37.030	0.000	744.700		744.700	
262880.000	0.000	36.260	0.000	732.910		732.910	
262900.000	0.000	35.800	0.000	720.590		720.590	
262920.000	0.000	37.070	0.000	728.640		728.640	
262940.000	0.000	38.660	0.000	757.260		757.260	
262960.000	0.000	38.900	0.000	775.590		775.590	
262980.000	0.000	39.840	0.000	787.380		787.380	
263000.000	0.000	39.010	0.000	788.490		788.490	
Total Q (m3)					45870.960		

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الاشتراكي

(KK) (XYZ)

عن الشركة

علي بن عاصم

مـ اـحمدـ بـوـ دـقـيقـة

مـ اـحمدـ الشـاعـر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذة الثالثة عشر

عقد رقم 2024/2023/859

قطاع (أ)
بيان الأعمال بالمستخلص جاري (2)
بيان الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (5-3) عمليات: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد الداخل 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

الكمية بالمقاييس المحددة رقم (1)	
الكمية / م²	الموقع الكيلو متري
٢٠٠	من
١٥١٠٠٠٠٠	إلى
١٥١٠٠٠٠٠	٢٦٣ + ٠٠٠
١٥١٠٠٠٠٠	٢٦٢ + ٠٠٠
الاجمالى	جيوجrid

الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	احمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	احمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	عن الشركة
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	K.K
١٥١٠٠٠٠٠	١٥١٠٠٠٠٠	١٥١٠٠٠٠٠	١٥١٠٠٠٠٠	XYZ
١٥١٠٠٠٠٠	١٥١٠٠٠٠٠	١٥١٠٠٠٠٠	١٥١٠٠٠٠٠	

يعتمد " " عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع مدير المشروع
م/ أحمد الشاعر م/ أحمد أبو دقحة
مختار مختار

عن الشركة





انفارق المقاولات العمومية

مشروع القطار الكهربائي السريع

استكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العنوان الساخنة - العاصمة الإدارية - العلمن الجديدة - مطروح)

**تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية
جاري (2) من الكم 262+000 إى الكم 263+000 عقد رقم 859/2023/2024**



المهنة الخصمية للإنقاذه

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ. د. عادل فتحى

إجمالي بيان أعمال الجيوجريد

Station	Layer	Total Area (m2)		Area (m2)	Total Area (m2)
		Width	Length		
262+000	Geogrid	15.10	20.00	0.00	7852.000
262+020		15.10	20.00	302.00	
262+040		15.10	20.00	302.00	
262+060		15.10	20.00	302.00	
262+080		15.10	20.00	302.00	
262+100		15.10	20.00	302.00	
262+120		15.10	20.00	302.00	
262+140		15.10	20.00	302.00	
262+160		15.10	20.00	302.00	
262+180		15.10	20.00	302.00	
262+200		15.10	20.00	302.00	
262+220		15.10	20.00	302.00	
262+240		15.10	20.00	302.00	
262+260		15.10	20.00	302.00	
262+280		15.10	20.00	302.00	
262+300		15.10	20.00	302.00	
262+320		15.10	20.00	302.00	
262+340		15.10	20.00	302.00	
262+360		15.10	20.00	302.00	
262+380		15.10	20.00	302.00	
262+400		15.10	20.00	302.00	
262+420		15.10	20.00	302.00	
262+440		15.10	20.00	302.00	
262+460		15.10	20.00	302.00	
262+480		15.10	20.00	302.00	
262+500		15.10	20.00	302.00	
262+520		15.10	20.00	302.00	
الاجمالي					7852.000

عن الاستشاري

7852.000

عن الشركه

١٩٥١ مارس



الغازي للمقاولات المحدودة

مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمنين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية
جاري (2) من الكم 262+000 إلى الكم 263+000 عقد رقم 859/2023/2024

الهيئة القومية لإنقاذه

Engineering Consulting Office
المكتب الاستشاري للهندسة
أ.د. داليد فندور

[جمالي بيان أعمال الجيوجrid]

Station	Layer	Total Area (m2)		Area (m2)	Total Area (m2)	
		Width	Length			
اجمالي السابق						
262+540	Geogrid	15.10	20	302.00	7248.000	
262+560		15.10	20	302.00		
262+580		15.10	20	302.00		
262+600		15.10	20	302.00		
262+620		15.10	20	302.00		
262+640		15.10	20	302.00		
262+660		15.10	20	302.00		
262+680		15.10	20	302.00		
262+700		15.10	20	302.00		
262+720		15.10	20	302.00		
262+740		15.10	20	302.00		
262+760		15.10	20	302.00		
262+780		15.10	20	302.00		
262+800		15.10	20	302.00		
262+820		15.10	20	302.00		
262+840		15.10	20	302.00		
262+860		15.10	20	302.00		
262+880		15.10	20	302.00		
262+900		15.10	20	302.00		
262+920		15.10	20	302.00		
262+940		15.10	20	302.00		
262+960		15.10	20	302.00		
262+980		15.10	20	302.00		
263+000		15.10	20	302.00		
الاجمالي						
				15100.00		

Total Area m2	15100.00
---------------	----------

يعتمد ،،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
مهندس المشروع
م/أحمد أبو دقique
م/أحمد الشاعر

عن الإستشاري

(XYZ)

عن الشركة

**بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عملية: أعمال الجسر الترافق والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع**
قطاع (أ) عقد رقم 2024/859

قطاع (ج) عقد رقم 859/2024

**بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
عملية: أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع (أ) عقد**

رقم البند وبيانه: (1-4)
بالمت المكعب أعمال توريد وفروش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات 100 مم ولا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لائق نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز اوس أنجلاوس عن 40% ولا يزيد المتصاص عن 15% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصلعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (الاتقل عن 95%) من الكثافة المعملية والإفادة تشمل إجراء التجارب المعملية والتحقيقية ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعية والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.

- يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بازيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.

عن الشركه
عن الاستشاري

六

(xyz)

يعتمد ،،، عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
هندس المشروع مدير المشروع
م / احمد ابو دقique الشاعر



Y·Y·Y·Y·Y

هـ ۲۰۱۳: ۱۱۷

- يتم احتساب علاوة .١٥% جنباً كل ١ كم بالريادة أو النقصان.
- السمع لا دفعها قيمة المعاود المحجرة.

تہذیب المکار

موزنات . المشروعي عن الهيئة العامة للطرق و الكباري مدير المشروع

م/ احمد الشاعر

 الغازي للمقاولات العربية	مشروع القطار الكهربائي السريع إكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)	 الهيئة القومية للإنتاج المندب الاستشاري الهندسي أ.د. داود فتحى
تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية جاري (2) من الكم 262+000 إلى الكم 263+000 عقد رقم 859/2023/2024		

إجمالي بيان أعمال طبقة التأسيس

Station	سبتمبر 2023		layer	fill(m3)	total Q(m3)
	fill area (m2)	fill volume (m3)			
262+000	8.037	0.00	SG2	0.00	4179.240
262+020	8.037	160.74		160.74	
262+040	8.037	160.74		160.74	
262+060	8.037	160.74		160.74	
262+080	8.037	160.74		160.74	
262+100	8.037	160.74		160.74	
262+120	8.037	160.74		160.74	
262+140	8.037	160.74		160.74	
262+160	8.037	160.74		160.74	
262+180	8.037	160.74		160.74	
262+200	8.037	160.74		160.74	
262+220	8.037	160.74		160.74	
262+240	8.037	160.74		160.74	
262+260	8.037	160.74		160.74	
262+280	8.037	160.74		160.74	
262+300	8.037	160.74		160.74	
262+320	8.037	160.74		160.74	
262+340	8.037	160.74		160.74	
262+360	8.037	160.74		160.74	
262+380	8.037	160.74		160.74	
262+400	8.037	160.74		160.74	
262+420	8.037	160.74		160.74	
262+440	8.037	160.74		160.74	
262+460	8.037	160.74		160.74	
262+480	8.037	160.74		160.74	
262+500	8.037	160.74		160.74	
262+520	8.037	160.74		160.74	
الاجمالي				4179.24	

عن الإستشاري

(XYZ)

عن الشركة

د. داود فتحى

د. داود فتحى

 <p>الغازي للمقاولات العمومية</p>	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>إسنكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)</p> <p>تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية</p> <p>جاري (2) من الكم 262+000 الى الكم 263+000 عقد رقم 2024/2023/859</p>	 <p>KIK</p> <p>Engineering Consulting Office</p> <p>المكتب الاستشاري الهندسي</p> <p>د. خالد فندورل</p>
---	--	--

إجمالي بيان أعمال طبقة التأسيس

Station	سبتمبر 2023		layer	fill(m3)	total Q(m3)
	fill area (m2)	fill volume (m3)			
اجمالي السابق				4179.24	
262+540	8.037	160.74		160.74	
262+560	8.037	160.74		160.74	
262+580	8.037	160.74		160.74	
262+600	8.037	160.74		160.74	
262+620	8.037	160.74		160.74	
262+640	8.037	160.74		160.74	
262+660	8.037	160.74		160.74	
262+680	8.037	160.74		160.74	
262+700	8.037	160.74		160.74	
262+720	8.037	160.74		160.74	
262+740	8.037	160.74		160.74	
262+760	8.037	160.74	SG2	160.74	3857.760
262+780	8.037	160.74		160.74	
262+800	8.037	160.74		160.74	
262+820	8.037	160.74		160.74	
262+840	8.037	160.74		160.74	
262+860	8.037	160.74		160.74	
262+880	8.037	160.74		160.74	
262+900	8.037	160.74		160.74	
262+920	8.037	160.74		160.74	
262+940	8.037	160.74		160.74	
262+960	8.037	160.74		160.74	
262+980	8.037	160.74		160.74	
263+000	8.037	160.74		160.74	
الاجمالي				8037.00	

”يعتمد“

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م احمد ابو دقیقہ

مهندس المشروع

م احمد الشاعر

عن الإستشاري

عن الشركة

(XYZ)

عن الشركة

 الهيئة القومية للإنفاق الهيئة القومية للإنفاق	مشروع القطار الكهربائي السريع إنكماش إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)	KKK ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي لـ. فالد فاريل
---	--	--

بند رقم (3) : بالметр المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات ... الخ

Station	fill area (m2)	fill volume (m3)	layer	fill(m3)	total Q(m3)
262+000	8.037	0.00	SG2	0.000	4179.240
262+020	8.037	160.74		160.740	
262+040	8.037	160.74		160.740	
262+060	8.037	160.74		160.740	
262+080	8.037	160.74		160.740	
262+100	8.037	160.74		160.740	
262+120	8.037	160.74		160.740	
262+140	8.037	160.74		160.740	
262+160	8.037	160.74		160.740	
262+180	8.037	160.74		160.740	
262+200	8.037	160.74		160.740	
262+220	8.037	160.74		160.740	
262+240	8.037	160.74		160.740	
262+260	8.037	160.74		160.740	
262+280	8.037	160.74		160.740	
262+300	8.037	160.74		160.740	
262+320	8.037	160.74		160.740	
262+340	8.037	160.74		160.740	
262+360	8.037	160.74		160.740	
262+380	8.037	160.74		160.740	
262+400	8.037	160.74		160.740	
262+420	8.037	160.74		160.740	
262+440	8.037	160.74		160.740	
262+460	8.037	160.74		160.740	
262+480	8.037	160.74		160.740	
262+500	8.037	160.74		160.740	
262+520	8.037	160.74		160.740	
الاجمالي				4179.24	

عن الاشتاري

(KK)

(KK)

عن الشركة

سليمان

ابن عامر

Signature

 <p>الغباري للمقاولات العربية</p>		<p>مشروع القطار الكهربائي السريع إكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال المبنية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - ناصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)</p> <p>تنفيذ شركة الغاربي للمقاولات العامة مستخلص (جاري ١) قطاع أمن الكم ٢٦٢٠٠٠ +٧٦٣ .٠٠٠</p>		 <p>Engineering Consulting Office المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد فتحيل</p>	 <p>الم الهيئة القومية للإنفاق General Authority for Roads</p>
بند رقم (3) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات ... الخ					
Station	fill area (m2)	fill volume (m3)	layer	fill(m3)	total Q(m3)
اجمالي السابق					4179.24
262+540	8.037	160.74	SG2	160.740	3857.760
262+560	8.037	160.74		160.740	
262+580	8.037	160.74		160.740	
262+600	8.037	160.74		160.740	
262+620	8.037	160.74		160.740	
262+640	8.037	160.74		160.740	
262+660	8.037	160.74		160.740	
262+680	8.037	160.74		160.740	
262+700	8.037	160.74		160.740	
262+720	8.037	160.74		160.740	
262+740	8.037	160.74		160.740	
262+760	8.037	160.74		160.740	
262+780	8.037	160.74		160.740	
262+800	8.037	160.74		160.740	
262+820	8.037	160.74		160.740	
262+840	8.037	160.74		160.740	
262+860	8.037	160.74		160.740	
262+880	8.037	160.74		160.740	
262+900	8.037	160.74		160.740	
262+920	8.037	160.74		160.740	
262+940	8.037	160.74		160.740	
262+960	8.037	160.74		160.740	
262+980	8.037	160.74		160.740	
263+000	8.037	160.74		160.740	
الاجمالي					8037.00
		total Q m3	8037.000		

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والجسور

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقحة

م/ احمد ابو دقحة

م/ احمد ابو دقحة

مهندس المشروع

م/ احمد الشاعر

م/ احمد الشاعر

م/ احمد الشاعر

عن الاشتراكي

(KK)

(XYZ)

عن الشركة

م/ احمد عاصم

رقم عقد / 859 / 2023 / 2024

٣٦

بيان الاعمال بالمستخلص جاري 2
عملية: أعمال الجسم التراكمي، والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

- يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المخربة.

تنفيذ شركة الغازي للمقاولات العمومية

٨٠٠٠٠٠٠	الكمية بالمقاييس المتجددة (رقم ١)
٠٠٠	مقدار العمل السابق

بيان الأعمال بالمقاييسة			
أعمال طبقة أساس			
الموقع الكيلو مترى	من	الإجمالي	الإجمالي
مكعب 3	إلى	263 + 000	262 + 000
الإجمالي ٣			
٣،٢٨٥٥٠	٣،٢٨٥٥٠	٣،٢٨٥٥٠	٣،٢٨٥٥٠
أجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	أجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
أجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	أجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

عن الشركة

عن الاستشاري

۲۰

٢ / أحمد الشاعر

مهندس المنشرو
م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دقيقة
مدير المشروع

 الفرزى للمقاولات العربية	مشروع القطار الكهربائي السريع																																																																																																																																																													
	إنستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)																																																																																																																																																													
	تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية جاري (2) من الكم 262+000 إلى الكم 263+000 عقد رقم 2024/2023/859																																																																																																																																																													
إجمالي بيان أعمال طبقة الأساس																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Station</th> <th rowspan="2">Layer</th> <th colspan="3">fill volume (m3) (22-03-2024) بعد (SB1 SB2 SB2*0.9)</th> <th rowspan="2">fill(m3)</th> <th rowspan="2">total Q(m3)</th> </tr> <tr> <th>SB1</th> <th>SB2</th> <th>SB2*0.9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>262+000</td><td rowspan="28">SB1 & SB2</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td rowspan="27">2895.464</td></tr> <tr><td>262+020</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+040</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+060</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+080</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+100</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+120</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+140</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+160</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+180</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+200</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+220</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+240</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+260</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+280</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+300</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+320</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+340</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+360</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+380</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+400</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+420</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+440</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+460</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+480</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+500</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr><td>262+520</td><td>59.83</td><td>57.26</td><td>51.53</td><td>111.36</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">الاجمالي</td><td colspan="3"></td><td style="text-align: right;">2895.464</td><td></td></tr> </tbody> </table>					Station	Layer	fill volume (m3) (22-03-2024) بعد (SB1 SB2 SB2*0.9)			fill(m3)	total Q(m3)	SB1	SB2	SB2*0.9	262+000	SB1 & SB2	0.00	0.00	0.00	0.00	2895.464	262+020	59.83	57.26	51.53	111.36	262+040	59.83	57.26	51.53	111.36	262+060	59.83	57.26	51.53	111.36	262+080	59.83	57.26	51.53	111.36	262+100	59.83	57.26	51.53	111.36	262+120	59.83	57.26	51.53	111.36	262+140	59.83	57.26	51.53	111.36	262+160	59.83	57.26	51.53	111.36	262+180	59.83	57.26	51.53	111.36	262+200	59.83	57.26	51.53	111.36	262+220	59.83	57.26	51.53	111.36	262+240	59.83	57.26	51.53	111.36	262+260	59.83	57.26	51.53	111.36	262+280	59.83	57.26	51.53	111.36	262+300	59.83	57.26	51.53	111.36	262+320	59.83	57.26	51.53	111.36	262+340	59.83	57.26	51.53	111.36	262+360	59.83	57.26	51.53	111.36	262+380	59.83	57.26	51.53	111.36	262+400	59.83	57.26	51.53	111.36	262+420	59.83	57.26	51.53	111.36	262+440	59.83	57.26	51.53	111.36	262+460	59.83	57.26	51.53	111.36	262+480	59.83	57.26	51.53	111.36	262+500	59.83	57.26	51.53	111.36	262+520	59.83	57.26	51.53	111.36	الاجمالي					2895.464	
Station	Layer	fill volume (m3) (22-03-2024) بعد (SB1 SB2 SB2*0.9)					fill(m3)	total Q(m3)																																																																																																																																																						
		SB1	SB2	SB2*0.9																																																																																																																																																										
262+000	SB1 & SB2	0.00	0.00	0.00	0.00	2895.464																																																																																																																																																								
262+020		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+040		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+060		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+080		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+100		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+120		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+140		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+160		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+180		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+200		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+220		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+240		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+260		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+280		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+300		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+320		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+340		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+360		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+380		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+400		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+420		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+440		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+460		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+480		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+500		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
262+520		59.83	57.26	51.53	111.36																																																																																																																																																									
الاجمالي					2895.464																																																																																																																																																									

عن الاستشاري

عن الشركة





 الغباري للمقاولات العربية	مشروع القطار الكهربائي السريع					
	إنكماش إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)					
	تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية جاري (2) من الكم 263+000 الى الكم 262+000 عقد رقم 2024/2023/859					
إجمالي بيان أعمال طبقة الأساس						
Station	Layer	fill volume (m3) (22-03-2024) بعد (22-03-2024)			total Q(m3)	
		SB1	SB2	SB2*0.9	fill(m3)	
اجمالي السابق						
2895.464						
262+540	SB1 & SB2	59.83	57.26	51.53	111.36	
262+560		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+580		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+600		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+620		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+640		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+660		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+680		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+700		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+720		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+740		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+760		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+780		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+800		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+820		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+840		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+860		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+880		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+900		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+920		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+940		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+960		59.83	57.26	51.53	111.36	
262+980		59.83	57.26	51.53	111.36	
263+000		59.83	57.26	51.53	111.36	
الاجمالي						
5568.20						

total Q m3	5568.20
------------	---------

عن الإستشاري

عن الشركة

(XYZ)

يعتمد ”

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير المشروع مهندس المشروع

م احمد ابو دقique م احمد الشاعر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم السبت الموافق 16/12/2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدنى مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسر

عن الشركة المنفذة (طرف ثان)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربة مطابقة للمواصفات من المحجر المعتمدة على الطبيعة وووجدت ان القطاع يبعد مسافة (76) كم (ستة وسبعون كيلومتراً) عن معابر التربة (السيوي) (2421/ش) على الطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين الصحراوى) وعليه تم اعتماد مسافة.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

3. عبد الرحمن

2. السيد

1. السيد

٢٣/١٢/٢٠٢٣

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابو دقير

أ.د/ احمد ابو دقير



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية (ترية)

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم السبت 16 / 12 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-
عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

2. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث تمت زيارة محجر الترية (أنور السيوسي) برقم (2421 / ش) على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (33 جنيهها) (ثلاثة وثلاثون جنيهها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 4 / 02 / 2023

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

2. حسن العبدالله
1. ناصر السعيد
C. ٢٣/١٢/٢٠٢٣

يعتمد،

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

ـ

السيد المهندس /

ـ

ـ

ـ

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة نقل (رمل)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم السبت الموافق 2023/12/16 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-
عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدنى مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسر

عن الشركة المنفذة (طرف ثان)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / عبد الرحمن شعبان

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربة مطابقة للمواصفات من المحجر المعتمدة على الطبيعة وووجدت ان القطاع يبعد مسافة (91) كم (واحد و تسعون كيلومترا) عن محجر الرمل (طيبة) (A 214 / ش) على الطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين الصحراوى) وعليه تم اعتماد مسافة.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

3. عصام محمد شعبان

2. ح.الله

1. احمد السعيد

٢٠٢٣/١٢/١٦

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / احمد ابو دقique

احمد ابو دقique



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر ثبات سعر مادة محجرية (رمل)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم السبت 16 / 12 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-
عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

2. السيد المهندس / عبد الرحمن شعبان

حيث تمت زيارة محجر الرمل (طيبة) برقم (A 214 / ش) على طريق العلمين الدولى للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتى:

سعر المادة المحجرية (33 جنيهها) (ثلاثة وثلاثون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 4 / 02 / 2023

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات

٢. حسام الدين سليمان
١. احمد ابو دقيق
= ٢٠٢٣/١٢/٢٢

يعتمد ،،

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد ابو دقيق
احمد ابو دقيق

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة سن (توريد سن طبقة تأسيس)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم السبت الموافق 2023/12/16 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدنى مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن مطابق للمواصفات من الكسارة المعتمدة على الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (81) كم (واحد وثمانون كيلومتراً) عن كسارة السن (كسارة العالمية 6) T (55120145) على الطريق الدولى (وادي النطرون - العلمين الصحراوى) وعليه تم اعتماد مسافة .

واقفل المحضر على ذلك

التوقعيات

3. عبد الله جابر
2. السيد
1. احمد السعيد
٢٠٢٣/١٢/١٦

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ احمد ابو دقique

احمد ابو دقique



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر اثبات سعر مادة محجرية (سن طبقة تأسيس)

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازب للمقاولات العمومية

انه في يوم السبت 16 / 12 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-
عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
عن السيد المهندس / أحمد السعيد
عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)
مهندس شركة الغازب للمقاولات العمومية

2. السيد المهندس / عبد الرحمن شعبان

حيث تمت زيارة كسارة سن طبقة التأسيس (Subgrade) من كسارة (العالمية 6) برقم T55120145 على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (85 جنيهها) (خمسة ثمانون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 4 / 02 / 2023

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

2. السيد المهندس /
1. السيد المهندس /
C. ٢٣٣ / ١٤٢٤

يعتمد ،،

مدير مشروع العمليات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / ٦٩١٧٠٩٠٩
أحمد أبو دقحة

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

محضر معاينة مسافة سن (توريد سن طبقة أساس)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية.

انه في يوم السبت الموافق 2023/12/16 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير جودة مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
مهندس مدنى مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / احمد السعيد
2. السيد المهندس / عبدالله جاسر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

مهندس شركة الغازى للمقاولات العمومية

3. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان

حيث قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن مطابق للمواصفات من الكسارة المعتمدة على الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (81) كم (واحد وثمانون كيلومترا) عن كسارة السن (كسارة العالمية 6 T) على الطريق الدولي (وادي النطرون - العلمين الصحراوى) وعليه تم اعتماد مسافة.

واقفل المحضر على ذلك

التوقعات



3. السيد الرحمن شعبان

.2

.1-

يعتمد ،،
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقه

١٨١٢٠٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر ثبات سعر مادة محجرية (سن طبقة الأساس)

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 262+000 حتى 263+000 بطول 1 كم
تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

انه في يوم السبت 16 / 12 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

عن شركة الغازى للمقاولات العمومية

2. السيد المهندس / عبدالرحمن شعبان طه

حيث تمت زيارة كسارة سن طبقة التأسيس (Sub-ballast) من كسارة (الطبقة 6) برقم T55120145 على طريق العلمين الدولي للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (95 جنيهها) (خمسة وعشرون جنيها فقط لا غير) ابتداءً من تاريخ 4 / 02 / 2023

وأقفل المحضر على ذلك

التوقعات



يعتمد ،

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير مشروع

م/أحمد أبو دقique

٤١٢٠٠٩٣٦



الغازي للمقاولات العمومية

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر اسيوط و كفر الشيخ

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع بخصوص :

عن عملية : إسناد الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

قطاع غرب النيل من الكم ٢٦٣+٠٠٠ إلى الكم ٢٦٤+٠٠٠ بطول (١) كم
عقد رقم (٨٥٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

الشركة المنفذة : شركة الغازي للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن ترافق لسيادتكم طيه مستخلص جاري ٢.

برجاء التكرم بالإحاطة والتبيه باللازم .

مرفقات عدد ()

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير المشروع

