

تنفيذ اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين
الطريق الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم ٣,٨ الي كم
٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق اسوان / توشكي ، اشراف : المنطقة العاشرة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع تنفيذ اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين الطريق
الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم ٣,٨ الي كم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه
طريق اسوان / توشكي ، اشراف : المنطقة العاشرة اسوان .
تنفيذ شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات .
نتشرف بأن نرفق طيه المقياسة الختامية للمشروع عليه.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٤



رئيس الادارة المركزية

عيد يحيى كرومر

مهندس / ٩٨٦٦

المقاييس الختامية

إشراف : (المنطقة العاشرة - أسوان)

تنفيذ :- شركة المجموعه المتحده للمقاولات

رقم البند	البند	الكمية	الفئة (جنيه)	الإجمالي (جنيه)
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتي 2 كم . - يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتي مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - يتم زيادة مبلغ 4.5 جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	7500	31.5	236250
	(فقط سبعة آلاف و خمسمائة متر مكعب لا غير)			
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي اقصى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة .	25337	23	582751
	(فقط خمسة وعشرون ألفا و ثلاثمائة وسبعة وثلاثون متر مكعب لا غير)			
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم ²	2400	55	132000
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم ²	5400	78	421200
3	ومحمل علي البند الاتي : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل جسر الأكتاف . (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة .			
	(فقط سبعة آلاف وثمانمائة متر مكعب لا غير)			



بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
- وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص .

4

122000

61

2000

(فقط ألفان متر مكعب لا غير)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والتدرج الوارد بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع ولا يقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 60% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وفردها وتشغيلها علي طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري.
- مسافة النقل 20 كم .
- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم زيادة أو نقصان وذلك حتي مسافة نقل 100 كم و1 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .
- السعر يشمل قيمة المادة المحجرة وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر (مسافة نقل 44 كم).

5

1528000

191

8000

(فقط ثمانية آلاف متر مكعب لا غير)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها علي طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
- مسافة نقل 20 كم .
- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم زيادة أو نقصان وذلك حتي مسافة نقل 100 كم و1 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم .
- السعر يشمل قيمة المادة المحجرة وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .
(مسافة نقل 44 كم)

6

(مسافة نقل 109 كم)

5645039.4

304.2

18557

(فقط ثمانية عشر ألفا وثمانمائة وخمسة متر مكعب لا غير)

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

7

783750

27.5

28500

(فقط ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة متر مسطح لا غير)

بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية وعلي المخروط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

8

6488824

146

44444

(فقط أربعة وأربعون ألفا وربعمائة وأربعة وأربعون متر مسطح لا غير)

			بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم/م² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	9
228160	9.2	24800	(فقط أربعة و عشرون ألفا و ثمانمائة متر مسطح لا غير)	
			بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	10
3472000	140	24800	(فقط أربعة و عشرون ألفا و ثمانمائة متر مسطح لا غير)	
19639974.4	الاجمالي			
196399.744	خصم 1.0% طبقا للتعاقد			
19443574.7	الاجمالي بعد خصم 1% طبقا للتعاقد			

رئيس الاداره المركزيه
(المنطقه العاشره)

عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

Handwritten signature

شهادة

- تنفيذ اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين الطريق الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم ٣,٨ الي كم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق اسوان / توشكي
- اشراف : المنطقة العاشرة اسوان .
- تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات
- العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٢)
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه ،تحت إشراف مهندسي الهيئة ومعمل المنطقة .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)

مهندس / 

عيد يحيى كرومر



شهادة

تنفيذ اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين الطريق الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم ٢,٨ الي
الكم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق اسوان / توشكي ، اشراف : المنطقة العاشرة اسوان .

تنفيذ :. شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات

العقد رقم :. (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٢)

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان

بان الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس/ وليد صالح على

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع

عيد يحيى كرومر



شهادة

- تنفيذ اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين الطريق الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم ٣,٨ الي الكم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق اسوان / توشكي ، اشراف : المنطقة العاشرة اسوان .
- تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات .
- العقد رقم (١٨٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢٣
- مهندس الشركة المنفذة : . محمد عمرو الالفى فراج
- سير و سلوك مهندسي الشركة : ممتاز.
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس / وليد صالح على

مهندس / محمد عمر انيس

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)

مهندس / عيد يحيى كرومر



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

شهادة

- تنفيذ اعمال الاساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين الطريق الصعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني من كم ٣,٨ الي الكم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق اسوان / توشكي ، اشراف : المنطقة العاشرة اسوان .
- تنفيذ :. شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات .
- العقد رقم :. (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٢)
- تقرر المنطقة بانها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة ، و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص الختامي المقياسة الختامية للأعمال التي تمت .

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / ناهد فريد سيدهم




المراجعة الفنية

مهندس / محمد عمر انيس



مهندس / وليد صالح على



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)

مهندس / عید يحيى كرومر



عید يحيى كرومر





وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / توشكي
بمخطط : خريطة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (8)

بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك	3م	44444	
أجمالي الكمية المنفذة		44444	
الكمية السابق صرفها		43982	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		462	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالف

وإدارة أعمال الطرق والكباري
من كم 3.8 إلى الكم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / توشكي
توريد ، خرقة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (8)

بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك	3م	44444	
أجمالي الكمية المنفذة		44444	
الكمية السابق صرفها		43982	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		462	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالف



وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / توشكي

بمخطط : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (3)

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات احماد 300-400 كجم / م ³)	3م	5400	
أجمالي الكمية المنفذة		5400	
الكمية السابق صرفها		5000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		400	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الف



وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان
من عم 3.8 الى عم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / دوشكى
تخطيط ، خريطة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (3)

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات احماد 300-400) كجم / سم 2	3م	5400	
أجمالي الكمية المنفذة		5400	
الكمية السابق صرفها		5000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		400	

مهندس الهيئة

عن الشركة

مصطفى الالف



وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان
من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق أسوان / توشكي
تخطيط ، خرطة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (2)

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	3م	25337	
أجمالي الكمية المنفذة		25337	
الكمية السابق صرفها		24000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1337	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالف



وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
من كم 3.8 الى كم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / توشكي
تنفيذ ، خرقة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (2)

بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)	3م	25337	
أجمالي الكمية المنفذة		25337	
الكمية السابق صرفها		24000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1337	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالف



وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
من كم 3.8 الى كم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / توشكي
تدفيد ، خرقة المجموعة المتبعة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (1)

أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم	3م	7500	
أجمالي الكمية المنفذة		7500	
الكمية السابق صرفها		6000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1500	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالف



وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم اتجاه طريق اسوان / توشكي
بمخطط : خرطة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (05)

بند رقم (1)

أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم	3م	7500	
أجمالي الكمية المنفذة		7500	
الكمية السابق صرفها		6000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		1500	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالعف

والمحافظات و المحافظات لمخروم ازدواج الوسلة بين الطريق السعيد الغربي ومطار اسوان بالقطاع الثاني
من كم ٣,٨ الي كم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق اسوان / توشكي
تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (٠٥)

بند رقم (٦)

بالمتر المكعب اعمال حفر وتوريد وفرش طبقة اساس

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال حفر وتوريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل ١٠٩ كم)	٣م	18557	
أجمالي الكمية المنفذة		18557	
الكمية السابق صرفها		16000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		2557	

مهندس الهيئة

.....

عن الشركة

.....



وزارة النقل والاسفلح و الحماياه لمشروع ازدواج الوحلة بين الطريق الصحيد الغربى ومطار اسوان بالقطاع القادى
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان

من كم ٣,٨ الى الكم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق اسوان / بوشهى

تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات

مستخلص ختامى (٠٥)

بند رقم (٦)

بالمتر المكعب اعمال حفر وتوريد وفرش طبقة اساس

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال حفر وتوريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل ١٠٩ كم)	٣م	18557	
أجمالي الكمية المنفذة		18557	
الكمية السابق صرفها		16000	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		2557	

مهندس الهيئة

.....

عن الشركة

.....

أعمال حصر

بند رقم (1) : اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم .

إجمالي الكمية = 7500 م3

الكمية السابق صرفها = 6000 م3

الكمية المنفذة خلال المدة = 1500 م3

المحطة	مساحة طبان يمين	مساحة طبان شمال	الطول	الكمية بالم3 طبان يمين	الكمية بالم3 طبان شمال
0+000.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+020.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+040.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+060.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+080.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+100.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+120.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+140.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+160.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+180.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+200.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+220.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+240.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+260.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+280.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+300.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+320.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+340.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+360.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+380.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+400.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+420.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+440.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+460.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+480.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+500.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+520.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+540.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+560.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+580.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+600.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+620.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+640.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+660.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+680.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+700.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+720.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+740.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
إجمالي الكمية				1,611.96	920.36
إجمالي الكمية					2,532.32

عبد الله
مدير المشروع

محرر

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر طبان ترب طريق 740 م بمين

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للتنظيم والبناء (OARBLT)
وزارة النقل
مكتب القاهرة - جنوب الوادي - اسوان



المحطة	مساحة طبان يمين	مساحة طبان شمال	الطول	الكمية بالم3 طبان يمين	الكمية بالم3 طبان شمال
0+000.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+020.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+040.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+060.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+080.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+100.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+120.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+140.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+160.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+180.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+200.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+220.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+240.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+260.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+280.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+300.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+320.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+340.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+360.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+380.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+400.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+420.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+440.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+460.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+480.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+500.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+520.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+540.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+560.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+580.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+600.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+620.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+640.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+660.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+680.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+700.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+720.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
0+740.00	2.121	1.211	20	42.42	24.22
إجمالي الكمية				1,611.96	920.36
إجمالي الكمية				2,532.32	

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للشؤون والبنية التحتية
(GARBLT)
وزارة النقل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

أعمال حصر الطبان مروحة شمال

المحطة	مساحة طبان يمين	مساحة طبان شمال	الطول	الكمية بالم 3 طبان شمال
0+000.00	0	2.121	20	42.42
0+020.00	0	2.121	20	42.42
0+040.00	0	2.121	20	42.42
0+060.00	0	2.121	20	42.42
0+080.00	0	2.121	20	42.42
0+100.00	0	2.121	20	42.42
0+120.00	0	2.121	20	42.42
0+140.00	0	2.121	20	42.42
0+160.00	0	2.121	20	42.42
0+180.00	0	2.121	20	42.42
0+200.00	0	2.121	20	42.42
0+220.00	0	2.121	20	42.42
0+240.00	0	2.121	20	42.42
0+260.00	0	2.121	20	42.42
0+280.00	0	2.121	20	42.42
0+300.00	0	2.121	20	42.42
0+320.00	0	2.121	20	42.42
0+340.00	0	2.121	20	42.42
0+360.00	0	2.121	20	42.42
0+380.00	0	2.121	20	42.42
إجمالي الكمية				848.40

أعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
أشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر الطبان مروحة يمين

المحطة	مساحة طبان يمين	مساحة طبان شمال	الطول	الكمية بالم3 طبان يمين
0+000.00	2.121	0	20	42.42
0+020.00	2.121	0	20	42.42
0+040.00	2.121	0	20	42.42
0+060.00	2.121	0	20	42.42
0+080.00	2.121	0	20	42.42
0+100.00	2.121	0	20	42.42
0+120.00	2.121	0	20	42.42
0+140.00	2.121	0	20	42.42
0+160.00	2.121	0	20	42.42
0+180.00	2.121	0	20	42.42
0+200.00	2.121	0	20	42.42
0+220.00	2.121	0	20	42.42
0+240.00	2.121	0	20	42.42
0+260.00	2.121	0	20	42.42
0+280.00	2.121	0	20	42.42
إجمالي الكمية				636.30

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

أعمال حصر الطبان بوتيرن



المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

المحطة	مساحة طبان يمين	مساحة طبان شمال	الطول	الكمية بالم 3 طبان يمين	الكمية بالم 3 طبان شمال
0+000.00	0	2.121	20	0	42.42
0+020.00	0	2.121	20	0	42.42
0+040.00	0	2.121	20	0	42.42
0+060.00	0	2.121	20	0	42.42
0+080.00	0	2.121	20	0	42.42
0+100.00	0	2.121	20	0	42.42
0+120.00	0	2.121	20	0	42.42
0+140.00	0	2.121	20	0	42.42
0+160.00	0	2.121	20	0	42.42
0+180.00	0	2.121	20	0	42.42
0+200.00	0	2.121	20	0	42.42
0+220.00	0	2.121	20	0	42.42
0+240.00	0	2.121	20	0	42.42
0+260.00	0	2.121	20	0	42.42
0+280.00	0	2.121	20	0	42.42
0+300.00	0	2.121	20	0	42.42
0+320.00	0	2.121	20	0	42.42
0+340.00	0	2.121	20	0	42.42
0+360.00	0	2.121	20	0	42.42
0+380.00	0	2.121	20	0	42.42
0+400.00	0	2.121	20	0	42.42
0+420.00	0	2.121	20	0	42.42
0+440.00	0	2.121	20	0	42.42
إجمالي الكمية				-	975.66
إجمالي الكمية				975.66	

مهندس الشركة

مهندس الاشراف

أعمال حصر

بند رقم (2) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) .

إجمالي الكمية = 25337.64 م³

الكمية السابق صرفها = 24000 م³

الكمية المنفذة خلال المدة = 1337.64 م³

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والجسور (القطاع الثاني)
(CAPITALY)
وزارة النقل

اعمال حصر اعمال قطع تربة مفككة بميل 1:1 طريق 740م بيمين

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم3
0+000.00	0	0	20	0.000	0
0+020.00	20.13	10.07	20	1.062	213.8
0+040.00	20.13	20.13	20	0.543	218.45
0+060.00	20.13	20.13	20	0.539	217.17
0+080.00	20.13	20.13	20	0.568	228.55
0+100.00	20.13	20.13	20	0.597	240.51
0+120.00	20.13	20.13	20	0.615	247.47
0+140.00	20.13	20.13	20	0.727	292.73
0+160.00	20.13	20.13	20	0.983	395.78
0+180.00	20.13	20.13	20	1.095	441.03
0+200.00	20.13	20.13	20	1.157	465.7
0+220.00	20.13	20.13	20	1.314	528.94
0+240.00	20.13	20.13	20	1.528	614.98
0+260.00	20.13	20.13	20	1.767	711.39
0+280.00	20.13	20.13	20	1.775	714.46
0+300.00	20.13	20.13	20	1.655	666.19
0+320.00	20.13	20.13	20	1.939	780.54
0+340.00	20.13	20.13	20	2.038	820.33
0+360.00	20.13	20.13	20	2.206	888.32
0+380.00	20.13	20.13	20	2.489	1002.07
0+400.00	20.13	20.13	20	2.396	964.48
0+420.00	20.13	20.13	20	2.978	1199.1
0+440.00	20.13	20.13	20	3.217	1294.98
0+460.00	20.13	20.13	20	2.702	1087.99
0+480.00	20.13	20.13	20	2.233	898.88
0+500.00	20.13	20.13	20	1.966	791.53
0+520.00	20.13	20.13	20	1.931	777.5
0+540.00	20.13	20.13	20	1.838	739.84
0+560.00	20.13	20.13	20	1.722	693.15
0+580.00	20.13	20.13	20	1.575	633.94
0+600.00	20.13	20.13	20	1.455	585.76
0+620.00	20.13	20.13	20	1.425	573.88
0+640.00	20.13	20.13	20	1.344	541.04
0+660.00	20.13	20.13	20	1.207	485.75
0+680.00	20.13	20.13	20	1.112	447.49
0+700.00	20.13	20.13	20	1.066	429.02
0+720.00	20.13	20.13	20	1.049	422.48
0+740.00	20.13	20.13	20	0.976	393.1
إجمالي الكمية				22,648.32	

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/نوشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للحرق والكباري والجسور
(GAFFELT)
وزارة النقل
محافظة القاهرة - جنوب الوادي - اسوان

أعمال حصر قطع تربة مفككة بميل 1:1 مروحة يمين

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم ³
0+000.00	19.71	0	20	0.910	0
0+020.00	18.05	18.88	20	0.910	343.616
0+040.00	17.28	17.67	20	0.910	321.503
0+060.00	17.32	17.30	20	0.910	314.86
0+080.00	16.61	16.97	20	0.910	308.763
0+100.00	11.6	14.11	20	0.910	256.711
0+120.00	7.59	9.60	20	0.910	174.629
0+140.00	7.465	7.53	20	0.910	137.0005
0+160.00	7.28	7.37	20	0.910	134.1795
0+180.00	7.18	7.23	20	0.910	131.586
0+200.00	7.16	7.17	20	0.910	130.494
0+220.00	6.95	7.06	20	0.910	128.401
0+240.00	6.25	6.60	20	0.910	120.12
0+260.00	5.1	5.68	20	0.910	103.285
0+280.00	4.15	4.63	20	0.910	84.175
إجمالي الكمية					2,689.32 ³

أعمال حصر

بند رقم (3) : بالمتري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم²) .

* ذات اجهاد (200-100) كجم/سم²

اجمالي الكمية = 2400 م³

* ذات اجهاد (400-300) كجم/سم²

اجمالي الكمية = 5401.61 م³

الكمية السابق صرفها = 5000 م³

الكمية المنفذة خلال المدة = 400 م³

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل النهري
(GABRIEL)
وزارة النقل

أعمال حصر قطع تربة صخرية بميل 4:1 مروحة شمال

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السمك	الكمية بالم3
0+000.00	18.91	0	20	0.910	0
0+020.00	19.95	19.43	20	0.910	353.626
0+040.00	19.06	19.51	20	0.910	354.991
0+060.00	19.05	19.06	20	0.910	346.801
0+080.00	18.22	18.64	20	0.910	339.157
0+100.00	17.75	17.99	20	0.910	327.327
0+120.00	15.55	16.65	20	0.910	303.03
0+140.00	18.7	17.13	20	0.910	311.675
0+160.00	18.43	18.57	20	0.910	337.883
0+180.00	11.14	14.79	20	0.910	269.087
0+200.00	7.94	9.54	20	0.910	173.628
0+220.00	6.84	7.39	20	0.910	134.498
0+240.00	6.65	6.75	20	0.910	122.759
0+260.00	6.56	6.61	20	0.910	120.211
0+280.00	6.56	6.56	20	0.910	119.392
0+300.00	6.5	6.53	20	0.910	118.846
0+320.00	6.35	6.43	20	0.910	116.935
0+340.00	5.46	5.91	20	0.910	107.471
0+360.00	4.4	4.93	20	0.910	89.726
0+380.00	4.15	4.28	20	0.910	77.805
إجمالي الكمية					4,124.85

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)



المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر قطع تربة صخرية بميل 4:1 يوتيرن

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم3
0+000.00	4.2	0	20	0.910	0
0+020.00	5.07	4.64	20	0.910	84.357
0+040.00	6.18	5.63	20	0.910	102.375
0+060.00	6.54	6.36	20	0.910	115.752
0+080.00	6.38	6.46	20	0.910	117.572
0+100.00	6.49	6.44	20	0.910	117.117
0+120.00	6.32	6.41	20	0.910	116.571
0+140.00	6.62	6.47	20	0.910	117.754
0+160.00	12.28	9.45	20	0.910	171.99
0+180.00	22.58	17.43	20	0.910	317.226
0+200.00	27.51	25.05	20	0.910	455.819
0+220.00	23.73	25.62	20	0.910	466.284
0+240.00	12.1	17.92	20	0.910	326.053
0+260.00	7.5	9.80	20	0.910	178.36
0+280.00	6.47	6.99	20	0.910	127.127
0+300.00	6.51	6.49	20	0.910	118.118
0+320.00	6.56	6.54	20	0.910	118.937
0+340.00	6.5	6.53	20	0.910	118.846
0+360.00	6.57	6.54	20	0.910	118.937
0+380.00	6.62	6.60	20	0.910	120.029
0+400.00	5.35	5.99	20	0.910	108.927
0+420.00	3.99	4.67	20	0.910	84.994
0+440.00	4.1	4.05	20	0.910	73.619
إجمالي الكمية					3,676.76

أعمال حصر

بند رقم (4) : بالمتري المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف ونقل ناتج الكسر خارج الموقع .

اجمالي الكمية = 2000 م³

6. f. 7. c. 8.

مروحة شمال

مساحة فلان الجزيرة
لسمك 21 سم
4620.919
الكعبلة 3970.4 =

1552.870 m 2
السماك 21 مسم
مساحة مدخل البئر في
الكورة 1.326 م 3 =

[Handwritten scribbles]

أعمال حصر

بند رقم (5) : بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج مهزات .

اجمالي الكمية = 8000 م3

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للتنظيم والبناء
(CARBET)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
وزارة النقل

اعمال حصر أساس طبيعي (تربة زلطية) 40 سم طريق 740م يمين

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم3
0+000.00	15.6	0	20	0.4	0
0+020.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+040.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+060.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+080.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+100.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+120.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+140.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+160.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+180.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+200.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+220.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+240.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+260.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+280.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+300.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+320.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+340.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+360.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+380.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+400.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+420.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+440.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+460.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+480.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+500.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+520.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+540.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+560.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+580.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+600.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+620.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+640.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+660.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+680.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+700.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+720.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
0+740.00	15.6	15.60	20	0.4	124.8
إجمالي الكمية				4,617.60	

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتجدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للتنظيم والبناء
(CARBET)
وزارة النقل
محافظة المنيا - طريق القاهرة - اسوان

أعمال حصر أساس طبيعي (تربة زلطية) 40 سم مروحة شمال

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم3
0+000.00	16.26	0	20	0.4	0
0+020.00	17.3	16.78	20	0.4	134.24
0+040.00	16.41	16.86	20	0.4	134.84
0+060.00	16.4	16.41	20	0.4	131.24
0+080.00	15.57	15.99	20	0.4	127.88
0+100.00	15.1	15.34	20	0.4	122.68
0+120.00	12.9	14.00	20	0.4	112
0+140.00	16.05	14.48	20	0.4	115.8
0+160.00	15.78	15.92	20	0.4	127.32
0+180.00	8.8	12.29	20	0.4	98.32
0+200.00	5.41	7.11	20	0.4	56.84
0+220.00	4.19	4.80	20	0.4	38.4
0+240.00	4	4.10	20	0.4	32.76
0+260.00	3.91	3.96	20	0.4	31.64
0+280.00	3.91	3.91	20	0.4	31.28
0+300.00	3.85	3.88	20	0.4	31.04
0+320.00	3.7	3.78	20	0.4	30.2
0+340.00	2.81	3.26	20	0.4	26.04
0+360.00	1.75	2.28	20	0.4	18.24
0+380.00	1.5	1.63	20	0.4	13
إجمالي الكمية					1,413.76

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للحرق و (الكباري و التتال للبري
(OARBLT)
وزارة النقل - جنوب الوادي - اسوان

أعمال حصر أساس طبيعي (تربة زلطية) 40 سم مروحة بمين

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم3
0+000.00	17.06	0	20	0.4	0
0+020.00	15.4	16.23	20	0.4	129.84
0+040.00	14.63	15.02	20	0.4	120.12
0+060.00	14.67	14.65	20	0.4	117.2
0+080.00	13.96	14.32	20	0.4	114.52
0+100.00	8.95	11.46	20	0.4	91.64
0+120.00	4.94	6.95	20	0.4	55.56
0+140.00	4.815	4.88	20	0.4	39.02
0+160.00	4.63	4.72	20	0.4	37.78
0+180.00	4.53	4.58	20	0.4	36.64
0+200.00	4.51	4.52	20	0.4	36.16
0+220.00	4.3	4.41	20	0.4	35.24
0+240.00	3.6	3.95	20	0.4	31.6
0+260.00	2.45	3.03	20	0.4	24.2
0+280.00	1.5	1.98	20	0.4	15.8
إجمالي الكمية					885.32

مهندس الشركة

مهندس الإشراف

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/نوشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

أعمال حصر أساس طبيعي (تربة زلطية) 40 سم بوتيرن

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للشحن والنقل النهري
(GAHOLT)
وزارة النقل
محطة القاهرة - جنوب الوادي - اسوان



المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم3
0+000.00	1.55	0	20	0.4	0
0+020.00	2.42	1.99	20	0.4	15.88
0+040.00	3.53	2.98	20	0.4	23.8
0+060.00	3.89	3.71	20	0.4	29.68
0+080.00	3.73	3.81	20	0.4	30.48
0+100.00	3.84	3.79	20	0.4	30.28
0+120.00	3.67	3.76	20	0.4	30.04
0+140.00	3.97	3.82	20	0.4	30.56
0+160.00	9.63	6.80	20	0.4	54.4
0+180.00	19.93	14.78	20	0.4	118.24
0+200.00	24.86	22.40	20	0.4	179.16
0+220.00	21.08	22.97	20	0.4	183.76
0+240.00	9.45	15.27	20	0.4	122.12
0+260.00	4.85	7.15	20	0.4	57.2
0+280.00	3.82	4.34	20	0.4	34.68
0+300.00	3.86	3.84	20	0.4	30.72
0+320.00	3.91	3.89	20	0.4	31.08
0+340.00	3.85	3.88	20	0.4	31.04
0+360.00	3.92	3.89	20	0.4	31.08
0+380.00	3.97	3.95	20	0.4	31.56
0+400.00	2.7	3.34	20	0.4	26.68
0+420.00	1.34	2.02	20	0.4	16.16
0+440.00	1.45	1.40	20	0.4	11.16
إجمالي الكمية					1,149.76

أعمال حصر

بند رقم (6) : بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات .

اجمالي الكمية = 18557 م³

الكمية السابق صرفها = 16000 م³

الكمية المنفذة خلال المدة = 2557 م³

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر أساس تكسير بسمك 40 سم بوتيرن



المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السبك	الكمية بالم3
0+000.00	1.15	0	20	0.4	0
0+020.00	2.02	1.59	20	0.4	12.68
0+040.00	3.13	2.58	20	0.4	20.6
0+060.00	3.49	3.31	20	0.4	26.48
0+080.00	3.33	3.41	20	0.4	27.28
0+100.00	3.44	3.39	20	0.4	27.08
0+120.00	3.27	3.36	20	0.4	26.84
0+140.00	3.57	3.42	20	0.4	27.36
0+160.00	9.23	6.40	20	0.4	51.2
0+180.00	19.53	14.38	20	0.4	115.04
0+200.00	24.46	22.00	20	0.4	175.96
0+220.00	20.68	22.57	20	0.4	180.56
0+240.00	9.05	14.87	20	0.4	118.92
0+260.00	4.45	6.75	20	0.4	54
0+280.00	3.42	3.94	20	0.4	31.48
0+300.00	3.46	3.44	20	0.4	27.52
0+320.00	3.51	3.49	20	0.4	27.88
0+340.00	3.45	3.48	20	0.4	27.84
0+360.00	3.52	3.49	20	0.4	27.88
0+380.00	3.57	3.55	20	0.4	28.36
0+400.00	2.30	2.94	20	0.4	23.48
0+420.00	0.94	1.62	20	0.4	12.96
0+440.00	1.05	1.00	20	0.4	7.96
إجمالي الكمية					1,079.36

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

للبنية العامة
للطرق والكباري ولتنقل الحيري
(GARHULT)
وزارة النقل
المنطقة الخامسة - جابر الوادي - اسوان

أعمال حصر أساس تكسير بسمك 40 سم طريق 740 بمين

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السبك	الكمية بالم3
0+000.00	14.8	0	20	0.4	0
0+020.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+040.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+060.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+080.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+100.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+120.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+140.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+160.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+180.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+200.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+220.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+240.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+260.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+280.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+300.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+320.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+340.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+360.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+380.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+400.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+420.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+440.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+460.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+480.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+500.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+520.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+540.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+560.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+580.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+600.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+620.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+640.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+660.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+680.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+700.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+720.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
0+740.00	14.8	14.80	20	0.4	118.4
إجمالي الكمية				4,380.80	

أعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)

أشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

أعمال حصر أساس تكسير بسمك 40 سم طريق 740م شمال

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والجاري ونقل الحري
(GARLET)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
وزارة النقل



المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السبك	الكمية بالم3
0+000.00	14.80	0.00	20	0.4	0
0+020.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+040.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+060.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+080.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+100.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+120.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+140.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+160.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+180.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+200.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+220.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+240.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+260.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+280.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+300.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+320.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+340.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+360.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+380.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+400.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+420.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+440.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+460.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+480.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+500.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+520.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+540.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+560.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+580.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+600.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+620.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+640.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+660.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+680.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+700.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+720.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+740.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+760.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+780.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
0+800.00	14.80	14.80	20	0.4	118.4
إجمالي الكمية				4,736.00	

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر أساس تكسير بسمك 40 سم مروحة يمين



المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السك	الكمية بالم3
0+000.00	16.66	0	20	0.4	0
0+020.00	15.00	15.83	20	0.4	126.64
0+040.00	14.23	14.62	20	0.4	116.92
0+060.00	14.27	14.25	20	0.4	114
0+080.00	13.56	13.92	20	0.4	111.32
0+100.00	8.55	11.06	20	0.4	88.44
0+120.00	4.54	6.55	20	0.4	52.36
0+140.00	4.42	4.48	20	0.4	35.82
0+160.00	4.23	4.32	20	0.4	34.58
0+180.00	4.13	4.18	20	0.4	33.44
0+200.00	4.11	4.12	20	0.4	32.96
0+220.00	3.90	4.01	20	0.4	32.04
0+240.00	3.20	3.55	20	0.4	28.4
0+260.00	2.05	2.63	20	0.4	21
0+280.00	1.10	1.58	20	0.4	12.6
إجمالي الكمية					840.52

(Handwritten signature)

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والنقل والبحري
(CAPNET)
وزارة النقل
المحطة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

أعمال حصر أساس تكسير بسمك 40 سم مروحة شمال

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السبك	الكمية بالم3
0+000.00	15.86	0	20	0.4	0
0+020.00	16.90	16.38	20	0.4	131.04
0+040.00	16.01	16.46	20	0.4	131.64
0+060.00	16.00	16.01	20	0.4	128.04
0+080.00	15.17	15.59	20	0.4	124.68
0+100.00	14.70	14.94	20	0.4	119.48
0+120.00	12.50	13.60	20	0.4	108.8
0+140.00	15.65	14.08	20	0.4	112.6
0+160.00	15.38	15.52	20	0.4	124.12
0+180.00	8.40	11.89	20	0.4	95.12
0+200.00	5.01	6.71	20	0.4	53.64
0+220.00	3.79	4.40	20	0.4	35.2
0+240.00	3.60	3.70	20	0.4	29.56
0+260.00	3.51	3.56	20	0.4	28.44
0+280.00	3.51	3.51	20	0.4	28.08
0+300.00	3.45	3.48	20	0.4	27.84
0+320.00	3.30	3.38	20	0.4	27
0+340.00	2.41	2.86	20	0.4	22.84
0+360.00	1.35	1.88	20	0.4	15.04
0+380.00	1.10	1.23	20	0.4	9.8
إجمالي الكمية					1,352.96

(Signature)

أعمال الأساس والإسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الى كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/نوشكي)
الشراف - (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)
أعمال حصر أساس تكسير بسمك 40 سم

شركة
UGCS

شركة
UGCS

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	السماك	الكمية بالم3
4+640.00	14.80	0.00	100	0.4	0
4+740.00	14.80	14.60	100	0.4	584
4+840.00	14.80	14.60	100	0.4	584
4+940.00	14.80	14.60	100	0.4	584
5+040.00	14.80	14.60	100	0.4	584
5+140.00	14.80	14.60	100	0.4	584
5+240.00	14.80	14.60	100	0.4	584
5+340.00	14.80	14.60	100	0.4	584
5+440.00	14.80	14.60	100	0.4	584
5+540.00	14.80	14.60	100	0.4	584
5+640.00	14.80	14.00	100	0.4	560
5+740.00	14.80	15.00	100	0.4	600
إجمالي الكمية				6,416.00	

أعمال حصر

بند رقم (7) : بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين
السائل متوسط التطاير .

اجمالي الكمية = 28500 م2

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (تشييب) يونيرن

الهيئة العامة
للحرق والكباري والجسور (GABRIEL)
وزارة النقل
المحطة المتابعة - بومر الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	0.25	0	20	0
0+020.00	1.12	0.69	20	13.7
0+040.00	2.23	1.68	20	33.5
0+060.00	2.59	2.41	20	48.2
0+080.00	2.43	2.51	20	50.2
0+100.00	2.54	2.49	20	49.7
0+120.00	2.37	2.46	20	49.1
0+140.00	2.67	2.52	20	50.4
0+160.00	8.33	5.50	20	110
0+180.00	18.63	13.48	20	269.6
0+200.00	23.56	21.10	20	421.9
0+220.00	19.78	21.67	20	433.4
0+240.00	8.15	13.97	20	279.3
0+260.00	3.55	5.85	20	117
0+280.00	2.52	3.04	20	60.7
0+300.00	2.56	2.54	20	50.8
0+320.00	2.61	2.59	20	51.7
0+340.00	2.55	2.58	20	51.6
0+360.00	2.62	2.59	20	51.7
0+380.00	2.67	2.65	20	52.9
0+400.00	1.40	2.04	20	40.7
0+420.00	0.04	0.72	20	14.4
0+440.00	0.15	0.09	20	1.9
إجمالي الكمية				2,302.40

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (تشريب) 740 م يمين

للبنية العامة
للطرق والنفق الري
(GARIBI)
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	13.9	0	20	0
0+020.00	13.9	13.90	20	278
0+040.00	13.9	13.90	20	278
0+060.00	13.9	13.90	20	278
0+080.00	13.9	13.90	20	278
0+100.00	13.9	13.90	20	278
0+120.00	13.9	13.90	20	278
0+140.00	13.9	13.90	20	278
0+160.00	13.9	13.90	20	278
0+180.00	13.9	13.90	20	278
0+200.00	13.9	13.90	20	278
0+220.00	13.9	13.90	20	278
0+240.00	13.9	13.90	20	278
0+260.00	13.9	13.90	20	278
0+280.00	13.9	13.90	20	278
0+300.00	13.9	13.90	20	278
0+320.00	13.9	13.90	20	278
0+340.00	13.9	13.90	20	278
0+360.00	13.9	13.90	20	278
0+380.00	13.9	13.90	20	278
0+400.00	13.9	13.90	20	278
0+420.00	13.9	13.90	20	278
0+440.00	13.9	13.90	20	278
0+460.00	13.9	13.90	20	278
0+480.00	13.9	13.90	20	278
0+500.00	13.9	13.90	20	278
0+520.00	13.9	13.90	20	278
0+540.00	13.9	13.90	20	278
0+560.00	13.9	13.90	20	278
0+580.00	13.9	13.90	20	278
0+600.00	13.9	13.90	20	278
0+620.00	13.9	13.90	20	278
0+640.00	13.9	13.90	20	278
0+660.00	13.9	13.90	20	278
0+680.00	13.9	13.90	20	278
0+700.00	13.9	13.90	20	278
0+720.00	13.9	13.90	20	278
0+740.00	13.9	13.90	20	278
إجمالي الكمية				10,286.00

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)

اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر الاسفلت (تشريب) 740م شمال

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

للبنية العامة
للطرق والجسور والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	13.9	0	20	0
0+020.00	13.9	13.90	20	278
0+040.00	13.9	13.90	20	278
0+060.00	13.9	13.90	20	278
0+080.00	13.9	13.90	20	278
0+100.00	13.9	13.90	20	278
0+120.00	13.9	13.90	20	278
0+140.00	13.9	13.90	20	278
0+160.00	13.9	13.90	20	278
0+180.00	13.9	13.90	20	278
0+200.00	13.9	13.90	20	278
0+220.00	13.9	13.90	20	278
0+240.00	13.9	13.90	20	278
0+260.00	13.9	13.90	20	278
0+280.00	13.9	13.90	20	278
0+300.00	13.9	13.90	20	278
0+320.00	13.9	13.90	20	278
0+340.00	13.9	13.90	20	278
0+360.00	13.9	13.90	20	278
0+380.00	13.9	13.90	20	278
0+400.00	13.9	13.90	20	278
0+420.00	13.9	13.90	20	278
0+440.00	13.9	13.90	20	278
0+460.00	13.9	13.90	20	278
0+480.00	13.9	13.90	20	278
0+500.00	13.9	13.90	20	278
0+520.00	13.9	13.90	20	278
0+540.00	13.9	13.90	20	278
0+560.00	13.9	13.90	20	278
0+580.00	13.9	13.90	20	278
0+600.00	13.9	13.90	20	278
0+620.00	13.9	13.90	20	278
0+640.00	13.9	13.90	20	278
0+660.00	13.9	13.90	20	278
0+680.00	13.9	13.90	20	278
0+700.00	13.9	13.90	20	278
0+720.00	13.9	13.90	20	278
0+740.00	13.9	13.90	20	278
0+760.00	13.9	13.90	20	278
0+780.00	13.9	13.90	20	278
0+800.00	13.9	13.90	20	278
إجمالي الكمية				11,120.00

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (تشييب) مروحة يمين

للهيئة العامة
للطرق والجسور والبنية التحتية
(GARHUT)
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	15.76	0	20	0
0+020.00	14.10	14.93	20	298.6
0+040.00	13.33	13.72	20	274.3
0+060.00	13.37	13.35	20	267
0+080.00	12.66	13.02	20	260.3
0+100.00	7.65	10.16	20	203.1
0+120.00	3.64	5.65	20	112.9
0+140.00	3.52	3.58	20	71.55
0+160.00	3.33	3.42	20	68.45
0+180.00	3.23	3.28	20	65.6
0+200.00	3.21	3.22	20	64.4
0+220.00	3.00	3.11	20	62.1
0+240.00	2.30	2.65	20	53
0+260.00	1.15	1.73	20	34.5
0+280.00	0.20	0.68	20	13.5
إجمالي الكمية				1,849.30

أعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
إشراف :- (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (تشييب) مروحة شمال

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل (GABLT)
وزارة النقل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	14.96	0	20	0
0+020.00	16.00	15.48	20	309.6
0+040.00	15.11	15.56	20	311.1
0+060.00	15.10	15.11	20	302.1
0+080.00	14.27	14.69	20	293.7
0+100.00	13.80	14.04	20	280.7
0+120.00	11.60	12.70	20	254
0+140.00	14.75	13.18	20	263.5
0+160.00	14.48	14.62	20	292.3
0+180.00	7.50	10.99	20	219.8
0+200.00	4.11	5.81	20	116.1
0+220.00	2.89	3.50	20	70
0+240.00	2.70	2.80	20	55.9
0+260.00	2.61	2.66	20	53.1
0+280.00	2.61	2.61	20	52.2
0+300.00	2.55	2.58	20	51.6
0+320.00	2.40	2.48	20	49.5
0+340.00	1.51	1.96	20	39.1
0+360.00	0.45	0.98	20	19.6
0+380.00	0.20	0.33	20	6.5
إجمالي الكمية				3,040.40

أعمال حصر

بند رقم (8) : بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدمك

اجمالي الكمية = 44444 م²

الكمية السابق صرفها = 43982 م²

الكمية المنفذة خلال المدة = 462 م²

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (رابطة) يوتيرن

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل
(GAHDET)
وزارة النقل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	0.25	0	20	0
0+020.00	1.12	0.69	20	13.7
0+040.00	2.23	1.68	20	33.5
0+060.00	2.59	2.41	20	48.2
0+080.00	2.43	2.51	20	50.2
0+100.00	2.54	2.49	20	49.7
0+120.00	2.37	2.46	20	49.1
0+140.00	2.67	2.52	20	50.4
0+160.00	8.33	5.50	20	110
0+180.00	18.63	13.48	20	269.6
0+200.00	23.56	21.10	20	421.9
0+220.00	19.78	21.67	20	433.4
0+240.00	8.15	13.97	20	279.3
0+260.00	3.55	5.85	20	117
0+280.00	2.52	3.04	20	60.7
0+300.00	2.56	2.54	20	50.8
0+320.00	2.61	2.59	20	51.7
0+340.00	2.55	2.58	20	51.6
0+360.00	2.62	2.59	20	51.7
0+380.00	2.67	2.65	20	52.9
0+400.00	1.40	2.04	20	40.7
0+420.00	0.04	0.72	20	14.4
0+440.00	0.15	0.09	20	1.9
إجمالي الكمية				2,302.40

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل
(GART) وزارة النقل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

أعمال حصر الاسفلت (رابطة) 740م يمين

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	13.9	0	20	0
0+020.00	13.9	13.90	20	278
0+040.00	13.9	13.90	20	278
0+060.00	13.9	13.90	20	278
0+080.00	13.9	13.90	20	278
0+100.00	13.9	13.90	20	278
0+120.00	13.9	13.90	20	278
0+140.00	13.9	13.90	20	278
0+160.00	13.9	13.90	20	278
0+180.00	13.9	13.90	20	278
0+200.00	13.9	13.90	20	278
0+220.00	13.9	13.90	20	278
0+240.00	13.9	13.90	20	278
0+260.00	13.9	13.90	20	278
0+280.00	13.9	13.90	20	278
0+300.00	13.9	13.90	20	278
0+320.00	13.9	13.90	20	278
0+340.00	13.9	13.90	20	278
0+360.00	13.9	13.90	20	278
0+380.00	13.9	13.90	20	278
0+400.00	13.9	13.90	20	278
0+420.00	13.9	13.90	20	278
0+440.00	13.9	13.90	20	278
0+460.00	13.9	13.90	20	278
0+480.00	13.9	13.90	20	278
0+500.00	13.9	13.90	20	278
0+520.00	13.9	13.90	20	278
0+540.00	13.9	13.90	20	278
0+560.00	13.9	13.90	20	278
0+580.00	13.9	13.90	20	278
0+600.00	13.9	13.90	20	278
0+620.00	13.9	13.90	20	278
0+640.00	13.9	13.90	20	278
0+660.00	13.9	13.90	20	278
0+680.00	13.9	13.90	20	278
0+700.00	13.9	13.90	20	278
0+720.00	13.9	13.90	20	278
0+740.00	13.9	13.90	20	278
إجمالي الكمية				10,286.00

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر الاسفلت (رابطة) 740م شمال

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والجسور والبنية التحتية
(GARBLT)
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
00+000	13.9	0	20	0
00+020	13.9	13.90	20	278
00+040	13.9	13.90	20	278
00+060	13.9	13.90	20	278
00+080	13.9	13.90	20	278
00+100	13.9	13.90	20	278
00+120	13.9	13.90	20	278
00+140	13.9	13.90	20	278
00+160	13.9	13.90	20	278
00+180	13.9	13.90	20	278
00+200	13.9	13.90	20	278
00+220	13.9	13.90	20	278
00+240	13.9	13.90	20	278
00+260	13.9	13.90	20	278
00+280	13.9	13.90	20	278
00+300	13.9	13.90	20	278
00+320	13.9	13.90	20	278
00+340	13.9	13.90	20	278
00+360	13.9	13.90	20	278
00+380	13.9	13.90	20	278
00+400	13.9	13.90	20	278
00+420	13.9	13.90	20	278
00+440	13.9	13.90	20	278
00+460	13.9	13.90	20	278
00+480	13.9	13.90	20	278
00+500	13.9	13.90	20	278
00+520	13.9	13.90	20	278
00+540	13.9	13.90	20	278
00+560	13.9	13.90	20	278
00+580	13.9	13.90	20	278
00+600	13.9	13.90	20	278
00+620	13.9	13.90	20	278
00+640	13.9	13.90	20	278
00+660	13.9	13.90	20	278
00+680	13.9	13.90	20	278
00+700	13.9	13.90	20	278
00+720	13.9	13.90	20	278
00+740	13.9	13.90	20	278
00+760	13.9	13.90	20	278
00+780	13.9	13.90	20	278
00+800	13.9	13.90	20	278
00+820	13.9	13.90	20	278
00+840	13.9	13.90	20	278
00+860	13.9	13.90	20	278
00+880	13.9	13.90	20	278

00+900	13.9	13.90	20	278
00+920	13.9	13.90	20	278
00+940	13.9	13.90	20	278
00+960	13.9	13.90	20	278
00+980	13.9	13.90	20	278
01+000	13.9	13.90	20	278
01+020	13.9	13.90	20	278
01+040	13.9	13.90	20	278
01+060	13.9	13.90	20	278
01+080	13.9	13.90	20	278
01+100	13.9	13.90	20	278
01+120	13.9	13.90	20	278
01+140	13.9	13.90	20	278
01+160	13.9	13.90	20	278
01+180	13.9	13.90	20	278
01+200	13.9	13.90	20	278
01+220	13.9	13.90	20	278
01+240	13.9	13.90	20	278
01+260	13.9	13.90	20	278
01+280	13.9	13.90	20	278
01+300	13.9	13.90	20	278
01+320	13.9	13.90	20	278
01+340	13.9	13.90	20	278
01+360	13.9	13.90	20	278
01+380	13.9	13.90	20	278
01+400	13.9	13.90	20	278
01+420	13.9	13.90	20	278
01+440	13.9	13.90	20	278
01+460	13.9	13.90	20	278
01+480	13.9	13.90	20	278
01+500	13.9	13.90	20	278
01+520	13.9	13.90	20	278
01+540	13.9	13.90	20	278
01+560	13.9	13.90	20	278
01+580	13.9	13.90	20	278
01+600	13.9	13.90	20	278
01+620	13.9	13.90	20	278
01+640	13.9	13.90	20	278
01+660	13.9	13.90	20	278
01+680	13.9	13.90	20	278
01+700	13.9	13.90	20	278
01+720	13.9	13.90	20	278
01+740	13.9	13.90	20	278
01+760	13.9	13.90	20	278
01+780	13.9	13.90	20	278
01+800	13.9	13.90	20	278
01+820	13.9	13.90	20	278
01+840	13.9	13.90	20	278
01+860	13.9	13.90	20	278
01+880	13.9	13.90	20	278
01+900	13.9	13.90	20	278
01+920	13.9	13.90	20	278
01+940	13.9	13.90	20	278

إجمالي الكمية

(2)

26,966.00

مهندس الاستاذ

مهندس الشركة

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)

اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

أعمال حصر الاسفلت (رابطة) مروحة يمين

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والنقل الجوي
(GAZELT)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	15.76	0	20	0
0+020.00	14.10	14.93	20	298.6
0+040.00	13.33	13.72	20	274.3
0+060.00	13.37	13.35	20	267
0+080.00	12.66	13.02	20	260.3
0+100.00	7.65	10.16	20	203.1
0+120.00	3.64	5.65	20	112.9
0+140.00	3.52	3.58	20	71.55
0+160.00	3.33	3.42	20	68.45
0+180.00	3.23	3.28	20	65.6
0+200.00	3.21	3.22	20	64.4
0+220.00	3.00	3.11	20	62.1
0+240.00	2.30	2.65	20	53
0+260.00	1.15	1.73	20	34.5
0+280.00	0.20	0.68	20	13.5
إجمالي الكمية				1,849.30

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)

المجموعة المتحددة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر الاسفلت (رابطة) مروحة شمال

الهيئة العامة
للطرق والنقل الجوي
(CAPSULE F)
وزارة النقل
المنطقة الحضرية - جنوب الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	14.96	0	20	0
0+020.00	16.00	15.48	20	309.6
0+040.00	15.11	15.56	20	311.1
0+060.00	15.10	15.11	20	302.1
0+080.00	14.27	14.69	20	293.7
0+100.00	13.80	14.04	20	280.7
0+120.00	11.60	12.70	20	254
0+140.00	14.75	13.18	20	263.5
0+160.00	14.48	14.62	20	292.3
0+180.00	7.50	10.99	20	219.8
0+200.00	4.11	5.81	20	116.1
0+220.00	2.89	3.50	20	70
0+240.00	2.70	2.80	20	55.9
0+260.00	2.61	2.66	20	53.1
0+280.00	2.61	2.61	20	52.2
0+300.00	2.55	2.58	20	51.6
0+320.00	2.40	2.48	20	49.5
0+340.00	1.51	1.96	20	39.1
0+360.00	0.45	0.98	20	19.6
0+380.00	0.20	0.33	20	6.5
إجمالي الكمية				3,040.40

أعمال حصر

بند رقم (9) : بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين سريع التطاير .

اجمالي الكمية = 24800 م2

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (اللاصق) بوتيرن

الهيئة العامة
للطرق والكباري والجسور
(GARDILY)
وزارة النقل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	0.25	0.00	20.00	0
0+020.00	1.12	0.69	20.00	13.7
0+040.00	2.23	1.68	20.00	33.5
0+060.00	2.59	2.41	20.00	48.2
0+080.00	2.43	2.51	20.00	50.2
0+100.00	2.54	2.49	20.00	49.7
0+120.00	2.37	2.46	20.00	49.1
0+140.00	2.67	2.52	20.00	50.4
0+160.00	8.33	5.50	20.00	110
0+180.00	18.63	13.48	20.00	269.6
0+200.00	23.56	21.10	20.00	421.9
0+220.00	19.78	21.67	20.00	433.4
0+240.00	8.15	13.97	20.00	279.3
0+260.00	3.55	5.85	20.00	117
0+280.00	2.52	3.04	20.00	60.7
0+300.00	2.56	2.54	20.00	50.8
0+320.00	2.61	2.59	20.00	51.7
0+340.00	2.55	2.58	20.00	51.6
0+360.00	2.62	2.59	20.00	51.7
0+380.00	2.67	2.65	20.00	52.9
0+400.00	1.40	2.04	20.00	40.7
0+420.00	0.04	0.72	20.00	14.4
0+440.00	0.15	0.09	20.00	1.9
إجمالي الكمية				2,302.40

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر الاسفلت (لاصق) 740 م شمال

الهيئة العامة
للحرق والنفط والنفط (GARELT)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	13.9	0	100	0
0+100	13.9	13.90	100	1390
0+200	13.9	13.90	100	1390
0+300	13.9	13.90	100	1390
0+400	13.9	13.90	100	1390
0+500	13.9	13.90	100	1390
0+600	13.9	13.90	100	1390
0+700	13.9	13.90	100	1390
0+800	13.9	13.90	100	1390
0+900	13.9	13.90	100	1390
1+000	13.9	13.90	100	1390
1+100	13.9	13.90	100	1390
1+200	13.9	13.90	100	1390
1+300	13.9	13.90	100	1390
1+400	13.9	13.90	100	1390
إجمالي الكمية				19,460.00

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الرصيلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)

اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

أعمال حصر الاسفلت (اللاصق) مروحة يمين

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل
(GARBLT)
المنطقة العشرون - جنوب الوادي - اسوان
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	15.76	0.00	20.00	0
0+020.00	14.10	14.93	20.00	298.6
0+040.00	13.33	13.72	20.00	274.3
0+060.00	13.37	13.35	20.00	267
0+080.00	12.66	13.02	20.00	260.3
0+100.00	7.65	10.16	20.00	203.1
0+120.00	3.64	5.65	20.00	112.9
0+140.00	3.52	3.58	20.00	71.55
0+160.00	3.33	3.42	20.00	68.45
0+180.00	3.23	3.28	20.00	65.6
0+200.00	3.21	3.22	20.00	64.4
0+220.00	3.00	3.11	20.00	62.1
0+240.00	2.30	2.65	20.00	53
0+260.00	1.15	1.73	20.00	34.5
0+280.00	0.20	0.68	20.00	13.5
إجمالي الكمية				1,849.30

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/نوشكي)
أشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (اللاصق) مروحة شمال

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري
(GARBELT)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	14.96	0.00	20.00	0
0+020.00	16.00	15.48	20.00	309.6
0+040.00	15.11	15.56	20.00	311.1
0+060.00	15.10	15.11	20.00	302.1
0+080.00	14.27	14.69	20.00	293.7
0+100.00	13.80	14.04	20.00	280.7
0+120.00	11.60	12.70	20.00	254
0+140.00	14.75	13.18	20.00	263.5
0+160.00	14.48	14.62	20.00	292.3
0+180.00	7.50	10.99	20.00	219.8
0+200.00	4.11	5.81	20.00	116.1
0+220.00	2.89	3.50	20.00	70
0+240.00	2.70	2.80	20.00	55.9
0+260.00	2.61	2.66	20.00	53.1
0+280.00	2.61	2.61	20.00	52.2
0+300.00	2.55	2.58	20.00	51.6
0+320.00	2.40	2.48	20.00	49.5
0+340.00	1.51	1.96	20.00	39.1
0+360.00	0.45	0.98	20.00	19.6
0+380.00	0.20	0.33	20.00	6.5
إجمالي الكمية				3,040.40

أعمال حصر

بند رقم (10): بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة
الاسفالتية بسمك 5سم بعد الدمك

اجمالي الكمية = 24800 م2

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (سطحية) يوتيرن

الهيئة العامة
للحرق والكهرباء والنقل للبري
(GAHDET)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	0.25	0	20	0
0+020.00	1.12	0.69	20	13.7
0+040.00	2.23	1.68	20	33.5
0+060.00	2.59	2.41	20	48.2
0+080.00	2.43	2.51	20	50.2
0+100.00	2.54	2.49	20	49.7
0+120.00	2.37	2.46	20	49.1
0+140.00	2.67	2.52	20	50.4
0+160.00	8.33	5.50	20	110
0+180.00	18.63	13.48	20	269.6
0+200.00	23.56	21.10	20	421.9
0+220.00	19.78	21.67	20	433.4
0+240.00	8.15	13.97	20	279.3
0+260.00	3.55	5.85	20	117
0+280.00	2.52	3.04	20	60.7
0+300.00	2.56	2.54	20	50.8
0+320.00	2.61	2.59	20	51.7
0+340.00	2.55	2.58	20	51.6
0+360.00	2.62	2.59	20	51.7
0+380.00	2.67	2.65	20	52.9
0+400.00	1.40	2.04	20	40.7
0+420.00	0.04	0.72	20	14.4
0+440.00	0.15	0.09	20	1.9
إجمالي الكمية				2,302.40

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

عمال حصر الاسفلت (سطحية) طريق 740 شمال

الهيئة العامة
للطرق والجسور والبنية التحتية
(GATEWAY)
وزارة النقل

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	13.9	0	100	0
0+100	13.9	13.90	100	1390
0+200	13.9	13.90	100	1390
0+300	13.9	13.90	100	1390
0+400	13.9	13.90	100	1390
0+500	13.9	13.90	100	1390
0+600	13.9	13.90	100	1390
0+700	13.9	13.90	100	1390
0+800	13.9	13.90	100	1390
0+900	13.9	13.90	100	1390
1+000	13.9	13.90	100	1390
1+100	13.9	13.90	100	1390
1+200	13.9	13.90	100	1390
1+300	13.9	13.90	100	1390
1+400	13.9	13.90	100	1390
إجمالي الكمية				19,460.00

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي
ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)
اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

أعمال حصر الاسفلت (سطحية) مروحة يمين

الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل (البري)
(GARBLT)
وزارة النقل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم ²
0+000.00	15.76	0	20	0
0+020.00	14.10	14.93	20	298.6
0+040.00	13.33	13.72	20	274.3
0+060.00	13.37	13.35	20	267
0+080.00	12.66	13.02	20	260.3
0+100.00	7.65	10.16	20	203.1
0+120.00	3.64	5.65	20	112.9
0+140.00	3.52	3.58	20	71.55
0+160.00	3.33	3.42	20	68.45
0+180.00	3.23	3.28	20	65.6
0+200.00	3.21	3.22	20	64.4
0+220.00	3.00	3.11	20	62.1
0+240.00	2.30	2.65	20	53
0+260.00	1.15	1.73	20	34.5
0+280.00	0.20	0.68	20	13.5
إجمالي الكمية				1,849.30

اعمال الأساس والاسفلت والحمايات لمشروع ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربي ومطار اسوان (القطاع الثاني) من كم 3.8 الي كم 7.8 بطول 4 كم (اتجاه اسوان/توشكي)

اشراف :- (المنطقة العاشرة -جنوب الوادي-اسوان)
أعمال حصر الاسفلت (سطحية) مروحة شمال

المجموعة المتحدة
للمقاولات والتوريدات
UGCS

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل النهري
(GARBLT)
وزارة العمل
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان

المحطة	العرض	متوسط العرض	الطول	الكمية بالم2
0+000.00	14.96	0	20	0
0+020.00	16.00	15.48	20	309.6
0+040.00	15.11	15.56	20	311.1
0+060.00	15.10	15.11	20	302.1
0+080.00	14.27	14.69	20	293.7
0+100.00	13.80	14.04	20	280.7
0+120.00	11.60	12.70	20	254
0+140.00	14.75	13.18	20	263.5
0+160.00	14.48	14.62	20	292.3
0+180.00	7.50	10.99	20	219.8
0+200.00	4.11	5.81	20	116.1
0+220.00	2.89	3.50	20	70
0+240.00	2.70	2.80	20	55.9
0+260.00	2.61	2.66	20	53.1
0+280.00	2.61	2.61	20	52.2
0+300.00	2.55	2.58	20	51.6
0+320.00	2.40	2.48	20	49.5
0+340.00	1.51	1.96	20	39.1
0+360.00	0.45	0.98	20	19.6
0+380.00	0.20	0.33	20	6.5
إجمالي الكمية				3,040.40