

تنفيذ ساحة الانتظار لأبوسمبل ، إشراف : المنطقة العاشرة اسوان

تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع تنفيذ ساحة الانتظار لأبوسمبل ، اشراف : المنطقة العاشرة اسوان
تنفيذ شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات .
نتشرف بأن نرفق طيه المقايضة الختامية للمشروع عاليه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2024

مرفقات : عدد () فروق اسعار

عدد : () استمارة 50 ع.ح

رئيس الادارة المركزية

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٩

المقاييس الختامية

انشاء ساحة الانتظار لأبو سمبل

إشراف : (المنطقة العاشرة - أسوان)

تنفيذ :- شركة المجموعه المتحده للمقاولات

رقم البند	البند	الكمية (م³)	الفئة (جنيه)	الإجمالي (جنيه)
1	بالمتر المسطح أعمال تسوية للأرض الطبيعية بسمك متوسط ٢٠ سم سواء في حالة الردم أو القطع وتشغيلها باستخدام آلات التسوية للوصول للمنسوب التصميمي (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	45050	6	270300
	(فقط خمسة وأربعون ألفاً وخمسون متر مسطح لا غير)			
2	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان وفقاً لمحضرة المقاومة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة . - والسعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر . - يتم زيادة مبلغ ٥ جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماكة وذلك طبقاً لتحليل التربة .	2625	35	91875
	(فقط ألفان وستمائة وخمسة وعشرون متر مكعب لا غير)			
	علاوة مناطق حدودية ٢٠ %	2625	7	18375
	علاوة التحجير باستخدام البلدوزر	2625	5	13125
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى أقصى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - ومحمل على البند الاتي :- أ- وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق . ب - ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية .	3300	26.7	88110
	(فقط ثلاثة آلاف وثلثمائة متر مكعب لا غير)			
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ولا يقل نسبه تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبه الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثه علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحليله ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري. - مسافة نقل ١٢٤ كم . - مسافة النقل ٢١٥ كم . - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقاً لمحضرة المفاوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة . - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر.	981	353.05	346342.05
	(فقط تسعمائة وواحد وثمانون متر مكعب لمسافة ١٢٤ كم)			
	(فقط أربعة آلاف وربعمائة وثلاثة وستون متر مكعب لمسافة ٢١٥)	4463	442.5	1974877.5
	علاوة مناطق حدودية ١٠ %	4463	44.25	197487.75
	الاجمالي			3000492.3
	خصم ٥.٥ % طبقاً للتعاقد			15002.4615
	الاجمالي بعد خصم ٥.٥ % طبقاً للتعاقد			2985489.84

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)

عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

أعمال تخطيط ساحة الإبطار لأبوسمبل
تخطيط : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص ختامي (04)

بند رقم (4)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
تم اضافة 981 م3 أساس تكسير من عملية انشاء ساحة انتظار لمربات النقل أمام قرية كركر بالم 7 بطريق أسوان تشكي	5444	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات لمسافة 215 كم
5444			أجمالي الكمية المنفذة
4481			الكمية السابق صرفها
963			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالف



أعمال تنفيذ ساحة الإنتظار لأبوسمبل
تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات

مستخلص ختامي (٠٤)

بند رقم (٤)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات لمسافة ٢١٥ كم	٣م	5444	تم اضافة ٩٨١ م٣ أساس تكسير من عملية انشاء ساحة انتظار لعربات النقل أمام قرية كركر بالكم ٧ بطريق أسوان تشكي
أجمالي الكمية المنفذة		5444	
الكمية السابق صرفها		4481	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		963	

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد لافي

أعمال تنفيذ ساحة الإنتظار لأبوسمبل
تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات

مستخلص ختامي (٠٤)

بند رقم (١)

بالمتر المسطح تسوية

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
	45050	٢م	تسوية بالمتر المسطح
45050			أجمالي الكمية المنفذة
35000			الكمية السابق صرفها
10050			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالف



الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المطبعة المباشرة - جنوب الوادى - اسوان

أعمال تنفيذ ساحة الانتظار لأبوسمبل
تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات

مستخلص ختامي (٠٤)

بند رقم (١)

بالمتر المسطح تسوية

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
	45050	م ٢	تسوية بالمتر المسطح
45050			أجمالي الكمية المنفذة
35000			الكمية السابق صرفها
10050			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

مهندس الهيئة

عن الشركة

محمد الالع

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المصرية للمتعدىن وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكبارى ، طبقا للتعاقد بالحصول على الأتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق .

وبخصوص عملية .:

مشروع تنفيذ اعمال ساحة الانتظار لأبوسمبل . ، اشراف : المنطقة العاشرة " بالأمر المباشر " تنفيذ :. " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات "

بعقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٦٠)

وبالاحالة الى المستخلص الختامى اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الجارية بيانها كالاتى: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٠)

اجمالى اتربة باستخدام ناتج الحفر	٣ م ٠
اجمالى الحفر فى التربة المتامسكة	٣ م ٠
اعمال الاتربة من الخارج	٣ م ٠
اعمال توريد وفرش طبقة اساس	٣ م ٩٦٣

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالياً حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،

تحریر افی : / / ۲۰۲۴

رئيس الادارة المركزية



[Handwritten signature]

عید یحییٰ کرومر



شهادة

تنفيذ :. ساحة الانتظار لابوسمبل " بالامر المباشر "

تنفيذ :. المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

العقد رقم :. (2024/2023/660)

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان
بأن الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .
و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



على

تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية



عيد يحيى كرومر



شهادة

- تنفيذ :. ساحة الانتظار لابوسمبل
- تنفيذ : المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات
- العقد رقم :. (2024/2023/660)
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه ،تحت إشراف مهندسي الهيئة ومعمل المنطقة .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



عيد يحيى كرومر



شهادة

- تنفيذ :. ساحة الانتظار لابوسمبل " بالامر المباشر "
 - تنفيذ : المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات
 - العقد رقم (2024 / 2023 / 660)
 - مهندس الشركة المنفذة : - محمد عمرو الالفى
 - سير و سلوك مهندسي الشركة : ممتاز.
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف


مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / 2024

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



عيد يحيى كرومر



شهادة

- تنفيذ ساحة الانتظار لأبوسمبل ، اشراف : المنطقة العاشرة اسوان .
 - تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات و التوريدات .
 - العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٦٠) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٧
 - تقرر المنطقة بأنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة ، و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص الختامي المقيسة الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / ناهد فريد سيدهم

المراجعة الفنية

مهندس / محمد عمر انيس

مهندس / وليد صالح على

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



مهندس /

عيد يحيى كرومر