



المنطقة العاشرة - (أسوان)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أدفو - أسوان) المسافة من الكم 850,900 الي 851,900 بطول 1 كم

بالأمر المباشر بعقد رقم 121 / 2024 / 2025

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة للقطاع الاتي :

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	القيمة
1	نور الإسلام للمقاولات	850+900	851+900	10300077

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

يعتمد؛؛؛

م/ عيد يحيي كرومر
رئيس الإدارة المركزية

التوقيع /



٤٩٨٦٥

Handwritten signature in blue ink.


   		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة العاشرة أسوان	
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى من بداية الأعمال حتى تاريخ 18/12/2024			
العقد رقم : 2025/2024/121			
تنفيذ شركة		نور الإسلام للمقاولات	
رقم البند وبيقه: (7)		بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية - والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	
الكمية بالمقاييس	130000.00	مقدار العمل السابق	0.000
اجمالى كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه		104008.97	
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	الطول (م)	أعمال الحفر
	من 850+960	الى 851+900	
اجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		104008.97	
اجمالى كميات الاعمال السابقة		0.00	
اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة		104008.97	
الكميات المتبقية من حصر سابق تم اضافتها		0.00	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0.00	
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		72800.00	
مهندس الشركة المنفذة مهندس استشارى مكتب سيفيل كاد "المسئول عن مراجعة واعتماد الرقعة المساحية" مهندس الاستشارى مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية			
م / احمد رشوان التوقيع		م / احمد رشوان التوقيع	
CIVIL CAD GROUP Dr. Yasser Mogahed HSR Blue Line 6 th Sector		CIVIL CAD GROUP Dr. Yasser Mogahed HSR Blue Line 6 th Sector	

   	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة العاشرة أسوان
--	--

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى من بداية الأعمال حتى تاريخ 18/12/2024	العقد رقم : 2025/2024/121
--	----------------------------------

تنفيذ شركة	نور الإسلام للمقاولات
رقم البند وبيته: (9)	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تغطية ناتج الحفر بالمقلب بطبقة أتربة بسمك 20 سم و الفنة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو و اعداد منققات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

0.000	مقدار العمل السابق	47100.00	الكمية بالمقايمة	
10657.33			اجمالى كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه	
	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايمة
		من	الى	
	60	851+520	851+460	أعمال الحفر
	60	851+680	851+620	
الإجمالى				
10657.33	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة			
10657.33	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة			
0.00	الكميات المتبقية من حصر سابق تم اضافتها			
0.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
7460.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

مهندس الشركة المنفذة م / أحمد رشوان التوقيع / أحمد رشوان	مهندس استشارى مكتب سيفيل كاد المسئول عن مراجعة واعتماد الرقع المساحى  Dr. Yasser Mogahed HSR Blue Line 6th Sector	مهندس الاستشارى مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية محمد شعيب محمد التوقيع / محمد شعيب محمد
---	---	--

شركة نسيان الهندسة للتجارة والمقاولات صاحب برام الهزارى ٢٩١-٦٤٢ - ١١٦-٧٣٣

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى من بداية الأعمال حتى تاريخ 18/12/2024

العقد رقم : 2025/2024/121

تنفيذ شركة	نور الإسلام للمقاولات
المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	رقم البند وبيته: (11)

الكمية بالمقايضة	80000.00	مقدار العمل السابق	0.000
اجملى كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه			
56930.88			
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	الى	
أعمال الحفر	850+940	851+040	100
	851+040	851+220	180
	851+340	851+440	100
	851+520	851+620	100
	851+680	851+740	60
	851+740	851+900	160
الاجملى			
اجملى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
56930.88			
اجملى كميات الاعمال السابقة			
0.00			
اجملى الكمية المنفذة خلال المدة			
56930.88			
الكميات المتبقية من حصر سابق تم اضافتها			
0.00			
اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
0.00			
اجملى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
39850.00			

مهندس الاستشارى

مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس محمد

أحمد محمد

التوقيع / أحمد محمد

المختار الكبرياتى السرىح - الحط الثانى

القطاع السادس - أومنبت - أسوان

مهندس استشارى

مكتب سيفيل كاد

المسئول عن مراجعة واعتماد الرقع المساحى

CCG CIVIL CAD GROUP

Dr. Yasser Moghalled

HSR Blue Line

6th Sector

مهندس الشركة المنفذة

م / أحمد شومان

التوقيع / أحمد شومان

المختار الكبرياتى السرىح - الحط الثانى

القطاع السادس - أومنبت - أسوان

إستدأ أصل الجسر القريب للطريق من مشروع الخطار القوي السويح (القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سبيل) قطاع السكس (عفو - أسوان)
مستطلة من رقم 851+900 إلى رقم 851+990 بطول 1.0 كم (بالمتر المباشر)

11/2024/2025
أور الإسلام للمقاولات
18-12-2024

رقم عقد
تتبع لشركة:
إجمالي حصر الأصيل حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأصل القطع المنفصلة									
بند رقم (7): بالمتر المكعب أصل حار باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المنفصلة									
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M)	كمية التربة المنفصلة (م3)	النسبة	أصل التربة المنفصلة (م3)	Cut Area (m2)	النسبة	كمية الحفر (م3)	Station
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	850+900
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	850+920
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	850+940
		2,224.01	2224.01	100%	2224.01	220.36	0%	284.36	850+960
		6,297.69	4073.68	100%	4073.68	187.01	0%	1069.38	850+980
		10,317.80	4020.11	100%	4020.11	215	0%	870.82	851+000
		14,596.30	4278.5	100%	4278.5	212.85	0%	694.97	851+020
		18,726.05	4129.75	100%	4129.75	200.13	0%	644.73	851+040
		19,561.69	835.64	0%	3360.19	135.89	100%	835.64	851+060
		20,164.97	603.28	0%	2940.68	158.18	100%	603.28	851+080
		20,374.82	209.85	0%	3114.38	153.26	100%	209.85	851+100
		20,686.05	311.23	0%	3007.57	147.5	100%	311.23	851+120
		20,992.20	306.15	0%	2971.79	149.68	100%	306.15	851+140
		21,154.43	162.23	0%	2831.88	135.51	100%	162.23	851+160
		21,247.46	93.03	0%	2393.29	105.82	100%	93.03	851+180
		21,337.06	89.6	0%	2454.2	139.6	100%	89.6	851+200
		21,435.78	98.72	0%	3011.24	161.53	100%	98.72	851+220
		24,706.21	3270.43	100%	3213.3	159.8	100%	57.13	851+240
		27,629.32	2923.11	100%	2923.11	132.51	100%	0	851+260
		30,088.47	2459.15	100%	2459.15	113.41	0%	0	851+280
		32,305.81	2217.34	100%	2217.34	108.33	0%	0	851+300
		34,425.13	2119.32	100%	2119.32	103.61	0%	0	851+320
		36,339.32	1914.19	100%	1914.19	87.81	0%	302.64	851+340
		38,121.79	1782.47	100%	1782.47	90.43	0%	1058.48	851+360
		40,572.39	2450.6	100%	2450.6	154.63	0%	1498.46	851+380
		43,649.13	3076.74	100%	3076.74	153.05	0%	1568.88	851+400
		46,808.19	3159.06	100%	3159.06	162.86	0%	1382.88	851+420
		49,986.58	3178.39	100%	3178.39	154.98	0%	814.77	851+440
		53,221.19	3254.61	100%	2845.03	129.52	100%	389.58	851+460
		55,466.15	2244.96	100%	2244.96	94.97	0%	305.71	851+480
		57,177.43	1711.28	100%	1711.28	76.16	0%	472.5	851+500
		58,712.38	1534.95	100%	1534.95	77.34	0%	609.45	851+520
		60,718.19	2005.81	100%	2005.81	123.24	0%	998.8	851+540
		63,503.45	2785.26	100%	2785.26	155.28	0%	1559.07	851+560
		66,651.42	3147.97	100%	3147.97	159.51	0%	2147.98	851+580
		69,873.91	3222.49	100%	3222.49	162.74	0%	2861.48	851+600
		73,243.74	3369.83	100%	3369.83	174.25	0%	3166.77	851+620
		75,704.20	2460.46	0%	3338.32	159.58	100%	2460.46	851+640
		76,887.93	1183.73	0%	3058.96	146.31	100%	1183.73	851+660
		77,223.94	336.01	0%	2872.39	140.93	100%	336.01	851+680
		80,070.63	2846.69	100%	2846.69	143.74	0%	508.9	851+700
		82,708.85	2638.22	100%	2638.22	120.08	0%	1507.44	851+720
		85,345.74	2636.89	100%	2636.89	143.61	0%	2278.93	851+740
		89,259.78	3914.0385	100%	2019.1	58.3	65%	2915.29	851+760
		91,947.21	2687.4355	100%	933.04	35	65%	2699.07	851+780
		93,630.87	1683.652	100%	859.27	50.93	65%	1268.28	851+800
		94,920.78	1289.914	100%	767.08	25.78	65%	804.36	851+820
		96,663.14	1742.3635	100%	839.91	58.21	65%	1388.39	851+840
		99,242.54	2579.397	100%	1110.67	52.86	65%	2259.58	851+860
		101,752.49	2509.9505	100%	966.35	43.78	65%	2374.77	851+880
		104,008.97	2256.4775	100%	868.24	43.05	65%	2135.75	851+900
104,008.97									

مهندس إستشاري الهيئة

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحي

مشتري قطعة

مهندس إستشاري الهيئة
لوجيك للاستشارات الهندسية
أ.د. أحمد محمد محمد
القطاع الكهربائي السريع - الحظ الثاني
انقطاع السادس - أومت - أسوان

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

مشتري قطعة
نور الإسلام للمقاولات
للمساحة والمساحة
أحمد محمد محمد
ب.د. 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-

استند أصل الجسر القريب للقط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) للقطاع الثاني (أبو سمبل - أسوان) المسافة من رقم 200-250 إلى رقم الثاني 250-350 بطول 1.0 كم ابتداءً من الجسر.

121/2024/2025

نور الإسلام للمسلمين

18-12-2024

رقم الملف:

تعزيز شريعة :

اجلی حصر الاعمال عن تاریخ

18-12-2024

بيان حصر الكميات الأصلية

بيان حصر إجمالي الكميات لأصل القطع المثلثا

بند رقم (9): باطن المصبب أسفل قطر واستخدام المعدات اليدوية في القرية المسورة

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة السطوح (3ر)	أسفل ألياف التصريف	النسبة	أعلى ألياف التصريف	النسبة	Station
				كمية النطر (3ر)		Cut Area(m2)	كمية النطر (3ر)	
		0.00	0	0%	0	0	0%	850+900
		0.00	0	0%	0	0	0%	850+920
		0.00	0	0%	0	0	0%	850+940
		0.00	0	0%	2224.81	220.36	0%	850+960
		0.00	0	0%	4073.68	187.01	0%	850+980
		0.00	0	0%	4020.11	215	0%	851+000
		0.00	0	0%	4278.5	212.85	0%	851+020
		0.00	0	0%	4129.75	200.13	0%	851+040
		0.00	0	0%	3360.19	135.89	0%	851+060
		0.00	0	0%	2940.68	158.18	0%	851+080
		0.00	0	0%	3114.38	153.26	0%	851+100
		0.00	0	0%	3007.57	147.5	0%	851+120
		0.00	0	0%	2971.79	149.68	0%	851+140
		0.00	0	0%	2831.88	133.51	0%	851+160
		0.00	0	0%	2393.29	105.82	0%	851+180
		0.00	0	0%	2454.2	139.6	0%	851+200
		0.00	0	0%	3011.24	161.53	0%	851+220
		0.00	0	0%	3213.3	159.8	0%	851+240
		0.00	0	0%	2923.11	132.51	0%	851+260
		0.00	0	0%	2459.15	113.41	0%	851+280
		0.00	0	0%	2217.34	108.33	0%	851+300
		0.00	0	0%	2119.32	103.61	0%	851+320
		0.00	0	0%	1914.19	87.81	0%	851+340
		0.00	0	0%	1782.47	90.43	0%	851+360
		0.00	0	0%	2450.6	154.63	0%	851+380
		0.00	0	0%	3076.74	153.05	0%	851+400
		0.00	0	0%	3159.06	162.86	0%	851+420
		0.00	0	0%	3178.39	154.98	0%	851+440
		0.00	0	0%	2845.03	129.52	0%	851+460
		305.71	305.71	0%	2244.96	94.97	100%	851+480
		778.21	472.5	0%	1711.28	76.16	100%	851+500
		1,387.66	609.45	0%	1534.95	77.34	100%	851+520
		1,387.66	0	0%	2005.81	123.24	0%	851+540
		1,387.66	0	0%	2785.26	155.28	0%	851+560
		1,387.66	0	0%	3147.97	159.51	0%	851+580
		1,387.66	0	0%	3222.49	162.74	0%	851+600
		1,387.66	0	0%	3369.83	174.25	0%	851+620
		4,725.98	3338.32	100%	3338.32	159.58	0%	851+640
		7,784.94	3058.96	100%	3058.96	146.31	0%	851+660
		10,657.33	2872.39	100%	2872.39	140.93	0%	851+680
		10,657.33	0	0%	2846.69	143.74	0%	851+700
		10,657.33	0	0%	2638.22	120.08	0%	851+720
		10,657.33	0	0%	2636.89	143.61	0%	851+740
		10,657.33	0	0%	2019.1	58.3	0%	851+760
		10,657.33	0	0%	933.84	35	0%	851+780
		10,657.33	0	0%	859.27	50.93	0%	851+800
		10,657.33	0	0%	767.88	25.78	0%	851+820
		10,657.33	0	0%	839.91	58.21	0%	851+840
		10,657.33	0	0%	1110.67	52.86	0%	851+860
		10,657.33	0	0%	966.35	43.78	0%	851+880
		10,657.33	0	0%	868.24	43.05	0%	851+900
	10,657.33							

الإجمالي

لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د. أحمد محمد عظيم الله
القنطار الكهربائي السريع - أحياء - أوسان
انقطاع السادس - أوسان - أوسان

هذه الوثيقة محفوظة لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Megahed
HSR Blue Line
6th Sector
20

شركة صناعة
نور الإسلام المطبوعات
التجارة
المطبعة ومطبخها / محمود إبراهيم الهادي
س.ع. ١١٦-٧٣ ب.ف. ٦٣ - ٢٩١-٢٤٢

أمانة أصل الجسر القريب للخط الثاني من مشروع الخط القريب السريع (الفرع - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سجيل) القطاع الخامس (القار - أسوان)
مستطبة من رقم 850+900 إلى رقم 851+900 بطول 1.0 كم (بالأر القياس)

11/10/2025
نور الإسلام للهندسة
18-12-2024

رقم القطع
تأليف شركة:
إجمالي حصر الأصل حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأصل القطع المستطبة

بند رقم (11) بالترتيب المصنف أصل على باستخدام الكميات الميكانيكية للتراب المستطبة

Notes	Total Volume (m3)	اسفل اربط التصفيف						اعلى اربط التصفيف			Station
		Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	نسبة التربة المتناسكة (م3)	النسبة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)	النسبة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)		
	56,930.88	0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+900	
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+920	
		0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+940	
		284.36	284.36	0%	2224.01	220.36	100%	284.36	56.87	850+960	
		1,353.74	1069.38	0%	4073.68	187.01	100%	1069.38	50.87	850+980	
		2,224.56	870.82	0%	4020.11	215	100%	870.82	37.82	851+000	
		2,919.53	694.97	0%	4178.5	212.85	100%	694.97	32.48	851+020	
		3,564.26	644.73	0%	4129.75	200.13	100%	644.73	31.99	851+040	
		6,924.45	3360.19	100%	3360.19	135.89	0%	835.64	51.57	851+060	
		9,865.13	2940.68	100%	2940.68	158.18	0%	603.28	8.76	851+080	
		12,979.51	3114.38	100%	3114.38	153.26	0%	209.85	12.23	851+100	
		15,987.88	3007.57	100%	3007.57	147.5	0%	311.23	18.9	851+120	
		18,958.87	2971.79	100%	2971.79	149.68	0%	306.15	11.72	851+140	
		21,790.75	2831.88	100%	2831.88	133.51	0%	162.23	4.5	851+160	
		24,184.04	2393.29	100%	2393.29	105.82	0%	93.83	4.8	851+180	
		26,638.24	2454.2	100%	2454.2	139.6	0%	89.6	4.16	851+200	
		29,649.48	3011.24	100%	3011.24	161.53	0%	98.72	5.71	851+220	
		29,649.48	0	0%	3213.3	159.8	0%	57.13	0	851+240	
		29,649.48	0	0%	2925.11	132.51	0%	0	0	851+260	
		29,649.48	0	0%	2459.15	113.41	0%	0	0	851+280	
		29,649.48	0	0%	2217.34	108.33	0%	0	0	851+300	
		29,649.48	0	0%	2119.32	103.61	0%	0	0	851+320	
		29,952.12	302.64	0%	1914.19	87.81	100%	302.64	30.26	851+340	
		31,010.60	1058.48	0%	1782.47	90.43	100%	1058.48	75.58	851+360	
		32,509.06	1498.46	0%	2450.6	154.63	100%	1498.46	74.26	851+380	
		34,077.94	1568.88	0%	3076.74	153.05	100%	1568.88	82.63	851+400	
		35,460.82	1382.88	0%	3159.06	162.86	100%	1382.88	55.66	851+420	
		36,275.59	814.77	0%	3178.39	154.98	100%	814.77	25.81	851+440	
		36,275.59	0	0%	2845.03	129.52	0%	389.58	13.14	851+460	
		36,275.59	0	0%	2244.96	94.97	0%	305.71	17.43	851+480	
		36,275.59	0	0%	1711.28	76.16	0%	472.5	29.82	851+500	
		36,275.59	0	0%	1534.95	77.34	0%	609.45	31.12	851+520	
		37,274.39	998.8	0%	2005.81	123.24	100%	998.8	68.76	851+540	
		38,833.46	1559.07	0%	2785.26	155.28	100%	1559.07	87.15	851+560	
		40,981.44	2147.98	0%	3147.97	159.51	100%	2147.98	127.65	851+580	
		43,842.92	2861.48	0%	3222.49	162.74	100%	2861.48	158.5	851+600	
		47,009.69	3166.77	0%	3369.83	174.25	100%	3166.77	158.18	851+620	
		47,009.69	0	0%	3338.32	159.58	0%	2460.46	87.87	851+640	
		47,009.69	0	0%	3058.96	146.31	0%	1183.73	30.5	851+660	
		47,009.69	0	0%	2872.39	140.93	0%	336.01	3.1	851+680	
		47,518.59	508.9	0%	2846.69	143.74	100%	508.9	47.79	851+700	
		49,106.03	1587.44	0%	2638.22	120.88	100%	1587.44	110.95	851+720	
		51,384.96	2278.93	0%	2636.89	143.61	100%	2278.93	116.94	851+740	
		52,405.31	1020.3515	0%	2019.1	58.3	35%	2915.29	174.59	851+760	
		53,349.99	944.6745	0%	933.04	35	35%	2699.07	95.32	851+780	
		53,793.88	443.898	0%	859.27	50.93	35%	1268.28	31.51	851+800	
		54,075.41	281.526	0%	767.08	25.78	35%	804.36	48.93	851+820	
		54,561.35	485.9365	0%	839.91	58.21	35%	1388.39	89.91	851+840	
		55,352.20	790.853	0%	1110.67	52.86	35%	2259.58	136.05	851+860	
		56,183.37	831.1695	0%	966.35	43.78	35%	2374.77	101.43	851+880	
		56,930.88	747.5125	0%	868.24	43.05	35%	2135.75	112.15	851+900	

مهندس استشاري الهيبة
لوجيك الإصطناعية
الأستاذ الدكتور أحمد محمد
انتصار الكهرمانى المهندس
المستطبة - أسوان

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرقم المساحي
مستطبة
CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

شركة نور الإسلام
للحسابات والهندسة
مهندس استشاري المساحة
مستطبة - أسوان
11-12-2024

أتمت أعمال الجسر الخري للخط الثاني من مشروع القطر القاهري السريع (القطر - بابي سويح - الأهراس - أسوان - أبو سمبل) للقطاع الخامس (عالم - أسوان)
مقسمة من رقم 850+900 إلى رقم 851+900 بطول 1.0 كم (بالمتر الميكانيكي)

12/2024/2025

نور الإسلام للتطوير

18-12-2024

رقم الملف
تأليف شركة:
الهيئة العامة للتخطيط

بيان حجم (كميات) الأعمال لأعمال الطرق المنفردة									
بدر رقم (11) بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات التالية: التربة المشبعة حفر									
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M)	كمية التربة المشبعة (م3)	أسفل لآليات التصنيف		أعلى لآليات التصنيف		Station	
				النسبة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)	النسبة	كمية الحفر (م3)	Cut Area(m2)
	0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+900
	0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+920
	0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+940
	0.00	0	0%	0	0	0%	0	0	850+960
	284.36	284.36	0%	2224.01	220.36	100%	284.36	56.87	850+980
	1,353.74	1069.38	0%	4073.68	187.01	100%	1069.38	50.07	850+980
	2,224.56	870.82	0%	4020.11	215	100%	870.82	37.82	851+000
	2,919.53	694.97	0%	4278.5	212.85	100%	694.97	32.48	851+020
	3,564.26	644.73	0%	4129.75	200.13	100%	644.73	31.99	851+040
	6,924.45	3360.19	100%	3360.19	135.89	0%	835.64	51.57	851+060
	9,865.13	2940.68	100%	2940.68	158.18	0%	603.28	8.76	851+080
	12,979.51	3114.38	100%	3114.38	153.26	0%	209.85	12.23	851+100
	15,907.08	3007.57	100%	3007.57	147.5	0%	311.23	18.9	851+120
	18,958.87	2971.79	100%	2971.79	149.68	0%	306.15	11.72	851+140
	21,790.75	2831.88	100%	2831.88	133.51	0%	162.23	4.5	851+160
	24,184.04	2393.29	100%	2393.29	105.82	0%	93.83	4.8	851+180
	26,638.24	2454.2	100%	2454.2	139.6	0%	89.6	4.16	851+200
	29,649.48	3011.24	100%	3011.24	161.53	0%	98.72	5.71	851+220
	29,649.48	0	0%	3213.3	159.8	0%	57.13	0	851+240
	29,649.48	0	0%	2923.11	132.51	0%	0	0	851+260
	29,649.48	0	0%	2459.15	113.41	0%	0	0	851+280
	29,649.48	0	0%	2217.34	108.33	0%	0	0	851+300
	29,649.48	0	0%	2119.32	103.61	0%	0	0	851+320
	29,649.48	0	0%	1914.19	87.81	100%	302.64	30.26	851+340
	29,952.12	302.64	0%	1782.47	90.43	100%	1058.48	75.58	851+360
	31,010.60	1058.48	0%	2450.6	154.63	100%	1498.46	74.26	851+380
	32,509.06	1498.46	0%	3076.74	153.05	100%	1568.88	82.63	851+400
	34,877.94	1568.88	0%	3159.06	162.86	100%	1382.88	55.66	851+420
	35,460.82	1382.88	0%	3178.39	154.98	100%	814.77	25.81	851+440
	36,275.59	814.77	0%	2845.03	129.52	0%	389.58	13.14	851+460
	36,275.59	0	0%	2244.96	94.97	0%	305.71	17.43	851+480
	36,275.59	0	0%	1711.28	76.16	0%	472.5	29.82	851+500
	36,275.59	0	0%	1534.95	77.34	0%	609.45	31.12	851+520
	37,274.39	998.8	0%	2005.81	123.24	100%	998.8	68.76	851+540
	38,333.46	1559.07	0%	2785.26	155.28	100%	1559.07	87.15	851+560
	40,981.44	2147.98	0%	3147.97	159.51	100%	2147.98	127.65	851+580
	43,842.92	2861.48	0%	3222.49	162.74	100%	2861.48	158.5	851+600
	47,009.69	3166.77	0%	3369.83	174.25	100%	3166.77	158.18	851+620
	47,009.69	0	0%	3338.32	159.58	0%	2460.46	87.87	851+640
	47,009.69	0	0%	3058.96	146.31	0%	1183.73	30.5	851+660
	47,009.69	0	0%	2872.39	140.93	0%	336.01	3.1	851+680
	47,518.59	508.9	0%	2846.69	143.74	100%	508.9	47.79	851+700
	49,106.03	1587.44	0%	2638.22	120.88	100%	1587.44	110.95	851+720
	51,384.96	2278.93	0%	2636.89	143.61	100%	2278.93	116.94	851+740
	52,405.31	1020.3515	0%	2019.1	58.3	35%	2915.29	174.59	851+760
	53,349.99	944.6745	0%	933.04	35	35%	2699.87	95.32	851+780
	53,793.88	443.898	0%	859.27	50.93	35%	1268.28	31.51	851+800
	54,075.41	281.526	0%	767.08	25.78	35%	804.36	48.93	851+820
	54,561.35	485.9365	0%	839.91	58.21	35%	1388.39	89.91	851+840
	55,352.20	790.853	0%	1110.67	52.86	35%	2259.58	136.85	851+860
	56,183.37	831.1695	0%	966.35	43.78	35%	2374.77	101.43	851+880
	56,930.88	747.5125	0%	868.24	43.05	35%	2135.75	112.15	851+900
56,930.88				الاجملى					

مهندس استشاري الهيئة
لوجيك للإستشارات الهندسية
ب.ع. ١٧٣-١٧٢ ب.ض.
أ.د/ أحمد محمد مصطفى
القطاع الكهربائي والبرق والميكانيكا
القطاع السادس - أرميت - أسوان

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرسم المسامى

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

شركة كلفظة
نور الإسلام للتطوير
للمشروعات والبنية التحتية
ب.ع. ١٧٣-١٧٢ ب.ض.
٢٩١-٦٤٢-٠٦٣

مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع السادس (أدفو / أسوان)
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
من الكيلومتر ٩٠٠+٨٥٠ حتى الكيلومتر ٩٠٠+٨٥١

بيان المعدات
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات

العدد	المعدة
1	جريد
2	هراس
6	قلاّب
3	لودر
1	تانك مياه
2	حفار
3	خدمة موقع

مهندس الاستشاري
محمد مصطفى
مهندس الاستشارات الهندسية
القطاع السادس - أدمنت - أسوان

مهندس الشركة :
شركة نور الاسلام
للتجارة والمقاولات
صاحبها ومديرها / محمود برهام الهواري
س.ت : ١١٦٠٧٣ ب.ض : ٦٣ - ٢٩١-٦٤٧



CIVIL CAD GROUP
Dr. Tamer Mohamed

LOGIC
لوجيك



مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع السادس (أدفو / أسوان)
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
من الكيلومتر ٩٠٠+٨٥٠ حتى الكيلومتر ٩٠٠+٨٥١

طاقم عمل
شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات

الاسم	المسمى الوظيفي
محمد علي السيد	مدير المشروع
محمد رجب	مدير تنفيذ طرق
أحمد رشوان	مدير مكتب فني
أحمد بهنسي	مهندس تنفيذ طرق
مصطفى فتحي	مهندس مساحة

مهندس شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
أحمد رشوان
مهندس شركة نور الاسلام للتجارة والمقاولات
أحمد رشوان

مهندس الشركة :

شركة نور الاسلام
للتجارة والمقاولات
صاحبها ومديرها / محمود براهيم الهادي
س.ت : ١١٦.٧٣ - ب.ض : ٢٣ - ٢٩١-٢٤٧

محضر إستلام موقع

أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع

(الفيوم / بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (ادفو / أسوان) في المسافة من

الكم 850.900 الى الكم 851.900 بطول 1 كم بالأمر المباشر

عقد رقم (121 / 2024 / 2025) المؤرخ في 31 / 07 / 2024

تنفيذ: مكتب نورالاسلام المقاولات

إنه في يوم الأحد الموافق 2024 / 08 / 04 قامت اللجنة المشكلة من :-


1. السيد المهندس / وليد صالح علي مدير عام المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان
2. السيد المهندس / محمود أحمد عثمان مدير المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان
3. السيد المهندس / محمد علي السيد محمد ممثل الشركة

4. السيد المهندس / حمدي شعيب مدير مشروع - مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية / استشاري المشروع
و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق
ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة وعليه يكون يوم الأحد الموافق 2024 / 08 / 04 هو تاريخ إستلام الموقع و
بدء العمل .

التوقيعات

1. 
2. 
3. محمد علي السيد
4. 



يعتمد
التوقيع ()
مهندس / عبد الحفيظ كرومير