

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ اعمال تغيير مناسيب طريق
الاوستراڊ بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (شرق النيل - المركزية) المسافة من الكم
١,٢٠٠ كم الى الكم ١,٦٠٠ كم بطول ٠,٤٠٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير افي : ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر الاعمال

كشف مهندسين


كشف معدات

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ١١٦٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٣

تنفيذ اعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (شرق النيل - المركزية) المسافة من الكم ١,٢٠٠ كم الى الكم ١,٦٠٠ كم بطول ٠,٤٠٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه يشمل على توريد عدد(١) حاسب الى (بجميع مشتلاته) وبالطابعة ولا يشمل على اى محملات اخرى

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials.

محضر اعتماد حصر كميات (جاري 2)

التاريخ : 2024 / 11 / 30

اسم المشروع : تقاطع طريق الاوتوستراد مع مسار القطار السريع

قام مكتب Spectrum (استشارى الاعمال الهيئة الطرق والكبارى)

باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : اي أى للأعمال المدنية - ايكو (EICW)

تقاطع طريق الاوتوستراد مع مسار القطار السريع				
أعمال الأتربة والاساس وطبقات الاسفلت (من علامة الكم 01+200 الى علامة الكم 01+600)				
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية
1	أعمال حفر في التربة المتماسكة (الاعماق التي تصل الي 9 متر)	م3	67163.05	0.00
2	أعمال حفر في التربة المتماسكة (وجود مياة جوفية اثناء التنفيذ)	م3	0	0.00
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	م3	1772.64	0.00
4	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم	م3	20904.3	0.00
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	م3	7906.5834	0.00
6	أعمال توريد وفرش طبقة سن فلتر	م3	0	0.00
7	أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م2	0	0.00
8	أعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط)	م.ط	0	357.61
10	أعمال توريد ورش طبقة MCO	م2	0	5,019.29
11	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م2	0	5,019.29
12	أعمال توريد ورش طبقة RC	م2	0	1,939.95
13	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية	م2	0	1,939.95
14	أعمال توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) (tichnical block)	م3	0	0.00
15	أعمال توريد وفرد شبك من الجيوتيكستائل	م2	0	0.00

ملاحظات :-

مدير المشروع





مكتب XYZ




مهندس الشركة المنفذة





المعدات المملوكة (أي أي للأعمال المدنية - إيكو)					
مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتوستراد عند تقاطعه مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع					
سنة التصنيع	القدرة	الطراز	الماركة	المعدة	م
2021	120 طن / ساعة	E-MAK Asphalt Plant Type EAP 124	E-MAK	محطة خلط اسفلت	1
2022	213 كيلو وات	Komatsu GD755-SR	Komatsu	معدة تسوية (جريد)	2
2022	213 كيلو وات	Komatsu GD755-SR	Komatsu	معدة تسوية (جريد)	3
2022	213 كيلو وات	Komatsu GD755-SR	Komatsu	معدة تسوية (جريد)	4
2018	329 كيلو وات	CAT 972L	Caterpillar	لودر	5
2018	151 كيلو وات	CAT 950GC	Caterpillar	لودر	6
2020	98 كيلو وات	BOMAG BW 212 D-40	BOMAG	هراس تربة	7
2020	98 كيلو وات	BOMAG BW 212 D-40	BOMAG	هراس تربة	8
2020	98 كيلو وات	BOMAG BW 212 D-40	BOMAG	هراس تربة	9
2014	168 حصان	Volvo EC240BLC	Volvo	حفار	10
1993	101 كيلو وات	Liebherr 922 HD5L	Liebherr	حفار	11
2020	8000 لتر	Type "C"	Massenza	سيارة نقل ورش مواد بنيتومينية (التأثير)	12
2020	103 كيلو وات	BOMAG BW 161 AD-50 (10 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت	13
2017	103 كيلو وات	BOMAG BW 161 AD-50 (10 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت	14
2021	75 كيلو وات	BOMAG BW 24 RH (24 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت Pneumatic	15
2021	75 كيلو وات	BOMAG BW 24 RH (24 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت Pneumatic	16
2021	151 كيلو وات	VOGELE Super 1900-3L	VOGELE	ماكينة رصف اسفلت (عرض حتى 11 متر)	17
2020	810 كيلو فوات امبير	3412	Caterpillar	مولد طاقة كهربائية	18
2020	650 كيلو فوات امبير	TAD1642GE	Volvo	مولد طاقة كهربائية	19
2017	71 كيلو وات	Atlas Copco XAS-137+KD	Atlas Copco	كمبريسور هواء	20
2012	65 كيلو وات	Atlas Copco XAS-137+KD	Atlas Copco	كمبريسور هواء	21
2011	476 حصان	ACTROS 4048S	Mercedes Benz	سيارة نقل بمقطورة (سعة 44 متر مكعب)	22
2021	410 حصان	ACTROS 3348S	Mercedes Benz	سيارة نقل بمقطورة (سعة 44 متر مكعب)	23



الهيكل الإدارى

*مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتوستراد عند تقاطعه مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع

*مدير التنفيذ للطرق :-

رقم قومى / ٢٨٩٠٦١٥٠١٠٠٩١١

م/ عماد حجاج عبدالفتاح

*مدير المكتب الفنى :-

رقم قومى / ٢٩٤١٢١٦١٦٠٠١٣٥

م/ أحمد سعيد على

*مدير ضبط الجودة :-

رقم قومى / ٢٩٤٠٣٠٥٠١٠٢٣٧٤

م/ حازم عبدالعظيم عبدالمحفوظ

*مدير السلامة الوقائية :-

رقم قومى / ٢٩٢١٠١٥٢٤٠٤٥٩٣

م/ نادر يعقوب غبريال

*مهندس تنفيذ طرق :-

رقم قومى / ٢٩٥١٠٠١١٦٠٠٣٣٣

م/ عبدالرحمن محمد محمد

*مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء) :-

رقم قومى / ٢٨٥٠٤٠٣١٣٠٠٠٥٧

م/ محمد عبد القادر محمود

*مهندس تخطيط وبرمجة زمنية :-

رقم قومى / ٢٩٢١١٠٦٢١٠٠٨٥١

م/ احمد عبدالغنى عبدالحليم

*مراقب تنفيذ / فنى مواد :-

رقم قومى / ٢٩٢٠١٠٩٨٨٠٠١٥٢

١- م/ محمد عادل ابوالعلا

رقم قومى / ٢٨٨٠١٢٨٢١٠٢٨٩٥

٢- م/ محمد عمر احمد

*حاسب كميات :-

رقم قومى / ٢٨٣٠٦٠٧٢٧٠٠٩٥١

١/ سراج الدين محمد

*فنى سلامة مرورية :-

رقم قومى / ٢٩٨٠٨٠٤١٤٠١٨١٤

١-١/ احمد عبدالله امين

رقم قومى / ٢٩٠٠٦٢٤١٧٠٠١٣٢

١-٢/ محمد طلعت محمد


*مساح :-

رقم قومى / ٢٩٣٠٨١٢١٨٠١٤٩٧

١- وليد جمال رمضان

رقم قومى / ٢٧٣٠٧٢٦٢٤٠١٧٥٨

٢- ربيع جمعة عبدالمنعم





تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-


الشركة	المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (ايكو)
رقم العقد	(2024/2023/1160)
العملية	تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق التوسّط بطول 2.450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (شرق النيل - المركزية) المسافة من الكم 1.20 كم إلى الكم 1.600 كم بطول 0.400 كم (بالنهر الهياشر)
الافادة	(خصم الغرامة المنصوص عليها لعدم قيام الشركة بتوريد بند المهملات في العقد)
تفاصيل الافادة	بناءً على طلب الشركة

تحرير في (2024-08-05)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم الرسم

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية
قسم المعنونات العامة
رقم الملف / ٥٩٢
عدد المرفقات / ٢
التاريخ ٢٠٢٥ / ٢ / ٤
التوقيع /

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARG)



المنطقة الأولى المركزية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة....وبعد

بخصوص :- تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم ١,٢٠٠ كم الى الكم ١,٦٠٠ كم بطول ٤٠٠ كم تنفيذ شركة إي آي للأعمال المدنية (ايكو) نتشرف بأن نرفق طيه خطاب الشركة المنفذة بخصوص مد مدة العملية ٦ أشهر .

نحيط سيادتكم علما بالآتي :-

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣

عقد رقم :- ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٦٠

قيمة المشروع :- ١٩,٢٧٠,٧٥٠

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٤/٠٢/١٤

مدة المشروع :- ٦ أشهر

تاريخ النهو طبقا للعقد :- ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ :- شركة إي آي للأعمال المدنية (ايكو)

الموضوع :- وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونا وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة للمدة التي جرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ٦ شهور .
لذا تری المنطقة بعد موافقة سيادتكم بمد مدة قدرها (٦) أشهر إضافية ليكون تاريخ النهو هو ٢٠٢٥/٠٢/١٤ م والأمر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٢/٠٢

رئيس الادارة المركزية

(للمنطقة الاولى المركزية)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

تحية طيبة و بعد ،،،

ايماءاً إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٦٠) الخاصة مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم ١,٢٠٠ كم الى الكم ١,٦٠٠ كم بطول ٠,٤٠٠ كم وايماءاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧ والخاص بمدد جميع عقود المقاولات مددة ستة أشهر دون غرامة تأخير وهذا ينطبق على التعاقد المذكور عاليه (مرفق صورة) وايضا نحيط علم سيادتكم بأنه واجهت الشركة صعوبات أدت إلى التأخير في أعمال تنفيذ المشروع المشار اليه بعاليه وذلك للأسباب الآتية على سبيل المثال :


- ١- ندرة توفر البيتومين على مستوى الجمهورية .
- ٢- عدم التمكن من العمل في بعض الأماكن في الطريق نظراً لتنفيذ أعمال من جهات أخرى :
 - تنفيذ شركة 3D Max أعمال المواسير المثقبة بالاتجاهين .
 - تنفيذ شركة الفاطمية أعمال الحائط الساند والسور الدبش .
- ٣- تحويل منهجية تنفيذ الأعمال من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني طبقاً لتعليمات السيد الفريق / كامل الوزير .

لذا نرجو من سيادتكم بمدد مدة قدرها (ستة أشهر) حتى يتسنى لنا نهو الأعمال بالشكل الأمثل .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛؛؛


مدير المكتب الفني

 مهندس/ أحمد سعيد





جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشارى مجلس الوزراء



كتساب دوري

لجميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد ...

نحود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومهما المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التقديرية المقررة قانوناً وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة للمدة التي يجرى تحديدها بشكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الآتية:

١. يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريضها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو هي تاريخ ٢٠٢٢/٢/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.

٢. يقدم المتعاقد طلب بمد المدة موضحاً به مدد التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه، وتتولى اللجان المختصة بمد المدد بالجهات المتعاقدة دراسة هذا الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حدة، وطبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، والقواعد والإجراءات المقررة، ويرتب على قبول ذلك الطلب إضافة مدة مقدارها ستة أشهر كحد أقصى إلى مدة التنفيذ سواء على تاريخ النهو المقرر أو المعدل. نظير تنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد بمختلف أنواعها بما في ذلك الأعمال الكهربائية، وذلك بخلاف مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢، ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢.

٣. تطبق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصى، وتعدل البرامج الزمنية للتنفيذ تبعاً لذلك، وفقاً للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة، وبحسب ظروف كل حالة على حدة؛ وذلك دون فرض فوائد أو تطبيق غرامات ومقابل تأخير.

برجسي التكرم بالتفهم بإتخاذ اللازم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع وزاراتكم / محافظتكم / هيئتك / أجهزتك الموقرة، بإعمال شئوننا نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بهذه القواعد في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعاً لسلطتها التقديرية وبحسب ظروف كل حالة على حدة.

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام...

أسامة سعد

أمين عام مجلس الوزراء

رؤساء الهيئات العامة والأجهزة

مكتب الوزير

فم للوزير: ٣-٦-٢٠٢٢

تاريخ: ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

عدد صفحات: ١