

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ اعمال تغيير مناسيب طريق  
الوتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين  
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (شرق النيل - المركزية) المسافة من الكم  
١,٦٠٠ كم الى الكم ٢,٠٠٠ كم بطول ٠,٤٠٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

عدد المرفقات ( )

اصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠٥ ع ح

حصر الاعمال

كشف مهندسين

كشف معدات

خطا و عجيلا

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



|                                           |
|-------------------------------------------|
| الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى |
| المنطقة الاولى المركزية                   |
| قسم المحنوطات العامة                      |
| رقم الصادر / ٥٧٧                          |
| عدد المرفقات / ٥٧٧                        |
| التاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٤                      |
| التوقيع /                                 |

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .... وبعد ....

ايحاء الى العقد ( رقم العقد ١١٦١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٣

تنفيذ اعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول  
للقطار الكهربائى السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) قطاع (شرق النيل  
- المركزية) المسافة من الكم ١,٦٠٠ كم الى الكم ٢,٠٠٠ كم بطول ٠,٤٠٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه يشمل على توريد عدد (١) حاسب الى (بجميع مشتلاته)  
وبالطابعة ولا يشمل على اى محملات اخرى

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حرر في ٢٠٢٤/١/٢٥

يعتمد ،،،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

# جمهورية مصر العربية

## استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطمر والكبارى

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى شركة (أ) للاعمال المدنية (أبكو)

الطلبات طيه ، أو :

م (ج) جارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :


يسحب باسم شركة (أ) للاعمال المدنية (أبكو)

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

| بيانات الفواتير |         |           |     |
|-----------------|---------|-----------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيه      | قرش |
|                 |         | ٦٨٦٩٨١٧٩٦ |     |
|                 |         | ٦٨٦٩٨١٧٩٦ |     |
|                 |         | الجملة    |     |

رقم : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

رئيس الادارة المركزية ٢٠١

تقيد فى السجل برقم :

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قرش جنيه

بند فصل

أحالى الاصل

قرش جنيه

بيانات الاستقطاعات

عادى

إضافى

دمغة توقيع

قرش جنيه

رسم الدمغة

صافى القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى سنة ٢٠١

إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :

إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جارى

أو ( بأن المبلغ مضاف بحساب :

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

علامات المراجع ورئيس المصلحة (

شيد

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » )

قيد فى دفاتر الحسابات المختصة :

إمضاءات موظفى الشطب

رقم : \_\_\_\_\_

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم : \_\_\_\_\_

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم : \_\_\_\_\_

الشكايات

أذرع فى كشف

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠



(٢)

الختم ذو التاريخ

سحب (٣)

قيد فى سجل (٤)

أذرع فى كشف (٥)

محضر اعتماد حصر كميات ( جاري 2 )

التاريخ : 2024 / 11 / 30

اسم المشروع : تقاطع طريق الاوتوستراد مع مسار القطار السريع

قام مكتب Spectrum ( استشارى الاعمال الهندية الطرق والكبارى )

باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : اي آى للأعمال المدنية - ايكو (EICW)

تقاطع طريق الاوتوستراد مع مسار القطار السريع  
لأعمال الأتربة والاساس وطبقات الاسفلت (من علامة الكم 01+600 الى علامة الكم 02+000)

| رقم البند | بيان الاعمال                                                          | الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية الاجمالية |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| 1         | أعمال حفر في التربة المتماسكة (الاعماق التي تصل الي 9 متر)            | م3     | 3516.03        | 0.00           | 3,516.03         |
| 2         | أعمال حفر في التربة المتماسكة (وجود مياة جوفية اثناء التنفيذ)         | م3     | 0              | 0.00           | 0.00             |
| 3         | أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة                                  | م3     | 2796.74        | 0.00           | 2,796.74         |
| 4         | أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم                                    | م3     | 17178.39       | 0.00           | 17,178.39        |
| 5         | أعمال توريد وفرش طبقة أساس                                            | م3     | 8560.6542      | 0.00           | 8,560.65         |
| 6         | أعمال توريد وفرش طبقه سن فلتر                                         | م3     | 0              | 0.00           | 0.00             |
| 7         | أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية | م2     | 0              | 0.00           | 0.00             |
| 8         | أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط)                                | م.ط    | 0              | 1,294.48       | 1,294.48         |
| 10        | أعمال توريد ورش طبقة MCO                                              | م2     | 0              | 13,307.00      | 13,307.00        |
| 11        | أعمال توريد وفرش طبقة رابطة                                           | م2     | 0              | 13,307.00      | 13,307.00        |
| 12        | أعمال توريد ورش طبقة RC                                               | م2     | 0              | 6,845.91       | 6,845.91         |
| 13        | أعمال توريد وفرش طبقة سطحية                                           | م2     | 0              | 6,845.91       | 6,845.91         |
| 14        | أعمال توريد وردم طبقة احلال من ( سن + رمل ) ( tichnical block )       | م3     | 0              | 0.00           | 0.00             |
| 15        | أعمال توريد وفرد شبك من الجيوتيكستائل                                 | م2     | 0              | 0.00           | 0.00             |


ملاحظات :-

مدير المشروع





مكتب XYZ



مهندس الشركة المتلدة







## الهيكل الإدارى

\*مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتوستراد عند تقاطعه مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع

\*مدير التنفيذ للطرق :-

م/ عماد حجاج عبدالفتاح

\*مدير المكتب الفنى :-

م/ أحمد سعيد على

\*مدير ضبط الجودة :-

م/ حازم عبدالعظيم عبدالمحفوظ

\*مدير السلامة الوقائية :-

م/ نادر يعقوب غبريال

\*مهندس تنفيذ طرق :-

م/ عبدالرحمن محمد محمد

\*مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء) :-

م/ محمد عبد القادر محمود

\*مهندس تخطيط وبرمجة زمنية :-

م/ احمد عبدالغنى عبدالحليم

\*مراقب تنفيذ / فنى مواد :-

١- م/ محمد عادل ابوالعلا

٢- م/ محمد عمر احمد

\*حاسب كميات :-

١/ سراج الدين محمد

\*فنى سلامة مرورية :-

١- ا/ احمد عبدالله امين

٢- ا/ محمد طلعت محمد

\*مساح :-

١- وليد جمال رمضان

٢- ربيع جمعة عبدالمنعم

رقم قومى/ ٢٨٩٠٦١٥٠١٠٠٩١١

رقم قومى/ ٢٩٤١٢١٦١٦٠٠١٣٥

رقم قومى/ ٢٩٤٠٣٠٥٠١٠٢٣٧٤

رقم قومى/ ٢٩٢١٠١٥٢٤٠٤٥٩٣

رقم قومى/ ٢٩٥١٠٠١١٦٠٠٣٣٣

رقم قومى/ ٢٨٥٠٤٠٣١٣٠٠٠٥٧

رقم قومى/ ٢٩٢١١٠٦٢١٠٠٨٥١

رقم قومى/ ٢٩٢٠١٠٩٨٨٠٠١٥٢

رقم قومى/ ٢٨٨٠١٢٨٢١٠٢٨٩٥


رقم قومى/ ٢٨٣٠٦٠٧٢٧٠٠٩٥١

رقم قومى/ ٢٩٨٠٨٠٤١٤٠١٨١٤


رقم قومى/ ٢٩٠٠٦٢٤١٧٠٠١٣٢


رقم قومى/ ٢٩٣٠٨١٢١٨٠١٤٩٧

رقم قومى/ ٢٧٣٠٧٢٦٢٤٠١٧٥٨




| المعدات المملوكة ( إي آي للأعمال المدنية - ايكو )<br>مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتستراد عند تقاطعه مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع |                     |                                  |               |                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|----|
| سنة التصنيع                                                                                                                                          | القدرة              | الطراز                           | الماركة       | المعدة                                 | م  |
| 2021                                                                                                                                                 | 120 طن / ساعة       | E-MAK Asphalt Plant Type EAP 124 | E-MAK         | محطة خلط اسفلت                         | 1  |
| 2022                                                                                                                                                 | 213 كيلو وات        | Komatsu GD755-5R                 | Komatsu       | معدة تسوية (جريدر)                     | 2  |
| 2022                                                                                                                                                 | 213 كيلو وات        | Komatsu GD755-5R                 | Komatsu       | معدة تسوية (جريدر)                     | 3  |
| 2022                                                                                                                                                 | 213 كيلو وات        | Komatsu GD755-5R                 | Komatsu       | معدة تسوية (جريدر)                     | 4  |
| 2018                                                                                                                                                 | 329 كيلو وات        | CAT 972L                         | Caterpillar   | لودر                                   | 5  |
| 2018                                                                                                                                                 | 151 كيلو وات        | CAT 950GC                        | Caterpillar   | لودر                                   | 6  |
| 2020                                                                                                                                                 | 98 كيلو وات         | BOMAG BW 212 D-40                | BOMAG         | هراس تربة                              | 7  |
| 2020                                                                                                                                                 | 98 كيلو وات         | BOMAG BW 212 D-40                | BOMAG         | هراس تربة                              | 8  |
| 2020                                                                                                                                                 | 98 كيلو وات         | BOMAG BW 212 D-40                | BOMAG         | هراس تربة                              | 9  |
| 2014                                                                                                                                                 | 168 حصان            | Volvo EC240BLC                   | Volvo         | حفار                                   | 10 |
| 1993                                                                                                                                                 | 101 كيلو وات        | Liebherr 922 HDLSL               | Liebherr      | حفار                                   | 11 |
| 2020                                                                                                                                                 | 8000 لتر            | Type "C"                         | Massenza      | سيارة نقل ورش مواد بيتومينية (التأثير) | 12 |
| 2020                                                                                                                                                 | 103 كيلو وات        | BOMAG BW 161 AD-50 (10 Tons)     | BOMAG         | هراس اسفلت                             | 13 |
| 2017                                                                                                                                                 | 103 كيلو وات        | BOMAG BW 161 AD-50 (10 Tons)     | BOMAG         | هراس اسفلت                             | 14 |
| 2021                                                                                                                                                 | 75 كيلو وات         | BOMAG BW 24 RH (24 Tons)         | BOMAG         | هراس اسفلت Pneumatic                   | 15 |
| 2021                                                                                                                                                 | 75 كيلو وات         | BOMAG BW 24 RH (24 Tons)         | BOMAG         | هراس اسفلت Pneumatic                   | 16 |
| 2021                                                                                                                                                 | 151 كيلو وات        | VOGELE Super 1900-3L             | VOGELE        | ماكينة رصف اسفلت (عرض حتى 11 متر)      | 17 |
| 2020                                                                                                                                                 | 810 كيلو فولت امبير | 3412                             | Caterpillar   | مولد طاقة كهربائية                     | 18 |
| 2020                                                                                                                                                 | 650 كيلو فولت امبير | TADI642GE                        | Volvo         | مولد طاقة كهربائية                     | 19 |
| 2017                                                                                                                                                 | 71 كيلو وات         | Atlas Copco XAS-137+KD           | Atlas Copco   | كمبريسور هواء                          | 20 |
| 2012                                                                                                                                                 | 65 كيلو وات         | Atlas Copco XAS-137+KD           | Atlas Copco   | كمبريسور هواء                          | 21 |
| 2011                                                                                                                                                 | 476 حصان            | ACTROS 4048S                     | Mercedes Benz | سيارة نقل بمقطورة (سعة 44 متر مكعب)    | 22 |
| 2021                                                                                                                                                 | 410 حصان            | ACTROS 3348S                     | Mercedes Benz | سيارة نقل بمقطورة (سعة 44 متر مكعب)    | 23 |






# SURFACE, RC

Area 6845.91




25-15





1294.48





تفيد لإدارة العامة للمعلومات بأن :-

|                |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشركة         | المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية ( إيكو )                                                                                                                                                                                    |
| رقم العقد      | (2024/2023/1161)                                                                                                                                                                                                             |
| العملية        | تنفيذ أعمال تغيير المناسيب لطريق الالتوستراد بطول 2.450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع ( شرق النيل - المركزية ) المسافة من الكم 1.600 كم إلى الكم 2.000 كم بطول 0.400 كم ( بالانهر المباشر ) |
| الافادة        | ( خصم الغرامة المنصوص عليها لعدم قيام الشركة بتوريد بند الحملات في العقد )                                                                                                                                                   |
| تفاصيل الافادة | بناءً على طلب الشركة                                                                                                                                                                                                         |


تحرير في (2024-08-05)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

التوقيع )  
الهندسين / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



تم المراجعة  
على



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة....وبعد

بخصوص :- تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) قطاع ( شرق النيل - المركزية ) المسافة من الكم ١,٦٠٠ كم الى الكم ٢,٠٠٠ كم بطول ٠,٤٠٠ كم تنفيذ شركة إي آي للأعمال المدنية (ايكو) نتشرف بأن نرفق طيه خطاب الشركة المنفذة بخصوص مد مدة العملية ٦ أشهر .

نحيط سيادتكم علما بالآتى :-

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣

عقد رقم :- ١١٦١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

قيمة المشروع :- ١٨,٢٨٥,٠٤٩

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٤/٠٢/١٤

مدة المشروع :- ٦ أشهر

تاريخ النهو طبقا للعقد :- ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ :- شركة إي آي للأعمال المدنية (ايكو)

الموضوع :- وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونا وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة للمدة التي جرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ٦ شهور .  
لذا ترى المنطقة بعد موافقة سيادتكم بمد مدة قدرها (٦) أشهر إضافية ليكون تاريخ النهو هو ٢٠٢٥/٠٢/١٤ م والأمر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٠٢/٠٢

رئيس الادارة المركزية

( للمنطقة الاولى المركزية )

مهندس /

طارق يوسف الجزار

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

تحية طيبة و بعد ،،،

ايماءاً إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٦١) الخاصة مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسب طريق الأوتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع ( العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح ) قطاع ( شرق النيل – المركزية ) المسافة من الكم ١,٦٠٠ كم الى الكم ٢,٠٠٠ كم بطول ٠,٤٠٠ كم


وايماءاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧ والخاص بمدد جميع عقود المقاولات مدة ستة أشهر دون غرامة تأخير وهذا ينطبق على التعاقد المذكور عاليه (مرفق صورة) وايضا نحيط علم سيادتكم بأنه واجهت الشركة صعوبات أدت إلى التأخير في أعمال تنفيذ المشروع المشار اليه بعاليه وذلك للأسباب الآتية على سبيل المثال :

- ١- ندرة توفر البيتومين على مستوى الجمهورية .
- ٢- عدم التمكن من العمل في بعض الأماكن في الطريق نظراً لتنفيذ أعمال من جهات أخرى :
  - تنفيذ شركة 3D Max أعمال المواسير المثقبة بالاتجاهين .
  - تنفيذ شركة الفاطمية أعمال الحائط الساند والسور الدبش .
- ٣- تحويل منهجية تنفيذ الأعمال من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني طبقاً لتعليمات السيد الفريق / كامل الوزير .

لذا نرجو من سيادتكم بمدد مدة قدرها ( ستة أشهر ) حتى يتسنى لنا نهو الأعمال بالشكل الأمثل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،


مدير المكتب الفني  
١٩  
٢٠٢٥  
مهندس / أحمد سعيد







جمهورية مصر العربية  
رئاسة مجلس الوزراء  
هيئة مستشاري مجلس الوزراء



## كتاب دوري

### لجميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

#### تحية طيبة وبعد ....

**نصود التفضل بالإحاطة** أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومهما المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة قانوناً وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة للمدة التي يجري تحديدها بشكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الآتية:

- يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
- يقدم المتعاقد طلب بمد المدة موضحاً به مدد التأخير والأسباب والمنبرات التي يستند إليها في طلبه، وتتولى اللجان المختصة بمد المدد بالجهات المتعاقدة دراسة هذا الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حدة، وطبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، والقواعد والإجراءات المقررة، ويرتب على قبول ذلك الطلب إضافة مدة مقدارها ستة أشهر كحد أقصى إلى مدة التنفيذ سواء على تاريخ النهو المقرر أو المعدل. نظير تنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد بمختلف أنواعها بما في ذلك الأعمال الكهروميكانيكية، وذلك بخلاف مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧٢. ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٧٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢.
- تطبق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصى، وتعديل البرامج الزمنية للتنفيذ تبعاً لذلك. وفقاً للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة، وبحسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو تطبيق غرامات ومقابل تأخير.

**برهني المنكره بالنص** بإتخاذ اللازم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع وزاراتكم / محافظتكم / هيئتك / أجهزتك الموقرة، بإعمال شئوننا نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بهذه القواعد في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعاً لسلطاتها التقديرية بحسب ظروف كل حالة على حدة.

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام....

أسامة سعد

أمين عام مجلس الوزراء

مكتب الوزير

٢٠٢٤/٧/١٧

٢٠٢٤/٧/١٧

٢٠٢٤/٧/١٧