

لسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ اعمال تغيير مناسيب طريق
الاو توستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (شرق النيل - المركزية) المسافة من الكم
٢,٠٠٠ كم الى الكم ٢,٤٥٠ كم بطول ٠,٤٥٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (اىكو)

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٢٩

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر الاعمال

كشف مهندسين

كشف معدات

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المنطقة الاولى المركزية	
قسم المحفوظات العامة	
رقم الصادر /	٥٧٤
عدد المرفقات /	٥٧٤
التاريخ	٢٠٢٥ / ٢ / ٢٩

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايحاء الي العقد (رقم العقد ١١٦٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٣

تنفيذ اعمال تغيير مناسب طريق الاوتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (شرق النيل
- المركزية) المسافة من الكم ٢,٠٠٠ كم الى الكم ٢,٤٥٠ كم بطول ٠,٤٥٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه لا يشمل على اى محملات

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥/١/٢٦

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مهندس /

7

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		705876n	
		7	
	الجملة		

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

ليس القسم

سے ایک اور ۱۰۰/۱۰۰

(ب) الكاتب المخطوط

الحتم ذو التار

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(continued)

٧ / أو ١ بان المبلغ مضاف بحساب

الحتم ذو التاريخ

(ج) قد فرسج

•

رو جمع فی

4 4 6 4

الرئيس الحساب

۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ س

المستند (وهو رقم)

في دفاتر الحسابات

ادن

في سجل

الشخص

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

محضر اعتماد حصر كميات (جاري 2)

التاريخ : 2024 / 11 / 30

اسم المشروع : تقاطع طريق الاوتوستراد مع مسار القطار السريع

قام مكتب Spectrum (استشارى الاعمال الهندية الطرق والكبارى)

باعتدال الكميات المنفذة الخاصة بشركة : اي آى للأعمال المدنية - ايكو (EICW)

تقاطع طريق الاوتوستراد مع مسار القطار السريع لأعمال الأتربة والاساس وطبقات الاسفلت (من علامة الكم 02+000 الى علامة الكم 02+450)					
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية
1	أعمال حفر في التربة المتماسكة (الاعماق التي تصل الي 9 متر)	م3	5979.07	0.00	5,979.07
2	أعمال حفر في التربة المتماسكة (وجود مياة جوفية اثناء التنفيذ)	م3	0	0.00	0.00
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	م3	2556.36	0.00	2,556.36
4	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم	م3	9932.76	0.00	9,932.76
5	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	م3	10323.0264	0.00	10,323.03
6	أعمال توريد وفرش طبقه سن فلتر	م3	0	0.00	0.00
7	أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م2	0	0.00	0.00
8	أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط)	م.ط	0	1,837.65	1,837.65
10	أعمال توريد ورش طبقة MCO	م2	0	13,155.47	13,155.47
11	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م2	0	13,155.47	13,155.47
12	أعمال توريد ورش طبقة RC	م2	0	5,608.89	5,608.89
13	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية	م2	0	5,608.89	5,608.89
14	أعمال توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) (tichnical block)	م3	0	0.00	0.00
15	أعمال توريد وفرد شبك من الجيوتيكستائل	م2	0	0.00	0.00

ملاحظات :-

مدير المشروع




مكتب XYZ



مهندس الشركة المنفذة






تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (ايكو)
رقم العقد	(2024/2023/1162)
العملية	تنفيذ اعمال تغيير المناسيب لطريق الاتوستراد بطول 2.450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع قطاع (شرق النيل - المركزية) المسافة من الكم 2.000 كم الى الكم 2.450 بطول 0.450 كم (بالنهر المباشر)
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارة نقل العينات

تحريرا في (2024-07-29)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()
المهندس / محمود صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()

مهندسة / اهل حمدي

مدير إدارة بحوث صيانة الجسور ادارة
الطرق

تم التوقيع



الهيكل الإدارى

*مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتوستراد عند تقاطعه مع الخط الأول
للقطار الكهربائى السريع

*مدير التنفيذ للطرق :-

م/ عماد حجاج عبدالفتاح

*مدير المكتب الفنى :-

م/ أحمد سعيد على

*مدير ضبط الجودة :-

م/ حازم عبدالعظيم عبدالمحفوظ

*مدير السلامة الوقائية :-

م/ نادر يعقوب غبريال

*مهندس تنفيذ طرق :-

م/ عبدالرحمن محمد محمد

*مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء) :-

م/ محمد عبد القادر محمود

*مهندس تخطيط وبرمجة زمنية :-

م/ احمد عبدالغنى عبدالحليم

*مراقب تنفيذ / فنى مواد :-

١- م/ محمد عادل ابو العلا

٢- م/ محمد عمر احمد

*حاسب كميات :-

١/ سراج الدين محمد

*فنى سلامة مرورية :-

١- ١/ احمد عبدالله امين

٢- ١/ محمد طلعت محمد

*مساح :-

١- وليد جمال رمضان

٢- ربيع جمعة عبدالمنعم

رقم قومى / ٢٨٩٠٦١٥٠١٠٠٩١١

رقم قومى / ٢٩٤١٢١٦١٦٠٠١٣٥

رقم قومى / ٢٩٤٠٣٠٥٠١٠٢٣٧٤

رقم قومى / ٢٩٢١٠١٥٢٤٠٤٥٩٣

رقم قومى / ٢٩٥١٠٠١١٦٠٠٣٣٣

رقم قومى / ٢٨٥٠٤٠٣١٣٠٠٠٥٧

رقم قومى / ٢٩٢١١٠٦٢١٠٠٨٥١

رقم قومى / ٢٩٢٠١٠٩٨٨٠٠١٥٢

رقم قومى / ٢٨٨٠١٢٨٢١٠٢٨٩٥


رقم قومى / ٢٨٣٠٦٠٧٢٧٠٠٩٥١

رقم قومى / ٢٩٨٠٨٠٤١٤٠١٨١٤


رقم قومى / ٢٩٠٠٦٢٤١٧٠٠١٣٢

رقم قومى / ٢٩٣٠٨١٢١٨٠١٤٩٧

رقم قومى / ٢٧٣٠٧٢٦٢٤٠١٧٥٨



المعدات المملوكة (إي آي للأعمال المدنية - إيكو) مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتوستراد عند تقاطعه مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع				
سنة التصنيع	القدرة	الطرز	الماركة	المعدة
2021	120 طن / ساعة	E-MAK Asphalt Plant Type EAP 124	E-MAK	محطة خلط اسفلت
2022	213 كيلو وات	Komatsu GD755-5R	Komatsu	معدة تسوية (جرير)
2022	213 كيلو وات	Komatsu GD755-5R	Komatsu	معدة تسوية (جرير)
2022	213 كيلو وات	Komatsu GD755-5R	Komatsu	معدة تسوية (جرير)
2018	329 كيلو وات	CAT 972L	Caterpillar	لودر
2018	151 كيلو وات	CAT 950GC	Caterpillar	لودر
2020	98 كيلو وات	BOMAG BW 212 D-40	BOMAG	هراس تربة
2020	98 كيلو وات	BOMAG BW 212 D-40	BOMAG	هراس تربة
2020	98 كيلو وات	BOMAG BW 212 D-40	BOMAG	هراس تربة
2014	168 حصان	Volvo EC240BLC	Volvo	حفار
1993	101 كيلو وات	Liebherr 922 HD SL	Liebherr	حفار
2020	8000 لتر	Type "C"	Massenza	سيارة نقل ورش مواد بيتومينية (انتاير)
2020	103 كيلو وات	BOMAG BW 161 AD-50 (10 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت
2017	103 كيلو وات	BOMAG BW 161 AD-50 (10 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت
2021	75 كيلو وات	BOMAG BW 24 RH (24 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت Pneumatic
2021	75 كيلو وات	BOMAG BW 24 RH (24 Tons)	BOMAG	هراس اسفلت Pneumatic
2021	151 كيلو وات	VOGELE Super 1900-3L	VOGELE	ماكينة رصف اسفلت (عرض حتى 11 متر)
2020	810 كيلو فولت امبير	3412	Caterpillar	مولد طاقة كهربائية
2020	650 كيلو فولت امبير	TAD1642GE	Volvo	مولد طاقة كهربائية
2017	71 كيلو وات	Atlas Copco XAS-137+KD	Atlas Copco	كمبريسور هواء
2012	65 كيلو وات	Atlas Copco XAS-137+KD	Atlas Copco	كمبريسور هواء
2011	476 حصان	ACTROS 4048S	Mercedes Benz	سيارة نقل بمقطورة (سعة 44 متر مكعب)
2021	410 حصان	ACTROS 3348S	Mercedes Benz	سيارة نقل بمقطورة (سعة 44 متر مكعب)



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الاولى المركزية
قسم المتحولات الحداثية
رقم الملف: ٥٩٢
عدد المرفقات: ٢
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠
التوقيع: /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص :- تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (شرق النيل - المركزية) المسافة من الكم ٢,٠٠٠ الى الكم ٢,٤٥٠ بطول ٠,٤٥٠ كم تنفيذ شركة إي أي للأعمال المدنية (ايكو) نتشرف بأن نرفق طيه خطاب الشركة المنفذة بخصوص مد مدة العملية ٦ أشهر .

نحيط سيادتكم علما بالآتي :-

بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣

عقد رقم :- ١١٦٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

قيمة المشروع :- ١٧,٩٠٧,٣٤٧

تاريخ استلام الموقع :- ٢٠٢٤/٠٢/١٤

مدة المشروع :- ٦ أشهر

تاريخ النهو طبقا للعقد :- ٢٠٢٤/٠٨/١٤

تنفيذ :- شركة إي أي للأعمال المدنية (ايكو)

الموضوع :- وبناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التقديرية المقررة قانونا وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ٦ شهور .
لذا ترى المنطقة بعد موافقة سيادتكم بمد مدة قدرها (٦) أشهر إضافية ليكون تاريخ النهو هو ٢٠٢٥/٠٢/١٤ م والأمر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام،،،،

تحريرا في : ٢٠٢٥/٠٢/٠٢

رئيس الادارة المركزية

(للمنطقة الاولى المركزية)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،

ايماءاً إلى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٦٢) الخاصة مشروع تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الأوتوستراد بطول ٢,٤٥٠ كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم ٢,٠٠٠ كم الى الكم ٢,٤٥٠ كم بطول ٠,٤٥٠ كم


وايماءاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٧ والخاص بمدد جميع عقود المقاولات مددة ستة أشهر دون غرامة تأخير وهذا ينطبق على التعاقد المذكور عاليه (مرفق صورة) وايضا نحيط علم سيادتكم بأنه واجهت الشركة صعوبات أدت إلى التأخير في أعمال تنفيذ المشروع المشار اليه بعاليه وذلك للأسباب الآتية على سبيل المثال :

- ١- ندرة توفر البيتومين على مستوى الجمهورية .
- ٢- عدم التمكن من العمل في بعض الأماكن في الطريق نظراً لتنفيذ أعمال من جهات أخرى :
 - تنفيذ شركة 3D Max أعمال المواسير المثقبة بالاتجاهين .
 - تنفيذ شركة الفاطمية أعمال الحائط الساند والصور الدبش .
- ٣- تحويل منهجية تنفيذ الأعمال من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني طبقاً لتعليمات السيد الفريق / كامل الوزير .

لذا نرجو من سيادتكم بمدد مدة قدرها (ستة أشهر) حتى يتسنى لنا نهو الأعمال بالشكل الأمثل .


و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛؛؛

مدير المكتب الفني
١٩
٢٠٢٥
مهندس / أحمد سعيد



٢٠٢٤
السيد المهندس
١٩
٢٠٢٥





△
C7999-Y
1991

جميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

نصود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومهما المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة قانوناً وذلك بالنظر في مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة للمدة التي يجرى تحديدها بشكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الآتية:

١. يسري المد على جميع التعاقدات الجارية تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٣/٢/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.

٢. يقدم المتعاقد طلب بمد المدة موضعاً به مدد التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه، وتتولى اللجان المختصة بمد المدد بالجهات المتعاقدة دراسة هذا الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حده، وطبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، والقواعد والإجراءات المقررة، وترتب على قبول ذلك الطلب إضافة مدة مقدارها ستة أشهر كحد أقصى إلى مدة التنفيذ سواء على تاريخ النهو المقرر أو المعدل. نظير تنفيذ مكافئة الأعمال محل التعاقد بمختلف أنواعها بما في ذلك الأعمال الكهربائية، وذلك بخلاف مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢، ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢.

٣. تطبق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصى، وتعديل البرامج الزمنية للتنفيذ تبعاً لذلك، وفقاً للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة، وبحسب ظروف كل حالة على حده، وذلك دون فرض فوائد أو تطبيق غرامات ومقابل تأخير.

يرجى **الفكر** بالنص فيه باتخاذ اللازم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع **وزارتكم** / **محافظةكم** / **مدينتكم** / **أجهزتك** الموقرة، بإعمال شئونها نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بهذه القواعد في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعاً لسلطاتها التقديرية وحسب ظروف كل حالة على حدة.

ونفضلوا بقبول وأمر الاحترام...

وزارة الإسكان والتعمير - ٤٠ -

مكتب الوزير

فم الموردة: ٤-٥-٦-٧.

تاریخ: ۱۶، ۱۰، ۱۹۷۰

— محمد مرشد

البيان

أمين عام مجلس الوزراء