

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية : أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسسيوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسسيوط (المنطقة السابعة - أسسيوط).

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٣) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى للعملية عاليه من أصل و صورتين مرفقا بها استمارة (٥٠.ع.ح) .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة و الصرف و التنبيه بموافقتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

تحريراً فى: ٢٠٢٥/٠٢/٠١



رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

٢٠٢٥
أ. م. محمد فوزى

مهندس /

اسلام محمد فوزى

ج. م. محمد فوزى

مادة الاعتماد الصرف
مصلحة: الصحة العامة للظروف والكبار

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٥٧٨٣	٤٣
		فقهه	
		مليونان وسبعمائة	
		وخمسة وثمانون ألفاً	
		واربعمائة واحد وثلثمائة	
		عشرة	
	الجملة	٥٧٨٣	٤٣

المختتم ذو التاريخ ٢٧



كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرقات	بيانات		نوع الخصم		
			بند	فصل	قسم
			إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه	
	عادي إضافي دمغة توقيع				
	قرش	قرش			
	_____	_____			
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

~~ليس المصطلح~~

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجزئات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الامارات

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رجوع في ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ اعضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة ٢٠٢

حصر

مستخلص جارى (١)

عن عملية / أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حى شرق
وحى غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسيوط

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٣) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٤

إشراف المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة



عقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٣

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم ٥ : اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي البارد
حصر أعمال التخطيط بأسبوط (مطبات)

م	بيان	عدد	الطول	العرض	الكمية
1	مطب صناعي		9.00	4.00	36.00
2	مطب وهمي		9.00	3.00	27.00
3	مطب صناعي		7.00	4.00	28.00
4	مطب وهمي		7.00	3.00	21.00
5	مطب صناعي		1.00	6.00	6.00
6	مطب وهمي		7.00	3.00	21.00
7	مطب صناعي		10.00	2.00	20.00
8	مطب وهمي		10.00	3.00	30.00
9	مطب صناعي		9.00	4.00	36.00
10	مطب وهمي		8.00	3.00	24.00
11	مطب صناعي		17.00	3.50	59.50
12	مطب وهمي		18.00	3.00	54.00
13	مطب صناعي		11.00	3.00	33.00
14	مطب وهمي		6.00	3.00	18.00
15	مطب صناعي		6.50	3.00	19.50
16	مطب وهمي		8.00	3.00	24.00
17	مطب صناعي		6.50	3.00	19.50
18	مطب وهمي		5.50	3.00	16.50
19	مطب صناعي		6.50	3.00	19.50
20	مطب وهمي		4.00	3.00	12.00
21	مطب صناعي		6.00	3.00	18.00
22	مطب وهمي		5.50	3.00	16.50
23	مطب صناعي		4.50	3.00	13.50
24	مطب وهمي		15.00	3.00	45.00
25	مطب صناعي		14.00	3.00	42.00
26	مطب وهمي		14.00	3.00	42.00
27	مطب صناعي		9.00	3.00	27.00
28	مطب وهمي		8.50	4.00	34.00
29	مطب صناعي		8.50	2.00	17.00
30	مطب وهمي		7.00	3.00	21.00
31	مطب صناعي		9.00	3.00	27.00
32	مطب وهمي		7.00	4.00	28.00
33	مطب صناعي		8.00	4.00	32.00
34	عبور مشاه	18.00	4.00	0.50	36.00
35	STOP LINE	2.00	18.00	0.50	18.00
	اجمالي حصر أعمال التخطيط بأسبوط (مطبات)				941.50

مهندس الهيئة

م. عامر

مهندس الشركة

ع. و. ع. ع.

أعمال التخطيط للطرق لنطاق مدينة أسبوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة
أسبوط أشرف المنطقة السابعة- أسبوط والمنيا

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



عقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٣

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة

بند رقم ٦ : أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder)

الملفات والنوز						
م	طول	بالقسمة علي ٣	عدد	عرض	مسطح	بيان الأعمال
٤٥ متر ملف طبان	45.00		1.00	0.20	9.00	ملف
١٥٠ متر	150.00		1.00	0.20	30.00	خطوط مستمرة
	150.00	3.00	1.00	0.15	7.50	خطوط متقطعة (محاور)
٤٥ متر طبان نوزه	45.00		1.00	0.20	9.00	نوزه
٨٠ متر طبان نوزه	80.00		1.00	0.20	16.00	نوزه بعد النفق
٩٠٠ متر	900.00		2.00	0.20	360.00	خطوط مستمرة
	900.00	3.00	1.00	0.15	45.00	خطوط متقطعة (محاور)
إجمالي الملفات والنوز					476.50	
من الملف حتي بعد النفق النزلة						
م	طول	بالقسمة علي ٣	عدد	عرض	مسطح	بيان الأعمال
من ١٦٠٠ إلى ٩٠٠	700.00		2.00	0.20	280.00	خطوط مستمرة
من ١٦٠٠ إلى ٢٣٠٠	700.00		1.00	0.20	140.00	خطوط مستمرة
من ٢٣٠٠ إلى ٢٥٠٠	200.00		2.00	0.20	80.00	خطوط مستمرة
من ٢٥٠٠ إلى ٢٦٠٠	100.00		1.00	0.20	20.00	خطوط مستمرة
من ٢٦٠٠ إلى ٢٨٠٠	200.00		2.00	0.20	80.00	خطوط مستمرة
من ٢٨٠٠ إلى ٣٠٠٠	200.00		1.00	0.20	40.00	خطوط مستمرة
من ٣٠٠٠ إلى ٦٣٠٠	3,300.00		2.00	0.20	1,320.00	خطوط مستمرة
من ٦٣٠٠ إلى ٦٩٠٠	600.00		2.00	0.20	240.00	خطوط مستمرة
	600.00	3.00	1.00	0.15	30.00	خطوط متقطعة (محاور)
من ٦٩٠٠ إلى ٧٢٠٠	300.00		2.00	0.20	120.00	خطوط مستمرة
من ٧٢٠٠ إلى ٨٣٠٠	1,100.00		2.00	0.20	440.00	خطوط مستمرة
	1,100.00	3.00	1.00	0.15	55.00	خطوط متقطعة (محاور)
إجمالي التخطيط من الملف حتي بعد النفق النزلة					2,845.00	
بداية من الكمين طريق الرجوع للنفق						
م	طول	بالقسمة علي ٣	عدد	عرض	مسطح	بيان الأعمال
1,900.00	1,900.00		2.00	0.20	760.00	خطوط مستمرة
	1,900.00	3.00	1.00	0.15	95.00	خطوط متقطعة (محاور)
من ١٩٠٠ إلى ٢٨٠٠	900.00		2.00	0.20	360.00	خطوط مستمرة
من ٢٨٠٠ إلى ٢٩٠٠	100.00		1.00	0.20	20.00	خطوط مستمرة
من ٢٩٠٠ إلى ٥١٠٠	2,200.00		2.00	0.20	880.00	خطوط مستمرة
من ٥١٠٠ إلى ٥٢٥٠	150.00		1.00	0.20	30.00	خطوط مستمرة
من ٥٢٥٠ إلى ٥٤٥٠	200.00		2.00	0.20	80.00	خطوط مستمرة
من ٥٤٥٠ إلى ٥٥٥٠	100.00		1.00	0.20	20.00	خطوط مستمرة
من ٥٥٥٠ إلى ٦٠٠٠	450.00		2.00	0.20	180.00	خطوط مستمرة
من ٦٠٠٠ إلى ٦٣٥٠	350.00		2.00	0.20	140.00	خطوط مستمرة
	350.00		1.00	0.20	35.00	داش
	1,350.00		1.00	0.20	270.00	خطوط مستمرة
	1,150.00		1.00	0.20	230.00	خصم ٢٠٠ متر من اليمين
من ٧٧٠٠ إلى ٨٢٠٠	500.00		2.00	0.20	200.00	خطوط مستمرة
	500.00	3.00	1.00	0.15	25.00	خطوط متقطعة (محاور)
إجمالي التخطيط من الكمين طريق الرجوع للنفق					3,325.00	
اجمالي بند رقم ٦ : أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder)					6,646.50	

مهندس الهيئة
عبدالله محمد
✱

مهندس الشركة
عمر رمضان
✱



SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمينا



وزارة العدل

مستخلص رقم: (١) جاري

عند رقم (٢٠٢٤/٣٠٢٤/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٤

تنفيذ شركة: سلب للمعاملات الحديثة

عند رقم (٢٠٢٤/٣٠٢٤/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٤



شاملة المدة من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٠٩/٢٠

رقم البند	بيان الأصل	القيمة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لمرافق	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
5	اصصال تخطيط الطريق بالبوليبيث المروية البيضاء على البرد سمك لا يقل عن ٢٠ سم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ٢٠ سم والمحدود ١٥ سم على ان يتم اعطاء البولبيث وقتا لا يقل عن ٢٠ سم او ٢٠ سم والاصول الصناعية وتعليمات المنطقة المشرفة . 5	200	٢٠	300	0.00	300	300	جاري	60,000.00	0.00	60,000.00	- تراعى تطبيق توصيات المنطقة - مهندس العملية متواجد - في العملية متواجد - عمليات الرش والتشطيب والادارة متواجدة - وثائق التسليم موجودة - تم توريد بوليبيث سمك ٢٠ سم بكمية ٢٥٠٠٠ جنيه وقيم - التكاليف بديلة: ٢٥٠٠٠ جنيه - تم تنفيذ جميع التجهيزات خلال مدة التخطيط فيما عدا - كلفة ٢٠٠٠ من بند رقم (١) التخطيط على - السائق بقيمة ٢٤٩٠٠٠ جنيه ويطلق عليها - غرامة التشطيب .
6	اصصال تخطيط الطريق بالبوليبيث المروية البيضاء على السائقين (Extruder) سمك ٢٠ سم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ٢٠ سم والمحدود ١٥ سم على ان يتم اعطاء البولبيث وقتا لا يقل عن ٢٠ سم او ٢٠ سم والاصول الصناعية وتعليمات المنطقة المشرفة . 6	498	٢٠	6,400	0.00	6,000	6,000	(١) جاري	2,988,000.00	0.00	2,988,000.00	
الإجمالي العام : (ثلاثة مليون وثمان واربعون الف جنيها مصري لا غير)												
اجملى الاصل بالمستخلص رقم : (١) جاري (ثلاثة مليون وثمان واربعون الف جنيها مصري لا غير)												

محضر إستلام موقع

عملية : أعمال التخطيط للطرق نطاق مدينة أسيوط (حى شرق وحى غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسيوط

إشراف : (المنطقة السابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى)

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد:-

المنطقة السابعة – هيئة الطرق والكبارى

١- السيد المهندس / مصطفى احمد عاصم

رئيس قسم الرصف بحى شرق

٢- السيد الاستاذ / سيد عبد الصبور محمود

فنى مشروعات بالإدارة الهندسية بحى شرق

٣- السيد الاستاذ / قاسم سيد حسن

رئيس قسم المشروعات حى غرب اسيوط

٤- السيد الاستاذ / عصام جمال

رئيس قسم الرصف بحى غرب اسيوط

٥- السيد الاستاذ / ابراهيم عليان

شركة ساب للدهانات الحديثة

٦- السيد المهندس / عمرو رمضان عبدالستار

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ وبناء عليه قامت

الشركة بإستلام الموقع خالي من العوائق إعتبار من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠ .

التوقيعات :-

٦- محروص عبد الله

٥- ابراهيم الحليم

٤- محمد عبد الله

٣- محمد عبد الله

٢- سيد السيد

١- [Signature]

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسيوط/المنيا)
[Signature]
اسلام محمد فوزى

