

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى العقد رقم (٩٤٩) المؤرخ فى ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢ عن تنفيذ اعمال عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبويس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري ومحاورة حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نشرف بأن نرفق طيبة عدد (٤) اصل مستخلص فروق اسعار للمستخلصات الجارية رقم (٧) للعملية المشار اليه حتى تاريخ (٢٠٢٤/١٠/١) وكذا استماره ٥٠.ع.ج وذلك بمبلغ ٢٢١٩٤٨٨,٣٥ فقط مليونان ومائتان وتسعة عشر ألفاً وأربعينية وثمانية وثمانون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً لا غير .

مع العلم بانه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقى العناصر

يرجى الاحاطة والتوجية باتخاذ اللازم .
وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: ٢٠٢٤/١٠/١

مرفقات: -


عدد (١) استماره ٥٠.ع.ج

عدد (٤) مستخلصات فروق اسعار للمستخلصات الجارية رقم (٧)

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
والطريق الدائري ومحاوره

مهندسة / مهندس /
مشيرة السيد عبد الله



استئناف لاعتماد المصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحواه)
كونكريت للهندسة والمقاولات

مستخلص فروق اسعار المستخلصات
الجارية رقم (٧)

عن تنفيذ اعمال عدد (٣) محطات التوبيس الترددى السريع BRT على الطريق
الدائري ومحواه حول القاهرة الكبرى
(٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها) تنفيذ:
كونكريت للهندسة والمقاولات

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لاعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج [صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
كونكريت للهندسة والمقاولات

فقط مليونان ومائتان وتسعة عشر ألفاً وأربعمائه وثمانية وثمانون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٢١٩٤٨٨,٣٥	



عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات		نوع الخصم					
رقم العقد: (٢٠٢٢/٢٢/٩٤٩) شركة كونكريت للهندسة وال مقاولات مستخلص فروق اسعار المستخلصات الجارية رقم (٧)	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش						
دمعة توقيع								
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	رسم الدمعة			
صافي القيمة المطلوب صرفها								

روجه

رئيس المصلحة



روجه

رئيس المصلحة

الخطم ذو التاريخ



يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

في سنة ٢٠

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات:
إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف:
جارى بتاريخ بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط
علامات المراجع ورئيس المصلحة

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

روجه في سنة ٢٠

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

..... بمحض في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(د)

الخطم ذو التاريخ



امضاء الكاتب المنوط

رقم شيك
تحت رقم إذن صرف
الشيك
الحوالات
الشيك
الحوالات
شيك

امضاء الكاتب المنوط

رقم شيك
تحت رقم إذن صرف
الشيك
الحوالات
الشيك
الحوالات
شيك

بيان بمؤيدات والمستندات المطلوبة لاتمام عملية الصرف

مرفقات المستخلص الجارى رقم (٧)

بخصوص : أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات التوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري ومحاورة حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها)

تنفيذ : كونكريت للهندسة والمقاولات

طبقاً للبيانات التالية :-

أولاً المستخلص الجارى

البيان	
متواجد / غير متواجد	م
صٰدٰر	اصل المستخلص معتمد ومحظوم من جهة الاصدار المنطقية والاستشاري ومدون بخانة الملاحظات تواجد جميع المحملات
صٰدٰر	اصل محضر استلام الموقع
صٰدٰر	خطاب يفيد بانتظام العمالة
جميع المحملات بمعرفة اداراة	خطاب معتمد من المنطقة بموقف المحملات المختلفة طبقاً لكراسة الشروط
غير صٰدٰر	اصل خطاب من ادارة المركبات بشأن السيارات المحملة
غير صٰدٰر	خطاب بالكميات التي تم الحصول عليها من الاتربة طبقاً لبروتوكول مع الشركة المصرية للتعدين لتسوية المستحق للشركة المصرية للتعدين وطبقاً للتصاريح الصادرة للهيئة

توقيع المسئول

محضر استلام موقع

المشروع :

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (التنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرب جهتين - شبرا بنها)

تنفيذ : شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

بناء على العقد رقم ٩٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ المؤرخ في ١٢ / ١٣ / ٢٠٢٢
والمحرر بين الهيئة والشركة
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه.


وبناءاً على ذلك فقد قالت اللجنة المشكلة من العادة :-

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (مدير عام المشروعات) | ١- السيد المهندس / ليمن طيبة |
| (مدير المشروع) | ٢- السيد المهندس / محمود الشيخ |
| (مهندس الهيئة) | ٣- السيد المهندس / محمد جابر |
| (مهندس الهيئة) | ٤- السيد المهندس / محمود المحمى |
| (مهندس الاستشاري) (الرائد للاستشارات للهندسية) | ٥- السيد المهندس / رامي قديل |
| (الشركة المنفذة) | ٦- السيد المهندس / محمود أحمد زكي |

وبالانتقال الى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبالمرور على العملية المذكورة قد اتضح أنه لا يوجد عائق تعيق البدء في تنفيذ الأعمال وبذلك يكون اليوم ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،،،،،

التوقيعات :-



تابع مذكرة العرض رقم () بشأن أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرب - بهتيم - شبرا بنها)
مد مدة المشروع لتنهي في ٢٠٢٥/٣/٩

وزارة النقل
المهيئة العامة للطرق والكبارى
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١



مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : مد مدة مشروع أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطات الاتوبيس الترددى السريع (BRT)

على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرب - بهتيم - شبرا بنها)

أولاً : الموضوع :

- طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية (٣) أشهر لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً : الإجراءات :

- إيماءاً إلى العقد المبرم مع شركة كونكريت للهندسة والمقاولات رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢ / ٩٤٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢ لمشروع أعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطرب - بهتيم - شبرا بنها) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.
- تاريخ بدء المشروع (استلام الموقع) ٢٠٢٢/١٢/١٣
- تاريخ نهو المشروع طبقاً لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤/١٢/٩ (مرفق)

نظراً للأسباب التالية :-

- الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعدلات التضخم التي طرأت ومردودها على معدلات التنفيذ وكذا توفر المواد الخام الازمة للأعمال وطبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المرفق.
- تأخر البدء في أعمال كوبرى المشاة الكائن بجوار الموقف الخاص بمشروع الاتوبيس الترددى السريع BRT وذلك لتأخر استلام الأراضى (أعمال نزع الملكية) حيث تم البدء بالأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ (مرفق محضر استلام موقع)

ثالثاً : المطالبات :

- منح شركة كونكريت للهندسة والمقاولات مدة إضافية قدرها (ثلاثة أشهر) لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع لتنهي مدة المشروع ٢٠٢٥/٣/٩

والامر مفوض لسيادتكم ،،،،،،

تابع مذكرة العرض رقم () بشأن اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس الترددى السريع على
الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (مسطورة - بهتيم - شبراينها)
مد مدة المشروع تنتهي في ٢٠٢٥/٣/٩

١٩٢٩/٩٩٤٦٥١٦٦٦

٢٠٢٥/٣/٩
التوقيع ()
مهندس / مشيرة السيد عبدالله

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري

رابعاً رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي واللوائح :

شما جواز المواجهة على ما ينشر على مذكرة لم يتم -
فتاوى ملحة - لستنة اى تعرف المترددة لمجموعات - التوقيع (١٦٧١.٣.٢٠٢٥)
جاري صوته ابراهيم زكي ابراهيم - الاستاذ/ تامر بدرت محمود
امانة عت من العدلي المدة الذاهب ببريج - مدير عام العقود والفتاوي واللوائح
بريج مقابل تاحيى سليمان - بلاط و الميدان -
١٩٢٩/٣/٩

خامساً رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

١ التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران . رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الادارة :

() التوقيع ()

نواب مهندس / طارق محمد عبد الجود
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوائل

مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الكلة بعد التداوُل	الكلة قبل التفاوض	الكمية	الوحدة	المقدار	
أعمال تجيزات الموقع						
١٢٤٤-	٥٠٢	٧٦٦	٢٢٠	م. ط	١	أعمال التكسير وال拔ٌه والهدم ونقل المخلفات
٧٨٧٠٠	١٢٥	١٧٩	٢٣٠	٣م	٢	بالметр المكعب تكسير وإزالة أسلفٍ وطبقيات أساسٍ باي سعكٍ ونقل المخلفات إلى المقاولات العمومية ونحوه العمل والبند شامل مما جمِعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٣١٩٥	٣١٩٥	٤٣٦٤	١	بالطن	٣	مسافة تقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزانة أو الفحصان بالعلن ذلك ونقل هياكل معدنية تشمل على [مظللات حاول، أعمدة إطار-الخط] وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة مسؤولة عن كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٣٢٠٠	١٦٠	١٦١	٢٠٠	٣م	٤	بالметр المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانٍ أو خرسانة عادي أو مسلحه أو برصبة أو دبلي مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقاولات العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة تقل حتى ٣٠ كم والفتنة شاملة مما جمِعه بالметр المكعب
١٤٠	١٤٠	١٨٩	١	٣م	٥	بالметр المكعب تكسير وإزالة بآلة بriasٍ أو تكسيرات أو تكسيرات أو حجر أو رخام أو تجليد أو خلافه على الحوائط باي سعكٍ والفتنة تشمل نقل المخلفات للمقاولات العمومية وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف
٧٤٢٠	٢١٥	٢٩١	٣٥٠	٣م	٦	بالметр المكعب تكسير خرسانة مسلحه والمعبر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقاولات العمومية ونحوه العمل والبند شامل مما جمِعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
١٠٠	٥٠	٦٨	٢	٢م	٧	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالعلنات العمومية تمهيداً لاعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٥٩٩٠٠	١٠٠	١٣٥	٥٩٩	م. ط	٨	بالметр الطولي إزالة حواجز تجويفي قائمه والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنوعه من الخرسانة العادي والخرسانة المسالحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيم ونقل كافة المخلفات إلى المقاولات العمومية طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٥٠٠	١١٠	١٤٩	٥٠	م. ط	٩	بالметр الطولي عمل قطع في أسلف الطرفي وكافة الأعمل الازمة لتهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
جـ- الاعمال الترابية						
١٤٠	١٤٠	١٨٩	١	٣م	١٠	بالметр المكعب حفر مستكشفي بعمالة بدويه في ارض الموقعا العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المسوب السالج لتأسيس حبس الأبعاد والقياسات الموضحة بالرسومات التقليدية والكتور المصري والمواصفات التنبية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٤٩٦٠٠	٣٧-	٥٠٠	٨٠٠	٣م	١١	بالметр المكعب حفر حفر في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكه، وشديدة التماسكه، وبسيطة التماسكه) وذلك في مختلف الطرق الدائرى يستخدم حفارات ذراع طولى للحفر بالعمق المطلوب لازال لزانل لوادر صغيره (popcat) والمستخدمة خصيصاً للحفل في الاماكن الضيقه والتي يصعب الوصول اليها باستخدام المعدات كبيرة على ان يتم ازاله الوادر باستخدام ادوات و يتم الحفر بين الحواجز السانده واستدلل المكرمات الرابطة للحواجز مع ضمان سلامتها والبند شامل مما جمِعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٢١٤٠٠٠	٣٩٠	٥٢٧	٥٥٠٠	٣م	١٢	بالметр المكعب حفر حفر في التماسكه، وشديدة التماسكه، وبسيطة التماسكه وذلك في منتصف الطريق الدائرى باستخدام مفارقات ذراع طولى للحفر بالعمق المطلوب لازال لزانل لوادر صغيره (popcat) للعمل في الاماكن الضيقه والتي يصعب الوصول اليها باستخدام المعدات كبيرة على ان يتم ازاله الوادر باستخدام ادوات و يتم الحفر بين الحواجز السانده واستدلل المكرمات الرابطة للدواجز مع ضمان سلامتها والبند يشمل رفع تاج الحفر على مرحليين باستخدام الوادر والحفارات مع تذبذب الحفر لازالن الشون لعدم امكانية الشون على الطريق الدائرى بجهاد يقل عن ١٥ كجم / سم حسب الأبعاد والقياسات الموضحة بالرسومات التقليدية وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرياح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جمِعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف



مشروع الأنبوبي الترددية السريع BRT (محطة مسطورة - محطة بهقىم «محطة تبيرا منها»)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

العمالي	الفة بعد التناول	الفة قبل التفاوض	الكتبة	الوحدة	البند	
٤٣-	٤٣-	٥٨١	٦	٣م	٩	بالمتر المكعب حفر حذر في الصخورة وذلك في منتصف الطريق الدائري باستخدام حفارات ذات طول للحفر بالعمق المطلوب لازم ازوال لوادر صفيرة (popcat) والمستخدمة خصيصاً للعمل في الاماكن الضيقة والتي يصعب الوصول اليها باستخدام المعدات كبيرة على ان يتم ازال الوادر باستخراج اوناش ويتم الحفر بين الخوازيق الساندة واسفل الكهرباء الرابطة للخوازيق مع ضمان سلامتها والبند يشمل رفع ناتج الحفر على مرحلتين باستخدام اللوادر والحفارات مع نقل ناتج الحفر لاماكن التسخين لعدم امكانية التسخين على الطريق الدائري حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التقنية وإذاله اي عوائق تعيقه ونزع مياه الرش اذا لزم الأمر والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٩٩...	١٦-	١٦٢	٦٠٠	٣م	١٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المضبوطه لنقاود المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المستوى الصالح للأساس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التقنية والسعر بشمل سند جواب الحفر وإزالة أي عوائق تعيقه ونزع مياه الرش اذا لزم الأمر والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٩٧٨٥-	٢١٥	٢٩١	٤٥٠٠	٣م	١٤	بالمتر المكعب توريد وردم نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بغيره المقاول للأساسات على طبقات لا زريل سمك الطلبة عن ٢٥ سم مع القصر بال المياه والدمعك جيداً باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أقصى كثافة جافة وعمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك ونحو السطح الغلي للردم وتحسب كمية الردم بعد المكعب والفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة .٤ كيلو ويتم حساب علاوه اجنبيه لكل كيلو
١٢٧٠٠-	١٠-	١٤٢	١٢٠-	٣م	١٥	بالمتر المكعب ردم بأذية من ناتج الحفر والصالحة للردم والتي يوافق عليها المهندس الإشتشاري وذلك على طبقات لا زريل عن ٢٥ سم مع القصر بالمياه والدمعك جيداً وبالوسائل الميكانيكية .. ونحو كل مابدئع حسب أصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس الإشتشاري _ مما جبيه بالمتر المكعب
١١٧٠٠-	٢٩٠	٣٩٢	٤٠٠-	٣م	١٦	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمel) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات، لا زريل عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمعك الجيد والفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٣٨٥	٢٨٥	٥٢٠	١	٣م	١٧	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن ١+سن ٢) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حول الأساسات ويتم الردم على طبقات لا زريل من ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمعك الجيد والفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
د- أعمال الخوازيق						
١١٢١١٥-	٣٩٣٥	٥٣١٣	٢٩٠-	م.ط	١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي يحيط لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ . كجم للمتر المكعب ولا يقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ . كجم/ سم على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكمير إلى المقالب الجاهمية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلسنج او وقوف العمل نهوا شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق
٥٦٢٢٠-	١٨٧٤٠-	٢٥٢٩٩-	٢	بالعدد	٢٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاواني الازمة والبند شامل مما جبيه على أن تم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة
٢٥٣٤٤-	٨٤٤٨-	١١٤-٤٨	٣	بالعدد	٢١	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق داخل الموقع العمل لتنفيذ الخوازيق و المسئ يشمل نقل الملحقات والمعدات والاواني الازمة والبند شامل مما جبيه على أن تم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (داخلى)
٣٥٨٨٧٥	١٥٩٥	٢١٥٤	٢٤٥	م.ط	٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق عادي قطر ٨ سم طبقاً للرسومات بالاستخدام الراجل المثبت بالاسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخليط والدمعك الميكانيكي ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ١٠ . كجم/ م٣ أسمنت بورتلاندي عادي او اي نوع اسمنت طبقاً لمواصفات اشتشاري التربية والفترة تشمل الحفر في اي نوع من أنواع التربة وقياس طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة على أن تم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة





مشروع الأنبوبي الترددية السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بوتيم - محطة شبرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

النوع	الوحدة	الكمية	القائمة قبل المقاولات	القيمة بعد المقاولات	الاجمالي
٢٣	م.ط	١	٤٢٧	٣٦٧٥	٣٦٧٥
٢٢	م.ط	١	٥٤-	٤--	٤--
٢١	م.ط	٥٠-	٣١٥٩	٢٣٤٠	١١٧٠...
- أعمال الخرسانة العادي					
٢٦	٣م	٤٠-	٢٧٥٦	٢٧٥٥	١١٠٢٠٠
٢٧	٢٥	١٠٠	٣٠٨	٢٧٥	٢٦٥..
- أعمال الخرسانة المسلحة					
٢٨	٣م	١٧-	٥٢٢٣	٣٩٥-	٦٧١٥..
٢٩	٢٥	٥٠-	٥٨٧٣	٤٣٥-	٢١١٥...
٣٠	٣م	٦٠-	٥٨٧	٤٤٣-	٢٥٣A...
٣١	٢٥	٨٠-	٦١٥٣	٤٦٧-	٣٦٢٨...
التفاصيل:					
١- بالметр الطولي تفريغ خوازيق bored قطر ٨ سم طبقاً لرسومات وتحسب بخرسانة عادي ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخليط والمكثف ومحظى الأسمدة الإلمنيوم عادي أو أي نوع أسمدة إلمنيوم توصيات استشاري الفنية والفتنة تشمل المفترض في أي نوع من النوع التربة ويتم تحديد طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة على أن يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب أصول المهندس المشرف					
٢- علاوة حفر في قرية صحراء باجهاد من (١٢٦ - ٤٠ - ٤٠) كجم / سم ٢					
٣- بالметр الطولي تفريغ خوازيق قطر ٦ سم لسد المسافات البينية الفارقة بين خوازيق المستند بمحظى أسمدة ٢٥ كجم / سم ٢ والمسعر يشمل الأعمال المساحية وهو العمل نهوا شامل مما جميه طبقاً للأصول الصناعية والرسومات والمواصفات وتحليمات المهندس المشرف					
٤- أصول المهندس المشرف					
٥- بالمترا المكعب توريد وعمل خرسانة عادي لزوم الأساسات وذلك والإبعاد والبيانات طبقاً لرسومات من مونة مكونة من ١م ٣ زلط و ٤٠.٥ رمل و ٣٠ كجم أسمدة بورلاندي عادي على أن لا تقل مقاومة المعيشة للمكبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠ كجم / سم ٢ والفتنة تشمل الخليط والمكثف والصلب باستخدام مصباخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف					
٦- بالمترا المكعب توريد وعمل خرسانة عادي لزوم الأساسات وذلك والإبعاد والبيانات طبقاً لرسومات من مونة مكونة من ١م ٣ زلط و ٤٠.٥ رمل و ٣٠ كجم أسمدة بورلاندي عادي على أن لا تقل المقاييس المعيشة للمكبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠ كجم / سم ٢ والفتنة تشمل عمل الفرم والشدادات والجسور والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف كما تشمل الفتنة الخليط والمكثف والصلب باستخدام مصباخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_ مما جميه بالمترا المسطح					
٧- بالمترا المكعب خرسانة مسلحة لأساسات والابلطات الافتراضية مع استخدام أسمدة بورلاندي عادي ومحظى الأسمدة الإلمنيوم لا يقل عن ٤٠ كجم / سم ٢ وجهازه لا يقل عن ٣٥ كجم / سم ٢ و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات الفنية وتحليمات المهندس المباشر [والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح]					
٨- بالمترا المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٤،٣ م³ رمل و ٤٥ كجم أسمدة بورلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المعيشة للمكبات القياسية للخلط بعدها وعشرون يوماً عن ٣٥ كجم / سم ٢ والفتنة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسلیح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتنة عمل الفرم والشدادات والجسور والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفتنة الخليط والمكثف والصلب باستخدام مصباخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_ مما جميه بالمترا المكعب					
٩- بالمترا المكعب خرسانة مسلحة للحوائط السائبة مع استخدام أسمدة بورلاندي عادي والمقاومة المعيشة للمكبات القياسية للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا يقل عن ٤٠ كجم / سم ٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل مايلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتحليمات المهندس المباشر [والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح]					
١٠- بالمترا المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للإعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠،٨ زلط و ٤،٣ م³ رمل و ٤٠ كجم أسمدة بورلاندي عادي على أن لا يقل مقاومة المعيشة للمكبات القياسية للخلط بعدها وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم / سم ٢ والفتنة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسلیح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفتنة عمل الفرم والشدادات والجسور والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفتنة الخليط والمكثف والصلب باستخدام مصباخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_ مما جميه بالمترا المكعب					



محتوى الأتوبيس الترددى السريع BRT (محطة مسبطـرة - محطة بهيم - محطة شبرا بنها)						
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والعقاولات						
الإجمالي	النقطة بعد التفاوض	النقطة قبل التفاوض	الكمية	الوحدة	البيان	#
١٣٤٤...	٤٤٨.	٦٠٤٨	٣٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكلبات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠.٨ زاط و ٤.٣ رمل و ٤٠.٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لي أن لا يقل مقاومة الممزة للمكمبات القياسية للخطط بمسلمانية وعشرون يوماً من ٢٠ كجم / سم ٢ و القنة لا تشمل توريد وتشكيل ورمن حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفنة عمل الفرم والشادات والعبوات والعادمات اللازمة للصب يتأمن كاف ... كما تشمل الفنة العلامة والدمعك والمصب باستخدام مضخة للخرسانة ... وتهو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري _ مما جمبيه بالметр المكعب	٣٢
١٢٧٤...	٢٩٥.	٥٣٢٣	٣٢.	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) اسمنت بورتلاندي عادي ومحشو اسمنت لا يقل عن ٤٠.٠ كجم / سم ٢ و مقاومة الممزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا يقل عن ٣٠ كجم / م٢ (والقنة تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للعمل نموذجأ كاملا طبقاً لاصح الصناعة والمواصفات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٣
١١٧٥	١١٧٥	١٥٨٧	١	٢م	بالمتر المسطح توريد وصب، بالإضافة خرسانة مسلحة سمك ٢ سم مع تصميم الخليطة الخرسانية على أن يكون الخليط والكلم ميكانيكي وعلى الأقل مقاومة الممزة للمكعب القياسي من ٣٥ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحشو الأسمنت لا يقل عن ٤٠.٠ كجم / م٢ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والقنة تشمل إضافة مادة أبيوكسيية مقاومة للجذاحك والبرى على أن تتعهد من الهيئة قبل التوريد وتكلف خدمة المسطح جيداً بالهليكووتر وأعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والقنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣٤
٤٧٣٥...	٤٧٣٥.	٦٣٩٢٢	١٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتنبيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/١٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والقنة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداروا تنفيذ الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥
٧٩...	٧٩.	٩٣٢	١٠٠	طن	بالمتر الطولي إثناء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة المسلحة ذات وجه املس [fair face] بارتفاع ٩.٠ سم وينسب خطاط ٣ م زاط ٤.٣ دمل + ٣٥ دمل + كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلى الأقل مقاومة الممزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٠ كجم / سم ٢ على أن يكون الخليط والكلم ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح املس (وجه واحد single face) (والقنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٦
٨٦٥...	٨٦٥	١١٦٨	١٠٠	طن	بالمتر الطولي إثناء حاجز خرساني (نيوجرسى) من الخرسانة المسلحة ذات وجه املس [fair face] بارتفاع ٩.٠ سم وينسب خطاط ٣ م زاط ٤.٣ دمل + ٣٥ دمل + كجم أسمنت بورتلاندي عادي وعلى الأقل مقاومة الممزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب من الطبيعة عن ٢٠ كجم / سم ٢ على أن يكون الخليط والكلم ميكانيكي مع عمل المعالجة اللازمة مع مراعاة استخدام شدات خاصة للحصول على سطح املس (وجهين Double face) (والقنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٧
١٤٢٧٠...	٤٧٥٠	٦٤٢٠	٣٠	٣م	بالمتر المكعب قوية، وصب خرسانة مسلحة للكلبات الرابطة بين الخوازيق في الاتجاهين الطولي والعرضي محشوي أسمنت ٤٥ كجم / م٢ ياجهاد ٤٠ كجم / سم ٢ والقنة تشمل كل ما يلزم للعمل نموذجأ كاملا طبقاً لاصح الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والقنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٨
١٤٧...	٢١.	٢٨٤	٧٠.	طن	بالمتر الطولي توريد وتركيب فوائل تصلب حوارية تسع بالحركة سمك (٢) سم لزوم البلاطات والوحاجز الخرسانية .. والخ طبعاً للحسابات المقيدة من المقاولة، والمقيدة من الهيئة على أن تقدم الكاتلوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات وأسلوب التنفيذ، للمراجعة والأعتماد	٣٩



مشروع الأنبوبي الترددى السريع BRT (محطة مسطورة - محطة بهنوم - محطة نسرا بنها)

تنفيذ شركة كونكريت للمقاولات

الإجمالي	الفلة بعد المقاولات	الفلة قبل المقاولات	الكمية	الوحدة	البيان	
٣٠٠٠	٣٠٠	٤٠٠	١٠٠	م.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية تسمح بالحركة سلك (١) سم لزوم النبوجرسى طبقاً للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على أن تقدم الكatalogات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وت تقديم خطوات وأسلوب التنفيذ للمراجعة والأعتماد	٤٠
٥٦٦٠	٥٦٦٠	٧٣٦٧٦	١	م.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد حرارية طبقاً للحركة الطبيعية بارتفاع (١٠ سم عرض) والمصمم عليها فواصل الكبوري وفواصل طبقة التوسة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستهارى قبل التنفيذ والفتنة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقابض العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل ثهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعدنية وأصول الصناعة والشروط والمواصفات والتليميات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تكلفة مجموع ٢٥ + ٢ سم	٤١
٤١٠	٤١٠	٥٥٤	١	م.م	بالمتر الطولى توريد وتركيب (water stop) على أن يسمح الفاصل بحركة طبلة طبلة	٤٢
٥٦٠٠٠	١٤٠	١٨٩	٤٠٠	٢م	بالمتر المسطحة دهان وجهين سافيت باللون المطلوب على أن تتمد جميع المواد الخام من قبل الهيئة قبل التثبيت والفتنة تشمل التنظيف والتثبيت إلى زم لنهو الاعمال بالكامل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٣
١١٠٠٠	٨٥	١١٥	١٣٠٠	٢م	المتر الطولى عمل طبقة عازلة من البيوتين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل ثهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكافة الموارد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل ثهوا كاملاً والقياس هندسى طبقة لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٤
جـ- الأعمال المعدنية						
٣٤٦٩٧٧٠	٩٥٨٥٠	١٢٩٣٩٨	٣٦٤	بالطن	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٣-٥٢ - ٣٧ للجزء المعدنية والفتنة تشمل أعمال اللحام وعمل التخفيارات اللازمة على الحمامات والبرشم والتثبيت ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الاقاهنة والفقن والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بغير وجهاً بمادة ايبوكسي باللون المطلوب يسمك لارتفاع عن ٢٠ ميكرون طبقاً للطريق البيئية المطبحة وتحصيات الاستشاري على أن تتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقة "للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المعاشر على أن تقدم رسومات ورقة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للأعتماد قبل بدء في التصنيع	٤٥
٤٠٧٢٢٨٠	٢٢٨٥	٢٠٨٥	٢٠٠١	٢٢	بالمتر المسطحة توريد وتركيب الواح سندويتش يسمك ٥ سم لزوم قطعات الاستقف والجوانب والمادة المازلة مضفرة بضمfrete لارتفاع عن ٤ وصالح جسم لاك - ملي ميلجي لمقاومة العصبة (أيكون أو بانيلاتها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المعلقة والصوصاميل والورد المعدنية والكافوشوك والتركيب بواسطة سنس الهراء على أن يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء في التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهو الاعمال طبقة لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التقافية وتعليمات المهندس المشرف	٤٦
٧٣٤٧٠	٦١٢٢٥	٨٢٦٥٤	١٢	طن	بالمتر توريد وتركيب الواح من الصاج المدرج المجلفن لزوم البلاطة العلوية والاكاية المعدنية والفتنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقة للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٧
١٣٠	١٣٠	١٧٠٠	١	٢م	بالمتر المسطحة توريد وتركيب طبقة واحدة من الواح الصاج المجلفن المنحني على الساخن او static للوجهين باللون المطلوب بنوعية ايكون او ما يماثلها يسمك ١ مم لزوم تشكيل ارضية الكبوري واستقبال البلاطة الخرسانية للكبوري على أن تكون الاواخر متطابقة على بعضها تماماً ويحيط يكون ركوب الاواخر على بعضها لا يقل عن ١٥ سم واحد ونصف عرض الموجة عرضياً وكل ذلك يدخل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المعلقة والصوصاميل والورد المعدنية والكافوشوك والتركيب بواسطة سنس الهراء على أن يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيلية قبل البدء في التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهو الاعمال طبقة لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التقافية وتعليمات المهندس المشرف مما جديده بالمتر المسطحة	٤٨





مشروع الأتوبيس العردي السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بيتم - محطة شبرا بنها)

تفاصيل شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

النوع	الكمية	الوحدة	القيمة قبل التناوض	القيمة بعد التناوض	الاجمالي
بالطن	٦	طن	٩٥٨٥٠	١٢٩٣٩٨	١٩١٧٠٠
جميعه بالطن					
بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب الدراجين الصلب (ferforge) المثبت على الأرض بما في ذلك جميع الأجزاء المعدنية المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والتثبيت ، والتجهيزات ، والجافة ، والطاطة والإكسسوارات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق المقد و الموصى به من قبل الشركة المصممة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	١	متر	مؤجل لحين إنتهاء التصميمات		٤٩
بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب الدراجين الصلب المثبت على الجانط بما في ذلك جميع الأجزاء المعدنية المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والتثبيت ، والتجهيزات ، والجافة ، والطاطة والإكسسوارات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق المقد و الموصى به من قبل الشركة المصممة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	١	متر	مؤجل لحين إنتهاء التصميمات		٥٠
بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب سلم من الصلب المجلفن بما في ذلك جميع الأجزاء المعدنية المطلوبة ، واللحام ، والربط ، والتثبيت ، والتجهيزات ، والجافة ، والطاطة والإكسسوارات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق المقد و الموصى به من قبل الشركة المصممة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	١	متر	مؤجل لحين إنتهاء التصميمات		٥١
بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب سلم من الصلب المجلفن بما في ذلك جميع الأجزاء المعدنية المطلوبة ، واللحام ، والرابط ، والثبات ، والتجهيزات ، والجافة ، والطاطة والإكسسوارات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق المقد و الموصى به من قبل الشركة المصممة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	١	عدد	مؤجل لحين إنتهاء التصميمات		٥٢
بالمتر الطولي توريد وتصنيع وتركيب خندق عرض ٢٠٠ مم بخطاء شكل من الصلب المجلفن ، بما في ذلك التثبيت ، والجافة ، والتجهيزات ، واللحام ، والجراوات ، والملحقات. كاملة كما هو موضح في الرسومات ، والمحددة في وثائق المقد و الموصى به من قبل الشركة المصممة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	٤٠٠	متر	٣٧٠٠	٥.٥٦	١٦٨٣٥٠٠
بالمتر الطولي توريد وتصنيع الأدوات الديكور من إطار الصلب مقاوم للصدأ والزجاج كما هو موضح بالرسومات (ID-205) ، بما في ذلك إطار الصلب مقاوم للصدأ ، والزجاج ، والتجهيزات ، والثبات ، والتشطيب ، والإكسسوارات ، إلخ. كاملة كما هو موضح في الرسومات والموصى بها من قبل الشركة المصممة. يجب تقديم المخططات التفصيلية من قبل المقاول واعتمادها من قبل المهندس قبل التصنيع.	٢٥	متر	مؤجل لحين إنتهاء التصميمات		٥٤
أعمال توريد وتركيب هاندلز حديد كربنال شامل الكوبسته بارتفاع ٩٠ سم على الأيقل وزن الحديد في المتر المسطح عن ٣٠ كجم لزوم دراجين اسوار الكوبري بالكتل جرام	٦٦	كجم	٦٦	٩٠	٦٦٠٠
٤- أعمال تأمين الموقع					
بالشهر أعمال تأمين وسلامة المروفر شامل توريد المطواحين المصممة ولبيانات الفارة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لتعليمات حماية الشفاف والأدلة العامة للمروفر	٩٠٢٠٠	شهـر	١٢١٧٧٠	١٢١٧٧٠	١٦٢٣٦٠٠
بالعدد عمل يابطة للمشروع وكافة الأعمال الازمة نحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	المعدـ	٣٢٧٥٠	٦	١٥٠٠٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب آسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبدن يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال الازمة نحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠٠	مـ٢	٤٠٥٠	١١٠٠	٢٣٠٠٠
بالمتر الطولي توريد وعمل صيانة لسور من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبدن يشمل التوريد والتركيب الصناعية وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠٠	مـ٢	٢٠٢٥	٦٠٠	٩٠٠٠٠
ووصلات لبدن مع الدوایة قدرة ١٨ وات بمسافات ٤ متر و يتم وضع مفاتيح لإضافة عدد ٤٠ لمبة وتمديد كابل ٦٠ مم ٢ للتقنية الرئيسية وبحيث يتحقق الاتساع المطلوب	٤٠٠٠	مقطوعـة	٥٤٠٠٠	٣	١٢٠٠٠
٥- أعمال الحفريات					
بالمتر المسطح قطع في الخرسانة المسماحة للكباري وال أعمال الصناعية باستخدام wire saw للقطع الصنوفى و اي قطاع آخر والبدن يشمل تقل ناقح القطاع لل مقابل المعمورة ويتم حساب مساحة القطع على اساس الانبعاد الخارجية للقطاع دون خصم الغرارات وكل ما يلزم نحو العمل كاملاً طبقاً للروض والمواقف وأصول الصناعية وتعليمات المهندس المشرف .	٧٥٠٠	مـ٢	٨٧٧٥	٢٠٣	١٣١٩٥٠٠



Handwritten signatures and initials

تفصيف شركة كونكريت للمهندسة والمفاولات						
النوع	الكمية	الوحدة	المقدمة	التفاصيل	الرقم	
٦٢	٣٠٧٠٠	١٥٠٠	٢٠٢٥	٢٤	٢٠,٥ ط	<p>بالمتر الطولي قطع في الخرسانة المسفلة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام disc saw وبسمك حتى ٣ سم والبند يشمل نقل تأثير القطع للمقالات العمومية والبند يشمل توفير جميع المعدات الازلية لتهيئه القطع ويتم حساب بنسبه وتناسبه للختارات اكبر من ٣٠ سم وكل ما يلزم لهو العمل كاملاً طبقاً للروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف.</p>
٦٣	٦٠	٩٠٠	٨١٠	١	٢٠	<p>بالمتر المسطح عمل قصبات من الخرسانة المسفلة للأعمدة والكلر الرئيسي والثانوي والمعدات فوق منسوب المياه طبقاً لنسبة الخلط التصميمية المعتمدة من الهيئة قبل التنفيذ على الأقل الاستمدت البورولاندي العادي عن ٤ - كجم / ٣ سم والأقل المقاومة المميرة للمكعب القياسي الخرساني بعد ٢٨ يوم عن ٥٠ كجم / سم³ وان يكون الخلط والملم ميكانيكي مع اضافة مادة لزيادة قابلية التشكيل وعمل المعالجة الازمة والفقه تشمل إزالة العبراسنة العمومية والوصول إلى العبراسنة السليمة وتقليل المخلفات لمسافة ٥٠٠ متر وزرع أشجار تثبيت كل ٢٥ سم ودهان سطح الخرسانة العمومية بمادة لزجتها مع الخرسانة الجديدة وكل ما يلزم لهو العمل طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف والفتة لتشتمل حديد التسلیح</p>
٦٤	٥٠	٥٠	٧٤٣	١	٢٠	<p>بالمتر مسطح مرافعة ودهان القطاعات المعدنية على أن تعتمد الأبعاد وجميع المواد المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ وتتم تسليم كل مرحلة على حدا للمهندس المشرف والفتة تشمل جميع المعدات الازمة والكشف على المسابير واللامبات وعمل التبيطات والصياغة الازمة لها والمعارضة باستخدام الرملة والدهان بوجه ابويوكسي تحضيري ووجهين ملدة ابويوكسي مقاومة للصدأ لاقل ميكرون ٢١٠ باللون المطلوب وكل ما يلزم لهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف</p>
٦٥	٥٧٠	٥٧٠	٧٧٠	١	٢٠	<p>بالمتر مسطح تقوية وتدعم السطحات الخرسانية العمومية التي بها تكسيرات أو تهشم بالقطاء الخرسانة بطريقة طبقاً لنسبة الخلط التصميمية المعتمدة من الهيئة العامة للطرق والكباري قبل التنفيذ على الأقل مقاومة المكعب القياسي بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم³ وان يكون الخلط والملم ميكانيكي لعمل المعالجة الازمة على أن يتم اعتماد كل قسم من تصميم الخلطة والمادة المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ والفتة تشمل إزالة الأجزاء العمومية وراملة حديد التسلیح القديم بالرملة ودهانه بمادة ابويوكسي مقاومة للصدأ وتثبيته في مووضعه وربط الشبكة الجديدة بالقديمة اذا لزم الأمر واعمال البياض والتسطيب وكل ما يلزم لهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف والفتة لا تشتمل حديد التسلیح shootcrete</p>
٦٦	١٨٠	١٨٠	٢٤٣	١	٢٠,٥ ط	<p>بالمتر الطولي حقن الشرح التالفة او الممتلة داخل العناصر الانشائية الخرسانية للكباري [خوازيق أعمدة كهرباء بلاطة] بمادة ابويوكسي او مونة غير قابلة للإتكماش تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفتة تشمل تهييف الشرح وإزالة صدأ الحديد إن وجد وعمل البياض وجميع الإضافات ومواد المعنف وكل ما يلزم لهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف</p>
٦٧	٣٠	٣٠	٤٧٣	١	٢٠	<p>بالمتر المسطح حلب الجرء العلوي للكباري كبريات وبلامات والبند يشمل الشدات والروافع الهيدروليكيه والدعمات المساعدة او بسب اوضاعيات لتحمل الشدات على ان يتم تقديم تصميم الشدة لراجحةه واعتداده قبل البدء في العمل وكل ما يلزم لهو العمل طبقاً لاصحوى الصناعة وتعميمات المهندس المشرف والمحاسبة</p>
٦٨	١١٨٠٠	٥٩	٨٠	٢٠٠٠	بالعدد	<p>بالمتر تخدم ووزع اشبار حديد التسلیح بالي قطر والبند يشمل التغورم وثبت الاشبار بمادة ابويوكسي مع تقديم المعاشرة الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لهو العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف والمسعر لا يشمل حديد التسلیح</p>
٦٩	٥٨٠٠	٢٢٥٠	٣٠٣٨	٢٦	بالعدد	<p>بالمعدل اختبار core test على الكوابيل في جميع الكباري القائمة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعميمات المهندس المباشر</p>
٧٠	١٩٢٥٠	٢٥٠	٣٣٨	٢٧٧	٢٠	<p>بالمتر المسطح معالجة واصلاح الشرح العشوائية بالدهان او بالرش بمادة ابويوكسي غير قابلة للإتكماش معتمدة من الهيئة والفتة تشمل تزويد المونة المطلوبة وتنضيف السطح الشرح واصلاح الإضافات ما يلزم لهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف</p>



مشروع الأتوبيس الترددى السريع BRT (محطة مسطرد - محطة بهتيم - محطة شبرا بنها)						
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات						
الاجمالي	الفترة بعد التفاوض	الفترة قبل التفاوض	الكمية	الوحدة	العنوان	م
٧٠٠٠٠	١٠٠	١٢٥٠	٦٠٠	٢٣	بالمرأط المسلح اعمال توريد وصب بلاطات خرماءة سلك ٢٨ سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخليط والسلك ميadianي على ان لاقل المقاومة المعمارية لـ٤٠ كجم / سم٢ و لاقن عقوبي الاستمت عن ٤٠ كجم اعتمدت ورقانلي عادي ويتم اضافة الياف فايبر بمعدل ٩٠ جم / م٣ والفلة تشمل تقطيب المسلح باستخدام الهيليكوبير مع اضافة مادة الاحتكاك والبروي (سيكا شيلور بيرمكسن) او ما يعادلها بمعدل ٤-٦ كجم / م٣ اثناء التثبيط طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تقييمات المهندس المعاشر والفلة لا تشمل توريد و تثبيط و تركيب حديد الفالص	١
٤٠٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	١٨	عدد	بالاعد توريد وتتركيب كراكيز ارتشار من نوع البوليمر الصناعي المسلح type C2 حلقة للشروط والمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتقليمات المهندس المعاشر وتقديم كتالوجات هذه الكراكيز للاعتماد قبل التوريد حي حمل ١٨ طن بجواهير	٢
١٣٨٩٦٠٠					[جمالي قيمة المقايسة]	

ملخصات:

- ١- في حالة المرور على محطات تجصيم رسوم الشركة الوطنية للإنشاء وتحميلاً وإدارة الطريق بضباب لأشعار القائمة قيمه تحصيل رسوم الكارة والموازنين طبقاً لما يقتضيه الشكل الوطني كاتالي

- ٤- أعمال توريد الآذية يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه / ٢٣ هندي

- بـ- أتمتال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه /م٢ هندسي

- جـ-أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه / م

- ٤- ويحق للشركة صرف فروق الأسعار سواءً (بالزيادة / انقصان) للبضائع المتوفة عليها باتفاق (الحديد، باتوغا - الاسمنت - البيوتومين - السولار) طبقاً لذكرة الرؤساء القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء طبقاً على النسب التأثير المقدم من الشركة من تاريخ التعاقد

- ٢- يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكافة بند التعاقد التي تدخل في مكوناتها مواد محجرية

- ٤- تم تأجيج التفاوض على الأسعار النهائيّة للبنود العالمية لحين الاتّهاء من الاتفاقيّات وتوافر الرسومات واللوحات الماكسيّة بطلب البقود على أن يتم صرفها بنسبيّة ٨٥% من السعر التقديري للبلوود التي يحصل لها لوحات وذلك لحين التفاوض.

البنود الخاصة بـأعمال الدرابزين بنود ارقام (٥١-٥٠)

الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية - العدد رقم ٥٢

البند الخاصة باعمال اللوحات الديكورية رقم (٥٤)

بند رقم (١) بالبنود المستجدة تم دراسته كقيمة متوسطة لكافل مدة التعاقد ولا يحق صرف لها فروق أسعار ولا تعويضات

