



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي عملية أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة وتركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / رأس غارب / الغردقة المزدوج بإجمالي أطوال ٨٠ كم بالعقد رقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١ ) بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ م وتنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة .

• نتشرف بأن نرسل لسيادتكم رفق هذا التعويضات عن المستخلص الختامي ( ٢ )

بمبلغ ١٤٣٢٠٠.٦٠ اجنيها (فقط أربعة عشر ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها وستون

قرشا لاغير) مع مراعاة ما تم من فروق أسعار عن تلك الأعمال .

• برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم ومرفق طيه إستمارة ٥٠ ع.ح بالمبلغ.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

خالد سعد علي



[illegible]

رئيس القسم



شيك على البنك المركزي في : ادم وضع

شيك على الخارج  
يسحب باسم  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

صاحب الحق أو رب المهرات الصديقه

تقيد في السجل برقم :

( ب ) الكاتب المنوط

| عدد<br>المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم                                                                  |  |           |     |       |       |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|-------|-------|-----|
|                 | بيانات                                                                                       |  | نوع الخصم |     |       |       |     |
| (٤)             | صاحب التخصيص في المستطاع (الضمان)<br>هذا في التخصيص بالبيانات المبررة<br>الملك رقمه الترخيصي |  | بند       | نوع | قسم   | جنيه  | قرش |
|                 |                                                                                              |  |           |     |       | ١٤٣٠  | ٦٠  |
|                 | إجمالي الأصل                                                                                 |  |           |     |       |       |     |
|                 | بيانات الاستقطاعات                                                                           |  | جنيه      |     | قرش   |       |     |
|                 | عادي                                                                                         |  |           |     |       |       |     |
|                 | إضافي                                                                                        |  |           |     |       |       |     |
|                 | دمغة توقيع                                                                                   |  |           |     |       |       |     |
|                 | قرش                                                                                          |  | قرش       |     | جنيه  | قرش   |     |
|                 | _____                                                                                        |  | _____     |     | _____ | _____ |     |
|                 | رسم الدفعة                                                                                   |  |           |     |       |       |     |
|                 | صافي القيمة المطلوب صرفها                                                                    |  |           |     |       |       |     |

الختم ذو التاريخ  
مختار  
رئيس الجامعة المستنصرية  
هذه  
خالد عبد

### رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ جارى \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 الإيرادات

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

٢٠٢ سنة ————— ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب

---

شيك

إذن صرف

**مدير او رئيس الحسابات**

**وكيل الحسابات**

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠٤ هـ - ١٤٠١٠ هـ

(١) رقم المسند ( وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح » ) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) شيد رقب : إهداء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

[illegible]



قيمة التعويضات المستحقة عن  
العقد رقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١ )

أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة علي الساخن EXTRUDER وتركيب العواكس الأرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / راس غارب / الغردقة المزدوج بإجمالي أطوال ٨٠ كم (إتجاه الزعفرانة)

طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣  
تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

| رقم<br>المستخلص | تاريخ<br>التعاقد | مدة الأعمال |            | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكمية<br>بالمستخلص (م٢) | الفئة<br>بالجنيه | الكمية المنفذة خلال شهر<br>مارس ٢٠٢٢ | نسبة التعويض<br>مارس ٢٠٢٢ | قيمة التعويض<br>مارس ٢٠٢٢ | الاجمالي بالجنيه |
|-----------------|------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
|                 |                  | من          | الي        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                  |                                      |                           |                           |                  |
| ٢ ختامي         | ٢٠٢٢/٠٩/١٩       | ٢٠٢٢/٠٢/٠١  | ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ | أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% و المادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة | ٦٤١٤,٩٤٢                 | ١٥٨              | ٣٣١٨,٠٧                              | ٢,٤٣%                     | ١٢,٧٣٩,٤٠                 | ١٢,٧٣٩,٤٠        |
|                 |                  |             |            | بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% و المادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية                                                                                                                  | ١,٣٩٨,٠٠                 | ٩٠,٠٠            | ٧٢٣,٠٠                               | ٢,٤٣%                     | ١,٥٨١,٢٠                  | ١,٥٨١,٢٠         |
|                 |                  |             |            | ( أربعة عشر ألف وثلاثمائة وعشرون جنيها ، ١٠٠/٦٠ قرشا فقط لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                  |                                      |                           |                           |                  |

مدير الاعمال /

مهندس الاشراف /  
عنه / محمد عثمان

مهندس الشركة / محمود رضا عبد الستار

## قرار مجلس الوزراء

رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

### مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ ، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى محضر الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ ؛

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية ؛  
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

**قرر :**

**( المادة الأولى )**

يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ ، طبقاً لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ذى الحجة سنة ١٤٤٤ هـ

( الموافق ١٣ يوليو سنة ٢٠٢٣ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

**دكتور / مصطفى كمال مدبولى**

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ) بتاريخ

\*\*\*\*\*التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريب الغنية بالنسبة إلى المناقصات والممارسات بأنواعها و تاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإسكند المبشر

رئيس الإصاعة الفنية للمعارفة للجنة العليا للمعروضات  
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات  
المهندسين /

شيف رقم ١ جاري عن عملية : أعمال تخطيط البويات المرورية العاكسة (Extruder) وتركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعفرانة / رأس غارب / الغردقة المزدوج بإجمالي أطوال ٨٠ كم ( إتجاه الزعفرانة ) المنطقة التاسعة الأحمر

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩ مع شركة : ساب للدهانات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٢/٠٢/٠١

| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الباقي بعد الاستقطاع |     | استقطاع او حجز |     | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان |     | جملة مقدار الاعمال التي تمت في المدة | مقدار العمل السابق اجراؤه | الوحدة | الفئة |     | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قم بئد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------|--------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جنية                 | قرش | جنية           | قرش | جنية                                 | قرش |                                      |                           |        | جنية  | قرش |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- يراعي تطبيق نصوص التعاقد</li> <li>- مهندس العملية متواجد</li> <li>- فني العملية متواجد</li> <li>- علامات الارشاد والتحذير والانارة مت</li> <li>- وثيقة التأمين موجودة</li> <li>- التقارير متواجدة</li> <li>- الابتدائي تلك العملية</li> <li>- تم تغطية ٢٠ % من البند اللول طبقاً لا</li> <li>- عن م. محمد عبد</li> </ul> | 2812906              |     | 703226         |     | 3516132                              |     | 22254                                | 0                         | ٢م     | 158   | 0   | <p>أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية ١٩٨٩:٢٢٦٢ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.</p> | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2812906              |     |                |     | 3516132                              |     |                                      |                           |        |       |     | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

مدير عام المشروعات /

مدير عام شئون ماليه /

المحاسب /

مهندس العملية :- م / حسن عبيد محمد عن

يعتمد ""  
رئيس الإدارة المركزية

المهندس /  
عماد محمد حسين



م. محمد عبد



م. محمد عبد

مدير الاعمال :- م / منال سمير عزى

لمقاول :- م / حسين سيد محمد

كشف رقم (٢) ختامي عن عملية : أعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة (Extruder) وتركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة بطريق الزعرانة / راس غرب / الفردقة المزودج بإجمالي أطوال ٨٠ كم (اتجاه الزعرانة) المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١ مع شركة : ساب للخدمات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٢/٠٣/٢٠

| رقم<br>البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اللفة |      | الوحدة | مقدار العمل<br>السابق<br>اجراة | مقدار الاعمال<br>التي تمت في<br>خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال<br>التي تمت حتى الان | جاري<br>ام<br>نهائي | جملة مقدار الاعمال التي<br>تمت حتى الان |         | استقطاع او حجز ٢٠<br>% تخطيط و ١٠ %<br>عواكس |        | الباقى بعد الاستقطاع |         | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قرش   | جنية |        |                                |                                                |                                         |                     | قرش                                     | جنية    | قرش                                          | جنية   | قرش                  | جنية    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١            | اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ١ % وبوردة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة للرابطة ٢٠ % والمواد المألنة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشقة | ٢م    | ١٥٨  | ٠      | ٢٢٢٥٤                          | ٦٤١٤,٩٤٢                                       | ٢٨٦٦٨,٩٤٢                               | ختامي (٢)           | ٨٤                                      | ٤٥٢٩٦٩٢ | ١٧                                           | ٩.٥٩٣٨ | ٦٧                   | ٣٦٢٣٧٥٤ | - برأي تطبيق نصوص التعاقد<br>- مهندس لصلية متواجد<br>- أني الصلية متواجد<br>- علامات الارشاد والتخدير والانارة متواجدة<br>- وثيقة التأمين موجودة<br>- التقارير متواجدة<br>- سيارة نقل العينات متواجدة<br>- يتم تغطية ٢٠ % من البند الاول طبقا للتعاقد<br>- يتم تغطية ١٠ % من البند الثاني طبقا للتعاقد<br>- خصم مبلغ ٨٠٠٠ جنية ما جاء بمحضر الاستم<br>والتقييم الأبدائي |
| ٢            | بالعند توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليكرباخاوير والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠x١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطرة عند القاعدة ١٧ مم مزودج بشريحة عاكسة بيضاء من اتجاه واحد                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد   | ٣٠   | ٠      | ٠                              | ١١٢٨٠                                          | ١١٢٨٠                                   |                     | ٠                                       | ٣٣٨٤٠٠  | ٠                                            | ٣٣٨٤٠  | ٠                    | ٣٠٤٥٦٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣            | بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق علي الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ١ % وبوردة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة للرابطة ٢٠ % والمواد المألنة النسبة المتبقية                                                                                                                 | م.ط   | ٩٠   | ٠      | ٠                              | ١٣٩٨,٠٠٠                                       | ١٣٩٨,٠٠                                 |                     | ٠                                       | ١٢٥٨٢٠  | ٠                                            | ٠      | ٠                    | ١٢٥٨٢٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |        |                                |                                                |                                         |                     | ٨٤                                      | ٤٩٩٣٩١٢ | ١٧                                           | ٩٣٩٧٧٨ | ٦٧                   | ٤٠٥٤١٣٤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

مدير عام شئون مالية و ادارية/

المحاسب /

مدير عام المشروعات /


مهندس العملية :- م/حسن عبيد محمد

مدير الاعمال :- م/ منال سمير عزمي

مهندس للشركة :- م/ حسين سيد محمد

رئيس الإدارة المركزية

عماد محمد حسين



## محضر استلام موقع

عملية :- اعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة وتركيب عواكس ارضية طريق الغردقة / راس غارب / الزعفرانة (اتجاه الزعفرانة)  
تنفيذ :- شركة ساب للدهانات الحديثة .  
انه فى يوم الاثنين الموافق 11 / 10 / 2021 م اجتمعت اللجنة المشكله من الساده الاتى اسمائهم بعد :-

- 1- السيد المهندس / محمد رشاد ابراهيم
  - 2- السيد المهندس / منال سمير عزمى
  - 3- السيد المهندس / حسن ابراهيم عبدالمطلب
- عن / المنطقة التاسعة للطرق والكبارى  
عن / المنطقة التاسعة للطرق والكبارى  
عن / شركة ساب للدهانات الحديثة

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على طبيعته وقد اقرت الشركة بعدم وجود اى عوائق للتنفيذ بناء على قيامت الشركة باستلام الموقع خالى من العوائق اعتبار من تاريخ 11 / 10 / 2021 م موعدا لبدء العمل .

أعضاء اللجنة

مدير عام المشروعات بالمنطقة  
مدير اعمال بالمنطقة  
الشركة المنفذه

- 1- السيد المهندس / محمد رشاد ابراهيم
- 2- السيد المهندس / منال سمير عزمى
- 3- السيد المهندس / حسن ابراهيم عبدالمطلب



تحريرا فى 11 / 10 / 2021

يعتمد ،،  
رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
" عماد محمد حسين "

## قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات امر اسناد مباشر رقم ( ) لسنة ٢٠٢١)

عملية : أعمال تخطيط بالبويات المرورية على الساخن ( Extruder ) و تركيب عواكس أرضية لمسافات متفرقة على الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب / الزعفرانة المزدوج باجمالى أطوال ٨٠ كم ( بالأمر المباشر )

اشراف : المنطقة التاسعة ( البحر الأحمر )

| رقم<br>البند | الكمية       | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | الفئة |      | الجملة  |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---------|
|              |              | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جنيه | ق     | جنيه |         |
| ١            | ٢٩٠٠٠ م      | اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٥ اسم والخط المتقطع عرض ١٥ اسم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة و خط المحور متقطع (٤م مدهون +٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .<br>( فقط تسعة و عشرون ألف متر مربع لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | ١٠٨   | -    | ٤٥٨٢٠٠٠ |
| ٢            | ١٣٠٠٠ بالعدد | بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الألكريك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦طن) دون كسر أو تغير فى الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل أو عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ مم من إتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ، و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل .<br>( فقط ثلاثة عشر ألف عاكس لا غير ) | -    | ٣٠    | -    | ٣٩٠٠٠٠  |
| ٣            | ٣١٠ م.ط      | بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم و سمك ٨ مم و بعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية 3262:1989BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية .<br>( فقط ثلاثة عشر ألف متر طولى لا غير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | ٩٠    | -    | ٢٧٩٠٠   |

منية العامة للطرق (قطر ثلاثمائة وعشرة متر طولى لا غير)

بيماري والنقل البري

اربعه ملبوم رحمان