

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى عملية اعمال تامين وسلامة المرور على طريق (الشلاتين / ابو رماد)

بطول ٢٥ كم بالعقد رقم (٢٨٠/٢٠٢٣/٢٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٤ م وتنفيذ شركة

ساب للدهانات الحديثة .

• نشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا التعميضاً عن المستخلص الجارى (١) وذلك

بمبلغ ٣٨٩٦٧.٨٦ جنيهها (فقط ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعين وستون جنيهها

٦٠/١٠٠ فرشا لا غير) مع مراعات ما تم صرفه من فروق اسعار عن تلك الاعمال .

• برجاء التفضل بالاحاطة والتتبية باللازم ومرفق طيه استماره ٥٠٤ ح بالمبلغ .

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام

الغرفة في ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣ م

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

"خالد سعد على"

مکتبہ ملی

جمهورية مصر العربية

الاستماره لاعتماد الصرف

(أ)

المبلغ المستحق الى سكرتير سفارة الامم المتحدة
الطلبات فيه او
بموجب { الكائن المدون

صار مراجعته ووجد على صحة وقدم لاعتماده ادارياً وصرف القيمة بواسطة

{ اذن صرف على
شيك على البنك المركزي في مصر

شيكل على الخارج

يسحب باسم { سكرتير سفارة الامم المتحدة

ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
ملجم	جنيه	التاريخ
	٢٩٦٧	٨٦
	٢٩٦٧	٨٧

رقم
الخطم ذو التاريخ

كاتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الاداري ونوع الخصم						
	بيانات		نوع الخصم				
طريق	١٠	١٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
اجمالي الأصل							
بيانات الاستقطاعات							
عادي	اضافي	دفعة توقيع					
قرش جنية	قرش جنية	قرش جنية					
رسم الدفعة							
صافي القيمة المطلوب صرفها							



علامة


في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وان البند المختص يسمح له بسبق الصرف

(او) بان المبلغ مضاف بحساب بتاريخ الايرادات

الخطم ذو التاريخ



(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ (ع. ح) برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رجوع ، في سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك اذن صرف

وكيل الحسابات مدير او رئيس الحسابات في سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح) امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات الخاصة امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات العروالات تعت رقم امضاء الكاتب المنوط

(٥) ادرج في كشف الشيكات رقم امضاء الكاتب المنوط

الخطم ذو التاريخ



(٦) استلمت اذن صرف امضاء طالب او كاتب التصدير في سنة ٢٠



قيمة التعويضات المستحقة عن

العقد رقم (٢٨٠/٢٢/٢٠٢٣)

أعمال تأمين سلامة المرور على طريق (شلاتين / أبو رماد) بطول ٢٥ كم

٢٠٢٣ لسنة ٤ رقم الوزارة مجلس طبقاً لقرار

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

مهندس الهيئة
محمد عثمان / ١٢

مهندس الشركة / عکو رهانیان علی‌الله



قرار مجلس الوزراء

رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر

بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛

وعلى محضر الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١؛

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرار:

(المادة الأولى)

يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١، طبقاً لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ذى الحجة سنة ١٤٤٤ هـ

(الموافق ١٣ يوليو سنة ٢٠٢٣ م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبوى

مداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم :٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم () بتاريخ

اجمالى نسب التمويلات المدروقات لمشروعات الطرق بند (احد عشر) اعمال التخطيط														
التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢١	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر أبريل ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر فبراير ٢٠٢٢	التمويل عن الاعمال المنفذة في شهر يناير ٢٠٢٢	نسبة التمويلات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها قبل او خلال شهر	
٣٣,٦٢%	٢٨,٥١%	٢١,٧٠%	١٨,٥٨%	١٦,٧٢%	١٤,٦١%	١٣,١٤%	١١,٨٤%	١١,٨٧%	٢,٩٩%	٢,٤٣%	مارس ٢٠٢٢	ابril ٢٠٢٢	نسبة التمويلات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر	
٣٠,٢٢%	٢٥,٢٥%	١٨,٦١%	١٥,٦٣%	١٢,٧٨%	١١,٧١%	١٠,٢٩%	٨,٩٧%	٩,٠٠%	٠,٥٥%			مايو ٢٠٢٢	يونيو ٢٠٢٢	نسبة التمويلات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
٢٩,٥٨%	٢٤,٦٣%	١٨,٠٠%	١٥,٠٤%	١٣,٤٠%	١١,١٣%	٩,٧٠%	٨,٤١%	٨,٤٤%				يوليو ٢٠٢٢	سبتمبر ٢٠٢٢	نسبة التمويلات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
١٩,٥٣%	١٥,٠٠%	٨,٩١%	٦,٤٠%	٤,٥٧%	٢,٦٠%	١,٢٥%	٠,٠٢%					أكتوبر ٢٠٢٢	ديسمبر ٢٠٢٢	نسبة التمويلات مقارنة بشهر أكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
١٩,٥٦%	١٥,٠٣%	٨,٩٤%	٦,٤٢%	٤,٦٠%	٢,٦٢%	١,٢٨%								نسبة التمويلات مقارنة بشهر دiciembre ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
١٧,٨٤%	١٣,٤١%	٧,٤٨%	٤,٩٧%	٣,٢١%	١,٣١%									نسبة التمويلات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
١٦,٠٩%	١١,٧٧%	٦,٠١%	٣,٥٣%	١,٨٤%										نسبة التمويلات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
١٣,٧٢%	٩,٥٥%	٤,٠٤%	١,٥٨%											نسبة التمويلات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
١١,٧٩%	٧,٧٥%	٢,٤٥%												نسبة التمويلات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
٩,١٠%	٥,١٧%													نسبة التمويلات مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر
٣,٦٢%														نسبة التمويلات مقارنة بشهر ديسمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتلقي عليها خلال شهر

التاريخ الذي يعيش عليه عند حساب التعريضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة إلى المناقصات والمعارضات بتواعدها و تاريخ التعقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الاستند البهادر

نهى الامانة الفنية للمعارف للجنة الطبا للتراثات
ليل اول الوزارء / ونهى كلابع للتشهيد والمقارنات
سليمان المهنديس /

محمد هاشم درویش

en \subset $|A| \subset$ sets^{ω_1} ,

1/1 2x1,

إرادة النقل

هيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الادارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

لعقد رقم (٢٤/٢٢٠٢/٢٢٠٢) بتاريخ ٢٤/٨/٢٢٠٢ مع شركة : ساب للدهانات الحديثة شاملة المدة من بدء العملية إلى ١٤/٩/٢٢٢٣.

اطبیت العامة
الطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

مهندس العملية :- م/ محمود عثمان على

مدير الاعمال : - م / عماد ابراهيم ابراهيم

موقع المدرس المدرستله : م / عمرو رمضان عبد، الستار

مدير عام التنفيذ والصيانة

ماليہ شئون عام مدیر

حساب



قائمة أثمان العملية

(دفتر شروط ومواصفات بالامر المباشر رقم) ٢٠٢٢ لسنة (

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور على طريق (شلاتين / أبو رماد) بطول ٢٥ كم

اشراف المنطقة التاسعة : البحر الأحمر

الجملة		الفئة		بيان الاعمال	الكمية	رقم البند
جنيه	قرش	جنيه	قرش			
				اعمال تخطيط الطريق بالبوبات المرورية البيضاء علي الساخن(Extruder) سم ٤٢,٥ م وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262: 1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمولد المالة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة و خط المحور متقطع (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة . (فقط ثمانية ألف و ثمانمائة و خمسون متر مسطح لغير)	٢٨٨٥٠ م	٢
٣٦٨٧٦	١٧٥	—	—	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية من مادة الاكريليك بخابور و المضاف اليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠ سم × ١٠ سم و الخابور بطول ٥ سم و قطره عند القاعدة ١٧ مم و قطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (١طن) دون كسر وتغير في الشكل طبقاً لاختبار القياسي و حمل ادنى قص للخابور لا يقل عن (١٠٠ كجم) مزود بشريحتين عدسات بلورية تحتوي على الأقل ٢١ عدسة او شريحة مستطيلة مقاس ١٠,٥ × ٧ سم ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (E809 ASTM) و يتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق و الكباري و توجيهات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل . (فقط ثلاثة ألف و مائتان و ثلاثة و خمسون عاكس بالعدد لغير)	٣٢٥٣ بالعدد	٢

١٦٧٥٦٥ .
حلوة بناء حفظ عموم الفرسان و كرمفنجان



محضر إسلام موقع

عملية :- أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق (شلاتين / أبو رماد) بطول ٢٥ كم (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٨٠) تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة
نه في يوم : الخميس الموافق ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم

بعد :

- | | |
|------------------------------------|---|
| عن / المنطة التاسعة للطرق والكباري | ١- السيد المهندس / السيد نبوى أحمد |
| عن / المنطة التاسعة للطرق والكباري | ١- السيد المهندس / عماد إبراهيم إبراهيم |
| عن / شركة ساب للدهانات الحديثة | ١- السيد المهندس / عمرو رمضان عبدالستار |

قامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ بناء عليه
أدت الشركة ياستلام الموقع خالي من العوائق اعتبار من تاريخ ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م موعدا لبدء
عمل.

توقيعات:-

- حمود رمضان عبد الستار

بريرا في ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / حمود رمضان
عماد محمد حسين