




الكمية (المدرجة بالمتوسط) للاعمال حتى تاريخه.

ملاحظات :-

٨	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	٥١,٠٠	
٧	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	١٤٤٥,١٥	
٦	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	٥٥٨٩,٠٦	
٥	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	٥١٨٥٥٦,٥٢	
٣	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	١٦٣٥٥,٦٦	(٠٠٠-٠٠٠) (٠٠٠-٠٠٠)
				٩٧٤١,٧٣	(٠٠٠-٠٠٠) (٠٠٠-٠٠٠)
				٣٨١٦,٧٤	(٠٠٠-٠٠٠) (٠٠٠-٠٠٠)
٣	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	١٠١٧٣٣,٠٢	
٢	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	١١٠٦٥١,٧٨	
١	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	الموتل الخليلي	٣٨٧٩٧٦,٢٩	
م	من المرحلة رقم	رقم المرحلة الى	التصنيف	الكمية بالمتوسط	ملاحظات

باعتبار الكميات المتوقعة الخاصة بشركة المقاولات العامة وشركة

اسم المشروع : مشروع

التاريخ : ٢٠٠٨ - ٠٨ - ٢٠

مديرية الزراعة

	الهيئة القومية للإنفاق	القطاع الاول (أكتوبر /نبي مزار) من محطة ١٣٠٠٠ حتى محطة ٢٣٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (أكتوبر /أبو سمبل)	تنفيذ شركة /المقاوولات العمومية فوزي عبدة	مستخلص (٥) جاري
بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمةالخ	Station	Total fill Area (m2)
Cum. fill Vol (m3)	As Built vol.fill	Qty(m3)
Total.Qty	612,393.56	136012.96
replacement fill	748,406.52	total

مشروع القطار السريع - القاهرة - الفيوم
استشاري الهيئة
استشاري سبرفينج سستمز
عن استشاري سبرفينج سستمز
SP-BLUE LINE - SEC 01
استشاري سبرفينج سستمز
بأمانة مجلس إدارة

عن الشركة
استشاري سبرفينج سستمز
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة.....الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
13+380.00	13.21	132.1	FILL	132.1	61,773.45
13+400.00	43.91	703.26		571.16	
13+420.00	67	1812.37		1109.11	
13+440.00	83.43	3316.69		1504.32	
13+460.00	99.79	5148.87		1832.18	
13+480.00	116.18	7308.62		2159.75	
13+500.00	126.88	9739.26		2430.64	
13+520.00	123.49	12242.97		2503.71	
13+540.00	58.08	14058.68		1815.71	
13+560.00	26.56	14905.12		846.44	
13+580.00	80.66	15977.34		1072.22	
13+600.00	141.98	18203.68		2226.34	
13+620.00	148.46	21107.99		2904.31	
13+640.00	148.42	24076.7		2968.71	
13+660.00	147.76	27038.49		2961.79	
13+680.00	147.98	29995.91		2957.42	
13+700.00	145.6	32931.67		2935.76	
13+720.00	131.31	35700.73		2769.06	
13+740.00	124.28	38256.65		2555.92	
13+760.00	115.67	40656.16		2399.51	
13+780.00	100.21	42814.92		2158.76	
13+800.00	90.28	44719.79		1904.87	
13+820.00	88.24	46504.98		1785.19	
13+840.00	89.04	48277.79		1772.81	
13+860.00	74.32	49911.42		1633.63	
13+880.00	54.12	51195.85		1284.43	
13+900.00	31.2	52049.1		853.25	
13+920.00	0	52361.15		312.05	
14+120.00	0.82	52369.39		8.24	
14+140.00	34.68	52724.46		355.07	
14+160.00	52.02	53591.49		867.03	
14+180.00	63.47	54746.44		1154.95	
14+200.00	82.06	56201.81		1455.37	
14+220.00	92.53	57547.75		1745.94	
14+240.00	96.96	59842.69		1894.94	
14+260.00	96.11	61773.45		1930.76	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
14+280.00	98.59	63720.46	FILL	1947.01	97,244.61
14+300.00	96.65	65672.83		1952.37	
14+320.00	98.89	67628.25		1955.42	
14+340.00	98.44	69601.58		1973.33	
14+360.00	89.97	71485.7		1884.12	
14+380.00	81.65	73201.97		1716.27	
14+400.00	71.02	74728.71		1526.74	
14+420.00	51.86	75957.53		1228.82	
14+440.00	25.81	76734.26		776.73	
14+460.00	17.94	77171.73		437.47	
14+480.00	14.66	77497.68		325.95	
14+500.00	19.48	77839.05		341.37	
14+520.00	19.57	78229.51		390.46	
14+540.00	44.7	78872.14		642.63	
14+560.00	49.47	79813.84		941.7	
14+580.00	37.26	80681.16		867.32	
14+600.00	47.8	81531.71		850.55	
14+620.00	44.84	82458.09		926.38	
14+640.00	56.04	83466.87		1008.78	
14+660.00	78.53	84812.5		1345.63	
14+680.00	89.57	86493.44		1680.94	
14+700.00	86.54	88254.47		1761.03	
14+720.00	82.46	89944.39		1689.92	
14+740.00	68.53	91454.23		1509.84	
14+760.00	62.37	92763.21		1308.98	
14+780.00	47.07	93857.62		1094.41	
14+800.00	32.44	94652.76		795.14	
14+820.00	19.64	95173.63		520.87	
14+840.00	11.79	95487.96		314.33	
14+860.00	9.84	95704.22		216.26	
14+880.00	0.49	95807.49		103.27	
14+900.00	0	95812.41		4.92	
17+340.00	3.96	95852		39.59	
17+360.00	20.54	96096.95		244.95	
17+380.00	28.55	96587.85		490.9	
17+400.00	37.12	97244.61		656.76	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
17+420.00	50.03	98116.16	FILL	871.55	156,714.78
17+440.00	60.21	99218.62		1102.46	
17+460.00	69.35	100514.19		1295.57	
17+480.00	73.44	101941.99		1427.8	
17+500.00	83.73	103513.66		1571.67	
17+520.00	84.32	105194.14		1680.48	
17+540.00	89.2	106929.34		1735.2	
17+560.00	92.03	108741.63		1812.29	
17+580.00	90.31	110564.98		1823.35	
17+600.00	85.14	112319.45		1754.47	
17+620.00	78.74	113958.18		1638.73	
17+640.00	77.69	115522.44		1564.26	
17+660.00	75.87	117058.01		1535.57	
17+680.00	78.35	118600.18		1542.17	
17+700.00	75.18	120135.46		1535.28	
17+720.00	73.82	121625.41		1489.95	
17+740.00	81.77	123181.28		1555.87	
17+760.00	92.73	124926.26		1744.98	
17+780.00	102.41	126877.64		1951.38	
17+800.00	105.44	128956.15		2078.51	
17+820.00	101.89	131029.49		2073.34	
17+840.00	97.04	133018.85		1989.36	
17+860.00	101.47	135003.95		1985.1	
17+880.00	95.02	136968.81		1964.86	
17+900.00	81.94	138738.39		1769.58	
17+920.00	71.58	140273.52		1535.13	
17+940.00	73.73	141726.62		1453.1	
17+960.00	76.79	143231.89		1505.27	
17+980.00	66.08	144660.6		1428.71	
18+000.00	78.82	146109.59		1448.99	
18+020.00	100.95	147907.28		1797.69	
18+040.00	103.89	149955.72		2048.44	
18+060.00	92.67	151921.36		1965.64	
18+080.00	83.77	153685.7		1764.34	
18+100.00	75.69	155280.26		1594.56	
18+120.00	67.76	156714.78		1434.52	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفيتينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
18+140.00	59.13	157983.71	FILL	1268.93	190,433.09
18+160.00	54.15	159116.55		1132.84	
18+180.00	57.54	160233.43		1116.88	
18+200.00	62.42	161432.95		1199.52	
18+220.00	51.77	162574.87		1141.92	
18+240.00	48.48	163577.44		1002.57	
18+260.00	44.39	164506.17		928.73	
18+280.00	37.17	165321.81		815.64	
18+300.00	27.55	165969.04		647.23	
18+320.00	13.48	166379.31		410.27	
18+340.00	1.85	166532.6		153.29	
18+360.00	0	166551.13		18.53	
19+420.00	10.9	166660.15		109.02	
19+440.00	13.02	166899.41		239.26	
19+460.00	24.86	167278.26		378.85	
19+480.00	38.25	167909.4		631.14	
19+500.00	53.41	168826.08		916.68	
19+520.00	67.24	170032.6		1206.52	
19+540.00	81.63	171521.31		1488.71	
19+560.00	87.82	173215.88		1694.57	
19+580.00	26.83	174362.37		1146.49	
19+600.00	15.83	175088.97		726.6	
19+620.00	104.59	176593.22		1504.25	
19+640.00	107.16	178710.7		2117.48	
19+660.00	90.7	180689.25		1978.55	
19+680.00	75.57	182351.94		1662.69	
19+700.00	67.04	183778.02		1426.08	
19+720.00	60.55	185053.9		1275.88	
19+740.00	46.9	186128.44		1074.54	
19+760.00	23.79	186835.31		706.87	
19+780.00	15.51	187228.28		392.97	
19+800.00	14.38	187527.21		298.93	
19+820.00	18.28	187853.84		326.63	
19+840.00	31.73	188353.96		500.12	
19+860.00	54.66	189217.9		863.94	
19+880.00	66.85	190433.09		1215.19	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة.....الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
19+900.00	74.21	191843.75	FILL	1410.66	217,445.12
19+920.00	76.82	193354.08		1510.33	
19+940.00	81.18	194934.12		1580.04	
19+960.00	83.14	196577.32		1643.2	
19+980.00	83.6	198244.66		1667.34	
20+000.00	81.12	199891.83		1647.17	
20+020.00	75.79	201460.93		1569.1	
20+040.00	75.68	202975.58		1514.65	
20+060.00	71.64	204448.74		1473.16	
20+080.00	68.37	205848.87		1400.13	
20+100.00	64.72	207179.75		1330.88	
20+120.00	60.69	208433.83		1254.08	
20+140.00	57.59	209616.61		1182.78	
20+160.00	51.22	210704.71		1088.1	
20+180.00	49.52	211712.1		1007.39	
20+200.00	44.14	212648.66		936.56	
20+220.00	32.64	213416.51		767.85	
20+240.00	15.25	213895.46		478.95	
20+260.00	0.54	214053.35		157.89	
20+280.00	0	214058.73		5.38	
20+460.00	0.14	214060.13		1.4	
20+480.00	7.51	214136.66		76.53	
20+500.00	9.12	214303		166.34	
20+520.00	20.18	214595.97		292.97	
20+540.00	30.22	215099.97		504	
20+560.00	31.88	215721.03		621.06	
20+580.00	28.05	216320.42		599.39	
20+600.00	14.61	216747.11		426.69	
20+620.00	0	216893.25		146.14	
20+720.00	6.15	216954.76		61.51	
20+740.00	2.98	217046.04		91.28	
20+760.00	0	217075.81		29.77	
20+940.00	0.02	217076.05		0.24	
20+960.00	9.16	217167.91		91.86	
20+980.00	9.25	217352.07		184.16	
21+000.00	0.05	217445.12		93.05	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة

	أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (أكتوبر/أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جاري	الهيئة القومية للإنفاق
---	---	-------------------------------

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمةالخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
21+020.00	4.75	217493.16	FILL	48.04	241,812.35
21+040.00	11.3	217653.65		160.49	
21+060.00	19.35	217960.12		306.47	
21+080.00	82.17	218975.3		1015.18	
21+100.00	102.27	220819.7		1844.4	
21+120.00	107.95	222921.98		2102.28	
21+140.00	113.57	225137.24		2215.26	
21+160.00	103.72	227310.19		2172.95	
21+180.00	101.76	229365.01		2054.82	
21+200.00	89.66	231279.2		1914.19	
21+220.00	78.84	232964.24		1685.04	
21+240.00	72.08	234473.52		1509.28	
21+260.00	66.06	235854.98		1381.46	
21+280.00	59.57	237111.3		1256.32	
21+300.00	49.57	238202.68		1091.38	
21+320.00	41.2	239110.36		907.68	
21+340.00	25.48	239777.12		666.76	
21+360.00	18.46	240216.45		439.33	
21+380.00	13.75	240538.5		322.05	
21+400.00	6.76	240743.61		205.11	
21+420.00	2.39	240835.18		91.57	
21+440.00	0.79	240867.03		31.85	
21+460.00	3.01	240905.07		38.04	
21+480.00	1.45	240949.7		44.63	
21+500.00	0	240964.2		14.5	
22+520.00	2.02	240984.4		20.2	
22+540.00	2.24	241026.97		42.57	
22+560.00	4.74	241096.73		69.76	
22+580.00	8.96	241233.7		136.97	
22+600.00	3.5	241358.24		124.54	
22+620.00	2.94	241422.64		64.4	
22+640.00	0.64	241458.43		35.79	
22+660.00	0.39	241468.7		10.27	
22+680.00	1.9	241491.58		22.88	
22+700.00	5.65	241570.8		79.22	
22+720.00	18.15	241812.35		241.55	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
22+740.00	31.74	242311.08		498.73	
22+760.00	37.16	243000.13		689.05	
22+780.00	32.09	243692.65		692.52	
22+800.00	26.98	244283.36		590.71	
22+820.00	41.12	244964.39		681.03	
22+840.00	47.73	245852.89		888.5	
22+860.00	60.63	246936.44		1083.55	
22+880.00	78.75	248330.23		1393.79	
22+900.00	76.07	249878.46		1548.23	
22+920.00	79.69	251436.05		1557.59	
22+940.00	85.84	253091.36		1655.31	
22+960.00	25.2	254201.82		1110.46	
22+980.00	21.93	254673.11		471.29	
23+000.00	54.97	255442.02		768.91	
23+020.00	51.59	256507.54		1065.52	
23+040.00	41.64	257439.77		932.23	
23+060.00	29.15	258147.62		707.85	
23+080.00	19.43	258633.38		485.76	
23+100.00	4.17	258869.38	FILL	236	259,938.74
23+120.00	0.39	258914.97		45.59	
23+140.00	2.04	258939.25		24.28	
23+160.00	0.36	258963.28		24.03	
23+180.00	0.45	258971.39		8.11	
23+200.00	5.75	259033.4		62.01	
23+220.00	3.67	259127.65		94.25	
23+240.00	9.71	259261.53		133.88	
23+260.00	10.19	259460.59		199.06	
23+280.00	7.79	259640.45		179.86	
23+300.00	4.08	259759.21		118.76	
23+320.00	5.41	259854.14		94.93	
23+340.00	1.26	259920.88		66.74	
23+360.00	0.06	259934.09		13.21	
23+380.00	0	259934.68		0.59	
23+580.00	0.03	259934.94		0.26	
23+600.00	0	259935.2		0.26	
23+620.00	0.35	259938.74		3.54	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سبستز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ ابريل)
القطاع الاول (اكتوبر/ ابريل) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي حمدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
23+640.00	0.08	259943.03	FILL	4.29	268,231.65
23+660.00	1.39	259957.64		14.61	
23+680.00	0	259971.51		13.87	
23+700.00	0.02	259971.77		0.26	
23+720.00	0.21	259974.07		2.3	
23+740.00	0.78	259983.97		9.9	
23+760.00	0.56	259997.46		13.49	
23+780.00	0.34	260006.53		9.07	
23+800.00	0.12	260011.12		4.59	
23+820.00	1.08	260023.09		11.97	
23+840.00	0.71	260040.99		17.9	
23+860.00	0.04	260048.44		7.45	
23+880.00	0.48	260053.58		5.14	
23+900.00	0.75	260065.86		12.28	
23+920.00	3.05	260103.83		37.97	
23+940.00	0.48	260139.14		35.31	
23+960.00	0	260143.99		4.85	
23+980.00	0.27	260146.68		2.69	
24+000.00	0.19	260151.27		4.59	
24+020.00	0.59	260159.09		7.82	
24+040.00	0	260165.04		5.95	
24+060.00	0.56	260170.66		5.62	
24+080.00	0	260176.25		5.59	
24+120.00	0.02	260176.47		0.22	
24+140.00	0.01	260176.78		0.31	
24+160.00	0.54	260182.29		5.51	
24+180.00	0.81	260195.81		13.52	
24+200.00	0	260203.91		8.1	
30+060.00	0.02	260204.07		0.16	
30+080.00	0	260204.23		0.16	
33+080.00	0.58	260210.02		5.79	
33+100.00	0	260215.81		5.79	
33+620.00	116.87	261384.47		1168.66	
33+640.00	114.13	263694.43		2309.96	
33+660.00	113.08	265966.51		2272.03	
33+680.00	113.44	268231.65		2265.14	

استشاري الهيئة

عن استشاري سرفينج ستستمر

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة..... الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
33+700.00	111.24	270478.43	FILL	2246.78	304,708.99
33+720.00	111.66	272707.41		2228.98	
33+740.00	106.74	274891.41		2184	
33+760.00	100.47	276963.51		2072.1	
33+780.00	97.35	278941.64		1978.13	
33+800.00	95.24	280867.46		1925.82	
33+820.00	94.65	282766.33		1898.87	
33+840.00	88.69	284599.74		1833.41	
33+860.00	92.6	286412.66		1812.92	
33+880.00	86.78	288206.44		1793.78	
33+900.00	82.25	289896.68		1690.24	
33+920.00	76.54	291484.52		1587.84	
33+940.00	62.11	292870.95		1386.43	
33+960.00	42.72	293919.26		1048.31	
33+980.00	35.16	294698.07		778.81	
34+000.00	27.52	295324.87		626.8	
34+020.00	33.93	295939.39		614.52	
34+040.00	27.13	296549.95		610.56	
34+060.00	26.75	297088.7		538.75	
34+080.00	23.63	297592.5		503.8	
34+100.00	22.85	298057.36		464.86	
34+120.00	27.98	298565.7		508.34	
34+140.00	14.45	298989.98		424.28	
34+160.00	4.9	299183.46		193.48	
34+180.00	0.38	299236.22		52.76	
34+200.00	1.27	299252.69		16.47	
34+220.00	3.11	299296.52		43.83	
34+240.00	0.74	299335.03		38.51	
34+260.00	0.49	299347.31		12.28	
34+280.00	1.53	299367.51		20.2	
34+300.00	3.54	299418.2		50.69	
34+320.00	23.24	299685.97		267.77	
34+340.00	52.11	300439.47		753.5	
34+360.00	65.32	301613.8		1174.33	
34+380.00	77.89	303045.91		1432.11	
34+400.00	88.42	304708.99		1663.08	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة..... الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
34+420.00	89.86	306491.83		1782.84	
34+440.00	82.14	308211.85		1720.02	
34+460.00	68.83	309721.57		1509.72	
34+480.00	62.21	311032.06		1310.49	
34+500.00	62.35	312277.73		1245.67	
34+520.00	64.48	313546.04		1268.31	
34+540.00	56.64	314757.24		1211.2	
34+560.00	54.23	315865.98		1108.74	
34+580.00	61.48	317023.13		1157.15	
34+600.00	59.25	318230.42		1207.29	
34+620.00	57.42	319397.08		1166.66	
34+640.00	54.81	320519.4		1122.32	
34+660.00	41.88	321486.33		966.93	
34+680.00	31.95	322224.61		738.28	
34+700.00	18.4	322728.11		503.5	
34+720.00	13.4	323046.17		318.06	
34+740.00	0	323180.2		134.03	
34+940.00	5.4	323234.23	FILL	54.03	326,233.77
34+960.00	5.31	323341.38		107.15	
34+980.00	0.34	323397.93		56.55	
35+000.00	2.11	323422.46		24.53	
35+020.00	3.1	323474.6		52.14	
35+040.00	1.93	323524.97		50.37	
35+060.00	5.57	323600.02		75.05	
35+080.00	4.9	323704.79		104.77	
35+100.00	6.72	323821.03		116.24	
35+120.00	9.08	323979.04		158.01	
35+140.00	14.62	324216.07		237.03	
35+160.00	7.4	324436.27		220.2	
35+180.00	8.08	324591.07		154.8	
35+200.00	14.84	324820.32		229.25	
35+220.00	22.09	325189.64		369.32	
35+240.00	14.27	325553.25		363.61	
35+260.00	11.25	325808.51		255.26	
35+280.00	10.95	326030.6		222.09	
35+300.00	9.36	326233.77		203.17	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق
EGYPTIAN GENERAL AUTHORITY
FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
35+320.00	7.55	326402.88	FILL	169.11	379,277.81
35+340.00	5.85	326536.85		133.97	
35+360.00	6.2	326657.38		120.53	
35+380.00	6.2	326781.44		124.06	
35+400.00	14.04	326983.88		202.44	
35+420.00	38.44	327508.73		524.85	
35+440.00	77.97	328672.84		1164.11	
35+460.00	91.6	330368.59		1695.75	
35+480.00	101.74	332302.07		1933.48	
35+500.00	107.91	334398.62		2096.55	
35+520.00	111.29	336590.62		2192	
35+540.00	113.72	338840.71		2250.09	
35+560.00	113.48	341112.76		2272.05	
35+580.00	110.9	343356.62		2243.86	
35+600.00	106.48	345530.45		2173.83	
35+620.00	94.43	347539.59		2009.14	
35+640.00	87.97	349363.58		1823.99	
35+660.00	91.84	351161.68		1798.1	
35+680.00	92.95	353009.67		1847.99	
35+700.00	90.13	354840.47		1830.8	
35+720.00	90.13	356642.98		1802.51	
35+740.00	87.38	358418.03		1775.05	
35+760.00	91.61	360207.89		1789.86	
35+780.00	104.89	362172.85		1964.96	
35+800.00	120.55	364427.27		2254.42	
35+820.00	119.92	366832.01		2404.74	
35+840.00	106.52	369096.38		2264.37	
35+860.00	111.83	371279.81		2183.43	
35+880.00	106.36	373461.67		2181.86	
35+900.00	85.84	375383.61		1921.94	
35+920.00	61.65	376858.43		1474.82	
35+940.00	50.5	377979.87		1121.44	
35+960.00	20.89	378693.79		713.92	
35+980.00	6.64	378969.13		275.34	
36+000.00	11.79	379153.4		184.27	
36+020.00	0.65	379277.81		124.41	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة.....الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
36+040.00	0	379284.35	FILL	6.54	417,484.42
36+120.00	24.2	379526.38		242.03	
36+140.00	160.53	381373.75		1847.37	
36+160.00	259.24	385571.53		4197.78	
36+180.00	282.23	390986.23		5414.7	
36+200.00	275.54	396563.85		5577.62	
36+220.00	227.91	401598.35		5034.5	
36+240.00	228.66	406164.03		4565.68	
36+260.00	206.38	410514.38		4350.35	
36+280.00	120.22	413780.42		3266.04	
36+300.00	16.89	415151.57		1371.15	
36+320.00	7.77	415398.21		246.64	
36+340.00	2.52	415501.14		102.93	
36+360.00	5.21	415578.46		77.32	
36+380.00	4.07	415671.32		92.86	
36+400.00	0.98	415721.84		50.52	
36+420.00	7.08	415802.44		80.6	
36+440.00	0	415873.25		70.81	
36+460.00	5.92	415932.48		59.23	
36+480.00	3.95	416031.25		98.77	
36+500.00	2.71	416097.92		66.67	
36+520.00	1.62	416141.28		43.36	
36+540.00	4.54	416202.95		61.67	
36+560.00	5.15	416299.88		96.93	
36+580.00	0.75	416358.9		59.02	
36+600.00	2.87	416395.09		36.19	
36+620.00	0.94	416433.17		38.08	
36+640.00	0.07	416443.25		10.08	
36+660.00	0.41	416448.03		4.78	
36+680.00	8.68	416538.98		90.95	
36+700.00	10.01	416725.86		186.88	
36+720.00	4.3	416868.88		143.02	
36+740.00	9.69	417008.73		139.85	
36+760.00	9.8	417203.58		194.85	
36+780.00	6.46	417366.14		162.56	
36+800.00	5.37	417484.42		118.28	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة..... الخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
36+820.00	4.74	417585.49	FILL	101.07	469,219.69
36+840.00	7.65	417709.43		123.94	
36+860.00	10.7	417893		183.57	
36+880.00	8.11	418081.08		188.08	
36+900.00	4.26	418204.78		123.7	
36+920.00	0.92	418256.61		51.83	
36+940.00	1.67	418282.49		25.88	
36+960.00	3.94	418338.56		56.07	
36+980.00	7.02	418448.11		109.55	
37+000.00	0.7	418525.28		77.17	
37+020.00	0	418532.28		7	
37+480.00	16.27	418694.96		162.68	
37+500.00	28.57	419143.38		448.42	
37+520.00	59.46	420023.74		880.36	
37+540.00	79.4	421412.38		1388.64	
37+560.00	89.76	423103.99		1691.61	
37+580.00	90.97	424911.25		1807.26	
37+600.00	95.28	426773.75		1862.5	
37+620.00	91.46	428641.17		1867.42	
37+640.00	93.8	430493.72		1852.55	
37+660.00	94.29	432374.57		1880.85	
37+680.00	99.17	434309.17		1934.6	
37+700.00	108.11	436381.95		2072.78	
37+720.00	114.27	438605.71		2223.76	
37+740.00	121.06	440958.96		2353.25	
37+760.00	122.67	443396.27		2437.31	
37+780.00	127.93	445902.35		2506.08	
37+800.00	129.91	448480.83		2578.48	
37+820.00	125.41	451034.04		2553.21	
37+840.00	110.4	453392.07		2358.03	
37+860.00	81.85	455314.57		1922.5	
37+880.00	122.86	457361.69		2047.12	
37+900.00	152.88	460119.09		2757.4	
37+920.00	145.84	463106.26		2987.17	
37+940.00	157.24	466136.99		3030.73	
37+960.00	151.03	469219.69		3082.7	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمةالخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
37+980.00	134.57	472075.75	FILL	2856.06	551,508.17
38+000.00	131.69	474738.41		2662.66	
38+020.00	124.57	477301.02		2562.61	
38+040.00	134.74	479894.04		2593.02	
38+060.00	158.73	482828.67		2934.63	
38+080.00	163.84	486054.38		3225.71	
38+100.00	164.95	489342.33		3287.95	
38+120.00	173.48	492726.6		3384.27	
38+140.00	161.27	496074.1		3347.5	
38+160.00	157.51	499261.91		3187.81	
38+180.00	150.5	502342.01		3080.1	
38+200.00	151.81	505365.17		3023.16	
38+220.00	145.42	508337.54		2972.37	
38+240.00	143.98	511231.6		2894.06	
38+260.00	148.86	514160.07		2928.47	
38+280.00	138.62	517034.88		2874.81	
38+300.00	118.38	519604.8		2569.92	
38+320.00	69.19	521480.49		1875.69	
38+340.00	18.64	522358.87		878.38	
38+360.00	12.89	522674.22		315.35	
38+380.00	37.19	523175.04		500.82	
38+400.00	103.86	524585.6		1410.56	
38+420.00	145.52	527079.49		2493.89	
38+440.00	147.32	530007.97		2928.48	
38+460.00	142.82	532909.37		2901.4	
38+480.00	146.38	535801.34		2891.97	
38+500.00	109.12	538356.37		2555.03	
38+520.00	80.73	540254.96		1898.59	
38+540.00	83.92	541901.48		1646.52	
38+560.00	90.72	543647.84		1746.36	
38+580.00	86.37	545418.69		1770.85	
38+600.00	73.04	547012.78		1594.09	
38+620.00	64.4	548387.25		1374.47	
38+640.00	53.69	549566.17		1178.92	
38+660.00	47.57	550578.78		1010.61	
38+680.00	45.57	551508.17		931.39	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر)
اسفل منسوب القرمه وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمهالخ

Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.		
				Qty(m3)	Total.Qty
38+700.00	29.67	552260.52	FILL	752.35	598,219.73
38+720.00	27.29	552830.16		569.64	
38+740.00	19.83	553301.4		471.24	
38+760.00	12.07	553620.44		319.04	
38+780.00	6.11	553802.32		181.88	
38+800.00	2.73	553890.77		88.45	
38+820.00	7.85	553996.58		105.81	
38+840.00	7.88	554153.84		157.26	
38+860.00	5.39	554286.53		132.69	
38+880.00	9.05	554430.97		144.44	
38+900.00	11.22	554633.72		202.75	
38+920.00	32.51	555071.02		437.3	
38+940.00	45.2	555848.11		777.09	
38+960.00	55.84	556858.52		1010.41	
38+980.00	60.1	558017.87		1159.35	
39+000.00	62.59	559244.77		1226.9	
39+020.00	56.81	560438.84		1194.07	
39+040.00	57.74	561584.36		1145.52	
39+060.00	58.05	562742.21		1157.85	
39+080.00	60.97	563932.41		1190.2	
39+100.00	63.76	565179.71		1247.3	
39+120.00	65.24	566469.72		1290.01	
39+140.00	69.27	567814.89		1345.17	
39+160.00	69.78	569205.42		1390.53	
39+180.00	75.35	570656.68		1451.26	
39+200.00	75.42	572164.33		1507.65	
39+220.00	77.88	573697.28		1532.95	
39+240.00	77.95	575255.54		1558.26	
39+260.00	73.39	576768.98		1513.44	
39+280.00	72.51	578227.98		1459	
39+300.00	83.5	579788.09		1560.11	
39+320.00	81.87	581441.84		1653.75	
39+340.00	82.58	583086.33		1644.49	
39+360.00	85.8	584770.09		1683.76	
39+380.00	89.59	586523.96		1753.87	
39+400.00	92.95	588349.32		1825.36	
39+420.00	97.61	590254.88		1905.56	
39+440.00	99.49	592225.93		1971.05	
39+460.00	103.36	594254.5		2028.57	
39+480.00	105.49	596342.98		2088.48	
39+500.00	82.19	598219.73		1876.75	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة

	اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)			
	تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة			
	مستخلص (٥) جارى			
بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمةالخ				
Station	Total Area (m2)	Cum. Vol (m3)	As Built vol.	
			Qty(m3)	Total.Qty
39+520.00	19.94	599241.01	1021.28	612,393.56
39+540.00	88.37	600324.1	1083.09	
39+560.00	96.93	602177.08	1852.98	
39+580.00	102.35	604169.87	1992.79	
39+600.00	92.76	606120.94	1951.07	
39+620.00	85.55	607903.96	1783.02	
39+640.00	73.36	609493.03	1589.07	
39+660.00	65.84	610885.02	1391.99	
39+680.00	26.72	611810.61	925.59	
39+700.00	4.2	612119.79	309.18	
39+720.00	3.83	612200.08	80.29	
39+740.00	0.87	612247.08	47	
39+760.00	0.73	612263.04	15.96	
39+780.00	2.08	612291.17	28.13	
39+800.00	3.12	612343.21	52.04	
39+820.00	0.96	612383.98	40.77	
39+840.00	0	612393.56	9.58	
total			612,393.56	

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطر السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

سيرفيناك ليميتيد ش.م.م
BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال
عن استشاري سيرفيناك مستمزم

عن الشركة
استشاري الهيئة العامة للقطر
القطر - مصر
القطر - مصر

	مشروع القطار الكهربائي السريع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جاري	
---	---	--

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمةالخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
13+000.00	1.83	0	replacement fill	0	29,938.45
13+020.00	23.71	255.46		255.46	
13+040.00	20.65	699.12		443.66	
13+060.00	8.75	993.1		293.98	
13+080.00	9.27	1173.31		180.21	
13+100.00	9.09	1357		183.69	
13+120.00	8.13	1529.21		172.21	
13+140.00	10.01	1710.62		181.41	
13+160.00	41.73	2228.1		517.48	
13+180.00	43.81	3083.56		855.46	
13+200.00	43.56	3957.28		873.72	
13+220.00	40.88	4801.69		844.41	
13+240.00	42.47	5635.15		833.46	
13+260.00	43.1	6490.81		855.66	
13+280.00	44.47	7366.55		875.74	
13+300.00	11.47	7925.96		559.41	
13+320.00	11.02	8150.89		224.93	
13+340.00	10.86	8369.75		218.86	
13+360.00	11.02	8588.57		218.82	
13+380.00	0	8698.77		110.2	
15+180.00	23.67	8935.47		236.7	
15+200.00	23.57	9407.86		472.39	
15+220.00	23.69	9880.43		472.57	
15+240.00	23.61	10353.39		472.96	
15+260.00	23.44	10823.86		470.47	
15+280.00	23.71	11295.39		471.53	
15+300.00	23.67	11769.22		473.83	
15+320.00	22.36	12229.48		460.26	
15+340.00	23.41	12687.12		457.64	
15+360.00	23.64	13157.55		470.43	
15+380.00	23.71	13631.06		473.51	
15+400.00	23.7	14105.21		474.15	
15+420.00	23.09	14573.14		467.93	
15+440.00	23.56	15039.68		466.54	
15+460.00	22.56	15500.86		461.18	
15+480.00	22.64	15952.8		451.94	
15+500.00	23.38	16412.98		460.18	
15+520.00	23.44			468.21	
15+540.00	23.71	17352.74		471.55	
15+560.00	49.4	18083.87		731.13	
15+580.00	49.35	19071.22		987.44	
15+600.00	48.82	20052.93		981.62	
15+620.00	48.19	21022.98		970.05	
15+640.00	48.39	21988.81		965.83	
15+660.00	48.93	22962.05		973.24	
15+680.00	49.21	23943.4		981.35	
15+700.00	49.24	24927.89		984.49	
15+720.00	49.42	25914.54		986.65	
15+740.00	49.34	26902.21		987.67	
15+760.00	49.63	27891.99		989.78	
15+780.00	41.93	28808.13		916.14	
15+800.00	23.67	29464.63		656.5	
15+820.00	23.71	29938.45		473.82	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ ابرو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص(٥) جاري



بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمهالخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
15+840.00	23.39	30409.47	replacement fill	471.02	56,834.79
15+860.00	22.96	30872.98		463.51	
15+880.00	23.7	31339.61		466.63	
15+900.00	23.71	31813.75		474.14	
15+920.00	23.64	32287.3		473.55	
15+940.00	23.05	32754.24		466.94	
15+960.00	22.69	33211.63		457.39	
15+980.00	22.8	33666.47		454.84	
16+000.00	23.57	34130.17		463.7	
16+020.00	23.68	34602.7		472.53	
16+040.00	23.71	35076.63		473.93	
16+060.00	48.35	35797.29		720.66	
16+080.00	48.36	36764.4		967.11	
16+100.00	48.62	37734.19		969.79	
16+120.00	33.53	38555.66		821.47	
16+140.00	11.47	39005.62		449.96	
16+160.00	10.79	39228.17		222.55	
16+180.00	10.12	39437.27		209.1	
16+200.00	9.69	39635.43		198.16	
16+220.00	10.1	39833.32		197.89	
16+240.00	11.47	40048.96		215.64	
16+260.00	23.36	40397.26		348.3	
16+280.00	22.84	40859.31		462.05	
16+300.00	22.21	41309.87		450.56	
16+320.00	23.69	41768.93		459.06	
16+340.00	23.71	42243.01		474.08	
16+360.00	23.71	42717.3		474.29	
16+380.00	23.69	43191.37		474.07	
16+400.00	17.73	43605.62		414.25	
16+420.00	17.07	43953.63		348.01	
16+440.00	23.47	44359.05		405.42	
16+460.00	22.89	44822.66		463.61	
16+480.00	23.42	45285.76		463.1	
16+500.00	23.28	45752.79		467.03	
16+520.00	23.13	46216.88		464.09	
16+540.00	22.09	46669.01		452.13	
16+560.00	23.6	47125.85		456.84	
16+580.00	23.52	47597		471.15	
16+600.00	45.5	48287.16		690.16	
16+620.00	49.26	49234.76		947.6	
16+640.00	49.7	50224.4		989.64	
16+660.00	49.4	51215.41		991.01	
16+680.00	49.56	52204.98		989.57	
16+700.00	49.37	53194.28		989.3	
16+720.00	49.16	54179.55		985.27	
16+740.00	44.04	55111.53		931.98	
16+760.00	5.12	55603.18		491.65	
16+780.00	10.75	55761.87		158.69	
16+800.00	9.98	55969.09		207.22	
16+820.00	11.04	56179.23		210.14	
16+840.00	11.19	56401.54		222.31	
16+860.00	10.44	56617.88		216.34	
16+880.00	11.25	56834.79		216.91	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع
اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري



بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمهالخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
16+900.00	11.03	57057.63	replacement fill	222.84	67,095.80
16+920.00	10.88	57276.72		219.09	
16+940.00	11.05	57495.98		219.26	
16+960.00	10.92	57715.67		219.69	
16+980.00	11.47	57939.54		223.87	
17+000.00	11.47	58168.9		229.36	
17+020.00	11.21	58395.67		226.77	
17+040.00	9.5	58602.74		207.07	
17+060.00	9.05	58788.18		185.44	
17+080.00	9.62	58974.84		186.66	
17+100.00	11.04	59181.43		206.59	
17+120.00	11.01	59401.91		220.48	
17+140.00	11.29	59624.92		223.01	
17+160.00	11.28	59850.59		225.67	
17+180.00	11.1	60074.39		223.8	
17+200.00	10.9	60294.42		220.03	
17+220.00	11.07	60514.13		219.71	
17+240.00	11.11	60735.93		221.8	
17+260.00	11.32	60960.24		224.31	
17+280.00	11.13	61184.78		224.54	
17+300.00	11.12	61407.31		222.53	
17+320.00	10.42	61622.76		215.45	
17+340.00	0	61726.99		104.23	
20+280.00	4.52	61772.15		45.16	
20+300.00	11.47	61931.99		159.84	
20+320.00	10.46	62151.32		219.33	
20+340.00	10.78	62363.76		212.44	
20+360.00	8.57	62557.27		193.51	
20+380.00	9.58	62738.77		181.5	
20+400.00	11.06	62945.18		206.41	
20+420.00	10.64	63162.26		217.08	
20+440.00	11.28	63381.47		219.21	
20+460.00	10.28	63597.04		215.57	
20+480.00	0	63699.84		102.8	
20+620.00	0.52	63705.06		5.22	
20+640.00	11.18	63822.06		117	
20+660.00	11.43	64048.14		226.08	
20+680.00	11.45	64276.92		228.78	
20+700.00	11.41	64505.5		228.58	
20+720.00	11.04	64730.01		224.51	
20+740.00	0	64840.42		110.41	
20+760.00	0.3	64843.42		3	
20+780.00	10.68	64953.25		109.83	
20+800.00	11.16	65171.7		218.45	
20+820.00	11.45	65397.78		226.08	
20+840.00	11.36	65625.81		228.03	
20+860.00	11.35	65852.9		227.09	
20+880.00	11.47	66081.1		228.2	
20+900.00	11.46	66310.39		229.29	
20+920.00	11.28	66537.85		227.46	
20+940.00	10.89	66759.59		221.74	
20+960.00	11.37	66982.15		222.56	
20+980.00		67095.8		113.65	

استشاري الهيئة




عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة

	مشروع أنشطار الكهربي السريخ اعمال انشاء الجسر النرابي للقطار السريخ (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة /المقاوالات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جاري	
---	---	---

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمهالخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
21+520.00	10.26	67198.41		102.61	
21+540.00	11.32	67414.23		215.82	
21+560.00	11.32	67640.62		226.39	
21+580.00	11.11	67864.9		224.28	
21+600.00	11.02	68086.24		221.34	
21+620.00	10.45	68300.96		214.72	
21+640.00	11.08	68516.27		215.31	
21+660.00	11.03	68737.38		221.11	
21+680.00	11.08	68958.51		221.13	
21+700.00	11.29	69182.22		223.71	
21+720.00	10.93	69404.38		222.16	
21+740.00	10.74	69621.06		216.68	
21+760.00	10.95	69837.92		216.86	
21+780.00	11.25	70059.92		222	
21+800.00	11.21	70284.59		224.67	
21+820.00	10.64	70503.09		218.5	
21+840.00	10.92	70718.64		215.55	
21+860.00	11.37	70941.52		222.88	
21+880.00	11.24	71167.63		226.11	
21+900.00	11.08	71390.82		223.19	
21+920.00	11.3	71614.63		223.81	
21+940.00	11.28	71840.43		225.8	
21+960.00	11.02	72063.38		222.95	
21+980.00	11.23	72285.87		222.49	
22+000.00	10.51	72503.31	replacement fill	217.44	77,669.11
22+020.00	11.01	72718.54		215.23	
22+040.00	10.55	72934.17		215.63	
22+060.00	11.42	73153.93		219.76	
22+080.00	10.93	73377.42		223.49	
22+100.00	10.38	73590.51		213.09	
22+120.00	9.67	73791.07		200.56	
22+140.00	9.64	73984.17		193.1	
22+160.00	9	74170.53		186.36	
22+180.00	10.81	74368.66		198.13	
22+200.00	10.99	74586.74		218.08	
22+220.00	11.32	74809.9		223.16	
22+240.00	11.28	75035.88		225.98	
22+260.00	10.65	75255.12		219.24	
22+280.00	10.85	75470.08		214.96	
22+300.00	11.46	75693.19		223.11	
22+320.00	11.47	75922.49		229.3	
22+340.00	11.36	76150.81		228.32	
22+360.00	10.62	76370.63		219.82	
22+380.00	10.07	76577.55		206.92	
22+400.00	10.36	76781.9		204.35	
22+420.00	11.18	76997.34		215.44	
22+440.00	11.37	77222.85		225.51	
22+460.00	11.06	77447.16		224.31	
22+480.00	5.57	77613.45		166.29	
22+500.00	0	77669.11		55.66	



	مشروع القطار الكهربائي السريع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جاري	
---	---	---

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمهالخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
23+380.00	11.37	77782.83		113.72	
23+400.00	11.47	78011.23		228.4	
23+420.00	11.47	78240.59		229.36	
23+440.00	11.07	78465.98		225.39	
23+460.00	11.15	78688.18		222.2	
23+480.00	10.94	78909.06		220.88	
23+500.00	9.96	79118.1		209.04	
23+520.00	0	79217.74		99.64	
34+320.00	1.1	79228.76		11.02	
34+340.00	64.72	79886.94		658.18	
34+360.00	66.23	81196.4		1309.46	
34+380.00	70.22	82560.87		1364.47	
34+400.00	70.88	83971.87		1411	
34+420.00	70.1	85381.67		1409.8	
34+440.00	67.46	86757.24		1375.57	
34+460.00	63.63	88068.12		1310.88	
34+480.00	67.76	89381.98		1313.86	
34+500.00	67.46	90734.16		1352.18	
34+520.00	65.64	92065.12		1330.96	
34+540.00	64.98	93371.23		1306.11	
34+560.00	60.07	94621.74		1250.51	
34+580.00	61.07	95833.15		1211.41	
34+600.00	63.2	97075.85	replacement fill	1242.7	119,005.32
34+620.00	65.64	98364.26		1288.41	
34+640.00	65.46	99675.29		1311.03	
34+660.00	63.83	100968.28		1292.99	
34+680.00	63.14	102238		1269.72	
34+700.00	58.28	103452.23		1214.23	
34+720.00	54.55	104580.56		1128.33	
34+740.00	8.08	105206.86		626.3	
34+760.00	0	105287.68		80.82	
34+960.00	57.15	105859.21		571.53	
34+980.00	55.86	106989.36		1130.15	
35+000.00	56.74	108115.39		1126.03	
35+020.00	59.92	109282.05		1166.66	
35+040.00	63.6	110517.25		1235.2	
35+060.00	61.63	111769.51		1252.26	
35+080.00	59.69	112982.73		1213.22	
35+100.00	57.14	114151.06		1168.33	
35+120.00	53.25	115254.97		1103.91	
35+140.00	48.46	116272.04		1017.07	
35+160.00	53.02	117286.82		1014.78	
35+180.00	55.95	118376.49		1089.67	
35+200.00	3.47	118970.63		594.14	
35+220.00	0	119005.32		34.69	

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي - الفيوم

استشاري الهيئة

سير فينيج سيستمز
SR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري

عن استشاري سيرفينج سيستمز



شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

عن الشركة

	مشروع القطار الكهربائي السريع أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة/المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جاري	
---	--	--

بند رقم (٩) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمهالخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				Qty(m3)	Total.Qty
36+440.00	2.35	119028.86	replacement fill	23.54	136,012.96
36+460.00	25.96	119312.05		283.19	
36+480.00	40.15	119973.24		661.19	
36+500.00	35.17	120726.47		753.23	
36+520.00	41.28	121490.96		764.49	
36+540.00	39.58	122299.6		808.64	
36+560.00	39.62	123091.64		792.04	
36+580.00	55.66	124044.47		952.83	
36+600.00	57.04	125171.51		1127.04	
36+620.00	55.68	126298.71		1127.2	
36+640.00	55.72	127412.67		1113.96	
36+660.00	3.14	128001.28		588.61	
36+680.00	0	128032.73		31.45	
37+040.00	10.99	128142.68		109.95	
37+060.00	11.37	128366.3		223.62	
37+080.00	11.42	128594.2		227.9	
37+100.00	11.46	128823.04		228.84	
37+120.00	11.39	129051.54		228.5	
37+140.00	11.47	129280.11		228.57	
37+160.00	11.34	129508.23		228.12	
37+180.00	10.76	129729.24		221.01	
37+200.00	9.87	129935.5		206.26	
37+220.00	9.66	130130.76		195.26	
37+240.00	9.46	130321.89		191.13	
37+260.00	10.71	130523.52		201.63	
37+280.00	11.34	130744.01		220.49	
37+300.00	11.47	130972.12		228.11	
37+320.00	11.31	131199.93		227.81	
37+340.00	9.05	131403.52		203.59	
37+360.00	0	131493.98		90.46	
37+940.00	26.54	131759.4		265.42	
37+960.00	52.83	132553.15		793.75	
37+980.00	48.04	133561.92		1008.77	
38+000.00	50.75	134549.91		987.99	
38+020.00	47.77	135535.21		985.3	
38+040.00	0	136012.96		477.75	
total					136,012.96



عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سميل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنشاء
والتعمير

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص جاري (٥)

بند رقم (٧) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية.....الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Avg. strees (kgm/cm2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Total cut vol (m3)	Qty(m3)	Total.Qty
16+520.00	29.02	600-700	290.24	30162.66	290.24	38,577.27
16+540.00	127.88		1859.24		1569	
16+560.00	74.22		3880.16		2020.92	
16+580.00	34.74		4969.74		1089.58	
16+600.00	0		5317.15		347.41	
18+620.00	35.61	600-700	5673.23		356.08	
18+640.00	147.9		7508.32		1835.09	
18+660.00	187.61		10863.38		3355.06	
18+680.00	202.47		14764.17		3900.79	
18+700.00	215.44		18943.29		4179.12	
18+720.00	212.43		23222.01		4278.72	
18+740.00	147.13		26817.62		3595.61	
18+760.00	93.69		29225.77		2408.15	
18+780.00	0		30162.66		936.89	
29+520.00	3.83	Rock	30200.95	8414.61	38.29	
29+540.00	2.16		30260.79		59.84	
29+560.00	5.94		30341.74		80.95	
29+580.00	3.78		30438.94		97.2	
29+600.00	6.95		30546.22		107.28	
29+620.00	4.17		30657.39		111.17	
29+640.00	0.26		30701.72		44.33	
29+660.00	4.71		30751.43		49.71	
29+680.00	2.47		30823.24		71.81	
29+700.00	5.73		30905.24		82	
29+720.00	15.98		31122.33		217.09	
29+740.00	33.44		31616.53		494.2	
29+760.00	43.37		32384.63		768.1	
29+780.00	43.03		33248.63		864	
29+800.00	0		33678.9		430.27	
30+560.00	1.32		33692.11		13.21	
30+580.00	2.55		33730.79		38.68	
30+600.00	0.08		33757.09		26.3	
30+620.00	1.64		33774.27		17.18	
30+640.00	0.62		33796.8		22.53	
30+660.00	1.61		33819.04		22.24	
30+680.00	1.38		33848.9		29.86	
30+700.00	0.47		33867.43		18.53	
30+720.00	1		33882.14		14.71	
30+740.00	1		33902.11		19.97	
30+760.00	5.64		33968.54		66.43	
30+780.00	4.17		34066.65		98.11	
30+800.00	4.1		34149.35		82.7	
30+820.00	8.1		34271.33		121.98	
30+840.00	75.98		35112.12		840.79	
30+860.00	88.64		36758.31		1646.19	
30+880.00	93.26		38577.27		1818.96	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنشاء
القومية للإنشاء

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص جاري (٥)

بند رقم (V) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية.....الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Avg. strees (kgm/cm2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Total cut vol (m3)	Qty(m3)	Total.Qty
30+900.00	10.38		39613.66	14354.97	1036.39	66,490.71
30+920.00	3.61		39753.55		139.89	
30+940.00	7.57		39865.36		111.81	
30+960.00	3.17		39972.83		107.47	
30+980.00	0.07		40005.22		32.39	
31+000.00	0		40005.87		0.65	
31+080.00	45.42		40460.08		454.21	
31+100.00	126.37		42178.02		1717.94	
31+120.00	116.12		44602.92		2424.9	
31+140.00	101.72		46781.33		2178.41	
31+160.00	107.45		48873.07		2091.74	
31+180.00	20.72		50154.78		1281.71	
31+200.00	9.32		50248.02		93.24	
31+220.00	2.7		50368.3		120.28	
31+240.00	12.46		50519.96		151.66	
31+260.00	0		50644.58		124.62	
31+280.00	16.83		52763.93		2119.35	
31+300.00	0		52932.24		168.31	
34+760.00	0.54	300-400	52937.68	9741.73	5.44	
34+780.00	6.46		53007.72		70.04	
34+800.00	42.4		53496.37		488.65	
34+820.00	84.05		54760.91		1264.54	
34+840.00	112.18		56723.2		1962.29	
34+860.00	100.7		58851.98		2128.78	
34+880.00	101.07		60869.62		2017.64	
34+900.00	32.31		62203.39		1333.77	
34+920.00	7.37		62600.24		396.85	
34+940.00	0		62673.97		73.73	
37+360.00	35.89	200-300	63113.41	3816.74	439.44	
37+380.00	43.2		64062.36		948.95	
37+400.00	21.08		64861.31		798.95	
37+420.00	17.17		65374.02		512.71	
37+440.00	13.64		65828.71		454.69	
37+460.00	18.7		66275.42		446.71	
37+480.00	0		66490.71		215.29	
total						66,490.71

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - اكتوبر/ابو سمبل
استشاري الهيئة

SR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال القومية
بالقطار السريع

شركة القطار السريع
استشاري الاعمال القومية
بالقطار السريع
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٥) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية
(باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
18+800.00	5.09	50.93	cut	50.93	6,255.68
18+820.00	5.72	159.06		108.13	
18+840.00	1.27	229.01		69.95	
18+860.00	3.65	278.31		49.3	
18+880.00	15.12	466.07		187.76	
18+900.00	3.87	656.01		189.94	
18+920.00	4.94	744.08		88.07	
18+940.00	5.28	846.19		102.11	
18+960.00	2.14	920.33		74.14	
18+980.00	2.17	963.42		43.09	
19+000.00	3.39	1018.98		55.56	
19+020.00	7.27	1125.55		106.57	
19+040.00	7.34	1271.65		146.1	
19+060.00	7.76	1422.66		151.01	
19+080.00	13.64	1636.65		213.99	
19+100.00	20.13	1974.26		337.61	
19+120.00	20.23	2377.85		403.59	
19+140.00	27.56	2855.79		477.94	
19+160.00	15.86	3289.95		434.16	
19+180.00	18.03	3628.85		338.9	
19+200.00	14.58	3954.99		326.14	
19+220.00	15.48	4255.54		300.55	
19+240.00	10.42	4514.47		258.93	
19+260.00	12.1	4739.63		225.16	
19+280.00	3.27	4893.32		153.69	
19+300.00	2.91	4955.09		61.77	
19+320.00	4.57	5029.82		74.73	
19+340.00	9.28	5168.27		138.45	
19+360.00	12.38	5384.83		216.56	
19+380.00	16.56	5674.18		289.35	
19+400.00	0	5839.74		165.56	
21+580.00	1.86	5858.36		18.62	
21+600.00	0.65	5883.46		25.1	
21+620.00	0.73	5897.25		13.79	
21+640.00	0.46	5909.14		11.89	
21+660.00	4.88	5962.51		53.37	
21+680.00	5.88	6070.1		107.59	
21+700.00	2.37			82.5	
21+720.00	2.16	6197.93		45.33	
21+740.00	3.61	6255.68		57.75	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفيينج سستمز

عن الشركة



اعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٥) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية
(باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut	
			Qty(m3)	Total.Qty
21+760.00	9.98	6391.59	135.91	
21+780.00	10.66	6597.99	206.4	
21+800.00	10.87	6813.27	215.28	
21+820.00	15.16	7073.56	260.29	
21+840.00	21.12	7436.43	362.87	
21+860.00	26.17	7909.4	472.97	
21+880.00	30.23	8473.46	564.06	
21+900.00	32.22	9097.96	624.5	
21+920.00	19.47	9614.79	516.83	
21+940.00	28.55	10094.98	480.19	
21+960.00	31.41	10694.64	599.66	
21+980.00	15.13	11160.06	465.42	
22+000.00	18.07	11492.03	331.97	
22+020.00	17.79	11850.64	358.61	
22+040.00	18.96	12218.13	367.49	
22+060.00	18.09	12588.65	370.52	
22+080.00	23.73	13006.89	418.24	
22+100.00	13.84	13382.61	375.72	
22+120.00	32.22	13843.18	460.57	
22+140.00	31.38	14479.12	635.94	
22+160.00	10.13	14894.19	415.07	
22+180.00	15.12	15146.66	252.47	
22+200.00	11.93	15417.18	270.52	
22+220.00	5.19	15588.4	171.22	
22+240.00	1.31	15653.41	65.01	
22+260.00	36.07	16027.28	373.87	
22+280.00	3.33	16421.32	394.04	
22+300.00	2.85	16483.12	61.8	
22+320.00	2.58	16537.4	54.28	
22+340.00	5	16613.18	75.78	
22+360.00	7.05	16733.67	120.49	
22+380.00	6.63	16870.49	136.82	
22+400.00	5.58	16992.57	122.08	
22+420.00	6.54	17113.72	121.15	
22+440.00	12.54	17304.55	190.83	
22+460.00	11.17	17541.63	237.08	
22+480.00	0.53	17658.59	116.96	
22+500.00	0	17663.9	5.31	
29+520.00	27.72	17941.07	277.17	
29+540.00	10.58	18324.03	382.96	
cut				18,324.03

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي: نقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنعاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٥) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية
(باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
29+560.00	8.68	18516.61		192.58	
29+580.00	10.22	18705.6		188.99	
29+600.00	3.33	18841.1		135.5	
29+620.00	2.3	18897.42		56.32	
29+640.00	1.49	18935.31		37.89	
29+660.00	1.05	18960.65		25.34	
29+680.00	9.4	19065.16		104.51	
29+700.00	4.04	19199.54		134.38	
29+720.00	3.1	19270.84		71.3	
29+740.00	7.97	19381.52		110.68	
29+760.00	9.28	19554.07		172.55	
29+780.00	4.74	19694.33		140.26	
29+800.00	0	19741.77		47.44	
30+560.00	0.56	19747.37		5.6	
30+580.00	1.51	19768.06		20.69	
30+600.00	1.41	19797.26		29.2	
30+620.00	1.63	19827.63		30.37	
30+640.00	2.54	19869.33		41.7	
30+660.00	2.5	19919.82		50.49	
30+680.00	0.12	19946.07		26.25	
30+700.00	2.71	19974.39		28.32	
30+720.00	0.06	20002.14		27.75	
30+740.00	0.08	20003.53		1.39	
30+760.00	0.67	20011		7.47	
30+780.00	0.37	20021.4	cut	10.4	24,481.02
30+800.00	0.08	20025.86		4.46	
30+820.00	0.92	20035.83		9.97	
30+840.00	0.67	20051.68		15.85	
30+860.00	4.37	20102.02		50.34	
30+880.00	21.19	20357.61		255.59	
30+900.00	2.25	20591.98		234.37	
30+920.00	2.09	20635.34		43.36	
30+940.00	1.66	20672.83		37.49	
30+960.00	7.75	20766.91		94.08	
30+980.00	4.96	20893.94		127.03	
31+000.00	0	20943.49		49.55	
31+080.00	2.86	20972.12		28.63	
31+100.00	6.19	21062.64		90.52	
31+120.00	0.84	21132.94		70.3	
31+140.00	2.13	21162.65		29.71	
31+160.00	9.71	21281.03		118.38	
31+180.00	11.09	21489.02		207.99	
31+200.00	43.54	22035.37		546.35	
31+220.00	50.48	22975.62		940.25	
31+240.00	29.12	23771.67		796.05	
31+250.00	20.42	24267.1		495.43	
31+280.00	0.49	24476.15		209.05	
31+300.00	0	24481.02		4.87	
total				24,481.02	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة

 EARTH MOVING	الهيئة القومية للإنفاق			
القطاع الاول (اكتوبر /نبي مزار) من محطة ١٣٠٠٠ حتى محطة ٢٣٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)	اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)			
	تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة			
	مستخلص (٥) جارى			
بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ				
Station	Total cut Area	Cum. cut Vol (m3)	As Built vol.cut	Total.Qty
	قطع متماسك			3,289,351.23
قطع احلال متماسك				186,837.55
total				3,476,188.78

قطع متماسك

قطع احلال متماسك

total

مشروع القطر الاسفل - الخط الثاني
استشاري الهيئة
م. عبد الحليم
EntTrans CONSULTING

01 عن استشاري سبرينج سستمز
استشاري الاعمال الهندسية
م. عبد الحليم
HSP

الهيئة القومية للإنفاق
القطاع الأول (أكتوبر / نبي مزار) من محطة ١٣٠٠٠ حتى محطة ٢٣٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبدة
م. عبد الحليم
HSP



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
13+000.00	0.48	0		0	
13+020.00	70.03	705.18		705.18	
13+040.00	52.03	1925.8		1220.62	
13+060.00	33.91	2785.13		859.33	
13+080.00	36.42	3488.3		703.17	
13+100.00	34.49	4197.37		709.07	
13+120.00	37.47	4916.97		719.6	
13+140.00	42.88	5720.37		803.4	
13+160.00	50.12	6650.35		929.98	
13+180.00	50.26	7654.14		1003.79	
13+200.00	50.84	8665.09		1010.95	
13+220.00	25.38	9427.28		762.19	
13+240.00	71.89	10399.92		972.64	
13+260.00	87.21	11990.84		1590.92	
13+280.00	82.51	13687.93		1697.09	
13+300.00	84.97	15362.64		1674.71	
13+320.00	71.94	16931.64		1569	
13+340.00	63.8	18288.98		1357.34	
13+360.00	37.38	19300.76		1011.78	
13+380.00	0	19674.54		373.78	
13+920.00	6.75	19742.01		67.47	
13+940.00	47.37	20283.2		541.19	
13+960.00	28.66	21043.46		760.26	
13+980.00	13.13	21461.25	cut	417.79	32,677.17
14+000.00	18.88	21781.31		320.06	
14+020.00	19.54	22165.5		384.19	
14+040.00	13.64	22497.2		331.7	
14+060.00	20.07	22834.21		337.01	
14+080.00	19.22	23227.04		392.83	
14+100.00	25.49	23674.09		447.05	
14+120.00	6.68	23995.78		321.69	
14+140.00	0	24062.54		66.76	
14+880.00	5.64	24118.92		56.38	
14+900.00	18.29	24358.24		239.32	
14+920.00	23.08	24772.03		413.79	
14+940.00	26.79	25270.77		498.74	
14+960.00	30.2	25840.61		569.84	
14+980.00	33.88			640.78	
15+000.00	38.3	27203.22		721.83	
15+020.00	45.89	28045.13		841.91	
15+040.00	26.32	28767.21		722.08	
15+060.00	30.64	29336.73		569.52	
15+080.00	47.22	30115.24		778.51	
15+100.00	40.51	30992.57		877.33	
15+120.00	43.92	31836.92		844.35	
15+140.00	40.1	32677.17		840.25	

مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

عن استشاري سيفينج سستمز
SEC 01

شركة الطران القومية للقطار
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

الهيئة القومية للإنفاق



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
15+160.00	35.14	33429.71	cut	752.54	215,719.87
15+180.00	49	34271.22		841.51	
15+200.00	57.66	35337.85		1066.63	
15+220.00	50.44	36418.84		1080.99	
15+240.00	45.64	37379.7		960.86	
15+260.00	49.28	38328.96		949.26	
15+280.00	56.12	39382.95		1053.99	
15+300.00	73.41	40678.22		1295.27	
15+320.00	70.51	42117.44		1439.22	
15+340.00	39.94	43221.96		1104.52	
15+360.00	29.29	43914.28		692.32	
15+380.00	30.88	44515.94		601.66	
15+400.00	56.51	45389.66		873.72	
15+420.00	92.36	46878.28		1488.62	
15+440.00	97.13	48773.15		1894.87	
15+460.00	103.54	50779.77		2006.62	
15+480.00	108.03	52895.44		2115.67	
15+500.00	115.97	55135.47		2240.03	
15+520.00	115.9	57454.13		2318.66	
15+540.00	129.69	59910.03		2455.9	
15+560.00	136.69	62573.9		2663.87	
15+580.00	141.87	65359.49		2785.59	
15+600.00	155.95	68337.65		2978.16	
15+620.00	171.74	71614.56		3276.91	
15+640.00	180.86	75140.54		3525.98	
15+660.00	162.67	78575.76		3435.22	
15+680.00	161.7	81819.43		3243.67	
15+700.00	186.66	85303.11		3483.68	
15+720.00	201.84	89188.25		3885.14	
15+740.00	210.07	93307.46		4119.21	
15+760.00	252.23	97930.42		4622.96	
15+780.00	283.54	103288.02		5357.6	
15+800.00	312.47	109248.15		5960.13	
15+820.00	340.84	115781.24		6533.09	
15+840.00	384.27	123032.27		7251.03	
15+860.00	418.28	131057.69		8025.42	
15+880.00	408.14	139321.73		8264.04	
15+900.00	454.53	147948.38		8626.65	
15+920.00	481.11	157304.81		9356.43	
15+940.00	485.73	166973.15		9668.34	
15+960.00	421.86	176049.03		9075.88	
15+980.00	379.91	184066.77		8017.74	
16+000.00	355.03	191416.19		7349.42	
16+020.00	358.56	198652.15		7235.96	
16+040.00	435.89	206666.74		8044.59	
16+060.00	466.42	215719.87		9023.13	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر / بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق



تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
16+080.00	443.03	224814.3	cut	9094.43	535,782.19
16+100.00	418.05	233425.02		8610.72	
16+120.00	421.11	241816.61		8391.59	
16+140.00	201.92	248046.97		6230.36	
16+160.00	224.7	252313.32		4266.35	
16+180.00	258.54	257145.86		4832.54	
16+200.00	303.98	262771.06		5625.2	
16+220.00	295.76	268768.44		5997.38	
16+240.00	282.8	274553.94		5785.5	
16+260.00	249.55	279877.41		5323.47	
16+280.00	443.92	286812.24		6934.83	
16+300.00	432.66	295578.13		8765.89	
16+320.00	482.93	304734.1		9155.97	
16+340.00	545.4	315017.37		10283.27	
16+360.00	545.65	325927.87		10910.5	
16+380.00	578.68	337171.23		11243.36	
16+400.00	590.59	348864.01		11692.78	
16+420.00	577.86	360548.63		11684.62	
16+440.00	558.32	371910.45		11361.82	
16+460.00	624.02	383733.85		11823.4	
16+480.00	668.15	396655.62		12921.77	
16+500.00	585.05	409187.66		12532.04	
16+520.00	519.04	420228.53		11040.87	
16+540.00	353.94	428958.39		8729.86	
16+560.00	354.77	436045.6		7087.21	
16+580.00	375.29	443346.2		7300.6	
16+600.00	434.17	451440.72		8094.52	
16+620.00	376.17	459544.09		8103.37	
16+640.00	351.78	466823.57		7279.48	
16+660.00	365.17	473993.2		7169.63	
16+680.00	330.47	480949.67		6956.47	
16+700.00	287.65	487130.72		6181.05	
16+720.00	257.71	492584.14		5453.42	
16+740.00	230.41	497465.27		4881.13	
16+760.00	198.85	501757.82		4292.55	
16+780.00	168.12	505427.46		3669.64	
16+800.00	162.34	508732.11		3304.65	
16+820.00	151.4	511869.56		3137.45	
16+840.00	135.87	514742.26		2872.7	
16+860.00	126.08	517361.69		2619.43	
16+880.00	129.38	519916.22		2554.53	
16+900.00	148.9	522699.03		2782.81	
16+920.00	159.36	525781.7		3082.67	
16+940.00	152.73	528902.56		3120.86	
16+960.00	173.55	532165.28		3262.72	
16+980.00	188.14	535782.19		3616.91	

Earth Moving CONSULTING

مشاريع القطار السريع الخط الثاني

استشاري الهيئة

مشاريع القطار السريع الخط الثاني
H - B LINE - SEC 01

عن استشاري سيفرينج سستمز

شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة
مشاريع القطار الكهربائي السريع - اكتوبر - بني مزار

عن الشركة



اعمال اسداء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

الهيئة القومية للإنفاق



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بالات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
17+000.00	173.47	539398.24		3616.05	
17+020.00	21.16	541344.48		1946.24	
17+040.00	11.42	541670.3		325.82	
17+060.00	5.26	541837.19		166.89	
17+080.00	7.44	541964.29		127.1	
17+100.00	7.92	542117.94		153.65	
17+120.00	5.72	542254.35		136.41	
17+140.00	5.98	542371.41		117.06	
17+160.00	11.12	542542.41		171	
17+180.00	8.68	542740.27		197.86	
17+200.00	14.59	542972.97		232.7	
17+220.00	7.59	543194.79		221.82	
17+240.00	13.14	543402.03		207.24	
17+260.00	4.79	543581.33		179.3	
17+280.00	6.5	543694.19		112.86	
17+300.00	4.15	543800.68		106.49	
17+320.00	8.84	543930.67		129.99	
17+340.00	0	544019.11		88.44	
18+320.00	0.02	544019.28		0.17	
18+340.00	3.26	544052.03		32.75	
18+360.00	11.72	544201.82		149.79	
18+380.00	24.82	544567.22		365.4	
18+400.00	53.81	545353.56	cut	786.34	653,607.34
18+420.00	91.81	546809.83		1456.27	
18+440.00	132.95	549057.39		2247.56	
18+460.00	136.72	551754.07		2696.68	
18+480.00	182.97	554951		3196.93	
18+500.00	249.21	559272.81		4321.81	
18+520.00	308.37	564848.64		5575.83	
18+540.00	323.7	571169.38		6320.74	
18+560.00	304.98	577456.18		6286.8	
18+580.00	268.63	583192.24		5736.06	
18+600.00	303.28	588911.31		5719.07	
18+620.00	292.91	594873.15		5961.84	
18+640.00	158.42	599386.44		4513.29	
18+660.00	97.14	601942.1		2555.66	
18+680.00	119.13	604104.81		2162.71	
18+700.00	161.43	606910.3		2805.49	
18+720.00	173.25	610257.03		3346.73	
18+740.00	189.53	613884.86		3627.83	
18+760.00	247.56	618255.84		4370.98	
18+780.00	342.11	624152.53		5896.69	
18+800.00	355.64	631129.94		6977.41	
18+820.00	359.74	638283.69		7153.75	
18+840.00	372.46	645635.58		7371.89	
18+860.00	417.73	653607.34		7951.76	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (۵) جاری

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عندا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسويةالخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
18+880.00	398.76	661772.12	cut	8164.78	881,401.46
18+900.00	428.54	670045.15		8273.03	
18+920.00	464.35	678974.15		8929	
18+940.00	514.59	688763.54		9789.39	
18+960.00	576.04	699669.81		10906.27	
18+980.00	650.95	711939.71		12269.9	
19+000.00	742.23	725871.64		13931.93	
19+020.00	835.97	741653.67		15782.03	
19+040.00	826.99	758283.21		16629.54	
19+060.00	764.83	774201.4		15918.19	
19+080.00	752.51	789374.78		15173.38	
19+100.00	682.3	803722.95		14348.17	
19+120.00	627.08	816816.83		13093.88	
19+140.00	513.88	828226.37		11409.54	
19+160.00	407.16	837436.76		9210.39	
19+180.00	296.44	844472.71		7035.95	
19+200.00	243.78	849874.81		5402.1	
19+220.00	181.98	854132.47		4257.66	
19+240.00	147.84	857430.75		3298.28	
19+260.00	116.28	860072.01		2641.26	
19+280.00	118.1	862415.81		2343.8	
19+300.00	116.65	864763.34		2347.53	
19+320.00	88.88	866818.74		2055.4	
19+340.00	94.43	868651.87		1833.13	
19+360.00	106.08	870656.95		2005.08	
19+380.00	51.32	872230.91		1573.96	
19+400.00	15.45	872898.57		667.66	
19+420.00	0.01	873053.15		154.58	
19+440.00	0	873053.24		0.09	
20+260.00	0.12	873054.43		1.19	
20+280.00	5.02	873105.79		51.36	
20+300.00	16.09	873316.87		211.08	
20+320.00	23.88	873716.57		399.7	
20+340.00	25.05	874205.84		489.27	
20+360.00	42.13	874877.6		671.76	
20+380.00	61.5	875913.87		1036.27	
20+400.00	57.22	877101.1		1187.23	
20+420.00	69.29	878366.14		1265.04	
20+440.00	46.6	879525.03		1158.89	
20+460.00	18.31	880174.19		649.16	
20+480.00	1.77	880374.98		200.79	
20+500.00	0.92	880401.81		26.83	
20+520.00	0	880410.94		9.13	
20+620.00	5.64	880467.29		56.35	
20+640.00	24.51	880768.66		301.37	
20+660.00	38.78	881401.46		632.8	

cut

881,401.46

SR-BLUELINE SEC 01

عن استشاری سیرفینج سیستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإنفاق



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
20+680.00	45.44	882243.72	cut	842.26	961,173.05
20+700.00	18.06	882878.83		635.11	
20+720.00	3.52	883094.71		215.88	
20+740.00	0.02	883130.19		35.48	
20+760.00	11.7	883247.48		117.29	
20+780.00	32.65	883691.06		443.58	
20+800.00	49.12	884508.85		817.79	
20+820.00	78.35	885783.57		1274.72	
20+840.00	55.48	887121.82		1338.25	
20+860.00	27.95	887956.15		834.33	
20+880.00	15.84	888394.13		437.98	
20+900.00	23.24	888785.01		390.88	
20+920.00	37.06	889388.03		603.02	
20+940.00	18.39	889942.5		554.47	
20+960.00	0	890126.38		183.88	
21+420.00	2.27	890149.1		22.72	
21+440.00	5.97	890231.49		82.39	
21+460.00	0.61	890297.31		65.82	
21+480.00	0.15	890305		7.69	
21+540.00	10.26	890424.83		119.83	
21+560.00	25.14	890778.87		354.04	
21+580.00	37.55	891405.78		626.91	
21+600.00	62.28	892404.1		998.32	
21+620.00	90.4	893930.9		1526.8	
21+640.00	105.81	895892.96		1962.06	
21+660.00	113.01	898081.13		2188.17	
21+680.00	109.1	900302.21		2221.08	
21+700.00	137.61	902769.33		2467.12	
21+720.00	146.27	905608.1		2838.77	
21+740.00	154.72	908617.98		3009.88	
21+760.00	165.92	911824.36		3206.38	
21+780.00	151.03	914993.77		3169.41	
21+800.00	145.36	917957.59		2963.82	
21+820.00	127.73	920688.48		2730.89	
21+840.00	131.82	923284.03		2595.55	
21+860.00	156.97	926172.02		2887.99	
21+880.00	176.77	929509.44		3337.42	
21+900.00	158.41	932861.32		3351.88	
21+920.00	139	935835.5		2974.18	
21+940.00	128.32	938508.68		2673.18	
21+960.00	143.79	941229.77		2721.09	
21+980.00	178.14	944449.08		3219.31	
22+000.00	190.69	948137.38		3688.3	
22+020.00	211.69	952161.08		4023.7	
22+040.00	228.45	956562.44		4401.36	
22+060.00	232.61	961173.05		4610.61	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣٠٠٠ حتى محطة ٢٣٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بالآت التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
22+080.00	236.28	965861.85	cut	4688.8	1,013,790.60
22+100.00	253.1	970755.47		4893.62	
22+120.00	235.05	975637.01		4881.54	
22+140.00	222.98	980217.49		4580.43	
22+160.00	220.76	984654.94		4437.45	
22+180.00	207.42	988936.67		4281.73	
22+200.00	161.55	992626.19		3689.52	
22+220.00	133.9	995580.63		2954.44	
22+240.00	124.23	998162.03		2581.4	
22+260.00	88.58	1000290.11		2128.08	
22+280.00	87.48	1002050.69		1760.58	
22+300.00	60.76	1003533.18		1482.49	
22+320.00	39.05	1004531.35		998.17	
22+340.00	49.07	1005412.59		881.24	
22+360.00	81.35	1006716.84		1304.25	
22+380.00	65.67	1008187.01		1470.17	
22+400.00	60.48	1009448.52		1261.51	
22+420.00	60.95	1010662.84		1214.32	
22+440.00	42.78	1011700.13		1037.29	
22+460.00	16.66	1012294.57		594.44	
22+480.00	1.89	1012480.04		185.47	
22+500.00	0.56	1012504.53		24.49	
22+520.00	0.11	1012511.22		6.69	
22+540.00	0	1012512.29		1.07	
22+620.00	0.08	1012513.14		0.85	
22+640.00	0.58	1012519.79		6.65	
22+660.00	0	1012525.59		5.8	
23+140.00	0.02	1012525.75		0.16	
23+160.00	0.11	1012527.02		1.27	
23+180.00	0	1012528.13		1.11	
23+360.00	1.15	1012539.59		11.46	
23+380.00	12.13	1012672.33		132.74	
23+400.00	11.61	1012909.69		237.36	
23+420.00	3.78	1013063.53		153.84	
23+440.00	4.91	1013150.38		86.85	
23+460.00	6.44	1013263.91		113.53	
23+480.00	9.4	1013422.37		158.46	
23+500.00	5.44	1013570.83		148.46	
23+520.00	3.7	1013662.22		91.39	
23+540.00	2.36	1013722.75		60.53	
23+560.00	2.03	1013766.65		43.9	
23+580.00	0.11	1013788.1		21.45	
23+600.00	0.03	1013789.47		1.37	
23+620.00	0.03	1013790.05		0.58	
23+640.00	0	1013790.38		0.33	
24+160.00	0.02	1013790.6		0.22	

CONSULTING

مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية

استشاري الهيئة

SK-BENE LINE - SEC 01

عن استشاري سيرفيتينج سستمز

شركة الدراسات الهندسية والبيئية
مستشاري القطار السريع - المرحلة الثانية
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
24+180.00	0.52	1013795.99		5.39	
24+200.00	5.44	1013855.57		59.58	
24+220.00	3.52	1013945.22		89.65	
24+240.00	3.96	1014020.07		74.85	
24+260.00	4.9	1014108.63		88.56	
24+280.00	6.25	1014220.11		111.48	
24+300.00	0.35	1014286.11		66	
24+320.00	3.64	1014325.99		39.88	
24+340.00	6.49	1014427.26		101.27	
24+360.00	9.05	1014582.65		155.39	
24+380.00	25.97	1014932.84		350.19	
24+400.00	41.23	1015604.78		671.94	
24+420.00	63.87	1016655.79		1051.01	
24+440.00	81.64	1018110.95		1455.16	
24+460.00	85.8	1019785.35		1674.4	
24+480.00	83.39	1021477.24		1691.89	
24+500.00	80.07	1023111.86		1634.62	
24+520.00	82.49	1024737.53		1625.67	
24+540.00	91.73	1026479.75		1742.22	
24+560.00	110.79	1028504.94		2025.19	
24+580.00	137.09	1030983.7		2478.76	
24+600.00	145.75	1033811.97		2828.27	
24+620.00	158.52	1036854.63		3042.66	
24+640.00	167.61	1040115.94	cut	3261.31	1,115,737.04
24+660.00	173.33	1043525.26		3409.32	
24+680.00	165.93	1046917.79		3392.53	
24+700.00	163.19	1050208.97		3291.18	
24+720.00	157.26	1053413.46		3204.49	
24+740.00	153.65	1056522.58		3109.12	
24+760.00	146.92	1059528.39		3005.81	
24+780.00	141.7	1062414.67		2886.28	
24+800.00	131.79	1065149.61		2734.94	
24+820.00	128.54	1067752.98		2603.37	
24+840.00	125.57	1070294.11		2541.13	
24+860.00	126.96	1072819.41		2525.3	
24+880.00	129.95	1075388.48		2569.07	
24+900.00	148.54	1078173.39		2784.91	
24+920.00	179.35	1081452.33		3278.94	
24+940.00	182.03	1085066.15		3613.82	
24+960.00	186.92	1088755.66		3689.51	
24+980.00	225.27	1092877.54		4121.88	
25+000.00	240.93	1097539.53		4661.99	
25+020.00	238.58	1102334.61		4795.08	
25+040.00	229.06	1107011.05		4676.44	
25+060.00	213.5	1111436.7		4425.65	
25+080.00	216.54	1115737.04		4300.34	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سيستمز

عن الشركة



اعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

الهيئة القومية للإنفاق



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
25+100.00	206.51	1119967.49	cut	4230.45	1,488,572.82
25+120.00	205.53	1124087.87		4120.38	
25+140.00	202.71	1128170.27		4082.4	
25+160.00	206.26	1132259.96		4089.69	
25+180.00	220.1	1136523.59		4263.63	
25+200.00	253.49	1141259.58		4735.99	
25+220.00	275.52	1146549.73		5290.15	
25+240.00	291.2	1152216.91		5667.18	
25+260.00	300.72	1158136.02		5919.11	
25+280.00	313.8	1164281.18		6145.16	
25+300.00	336.3	1170782.22		6501.04	
25+320.00	352.8	1177673.2		6890.98	
25+340.00	379.86	1184999.82		7326.62	
25+360.00	409.07	1192889.14		7889.32	
25+380.00	442.2	1201401.79		8512.65	
25+400.00	463.34	1210457.1		9055.31	
25+420.00	466.1	1219751.4		9294.3	
25+440.00	481.6	1229228.42		9477.02	
25+460.00	485.89	1238903.36		9674.94	
25+480.00	498.24	1248744.67		9841.31	
25+500.00	486.8	1258594.99		9850.32	
25+520.00	522.11	1268684.02		10089.03	
25+540.00	518.57	1279090.89		10406.87	
25+560.00	524.47	1289521.34		10430.45	
25+580.00	542.65	1300192.54		10671.2	
25+600.00	526.62	1310885.23		10692.69	
25+620.00	477.37	1320925.17		10039.94	
25+640.00	468.75	1330386.41		9461.24	
25+660.00	477.06	1339844.43		9458.02	
25+680.00	493.26	1349547.52		9703.09	
25+700.00	494.71	1359427.22		9879.7	
25+720.00	490.11	1369275.41		9848.19	
25+740.00	474.26	1378919.05		9643.64	
25+760.00	463.14	1388292.99		9373.94	
25+780.00	465.63	1397580.65		9287.66	
25+800.00	462.46	1406861.57		9280.92	
25+820.00	455.87	1416044.85		9183.28	
25+840.00	427.2	1424875.53		8830.68	
25+860.00	407.29	1433220.44		8344.91	
25+880.00	409.8	1441391.41		8170.97	
25+900.00	402.63	1449515.84		8124.43	
25+920.00	411.56	1457657.77		8141.93	
25+940.00	417.84	1465951.82		8294.05	
25+960.00	390.5	1474035.25		8083.43	
25+980.00	354.37	1481583.9		7548.65	
26+000.00	334.52	1488572.82		6988.92	

مشروع القطار السريع - الخط الثاني

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

شركة القطار الكهربائي
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

الهيئة القومية للإنفاق



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بالات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
26+020.00	295.14	1494869.51	cut	6296.69	1,772,922.50
26+040.00	309.81	1500919.04		6049.53	
26+060.00	324.67	1507263.78		6344.74	
26+080.00	351.35	1514023.86		6760.08	
26+100.00	352.32	1521060.5		7036.64	
26+120.00	347.44	1528058.14		6997.64	
26+140.00	352.58	1535058.41		7000.27	
26+160.00	345.85	1542042.76		6984.35	
26+180.00	344.22	1548943.52		6900.76	
26+200.00	343.68	1555822.59		6879.07	
26+220.00	360.78	1562867.24		7044.65	
26+240.00	356.03	1570035.36		7168.12	
26+260.00	338.1	1576976.62		6941.26	
26+280.00	350.97	1583867.3		6890.68	
26+300.00	345.69	1590833.98		6965.68	
26+320.00	354.95	1597840.52		7006.54	
26+340.00	358.11	1604971.22		7130.7	
26+360.00	356.9	1612121.27		7150.05	
26+380.00	362.48	1619315.03		7193.76	
26+400.00	363.52	1626575.07		7260.04	
26+420.00	369.78	1633908.02		7332.95	
26+440.00	364.79	1641253.58		7345.56	
26+460.00	333.21	1648233.52		6979.94	
26+480.00	334.79	1654913.48		6679.96	
26+500.00	333.56	1661596.94		6683.46	
26+520.00	311.17	1668044.25		6447.31	
26+540.00	209.09	1673246.79		5202.54	
26+560.00	293.98	1678277.45		5030.66	
26+580.00	320.48	1684422.1		6144.65	
26+600.00	282.24	1690449.35		6027.25	
26+620.00	261.3	1695884.83		5435.48	
26+640.00	280.63	1701304.21		5419.38	
26+660.00	284.33	1706953.85		5649.64	
26+680.00	273.66	1712533.77		5579.92	
26+700.00	273.57	1718006.08		5472.31	
26+720.00	281.3	1723554.72		5548.64	
26+740.00	309.6	1729463.63		5908.91	
26+760.00	337.44	1735934.02		6470.39	
26+780.00	346.84	1742776.84		6842.82	
26+800.00	320.85	1749453.74		6676.9	
26+820.00	273.49	1755397.15		5943.41	
26+840.00	243.21	1760564.17		5167.02	
26+860.00	181.94	1764815.73		4251.56	
26+880.00	107.05	1767705.64		2839.91	
26+900.00	109.03	1769866.43		2160.79	
26+920.00	196.57	1772922.5		3056.07	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفيتينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق



تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
26+940.00	188.01	1776768.38	cut	3845.88	2,050,775.80
26+960.00	180.81	1780456.62		3688.24	
26+980.00	163.48	1783399.59		3442.97	
27+000.00	136.58	1786900.18		3000.59	
27+020.00	130.68	1789572.68		2672.5	
27+040.00	128	1792159.48		2586.8	
27+060.00	126.4	1794703.46		2543.98	
27+080.00	134.19	1797309.25		2605.79	
27+100.00	136.73	1800018.45		2709.2	
27+120.00	137.96	1802765.39		2746.94	
27+140.00	148.34	1805628.45		2863.06	
27+160.00	141.06	1808522.52		2894.07	
27+180.00	133.19	1811265.05		2742.53	
27+200.00	144.77	1814044.69		2779.64	
27+220.00	163.11	1817123.5		3078.81	
27+240.00	224.81	1821002.7		3879.2	
27+260.00	314.07	1826391.47		5388.77	
27+280.00	419.11	1833723.28		7331.81	
27+300.00	458.72	1842501.68		8778.4	
27+320.00	500.47	1852093.59		9591.91	
27+340.00	482.85	1861926.78		9833.19	
27+360.00	518.01	1871935.43		10008.65	
27+380.00	592.08	1883036.32		11100.89	
27+400.00	638.79	1895345.05		12308.73	
27+420.00	632.67	1908059.69		12714.64	
27+440.00	561.36	1919999.95		11940.26	
27+460.00	508.7	1930700.56		10700.61	
27+480.00	572.4	1941511.68		10811.12	
27+500.00	559.53	1952831.12		11319.44	
27+520.00	531.95	1963746.04		10914.92	
27+540.00	472.11	1973786.7		10040.66	
27+560.00	405.48	1982562.59		8775.89	
27+580.00	374.44	1990361.74		7799.15	
27+600.00	323.25	1997338.69		6976.95	
27+620.00	295.85	2003529.83		6191.14	
27+640.00	252.9	2009017.35		5487.52	
27+660.00	232.68	2013873.08		4855.73	
27+680.00	245.83	2018658.17		4785.09	
27+700.00	220.63	2023322.8		4664.63	
27+720.00	226.69	2027795.97		4473.17	
27+740.00	227.09	2032333.77		4537.8	
27+760.00	211.6	2036720.73		4386.96	
27+780.00	201.22	2040848.91		4128.18	
27+800.00	171.5	2044576.08		3727.17	
27+820.00	143.86	2047759.8		3183.72	
27+840.00	154.73	2050775.8		3016	

مشروع القطر السريع - الخط الثاني

استشاري الهيئة

مستخلص (٥) جاري

SEC 01 - BLUE LINE

استشاري الاعمال الهندسية

عن استشاري سيرفينج سستمز

شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر / بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بالأت التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
27+860.00	135.57	2053678.84	cut	2903.04	2,412,475.95
27+880.00	130.77	2056342.25		2663.41	
27+900.00	149.05	2059140.46		2798.21	
27+920.00	152.51	2062156.09		3015.63	
27+940.00	160.77	2065288.94		3132.85	
27+960.00	171.13	2068608.06		3319.12	
27+980.00	153.17	2071851.07		3243.01	
28+000.00	21.4	2073596.75		1745.68	
28+020.00	93.91	2074749.85		1153.1	
28+040.00	94.46	2076633.51		1883.66	
28+060.00	133.19	2078909.99		2276.48	
28+080.00	184.78	2082089.67		3179.68	
28+100.00	211.89	2086056.32		3966.65	
28+120.00	192.93	2090104.47		4048.15	
28+140.00	166.52	2093698.86		3594.39	
28+160.00	163.16	2096995.6		3296.74	
28+180.00	170.35	2100330.75		3335.15	
28+200.00	188.19	2103916.21		3585.46	
28+220.00	164.81	2107446.31		3530.1	
28+240.00	141.71	2110511.56		3065.25	
28+260.00	127.45	2113203.18		2691.62	
28+280.00	152.93	2116006.93		2803.75	
28+300.00	274.53	2120281.43		4274.5	
28+320.00	292.3	2125949.66		5668.23	
28+340.00	330.96	2132182.19		6232.53	
28+360.00	393.16	2139423.47		7241.28	
28+380.00	425.38	2147608.96		8185.49	
28+400.00	404.32	2155906		8297.04	
28+420.00	412.37	2164072.92		8166.92	
28+440.00	481.09	2173007.48		8934.56	
28+460.00	507.99	2182898.24		9890.76	
28+480.00	582.68	2193804.86		10906.62	
28+500.00	670.67	2206338.24		12533.38	
28+520.00	686.91	2219914.06		13575.82	
28+540.00	705.14	2233834.6		13920.54	
28+560.00	785.91	2248745.07		14910.47	
28+580.00	823.46	2264838.79		16093.72	
28+600.00	785.38	2280927.21		16088.42	
28+620.00	770.99	2296490.96		15563.75	
28+640.00	715.8	2311358.89		14867.93	
28+660.00	764.28	2326159.61		14800.72	
28+680.00	866.8	2342470.38		16310.77	
28+700.00	800.38	2359142.18		16671.8	
28+720.00	875.68	2375902.75		16760.57	
28+740.00	947.5	2394194.56		18231.81	
28+760.00	826.63	2412475.95		18341.39	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة

	اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر / بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جاري	الهيئة القومية للإنفاق
---	--	-------------------------------

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
28+780.00	856.4	2429906.34	cut	17430.39	2,715,299.35
28+800.00	829.62	2446766.5		16860.16	
28+820.00	881.17	2463874.4		17107.9	
28+840.00	817.45	2480860.64		16986.24	
28+860.00	756.16	2496596.65		15736.01	
28+880.00	634.4	2510502.19		13905.54	
28+900.00	533.27	2522178.9		11676.71	
28+920.00	427.52	2531786.83		9607.93	
28+940.00	351.94	2539581.4		7794.57	
28+960.00	212.13	2545222.11		5640.71	
28+980.00	250.88	2549852.28		4630.17	
29+000.00	349.21	2555853.22		6000.94	
29+020.00	344.79	2562793.17		6939.95	
29+040.00	440.33	2570644.27		7851.1	
29+060.00	465.18	2579699.37		9055.1	
29+080.00	393.03	2588281.49		8582.12	
29+100.00	392.41	2596135.85		7854.36	
29+120.00	340.02	2603460.13		7324.28	
29+140.00	280.16	2609661.94		6201.81	
29+160.00	248.64	2614949.95		5288.01	
29+180.00	235.29	2619789.22		4839.27	
29+200.00	253.22	2624674.33		4885.11	
29+220.00	271.6	2629922.56		5248.23	
29+240.00	274.83	2635386.86		5464.3	
29+260.00	268.5	2640820.21		5433.35	
29+280.00	261.76	2646122.82		5302.61	
29+300.00	238.21	2651122.46		4999.64	
29+320.00	228.65	2655791.07		4668.61	
29+340.00	243.82	2660515.82		4724.75	
29+360.00	243.19	2665385.97		4870.15	
29+380.00	248.15	2670299.46		4913.49	
29+400.00	207.25	2674853.46		4554	
29+420.00	190.46	2678830.47		3977.01	
29+440.00	134.68	2682081.81		3251.34	
29+460.00	122.8	2684656.65		2574.84	
29+480.00	136.11	2687245.75		2589.1	
29+500.00	143.24	2690039.19		2793.44	
29+520.00	129.15	2692763.19		2724	
29+540.00	151.22	2695566.98		2803.79	
29+560.00	169.24	2698771.57		3204.59	
29+580.00	158.32	2702047.12		3275.55	
29+600.00	146.74	2705097.69		3050.57	
29+620.00	137.66	2707941.74		2844.05	
29+640.00	137.11	2710689.41		2747.67	
29+660.00	113.49	2713195.37		2505.96	
29+680.00	96.91	2715299.35		2103.98	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة



اعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإتفاق



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
29+700.00	81.28	2717081.29	cut	1781.94	2,848,755.87
29+720.00	72.55	2718619.72		1538.43	
29+740.00	70.11	2720046.35		1426.63	
29+760.00	65.84	2721405.74		1359.39	
29+780.00	68.31	2722747.2		1341.46	
29+800.00	109.7	2724527.36		1780.16	
29+820.00	104.93	2726673.69		2146.33	
29+840.00	135.07	2729073.67		2399.98	
29+860.00	147.64	2731900.78		2827.11	
29+880.00	172.73	2735104.53		3203.75	
29+900.00	166.92	2738501.08		3396.55	
29+920.00	176.09	2741931.17		3430.09	
29+940.00	195.84	2745650.42		3719.25	
29+960.00	179.26	2749401.33		3750.91	
29+980.00	176.19	2752955.84		3554.51	
30+000.00	157.07	2756288.47		3332.63	
30+020.00	157.98	2759438.98		3150.51	
30+040.00	204.25	2763061.36		3622.38	
30+060.00	227.71	2767380.98		4319.62	
30+080.00	224.86	2771906.74		4525.76	
30+100.00	215.91	2776314.58		4407.84	
30+120.00	206.93	2780543.06		4228.48	
30+140.00	192.43	2784536.63		3993.57	
30+160.00	162.87	2788089.61		3552.98	
30+180.00	114	2790858.32		2768.71	
30+200.00	84.04	2792838.7		1980.38	
30+220.00	90.31	2794582.15		1743.45	
30+240.00	99.07	2796475.93		1893.78	
30+260.00	95.14	2798417.96		1942.03	
30+280.00	96.78	2800337.03		1919.07	
30+300.00	118.91	2802493.95		2156.92	
30+320.00	176.45	2805447.67		2953.72	
30+340.00	189.9	2809111.22		3663.55	
30+360.00	183.93	2812849.48		3738.26	
30+380.00	180.57	2816494.52		3645.04	
30+400.00	173.42	2820034.55		3540.03	
30+420.00	183.13	2823600.09		3565.54	
30+440.00	172.3	2827154.35		3554.26	
30+460.00	173.14	2830608.74		3454.39	
30+480.00	167.41	2834014.26		3405.52	
30+500.00	150.85	2837196.91		3182.65	
30+520.00	114.69	2839852.32		2655.41	
30+540.00	117.96	2842178.76		2326.44	
30+560.00	102.09	2844379.24		2200.48	
30+580.00	107.77	2845477.83		2098.59	
30+600.00	120.04	2848755.87		2278.04	

مشروع القطر السريع - الفيوم
استشاري الهيئة

ISR - BLUE LINE SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
عن استشاري سيرفينج سستمز

شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة
توقيع المهندس/الشيخ محمد علي
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاوولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
30+620.00	84.68	2850803.2	cut	2047.33	2,963,219.49
30+640.00	58.06	2852230.77		1427.57	
30+660.00	108.64	2853897.81		1667.04	
30+680.00	133.44	2856318.58		2420.77	
30+700.00	89.47	2858547.57		2228.99	
30+720.00	99	2860432.22		1884.65	
30+740.00	156.41	2862986.3		2554.08	
30+760.00	242.68	2866977.17		3990.87	
30+780.00	240.46	2871808.6		4831.43	
30+800.00	248.78	2876701.12		4892.52	
30+820.00	295.38	2882142.82		5441.7	
30+840.00	292.75	2888024.21		5881.39	
30+860.00	309.54	2894047.22		6023.01	
30+880.00	255.18	2899694.55		5647.33	
30+900.00	320.07	2905447.13		5752.58	
30+920.00	341.01	2912057.94		6610.81	
30+940.00	339.97	2918867.67		6809.73	
30+960.00	229.65	2924563.8		5696.13	
30+980.00	52.29	2927383.35		2819.55	
31+000.00	2.63	2927932.65		549.3	
31+020.00	25.05	2928209.35		276.7	
31+040.00	-15.95	2928300.3		90.95	
31+060.00	19.87	2928339.54		39.24	
31+080.00	72.42	2929262.41		922.87	
31+100.00	0.22	2929988.69		726.28	
31+120.00	0.94	2930000.23		11.54	
31+140.00	2.8	2930037.57		37.34	
31+160.00	3.65	2930102.14		64.57	
31+180.00	18.75	2930326.18		224.04	
31+200.00	43.66	2931157.36		831.18	
31+220.00	118.61	2932779.97		1622.61	
31+240.00	175.2	2935718.03		2938.06	
31+260.00	211.67	2939586.78		3868.75	
31+280.00	197.06	2941723.09		2136.31	
31+300.00	195.61	2945649.79		3926.7	
31+320.00	151.14	2949117.34		3467.55	
31+340.00	20.69	2950835.67		1718.33	
31+360.00	26.79	2951310.5		474.83	
31+380.00	37.24	2951950.79		640.29	
31+400.00	46.16	2952784.76		833.97	
31+420.00	54.48	2953791.16		1006.4	
31+440.00	57.72	2954913.11		1121.95	
31+460.00	89.94	2956389.63		1476.52	
31+480.00	127.95	2958568.48		2178.85	
31+500.00	115.73	2961005.35		2436.87	
31+520.00	105.68	2963219.49		2214.14	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
31+540.00	99.76	2965273.87		2054.38	
31+560.00	99.41	2967265.58		1991.71	
31+580.00	98.68	2969246.49		1980.91	
31+600.00	99.53	2971228.56		1982.07	
31+620.00	81.17	2973035.5		1806.94	
31+640.00	60.05	2974447.76		1412.26	
31+660.00	96.3	2976011.25		1563.49	
31+680.00	123.69	2978211.07		2199.82	
31+700.00	131.71	2980765.06		2553.99	
31+720.00	106.23	2983144.44		2379.38	
31+740.00	86.5	2985071.72		1927.23	
31+760.00	77.94	2986716.13		1644.41	
31+780.00	22.3	2987718.5		1002.37	
31+800.00	45.62	2988397.66		679.16	
31+820.00	133.55	2990189.43		1791.77	
31+840.00	175.02	2993275.25		3085.82	
31+860.00	210.33	2997128.78		3853.53	
31+880.00	308.82	3002320.32		5191.54	
31+900.00	354.18	3008950.37		6630.05	
31+920.00	364.15	3016133.64		7183.27	
31+940.00	403.34	3023808.57		7674.93	
31+960.00	435.28	3032194.86		8386.29	
31+980.00	414.24	3040690.11		8495.25	
32+000.00	436.96	3049202.2	cut	8512.09	3,234,482.70
32+020.00	431.82	3057890.08		8687.88	
32+040.00	428.51	3066493.4		8603.32	
32+060.00	436.24	3075140.99		8647.59	
32+080.00	442.73	3083930.76		8789.77	
32+100.00	423.47	3092592.75		8661.99	
32+120.00	424.3	3101070.36		8477.61	
32+140.00	439.15	3109704.72		8634.36	
32+160.00	459.08	3118686.93		8982.21	
32+180.00	408.3	3127360.74		8673.81	
32+200.00	401.29	3135456.7		8095.96	
32+220.00	389.46	3143364.22		7907.52	
32+240.00	367.49	3150933.65		7569.43	
32+260.00	366.46	3158273.1		7339.45	
32+280.00	401.38	3165951.55		7678.45	
32+300.00	410.71	3174072.5		8120.95	
32+320.00	436.47	3182544.29		8471.79	
32+340.00	443.39	3191342.81		8798.52	
32+360.00	471.07	3200487.35		9144.54	
32+380.00	481.2	3210010.08		9522.73	
32+400.00	428.54	3219107.52		9097.44	
32+420.00	383.23	3227225.2		8117.68	
32+440.00	342.53	3234482.7		7257.5	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه انفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
32+460.00	343.89	3241346.83		6864.13	
32+480.00	238.5	3247170.76		5823.93	
32+500.00	156.66	3251122.36		3951.6	
32+520.00	3.14	3252720.37		1598.01	
32+540.00	0	3252751.81		31.44	
32+560.00	0	3252751.83		0.02	
32+580.00	0	3252751.85		0.02	
32+720.00	0.16	3252753.56		1.71	
32+740.00	14.46	3252899.71		146.15	
32+760.00	24.97	3253293.99		394.28	
32+780.00	21.14	3253755.13		461.14	
34+760.00	15.75	3253912.59		157.46	
34+780.00	65.94	3254729.41		816.82	
34+800.00	112.98	3256518.5		1789.09	
34+820.00	125.42	3258902.42		2383.92	
34+840.00	116.47	3261321.34		2418.92	
34+860.00	163.43	3264120.38		2799.04	
34+880.00	181.01	3267564.8		3444.42	
34+900.00	167.92	3271054.09		3489.29	
34+920.00	71.58	3273449.06		2394.97	
34+940.00	-0.29	3274161.93		712.87	
36+060.00	0.11	3274163.03		1.1	
36+080.00	10.33	3274267.41		104.38	
36+100.00	11.67	3274487.42		220.01	
36+120.00	0	3274604.14	cut	116.72	3,289,351.23
37+020.00	3.32	3274637.3		33.16	
37+040.00	5.38	3274724.25		86.95	
37+060.00	13.39	3274911.96		187.71	
37+080.00	5.84	3275104.32		192.36	
37+100.00	12.63	3275289.06		184.74	
37+120.00	27.18	3275687.17		398.11	
37+140.00	36.92	3276328.21		641.04	
37+160.00	50.85	3277205.94		877.73	
37+180.00	55.29	3278267.34		1061.4	
37+200.00	49.78	3279318.07		1050.73	
37+220.00	47.5	3280290.9		972.83	
37+240.00	61.68	3281382.66		1091.76	
37+260.00	56.86	3282568.03		1185.37	
37+280.00	53.8	3283674.64		1106.61	
37+300.00	65.38	3284866.4		1191.76	
37+320.00	67.2	3286192.13		1325.73	
37+340.00	118.93	3288053.41		1861.28	
37+360.00	0.33	3289246.05		1192.64	
37+380.00	3.43	3289283.61		37.56	
37+400.00	1.44	3289332.28		48.67	
37+420.00	0.41	3289350.87		18.59	
37+500.00	0.01	3289351.16		0.29	
37+520.00	0	3289351.23		0.07	
total					3,289,351.23

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
15+620.00	48.19	18721.19	قطع احلال متماسك	970.05	38,922.21
15+640.00	48.39	19687.02		965.83	
15+660.00	48.93	20660.26		973.24	
15+680.00	49.21	21641.61		981.35	
15+700.00	49.24	22626.1		984.49	
15+720.00	49.42			986.65	
15+740.00	49.34	24600.42		987.67	
15+760.00	49.63	25590.2		989.78	
15+780.00	41.98	26506.34		916.14	
15+800.00	23.67	27162.84		656.5	
15+820.00	23.71	27636.66		473.82	
15+840.00	23.39	28107.68		471.02	
15+860.00	22.96	28571.19		463.51	
15+880.00	23.7	29037.82		466.63	
15+900.00	23.71	29511.96		474.14	
15+920.00	23.64	29985.51		473.55	
15+940.00	23.05	30452.45		466.94	
15+960.00	22.69	30909.84		457.39	
15+980.00	22.8	31364.68		454.84	
16+000.00	23.57	31828.38		463.7	
16+020.00	23.68	32300.91		472.53	
16+040.00	23.71	32774.84		473.93	
16+060.00	48.35	33495.5		720.66	
16+080.00	48.36	34462.61		967.11	
16+100.00	48.62	35432.4		969.79	
16+120.00	33.53	36253.87		821.47	
16+260.00	23.36	36602.17		348.3	
16+280.00	22.84	37064.22		462.05	
16+300.00	22.21	37514.78		450.56	
16+320.00	23.69	37973.84		459.06	
16+340.00	23.71	38447.92		474.08	
16+360.00	23.71	38922.21		474.29	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفيتينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ


Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
16+380.00	23.69	39396.28	قطع احلال متماسك	474.07	54,333.35
16+400.00	17.73	39810.53		414.25	
16+420.00	17.07	40158.54		348.01	
16+440.00	23.47	40563.96		405.42	
16+460.00	22.89	41027.57		463.61	
16+480.00	23.42	41490.67		463.1	
16+500.00	23.28	41957.7		467.03	
16+520.00	23.13	42421.79		464.09	
16+540.00	22.09	42873.92		452.13	
16+560.00	23.6	43330.76		456.84	
16+580.00	23.52	43801.91		471.15	
16+600.00	45.5	44492.07		690.16	
16+620.00	49.26	45439.67		947.6	
16+640.00	49.7	46429.31		989.64	
16+660.00	49.4	47420.32		991.01	
16+680.00	49.56	48409.89		989.57	
16+700.00	49.37	49399.19		989.3	
16+720.00	49.16	50384.46		985.27	
16+740.00	44.04	51316.44		931.98	
16+760.00	5.12	51808.09		491.65	
21+520.00	0	51910.7		102.61	
21+540.00	0	52126.52		215.82	
21+560.00	0	52352.91		226.39	
21+580.00	0	52577.19		224.28	
21+600.00	0	52798.53		221.34	
21+620.00	0	53013.25		214.72	
21+640.00	0	53228.56		215.31	
21+660.00	0	53449.67		221.11	
21+680.00	0	53670.8		221.13	
21+700.00	0	53894.51		223.71	
21+720.00	0	54116.67		222.16	
21+740.00	0	54333.35		216.68	



استشاري الهيئة



عن استشاري سيرفينج سستمز



عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سبيل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عايدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
21+760.00	0	54550.21		216.86	
21+780.00	0	54772.21		222	
21+800.00	0	54996.88		224.67	
21+820.00	0	55215.38		218.5	
21+840.00	0	55430.93		215.55	
21+860.00	0	55653.81		222.88	
21+880.00	0	55879.92		226.11	
21+900.00	0	56103.11		223.19	
21+920.00	0	56326.92		223.81	
21+940.00	0	56552.72		225.8	
21+960.00	0	56775.67		222.95	
21+980.00	0	56998.16		222.49	
22+000.00	0	57215.6		217.44	
22+020.00	0	57430.83		215.23	
22+040.00	0	57646.46		215.63	
22+060.00	0	57866.22	قطع احلال متماسك	219.76	61,289.84
22+080.00	0	58089.71		223.49	
22+100.00	0	58302.8		213.09	
22+120.00	0	58503.36		200.56	
22+140.00	0	58696.46		193.1	
22+160.00	0	58882.82		186.36	
22+180.00	0	59080.95		198.13	
22+200.00	0	59299.03		218.08	
22+220.00	0	59522.19		223.16	
22+240.00	0	59748.17		225.98	
22+260.00	0	59967.41		219.24	
22+280.00	0	60182.37		214.96	
22+300.00	0	60405.48		223.11	
22+320.00	0	60634.78		229.3	
22+340.00	0	60863.1		228.32	
22+360.00	0	61082.92		219.82	
22+380.00	0	61289.84		206.92	

EnTrans
CONSULTING

مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

مدير مشروع المشروع
SR BLUE LINE - SEC 01
استشاري اعمال الهندسية

عن استشاري ميرفينج سستمز

شركة القطار السريع
القطار السريع
عن الشركة



بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
22+400.00	0	61494.19		204.35	
22+420.00	0	61709.63		215.44	
22+440.00	0	61935.14		225.51	
22+460.00	0	62159.45		224.31	
22+480.00	0	62325.74		166.29	
22+500.00	0	62381.4		55.66	
24+360.00	9.66	62478		96.6	
24+380.00	11.05	62685.14		207.14	
24+400.00	10.67	62902.37		217.23	
24+420.00	11.47	63123.71		221.34	
24+440.00	11.21	63350.41		226.7	
24+460.00	11.47	63577.12		226.71	
24+480.00	11.43	63806.08		228.96	
24+500.00	11.45	64034.87		228.79	
24+520.00	11.36	64262.98		228.11	
24+540.00	10.94	64485.96	قطع احلال	222.98	
24+560.00	11.19	64707.17	متماسك	221.21	68,081.12
24+580.00	11.46	64933.59		226.42	
24+600.00	11.47	65162.82		229.23	
24+620.00	11.47	65392.16		229.34	
24+640.00	11.47	65621.52		229.36	
24+660.00	11.47	65850.88		229.36	
24+680.00	11.47	66080.24		229.36	
24+700.00	11.47	66309.6		229.36	
24+720.00	11.47	66538.96		229.36	
24+740.00	11.16	66765.27		226.31	
24+760.00	10.85	66985.38		220.11	
24+780.00	11.02	67204.11		218.73	
24+800.00	10.83	67422.61		218.5	
24+820.00	11.05	67641.38		218.77	
24+840.00	11.42	67866.15		224.77	
24+860.00	10.07	68081.12		214.97	

قطع احلال
متماسك

68,081.12



Emirates
CONSULTING

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

عن الشركة

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)




تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
24+880.00	10.57	68287.51	قطع احلال متماسك	206.39	74,626.58
24+900.00	11.05	68503.69		216.18	
24+920.00	9.97	68713.86		210.17	
24+940.00	10.06	68914.18		200.32	
24+960.00	11.29	69127.71		213.53	
24+980.00	11.47	69355.28		227.57	
25+000.00	11.47	69584.64		229.36	
25+020.00	10.85	69807.8		223.16	
25+040.00	10.24	70018.73		210.93	
25+060.00	10.3	70224.2		205.47	
25+080.00	8.29	70410.14		185.94	
25+100.00	8.11	70574.17		164.03	
25+120.00	8.82	70743.49		169.32	
25+140.00	8.2	70913.69		170.2	
25+160.00	9.75	71093.19		179.5	
25+180.00	10.76	71298.3		205.11	
25+200.00	10.44	71510.34		212.04	
25+220.00	11.33	71728.05		217.71	
25+240.00	10.61	71947.45		219.4	
25+260.00	8.91	72142.66		195.21	
25+280.00	9.07	72322.49		179.83	
25+300.00	9.96	72512.85		190.36	
25+320.00	10.6	72718.43		205.58	
25+340.00	9.71	72921.52		203.09	
25+360.00	11.05	73129.14		207.62	
25+380.00	10.13	73340.91		211.77	
25+400.00	10.86	73550.8		209.89	
25+420.00	11.01	73769.56		218.76	
25+440.00	11.01	73989.75		220.19	
25+460.00	10.77	74207.52		217.77	
25+480.00	10.34	74418.6		211.08	
25+500.00	10.46	74626.58		207.98	





اسمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عندا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
25+520.00	10.77	74838.89		212.31	
25+540.00	10.04	75046.94		208.05	
25+560.00	10.72	75254.49		207.55	
25+580.00	11.1	75472.73		218.24	
25+600.00	11.14	75695.13		222.4	
25+620.00	10.82	75914.69		219.56	
25+640.00	10.95	76132.35		217.66	
25+660.00	11.3	76354.79		222.44	
25+680.00	9.37	76561.51		206.72	
25+700.00	6.23	76717.54		156.03	
25+720.00	7.34	76853.2		135.66	
25+740.00	9.71	77023.65		170.45	
25+760.00	9.48	77215.5		191.85	
25+780.00	8.98	77400.03		184.53	
25+800.00	10.2	77591.8		191.77	
25+820.00	11.17	77805.44	قطع احلال متماسك	213.64	81,224.69
25+840.00	11.05	78027.62		222.18	
25+860.00	11.05	78248.6		220.98	
25+880.00	10.95	78468.55		219.95	
25+900.00	9.91	78677.13		208.58	
25+920.00	10.46	78880.84		203.71	
25+940.00	10.9	79094.49		213.65	
25+960.00	11.42	79317.75		223.26	
25+980.00	11.4	79545.99		228.24	
26+000.00	10.82	79760.22		214.23	
26+020.00	7.62	79936.61		176.39	
26+040.00	10.19	80114.68		178.07	
26+060.00	11.04	80326.96		212.28	
26+080.00	11.26	80549.92		222.96	
26+100.00	11.47	80777.18		227.26	
26+120.00	11.22	81004.11		226.93	
26+140.00	10.83	81224.69		220.58	

قطع احلال
متماسك

81,224.69

EntTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع
استشاري الهيئة

سير فينيج
SEC 01
استشاري اعمال الهندسة
عن استشاري سير فينيج سستمز

شركة القطار السريع
استشاري الهيئة
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
26+160.00	11.11	81444.17		219.48	
26+180.00	11.09	81666.26		222.09	
26+200.00	11.47	81891.89		225.63	
26+220.00	11.47	82121.25		229.36	
26+240.00	11.46	82350.56		229.31	
26+260.00	11.18	82576.94		226.38	
26+280.00	11.47	82803.38		226.44	
26+300.00	9.71	83015.12		211.74	
26+320.00	7.55	83187.71		172.59	
26+340.00	9.98	83363.08		175.37	
26+360.00	11.4	83576.9		213.82	
26+380.00	11.47	83805.56		228.66	
26+400.00	11.42	84034.44		228.88	
26+420.00	6.15	84210.2		175.76	
26+440.00	7.75	84349.22		139.02	
26+460.00	8.1	84507.7	قطع احلال متماسك	158.48	87,095.92
26+480.00	7.35	84662.24		154.54	
26+500.00	2.65	84762.26		100.02	
26+520.00	0	84788.74		26.48	
26+560.00	0.04	84789.13		0.39	
26+580.00	4.9	84838.48		49.35	
26+600.00	7.49	84962.3		123.82	
26+620.00	6.49	85102.08		139.78	
26+640.00	11.44	85281.43		179.35	
26+660.00	11.47	85510.53		229.1	
26+680.00	11.47	85739.88		229.35	
26+700.00	10.49	85959.45		219.57	
26+720.00	11.45	86178.84		219.39	
26+740.00	11.47	86408.03		229.19	
26+760.00	11.47	86637.39		229.36	
26+780.00	11.47	86866.75		229.36	
26+800.00	11.45	87095.92		229.17	

قطع احلال
متماسك

87,095.92

Emilant
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

سير فينيج سستمز
SEC 01
استشاري الاعمال
عن استشاري سير فينيج سستمز

شركة الزاويان الهندسية
شروع القطار السريع - الخط الثاني
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سبيل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
26+820.00	11.44	87324.78		228.86	
26+840.00	9.71	87536.24		211.46	
26+860.00	6.28	87696.12		159.88	
26+880.00	0	87758.91		62.79	
26+920.00	5.04	87809.29		50.38	
26+940.00	10.43	87963.93		154.64	
26+960.00	9.52	88163.38		199.45	
26+980.00	9.27	88351.29		187.91	
27+000.00	9.86	88542.56		191.27	
27+020.00	11.13	88752.42		209.86	
27+040.00	11.47	88978.38		225.96	
27+060.00	10.93	89202.31		223.93	
27+080.00	10.07	89412.3		209.99	
27+100.00	11.33	89626.35		214.05	
27+120.00	11.37	89853.43		227.08	
27+140.00	11.42	90081.4	قطع احلال متماسك	227.97	92,998.74
27+160.00	10.09	90296.51		215.11	
27+180.00	10.41	90501.52		205.01	
27+200.00	8.43	90689.91		188.39	
27+220.00	6.63	90840.52		150.61	
27+240.00	10.19	91008.72		168.2	
27+260.00	9.6	91206.62		197.9	
27+280.00	11.42	91416.81		210.19	
27+300.00	11.31	91644.05		227.24	
27+320.00	9.98	91856.95		212.9	
27+340.00	10.39	92060.69		203.74	
27+360.00	10.8	92272.59		211.9	
27+380.00	9.62	92476.81		204.22	
27+400.00	9.67	92669.72		192.91	
27+420.00	0	92877.53		207.81	
27+440.00	0	92988.68		111.15	
31+300.00	1.01	92998.74		10.06	

قطع احلال
متماسك

92,998.74

Emmank
CONSULTING
مستشاري القطار السريع - القاهرة

استشاري الهيئة

ISIR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال العامة

عن استشاري سيرفينج سستمز

مستشاري القطار السريع - القاهرة

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنفاق

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البالدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
31+320.00	0.03	93009.11		10.37	
31+340.00	0	93009.42		0.31	
31+480.00	13.18	93141.23		131.81	
31+500.00	1.82	93291.29		150.06	
31+520.00	1.37	93323.27		31.98	
31+540.00	3.9	93376.04		52.77	
31+560.00	5.57	93470.78		94.74	
31+580.00	9.33	93619.79		149.01	
31+600.00	10.26	93815.66		195.87	
31+620.00	11	94028.22		212.56	
31+640.00	10.82	94246.41		218.19	
31+660.00	19.33	94547.92		301.51	
31+680.00	30.77	95048.91		500.99	
31+700.00	29.48	95651.38		602.47	
31+720.00	20.23	96148.52		497.14	
31+740.00	8.01	96430.93	قطع احلال متماسك	282.41	
31+760.00	0	96510.99		80.06	
31+820.00	1.6	96526.97		15.98	
31+840.00	20.41	96747.07		220.1	
31+860.00	31.82	97269.42		522.35	
31+880.00	23.92	97268.85		557.43	
31+900.00	22.52	98291.3		464.45	
31+920.00	27.22	98788.75		497.45	
31+940.00	30.31	99364.1		575.35	
31+960.00	30.6	99973.22		609.12	
31+980.00	19.25	100471.73		498.51	
32+000.00	23.34	100897.65		425.92	
32+020.00	24.44	101375.41		477.76	
32+040.00	27.68	101896.58		521.17	
32+060.00	26.12	102434.63		538.05	
32+080.00	33.62	103032.04		597.41	
32+100.00	20.93	103577.55		545.51	103,577.55

EnTrans
CONSULTING

مشروع القطار الكهربائي
استشاري الهيئة القومية للإنفاق

استشاري الأعمال الهندسية
SR - BASE LINE - SEC 01

عن استشاري سيفرينج سستمز

شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة
استشاري القطار الكهربائي السريع
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

الهيئة القومية للإنتاف

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسويةانخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
32+120.00	15.62	103943.11	قطع احلال متماسك	365.56	112,776.75
32+140.00	16.2	104261.37		318.26	
32+160.00	10.54	104528.76		267.39	
32+180.00	7.12	104705.33		176.57	
32+200.00	8.69	104863.46		158.13	
32+220.00	4.81	104998.51		135.05	
32+240.00	1.19	105058.54		60.03	
32+260.00	1.55	105085.95		27.41	
32+280.00	0.06	105102.02		16.07	
32+300.00	8.56	105188.22		86.2	
32+320.00	5.15	105325.36		137.14	
32+340.00	19.33	105570.2		244.84	
32+360.00	18.84	105951.97		381.77	
32+380.00	9.84	106238.78		286.81	
32+400.00	10.76	106444.74		205.96	
32+420.00	6.72	106619.54		174.8	
32+440.00	22.18	106908.61		289.07	
32+460.00	25.97	107390.13		481.52	
32+480.00	7.79	107727.68		337.55	
32+500.00	9.39	107899.5		171.82	
32+520.00	0	107993.44		93.94	
33+120.00	17.79	108083		89.56	
33+140.00	47.46	108735.47		652.47	
33+160.00	44.77	109657.71		922.24	
33+180.00	52.14	110626.72		969.01	
33+200.00	54.85	111696.62		1069.9	
33+220.00	53.16	112776.75		1080.13	



استشاري الهيئة



عن استشاري سيرفينج سستمز




عن الشركة

	اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جارى	
---	---	--

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
33+240.00	59.59	113904.27	قطع احلال متماسك	1127.52	141,210.95
33+260.00	55.77	115057.86		1153.59	
33+280.00	66.19	116277.48		1219.62	
33+300.00	64.43	117583.75		1306.27	
33+320.00	64.82	118876.3		1292.55	
33+340.00	73.24	120256.89		1380.59	
33+360.00	71.63	121705.53		1448.64	
33+380.00	68.47	123106.48		1400.95	
33+400.00	61.98	124410.95		1304.47	
33+420.00	67.69	125707.67		1296.72	
33+440.00	69.42	127078.79		1371.12	
33+460.00	65.68	128429.71		1350.92	
33+480.00	64.18	129728.26		1298.55	
33+500.00	62	130990.11		1261.85	
33+520.00	62.19	132232.02		1241.91	
33+540.00	59.7	133450.93		1218.91	
33+560.00	60.9	134656.91		1205.98	
33+580.00	65.85	135924.36		1267.45	
33+600.00	9.17	136674.5		750.14	
33+620.00	0	136766.16		91.66	
34+320.00	1.51	136781.21		15.05	
34+340.00	62.22	137418.49		637.28	
34+360.00	47.01	138510.87		1092.38	
34+380.00	40.9	139390.04		879.17	
34+400.00	22.81	140027.18		637.14	
34+420.00	25.22	140507.58		480.4	
34+440.00	45.11	141210.95		703.37	





اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقاوالت العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ


Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
34+460.00	44.66	142108.67	قطع احلال متماسك	897.72	163,031.41
34+480.00	54.83	143103.59		994.92	
34+500.00	57.88	144230.61		1127.02	
34+520.00	52.19	145331.28		1100.67	
34+540.00	48.38	146337.01		1005.73	
34+560.00	43.57	147256.5		919.49	
34+580.00	49.36	148185.78		929.28	
34+600.00	41.08	149090.16		904.38	
34+620.00	38.57	149886.59		796.43	
34+640.00	42.97	150701.92		815.33	
34+660.00	51.51	151646.72		944.8	
34+680.00	54.53	152707.1		1060.38	
34+700.00	48.36	153736.04		1028.94	
34+720.00	47.51	154694.81		958.77	
34+740.00	4.95	155219.39		524.58	
34+760.00	0	155621.85		402.46	
34+780.00	0	156338.42		716.57	
34+800.00	0	157063.88		725.46	
34+820.00	0	157783.35		719.47	
34+840.00	0	158503.09		719.74	
34+860.00	0	159227.54		724.45	
34+880.00	0	159953.32		725.78	
34+900.00	0	160677.97		724.65	
34+920.00	0	161400.22		722.25	
34+940.00	-46.67	161659.42		259.2	
34+960.00	49.06	162048.15		388.73	
34+980.00	49.26	163031.41		983.26	



استشاري الهيئة



عن استشاري سير فينيج سستمز





اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)



تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٤) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح
بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
35+000.00	42.76	163951.65	قطع احلال متماسك	920.24	186,837.55
35+020.00	46.08	164840.09		888.44	
35+040.00	53.38	165834.75		994.66	
35+060.00	50.35	166872.05		1037.3	
35+080.00	45.97	167835.33		963.28	
35+100.00	41.32	168708.32		872.99	
35+120.00	39.53	169516.75		808.43	
35+140.00	43.67	170348.67		831.92	
35+160.00	50.23	171287.67		939	
35+180.00	51.49	172304.92		1017.25	
35+200.00	0.09	172820.7		515.78	
35+220.00	0	172821.55		0.85	
36+440.00	4.29	172864.47		42.92	
36+460.00	30.93	173216.7		352.23	
36+480.00	40.23	173928.36		711.66	
36+500.00	36.51	174695.85		767.49	
36+520.00	43.74	175498.42		802.57	
36+540.00	39.98	176335.62		837.2	
36+560.00	39.62	177131.59		795.97	
36+580.00	57.23	178100.04		968.45	
36+600.00	58.67	179259.04		1159	
36+620.00	57.82	180423.95		1164.91	
36+640.00	60.03	181602.44		1178.49	
36+660.00	3.14	182234.2		631.76	
36+680.00	0	182265.65		31.45	
37+940.00	26.54	182531.07		265.42	
37+960.00	53.01	183326.57		795.5	
37+980.00	48.69	184343.55		1016.98	
38+000.00	51.54	185345.82		1002.27	
38+020.00	48.82	186349.37		1003.55	
38+040.00	0	186837.55		488.18	
total					186,837.55

مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

عن استشاري سيفرينج سستمز

الشركة القومية للإنفاق
عن الشركة




	الهيئة القومية للإنفاق	بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية.....الخ
اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣٠٠٠ حتى محطة ١٣٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه القيوم)	تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جارى	
Station	Total cut Area	Cum. cut Vol (m3)
	Qty(m3)	Total.Qty
		479,022.92
		35,368.97
		514,391.89

قطع مفكك

قطع احلال مفكك

total

استشاري الهيئة






اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإنفاق



بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
13+000.00	0	0	قطع احلال مفكك	0	4,161.00
13+060.00	8.75	293.98		293.98	
13+080.00	9.27	474.19		180.21	
13+100.00	9.09	657.88		183.69	
13+120.00	8.13	830.09		172.21	
13+140.00	10.01	1011.5		181.41	
13+160.00	41.73	1528.98		517.48	
13+320.00	11.02	1753.91		224.93	
13+340.00	10.86	1972.77		218.86	
13+360.00	11.02	2191.59		218.82	
13+380.00	0	2301.79		110.2	
16+140.00	11.47	2751.75		449.96	
16+160.00	10.79	2974.3		222.55	
16+180.00	10.12	3183.4		209.1	
16+200.00	9.69	3381.56		198.16	
16+220.00	10.1	3579.45		197.89	
16+240.00	11.47	3795.09		215.64	
16+780.00	10.75	3953.78		158.69	
16+800.00	9.98	4161		207.22	
16+820.00	11.04	4371.14	قطع احلال مفكك	210.14	8,266.30
16+840.00	11.19	4593.45		222.31	
16+860.00	10.44	4809.79		216.34	
16+880.00	11.25	5026.7		216.91	
16+900.00	11.03	5249.54		222.84	
16+920.00	10.88	5468.63		219.09	
16+940.00	11.05	5687.89		219.26	
16+960.00	10.92	5907.58		219.69	
16+980.00	11.47	6131.45		223.87	
17+000.00	11.47	6360.81		229.36	
17+020.00	11.21	6587.58		226.77	
17+040.00	9.5	6794.65		207.07	
17+060.00	9.05	6980.09		185.44	
17+080.00	9.62	7166.75		186.66	
17+100.00	11.04	7373.34		206.59	
17+120.00	11.01	7593.82		220.48	
17+140.00	11.29	7816.83		223.01	
17+160.00	11.28	8042.5		225.67	
17+180.00	11.1			223.8	






اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإنفاق



بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية.....الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
17+200.00	10.9	8486.33	قطع احلال مفكك	220.03	11,891.75
17+220.00	11.07	8706.04		219.71	
17+240.00	11.11	8927.84		221.8	
17+260.00	11.32	9152.15		224.31	
17+280.00	11.13	9376.69		224.54	
17+300.00	11.12	9599.22		222.53	
17+320.00	10.42	9814.67		215.45	
17+340.00	0	9918.9		104.23	
20+280.00	4.52	9964.06		45.16	
20+300.00	11.47	10123.9		159.84	
20+320.00	10.46	10343.23		219.33	
20+340.00	10.78	10555.67		212.44	
20+360.00	8.57	10749.18		193.51	
20+380.00	9.58	10930.68		181.5	
20+400.00	11.06	11137.09		206.41	
20+420.00	10.64	11354.17		217.08	
20+440.00	11.28	11573.38		219.21	
20+460.00	10.28	11788.95		215.57	
20+480.00	0	11891.75		102.8	
20+620.00	0.52	11896.97	قطع احلال مفكك	5.22	14502.3
20+640.00	11.18	12013.97		117	
20+660.00	11.43	12240.05		226.08	
20+680.00	11.45	12468.83		228.78	
20+700.00	11.41	12697.41		228.58	
20+720.00	11.04	12921.92		224.51	
20+740.00	0	13032.33		110.41	
20+760.00	0.3	13035.33		3	
20+780.00	10.68	13145.16		109.83	
20+800.00	11.16	13363.61		218.45	
20+820.00	11.45	13589.69		226.08	
20+840.00	11.36	13817.72		228.03	
20+860.00	11.35	14044.81		227.09	
20+880.00	11.47	14273.01		228.2	
20+900.00	11.46	14502.3		229.29	





اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ اكتوبر/ ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإنفاق




بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ


Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
20+920.00	11.28	14729.76	قطع احلال مفكك	227.46	16932.6
20+940.00	10.89	14951.5		221.74	
20+960.00	11.37	15174.06		222.56	
20+980.00	0	15287.71		113.65	
23+380.00	11.37	15401.43		113.72	
23+400.00	11.47	15629.83		228.4	
23+420.00	11.47	15859.19		229.36	
23+440.00	11.07	16084.58		225.39	
23+460.00	11.15	16306.78		222.2	
23+480.00	10.94	16527.66		220.88	
23+500.00	9.96	16736.7		209.04	
23+520.00	0	16836.34		99.64	
33+120.00	88.3	16924.64		88.3	
33+140.00	0.96	16925.6		0.96	
33+160.00	7	16932.6		7	
33+180.00	10.15	16942.75	قطع احلال مفكك	10.15	17697.11
33+200.00	4.12	16946.87		4.12	
33+220.00	49.28	16996.15		49.28	
33+240.00	59.68	17055.83		59.68	
33+260.00	111.71	17167.54		111.71	
33+280.00	108.48	17276.02		108.48	
33+300.00	43.25	17319.27		43.25	
33+320.00	75.18	17394.45		75.18	
33+340.00	54.32	17448.77		54.32	
33+360.00	20.41	17469.18		20.41	
33+380.00	14.92	17484.1		14.92	
33+400.00	14.55	17498.65		14.55	
33+420.00	27.7	17526.35		27.7	
33+440.00	74.75	17601.1		74.75	
33+460.00	96.01	17697.11		96.01	



عن استشاري سيرفينج سستمز



عن الشركة




اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة



مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
33+480.00	84.5	17781.61	قطع احلال مفكك	84.5	22549.01
33+500.00	157.87	17939.48		157.87	
33+520.00	221.64	18161.12		221.64	
33+540.00	226.65	18387.77		226.65	
33+560.00	262.46	18650.23		262.46	
33+580.00	198.14	18848.37		198.14	
33+600.00	64.21	18912.58		64.21	
33+620.00	6.01	18918.59		6.01	
34+340.00	27.57	18946.16		27.57	
34+360.00	225.56	19171.72		225.56	
34+380.00	495.45	19667.17		495.45	
34+400.00	789.86	20457.03		789.86	
34+420.00	953.77	21410.8		953.77	
34+440.00	700.5	22111.3		700.5	
34+460.00	437.71	22549.01		437.71	
34+480.00	338.78	22887.79	قطع احلال مفكك	338.78	26811.61
34+500.00	258.13	23145.92		258.13	
34+520.00	258.93	23404.85		258.93	
34+540.00	313.91	23718.76		313.91	
34+560.00	348.16	24066.92		348.16	
34+580.00	292.84	24359.76		292.84	
34+600.00	338.83	24698.59		338.83	
34+620.00	491.98	25190.57		491.98	
34+640.00	497.15	25687.72		497.15	
34+660.00	354.8	26042.52		354.8	
34+680.00	214.5	26257.02		214.5	
34+700.00	193.77	26450.79		193.77	
34+720.00	178.85	26629.64		178.85	
34+740.00	126.58	26756.22		126.58	
34+760.00	55.39	26811.61		55.39	





اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

الهيئة القومية للإنفاق

مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol cut	
			Qty(m3)	Total.Qty
34+940.00	466.7	27278.31	466.7	31025.04
34+960.00	553.13	27831.44	553.13	
34+980.00	197.5	28028.94	197.5	
35+000.00	270.39	28299.33	270.39	
35+020.00	319.81	28619.14	319.81	
35+040.00	323.69	28942.83	323.69	
35+060.00	293.02	29235.85	293.02	
35+080.00	271.96	29507.81	271.96	
35+100.00	313.23	29821.04	313.23	
35+120.00	383.52	30204.56	383.52	
35+140.00	306.04	30510.6	306.04	
35+160.00	185.49	30696.09	185.49	
35+180.00	172.98	30869.07	172.98	
35+200.00	118.53	30987.6	118.53	
35+220.00	37.44	31025.04	37.44	
36+060.00	7.64	31101.4	76.36	35368.97
36+080.00	8.58	31263.56	162.16	
36+100.00	27.92	31628.54	364.98	
36+120.00	0	31907.72	279.18	
37+040.00	10.99	32017.67	109.95	
37+060.00	11.37	32241.29	223.62	
37+080.00	11.42	32469.19	227.9	
37+100.00	11.46	32698.03	228.84	
37+120.00	11.39	32926.53	228.5	
37+140.00	11.47	33155.1	228.57	
37+160.00	11.34	33383.22	228.12	
37+180.00	10.76	33604.23	221.01	
37+200.00	9.87	33810.49	206.26	
37+220.00	9.66	34005.75	195.26	
37+240.00	9.46	34196.88	191.13	
37+260.00	10.71	34398.51	201.63	
37+280.00	11.34	34619	220.49	
37+300.00	11.47	34847.11	228.11	
37+320.00	11.31	35074.92	227.81	
37+340.00	9.05	35278.51	203.59	
37+360.00	0	35368.97	90.46	
total				35,368.97

قطع احلال مفكك

قطع احلال مفكك

EnTrans CONSULTING

استشاري الهيئة

HSR - BLUE LINE - SEC 01

عن استشاري شيرفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي القطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإنتاج
مصر

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
13+000.00	10.17	0	cut	0	16,775.06
13+020.00	9.33	194.96		194.96	
13+040.00	8.49	373.16		178.2	
13+060.00	9.06	548.73		175.57	
13+080.00	8.83	727.64		178.91	
13+100.00	8.65	902.42		174.78	
13+120.00	8.92	1078.16		175.74	
13+140.00	8.99	1257.34		179.18	
13+160.00	9.2	1439.27		181.93	
13+180.00	9.19	1623.2		183.93	
13+200.00	0.53	1720.45		97.25	
13+220.00	0.24	1728.19		7.74	
13+240.00	0.46	1735.23		7.04	
13+260.00	0.89	1748.76		13.53	
13+280.00	0.58	1763.49		14.73	
13+300.00	4.91	1818.4		54.91	
13+320.00	4.46	1912.15		93.75	
13+340.00	5.13	2008.09		95.94	
13+360.00	4.7	2106.39		98.3	
13+380.00	0	2153.37		46.98	
15+020.00	0.2	2155.34		1.97	
15+040.00	0	2157.31		1.97	
15+120.00	5.6	2213.27		55.96	
15+140.00	29.88	2568.02		354.75	
15+160.00	30.81	3174.9		606.88	
15+180.00	28.46	3767.59		592.69	
15+200.00	30.1	4353.19		585.6	
15+220.00	29.16	4945.75		592.56	
15+240.00	28.33	5520.57		574.82	
15+260.00	28.55	6089.32		568.75	
15+280.00	29.85	6673.35		584.03	
15+300.00	32.24	7294.3		620.95	
15+320.00	30.62	7922.88		628.58	
15+340.00	28.36	8512.69		589.81	
15+360.00	25.69	9053.25		540.56	
15+380.00	29.07	9600.88		547.63	
15+400.00	28.14	10173.05		572.17	
15+420.00	31.76			599	
15+440.00	29.87	11388.29		616.24	
15+460.00	32.19	12008.91		620.62	
15+480.00	29.98	12630.61		621.7	
15+500.00	37.49	13305.28		674.67	
15+520.00	31.23	13992.5		687.22	
15+540.00	37.13	14676.09		683.59	
15+560.00	32.47	15372.04		695.95	
15+580.00	38.24	16079.13		707.09	
15+600.00	31.35	16775.06		695.93	

Earthmovers
CONSULTING
مشروع القططار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

سير فينيج استشاري
NSR - BLUE LINE - SEC 01
عن استشاري سير فينيج سستمز
القطاع الاول

الشركة المصرية العامة للإنشاءات المدنية والبناء
مصر
عن الشركة






اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري



بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
15+620.00	41.27	17501.29		726.23	
15+640.00	42.66	18340.65		839.36	
15+660.00	33.83	19105.61		764.96	
15+680.00	35	19793.9		688.29	
15+700.00	40.3	20546.83		752.93	
15+720.00	41.44	21364.17		817.34	
15+740.00	40.56	22184.19		820.02	
15+760.00	13.77	22727.58		543.39	
15+780.00	12.34	22988.76		261.18	
15+800.00	10.95	23221.67		232.91	
15+820.00	17.29	23504.1		282.43	
15+840.00	18.56	23862.67		358.57	
15+860.00	20.76	24255.92		393.25	
15+880.00	16.8	24631.59		375.67	
15+900.00	21.82	25017.8		386.21	
15+920.00	21.14	25447.4		429.6	
15+940.00	22.7	25885.81		438.41	
15+960.00	25.43	26367.06		481.25	
15+980.00	16.73	26788.61		421.55	
16+000.00	17.26	27128.49		339.88	
16+020.00	14.8	27449.06		320.57	
16+040.00	18.95	27786.53		337.47	
16+060.00	18.01	28156.15		369.62	
16+080.00	14.91	28485.43	cut	329.28	71,182.01
16+100.00	11.93	28753.89		268.46	
16+120.00	24.34	29116.51		362.62	
16+140.00	261.71	31976.95		2860.44	
16+160.00	276.21	37356.1		5379.15	
16+180.00	252.28	42640.97		5284.87	
16+200.00	236.7	47530.88		4889.91	
16+220.00	235.42	52252.17		4721.29	
16+240.00	254.9	57155.45		4903.28	
16+260.00	247.65	62180.95		5025.5	
16+280.00	14.74	64804.72		2623.77	
16+300.00	41.9	65371.04		566.32	
16+320.00	24.46	66034.64		663.6	
16+340.00	20.2	66481.12		446.48	
16+360.00	241.49	66953.5		472.44	
16+380.00	249.56	67540.14		586.58	
16+400.00	233.65	68073.54		533.4	
16+420.00	235.59	68517.01		443.47	
16+440.00	226.35	68863.1		346.09	
16+460.00	207.43	69170.26		307.16	
16+480.00	239.38	69655.12		484.86	
16+500.00	22.83	70181.15		526.03	
16+520.00	24.36	70553.09		471.94	
16+540.00	28.53	71182.01		528.92	





اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاوالات العمومية فوزي عبدة

الهيئة القومية للإنفاق
مصر

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
16+560.00	21.11	71678.44	cut	496.43	106,716.79
16+580.00	23.49	72124.48		446.04	
16+600.00	37.16	72731.03		606.55	
16+620.00	24.7	73349.62		618.59	
16+640.00	12.74	73723.98		374.36	
16+660.00	26.09	74112.21		388.23	
16+680.00	30.64	74679.47		567.26	
16+700.00	27.89	75264.82		585.35	
16+720.00	20.89	75752.68		487.86	
16+740.00	34.86	76310.15		557.47	
16+760.00	28.75	76946.23		636.08	
16+780.00	25.86	77492.34		546.11	
16+800.00	27.18	78022.69		530.35	
16+820.00	25.91	78553.54		530.85	
16+840.00	25.51	79067.77		514.23	
16+860.00	23.84	79561.35		493.58	
16+880.00	22.65	80026.26		464.91	
16+900.00	27.71	80529.82		503.56	
16+920.00	26.08	81067.67		537.85	
16+940.00	24.58	81574.28		506.61	
16+960.00	25.54	82075.56		501.28	
16+980.00	27.48	82605.8		530.24	
17+000.00	31.39	83194.54		588.74	
17+020.00	152.97	85038.22		1843.68	
17+040.00	135.82	87926.16		2887.94	
17+060.00	124.98	90534.12		2607.96	
17+080.00	91.75	92701.34		2167.22	
17+100.00	89.85	94517.26		1815.92	
17+120.00	84.03	96256.06		1738.8	
17+140.00	83.42	97930.57		1674.51	
17+160.00	64.01	99404.87		1474.3	
17+180.00	49.46	100539.63		1134.76	
17+200.00	40.42	101438.46		898.83	
17+220.00	47.42	102316.91		878.45	
17+240.00	36.79	103159.05		842.14	
17+260.00	42.12	103948.16		789.11	
17+280.00	22.51	104594.48		646.32	
17+300.00	17.3	104992.58		398.1	
17+320.00	5.33	105218.89		226.31	
17+340.00	0	105272.22		53.33	
18+500.00	4.3	105315.22		43	
18+520.00	17.18	105530		214.78	
18+540.00	25.31	105954.84		424.84	
18+560.00	11.2	106319.89		365.05	
18+580.00	0	106431.88		111.99	
18+600.00	4.03	106472.16		40.28	
18+620.00	20.43	106716.79		244.63	

Earth Moving
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

HSR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
عن استشاري سيفينج سستمز

شركة المناقصات الهندسية فوزي عبدة
مشروع القطار السريع الثاني
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/ بنى مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جارى

الهيئة القومية للإنفاق

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
18+640.00	23.6	107157.11	cut	440.32	127,396.87
18+660.00	13.38	107526.85		369.74	
18+680.00	12.35	107784.14		257.29	
18+700.00	15.58	108063.49		279.35	
18+720.00	17.65	108395.78		332.29	
18+740.00	23.02	108802.49		406.71	
18+760.00	24.78	109280.52		478.03	
18+780.00	23.71	109765.43		484.91	
18+800.00	17.09	110173.44		408.01	
18+820.00	24.77	110591.99		418.55	
18+840.00	14.41	110983.73		391.74	
18+860.00	12.74	111255.25		271.52	
18+880.00	33.57	111718.4		463.15	
18+900.00	22.08	112274.86		556.46	
18+920.00	17.98	112675.41		400.55	
18+940.00	18.81	113043.34		367.93	
18+960.00	22.83	113459.81		416.47	
18+980.00	21.84	113906.51		446.7	
19+000.00	22.29	114347.74		441.23	
19+020.00	34.55	114916.13		568.39	
19+040.00	22.94	115491.06		574.93	
19+060.00	39.27	116113.13		622.07	
19+080.00	34.45	116850.32		737.19	
19+100.00	40.02	117595.03		744.71	
19+120.00	30.71	118302.28		707.25	
19+140.00	25.59	118865.26		562.98	
19+160.00	27.01	119391.24		525.98	
19+180.00	32.21	119983.42		592.18	
19+200.00	25.88	120564.3		580.88	
19+220.00	30.33	121126.34		562.04	
19+240.00	38.6	121815.63		689.29	
19+260.00	37.45	122576.1		760.47	
19+280.00	26.86	123219.19		643.09	
19+300.00	44.7	123934.78		715.59	
19+320.00	6.71	124448.83		514.05	
19+340.00	16.12	124677.13		228.3	
19+360.00	6.23	124900.68		223.55	
19+380.00	0	124963.02		62.34	
21+500.00	3.85	124985.53		22.51	
21+520.00	9.49	125118.58		133.05	
21+540.00	13.5	125348.47		229.89	
21+560.00	15.87	125642.18		293.71	
21+580.00	16.9	125969.84		327.66	
21+600.00	17.1	126309.76		339.92	
21+620.00	15.58	126636.5		326.74	
21+640.00	18.52	126977.47		340.97	
21+660.00	23.42	127396.87		419.4	

استشاري الهيئة

عن استشاري سيفينج سستمز

عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

الهيئة القومية للإنفاق
Ministry of Transport and Public Works
Kingdom of Saudi Arabia

مستخلص (٥) جارى

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
21+680.00	15.4	127785.04		388.17	
21+700.00	18.52	128124.15		339.11	
21+720.00	18.94	128498.72		374.57	
21+740.00	19.12	128879.3		380.58	
21+760.00	23.56	129306.09		426.79	
21+780.00	19.77	129739.42		433.33	
21+800.00	26.49	130202.05		462.63	
21+820.00	14.62	130613.14		411.09	
21+840.00	16.79	130927.17		314.03	
21+860.00	25.2	131346.97		419.8	
21+880.00	23.47	131833.64		486.67	
21+900.00	23.11	132299.42		465.78	
21+920.00	18.54	132715.91		416.49	
21+940.00	17.15	133072.83		356.92	
21+960.00	19.12	133435.48		362.65	
21+980.00	16.73	133793.92		358.44	
22+000.00	23.99	134201.13		407.21	
22+020.00	22.83	134669.4		468.27	
22+040.00	25.35	135151.22		481.82	
22+060.00	24.79	135652.59		501.37	
22+080.00	24.95	136150.03		497.44	
22+100.00	27.39	136673.52		523.49	
22+120.00	26.16	137209.02		535.5	
22+140.00	25.85	137729.05	cut	520.03	145,556.65
22+160.00	28.45	138272		542.95	
22+180.00	27.49	138831.41		559.41	
22+200.00	18.15	139287.87		456.46	
22+220.00	20.75	139676.85		388.98	
22+240.00	22.97	140113.96		437.11	
22+260.00	18.54	140529.05		415.09	
22+280.00	15.26	140867.08		338.03	
22+300.00	18.73	141206.96		339.88	
22+320.00	17.29	141567.15		360.19	
22+340.00	17.24	141912.45		345.3	
22+360.00	22.54	142310.21		397.76	
22+380.00	19.4	142729.56		419.35	
22+400.00	19.16	143115.17		385.61	
22+420.00	18.72	143494.01		378.84	
22+440.00	19.51	143876.28		382.27	
22+460.00	17.93	144250.63		374.35	
22+480.00	10.34	144533.34		282.71	
22+500.00	0	144636.75		103.41	
24+360.00	8.61	144722.88		86.13	
24+380.00	10.38	144912.79		189.91	
24+400.00	11.5	145131.61		218.82	
24+420.00	9.96	145346.22		214.61	
24+440.00	11.09	145556.65		210.43	

استشاري الهيئة

عن استشاري سرفينج سستمز

عن الشركة




اعمال انشاء الجسر الترابي لانتظار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢٠٠٠٠ حتى محطة ٢٢٠٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإنفاق

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
24+460.00	11.47	145782.2	cut	225.55	156,948.64
24+480.00	10.28	145999.72		217.52	
24+500.00	11.59	146218.41		218.69	
24+520.00	12.8	146462.22		243.81	
24+540.00	10.85	146698.68		236.46	
24+560.00	10.84	146915.6		216.92	
24+580.00	12.78	147151.82		236.22	
24+600.00	14.01	147419.78		267.96	
24+620.00	12.42	147684.1		264.32	
24+640.00	15.92	147967.48		283.38	
24+660.00	12.28	148249.53		282.05	
24+680.00	10.85	148480.9		231.37	
24+700.00	12.62	148715.61		234.71	
24+720.00	14.13	148983.05		267.44	
24+740.00	10.43	149228.58		245.53	
24+760.00	12.37	149456.51		227.93	
24+780.00	11.55	149695.72		239.21	
24+800.00	11	149921.22		225.5	
24+820.00	11.35	150144.66		223.44	
24+840.00	11.56	150373.77		229.11	
24+860.00	11.87	150608.06		234.29	
24+880.00	9.64	150823.15		215.09	
24+900.00	11.99	151039.49		216.34	
24+920.00	20.81	151367.46		327.97	
24+940.00	13.43	151709.78		342.32	
24+960.00	10.82	151952.22		242.44	
24+980.00	12.01	152180.54		228.32	
25+000.00	11.46	152415.27		234.73	
25+020.00	13.18	152661.7		246.43	
25+040.00	11.17	152905.2		243.5	
25+060.00	9.94	153116.26		211.06	
25+080.00	10.12	153316.91		200.65	
25+100.00	11.85	153536.67		219.76	
25+120.00	11.65	153771.72		235.05	
25+140.00	9.72	153985.43		213.71	
25+160.00	10.51	154187.7		202.27	
25+180.00	11.53	154408.08		220.38	
25+200.00	10.72	154630.53		222.45	
25+220.00	10.48	154842.48		211.95	
25+240.00	9.77	155044.96		202.48	
25+260.00	13.31	155275.77		230.81	
25+280.00	13.74	155546.29		270.52	
25+300.00	11.95	155803.2		256.91	
25+320.00	13.38	156056.55		253.35	
25+340.00	13.78	156328.15		271.6	
25+360.00	15.42	156620.12		291.97	
25+380.00	17.43	156948.64		328.52	





اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري



بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ


Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
25+400.00	14.37	157266.7	cut	318.06	181,269.84
25+420.00	16.26	157573.05		306.35	
25+440.00	14.34	157879.01		305.96	
25+460.00	14.86	158171.01		292	
25+480.00	14.14	158461.02		290.01	
25+500.00	16	158762.44		301.42	
25+520.00	19.06	159113.1		350.66	
25+540.00	19.9	159502.7		389.6	
25+560.00	24.44	159946.13		443.43	
25+580.00	27.38	160464.36		518.23	
25+600.00	22.19	160960.05		495.69	
25+620.00	24.8	161429.93		469.88	
25+640.00	21.58	161893.71		463.78	
25+660.00	20.89	162318.44		424.73	
25+680.00	21.72	162744.62		426.18	
25+700.00	22.78	163189.64		445.02	
25+720.00	19.53	163612.72		423.08	
25+740.00	25.17	164059.7		446.98	
25+760.00	25.62	164567.58		507.88	
25+780.00	19.96	165023.37		455.79	
25+800.00	17.37	165396.63		373.26	
25+820.00	17.86	165748.88		352.25	
25+840.00	29.48	166222.25		473.37	
25+860.00	38.26	166899.63		677.38	
25+880.00	33.8	167620.19		720.56	
25+900.00	35.45	168312.65		692.46	
25+920.00	31.69	168984.09		671.44	
25+940.00	18.56	169486.61		502.52	
25+960.00	22.02	169892.39		405.78	
25+980.00	24.65	170359.09		466.7	
26+000.00	24.36	170849.14		490.05	
26+020.00	52.75	171620.17		771.03	
26+040.00	49.14	172639.04		1018.87	
26+060.00	47.52	173605.67		966.63	
26+080.00	30.6	174386.94		781.27	
26+100.00	23.55	174928.45		541.51	
26+120.00	24.54	175409.31		480.86	
26+140.00	23.95	175894.19		484.88	
26+160.00	32.06	176454.32		560.13	
26+180.00	32.63	177101.21		646.89	
26+200.00	38.84	177815.9		714.69	
26+220.00	26.29	178467.2		651.3	
26+240.00	22.22	178952.25		485.05	
26+260.00	27.95	179453.91		501.66	
26+280.00	30.12	180034.57		580.66	
26+300.00	32.33	180659.01		624.44	
26+320.00	28.76	181269.84		610.83	



استشاري الهيئة



عن استشاري سيرفينج سستمز



عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري



بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
27+280.00	18.8	226935.78		561.2	
27+300.00	72.39	227847.66		911.88	
27+320.00	82.74	229398.95		1551.29	
27+340.00	75.61	230982.43		1583.48	
27+360.00	52.37	232262.22		1279.79	
27+380.00	69.29	233478.85		1216.63	
27+400.00	49.79	234669.63		1190.78	
27+420.00	35.42	235521.73		852.1	
27+440.00	31.11	236187.06		665.33	
27+460.00	26.81	236766.25		579.19	
27+480.00	46.13	237495.6		729.35	
27+500.00	36.19	238318.73		823.13	
27+520.00	44.9	239129.58		810.85	
27+540.00	33.83	239916.82		787.24	
27+560.00	22.55	240480.61		563.79	
27+580.00	27.01	240976.28		495.67	
27+600.00	29.79	241544.29		568.01	
27+620.00	28.07	242122.83		578.54	
27+640.00	30.2	242705.54		582.71	
27+660.00	37.58	243383.41		677.87	
27+680.00	32.96	244088.8		705.39	
27+700.00	31.68	244735.13		646.33	
27+720.00	28.69	245338.82		603.69	
27+740.00	26.91	245894.82	cut	556	270,355.16
27+760.00	23.28	246396.69		501.87	
27+780.00	26.59	246895.41		498.72	
27+800.00	29.59	247457.2		561.79	
27+820.00	25.52	248008.2		551	
27+840.00	30.52	248568.53		560.33	
27+860.00	34.96	249223.27		654.74	
27+880.00	65.58	250228.61		1005.34	
27+900.00	69.56	251579.97		1351.36	
27+920.00	75.66	253032.14		1452.17	
27+940.00	64.92	254437.89		1405.75	
27+960.00	67.05	255757.53		1319.64	
27+980.00	74.17	257169.71		1412.18	
28+000.00	71.96	258630.99		1461.28	
28+020.00	72.12	260071.79		1440.8	
28+040.00	70.65	261499.5		1427.71	
28+060.00	71.02	262916.23		1416.73	
28+080.00	78.05	264406.96		1490.73	
28+100.00	68.26	265870.04		1463.08	
28+120.00	79.07	267343.35		1473.31	
28+140.00	34.85	268482.6		1139.25	
28+160.00	27.85	269109.61		627.01	
28+180.00	32.27	269710.79		601.18	
28+200.00	32.12	270355.16		644.37	

Earth Moving CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

استشاري الاعمال الهندسية
HSR - BLUE LINE - SEC 01
عن استشاري سيفينج سستمز

مصلحة المقاولات الهندسية
مصلحة المقاولات الهندسية
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/ بنى مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جارى

الهيئة القومية للإنتاج
والتجارة

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
28+220.00	27.25	270949.28	cut	594.12	309,040.27
28+240.00	26.23	271484.04		534.76	
28+260.00	33.09	272077.2		593.16	
28+280.00	34.03	272748.4		671.2	
28+300.00	26.18	273350.58		602.18	
28+320.00	33.56	273948.07		597.49	
28+340.00	33.17	274615.41		667.34	
28+360.00	26.79	275214.96		599.55	
28+380.00	35.17	275834.49		619.53	
28+400.00	33.22	276518.33		683.84	
28+420.00	40.72	277257.67		739.34	
28+440.00	30.84	277973.24		715.57	
28+460.00	30.25	278584.17		610.93	
28+480.00	53.17	279418.45		834.28	
28+500.00	57.9	280529.22		1110.77	
28+520.00	50.3	281611.2		1081.98	
28+540.00	41.29	282527.08		915.88	
28+560.00	36.04	283300.42		773.34	
28+580.00	55.05	284211.29		910.87	
28+600.00	46.52	285226.91		1015.62	
28+620.00	36.95	286061.56		834.65	
28+640.00	41.61	286847.14		785.58	
28+660.00	34.95	287612.78		765.64	
28+680.00	52.07	288483.02		870.24	
28+700.00	58.44	289588.11		1105.09	
28+720.00	59.49	290767.41		1179.3	
28+740.00	47.02	291832.5		1065.09	
28+760.00	63.58	292938.46		1105.96	
28+780.00	37.02	293944.44		1005.98	
28+800.00	43.86	294753.28		808.84	
28+820.00	60.58	295797.7		1044.42	
28+840.00	58.79	296991.4		1193.7	
28+860.00	75.72	298336.55		1345.15	
28+880.00	68.58	299779.59		1443.04	
28+900.00	49.63	300961.69		1182.1	
28+920.00	33.47	301792.7		831.01	
28+940.00	45.24	302579.85		787.15	
28+960.00	27.79	303310.12		730.27	
28+980.00	29.64	303884.37		574.25	
29+000.00	30.45	304485.26		600.89	
29+020.00	43.36	305223.38		738.12	
29+040.00	17.31	305830.11		606.73	
29+060.00	24.56	306248.78		418.67	
29+080.00	36.34	306857.73		608.95	
29+100.00	39.31	307614.19		756.46	
29+120.00	31.94	308326.65		712.46	
29+140.00	39.42	309040.27		713.62	

Earth Moving CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الاول
استشاري الهيئة

عن استشاري سيرفينج سستمز
HSR - 2800 LINE - 2

شركة التطوير الهندسي
مشروع القطار الكهربائي السريع
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جارى

الهيئة القومية للإنفاق

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
29+160.00	34.52	309779.74		739.47	
29+180.00	22.83	310353.31		573.57	
29+200.00	26.35	310845.15		491.84	
29+220.00	25.56	311364.23		519.08	
29+240.00	25.01	311869.88		505.65	
29+260.00	32.94	312449.32		579.44	
29+280.00	29.18	313070.53		621.21	
29+300.00	29.53	313657.68		587.15	
29+320.00	24.03	314193.26		535.58	
29+340.00	20.95	314642.99		449.73	
29+360.00	20.95	315061.95		418.96	
29+380.00	16.14	315432.84		370.89	
29+400.00	34.32	315937.44		504.6	
29+420.00	32.87	316609.36		671.92	
29+440.00	40.93	317347.41		738.05	
29+460.00	40.09	318157.64		810.23	
29+480.00	37.98	318938.34		780.7	
29+500.00	37.69	319695.03		756.69	
29+520.00	34.06	320412.47		717.44	
29+540.00	36.58	321118.89		706.42	
29+560.00	23.17	321716.45		597.56	
29+580.00	24.72	322195.37		478.92	
29+600.00	25.91	322701.66		506.29	
29+620.00	27.91	323239.79	cut	538.13	333,497.92
29+640.00	26.7	323785.89		546.1	
29+660.00	27.64	324329.37		543.48	
29+680.00	26.99	324875.7		546.33	
29+700.00	29.09	325436.52		560.82	
29+720.00	30.81	326035.55		599.03	
29+740.00	29.53	326638.94		603.39	
29+760.00	26.52	327199.44		560.5	
29+780.00	23.84	327703.03		503.59	
29+800.00	21.86	328160.02		456.99	
29+820.00	16.47	328543.3		383.28	
29+840.00	16.39	328871.89		328.59	
29+860.00	26.16	329297.41		425.52	
29+880.00	11.87	329677.7		380.29	
29+900.00	21.96	330015.96		338.26	
29+920.00	14.46	330380.1		364.14	
29+940.00	18.61	330710.81		330.71	
29+960.00	30.6	331202.98		492.17	
29+980.00	27.77	331786.69		583.71	
30+000.00	19.61	332260.48		473.79	
30+020.00	24.73	332703.89		443.41	
30+040.00	10.91	333060.29		356.4	
30+060.00	10.95	333276.93		213.64	
30+080.00	10.98	333497.92		218.99	

Earth Moving CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

سير فينيج سستمز
18R BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
عن استشاري سير فينيج سستمز

شركة المادون الهندسية
شركة المادون الهندسية
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر /بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جارى



بند رقم (٣) : بالمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية.....الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
30+100.00	21.38	333821.13	cut	323.21	356,340.42
30+120.00	12.43	334159.2		338.07	
30+140.00	13.56	334419.11		259.91	
30+160.00	13.11	334685.82		266.71	
30+180.00	7.61	334893.07		207.25	
30+200.00	12.11	335090.34		197.27	
30+220.00	23.17	335443.22		352.88	
30+240.00	14.15	335816.42		373.2	
30+260.00	9.65	336054.41		237.99	
30+280.00	7.08	336221.79		167.38	
30+300.00	3.1	336323.6		101.81	
30+320.00	4.32	336397.75		74.15	
30+340.00	13.31	336574.04		176.29	
30+360.00	12.98	336836.94		262.9	
30+380.00	17.17	337138.4		301.46	
30+400.00	21.52	337525.23		386.83	
30+420.00	13.91	337879.55		354.32	
30+440.00	15.95	338178.18		298.63	
30+460.00	7.24	338410.03		231.85	
30+480.00	10.34	338585.76		175.73	
30+500.00	9.55	338784.62		198.86	
30+520.00	8.66	338966.74		182.12	
30+540.00	9.79	339151.28		184.54	
30+560.00	17.91	339428.29		277.01	
30+580.00	14.94	339756.8		328.51	
30+600.00	20.81	340114.3		357.5	
30+620.00	62.87	340951.04		836.74	
30+640.00	95.81	342537.78		1586.74	
30+660.00	59.42	344090.02		1552.24	
30+680.00	26.38	344948.03		858.01	
30+700.00	89.55	346107.41		1159.38	
30+720.00	84.07	347843.64		1736.23	
30+740.00	35.18	349036.14		1192.5	
30+760.00	0	349387.95		351.81	
30+800.00	0.01	349388.01		0.06	
30+820.00	20.83	349596.39		208.38	
30+840.00	39.31	350197.78		601.39	
30+860.00	38.58	350976.62		778.84	
30+880.00	21.09	351573.26		596.64	
30+900.00	8.34	351867.52		294.26	
30+920.00	34.65	352297.4		429.88	
30+940.00	52.42	353168.12		870.72	
30+960.00	18.44	353876.75		708.63	
30+980.00	18.39	354245.01		368.26	
31+000.00	7.44	354503.3		258.29	
31+020.00	52.98	355107.55		604.25	
31+040.00	70.31	356340.42		1232.87	

INSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري الهيئة

سير فينيج سستمز للمشروعات
ISR BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
عن استشاري سير فينيج سستمز

شركة المقاولات الهندسية شادي كماله علم
مقرشون النظام الكهربائي السريع القنطرة - بني مزار
عن الشركة



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة ٢٢+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقااولات العمومية فوزي عبدة

الهيئة القومية للإنفاق



مستخلص (٥) جاري

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
31+060.00	58.43	357627.77		1287.35	
31+080.00	29.88	358510.89		883.12	
31+100.00	54.94	359359.15		848.26	
31+120.00	11.78	360026.38		667.23	
31+140.00	6.83	360212.46		186.08	
31+160.00	28.17	360562.38		349.92	
31+180.00	26.98	361113.82		551.44	
31+200.00	56.28	361946.44		832.62	
31+220.00	20.74	362716.63		770.19	
31+240.00	10.42	363028.2		311.57	
31+260.00	3.62	363168.59		140.39	
31+280.00	12.11	363325.9		157.31	
31+300.00	19.75	363644.48		318.58	
31+320.00	10.66	363948.55		304.07	
31+340.00	100.27	365057.83		1109.28	
31+360.00	68.69	366747.37		1689.54	
31+380.00	60.83	368042.58		1295.21	
31+400.00	62.1	369271.96		1229.38	
31+420.00	49.12	370384.17		1112.21	
31+440.00	46.15	371336.87		952.7	
31+460.00	23.46	372033		696.13	
31+480.00	9.91	372366.69		333.69	
31+500.00	10.3	372568.74		202.05	
31+520.00	27.59	372947.66	cut	378.92	395,826.47
31+540.00	19.34	373417.04		469.38	
31+560.00	27.05	373880.98		463.94	
31+580.00	19.59	374347.41		466.43	
31+600.00	5.86	374601.94		254.53	
31+620.00	28.93	374949.84		347.9	
31+640.00	60.85	375847.6		897.76	
31+660.00	59.86	377054.72		1207.12	
31+680.00	26.6	377919.38		864.66	
31+700.00	28.67	378472.07		552.69	
31+720.00	31.01	379068.89		596.82	
31+740.00	28.93	379668.39		599.5	
31+760.00	12.37	380081.41		413.02	
31+780.00	55.36	380758.69		677.28	
31+800.00	59.41	381906.36		1147.67	
31+820.00	58.57	383086.09		1179.73	
31+840.00	91.84	384590.12		1504.03	
31+860.00	149.76	387006.12		2416	
31+880.00	94.21	389445.81		2439.69	
31+900.00	60.17	390989.57		1543.76	
31+920.00	51.04	392101.7		1112.13	
31+940.00	64.26	393254.68		1152.98	
31+960.00	58.27	394479.9		1225.22	
31+980.00	76.39	395826.47		1346.57	

استشاري الهيئة
مشروع القطار السريع - الخط الأول

عن استشاري سيفرينج سستمز
BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية

عن الشركة
شركة المقاولات القومية لقطاع الطرق
مستشار تقني
مستشار تقني



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)
تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري



بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol. cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
32+000.00	38.4	396974.34		1147.87	
32+020.00	53.84	397896.76		922.42	
32+040.00	65.89	399094.08		1197.32	
32+060.00	43.81	400191.02		1096.94	
32+080.00	57.62	401205.29		1014.27	
32+100.00	76.7	402548.51		1343.22	
32+120.00	83.87	404154.26		1605.75	
32+140.00	69.34	405686.43		1532.17	
32+160.00	17.82	406558.06		871.63	
32+180.00	101.1	407747.24		1189.18	
32+200.00	101.27	409770.93		2023.69	
32+220.00	90.42	411687.82		1916.89	
32+240.00	88.39	413475.96		1788.14	
32+260.00	98.04	415340.31		1864.35	
32+280.00	92	417240.7		1900.39	
32+300.00	81.3	418973.66		1732.96	
32+320.00	73.75	420524.13		1550.47	
32+340.00	88.3	422144.65		1620.52	
32+360.00	76.41	423791.81		1647.16	
32+380.00	47.45	425030.39		1238.58	
32+400.00	27.66	425781.47		751.08	
32+420.00	11.39	426172.04		390.57	
32+440.00	11.8	426404.01		231.97	
32+460.00	56.47	427086.76	cut	682.75	468,029.97
32+480.00	0.36	427655.03		568.27	
32+500.00	0	427658.58		3.55	
32+700.00	0.06	427659.32		0.74	
32+720.00	0.64	427666.36		7.04	
32+740.00	0	427672.77		6.41	
32+760.00	29.57	427968.43		295.66	
32+780.00	0	428264.09		295.66	
32+800.00	32.43	428799.82		535.73	
32+820.00	91.42	430038.37		1238.55	
32+840.00	156.6	432518.65		2480.28	
32+860.00	193.32	436017.87		3499.22	
32+880.00	171.54	439666.45		3648.58	
32+900.00	196.51	443347		3680.55	
32+920.00	201.06	447322.69		3975.69	
32+940.00	152.66	450859.8		3537.11	
32+960.00	165.04	454036.75		3176.95	
32+980.00	158.21	457269.3		3232.55	
33+000.00	140.46	460256.02		2986.72	
33+020.00	132.3	462983.55		2727.53	
33+040.00	106.45	465371.05		2387.5	
33+060.00	27.62	466714.89		1343.84	
33+080.00	45.63	467451		736.11	
33+100.00	12.22	468029.97		578.97	

CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخطة
استشاري الهيئة



مشاريع البنية التحتية
GR-BE-SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
عن استشاري سيفرينج سستمز

شركة البنية التحتية
شركة البنية التحتية
شركة البنية التحتية
عن الشركة

	اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل) القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم) تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة مستخلص (٥) جارى	الهيئة القومية للإنفاق
---	---	-------------------------------

بند رقم (٣) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة اعدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية..... الخ

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut		
				Qty(m3)	Total.Qty
33+120.00	0	468152.13	cut	122.16	479,022.92
34+760.00	4.25	468194.64		42.51	
34+780.00	5.62	468293.38		98.74	
34+800.00	1.91	468368.71		75.33	
34+820.00	1.92	468407.03		38.32	
34+840.00	21.59	468642.17		235.14	
34+860.00	36.84	469226.52		584.35	
34+880.00	0.13	469596.28		369.76	
34+900.00	38.85	469986.14		389.86	
34+920.00	72.28	471097.5		1111.36	
34+940.00	12.62	471946.52		849.02	
34+960.00	0	472069.79		123.27	
37+360.00	87.33	472943.08		873.29	
37+380.00	70.31	474519.52		1576.44	
37+400.00	71.45	475937.13		1417.61	
37+420.00	43.08	477082.35		1145.22	
37+440.00	54.27	478047.4		965.05	
37+460.00	22.57	478800.11		752.71	
37+480.00	0	479022.92		222.81	
total					479,022.92



تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى جده
القطاع من الكم ١٣٠٠٠ إلى الكم ٣٩٠٥٥
بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس (SUBGRADE)

ملاحظات	الكمية م٣	مساحة القطاع م٢	الطبقة	الطول (م)	إلى المحطة	من المحطة	السنة	الشهر	اليوم	رقم طلب الاستلام	م
	823.60	4.118	SUBGRADE 1	250	017+560	17+360	2023	12	8	S1	1
	823.60	4.118		200	017+760	17+560	2023	7	19	S2	2
	823.60	4.118		200	017+960	17+760	2023	7	19	S3	3
	823.60	4.118		200	018+160	17+960	2023	8	22	S4	4
	576.52	4.118		140	018+300	18+160	2023	8	22	S5	5
	82.36	4.118		20	018+320	18+300	2023	8	23	S6	6
	823.60	4.118		200	013+820	13+620	2023	8	29	S12	7
	823.60	4.118		200	014+020	13+820	2023	8	30	S13	8
	823.60	4.118		200	014+220	14+020	2023	8	31	S14	9
	823.60	4.118		200	014+420	14+220	2023	9	2	S15	10
	823.60	4.118		200	014+620	14+420	2023	9	4	S16	11
	823.60	4.118		200	014+820	14+620	2023	9	4	S17	12
	823.60	4.118		200	015+020	14+820	2023	9	6	S18	13
	494.15	4.118		120	015+140	15+020	2023	9	9	S19	14
	905.96	4.118		220	013+240	13+020	2023	9	16	S20	15
	986.32	4.118		240	013+480	13+240	2023	9	18	S21	16
	1070.68	4.118		260	017+000	16+740	2024	1	20	S22	17
	1482.48	4.118		360	017+360	17+000	2024	1	20	S23	18
	1482.48	4.118		360	016+740	16+380	2024	1	21	S24	19
	1811.92	4.118		440	016+380	15+640	2024	1	23	S25	20
	1317.76	4.118		320	018+640	18+320	2024	1	29	S26	21
	1235.40	4.118		300	018+940	18+640	2024	2	6	S27	22
	1070.68	4.118		260	019+200	18+940	2024	2	6	S28	23
	1235.40	4.118		300	019+500	19+200	2024	2	13	Rev. S29	24
	1235.40	4.118		300	019+940	19+640	2024	2	17	S31	25
	1647.20	4.118		400	015+940	15+540	2024	2	18	Rev. S30	26
	1564.84	4.118		380	015+540	15+160	2024	2	19	S32	27
	82.36	4.118		20	013+020	13+000	2024	2	24	S33	28
	1153.04	4.118		280	021+380	21+100	2024	5	8	Rev. S46	29
	1153.04	4.118		280	020+200	19+920	2024	5	28	S54	30
	986.32	4.118		240	020+440	20+200	2024	6	3	S55	31
	1070.68	4.118		260	020+700	20+440	2024	6	3	S56	32
	1070.68	4.118		260	020+960	20+700	2024	6	3	S57	33

EnTrans
CONSULTING

سير فينيج سينتير
المشروعات

مركز الدراسات والبحوث
الهندسة والعلوم والبيئة

شركة
التوقيع

تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى حيدو

القطاع من الكم ٣٩+٩٥٥ إلى الكم ١٣+٠٠٠

بالمقر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس (SUBGRADE)

ملاحظات	الكمية م ^٣	مساحة القطاع م ^٢	الطبقة	الطول (م)	إلى المحطة	من المحطة	السنة	الشهر	اليوم	رقم طلب الاستلام	م
	700.14	3.919	SUBGRADE 2	180	017+560	17+360	2023	8	24	S7	1
	783.80	3.919		200	017+760	17+560	2023	8	27	S8	2
	783.80	3.919		200	017+960	17+760	2023	8	28	S9	3
	783.80	3.919		200	018+160	17+960	2023	8	29	S10	4
	548.66	3.919		140	018+320	18+160	2023	8	29	S11	5
	1175.70	3.919		300	013+460	13+300	2024	2	25	S35	7
	627.04	3.919		160	013+300	13+000	2024	2	26	Rev. S34	8
	1097.32	3.919		280	013+900	13+620	2024	2	29	S36	9
	1175.70	3.919		300	014+200	13+900	2024	3	6	Rev. S37	11
	1175.70	3.919		300	014+500	14+200	2024	3	7	S38	12
	940.56	3.919		240	014+740	14+500	2024	3	13	Rev. S39	15
	1018.94	3.919		260	015+000	14+740	2024	3	13	Rev. S40	16
	1175.70	3.919		300	018+600	18+300	2024	3	16	S41	17
	862.18	3.919		220	018+820	18+600	2024	3	31	S42	18
	1097.32	3.919		280	019+100	18+820	2024	3	31	S43	19
	940.56	3.919		240	019+340	19+100	2024	4	4	S44	20
	627.04	3.919		160	019+500	19+340	2024	4	21	Rev. S45	22
	1254.08	3.919		320	017+000	16+680	2024	5	8	S47	23
	1175.70	3.919		300	016+680	16+380	2024	5	10	S48	24
	1254.08	3.919		320	016+380	16+060	2024	5	12	Rev. S49	26
	1018.94	3.919		260	016+060	15+740	2024	5	15	S50	27
	1538.94	5.919		260	015+740	15+460	2024	5	18	Rev. S51	30
	55,789.06			260	015+200	15+000	2024	6	8	S59	35

٣٥

الإجمالي

مشروع الاستثمار في الإسكان
مكتب إدارة الإسكان
التوقيع

سير فينيج سبيستون
مؤسسة عامة

عن الشركة المنفذة
شركة

التوقيع

مشروع القطر السريع خط أكتوبر - اسوان
م/ عاطف كمال
مس

تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى عبده
القطاع من الكم ١٣+٠٠ إلى الكم ٣٩+٩٥٥
بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس (SUBGRADE)

ملاحظات	الكمية م ^٣	مساحة القطاع م ^٢	الطبقة	الطول (م)	إلى المحطة	من المحطة	السنة	الشهر	اليوم	رقم طلب الاستلام	م
	0.00		٣١/١٢/٢٠٢٢	الكميات المنفذة من بداية العمل حتى							
	0.00		٢٠٢٣	الكميات المنفذة خلال شهر يناير -							
	0.00		٢٠٢٣	الكميات المنفذة خلال شهر فبراير -							
	0.00		٢٠٢٣	الكميات المنفذة خلال شهر مارس -							
	0.00		٢٠٢٣	الكميات المنفذة خلال شهر إبريل -							
	55789.06		٢٠٢٣	الكميات المنفذة خلال شهر مايو -							
	55789.06			الإجمالي							

الاستشاري للمشروع
مكتب Enfrans
CONSULTING
مستشارية
البنية التحتية
للمشروعات

استشاري المساحة
مكتب Enfrans
CONSULTING
مستشارية
البنية التحتية
للمشروعات

عن الشركة المنفذة

شركة

النويع / حبي

تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى عبده

القطاع من الكم ٣٩+٩٥٥ إلى الكم ١٣+٠٠٠

بالمتر المربع أعمال توريد وصب خرسانة حماية للميول الجانبية لقطاعات القطع والردم



ملاحظات	قطع ام ردم	الكمية م	الجانب	الطول (م)	إلى المحطة	من المحطة	السنة	الشهر	اليوم	رقم طلب الإستلام	م
	قطع	657.12	يسار	40	15+480	15+440	2024	1	22	pc1	1
	قطع	876.49	يسار	60	15+440	15+380	2024	1	25	pc2	2
	قطع	768.40	يسار	60	15+380	15+320	2024	1	31	pc3	3
	قطع	911.40	يمين	60	15+500	15+440	2024	1	31	pc4	4
	قطع	592.06	يمين	40	15+540	15+500	2024	2	5	pc5	5
	قطع	649.06	يسار	40	15+320	15+280	2024	2	5	pc6	6
	ردم	920.64	يمين	140	17+700	17+560	2024	6	8	pc7	7
	ردم	648.70	يمين	140	17+500	17+360	2024	5	11	pc8	8
	ردم	421.28	يمين	60	17+560	17+500	2024	5	14	pc9	9
٣ م		6,445.15									

الإجمالي

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

عن الشركة المنفذة



التوقيع /

شركة

من محطة (١٣+٠٠٠) حتى محطة (٣٩+٩٥٥)

القطاع من الكم ١٣+... الى الكم ٣٩+٩٥٥

م	رقم طلب الاستلام	اليوم	الشهر	السنة	من المحطة	إلى المحطة	الطول (م)	الجانب	الكمية م	قطع ام ردم	ملاحظات
---	------------------	-------	-------	-------	-----------	------------	-----------	--------	----------	------------	---------

الاستشاري المختص في

المستطري

عن الشركة الطبقية

میرزا

166

ENTRANCE

معهد العلوم والتكنولوجيا

سید فلاح
التفویح
شروعات

مشروع القطار السريع خط أكتوبر - السويس

عاطف کمال



اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر/ابو سمبل)
القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) من محطة ١٢+٠٠٠ حتى محطة
٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة /المقاولات العمومية فوزي عبدة
مستخلص (٥) جاري

الهيئة القومية للإنفاق




بند رقم (١٤) : بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه
للاكتاف والميول الجانبيه الخ

Station	As Built vol.				Total.Qty(m3)
		العرض (م)	الارتفاع (م)	الطول (م)	
17+360.00	خرسانه عاديه لتنفيذ القدامه - ردم يمين	0.3	0.5	340.00	51.00
17+380.00					
17+400.00					
17+420.00					
17+440.00					
17+460.00					
17+480.00					
17+500.00					
17+520.00					
17+540.00					
17+560.00					
17+580.00					
17+600.00					
17+620.00					
17+640.00					
17+660.00					
17+680.00					
17+700.00					
17+700.00					
total					51.00



عن استشاري سيفرينج سستمز



عن الشركة

Page 1 of 1



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة _ بني سويف


محضر قياس مسافة نقل

مشروع إستكمال إسناد اعمال الجسر الترابى و الأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الأول (أكتوبر _ بني مزار) المسافه من الكم 13+000 إلى الكم 23+000 بطول 10 كم باتجاه الفيوم (بالامر المباشر)
شركة / المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه ...

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024/02/05 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/641)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ | مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس) |
| 2- السيد المهندس / عاطف كمال | مهندس استشاري المساحة (مكتب سيرفينج سيستم للمشروعات) |
| 3- السيد المهندس / محمد الشعار | مهندس الشركة المنفذة |

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بقياس مسافة النقل من المحجر المعتمد الموجود بالكم 19+000 والذي يبعد مسافة 500 عن محور القطاع الى قطاعات الرسم الموجودة من الكم 22+620 الى 26+000 وتم اعتبار المحطة 24+310 (متوسط المسافة) هي نقطة قياس مسافة النقل وتم اعتماد مسافة النقل 6.081 كم (فقط ستة كيلومترات و واحد وثمانون مترا) واقفل المحضر علي ذلك .




- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 3- مهندس الشركة / | 1- مهندس استشاري المشروع / |
| 2- مهندس استشاري المساحة / | |




بمقدم

مهندس اشراف الهيئة

م/







الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة _ بني سويف

محضر قياس مسافة نقل

مشروع إستكمال إسناد اعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر _ بني مزار) المسافة من الكم 13+000 إلي الكم 23+000 بطول 10 كم إتجاه الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركه ...


انه في يوم الاحد الموافق 2024/02/04 وبناء علي عقد العملية رقم 2024/2023/641

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

- 1- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
- 2- السيد المهندس / عاطف كمال
- 3- السيد المهندس / محمد الشعار
- مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس)
- مهندس استشاري المساحة (مكتب سيرفينج سيستم للمشروعات)
- مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بقياس مسافة النقل من المحجر المعتمد الموجود بالكم 19+000 والذي يبعد مسافة 500 عن محور القطاع الى قطاعات الردم الموجودة من الكم 100 + 33 الي الكم 39+955 وتم اعتبار المحطة 36+527 (متوسط المسافة) هي نقطة قياس مسافة النقل وتم اعتماد مسافة النقل 19.359 كم (فقط تسعة عشرة كيلومترات وثلاثمائة وتسعة وخمسون مترا)

واقفل المحضر علي ذلك .




- 3- مهندس الشركة /
- 2- مهندس استشاري المساحة /
- 1- مهندس استشاري المشروع /





يعتمد

مهندس اشراف الهيئة

م/







الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة _ بني سويف

محضر قياس مسافة نقل

مشروع إستكمال إسناد اعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر _ بني مزار) المسافة من الكم 13+000 إلي الكم 23+000 بطول 10 كم إتجاه الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه ...

انه في يوم الأربعاء الموافق 2023/12/01 وبناء علي عقد العملية رقم (4202/2023/641)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس)
مهندس استشاري المساحة (مكتب سيرفينج سيستم للمشروعات)
مهندس الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
2- السيد المهندس / عاطف كمال
3- السيد المهندس / محمد الشعار

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بقياس مسافة النقل من المحجر المعتمد الموجود بالكم 19+000 والذي يبعد مسافة 500 عن محور القطاع الى قطاعات الردم الموجودة من الكم 21+920 الى 22+620 وتم اعتبار المحطة 22+270 (متوسط المسافة) هي نقطة قياس مسافة النقل وتم اعتماد مسافة النقل 3.77 كم (فقط ثلاثة كيلومترات و سبعمائة وسبعون)

واقفل المحضر علي ذلك .

3- مهندس الشركة /
2- مهندس استشاري المساحة /
1- مهندس استشاري المشروع /

،،،،، يعتمد

مهندس اشراف الهيئة

م/

محضر قياس مسافة نقل

مشروع إستكمال إسناد اعمال الجسر الترابى و الأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى لتنفيذ
اعمال الجسر الترابى القطاع الأول (أكتوبر _ بني مزار) المسافه من الكم 13+000 إلى الكم 17+420 بطول
4.420 كم إتجاه المنيا (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه ...

انه في يوم الأربعاء الموافق 2023/06/11 وبناء علي عقد العملية رقم (2023/2022/2125)


اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ | مهندس إستشاري المشروع (مكتب انترانس) |
| 2- السيد المهندس / عاطف كمال | مهندس استشاري المساحة (مكتب سيرفينج سيستم للمشروعات) |
| 3- السيد المهندس / محمد الشعار | مهندس الشركة المنفذة |

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بقياس مسافة النقل من المحجر المعتمد الموجود بالكم 19+000
والذي يبعد مسافة 500 عن محور القطاع الي قطاعات الردم الموجودة من الكم 13+000 الى 17+420 وتم اعتبار
المحطة 15+200 (متوسط المسافة) هي نقطة قياس مسافة النقل وتم اعتماد مسافة النقل 4.30 كم (فقط اربعة

كيلومترات و ثلاثمائة مترا)

واقفل المحضر علي ذلك .



3- مهندس الشركة / محمد الشعار
2- مهندس استشاري المساحة /
1- مهندس استشاري المشروع /

،،،،، يعتمد


مهندس اشراف الهيئة

15+200

3800

19+000

500





التاريخ 2023-3-28

مشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية

رقم الصادر ق.س. 2023/5

-السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة بني سويف

تحية طيبة وبعد,,,,,

الموضوع :-اعتماد ترخيص محجر لمشروع القطار السريع المرحلة الثانية


اشارة للموضوع عاليه برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه بما يلزم نحو استخراج تصريح من الشركة المصرية للمحاجر بعمل محجر للمشروع المسند لنا من قبل الهيئة من الكيلو 13+000 الى الكيلو 48+000 مرفق لسيادتكم طية احداثيات المحجر المقترح ترخيصه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير,,,,,

استشاري المشروع



مدير المشروع



* المرفقات :- 1-احداثيات المحجر المقترح.

2-صورة من اختبار الصلاحية المعتمد قبل الهيئة.

احداثيات المحجر المقترح من شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة

Easting	Northing	Longitude (E)	Latitude (N)	station	الشركة
308879.14	3294287.21	31° 01' 23.02"	29° 45' 50.09"	18+500	فوزي عبدة
308300.85	3293261.45	31° 01' 02.07"	29° 45' 17.07"	19+500	

استشاري المشروع

مدير المشروع

تقرير رقم (٢٢٩)
بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢

المشروع : إنشاء القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية من (٦ أكتوبر الى اسوان) من المحطة صفر الى ١٧٥.٣٠٠

تتبع شوكية :- لورى عبدة للمقاولات العمومية

نوع العينة :- عدد ٢ عينة اكرية رملية حصوية

نوع الاختبار : التخرج اللبونة/تصنيف التربة /القصي كثافة حافة/نسبة المياه الملائمة /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتاج

أحضرت العينة معروفة م/محمود الصاوي (مهندس الهيمنة)

تتبعه هم (العينات مستوفية من احضرها)

رقم العينة	أف. ١٨.٥٠٠ يسار	أف. ١٩.٢٠٠ يمين	المواصفات
سعة السفل			
"٢	٩٣	٩٢	
"١ ٢/١	٨٠	٨٠	
"١	٦٩	٦٧	
"٤/٢	٦٥	٦١	
"٨/٣	٥٩	٥٥	
رقم ٤	٥٠	٤٦	
رقم ١٠	٤٦	٣٦	
رقم ٤٠	٢٩	٢٦	
رقم ٢٠٠	١٢.٥٥	١٥	
حد السيولة			
حد اللدونة	عديده	عديده	
مجال اللدونة			
تصنيف التربة	ل.١١	ل.١١	
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٠٦٥ طن/م ^٣	٢.٠٠٧ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمة	%٢.٩٤	%٢.٥	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%٤٩	%٤٦	لا يقل عن ١٠%
الانتاج %	صفر	صفر	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة النوعية والصلابة

التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠.٤٢٧١٠

ض.م ٤٢٩.٠٠

م.أ ٤٦٠.٤٦

الاجمالي ٢٧٤٩.٤٦

المشروع : القطر الكهربائي المريع (اكتوبر - اسوان) القطاع الاول
(من المحطة 000+000 حتي المحطة 175+300)
الموضوع : اختبارات صلاحية لمواد الردم
التاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢

السادة : معامل الهيئة العامة للطرق والكباري الاداره المركزيه بينى سويف

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى الموضوع عاليه نرجو من سيادتكم اجراء الاختبارات علي العينات التالية:-

- 1- عينة . ١٩ + ٢٠٠٠ محجر بالمرج عيه ٢٥٠٠ R
- 2- عينة . ١٩ + ٢٥٠٠ محجر بالمرج عيه ٢٥٠٠ L

وبيان الاختبارات المطلوبة كما يلي:-

مشاركة قوى غير "الحقول الهويه فوز" حبه مل
"ملاحيه كامله لحوار الردم"
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع الاستشاري

١٩
٢٠٢٢

مشروع الشركة المثلثة

١٩
٢٠٢٢



تقرير رقم (٤٧٩)

بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤

المشروع : انشاء القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية من (٦ أكتوبر الى اسوان) من المحطة صفر الى ١٧٥.٣٠٠

تنفيذ شركة :- فوزى عبده للمقاولات العمومية

نوع العينة :- عدد ٢ عينة اترية رمليه حصويه

نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه حافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة م/محمود الصاوي (مهندس اليمينه)

" تنبيه هام (العينات مسنونه من احضرها)

رقم العينة	ك ١٨.٥٠٠ يسار	ك ١٩.٢٠٠ يمين	المواصفات
سعة المنخل			
"٢	٩٣	٩٢	
"١ ٢/١	٨٠	٨٠	
"١	٦٩	٦٧	
"٤/٣	٦٥	٦١	
"٨/٣	٥٩	٥٥	
رقم ٤	٥٠	٤٦	
رقم ١٠	٤١	٣٦	
رقم ٤٠	٢٩	٢٦	
رقم ٢٠٠	١٣.٥٥	١٥	
حد السيولة	---	---	
حد اللدونه	عديمه	عديمه	
مجال اللدونه	---	---	
تصنيف التربه	ل-١١	ل-١١	
اقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.٠٦٥	٢.٠٧	
نسبة المياه الملائمه	%٧.٩٤	%٧.٥	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%٤٩	%٤٦	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	صفر	صفر	

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للنوعيه والصلاحيه


التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠+٢٧١٠

ض.م ٤٢٩.٠٠

م ٤٦٠.٤٦

الاجمالى ٣٧٤٩.٤٦



الهيئة العامة للطرق والكباري
محافظة بني سويف

محضر استلام موقع

تسرع بمشاكل إسناد أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الثاني لتنفيذ
أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم 13+000 إلى الكم 23+000 بطول 10
كم وبجانب الفيوم (بنالاس المباشر)

بشيد شركة / المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه ...

انه في يوم السبت الموافق 2023/11/11 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/641)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اساقفهم بعد وهم :-

مهندس إشراف عن الهيئة
مهندس إستشاري المشروع (مكتب الترانس)
مهندس الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / محمد سيد شعبان
2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
3- السيد المهندس / محمد الشعار

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عنية بمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف
الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ
2023/11/11 هو تاريخ استلام الموقع ...

وأنقل المحضر علي ذلك .

معرفة الإدارة العامة للطرق والكباري
معرفة القطار الكهربائي السريع أكتوبر - بني مزار

1- مهندس الشركة /
2- مهندس الاستشاري /
3- مهندس الهيئة /

اعتمد

رئيس الأشارة المركزية للمنطقة
السادسة بني سويف

مهندس / طارق الجزار



بيان المعدات


التاريخ :
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

المسافة من كم ١٣+٠٠٠ وحتى كم ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولات العمومية فوزي عبدة علي وشركاه
رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤١) بتاريخ ١-١١-٢٠٢٣
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	المعدة
8	حفار
7	لودر
35	عربية قلاب
6	بلدوزر
5	جريدر
4	تانك مياه
5	سيارات خدمة
4	هراس
5	دناير

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري



هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة علي وشركاه



التاريخ: ٢٠٢٤-٠١-٠١


اسم المشروع: مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

رقم العقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤)

الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
مسلسل			
1 محمد مرسي الشعار	مدير المشروع	25	
2 محمد فاروق محمد	مدير التشغيل	10	
3 عماد فوزي سعد	مهندس تنفيذ	7	
4 محمود عطيه عبدالرازق	مهندس مكتب في	5	
5 حسام الدين جمال محمد	مهندس مكتب في	5	
6 خالد رشدي عبدالوهاب	مهندس تنفيذ	3	
7 نادر حسن الشافعي	مهندس معمل	5	
8 احمد محمد شمس الدين	مساح	10	
9 احمد حسام الدين عبد الحميد	مساح	7	
10 احمد محمد ابراهيم	مساح	5	
11 بهنساوي احمد طه	مساح	6	
12 محمود رضوان محمود محمد	مساح	3	

مهندس الشركة المنفذة



[illegible][illegible]



مذكرة ايضاحيه

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - ابوسمبل) القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) في المسافه من " الكم ١٣+٠٠٠ الى الكم ٢٣+٠٠٠ " بطول ١٠ كم (اتجاه - الفيوم) بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : المقاولات العموميه " فوزى عبده وشركاه "
- العقد رقم : ٦٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/١١/١١ .
- تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/٧/١٠ .
- قيمه العقد الاصلى : ٣٦٢.٧٢٨.٣٥١ (فقط ثلاثمائة اثنان وستون مليون وسبعمائة ثمانيه وعشرون الف وثلاثمائة واحد وخمسون جنيها لا غير) .

ميررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد الينا خطاب استشارى القطاع الاول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (٤) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك نتيجة اختلاف الكميات المنفذه فعليا والكميات فى المقاييسه المعدله رقم (٣) .


الرأى

ترى المنطقه الموافقه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من استشارى المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيداتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..



مهندس

طارق يوسف الجزار

تاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/٠٩

- مقاييسه منته
- خطاب الاستشارى



التاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م

المشروع / مشروع القطار السريع (أكتوبر-اسوان) - القطاع الاول
المحطة من (٠+٠٠٠) الى (١٧٦+٠٠٠)

الموضوع / اعتماد مقاييسه مجلس الوزراء تنفيذ شركة
المقاولات العمومية فوزى عبده وشركاه

المالك: الهيئة القومية للإنفاق

المالك بالإنابة: الهيئة العامة للطرق والكبارى

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكبارى الموقرين

عناية السيد المهندس / طارق الجزار – رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة -
الموقر

تحية طيبة...وبعد...؛

إشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم بطيه مقاييسه معدلة رقم (٤)
تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى عبده وشركاه قطاع
(من المحطة ١٣+٠٠٠ الى المحطة ٢٣+٠٠٠) و ذلك نتيجة اختلاف الكميات
المنفذة فعلياً و الكميات في المقاييسه المعدلة (٣)

مع تحياتى،،،،،

مدير المشروع الاستشاري
م / تامر شرف الدين

أعمال إنشاء الجسر القريب للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠٠٠٠ م (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية - فوري عيدة علي - مقايمة اعتماد مجلس الوزراء

مقايمة معدلة رقم (٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفقة	الإجمالي
أعمال الإزالة والتطهير					
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة.	م٢	٢	٧,٠٠	١٤,٠٠
أعمال الحفر					
٣	بالمتر المكعب اصالح حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصيلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	٤١٠,٠٠٠	٢٦,٥٠	١٠,٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر المكعب اصالح حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصيلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٥٠	١٢٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب اصالح حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصيلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري -علاوة ١ جنيه لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	م٣	١١٠,٠٠٠	٣٤,٧٠	٣,٨١٧,٠٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب اصالح حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي	م٣			
	١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر				
	٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية				
	٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الأصيلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤				
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم٢				
	ذات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢				
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢				
ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢					
ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢					
ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢					
Embankment أعمال الردم					
٩	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب التفرع و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب التفرع لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصيلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٧,٢٠	٦٧,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصحيح ١,٥٠ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤				
	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختارات و نقل لموقع العمل .				
	- البند لا يشمل القيمة المحجورة.				
	علاوة مسافة النقل ١,٤٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان (مسافة نقل ٤,٣-٢,٣ كم)				
	علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٣,٧٧-٢,٧٧ كم)				
	علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٤,٣-٢,٣ كم)				
	علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ١٩,٣٥٩-٢-١٧,٣٥٩ كم)				
	علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)				
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة النقل ١,٥٠ جنيه / كم بالزيادة والنقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة نقل ٠,٨١-٢-٠,٨١)					
علاوة مسافة					

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس مكتب الاستشاري

مهندس الشركة

توقيع /

توقيع /

توقيع /

توقيع /

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) من محطة ١٣+٠٠٠ حتى محطة ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠٠٠٠ م (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية - فوزي عبدة علي - مقايضة اعتماد مجلس الوزراء

مقايضة معدلة رقم (٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
	طبقة تأسيس Prepared Subgrade				
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والترح الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الانحصار عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الذمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٢٠٠,٠٠٠	١٤٦,٤٠	٢٩,٢٨٠,٠٠٠,٠٠
	لمسافة نقل ٢٠ كم	٣م	٢٠٠,٠٠٠	٨٧,٧٥	١٧,٥٥٠,٠٠٠,٠٠
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل ٨٧,٥٠ كم - ٢٠ كم = ٦٧,٥ كم)	٣م	٢٠٠,٠٠٠	١١٢,٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠
	قيمة المواد المحجيرة لطبقة sub-grade بالإضافة إلى نسبة الذمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	٢٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
	كارتة توريد اساس				
	طبقات الأساس Subballast				
١١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والترح الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٢٠% وألا يزيد الانحصار عن ١٥% ويتم فردها على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الذمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأسطوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة . - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٣ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	١٠٠,٠٠٠	١٥١,٣٠	١٥,١٣٠,٠٠٠,٠٠
	لمسافة نقل ٢٠ كم	٣م	١٠٠,٠٠٠	٨٧,٧٥	٨,٧٧٥,٠٠٠,٠٠
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل ٨٧,٥٠ كم - ٢٠ كم = ٦٧,٥ كم)	٣م	١٠٠,٠٠٠	١١٩,٠٠	١١,٩٠٠,٠٠٠,٠٠
	قيمة المواد المحجيرة لطبقة sub-ballast بالإضافة إلى نسبة الذمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	٣م	١٠٠,٥٨٨	٢٥,٠٠	٢,٦٤٠,٠٠٠,٠٠
	كارتة توريد اساس				
	البيانات الخرسانية / الرصف الخرساني				
١٣	بالمتر المربع أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت مترج + ٣ م ٠,٤ م ٣ حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (بيير سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والزل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسلك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز وإستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً للمواصفات الهندسية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي) علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	٦٠٠,٣١	٤٣٢,٠٠	٢٥,٩٣٣,٣٩٢,٠٠
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً فقط لا غير	٢م	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً فقط لا غير	٣م	٥,٧١٧	٢,٦٦٥,٢٠	١٥,٢٣٦,٩٤٨,٤٠
	الإجمالي				٣٦٢,٧٢٨,٣٥١

ثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهاً فقط لا غير

- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم ما يثبت طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة .

-علاوة عمق الحفر وارتفاع الردم ١/ جنيه ٣/ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر والردم وتحسب العلاوة ١,٥٠ جنيه ٣/م وذلك بعد ٣٠ متر حتى ٥٠ متر جنيه ٣/م من منسوب الأرض الطبيعية .

- تم تحليل الاسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختبارات وطبيعة موقع المشروع .

- تم مراعاة زيادة اسعار الاسمنت (٢٠٠ جنيه / طن) واسعار الاضافات (فايبر + سيكا + الفواصل) في تاريخ المفاوضة (يونيو ٢٠٢٣) وارتفاع السولار في ٢٠٢٣/٥/٤ وارتفاع البيتومين في ٢٠٢٣/٣/٦ في بند الحماية والقدمات رقم (١٠٧-٢٠٧) والتعويضات بتطبيق نسب يناير ٢٠٢٣ .

- تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقاً للنسب المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ وذلك نظراً لارتفاع اسعار قطع الغيار .

- سعر بنود الاتربة والاساس غير شامل المادة المحجيرة .


- سعر بند رقم (١١-١٤-١٥) الاتربة والاساس يشمل توريد الاتربة في مشون والتخليط ثم إعادة التحميل والنقل للقطاع وتم احتساب البند لمسافة نقل المياد ٤٠ كم .

- لا يتم المحاسبة على بند (١٢) تشغيل الأرض الطبيعية إلا في الحالة المذكورة في توصيف البند وذلك طبقاً لفرد المنسوب التصميمي لطبقة الحفر أو الردم عن الأرض الطبيعية. ويتبع تحديد المسافات التي ينطبق عليها توصيف البند مسؤولية الاستشاري والمهندس الإشراف (الهيئة) .

- في حالة تقديم ما يفيد دفع رسوم للمواد المحجيرة يتم صرف طبقاً للبروتوكول .

مهندس الهيئة
توقيع /
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
السيد المهندس / طارق الخليل
توقيع /

مهندس الشركة
توقيع /
مهندس مكتب الاستشاري
توقيع /



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة _ بني سويف

محضر اعتماد اجهادات الكسر لبند القطع فى تربة صخرية

مشروع إستكمال إسناد اعمال الجسر الترابى و الأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى لتنفيذ
اعمال الجسر الترابى القطاع الاول (اكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم 13+000 الى الكم 48+000 بطول
35 كم اتجاه المنيا (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة فوزي عبدة على وشركاه ...

انه في يوم الاحد الموافق ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

مهندس إستشارى المشروع (مكتب انترانس)
مهندس الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / عمرو احمد
2- السيد المهندس / نادر حسن الشافعي

وذلك بغرض تحديد اماكن التربة الصخرية وبالمعاينة على الطبيعة وجد ان المحطات :

1- 16+515 الى 16+587

2- 18+600 الى 18+770

ابعد اخذ العينات وعمل مكعبات صخرية بابعاد 15*15 وتكسيورها بمختبرات الهيئة ببني سويف وكذلك غمر العينات قد
وجد ان اجهادات العينات مطابقة لمواصفات العقد (بند القطع فى تربة صخرية) .

-مرفق طية نتائج تكسير العينات



وعليه يتم التوقيع :

1- مهندس الشركة / نادر
2- مهندس الاستشارى / عمرو



تقرير رقم (١٩١)

المشروع : إنشاء القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية
من (٦ أكتوبر إلى اسوان) من المحطة ٠٠٠ إلى ٠٠٠ ٣٠٠
تنفيذ شركة :- فوزى عبده للمقاولات العمومية

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة فوزى عبده

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

تشرف بان ترفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد : مكعبات الساجو من العمود عليه
وقد احضرت العينات بمعرفة م/ عمرو احمد محمد (مهندس المكتب الاستشاري انترنس)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

تحريرا في ٢٠٢٣/٣/٢٠

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الادارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار

تقرير رقم (٤٩٢)

المشروع : إنشاء القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية من (٦ أكتوبر الى اسوان) من المحطة ١٠٠ الى ١٧٥.٣٠٠
تنفيذ شركة :- فوزى عبده للمقاولات العمومية
نوع العينة : عد ٢ مكعب حجري احمر اللون وعدد ٢ مكعب رخامى اللون
الاختبار : تحديد جهد الكسر للمكعبات


أحضرت العينة بمعرفة م/ عمرو احمد محمد (مهندس الاستشارى مكتب القنرس)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

بيان الأعمال	ابعاد المكعب	جهد الكسر	المواصفات
٤ مكعب صخر	١٥*١٥	٦٨١	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ^٢
		٧٧٢	
		٨١٧	
		٨١٧	

ملاحظات :- المكعبات تفى بالجهد المطلوب

١١٢



Date

21/5/2023

Company :

شركة المقاولات العمومية فوزي عبده (معمل ضبط الجودة)

Project

انشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول من اكتوبر الى اسوان

Sample

مكعبات صخر ابعاد 15*15*15

Test

تحديد قيمة الاجهاد لكسر مكعبات الصخر بعد غمرها في الماء

Tests by

م/عمرو احمد (مهندس الاستشاري), م/نادر الشافعي (مهندس الشركة)

Number	Cube Dimensions	Compressive Strength (Kg/Cm2)	Specifications
1	15*15*15	584	جهد الكسر لا يقل عن 100 كجم /سم ²
2		487	
3		653	
4		592	

Lab.Eng
Nader Elshafey

نادر الشافعي

Consultant Engineer

عمرو احمد



تقرير رقم (٢٧١)
بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧

المشروع : انشاء القطار الكهربائى السريع المرحله الثانيه
من (٦ اكتوبر الى اسوان) من المحطة ٠٠٠ الى ١٧٥.٣٠٠
تنفيذ شركة :- فوزى عبده للمقاولات العموميه
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤١

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة فوزى عبده

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٨ مكعبات المأخوذه من العمليه عاشره
وقد أحضرت العينات بمعرفة م/ عمرو احمد محمد (مهندس الماستر الاستشارى) انترنس

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،


تحريرا فى ٢٠٢٤/٣/٢٣


مرفقات
عدد
(١)

رئيس الادارة والمقررة

مهندس /

طارق يوسف الهزار





تقرير رقم (١)

بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤١

المشروع : انشاء القطار الكهربائى السريع المرحلة الثانية من (٦ اكتوبر الى اسوان) من المحطة ... الى ...
تنفيذ شركة :- فوزى عبده للمقاولات العموميه
نوع العينة : عد ٨ مكعب حجري
الاختبار : تحديد جهد الكسر للمكعبات
أحضرت العينة بمعرفة م/ عمرو احمد محمد (مهندس الاستشارى مكتب انترنس)
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	جهد الكسر	ابعاد المكعب	بيان الأعمال
جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ^٢	٤٥٥ ٣٠٣ ١٦٩ ٢١٩ ٥١٠	١١*١١	٥ مكعب صخر القطاع الاول من ٣٤.٧ الى ٣٤.٩٤٠
	٢١٩ ٢٥٢ ٢٠٢		عدد ٣ مكعب من ك ٣٧.٣٥٠ الى ٣٧.٤٧٠ القطاع الثانى

ملاحظات :- المكعبات تفى بالجهد المطلوب
مقابل خدمه

قيمة الاعمال :- ٢٥٠ + ١٠٨٠ =

ض، م ١٤ % :- ١٨٦.٢٠

١٥١٦.٢٠


Handwritten signature and stamp.



مهندس الشركة

Handwritten signature and date 10/10/2011 over a blue circular stamp that reads "CONSULAT" and "Ministère de l'Économie et des Finances".

مهندس الشركة



وعلى ذلك جري التوقيع


المستخلص الاجتماعي للمستخلص وعمل واجهة من اثباتها لتقديمها لاجلها وحلها وحدها. المستخلص من اكملها التوقيع على مستخلصها الاجتماعي وعمل واجهة من اثباتها لتقديمها لاجلها وحلها وحدها. المستخلص من اكملها التوقيع على مستخلصها الاجتماعي وعمل واجهة من اثباتها لتقديمها لاجلها وحلها وحدها.

رقم الوثائق	رقم المستخرج	رقم الوثائق	رقم المستخرج	رقم الوثائق	رقم المستخرج
١	٣٣.٩١٣٧٤	١٧	٣٣.٩١٣٧٤	١٧	٣٣.٩١٣٧٤
٢	٣٣.٩١٣٧٤	١٦	٣٣.٩١٣٧٤	١٦	٣٣.٩١٣٧٤
٣	٣٣.٩١٣٧٤	١٥	٣٣.٩١٣٧٤	١٥	٣٣.٩١٣٧٤
٤	٣٣.٩١٣٧٤	١٤	٣٣.٩١٣٧٤	١٤	٣٣.٩١٣٧٤
٥	٣٣.٩١٣٧٤	١٣	٣٣.٩١٣٧٤	١٣	٣٣.٩١٣٧٤
٦	٣٣.٩١٣٧٤	١٢	٣٣.٩١٣٧٤	١٢	٣٣.٩١٣٧٤
٧	٣٣.٩١٣٧٤	١١	٣٣.٩١٣٧٤	١١	٣٣.٩١٣٧٤
٨	٣٣.٩١٣٧٤	١٠	٣٣.٩١٣٧٤	١٠	٣٣.٩١٣٧٤
٩	٣٣.٩١٣٧٤	٩	٣٣.٩١٣٧٤	٩	٣٣.٩١٣٧٤
١٠	٣٣.٩١٣٧٤	٨	٣٣.٩١٣٧٤	٨	٣٣.٩١٣٧٤
١١	٣٣.٩١٣٧٤	٧	٣٣.٩١٣٧٤	٧	٣٣.٩١٣٧٤
١٢	٣٣.٩١٣٧٤	٦	٣٣.٩١٣٧٤	٦	٣٣.٩١٣٧٤
١٣	٣٣.٩١٣٧٤	٥	٣٣.٩١٣٧٤	٥	٣٣.٩١٣٧٤
١٤	٣٣.٩١٣٧٤	٤	٣٣.٩١٣٧٤	٤	٣٣.٩١٣٧٤
١٥	٣٣.٩١٣٧٤	٣	٣٣.٩١٣٧٤	٣	٣٣.٩١٣٧٤
١٦	٣٣.٩١٣٧٤	٢	٣٣.٩١٣٧٤	٢	٣٣.٩١٣٧٤
١٧	٣٣.٩١٣٧٤	١	٣٣.٩١٣٧٤	١	٣٣.٩١٣٧٤
١٨	٣٣.٩١٣٧٤	٠	٣٣.٩١٣٧٤	٠	٣٣.٩١٣٧٤
١٩	٣٣.٩١٣٧٤	٠	٣٣.٩١٣٧٤	٠	٣٣.٩١٣٧٤
٢٠	٣٣.٩١٣٧٤	٠	٣٣.٩١٣٧٤	٠	٣٣.٩١٣٧٤


وبناء على ذلك:

المستخلص من اكملها التوقيع على مستخلصها الاجتماعي وعمل واجهة من اثباتها لتقديمها لاجلها وحلها وحدها. المستخلص من اكملها التوقيع على مستخلصها الاجتماعي وعمل واجهة من اثباتها لتقديمها لاجلها وحلها وحدها. المستخلص من اكملها التوقيع على مستخلصها الاجتماعي وعمل واجهة من اثباتها لتقديمها لاجلها وحلها وحدها.

محضر استلام بيانات مالية





التكليف	كود المستخرج	رقم اليون	التاريخ	م
١.	33090427	25016248	٢٢/٣/٢٠٢٤	١
٢.	33090427	25016245	٢٢/٣/٢٠٢٤	٢
٣.	33090195	11438672	٢٣/٣/٢٠٢٤	٣
٤.	33090195	11438684	٢٤/٣/٢٠٢٤	٤
٥.	33090195	11438679	٢٤/٣/٢٠٢٤	٥
٦.	33090195	11438696	٢٤/٣/٢٠٢٤	٦
٧.	33090413	24868726	٢٥/٣/٢٠٢٤	٧
٨.	33090413	24868703	٢٥/٣/٢٠٢٤	٨
٩.	33090413	24868733	٢٦/٣/٢٠٢٤	٩
١٠.	33090413	24868761	٢٦/٣/٢٠٢٤	١٠
١١.	33090413	24868767	٢٧/٣/٢٠٢٤	١١
١٢.	33090427	25016278	٢٨/٣/٢٠٢٤	١٢
١٣.	33090413	24868791	٢٨/٣/٢٠٢٤	١٣
١٤.	33090413	24868825	٢٩/٣/٢٠٢٤	١٤
١٥.	33090413	24868843	٢٩/٣/٢٠٢٤	١٥
١٦.	33090413	24868835	٣٠/٣/٢٠٢٤	١٦
١٧.	33090413	24868873	٣٠/٣/٢٠٢٤	١٧
١٨.	33090413	24868875	٣٠/٣/٢٠٢٤	١٨
١٩.	33090413	24868891	٣١/٣/٢٠٢٤	١٩
٢٠.	33090413	24868895	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٠
٢١.	33090413	24869025	٣١/٣/٢٠٢٤	٢١
٢٢.	33090413	24869024	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٢
٢٣.	33090413	24869059	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٣
٢٤.	33090413	24869034	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٤
٢٥.	33090413	24869035	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٥
٢٦.	33090413	24869055	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٦
٢٧.	33090413	24869069	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٧
٢٨.	33090413	24869091	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٨
٢٩.	33090413	24869073	٣١/٣/٢٠٢٤	٢٩
٣٠.	33090413	24869092	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٠
٣١.	33090413	24869098	٣١/٣/٢٠٢٤	٣١
٣٢.	33090413	24868907	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٢
٣٣.	33090413	24869097	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٣
٣٤.	33090413	24868906	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٤
٣٥.	33090413	24868903	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٥
٣٦.	33090413	24868911	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٦
٣٧.	33090413	24868909	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٧
٣٨.	33090427	16134906	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٨
٣٩.	33090427	16134910	٣١/٣/٢٠٢٤	٣٩
٤٠.	33090427	16134908	٣١/٣/٢٠٢٤	٤٠
٤١.	33090413	24868912	٣١/٣/٢٠٢٤	٤١
٤٢.	33090427	16134914	٣١/٣/٢٠٢٤	٤٢
٤٣.	33090427	16134921	٣١/٣/٢٠٢٤	٤٣
٤٤.	33090427	16134918	٣١/٣/٢٠٢٤	٤٤
٤٥.	33090427	16134919	٣١/٣/٢٠٢٤	٤٥
٤٦.	33090427	16134911	٣١/٣/٢٠٢٤	٤٦
٤٧.	33090426	21494057	١٧/٣/٢٠٢٤	٤٧
٤٨.	33090413	24868999	١٧/٣/٢٠٢٤	٤٨
٤٩.	33090413	24868984	١٧/٣/٢٠٢٤	٤٩
٥٠.	33090413	24868994	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٠
٥١.	33090413	24868975	١٧/٣/٢٠٢٤	٥١
٥٢.	33090413	15860347	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٢
٥٣.	33090413	15860335	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٣
٥٤.	33090413	15860320	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٤
٥٥.	33090413	15860355	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٥
٥٦.	33090413	15860397	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٦
٥٧.	33090413	15860460	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٧
٥٨.	33090426	21494087	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٨
٥٩.	33090426	21494093	١٧/٣/٢٠٢٤	٥٩
٦٠.	33090426	21494091	١٧/٣/٢٠٢٤	٦٠
٦١.	33090426	21494085	١٧/٣/٢٠٢٤	٦١
٦٢.	33090426	21494094	١٧/٣/٢٠٢٤	٦٢
٦٣.	33090426	21494099	١٧/٣/٢٠٢٤	٦٣
٦٤.	33090426	21493901	١٧/٣/٢٠٢٤	٦٤
٦٥.	33090426	21493917	١٧/٣/٢٠٢٤	٦٥
٦٦.	33090426	21493920	١٧/٣/٢٠٢٤	٦٦



التقسيم	كود المشروع	رقم اليون	التاريخ	م
٦٠	33090195T	11438792	٢٩/٠٤/٢٠٢٤	٦٨
٦٠	33090195T	11438798	٢٩/٠٤/٢٠٢٤	٦٩
٦٠	33090427T	16134829	٠٣/٠٥/٢٠٢٤	٧٠
٦٠	33090427T	16134832	٠٣/٠٥/٢٠٢٤	٧١
٦٠	33090427T	16134858	٠٥/٠٥/٢٠٢٤	٧٢
٦٠	33090427T	16134867	٠٥/٠٥/٢٠٢٤	٧٣
٦٠	33090427T	11439075	٠٧/٠٥/٢٠٢٤	٧٤
٦٠	33090195T	11439094	٠٧/٠٥/٢٠٢٤	٧٥
٦٠	33090412T	14274101	٠٧/٠٥/٢٠٢٤	٧٦
٦٠	33090195T	11440544	٠٧/٠٥/٢٠٢٤	٧٧
٦٠	33090412T	14274086	٠٧/٠٥/٢٠٢٤	٧٨
٦٠	33090779T	18801007	١٤/٠١/٢٠٢٤	٧٩
٦٠	33090195T	11440543	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٠
٦٠	33090412T	14274085	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨١
٦٠	33090412T	14274099	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٢
٦٠	33090426T	21496891	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٣
٦٠	33090134T	39872258	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٤
٦٠	33090195T	11440567	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٥
٦٠	33090134T	3987329	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٦
٦٠	33090413T	15859711	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٧
٦٠	33090134T	3985801	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٨
٦٠	33090412T	14274126	١٤/٠١/٢٠٢٤	٨٩
٦٠	33090399T	18904546	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٠
٦٠	33090412T	14274121	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩١
٦٠	33090195T	11440580	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٢
٦٠	33090779T	18801649	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٣
٦٠	33091327T	21983006	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٤
٦٠	33090889T	19026496	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٥
٦٠	33090779T	18800672	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٦
٦٠	١٢/م	12216910	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٧
٦٠	33090134T	39787282	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٨
٦٠	33091030T	18461824	١٤/٠١/٢٠٢٤	٩٩
٦٠	33090779T	18800602	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٠٠
٦٠	33090412T	14274177	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٠١
٦٠	33090388T	127740356	١٧/٠١/٢٠٢٤	١٠٢
٦٠	١٢/م	7655357	١٨/٠١/٢٠٢٤	١٠٣
٦٠	33091030T	18461985	١٨/٠١/٢٠٢٤	١٠٤
٦٠	١٢/م	7655378	١٨/٠١/٢٠٢٤	١٠٥
٦٠	33090412T	14274178	١٨/٠١/٢٠٢٤	١٠٦
٦٠	33090889T	19025563	١٨/٠١/٢٠٢٤	١٠٧
٦٠	33091376T	23760060	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٠٨
٦٠	33091376T	22734473	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٠٩
٦٠	33091376T	23760173	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٠
٦٠	3309141a	21591058	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١١
٦٠	33091376T	23760260	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٢
٦٠	33090388T	12739473	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٣
٦٠	١٢/م	12215374	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٤
٦٠	33090399T	22641051	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٥
٦٠	33090427T	16134401	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٦
٦٠	33090412T	14274249	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٧
٦٠	33090399T	22641043	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٨
٦٠	33090462T	15390154	١٩/٠١/٢٠٢٤	١١٩
٦٠	33090412T	14274264	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٠
٦٠	33090427T	16134407	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢١
٦٠	33090427T	16134413	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٢
٦٠	33090427T	16134408	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٣
٦٠	33090427T	16134415	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٤
٦٠	33090427T	16134423	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٥
٦٠	33090427T	16134418	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٦
٦٠	33090427T	11439724	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٧
٦٠	33090195T	11439724	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٨
٦٠	33090427T	16134435	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٢٩
٦٠	33090195T	11439786	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٣٠
٦٠	33090195T	11439773	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٣١
٦٠	33090427T	16134450	١٩/٠١/٢٠٢٤	١٣٢

الترتيب	كود المستخرج	رقم البون	التاريخ	م
1.	33090427	16134461	٢٤/١٠/٢٠٢٤	١٣٤
2.	33090427	16134453	٢٤/١٠/٢٠٢٤	١٣٥
3.	33090413	15859903	٢٤/١٠/٢٠٢٤	١٣٦
4.	33090413	15859918	٢٤/١٠/٢٠٢٤	١٣٧
5.	33090427	16134470	٢٥/١٠/٢٠٢٤	١٣٨
6.	33090413	15859981	٢٥/١٠/٢٠٢٤	١٣٩
7.	33090413	15859964	٢٥/١٠/٢٠٢٤	١٤٠
8.	33090427	16133902	٢٦/١٠/٢٠٢٤	١٤١
9.	33090195	11439808	٢٦/١٠/٢٠٢٤	١٤٢
10.	33090427	16134491	٢٦/١٠/٢٠٢٤	١٤٣
11.	33090427	16133914	٢٧/١٠/٢٠٢٤	١٤٤
12.	33090195	11439866	٢٧/١٠/٢٠٢٤	١٤٥
13.	33090195	11439877	٢٧/١٠/٢٠٢٤	١٤٦
14.	33090427	16133956	٢٨/١٠/٢٠٢٤	١٤٧
15.	33090427	16133938	٢٨/١٠/٢٠٢٤	١٤٨
16.	33090427	16133944	٢٨/١٠/٢٠٢٤	١٤٩
17.	33090413	15859601	٢٨/١٠/٢٠٢٤	١٥٠
18.	33090413	15859610	٢٨/١٠/٢٠٢٤	١٥١
19.	33090427	16133957	٢٩/١٠/٢٠٢٤	١٥٢
20.	33090412	14274662	٢٩/١٠/٢٠٢٤	١٥٣
21.	33090412	14274678	٢٩/١٠/٢٠٢٤	١٥٤
22.	33090427	16133963	٣٠/١٠/٢٠٢٤	١٥٥
23.	33090413	15859652	٣٠/١٠/٢٠٢٤	١٥٦
24.	33090413	15859695	٣١/١٠/٢٠٢٤	١٥٧
25.	33090413	15860007	٣١/١٠/٢٠٢٤	١٥٨
26.	33090413	1580016	٣١/١٠/٢٠٢٤	١٥٩
27.	33090195	11439954	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٠
28.	33090195	11439953	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦١
29.	33090195	11439968	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٢
30.	33090195	11439967	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٣
31.	33090195	11439981	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٤
32.	33090195	11439982	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٥
33.	33090195	11439995	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٦
34.	33090195	11440804	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٧
35.	33090195	11440807	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٨
36.	33090195	11440819	٠١/١١/٢٠٢٤	١٦٩
37.	33090195	11440821	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٠
38.	33090195	11440824	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧١
39.	33090195	11440818	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٢
40.	33090195	11440825	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٣
41.	33090195	11440849	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٤
42.	33090195	11440830	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٥
43.	33090195	1140826	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٦
44.	33090195	11440832	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٧
45.	33090195	11440854	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٨
46.	33090195	11440855	٠١/١١/٢٠٢٤	١٧٩
47.	33090195	11440859	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٠
48.	33090195	11440864	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨١
49.	33090195	11440867	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٢
50.	33090195	11440889	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٣
51.	33090195	11440896	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٤
52.	33090195	11440873	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٥
53.	33090195	11439407	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٦
54.	33090195	11439442	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٧
55.	33090195	11439413	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٨
56.	33090195	11439425	٠١/١١/٢٠٢٤	١٨٩
57.	33090195	11439423	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٠
58.	33090195	11439447	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩١
59.	33090195	11439436	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٢
60.	33090195	11439455	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٣
61.	33090195	11439457	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٤
62.	33090195	11439502	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٥
63.	33090195	11439503	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٦
64.	33090195	11439484	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٧
65.	33090195	11439485	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٨
66.	33090195	11439492	٠١/١١/٢٠٢٤	١٩٩
67.	33090195	11439494	٠١/١١/٢٠٢٤	٢٠٠





الترتيب	كود المشروع	رقم الترخيص	التاريخ	م
١.	33090195T	11440646	١٨/٠٢/٢٠٢٤	٢٠٢
٢.	33090195T	11440662		٢٠٣
٣.	33090195T	11440675		٢٠٤
٤.	33090195T	11440697	١٩/٠٢/٢٠٢٤	٢٠٥
٥.	33090413T	24870326		٢٠٦
٦.	33090413T	24870338	٢٠/٠٢/٢٠٢٤	٢٠٧
٧.	33090413T	24870375		٢٠٨
٨.	33090413T	24870394		٢٠٩
٩.	33090413T	24870417	٢١/٠٢/٢٠٢٤	٢١٠
١٠.	33090413T	24870436		٢١١
١١.	33090413T	24870446		٢١٢
١٢.	33090413T	24870451	٢٢/٠١/٢٠٢٤	٢١٣
١٣.	33090413T	24870468		٢١٤
١٤.	33090413T	24870478	٢٣/٠١/٢٠٢٤	٢١٥
١٥.	33090413T	24870525		٢١٦
١٦.	33090413T	24870512	٢٤/٠١/٢٠٢٤	٢١٧
١٧.	33090413T	24870497		٢١٨
١٨.	33090413T	24870530		٢١٩
١٩.	33090413T	24870540	٢٥/٠١/٢٠٢٤	٢٢٠
٢٠.	33090413T	24870554		٢٢١
٢١.	33090413T	24870569		٢٢٢
٢٢.	33090413T	24870589	٢٦/٠١/٢٠٢٤	٢٢٣
٢٣.	33090413T	24870580		٢٢٤
٢٤.	33090413T	24870604		٢٢٥
٢٥.	33090413T	24870615		٢٢٦
٢٦.	33090413T	24870628		٢٢٧
٢٧.	33090413T	24870650	٢٧/٠١/٢٠٢٤	٢٢٨
٢٨.	33090413T	24870672		٢٢٩
٢٩.	33090413T	24870689		٢٣٠
٣٠.	33090413T	24870698	٢٨/٠١/٢٠٢٤	٢٣١
٣١.	33090413T	15860114		٢٣٢
٣٢.	33090413T	15860122		٢٣٣
٣٣.	33090413T	15860115		٢٣٤
٣٤.	33090413T	15860141	٢٨/٠١/٢٠٢٤	٢٣٥
٣٥.	33090413T	15860150		٢٣٦
٣٦.	33090195T	11441166	٢٩/٠١/٢٠٢٤	٢٣٧
٣٧.	33090195T	11441177		٢٣٨
٣٨.	33090413T	24870286		٢٣٩
٣٩.	33090195T	11441185	١٩/٠٢/٢٠٢٤	٢٤٠
٤٠.	33090195T	11441200		٢٤١
٤١.	33090195T	11438612		٢٤٢
٤٢.	33090195T	11438617		٢٤٣
٤٣.	33090195T	11438621		٢٤٤
٤٤.	33090195T	11438627		٢٤٥
٤٥.	33090195T	11438625		٢٤٦
٤٦.	33090195T	11438648	٢١/٠٢/٢٠٢٤	٢٤٧
٤٧.	33090195T	11438641		٢٤٨
٤٨.	33090195T	11438631		٢٤٩
٤٩.	33090195T	11438673	٢٣/٠٢/٢٠٢٤	٢٥٠
٥٠.	33090195T	11438681		٢٥١
٥١.	33090195T	11438697	٢٤/٠٢/٢٠٢٤	٢٥٢
٥٢.	33090413T	24868704		٢٥٣
٥٣.	33090413T	24868724	٢٥/٠٢/٢٠٢٤	٢٥٤
٥٤.	33090413T	24868718		٢٥٥
٥٥.	33090413T	24868713		٢٥٦
٥٦.	33090413T	24868732		٢٥٧
٥٧.	33090413T	24868737	٢٦/٠٢/٢٠٢٤	٢٥٨
٥٨.	33090413T	24868731		٢٥٩
٥٩.	33090413T	24868758		٢٦٠
٦٠.	33090413T	24868781		٢٦١
٦١.	33090413T	24868792	٢٧/٠٢/٢٠٢٤	٢٦٢
٦٢.	33090413T	24868785		٢٦٣
٦٣.	33090413T	24868840		٢٦٤
٦٤.	33090413T	24868849	٢٨/٠٢/٢٠٢٤	٢٦٥
٦٥.	33090413T	24869020		٢٦٦
٦٦.	33090413T	24869008	٢٩/٠٢/٢٠٢٤	٢٦٧
٦٧.				٢٦٨

التصنيف	كود المستخرج	رقم النون	التاريخ	م
١.	33090413T	24869033	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٦٩
٢.	33090413T	24869045	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٠
٣.	33090413T	24869086	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٧١
٤.	33090413T	24869083	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٢
٥.	33090413T	24868905	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٣
٦.	33090413T	24868901	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٤
٧.	33090413T	24868908	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٥
٨.	33090413T	24868928	١٠/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٦
٩.	33090426T	21494056	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٧
١٠.	33090413T	24868946	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٨
١١.	33090413T	24868949	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٧٩
١٢.	33090413T	24868952	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٠
١٣.	33090413T	24868956	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨١
١٤.	33090413T	24868963	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٢
١٥.	33090413T	24868974	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٣
١٦.	33090413T	15860326	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٤
١٧.	33090413T	15860342	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٥
١٨.	33090413T	15860350	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٦
١٩.	33090413T	15860361	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٧
٢٠.	33090426T	21494092	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٨
٢١.	33090426T	21494095	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٨٩
٢٢.	33090426T	21493921	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٠
٢٣.	33090426T	21493925	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩١
٢٤.	33090413T	15860550	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٢
٢٥.	33090426T	21493928	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٣
٢٦.	33090413T	15860549	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٤
٢٧.	33090413T	15860571	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٥
٢٨.	33090413T	15860582	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٦
٢٩.	33090413T	15860560	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٧
٣٠.	33090413T	15860555	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٨
٣١.	33090413T	15860578	١١/٠٣/٢٠٢٤	٢٩٩
٣٢.	33090413T	15860564	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٠
٣٣.	33090413T	15860596	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠١
٣٤.	33090413T	15860592	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٢
٣٥.	33090195T	11438759	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٣
٣٦.	33090413T	15860599	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٤
٣٧.	33090195T	11438765	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٥
٣٨.	33090195T	11438773	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٦
٣٩.	33090195T	11438812	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٧
٤٠.	33090195T	11438809	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٨
٤١.	33090195T	11438783	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٠٩
٤٢.	33090195T	11438781	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٠
٤٣.	33090195T	11438793	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١١
٤٤.	33090195T	11438829	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٢
٤٥.	33090195T	11438819	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٣
٤٦.	33090195T	11438820	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٤
٤٧.	33090195T	11438851	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٥
٤٨.	33090195T	11438850	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٦
٤٩.	33090195T	11438868	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٧
٥٠.	33090195T	11438866	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٨
٥١.	33090195T	11438866	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣١٩
٥٢.	33090195T	11438945	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٠
٥٣.	33090195T	11438941	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢١
٥٤.	33090195T	11438948	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٢
٥٥.	33090195T	11438966	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٣
٥٦.	33090195T	11439010	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٤
٥٧.	33090195T	11439020	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٥
٥٨.	33090195T	11438974	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٦
٥٩.	33090195T	11438990	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٧
٦٠.	33090195T	11439040	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٨
٦١.	33090195T	11439046	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٢٩
٦٢.	33090195T	11439048	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٣٠
٦٣.	33090195T	11439054	١١/٠٣/٢٠٢٤	٣٣١

الرجوع إلى الصفحة ١٧

الرجوع إلى الصفحة ١٧

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٧ / ٢

اسم المشروع: اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار السريع (اكتوبر-ابو سمبل)
الموضوع: اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع
الشركة المنفذة: شركة المقاولات العمومية فوزي عبدة في المسافة من ١٣+٠٠٠ الى ٢٣+٠٠٠ بطول ١٠ كم
عقد رقم: (٦٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بمستخلص جارى رقم (٥)

لعدد (١٤٨) طلب فحص بعد اعتمادها

- (١٥) طلب فحص سن.
- (١٢) طلب فحص تسليم احلال.
- (١١٢) طلب فحص سليم ردم.
- (٦) طلب فحص تسليم قطع.
- (٣) طلب فحص تسليم خرسانة ميول.

يعتمد
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد السيد شعبان

مدير المشروع انترانس

م/



 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. C34
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station 13+000 To Station 39+955	 GARB Consultant Date 31 / 3 / 2024

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ Date : _____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station	
	From 13+000 To 39+955	29+500	29+800	

References _____ Specification: _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☒ excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3-Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

4. Surveying

☒ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

☐ NGL

5. Structure

☐ Formwork

☐ Reinforcement


☐ Concreteing

☐ Earthing


Others (specify) _____

Particular Details _____

Submitted by: محمد بن حمار Signature: _____

Inspection Report :	Surveying systems	
Surveyor	 م. محمد بن حمار	Signature
Serveing Manager		
Comments		

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Inspection Report :	EnTrans Consulting	
Structural Eng.	 التربة تحولت من تربة شديدة التماسك الى صخر	Signature
Civil Eng.		
E\M Eng.		
Arch. Eng.		
Resident Engineer		

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature: _____ Date: **31 / 3 / 2024**

Engineer's ReGesentative " SYSTRA " comments : _____

Signature : _____ Date : / /

Attach all relevant particular test forms

ApGova! shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري
 ونسخه للجهات الإستشارية والشركة المنفذه

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 الهيئة القومية للإنفاق	Request No. C35
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station 13+000 To Station 39+955	 GARB Consultant	Date 31/3/2024

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ Date : _____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station	
	From 13+000 To 39+955	31+500	32+480	

References _____ Specification: _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☒ excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3-Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

4. Surveying

☒ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

☐ NGL

5. Structure

☐ Formwork

☐ Reinforcement


☐ Concreteing

☐ Earthing


Others (specify) _____

Particular Details _____

Submitted by : محمد طارق Signature : _____

Inspection Report :	Surveying systems
Surveyor	 مشروع الخط السريع غرب أكتوبر - أسوان ٢٠ / عاطف تيمال
Serveing Manager	
Comments	

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Inspection Report :	EnTrans Consulting	Signature
Structural Eng.	التربة تحولت من تربة مفككة الى تربة متماسكة	
Civil Eng.		
E\M Eng.		
Arch. Eng.		
Resident Engineer		

The work have fount to be : ☒ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature : _____ Date: **31/3/2024**

Engineer's ReGesentative " SYSTRA " comments : _____

Signature : _____ Date : / /

Attach all relevant particular test forms

ApGoval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري
ونسخه للجهات الإستشارية والشركة المنفذه

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 الهيئة التوجيهية للنيل	Request No. C36
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station 13+000 To Station 39+955	 GARB Consultant	Date 31/3/2024

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ Date : _____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station	
	From 13+000 To 39+955	31+080	31+280	

References _____ Specification: _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

☐ Stripping

☐ Natural Sub Grade

☐ Upper Embankment

☒ excavation

☐ Sub Grade

☐ Sub Ballast

☐ Ballast

☐ Embankment

2. Civil Work

☐ Open Channels

☐ Box Culvert

☐ Pipe Culvert

☐ Slope protection

☐ Gabion

☐ Side Ditches

☐ Other

3-Drainage

☐ Formation

☐ Sides of Excavation

☐ Backfilling Layers

☐ Slope protection

4. Surveying

☒ Setting out

☒ Levels

☐ Verticality

☐ NGL

5. Structure

☐ Formwork

☐ Reinforcement



☐ Concreteing




☐ Earthing

Others (specify) _____

Particular Details _____

Submitted by : محمد إسماعيل Signature : _____

Inspection Report :	Surveying systems	Signature
Surveyor	 	
Serveing Manager		
Comments		
The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)		

Inspection Report :	EnTrans Consulting	Signature
Structural Eng.	 	
Civil Eng.		
E\M Eng.		
Arch. Eng.		
Resident Engineer		
The work have fount to be : ☒ Approved (A) ☐ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)		
Signature _____		Date 31/3/2024
Engineer's ReGesentative " SYSTRA " comments : _____		
Signature : _____ Date : / /		

Attach all relevant particular test forms

يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه للجهات الإستشارية والشركة المنفذه

ApGoval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. C37
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station 13+000 To Station 39+955	 GARB Consultant Date 25/5/2024

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline :	☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey
Inspection time :	Date :
Location :	Contractor Zone From 13+000 To 39+955
	From Station 32+680 To Station 32+780
References	Specification:

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third


Purpose of the inspection :


1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☒ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection	4. Surveying ☒ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☐ Concreteing ☐ Earthing			

Others (specify)

قاع مفكك (التربة تحولت من مفككة الى متماسكة)


Particular Details

Submitted by :  Signature : 

Inspection Report :	Surveying systems	Signature
Surveyor		
Serveing Manager		
Comments		

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Inspection Report :	EnTrans Consulting	Signature
Structural Eng.	التربة تحولت من مفككة الى متماسكة	
Civil Eng.		
EVM Eng.		
Arch. Eng.		

Resident Engineer	
-------------------	---

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature :  Date : **25/5/2024**

Engineer's ReGesentative " SYSTRA " comments :

Signature : _____ Date : / /

Attach all relevant particular test forms

ApGoval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري
ونسخه للجهات الإستشارية والشركة المنفذه

 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. C38
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station 13+000 To Station 39+955	 GARB Consultant Date 05/2024

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ **Date :** _____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 13+000 To 39+955	30+500	31+000

References _____ **Specification:** _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :

1. Earthworks

- ☐ Stripping
- ☐ Natural Sub Grade
- ☐ Upper Embankment
- ☒ excavation
- ☐ Sub Grade
- ☐ Sub Ballast
- ☐ Ballast
- ☐ Embankment

2. Civil Work

- ☐ Open Channels
- ☐ Box Culvert
- ☐ Pipe Culvert
- ☐ Slope protection
- ☐ Gabion
- ☐ Side Ditches
- ☐ Other

3-Drainage

- ☐ Formation
- ☐ Sides of Excavation
- ☐ Backfilling Layers
- ☐ Slope protection

5. Structure

- ☐ Formwork
- ☐ Reinforcement
- ☐ Concreteing
- ☐ Earthing

4. Surveying

- ☒ Setting out
- ☒ Levels
- ☐ Verticality
- ☐ NGL



Others (specify) _____

Particular Details _____

Submitted by : 

Signature: _____

Inspection Report :		Surveying systems	Signature
Surveyor	 		
Serveing Manager			
Comments			
The work have fount to be :		☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)	

Inspection Report :		EnTrans Consulting	Signature
Structural Eng.			
Civil Eng.			
EWM Eng.			
Arch. Eng.			
Resident Engineer			

The work have fount to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature _____ Date 25/5/2024


Engineer's ReGesentative " SYSTRA " comments :

Signature : _____ Date : / /

Attach all relevant particular test forms

ApGoval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه
للجهات الإستشارية والشركه المنفذه

 Employer/ Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 Request No. C39
 Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station 13+000 To Station 39+955	 GARB Consultant Date 22/05/2024

Request for Inspection

We request your attendance to inspect the following works :

Discipline : ☐ Civil/Slope Protection ☐ Structure ☐ Drainage ☒ Survey

Inspection time : _____ Date : _____

Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From 13+000 To 39+955	31+200	31+280

References _____ Specification: _____

Inspection : ☒ First ☐ Second ☐ Third

Purpose of the inspection :


1. Earthworks ☐ Stripping ☐ Natural Sub Grade ☐ Upper Embankment ☒ excavation ☐ Sub Grade ☐ Sub Ballast ☐ Ballast ☐ Embankment	2. Civil Work ☐ Open Channels ☐ Box Culvert ☐ Pipe Culvert ☐ Slope protection ☐ Gabion ☐ Side Ditches ☐ Other	3-Drainage ☐ Formation ☐ Sides of Excavation ☐ Backfilling Layers ☐ Slope protection 5. Structure ☐ Formwork ☐ Reinforcement ☒ Concreteing ☐ Earthing	4. Surveying ☒ Setting out ☒ Levels ☐ Verticality ☐ NGL
--	--	---	--

Others (specify) قاع صخر وش متماسك (القربة تحولت من صخرية الى متماسكة)

Particular Details _____

Submitted by : محمد الرضا

Inspection Report : _____


Surveyor	Signature : _____
Serving Manager	Signature : _____
Comments	

The work have found to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Inspection Report : EnTrans Consulting

Structural Eng.	Signature : _____
Civil Eng.	Signature : _____
EIM Eng.	Signature : _____
Arch. Eng.	Signature : _____

Resident Engineer



The work have found to be : ☐ Approved (A) ☒ Approved as Noted (B) ☐ Revise& Resubmit (C) ☐ Rejected (D)

Signature : _____ Date : 25/5/2024

Engineer's Representative " SYSTRA " comments :

Signature : _____ Date : / /

Attach all relevant particular test forms
 ApGovai shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.

يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه
 للجهات الإستشارية والشركة المنفذه