

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

الموضوع بخصوص: مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية في المسافة من كم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم اتجاه محطة سفكس عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥٥)

الشركة المنفذة: المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخلص جارى (2).

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم.

مرفقات: عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / احمد ابوبقيقة

احمد ابوبقيقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

مجدي عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المنطقة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (اتجاه محطة سفنكس) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥٥

- تنفيذ شركة / المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

بخصوص المستخلص جاري ٢: -

ننشر بالاحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجد بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمني متواجد.
- ٦- السجلات متواجدة.
- ٧- توثيق الموقع متواجد.
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٢- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- لا يوجد عماله بالمنطقة.
- ١٤- لا يوجد سيارة بالعقد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد ابو دققة

(أحمد أبو دققة)

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

للحما

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

(مجدي عبد السلام عامر)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وإن المبالغ المبينة بالظهور وبغيره
التداول لتعريفها في / سنة ٢٠٢٣

يبلغ إلى التداول مبلغ

ملاحظة القراءات

تجانبها

غير الواردة بصفة الشروط أضافت من

شعباً أقر / سنة ٢٠٢٣

من الهيئة العامة للغذاء والدواء
مملكة البحرين
مدير المشروع
أحمد بن علي
أحمد بن علي

[illegible]

تميزاً في / سنة ٢٠٢٣

الدرجة الثالثة
شركة المسطلي للمقاولات

مستطويح المقاصد
س.ت : ٨٩٧٩١
ب.ع : ٤٦٢ ٤٩٧
ت.هـ : ٥١٩ ٦٢٢ ٤٩٧

عن الاستشاري KK
المكتب الفني
المسجل للتقنين

الأكاديمية الإستشارية الهندسية (إ.أ.هـ.)
مدينة أبوظبي : ع. / بغداد مرسى
مشروع القطار السريع القطاج الرابع
(البجيرة) من الكم ٣٤٨ إلى الكم ٣٤٩

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

عن عملية : إكمال أعمال الجسر القريب والأصا، الصناعية بشطاعت مشروع إنشاء الطائر الكهربائي السريع (السفة - العاسة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر القريب قطاع قرب النيل اتجاه محطة سفيكس ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (محطة سفكس)

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات الصناعية

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الاتصال	كافة طرق الدفع	كمية فينت بالمتر	الوحدة	مقدار العمل المدبر [إجراء]	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصناف	جزري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									أوش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب (٢- متر) أسفل مسلوب التربة و يسبك لأزيد عن ٢٥ سم اعلى من مسلوب (٢- متر) من مسلوب التربة لاستكمال المسلوب المتسبب التماسي لتشكل الجسم الترابي والأكتاف (حتى الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 90٪) والارض الطبيعية نظيفة ورشها بالماء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95٪ من لكثافة الجافة النسوى) ويتم التفاهة طبقاً للمسبب التصميمية والطعامات العرضية النموذجية والترسبات التشغيلية المعتمدة (والد بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والمعدات الهندسية المشرف وكافة خاصة بأمر المكعب . - مساحة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ا كم بالزودة او التخلص. - السعر يشمل عمل التشبيكات و تلميط و اعتبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - فينت لا يشمل القيمة المحجورة.										الأجهزة المستعملة متواجدة .	
	مسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧ ✓	٤٢١١٧,٢١ ✓	٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جائزى ١	١٠١٧٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠١٧٤٥٠,٠٠	براى تفصيلي بخصوص التكلفة
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ا كم (مسافة النقل المعتمدة ١-٦ - ٢- ١٠ كم) . (طبية)	١٤٥,٦٠٠ ✓		٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جائزى ١	٢٥٩٨٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٨٩٦٠,٠٠	المهندسون متواجدون وبذلك المثلوثين
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لفينت البند (١,١٢٣٣) طبقاً للملاوطة ١,٣ * نسبة الانكماش.	٤٨,٠٤٨ ✓		٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جائزى ١	٨٥٧٦٥٦,٨٠	٠,٠٠	٨٥٧٦٥٦,٨٠	التراشيح التزملي متواجد
	رسوم الكراكات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالفائمة الموحدة لأسعار الطرق ..	١٣ ✓		٣م	٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	١٧٨٥٠,٠٠	جائزى ١	٢٣٢٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٠٥٠,٠٠	الإعلامات الإرشاعية متواجدة
	الإجمالي								٤٧٠٦١١٦,٨٠	٠,٠٠	٤٧٠٦١١٦,٨٠	أوجدت المشروع متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال الملزمة حتى تاريخ المستخلص								٤٧٠٦١١٦,٨٠			تأمين سلامة المرور
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			مكاتب الاشراق متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال بد الاستقطاعات								٤٧٠٦١١٦,٨٠			المستقدمات متواجدة
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			شفاير (اليداني - الاسويهي - القديري) متواجدة
	اجمالى قيمة المستخلص رقم ١								٤٧٠٦١١٦,٨٠			

تعريف المصطلح / صفحة ٢٠٢٣

عن الأئمة عليهم السلام

من الاستشاري	عن الاستشاري	المدير التنفيذي	المكتب الفني	عن الاستشاري xyz
--------------	--------------	-----------------	--------------	------------------

من الهيئة العامة للتعليم والتقني
المنطقة الثالثة على قطاع البحيرة وكفر الشيخ

أما بيان هذا الحساب الصحيح ومشروط وإن المبالغ المبيعة بالهبة وتقدره

سید علی حسینی

مبلغ إلى المكون مبلغ
على الحساب

تعميرها في السنة ١٩٧٣

غير الواردة معك الشروط اذاعتك من

مهنسي التعلّم
الإعداد: الشاعر

عن أبي العباس
عن أحمد بن حنبل

م. قطار "م" - "ع" - "ع"
 المكنة لاستشاري الهندسة
 (أ. د. خالد خليل)
 مدير المشروع : م. بغداد مرسى
 مشروع القطار السريع الخط الرابع
 (البحرية) من الكمر ٢٤٨ إلى الكمر ٣٠٠

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم ٢٧٥,٠٠٠ حتى الكم ٢٧٦,٢٥٠ كم بطول ١,٢٥ كم تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨ وبناء على عقد الصلية رقم (٣٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) اتجاء محطة سقنكس اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|--|--|
| ١- السيد المهندس احمد محمود ابودقيقه | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٢- السيد المهندس احمد عادل الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٣- السيد المهندس رشاد مرسى | استشاري الهيئة مكتب د/ خالد قنديل |
- عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١- السيد المهندس | احمد ابراهيم مهندس الشركة المنفذ

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٨ هو تاريخ استلام الموقع. واقتل المحضر على ذلك.

اللجنة على الهيئة (طرف ثاني)

١- السيد المهندس | محمد ابراهيم

الشركة المنفذة (طرف اول)

١- السيد المهندس / رشاد مرسى

٢- السيد المهندس | احمد عادل الشاعر

٣- السيد المهندس | احمد محمود ابودقيقه

التوقيع

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
لواء أ. ح / احمد باسم حسني الكرنافلي

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 [جاري 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سقنكس]						
البونلات المالية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
اجمالي ما سبق كمية التربة		23644		اجمالي ما سبق كمية الكارتات المسلمة		40235
10303	2\6\2023	7897-2896	62	3115964	14263553	330
10304	2\6\2023	6312-2768	57	3115827	14263548	330
10305	2\6\2023	6312-2768	57	3115577	14263573	330
10306	2\6\2023	2867-2174	56	3115357	14263572	330
10307	2\6\2023	5921-2139	61	010303141214730	14263652	330
10308	2\6\2023	7316-2487	55	010303141214258	14263583	330
10309	2\6\2023	6312-2768	57	010303121208757	14263609	330
10310	2\6\2023	6872-3158	64	010303131202962	14263579	330
10311	2\6\2023	9637-1874	60.5	010303141214274	14263585	330
10312	2\6\2023	5921-2139	61	010303131203699	14263675	330
10313	3\6\2023	7897-2896	62	010303141215374	14263687	330
10314	3\6\2023	9318-4756	60	010303131203815	14263682	330
10315	3\6\2023	2867-2174	56	010303121209440	14263680	330
10316	3\6\2023	6312-2768	56	010303131203816	14263681	330
10317	3\6\2023	5921-2139	61	010303131203201	14263629	330
10318	3\6\2023	9568-2157	48	010303131203320	14263638	280
10319	3\6\2023	9568-2157	48	010303121209206	14263663	280
10320	4\6\2023	1486-2579	50	010303131204268	142553442	330
10321	4\6\2023	5921-2139	61	010303121210197	14263727	330
10322	4\6\2023	2867-2174	56	010303131204567	14263716	330
10323	4\6\2023	6312-2768	57	010303141215948	14263719	330
10324	4\6\2023	5921-2139	61	010303121209736	14263698	330
10325	4\6\2023	9318-4756	60	010303121209750	14263700	330
10326	4\6\2023	6163-1462	57	010303131204074	14263697	330
10327	4\6\2023	5921-1239	61	010303121209587	14263690	330
10328	4\6\2023	5921-2139	61	010303131204387	14263715	330
10329	4\6\2023	2867-2174	56	010303121209602	14263693	330
10330	4\6\2023	5741-2195	45	010303121210235	14263733	230
10331	4\6\2023	2867-2174	56	010303121210025	14263731	330
10332	4\6\2023	7813-3184	60.5	010303141216074	14263725	330
10333	4\6\2023	7897-2896	62	010303131204179	14263708	330
10334	4\6\2023	8175-2657	43	010303131204108	12004547	530
10335	4\6\2023	8175-2657	43	010303121201263	14256459	230
10336	5\6\2023	7897-2896	62	010303131210408	14263756	330
10337	5\6\2023	4792-1823	60	010303131205042	14263789	330
10338	5\6\2023	8175-2657	43	010303121210996	14256427	230
10339	5\6\2023	4792-1823	61	010303121211004	14256426	330
10340	6\6\2023	8137-1975	50	010303121211168	14256456	280
10341	6\6\2023	8175-2657	43	010303141217596	14256482	230
10342	6\6\2023	1486-2579	56	010303131205848	14256500	330
10343	6\6\2023	3514-1936	66	010303121211630	14256498	330
10344	6\6\2023	8175-2657	43	010303141217908	14256505	230

عن الاستشاري

1 FROM 15

عن الشركة

مشروع المطار الجديد السريع - القطاع الرابع						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سفنكس)						
البونات المالية والكراتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			2355	اجمالي كمية الكراتات		13410

عن الاستشاري

2 FROM 15

عن الشركة

كسراهم

مشروع القطر الكهربائي السريع - القطاع الرابع						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جازي 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سفتكس)						
البونات المالية والكارئات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارة / رقم الفكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			2355	اجمالي قمية الكارئات	13410	
				اجمالي كمية التربة		
10345	7\6\2023	7897-2896	62	010303141219298	14256616	330
10346	7\6\2023	5921-2139	61	010303131206705	14256599	330
10347	7\6\2023	8276-9876	57	010303141218446	14256545	330
10348	7\6\2023	2489-9867	53	010303141218501	14256549	330
10349	7\6\2023	3657-1659	56	010303141218648	14256553	330
10350	8\6\2023	3192-1892	61	010303131206935	14256637	330
10351	8\6\2023	2489-9867	56	010303141219504	14256638	330
10352	8\6\2023	8267-9876	56	010303121212968	14256640	330
10353	8\6\2023	6163-1462	57	010303131206857	14256627	330
10354	8\6\2023	3514-1936	66	010303121211815	14256517	330
10355	8\6\2023	1462-6163	58	010303121213053	14256648	330
10356	8\6\2023	9827-9827	52	010303121213384	14256669	280
10357	8\6\2023	9827-9827	52	010303141220351	14256596	280
10358	9\6\2023	9827-9827	52	010303121214488	14256686	280
10359	9\6\2023	4827-7293	64	0103031312199102	12495913	330
10360	9\6\2023	9827-9827	52	010303131207849	14256749	280
10361	9\6\2023	7897-2896	62	010303141220818	14256743	330
10362	9\6\2023	3192-1892	61	010303131207568	14256719	330
10363	9\6\2023	2489-9867	56	010303141220571	14256720	330
10364	9\6\2023	8276-9876	57	010303131207574	14256721	330
10365	9\6\2023	9827-9827	52	010303121214324	14256769	280
10366	9\6\2023	7813-3184	60.5	010303121214364	14263417	330
10367	9\6\2023	7813-3184	60.5	010303121214027	14256745	330
10368	9\6\2023	7813-3184	60.5	010303131207609	14256726	330
10369	9\6\2023	7813-3184	60.5	010303141221182	14256762	330
10370	10\6\2023	8123-1963	52	010303141221679	14256809	280
10371	10\6\2023	7897-2896	62	010303141221700	14256807	330
10372	11\6\2023	2867-2174	56	010303121215549	14256938	330
10373	11\6\2023	3514-1936	65	010303131209107	14256974	330
10374	11\6\2023	1486-2579	56	010303141223069	14256962	330
10375	11\6\2023	7813-3184	60	010303141222849	14256929	330
10376	11\6\2023	7813-3184	60.5	010303131209150	14256983	330
10377	11\6\2023	3657-1659	56	010303121215853	14256986	330
10378	11\6\2023	7813-3184	60.5	010303121215988	14257011	330
10379	12\6\2023	7813-3184	60.5	010303131208983	14256956	330
10380	12\6\2023	7813-3184	60.5	010303121216450	14257078	330
10381	12\6\2023	1962-3127	46	010303131209917	11629094	280
10382	12\6\2023	7813-3184	60.5	010303131209514	14257053	330
10383	12\6\2023	2489-9867	56	010303121217337	14257216	330
10384	13\6\2023	3192-1892	61	010303141225035	14257249	330
10385	13\6\2023	3192-1892	61	010303121217279	14257208	330
10386	13\6\2023	3127-1962	49	010303131210635	14257276	280

عن الاستشاري

3 FROM 15

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 275+250 (جاري 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سفلنكس)						
البيانات المالية والكارئات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارئة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			4782.5	اجمالي كمية الكارئات	26870	26870
			4782.5	اجمالي كمية الكارئات	26870	26870
10387	13\6\2023	2489-9867	56	010303121217578	14257258	330
10388	13\6\2023	3184-7813	60.5	010303141226019	14257381	280
10389	14\6\2023	2867-2174	56	010303141225999	14257383	330
10390	14\6\2023	3514-1936	66	010303121219272	14257373	330
10391	14\6\2023	2986-1967	62	010303141225700	14257346	330
10392	14\6\2023	8276-9876	56	010303121217979	14257336	330
10393	14\6\2023	1892-3192	61	010303131210918	14257333	330
10394	14\6\2023	1384-3698	57	010303131211414	7171173	330
10395	14\6\2023	7813-3184	60.5	010303131211524	14257445	330
10396	14\6\2023	3514-1936	66	010303121218701	14257458	330
10397	14\6\2023	7813-3184	60.5	010303121218849	14257472	330
10398	16\6\2023	3514-1936	66	010303121220026	16323017	330
10399	17\6\2023	3514-1936	66	010303131212987	16323050	330
10400	14\6\2023	9827-9827	52	010303121220325	14263147	280
10401	18\6\2023	2867-2174	56	010303121221835	16323162	330
10402	19\6\2023	2867-2174	56	010303121222278	16323205	330
10403	14\6\2023	2491-8193	59	010303131211008	8374242	330
10404	14\6\2023	59821-4597	60	010303141225726	8374247	330
10405	15\6\2023	3184-7813	60.5	010303131211843	8374283	330
10406	16\6\2023	2579-1486	56	0103030131212373	15758678	330
10407	16\6\2023	3198-2594	65	010303141228228	152293	330
10408	25\5\2023	3274-2458	50	010303131191648	8374480	280
10409	9\6\2023	6372-4862	57	010303131207451	12765281	330
10410	21\6\2023	3657-1659	56	010303141231014	16323443	330
12911	9/11/2023	2437-2197	64	010303141273056	16326817	330
12912	9/11/2023	2437-2197	64	010303141273144	16326825	330
12913	9/11/2023	7921-1472	60	010303141273155	16326827	330
12914	9/11/2023	9237-6317	60	010303121296291	16326826	330
12915	9/11/2023	9258-1752	58	010303141273176	16326831	330
12916	9/11/2023	1354-1927	65	010303131275691	16326820	330
12917	9/11/2023	1654-1598	57	010303121296294	16326829	330
12918	9/12/2023	2437-2179	64	010303121297061	16326889	330
12919	9/12/2023	1586-1743	60	010303131276570	16326892	330
12920	9/12/2023	2539-1876	63	010303121297072	16326890	330
12921	9/12/2023	2159-7652	59	010303141273735	16326881	330
12922	9/12/2023	9263-1932	58	010303131276607	16326897	330
12923	9/12/2023	6795-9843	60	010303131276589	16326895	330
12924	9/12/2023	4592-2574	65	010303141273827	16326891	330
12925	9/12/2023	9258-1752	58	010303131276674	16326902	330
12926	9/12/2023	9258-1752	58	010303141273806	16326888	330
12927	9/12/2023	5289-3736	63	010303131276427	16326883	330

عن الاستشاري

4 FROM 15

عن الشركة

م. س. ا. م.

مشروع المطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سفيكتين)						
البيانات المالية والكارنتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارنت / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
12928	9/12/2023	1486-2579	56	010303121296978	16326886	330
			7295.5	اجمالي كمية الكارنتات	40580	
			7295.5	اجمالي كمية الكارنتات	40580	
12929	9/12/2023	1586-1743	60	010303121296908	16326880	330
12930	9/12/2023	7921-1472	57	010303141273696	16326878	330
12931	9/12/2023	5976-2375	54	010303141274029	16326907	330
12932	9/12/2023	4592-2574	65	010303141274074	16326912	330
12933	9/12/2023	2437-2197	64	010303141274002	16326904	330
12934	9/12/2023	8125-1947	61	010303131276860	16326933	330
12935	9/12/2023	2715-2814	55	010303121297396	16326934	330
12936	9/12/2023	3465-6924	63	010303141274130	16326927	330
12937	9/12/2023	9523-2178	55	010303141274157	16326930	330
12938	9/12/2023	9264-1932	58	010303131276864	16326932	330
12939	9/12/2023	1746-1438	61	010303141274265	16326939	330
12940	9/12/2023	6795-9843	60	010303131276796	16326917	330
12941	9/12/2023	9857-1849	63	010303131276835	16326928	330
12942	9/12/2023	5976-2375	54	010303141274232	16326937	330
12943	9/12/2023	9258-1752	58	010303141274141	16326929	330
12944	9/12/2023	7213-1465	58	010303121297310	16326924	330
12945	9/12/2023	9457-1523	56	010303141274087	16326916	330
12946	9/12/2023	2539-1876	63	010303131276761	16326913	330
12947	9/12/2023	2539-1876	63	010303121297510	16326942	330
12948	9/12/2023	9258-1752	58	010303131277002	16326957	330
12949	9/12/2023	9857-1849	63	010303121297625	16326963	330
12950	9/12/2023	5414-1754	53	010303131277063	16326956	330
12951	9/12/2023	3928-2675	58	010303131277055	16326958	330
12952	9/12/2023	9264-1932	58	010303131277042	16326962	330
12953	9/12/2023	6795-9843	60	010303131277033	16326960	330
12954	9/12/2023	2458-3274	50	010303131276961	16326945	280
12955	9/12/2023	9457-1523	56	010303121297518	16326944	330
12956	9/12/2023	3465-6924	63	010303121297549	16326954	330
12957	9/12/2023	7213-1465	58	010303121297539	16326953	330
12958	9/12/2023	2437-2197	64	010303141274259	16326938	330
12959	9/13/2023	9264-1932	58	010303131277671	16327020	330
12960	9/13/2023	1586-1743	60	010303121298231	16327019	330
12961	9/13/2023	8125-1947	61	010303131277718	16327023	330
12962	9/13/2023	8125-1947	61	010303131277438	16327000	330
12963	9/13/2023	9264-1932	58	010303141274750	16327006	330
12964	9/13/2023	2539-1876	63	010303121297737	16326975	330
12965	9/13/2023	9258-1752	58	010303121297741	16326978	330
12966	9/13/2023	9264-1932	58	010303121297854	16326985	330
12967	9/13/2023	2437-2197	64	010303141274465	16326974	330
12968	9/13/2023	5829-9657	58	010303121297860	16326987	330

عن الاستشاري

5 FROM 15

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع - لقطاع الرابع						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 جاري 2 عقد رقم 355 اتجاد محطة سفيكس						
البونوات المالية والكارنات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التلكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
12969	9/14/2023	3928-2675	58	010303121298501	16327042	330
12970	9/14/2023	8125-1947	61	010303131277963	16327041	280
		اجمالي كمية التربة	9782.5	اجمالي قيمة الكارنات	54340	54340
		اجمالي كمية التربة	9782.5	اجمالي قيمة الكارنات	54340	54340
12971	9/14/2023	7936-1785	58	010303141275201	16327043	330
12972	9/14/2023	3127-1962	49	010303131278265	16327044	280
12973	9/14/2023	3127-1962	49	010303131278479	16327061	280
12974	9/14/2023	5414-1754	53	010303121297802	16326984	330
12975	9/14/2023	9237-6317	60	010303141275091	16327030	330
12976	9/14/2023	9572-2179	59	010303131277866	16327032	330
12977	9/14/2023	2751-2814	55	010303121298431	16327029	330
12978	9/14/2023	9264-1932	58	010303141275141	16327035	330
12979	9/14/2023	1586-1743	60	010303131277890	16327038	330
12980	9/15/2023	2751-2814	55	010303141275936	16327089	330
12981	9/15/2023	6792-9723	53	010303121288497	16328383	330
12982	9/15/2023	2152-6653	65	010303121299583	16328013	330
12983	9/15/2023	2152-6653	65	010303141275983	16328012	330
12984	9/18/2023	1967-2986	62	010303131280842	16327183	330
		اجمالي كمية التربة	10583.5	اجمالي قيمة الكارنات	58860	58860
10220	6/12/2023	4637/1928	62	010303121216212	7171319	330
10221	6/12/2023	7913/1784	57	010303131209413	12025228	330
10222	6/12/2023	9637/1874	60	010303141223658	15889931	330
10223	6/12/2023	9641/1843	62	010303131209892	15888739	330
10224	6/12/2023	3698/1384	57	010303141224267	15888746	330
10225	6/12/2023	7913/1784	57.5	010303141224329	15888781	330
10226	6/12/2023	5346/8315	60	010303121216809	15888787	330
10227	6/12/2023	7264/9726	58	010303131209941	15888791	330
10411	5/26/2023	8276/9876	57	010303131198807	12413578	330
10412	5/26/2023	7813/3154	60.5	010303121202936	8372152	330
10413	5/26/2023	9867/2489	56	010303131168741	9258943	330
10414	5/26/2023	2154/7948	44	010303141200614	13411404	230
10415	5/27/2023	9784/9762	62	010303121283986	9194019	330
10416	5/27/2023	3568/1579	59	010303131199035	9194017	330
10417	5/27/2023	1382/1462	62	010303121208755	13411428	330
10418	5/27/2023	2489/9867	56	010303131199318	15116706	330
10419	5/27/2023	2986/1967	62	010303131198901	13411366	330
10420	5/27/2023	9876/8276	56	010303141200857	9194059	330
10421	5/27/2023	1382/1462	62	010303131199213	9194032	330
10422	5/27/2023	3192/1892	61	010303121204306	15116714	330
10423	5/27/2023	7948/2154	44	3075911	9194091	230
10424	5/27/2023	7948/2154	44	3075905	13411492	230
10425	5/28/2023	1579/3568	59	010303131199187	15116760	330
10426	5/28/2023	9762/9784	62	010303121204173	15116763	330

عن الاستشاري

6 FROM 15

عن الشركة

مشروع قطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 التجار معلقة سفتكس)						
البولوات المالية والكاركات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكاركة / رقم التذكرة	رقم البول	رسوم المرور والميزان (جنية)
10427	5/28/2023	1267/1946	55	010303141205785	15116790	330
10428	5/28/2023	3875/2745	55	010303131199479	15116826	280
10429	5/28/2023	2986/1967	62	010303131199456	15116818	330
		اجمالي كمية التربة	12135.5	اجمالي قيمة الكاركات	67420	
		اجمالي كمية التربة	12135.5	اجمالي قيمة الكاركات	67420	
10430	5/28/2023	3698/1384	57	010303141209937	15116829	330
10431	5/28/2023	7821/1843	62	010303121204258	15116828	330
10432	5/28/2023	7931/1784	57	010303131199485	15116833	330
10433	5/28/2023	2489/9867	56	010303131199487	15116841	330
10434	5/28/2023	3192/1892	61	010303131198790	15116848	330
10435	5/28/2023	7948/2154	44	3075919	15116845	230
10436	5/28/2023	1462/1382	62	010303121205073	15117034	330
10437	5/29/2023	5921/2139	61	010303131200143	15117066	330
10438	5/29/2023	2489/9867	56	010303141210019	13411524	330
10439	5/29/2023	1325/3976	57	010303121205109	13411541	330
10440	5/29/2023	9784/9762	62	010303141209890	15117068	330
10441	5/29/2023	9784/9762	62	010303121205282	13411584	330
10442	5/29/2023	9568/2157	48	010303121205219	13411568	280
10443	5/29/2023	7821/1843	61	010303141209993	13411530	330
10444	5/29/2023	2174/2867	56	010303141210186	13411572	330
10445	5/29/2023	715/2687	60	010303121205101	15117074	330
10446	5/29/2023	4792/1823	60	010303131200188	13411544	330
10447	5/29/2023	3698/1384	57	010303141209994	13411531	330
10448	5/29/2023	2986/1967	62	010303131200083	13411516	330
10449	5/29/2023	8123/1963	52	010303131200401	13411668	280
10450	5/29/2023	1382/1462	62	010303131200320	13411536	330
10451	5/29/2023	7913/1784	57	010303131200398	13411666	330
10452	5/29/2023	3568/1579	59	010303141209974	13411586	330
10453	5/29/2023	9637/1874	60	010303131198458	13411565	330
10454	5/29/2023	3568/1579	59	010303121204869	13411520	330
10455	5/29/2023	4322/8421	58	010303141209992	13411532	330
10456	5/29/2023	1569/5987	55	010303121205643	1311730	330
10457	5/29/2023	2743/9764	51	010303131200467	13411705	280
10458	5/29/2023	2867/2174	56	010303121205590	13411700	330
10459	5/29/2023	1569/5987	57	010303121205824	13411834	330
10460	5/29/2023	2743/9764	51	010303141210843	13411836	280
10461	5/29/2023	1382/1462	62	010303131200785	13411605	330
10462	5/29/2023	2174/2867	56	010303131200632	13411815	330
10463	5/30/2023	8123/1963	52	010303141210904	13411881	280
10464	5/30/2023	1843/7821	62	010303141210903	13411877	330
10465	5/30/2023	1384/3698	57	010303131200722	13411878	330
10466	5/30/2023	1579/3568	59	010303131200568	13411921	330
10467	5/30/2023	9762/9784	62	010303141210767	13411920	330

عن الاستشاري

7 FROM 15

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصنعي للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سلفنكس)						
البونات المائية والكارترات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارطة / رقم الذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنينة)
10468	5/30/2023	1967/2987	62	010303131200771	13411900	330
10469	5/30/2023	9764/2743	51	010303131200801	13411938	280
10470	5/30/2023	2157/9568	48	010303131200684	13411853	280
10471	5/30/2023	1569/5997	57	010303141211008	13411939	330
اجمالي كمية التربة		14482.5		اجمالي قيمة الكارترات		80830
اجمالي كمية التربة		14482.5		اجمالي قيمة الكارترات		80830
10472	5/30/2023	1892/3192	61	010303131200847	13411953	330
10473	5/30/2023	1297/1946	55	010303121206021	13411956	330
10474	5/30/2023	9568/2157	48	010303121206070	13411980	280
10475	5/30/2023	2867/2174	56	010303121206071	13411979	330
10476	5/30/2023	2154/7948	44	3075259	13411884	230
10477	6/15/2023	9258/1594	54	010303141226780	15119583	330
10478	6/17/2023	2489/9867	56	010303121221223	15889514	330
10479	6/17/2023	2489/9867	56	010303131213382	15119862	330
10480	6/17/2023	8123/1963	52	010303131213408	15119872	280
10481	6/17/2023	1967/2986	62	010303121221136	12025333	330
10482	6/18/2023	9258/1594	54	010303141229832	15119595	330
10483	6/18/2023	2518/2958	61	010303121221995	15119567	330
10484	6/18/2023	8276/9876	56	010303141229926	15888419	330
10485	6/18/2023	7813/3184	60	010303141229938	15888408	330
10486	6/18/2023	2489/9867	56	010303121222065	15119621	330
10487	6/18/2023	8123/1963	52	010303121221993	15119590	280
10488	6/18/2023	1384/3698	57	010303141229834	15119603	330
10489	6/18/2023	9641/1843	62	010303121222011	15119602	330
10490	6/18/2023	2986/1967	62	010303121222140	15119628	330
10491	6/18/2023	3192/1892	61	010303141229858	15119622	330
10492	6/18/2023	8276/9876	56.19	010303141229768	15119558	330
10493	6/18/2023	1967/2986	62	010303121221900	15119560	330
10494	6/18/2023	3192/1892	61	010303121221865	15119550	330
10495	6/18/2023	2489/9867	56	010303121221809	15119539	330
10496	6/18/2023	9827/9827	53	010303121221583	15414158	280
10497	6/18/2023	9726/7264	58	010303121221792	15119537	330
10498	6/18/2023	8123/1963	52	010303121221590	15119508	280
10499	6/18/2023	1967/2986	62	010303141228881	15119516	330
10500	6/18/2023	1967/2986	62	010303131214013	15889584	330
10501	6/18/2023	1892/3192	61	010303131213953	15119513	330
10502	6/18/2023	2518/2958	61	010303121221591	15889574	330
10503	6/18/2023	9876/8276	56	010303141229641	15889577	330
10504	6/18/2023	2489/9867	56	010303121221434	15889562	330
10505	6/18/2023	1967/2986	62	010303121221363	12025399	330
10506	6/18/2023	8123/1963	52	010303121221269	12025395	280
10507	6/19/2023	8123/1963	52	010303121222294	15888432	280
10508	6/19/2023	2958/2518	61	010303131214697	15888448	330

عن الاستشاري

8 FROM 15

عن الشركة
مستشار

مشروع القطران الكهربائي السريع - القطاع الرابع						
شركة المنطقي للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 التجاء محطة سفنكس)						
البونتان المالية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والموزان (جنية)
10509	6/19/2023	3192/1892	61	010303141229946	15888439	330
10510	6/19/2023	1867/2489	56	010303121222282	15888447	330
10511	6/12/2023	2743/9764	51	010303131209928	15888779	280
10512	6/12/2023	5987/1569	56	010303121216752	15888780	330
10513	6/12/2023	2986/1967	62	010303131209910	15888774	330
اجمالي كمية التربة		16876.69		اجمالي قيمة الكارتات		
اجمالي كمية التربة		16876.69		اجمالي قيمة الكارتات		
10514	6/12/2023	7264/9726	58	010303131209790	15888707	330
10515	6/12/2023	7264/9726	58	010303121216372	15889980	330
10516	6/12/2023	7913/1784	57.5	010303131209618	15889982	330
10517	6/13/2023	5987/1569	56	010303121217001	7171440	330
10518	6/13/2023	2743/9764	51	010303131210107	7171438	280
10519	6/13/2023	1967/2986	62	010303121216935	7171537	330
10520	6/13/2023	3698/1384	57	010303131210096	7171439	330
10521	6/13/2023	9641/1843	62	010303121216988	7171437	330
10522	6/13/2023	3192/1892	61	010303131210139	7171455	330
10523	6/13/2023	7264/9726	58	010303131210150	7171464	330
10524	6/13/2023	8276/9876	56	010303131210146	7171459	330
10525	6/13/2023	4637/1928	62	010303141224543	7171472	330
7170	7/3/2023	1653/6983	60	010303141146604	2891465	330
7171	7/3/2023	1325/3976	57	010303131154866	2891464	330
7172	7/3/2023	1325/3976	57	010303121152307	13407644	330
7173	7/3/2023	6983/1653	60	010303141146785	13407645	330
7174	7/3/2023	2139/5921	61	010303141146487	13407646	330
7175	7/3/2023	2139/5921	61	010303131154652	2891466	330
7176	7/3/2023	4521/2867	56	010303131154286	2891463	330
7177	7/3/2023	2893/7897	62	010303121152094	2891462	330
7178	7/3/2023	9745/7612	57	010303121152652	2891459	330
7179	7/3/2023	4521/2867	56	010303121152899	2891457	330
7180	7/3/2023	9745/7612	57	010303131529788	2891456	330
7181	7/3/2023	2896/7897	62	010303131154996	2891453	330
7182	7/3/2023	2139/5921	61	010301411461360	2891454	330
7183	7/3/2023	3976/1325	57	010303131156326	2891452	330
7184	7/3/2023	1653/6983	60	010303121152281	2891450	330
7121	5/3/2023	1826/5718	58	010303181152782	2891193	330
7122	5/3/2023	4861/6432	50	010303121151327	2891196	280
7123	5/3/2023	9762/9784	60	010303121151319	2891194	330
7124	5/3/2023	6983/1653	60	010303121151292	2891189	330
7125	5/3/2023	2986/1967	62	010303141145082	2891191	330
7126	5/3/2023	9745/7612	57	010303121151237	2891184	330
7127	5/3/2023	1297/1946	55	010303121151265	2891190	330
7128	5/3/2023	5921/2139	61	010303121151247	2891187	330
7129	5/3/2023	3976/3125	57	010303181152641	2891186	330

مودرن بيلد

عن الاستشاري

9 FROM 15

عن الشركة

مشروع القطر الكهربائي لسريع - المطلاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 2 علق رقم 355 اتحاد محفلة سلفنكس)						
البيانات المالية والكميات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية [م3]	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنبة)
7130	5/3/2023	3568/1579	55	010303141145029	2891188	330
7131	5/3/2023	2896/7897	62	010303141145010	2891185	330
7132	5/3/2023	1956/8925	60	010303181152616	2891180	330
7133	5/3/2023	4861/6432	50	010303181152611	2891181	280
7134	5/3/2023	9762/9784	60	010303121151179	2891179	330
7135	5/3/2023	2139/5921	61	010303121151002	2891169	330
اجمالي كمية التربة		19327.19		اجمالي قيمة الكارتات		107900
اجمالي كمية التربة		19327.19		اجمالي قيمة الكارتات		107900
7136	5/3/2023	2897/7897	62	010303181152416	2891170	330
7137	5/3/2023	5718/1826	58	010303141144455	2891157	330
7138	5/3/2023	1579/3568	55	010303141144819	2891173	330
7139	5/3/2023	9745/7612	57	010303181152439	2891172	330
7140	5/3/2023	9762/9784	58	010303121150883	2891163	330
7141	5/3/2023	1946/1297	55	010303181152345	2891166	330
7142	5/3/2023	1653/6983	60	010303141144696	2891168	330
7143	5/3/2023	1956/8925	60	010303181152353	2891165	330
7144	5/3/2023	1946/1297	55	010303121150769	2891155	330
7145	5/3/2023	3976/1325	57	010303181152334	2891164	330
7146	5/3/2023	1579/3568	55	010303141144623	2891161	330
7147	5/3/2023	4521/2867	56	010303121150856	2891159	330
7148	5/3/2023	1826/5718	58	010303121150886	2891162	330
7149	5/3/2023	4861/9432	50	010303181153211	2891153	280
7150	5/3/2023	1653/6983	60	010303141144462	2891156	330
7151	5/3/2023	2896/7897	62	010303141144427	2891154	330
7152	5/3/2023	4521/2867	56	010303141144954	2891178	330
7153	5/3/2023	4718/1826	58	010303141144930	2891177	330
7154	5/3/2023	1967/2986	62	010303121151085	2891175	330
7155	5/3/2023	1946/1297	55	010303181152491	2891176	330
7156	5/3/2023	1754/3694	49	010303121151024	2891171	280
7157	5/3/2023	2896/7897	62	010303141145123	2891198	330
7158	5/3/2023	1754/3694	49	010303181159754	2891195	280
7159	5/3/2023	1956/8945	60	010303121151345	2891197	330
10742	8/16/2023	1389/2537	67	010303141256075	16168422	330
10743	8/16/2023	5281/2981	62	010303131255568	15427451	330
10744	8/16/2023	2487/7316	58.5	010303131255625	12414198	330
10745	8/17/2023	6792/9723	55	010303141256693	15889713	330
10746	8/18/2023	6792/9723	55	010303121276151	16851050	330
10747	8/18/2023	5724/2693	60	010303131256864	16851071	330
10748	8/18/2023	6792/9723	55	010303141257133	16851079	330
10749	8/18/2023	2693/5724	60	010303141257299	15948881	330
10750	8/18/2023	4511/1823	60	010303121276796	15889739	330
10751	8/18/2023	2394/3698	60	010303131257180	15889738	330
10752	8/18/2023	6792/9723	55	010303131257199	15889741	330

عن الاستشاري

10 FROM 15

عن الشركة

مشروع القطر الكهربائي السريع - القطاع الرابع						
شركة المصطفى للمقاولات وتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 [جاري 2 مفق رقم 355 اتجاه محطة سفنكس]						
البيانات المالية والكميات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
10753	8/18/2023	7897/2896	62	010303131257226	16851088	330
10754	8/18/2023	715/2687	58	010303121276864	16851091	330
10755	8/18/2023	5724/2693	60	010303131257367	16847904	330
10756	8/18/2023	9318/2189	59	010303121276863	16851087	330
10757	8/19/2023	6792/9723	55	010303131257647	16847944	330
10758	8/19/2023	5724/2693	60	010303141257625	16847936	330
10759	8/19/2023	3948/3519	52	010303121277940	16847999	280
اجمالي كمية التربة		21749.69		اجمالي كمية الكارتات		121560
اجمالي كمية التربة		21749.69		اجمالي كمية الكارتات		121560
10760	8/19/2023	7812/1836	62	010303131257449	16847918	330
10761	8/19/2023	6792/9723	55	010303121277055	16847919	330
10762	8/19/2023	1862/5394	57	010303141257926	16847965	330
10763	8/19/2023	8496/4872	57	010303121277631	16847990	330
10764	8/19/2023	2693/5724	60	010303141258165	16847996	330
10765	8/19/2023	8925/1956	60	010303121277770	16851410	330
10766	8/19/2023	4861/6432	50	010303131258374	16847989	280
10767	8/19/2023	2693/5724	60	010303131258095	16847973	330
10768	8/19/2023	9723/6792	55	010303131258043	16847975	330
10769	8/19/2023	4165/7948	43	010303131257922	16847963	230
10770	8/19/2023	5724/2693	60	010303141257722	16847955	330
10771	8/20/2023	8925/1956	60	010303121278298	16851479	330
10772	8/20/2023	1389/9466	57	010303131258717	16851473	330
10773	8/20/2023	4861/6432	50	010303131258744	16851475	280
10774	8/20/2023	5728/1547	64	010303141258509	16851481	330
10775	8/20/2023	6792/9723	55	010303141258480	16851480	330
10776	8/20/2023	4861/6432	50	010303121277947	16851443	280
10777	8/20/2023	8496/4872	57	010303131258431	16851423	330
10778	8/20/2023	6792/9723	55	010303121277857	16851425	330
10779	8/20/2023	2693/5724	60	010303141258270	16851438	330
10780	8/20/2023	2693/5724	60	010303141258732	16851122	330
10781	8/20/2023	9466/1389	57	010303131258944	16851109	330
10782	8/20/2023	2693/5724	60	010303141258540	16851490	330
10783	8/20/2023	5728/1547	64	010303131259000	16851113	330
10784	8/20/2023	2531/1873	64	010303141258775	16851123	330
10785	8/20/2023	8496/4872	57	010303121278404	16851491	330
10786	8/20/2023	2487/7316	58.5	010303141258572	16851498	330
10787	8/20/2023	6792/9723	55	010303141258597	16851104	330
10788	8/20/2023	4732/2869	63	010303121278554	16851107	330
10789	8/20/2023	8496/4872	57	010303121278610	16851115	330
10790	8/20/2023	8925/1956	60	010303131258533	16851442	330
10791	8/20/2023	6792/9723	55	010303121278038	16851446	330
10792	8/20/2023	8496/4872	57	010303121278068	16851450	330
10793	8/20/2023	4511/1823	60	010303141258376	16851459	330

عن الاستشاري

11 FROM 15

عن الشركة

عن الشركة

عن الشركة

مشروع الخط الكهروإل سريج - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 الجاه محطة سفتكس)						
البونات المائبة والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرو	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
10794	8/20/2023	2693/5724	60	010303141258382	16851461	330
10795	8/20/2023	3948/3519	52	010303131258698	16851465	280
10796	8/21/2023	4372/1923	57	010303121278795	16851144	330
10797	8/21/2023	6782/1947	62	010303141258790	16851135	330
10798	8/21/2023	9673/1846	58.5	010303131259091	16851125	330
10799	8/21/2023	2514/5631	56	010303131259111	16851133	330
10800	8/21/2023	6192/9723	55	010303121278715	16851132	330
10801	8/21/2023	4286/1381	60	010303141258818	13851138	330
اجمالي كمية التربة		24164.69		اجمالي قيمة الكارتات		
اجمالي كمية التربة		24164.69		اجمالي قيمة الكارتات		
10802	8/21/2023	4511/1823	61	010303131259139	16851127	330
10803	8/21/2023	8457/6795	56	010303131259163	16851142	330
10804	8/21/2023	9496/1389	57	010303131259137	16851137	330
10805	8/21/2023	2693/5724	60	010303141258838	16851152	330
10806	8/21/2023	1389/2538	67	010303141259059	16510091	330
10807	8/21/2023	4861/6432	50	010303121279115	16851180	280
10808	8/21/2023	5167/3724	55.5	010303131259484	16851190	280
10809	8/21/2023	8672/3158	64	010303141259033	16847807	330
10810	8/21/2023	5759/2158	60	010303131259485	16851189	330
10811	8/21/2023	8296/4872	57	010303141258930	16851178	330
10812	8/21/2023	4732/2869	63	010303131258534	16851184	730
10813	8/21/2023	168/4956	54	010303131259438	16851188	330
10814	8/21/2023	8925/1956	60	010303141258947	16851181	330
10815	8/21/2023	2511/1823	60	010303131259335	16851175	330
10816	8/21/2023	9723/6792	55	010303141258896	16851158	330
10817	8/21/2023	5728/1547	64	010303131259245	16851150	330
10818	8/21/2023	2487/7316	58.5	010303121279367	16847819	330
10819	8/21/2023	8496/4872	57	010303131259552	16847816	330
10820	8/21/2023	5281/2981	61	010303131259546	16847813	330
10821	8/21/2023	4511/1823	60	010303121279371	16847818	330
10822	8/21/2023	5728/1547	64	010303131259549	16847812	330
10823	8/21/2023	3241/3658	53	010303141259011	16851191	280
12821	8\9\2023	2594-3298	61	010303141271299	16168509	330
12822	8\9\2023	2516-8639	56	010303141271577	16848483	330
12823	9\9\2023	8459-5629	56	010303121297118	16848562	330
12824	11\9\2023	3552-2719	57	010303121296242	16848618	330
12825	11\9\2023	1564-7325	60	010303131275669	16848608	330
12826	11\9\2023	3948-3519	52	010303131275823	16848627	280
12827	12\9\2023	2516-8639	58	010303141274364	16848843	330
12828	12\9\2023	8315-2186	60	010303121297227	16848807	330
12829	12\9\2023	9716-5168	60	010303141274098	16848819	330
12830	12\9\2023	9136-7641	62	010303131276767	16848813	330
12831	12\9\2023	1396-8942	57	010303121297315	16848822	330

مودرن بيلد

عن الاستشاري

12 FROM 15

عن الشركة

مشروع الخط الكهربائي المربع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سفيكس)						
البونتان المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
12832	12\9\2023	9641-1384	55	010303131276807	16848827	330
12833	12\9\2023	1382-1462	59	010303121297458	16511997	330
12834	12\9\2023	8674	23	010303141274164	16511975	170
12835	12\9\2023	3552-2719	57	010303131276433	16511933	330
12836	12\9\2023	9568-4385	51	010303141273909	16511952	330
12837	12\9\2023	3552-2719	57	010303131276659	16511953	330
12838	12\9\2023	3552-2719	57	010303121297513	16511990	330
12839	12\9\2023	2769-1795	62	010303131276979	16848839	330
12840	12\9\2023	2743-9726	51	010303141274376	16848851	280
اجمالي كمية التربة		26572.69		اجمالي كمية الكارتات		148970
اجمالي كمية التربة		26572.69		اجمالي كمية الكارتات		148970
12841	12\9\2023	9762-9784	60	010303131276956	16848838	330
12842	12\9\2023	3568-1579	55	010303131276952	16848836	330
12843	12\9\2023	1486-2579	56	010303121297441	16848814	330
12844	12\9\2023	8125-1947	61	010303131277047	16848854	330
12845	12\9\2023	7913-1784	57	010303141274184	16511978	330
12846	12\9\2023	5987-1569	56	010303121297629	16848850	330
12847	12\9\2023	1784-7913	57	010303141274377	16848852	330
12848	12\9\2023	5987-1569	56	010303141274183	16511977	330
12849	12\9\2023	2743-9764	51	010303121297392	16511976	280
12850	13\9\2023	2769-1795	62	010303141274969	16848868	330
12851	13\9\2023	2481-1456	58	010303121298226	15889676	330
12852	13\9\2023	8276-9876	57	010303131277641	15889674	330
12853	13\9\2023	3568-1579	55	010303131277599	15889660	330
12854	13\9\2023	5976-2375	54	010303141274894	15889659	330
12855	13\9\2023	9568-4385	51	010303141274892	15889654	330
12856	13\9\2023	3552-2719	57	010303121298253	16848867	330
12857	13\9\2023	3928-2675	58	010303121298244	16848861	330
12858	13\9\2023	3928-2675	58	010303121297892	16511860	330
12859	13\9\2023	9136-7641	62	010303131277371	16511890	330
12860	13\9\2023	1672-3526	57	010303131277503	15889622	330
12861	13\9\2023	3274-2458	50	010303141274752	15889624	280
12862	13\9\2023	1384-9641	54	010303141274757	15889628	330
12863	13\9\2023	7936-1785	58	010303131277552	15889634	330
12864	13\9\2023	5414-1754	53	010303131277540	15889627	330
12865	13\9\2023	1754-5414	53	010303121295408	16849564	330
12866	13\9\2023	2751-2814	55	010303131277575	15889643	330
12867	13\9\2023	9136-7641	62	010303021407336	16511810	330
12868	13\9\2023	8674	23	010303131278215	16511809	170
12869	13\9\2023	8276-9876	57	010303121297794	16511856	330
12870	13\9\2023	3948-3519	52	010303131277253	16511840	280
12871	13\9\2023	3552-2719	57	010303121297745	16511845	330
12872	13\9\2023	8674	23	010303131278010	15889633	170

مودرن بيلد

عن الاستشاري


13 FROM 15

عن الشركة

مشروع التطوير الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جازي 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سبنكس)						
البونوات المالية والكراتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكراتة / رقم التلكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
12873	13\9\2023	9762-9784	60	010303121297700	16511838	330
12874	13\9\2023	2751-2814	55	010303131277121	16511818	330
12875	13\9\2023	3568-1579	55	010303141274424	16511836	330
12876	13\9\2023	2769-1795	62	010303121297738	16511846	330
12877	13\9\2023	8674	23	010303131277742	15889685	170
12878	13\9\2023	5414-1754	53	010303121298329	16848889	330
12879	13\9\2023	1382-1462	59	010303121298336	16848890	330
12880	13\9\2023	1382-1462	59	010303121297897	16511872	330
12881	14\9\2023	6792-9723	56	010303131277990	16849723	330
12882	14\9\2023	3657-4893	52	010303141275486	15891137	330
اجمالي كمية التربة			28841.69	اجمالي قيمة الكراتات		162200

تم مراجعة البونوات بواسطة الاستشارة وتم تسليمها لشركة بعد
التدقيق والشركة مسئولة مسئولية كاملة عن البونوات هذه
عندنا هدية غير مضمونة من اقامتنا المسؤولة





تم مراجعة البيانات من قبل الاستشاري وتم تسليمها للشركة
 به الترخيص والشركة مسؤولة عن صحة البيانات وأنها
 مانها على غير منزلة من أحكام التوريد

مشروع القطر الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 2 عقد رقم 355 التجاره محطة سفنكس)						
البوتات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
اجمالي كمية التربة		28841.69		اجمالي قيمة الكارتات		
12883	14/9/2023	3552-2719	57	010303131278001	16849713	330
12884	14/9/2023	8674	23	010303131278009	16849728	170
12885	14/9/2023	2769-1795	62	010303131278007	16849712	330
12886	14/9/2023	3954-8524	61	010303131278420	15891131	330
12887	14/9/2023	6971-8572	60	010303141275627	15891173	330
12888	14/9/2023	3677-7284	58	010303121299006	15891155	330
12889	14/9/2023	6485-4261	64	010303131278357	15891147	330
12890	14/9/2023	7183-4845	61.5	010303141278373	15891144	330
12891	14/9/2023	2924-2591	60	010303131278345	15891134	330
12892	14/9/2023	1288-2239	64.5	010303141275582	15891162	330
12893	14/9/2023	6751-3786	64	010303131278548	15891168	330
12894	14/9/2023	1538-3625	60	010303131278419	15891151	330
12895	14/9/2023	5987-1453	57	010303141275690	16848710	330
12896	14/9/2023	3689-1823	62	010303141275626	15891154	330
12897	14/9/2023	6528-6917	61	010303141275581	15891136	330
12898	14/9/2023	6312-2768	56	010303141275647	15891186	330
12899	14/9/2023	7241-6235	60.5	010303141275645	15891148	330
12900	14/9/2023	1495-8219	64	010303131278421	15891153	330
12901	14/9/2023	8674	23	010303131278462	16511710	170
12902	14/9/2023	2863-4721	64	010303131278498	15891196	330
12903	14/9/2023	7819-4325	64	010303141275713	16848709	330
12904	14/9/2023	7149-9158	57	010303121299109	16848715	330
12905	14/9/2023	4253-1428	66	010303121299112	15891199	330
12906	14/9/2023	6982-3784	63	010303121299076	15891197	330
12907	14/9/2023	6723-4523	66	010303131278360	15891141	330
12908	14/9/2023	4238-4925	59.5	010303141275668	16848711	330
12909	14/9/2023	4276-2817	58	010303141275669	16848712	330
12910	14/9/2023	8429-9125	60	010303131278553	16848731	330
12347	9/6/2023	1564/7325	60	010303131272067	16852367	330
12348	9/5/2023	8315/2186	60	010303121292004	16852314	330
12349	9/6/2023	1564/7325	60	010303131271865	16852341	330
12350	9/6/2023	3192/1892	61	010303121291995	16852353	330
12351	9/9/2023	4511/1823	60	010303131274545	16848588	330
12352	9/9/2023	5414/1754	52	010303141272010	16848600	330
12353	9/9/2023	4732/2869	63	010303121295111	16848598	330
12354	9/8/2023	4735/2869	63	010303121294449	16848489	330
12355	9/9/2023	1823/4511	60	010303141272176	16849538	330
12356	9/9/2023	4382/3862	57	010303141272165	16849537	330
اجمالي كمية التربة		31073.69		اجمالي قيمة الكارتات		
اجمالي كمية التربة المسلمة لعقد رقم 355		54718		اجمالي قيمة الكارتات المسلمة لعقد رقم 355		
174420		214655				

عن الاستشاري

15 FROM 15

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع					الهيئة العامة للإسكان			
[مَطْرُوح - العِلمين الجَدِيدَة - العَاصِمَة الإِدَارِيَّة - العِلمين الجَدِيدَة - مَطْرُوح]					شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات المعمورة			
حيدر حسان لاجري [٦] عدد رقم ٢٤٤ الجاء محطة سلكس					شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات المعمورة			
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ...الخ								
Station	Total Cut Area (m2)	Total Fill Area (m2)	Total vol.cut (m3)	Total vol.fill (m3)	As Built vol.fill			
					Layer	Qty(m3)	ملاحظات	Total.Qty
275+380	0	504.79	0	7958.65	-6	720.02		22941.002
275+400	0	501.65	0	8356.214		720.02		
275+420	0	283.87	0	8152.654		720.02		
275+440	0	336.78	0	8200.35		720.02		
275+460	0	388.11	0	7188.95		720.02		
275+480	0	425.58	0	8136.93	استكمال عروض -8.00	2006.516		
275+500	0	482.28	0	9078.58		2006.516		
275+520	0	518.07	0	10003.44		2006.516		
275+540	0	535.39	0	10540.59		2006.516		
275+560	0	554.97	0	10909.6		2006.516		
275+580	0	570.13	0	11290.95	استكمال عروض ٨,٠٠٠	1589.346		
275+600	0	589.78	0	11599.12		1286.496		
275+620	0	601.73	0	11915.12		1286.496		
275+640	0	607.44	0	12091.7		1286.496		
275+660	0	597.72	0	12051.65		1286.496		
275+680	0	587.11	0	11848.35	استكمال عروض - ٩,٥٠٠	1286.496		
275+700	0	571.37	0	11584.83		1286.496		
275+800	0	545.6	0	10926.54		استكمال عروض - ٩,٥٠٠	1738.59	
275+820	0	540.36	0	10859.68			1717.132	
275+840	0	540.24	0	10806.08			1975.78	
275+860	0	534.81	0	10750.52	2043.32			
275+880	0	535.06	0	10698.72	2160.13			
275+900	0	467.5	0	10038.42	استكمال عروض - ١٠,٥٠٠	623.71		
275+920	0	528.98	0	9964.82		255.48		
275+940	0	553.76	0	10807.39		229.66		
275+960	0	550.85	0	11026.03		231.43		
275+980	0	553.31	0	11041.57		224.3		
276+000	0	553.16	0	10865	استكمال عروض - ١٠,٥٠٠	197.76		
276+020	0	553.89	0	10920		193.35		
276+040	0	553.45	0	11073.43		209.88		
276+060	0	549.49	0	11029.37		216.4		
276+080	0	539.63	0	10891.14		259.93		
276+060	0	553.45	0	11073.43	-8.00	2091.39		
276+080	0	553.45	0	11073.43	-8.50	82.28		
276+140	0	542.32	0	2748.51	-8.50	2188.716		
276+150	0	540.3	0	10826.19		1763.29		
الإجمالي								41343.0300

عن الاستشاري

KK

مختار محمد

XYZ

مختار محمد

عن الشركة المنفذة

مختار محمد

مراجعة بونات توريد
جارى 1 عقد رقم 355 اتجاه محطة سفنكس

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/09/28 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / احمد السيد | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / محمد ابراهيم | مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة المورد لأعمال الردم بمشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم 275+000 الى الكم 276+250 ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية المورد من محجر طيبة هي (23644 م³) (ثلاثون الف وست مائة واربعة واربعون مترا لا غير)
- لا على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.
- وعلى هذا وقع الجميع:-

م / محمد ابراهيم	-	مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
م / احمد السيد	-	مدير التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / أحمد نجاح	-	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد المعيد	-	مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	-	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

باعت
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة



مراجعة بونات توريد
جارى 2 عقد رقم 355 اتجاه محطة سفنكس

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/17 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / احمد السيد | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / محمد ابراهيم | مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم 275+000 الى الكم 276+250 ووجدت كالتالى:

- الكمية الاجمالية الموردة من محجر طيبة هي (10583.5 م3) (عشرة الاف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ونصف لا غير)
 - الكمية الاجمالية الموردة من محجر مودرن بيلد هي (20490.2 م3) (عشرون الفا واربعماية وتسعون لا غير)
- على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكبارى في اي وقت تراه الهيئة.

✶ وعلى هذا وقع الجميع :-

م / محمد ابراهيم	- ١٣ م / محمد ابراهيم	مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
م / احمد السيد	- م / احمد السيد	مدير التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / أحمد نجاح	- م / أحمد نجاح	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	- م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم (٢) جارى عقد رقم ٢٥٥ اتجاه محطة سفكس
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيوية بسماك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-1 متر) أسفل منسوب القرية بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (2-1 متر) من منسوب القرية لاستكمال المنسوب التجميعي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كافورنيا عن ٢٠% الأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى الضى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التجميعية والقطاعات المرصبة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجمع مستملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف، والفئة شاملة بالمتر المكعب، -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان، - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - واليبدأ لإيصال القيمة المحجورة .	رقم البند وبيانه: (١)
--	------------------------------

تنفيذ شركة المصطفى المقاولات والتوريدات العمومية

مقدار العمل السابق
١٧٨٥٠

الكمية بالمقايضة ٤٢٢١٧,٢١

الاجمالى ٢م	٢م		بيان الأعمال بالمقايضة
	الى	من	
٤١٣٤٢,٠٣	٢٣٩٤١,٠٠٢	٢٧٥٠٧٠٠	رسم
	١٠٢٥٨,٦٦٢	٢٧٥٠٩٠٠	
	٢٠١٨,١٩	٢٧٦٠٠٨٠	
	٢١٧٢,٦٧	٢٧٦٠٠٨٠	
	٣٩٥١,٥١	٢٧٦٠١٤٠	

الاجمالى	
٤١٣٤٢,٠٣	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
١٧٨٥٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٢٢٢٥٠,٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٤٠١٠٠,٠٠٠	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

عن الهيئة

٢٠٢١
٣١
٢٠٢١

عن الاستشارى
KK

٢٠٢٢
٢٠٢٢

عن الشركة

٢٠٢٢
٢٠٢٢



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

إعلان الأعمال بالمستخلص رقم (١) جارى عقد رقم ٢٥٥ اتجاه محطة سفكس
عملية: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع

أعمال تحميل وتوريد ونقل أوتية مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسيب بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى عتوب (2-2 متر)	أسفل منسوب التربة بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى سطوب (2-2 متر) من منسوب التربة لاستكمال المنسوب التصميمى للمكمل الجسم الترابى والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ ٪) الأرض الطبيعية مملوفا ورشها بالصماء الاسفلتية للوصول الى نسبة الترابية المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 ٪) من الكثافة الجافة القصوى (و يتم تنفيذ طبقا للمنشوب التصميمية والمقاييس المرجعية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمبدى ويصبح مستشاره طلبا لأصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والمطارات رقم (١) رقم البند وبالنسبة (١)
	مساحة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بإزادة أو التقليل. - مسافة يشمل عمل تشويبات وتخليطة واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - الجند يشمل القيمة المحجوزة .

تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات المتوسطة

الكمية بالمقاييس ٤٢٢٧٧,٢١

مقدار العمل السابق

بيان الأعمال بالمقاييس	المحطات		رقم
	الى	من	
الاجمالى ٢م	١٠٢٥٨,٦٦٢	٢٧٥+٩٠٠	١٨٤٠٢
	٢٠١٨,١٩	٢٧٦+٠٨٠	
	٢١٧٢,٧٧	٢٧٦+٠٨٠	
	٢٩٥١,٥١	٢٧٦+١٤٠	

الاجمالى	
١٨٤٠٢	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	اجمالى الكمية المبرجة بالمستخلص السابق
١٧٨٥٠,٠٠	الكمية المبرجة بالمستخلص خلال مدة
١٧٨٥٠,٠٠	اجمالى الكمية المبرجة بالمستخلص الحالي

عن الهيئة

KK

عن الاستشارى

XYZ

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع					الشركة المنفذة (KYZ)			
استكمال إنشاء أعمال الجسر فارسي وإلصاق كمياتية بملامعات مشروع إنشاء الخط الكهربائي السريع (الخط ١) الجديدة ، القديم ، مطروح (					الشركة المنفذة (KK)			
قائمة كميات المصنوعات والمواد والكميات العامة					شركة المنفذة (KK)			
حجم عملي (م3) (1) عملي (م3) ٢٥٥ كم ٢٥٥ كم ٢٥٥ كم ٢٥٥ كم								
بند رقم (١) أعمال توريد والحمل ونقل التربة مطابقة المواصفات واشغالها باستخدام آلات التربة بسمك ...								
Station	Total Cut Area (m2)	Total Fill Area (m2)	Total vol. cut (m3)	Total vol. fill (m3)	As Built vol. fill			
					Layer	Qty (m3)	ملاحظات	Total Qty
275+800	0	545.6	0	10926.54	استكمال عروض - ٩,٥٠	1738.35		10250.062
275+820	0	548.36	0	10859.64		1717.132		
275+840	0	548.24	0	10806.04		1875.78		
275+860	0	534.61	0	10750.52		2043.32		
275+880	0	535.06	0	10858.72		2160.13		
275+900	0	467.5	0	10858.42		623.71		
275+920	0	528.88	0	9864.82	استكمال عروض - ١٠,٥٠	255.48		2018.19
275+940	0	551.76	0	10887.39		229.66		
275+960	0	550.85	0	11026.03		231.43		
275+980	0	558.31	0	11041.57		224.3		
276+000	0	561.56	0	10865		197.76		
276+020	0	552.89	0	10908		192.15		
276+040	0	553.45	0	11073.43	-8.00	209.88		2171.67
276+060	0	549.49	0	11019.37		216.4		
276+080	0	539.63	0	10891.14	-8.50	259.83		3051.51
276+080	0	553.45	0	11073.43		2091.39		
276+080	0	553.45	0	11073.43	-8.50	82.28		18402.028
276+140	0	542.32	0	2748.51		2188.218		
276+150	0	540.3	0	10826.19		1768.29		
الإجمالي								

عن الاستشاري
KK
عن الشركة المنفذة
KYZ



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة لمصطفى المقاولات العمومية والتوريدات العمومية "

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان ترسل رقم هذا نمط من العقد رقم
(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٥٥) المـؤرخ فـي ١١/٩/٢٠٢٣ بمبلغ
١٠,٩٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرة ملايين وتسعمائة ألف جنيه) لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
اعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكـم ٢٧٥,٠٠٠ الى الكـم
٢٧٦,٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم انجاء محطة سفنكس على أن يتم
التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستولى " المنطقة الثالثة عشر البحيرة " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الموقع :
الهيئة العامة للطرق والمواصلات


عميد / أبو بكر احمد حسن عساف

رئيس الإدارة المركزية

للشؤون المالية والإدارية

Handwritten signature of the official.





• ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٥٥ : رقم العقد:

حرر هذا العقد بين كلا من :-

ويعتزلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر


و " شركة المصطفى للمقاولات العمومية والتوريدات العمومية "

بصفتہ / مدیر و شریک

بطاقة ضريبية / ٢٣٠-٥٩-٢١٣

سجل تجاري رقم / ٢٥٠٠٠

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



أعمال الجسر الترابي لشروع القطر الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



 				
المشروع: تطوير قطاع الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية - المرحلة الأولى - دراسة الجدوى				
تم إعداد هذا المشروع في سنة ٢٠٠٠م بمبادرة من وزارة الزراعة والثروة السمكية في جمهورية مصر العربية.				
البيانات العامة للمشروع				
رقم الجدول	عنوان الجدول	البيانات	البيانات	البيانات
١	المشروع	١	٢	٣
١-١	المشروع	١	٢	٣
١-٢	المشروع	١	٢	٣
١-٣	المشروع	١	٢	٣
١-٤	المشروع	١	٢	٣
١-٥	المشروع	١	٢	٣
١-٦	المشروع	١	٢	٣
١-٧	المشروع	١	٢	٣
١-٨	المشروع	١	٢	٣
١-٩	المشروع	١	٢	٣
١-١٠	المشروع	١	٢	٣
١-١١	المشروع	١	٢	٣
١-١٢	المشروع	١	٢	٣
١-١٣	المشروع	١	٢	٣
١-١٤	المشروع	١	٢	٣
١-١٥	المشروع	١	٢	٣
١-١٦	المشروع	١	٢	٣
١-١٧	المشروع	١	٢	٣
١-١٨	المشروع	١	٢	٣
١-١٩	المشروع	١	٢	٣
١-٢٠	المشروع	١	٢	٣
١-٢١	المشروع	١	٢	٣
١-٢٢	المشروع	١	٢	٣
١-٢٣	المشروع	١	٢	٣
١-٢٤	المشروع	١	٢	٣
١-٢٥	المشروع	١	٢	٣
١-٢٦	المشروع	١	٢	٣
١-٢٧	المشروع	١	٢	٣
١-٢٨	المشروع	١	٢	٣
١-٢٩	المشروع	١	٢	٣
١-٣٠	المشروع	١	٢	٣
١-٣١	المشروع	١	٢	٣
١-٣٢	المشروع	١	٢	٣
١-٣٣	المشروع	١	٢	٣
١-٣٤	المشروع	١	٢	٣
١-٣٥	المشروع	١	٢	٣
١-٣٦	المشروع	١	٢	٣
١-٣٧	المشروع	١	٢	٣
١-٣٨	المشروع	١	٢	٣
١-٣٩	المشروع	١	٢	٣
١-٤٠	المشروع	١	٢	٣
١-٤١	المشروع	١	٢	٣
١-٤٢	المشروع	١	٢	٣
١-٤٣	المشروع	١	٢	٣
١-٤٤	المشروع	١	٢	٣
١-٤٥	المشروع	١	٢	٣
١-٤٦	المشروع	١	٢	٣
١-٤٧	المشروع	١	٢	٣
١-٤٨	المشروع	١	٢	٣
١-٤٩	المشروع	١	٢	٣
١-٥٠	المشروع	١	٢	٣
١-٥١	المشروع	١	٢	٣
١-٥٢	المشروع	١	٢	٣
١-٥٣	المشروع	١	٢	٣
١-٥٤	المشروع	١	٢	٣
١-٥٥	المشروع	١	٢	٣
١-٥٦	المشروع	١	٢	٣
١-٥٧	المشروع	١	٢	٣
١-٥٨	المشروع	١	٢	٣
١-٥٩	المشروع	١	٢	٣
١-٦٠	المشروع	١	٢	٣
١-٦١	المشروع	١	٢	٣
١-٦٢	المشروع	١	٢	٣
١-٦٣	المشروع	١	٢	٣
١-٦٤	المشروع	١	٢	٣
١-٦٥	المشروع	١	٢	٣
١-٦٦	المشروع	١	٢	٣
١-٦٧	المشروع	١	٢	٣
١-٦٨	المشروع	١	٢	٣
١-٦٩	المشروع	١	٢	٣
١-٧٠	المشروع	١	٢	٣
١-٧١	المشروع	١	٢	٣
١-٧٢	المشروع	١	٢	٣
١-٧٣	المشروع	١	٢	٣
١-٧٤	المشروع	١	٢	٣
١-٧٥	المشروع	١	٢	٣
١-٧٦	المشروع	١	٢	٣
١-٧٧	المشروع	١	٢	٣
١-٧٨	المشروع	١	٢	٣
١-٧٩	المشروع	١	٢	٣
١-٨٠	المشروع	١	٢	٣
١-٨١	المشروع	١	٢	٣
١-٨٢	المشروع	١	٢	٣
١-٨٣	المشروع	١	٢	٣
١-٨٤	المشروع	١	٢	٣
١-٨٥	المشروع	١	٢	٣
١-٨٦	المشروع	١	٢	٣
١-٨٧	المشروع	١	٢	٣
١-٨٨	المشروع	١	٢	٣
١-٨٩	المشروع	١	٢	٣
١-٩٠	المشروع	١	٢	٣
١-٩١	المشروع	١	٢	٣
١-٩٢	المشروع	١	٢	٣
١-٩٣	المشروع	١	٢	٣
١-٩٤	المشروع	١	٢	٣
١-٩٥	المشروع	١	٢	٣
١-٩٦	المشروع	١	٢	٣
١-٩٧	المشروع	١	٢	٣
١-٩٨	المشروع	١	٢	٣
١-٩٩	المشروع	١	٢	٣
١-١٠٠	المشروع	١	٢	٣



