

Station	Total Fill Area (m2)	As Built vol.Fill	Cum. Fill Vol (m3)		Total Qty
			Qty(m3)		
92+600	0	0	0		
92+620	0.6	0	0		
92+640	0.01	6.02	6.02		
92+660	0	0.06	6.08		
92+680	3.72	37.18	43.26		
92+700	10.33	140.43	183.69		
92+720	8.62	189.49	373.18		
92+740	4.75	133.76	506.94		
92+760	0.88	56.35	563.29		
92+780	0.45	13.33	576.62		
92+800	2.14	25.86	602.48		
92+820	3.51	56.44	658.92		
92+840	1.82	53.23	712.15		
92+860	3.21	50.28	762.43		
92+880	6.13	93.41	855.84		
92+900	7.18	133.1	988.94		
92+920	5.42	126.06	1115		
92+940	8.82	142.42	1257.42		
92+960	10.66	194.79	1452.21		
92+980	12.58	232.41	1684.62		
93+000	7.59	201.74	1886.36		
93+020	12.43	200.26	2086.62		
93+040	4.71	171.38	2258		
93+060	7.03	117.34	2375.34		
93+080	7.42	144.53	2519.87		
93+100	10.81	182.35	2702.22		
93+120	6.42	172.3	2874.52		
93+140	7.25	136.72	3011.24		
93+160	42.13	493.82	3505.06		
93+180	70.56	1126.91	4631.97		
93+200	60.95	1315.12	5947.09		
93+220	46.03	1069.82	7016.91		
93+240	49.56	955.92	7972.83		
93+260	56.51	1060.68	9033.51		
93+280	58.56	1150.67	10184.18		
93+300	73.92	1324.85	11509.03		
93+320	84.13	1580.53	13089.56		
93+340	65.77	1499.03	14588.59		
93+360	65.48	1312.57	15901.16		
93+380	52.35	1178.37	17079.53		
93+400	49.46	1018.18	18097.71		
93+420	53.24	1027.05	19124.76		
93+440	41.35	945.93	20070.69		
93+460	26.69	680.44	20751.13		
93+480	27.46	541.49	21292.62		
93+500	48.44	759.01	22051.63		
93+520	41.55	899.96	22951.59		
93+540	44.92	864.72	23816.31		
93+560	47.85	927.74	24744.05		
93+580	42.26	901.12	25645.17		
93+600	40.18	824.34	26469.51		
93+620	35.54	757.14	27226.65		
93+640	32.44	679.8	27906.45		
93+660	26.05	584.88	28491.33		
93+680	31.22	572.67	29064		
93+700	27	582.22	29646.22		
93+720	41.49	684.94	30331.16		
93+740	19.43	609.19	30940.35		
93+760	12.15	315.7	31256.05		
93+780	6.74	188.8	31444.85		
93+800	0	0	31444.85		

Fill

31444.85

الإجمالي

31,444.85

عن إشتار يفسر فيج سبستمر

عن الشركة

عن الإشتار في انترانس
HSE ENGINE - S
مشروع المطار الكورنيش السريع

١/٤

١/٤

بشتر رقم (٢٠٣) : بشارت المتكامل اسفلت الطرق النجدي والاصول الصناعية والطاقة مشروعات الشوارع البلدية
عنا التربة الصخرية (استخدام البازلت) بوضعية السطح بالمتكامل الخ

Station	Total Cut Area (m2)	As Built volcut	Cum. Cut Vol (m3)	Total Qty
92+600	0	0	0	0
92+620	0	0	0	0
92+640	0	0	0	0
92+660	0	0	0	0
92+680	0	0	0	0
92+700	0	0	0	0
92+720	0	0	0	0
92+740	0	0	0	0
92+760	0	0	0	0
92+780	0	0	0	0
92+800	5.14	71.06	71.06	71.06
92+820	3.62	87.6	158.66	158.66
92+840	2.14	57.57	216.23	216.23
92+860	0	232.94	449.17	449.17
92+880	0	0	449.17	449.17
92+900	0	0	449.17	449.17
92+920	0	0	449.17	449.17
92+940	0	0	449.17	449.17
92+960	16.63	351.09	800.26	800.26
92+980	15.44	320.78	1121.04	1121.04
93+000	8.61	249.46	1361.5	1361.5
93+020	0	0	1361.5	1361.5
93+040	0	0	1361.5	1361.5
93+060	0	0	1361.5	1361.5
93+080	0	0	1361.5	1361.5
93+100	12.06	645.72	2007.22	2007.22
93+120	6.62	186.69	2193.91	2193.91
93+140	7.25	138.62	2332.53	2332.53
93+160	42.14	493.89	2826.42	2826.42
93+180	71.47	1136.08	3962.5	3962.5
93+200	62.79	1342.6	5305.1	5305.1
93+220	46.03	1088.22	6393.32	6393.32
93+240	49.56	955.93	7349.25	7349.25
93+260	56.51	1060.68	8409.93	8409.93
93+280	58.56	1150.67	9560.6	9560.6
93+300	74.18	1327.45	10888.05	10888.05
93+320	84.22	1584.07	12472.12	12472.12
93+340	66.31	1505.35	13977.47	13977.47
93+360	70.92	1372.33	15349.8	15349.8
93+380	52.35	1232.73	16582.53	16582.53
93+400	49.91	1022.69	17605.22	17605.22
93+420	53.98	1038.95	18644.17	18644.17
93+440	42.02	960	19604.17	19604.17
93+460	27.65	696.71	20300.88	20300.88
93+480	28.72	563.63	20864.51	20864.51
93+500	55.47	841.86	21706.37	21706.37
93+520	66.28	1217.58	22923.95	22923.95
93+540	57.04	1233.28	24157.23	24157.23
93+560	51.67	1087.16	25244.39	25244.39
93+580	42.78	944.48	26188.87	26188.87
93+600	40.52	832.89	27021.76	27021.76
93+620	39.83	803.47	27825.23	27825.23
93+640	35.48	753.12	28578.35	28578.35
93+660	26.37	618.44	29196.79	29196.79
93+680	33.64	600	29796.79	29796.79
93+700	46.61	802.45	30599.24	30599.24
93+720	52.24	988.47	31587.71	31587.71
93+740	28.44	733.16	32320.87	32320.87
93+760	12.02	404.58	32725.45	32725.45
93+780	6.61	186.28	32911.73	32911.73
93+800	66.08	66.08	32977.81	32977.81
الاجمالي				32,977.81

32977.81

cut

عن استشاري سيز فينج سولوشن

عن الشركة

HSR - BLK

شركة الكوثر

شركة الكوثر للتجارة العامة والاعمال

(طريق المطار الكندي - الرياض)

 مشروع القطار الكهربائي السريع استكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربائي		تفويض شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة - بني مزار السريع (أكتوبر - بني مزار)		بند رقم (٣-١) : مستخلص (٣) جاري	
الجهة القوية للإنفاذ		بالعتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية إجهاد (٤٠٠ - ٣٠٠)		الاجمالي	
Station	Total Cut Area (m2)	As Built volcut	Cum. Cut Vol (m3)	Qty(m3)	Total Qty
92+840	0	0		0	
92+860	21.15	0		0	
92+880	6.89	280.5		280.5	
92+900	35.8	426.92		707.42	
92+920	54.15	899.49		1606.91	
92+940	18.47	726.24		2333.15	
92+960	0	0		2333.15	
92+980	0	0		2333.15	
93+000	0	0		2333.15	
93+020	17.27	258.74		2591.89	
93+040	32.95	502.19		3094.08	
93+060	56.76	897.1		3991.18	
93+080	52.52	1092.76		5083.94	
93+100	0	0		5083.94	
93+120	0	0		5083.94	
93+140	0	0		5083.94	
93+160	0	0		5083.94	
93+180	0	0		5083.94	
93+200	0	0		5083.94	
93+220	0	0		5083.94	
93+240	0	0		5083.94	
93+260	0	0		5083.94	
93+280	0	0		5083.94	
93+300	0	0		5083.94	
93+320	0	0		5083.94	
93+340	0	0		5083.94	
93+360	0	0		5083.94	
93+380	0	0		5083.94	
93+400	0	0		5083.94	
93+420	0	0		5083.94	
93+440	0	0		5083.94	
93+460	0	0		5083.94	
93+480	0	0		5083.94	
93+500	0	0		5083.94	
93+520	0	0		5083.94	
93+540	0	0		5083.94	
93+560	0	0		5083.94	
93+580	0	0		5083.94	
93+600	0	0		5083.94	
93+620	0	0		5083.94	
93+640	0	0		5083.94	
93+660	0	0		5083.94	
93+680	0	0		5083.94	
93+700	0	0		5083.94	
93+720	0	0		5083.94	
93+740	9.93	172.9		5256.84	
93+760	1.42	109.48		5366.32	
93+780	10.61	16.3		5382.62	
93+800	10.65	106.61		5489.23	
الاجمالي				5,489.23	5,489.23

عن الاستشاري الترابي
م. احمد زكريا جويدي

عن استشاري سير فينچ سينستر
استشاري الاعمال الهندسية
HSP-SEC 01
بأنشطة الاول

عن الشركة
م. احمد زكريا جويدي



شركة الكوثر
للمقاولات المتكاملة والعامة
م. احمد زكريا جويدي
بأنشطة الاول

مشروع الطرق الكهربي السريع
استعمال اسناد اصنام الجسر القراس والاعمال الصناعية لمخاضات مشروع انشاء الطرق الكهربي السريع (القطار -
بني مزار)
تأليف شركة الكونثر للمقاولات المتكاملة والعملة م. احمد خالد شهاب وشركاه
مستخلص (٢) جاري

بند رقم (٢٠٥) : يفتقر السحب اصنام حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية

Station	Total Cut Area (m2)	As Built volcut	Cum. Cut Vol (m3)	Total Qty
92+600	0	0	0	0
92+620	0	0	0	0
92+640	0	0	0	0
92+660	0	0	0	0
92+680	0	0	0	0
92+700	29.69	0	0	0
92+720	55.48	851.69	851.69	851.69
92+740	17.72	731.92	1583.61	1583.61
92+760	5.83	235.45	1819.06	1819.06
92+780	1.96	77.94	1897	1897
92+800	0	0	1897	1897
92+820	0	0	1897	1897
92+840	0	0	1897	1897
92+860	21.15	0	1897	1897
92+880	6.89	280.5	2177.5	2177.5
92+900	35.8	426.92	2604.42	2604.42
92+920	54.15	899.49	3503.91	3503.91
92+940	18.47	726.24	4230.15	4230.15
92+960	0	0	4230.15	4230.15
92+980	0	0	4230.15	4230.15
93+000	0	0	4230.15	4230.15
93+020	17.27	258.74	4488.89	4488.89
93+040	32.95	502.19	4991.08	4991.08
93+060	56.76	897.1	5888.18	5888.18
93+080	52.52	1092.76	6980.94	6980.94
93+100	0	0	6980.94	6980.94
93+120	0	0	6980.94	6980.94
93+140	0	0	6980.94	6980.94
93+160	0	0	6980.94	6980.94
93+180	0	0	6980.94	6980.94
93+200	0	0	6980.94	6980.94
93+220	0	0	6980.94	6980.94
93+240	0	0	6980.94	6980.94
93+260	0	0	6980.94	6980.94
93+280	0	0	6980.94	6980.94
93+300	0	0	6980.94	6980.94
93+320	0	0	6980.94	6980.94
93+340	0	0	6980.94	6980.94
93+360	0	0	6980.94	6980.94
93+380	0	0	6980.94	6980.94
93+400	0	0	6980.94	6980.94
93+420	0	0	6980.94	6980.94
93+440	0	0	6980.94	6980.94
93+460	0	0	6980.94	6980.94
93+480	0	0	6980.94	6980.94
93+500	0	0	6980.94	6980.94
93+520	0	0	6980.94	6980.94
93+540	0	0	6980.94	6980.94
93+560	0	0	6980.94	6980.94
93+580	0	0	6980.94	6980.94
93+600	0	0	6980.94	6980.94
93+620	0	0	6980.94	6980.94
93+640	0	0	6980.94	6980.94
93+660	0	0	6980.94	6980.94
93+680	0	0	6980.94	6980.94
93+700	0	0	6980.94	6980.94
93+720	0	0	6980.94	6980.94
93+740	9.93	172.9	7153.84	7153.84
93+760	1.02	109.48	7263.32	7263.32
93+780	0.61	16.3	7279.62	7279.62
93+800	10.05	106.61	7386.23	7386.23
اجمالي				7,386.23

7386.23

الاجمالي

عن استشاري سبيل فيلج سينكيز
عن الاستشاري
م. احمد خالد شهاب وشركاه
استشاري
HSR - BLUE
بالتوقيع الاول

عن الشركة
م. احمد خالد شهاب وشركاه



شركة الكونثر
للمقاولات المتكاملة والصناعة
م. احمد خالد شهاب وشركاه
(مشروع انشاء الكونثر السريع)



وزارة التخطيط
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الإدارية - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الأول لتنفيذ المسافة من الكم ٩٢+٦٠٠ الى الكم ٩٣+٨٠٠ إتجاه سمسطا

الشركة المنفذة: شركة الكونثر للمقاولات المتكاملة والعامة م. أحمد خالد شهده وشركاه

ننشر ف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (٣).

إتجاه سمسطا (١٥٣٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

بر جاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مر فقات:

١. استثماره ٥٠ ع ٣٠.
٢. المستخلص (٢ نسخ أصل).
٣. بيان الاعمال (أصل).
٤. حصر الاعمال (أصل).
٥. محضر مسافة نقل (أصل).
٦. البرنامج الزمني (أصل).
٧. محضر استلام موقع (صورة).
٨. ريكوسات معتمده من الاستشاري (١ صورة).
٩. التجارب العملية (١ صورة).

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الساحلية بني سويف
السيد المهندس / أحمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات
م / مصطفى



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
٩٢.٦٠٠ الي كم ٩٣.٨٠٠ بطول ١.٢ كم (اتجاه سمسطا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة الكوثر للمقاولات المتكامله والعامه " احمد خالد شهده "
عقد رقم ١٥٣٢ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (١٠) كرتونه اوراق A4 تراجع بمعرفه الاداره العامه لمركز المعلومات بالهيئة
- المشروع ليس عليه سياره محمله
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعبدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /
احمد عراقي حنين



س
٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٤

 Ministry of Transport and Public Works مجلس الوزراء	Electric Express Train - HSR From October to Aswan	 Ministry of Transport and Public Works مجلس الوزراء
Employer Consultant	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BAHY MAZAR) From Station (92+600) To Station (93+800)	Garb Consultant
Contractor	From Station (92+600) To Station (93+800)	Dates / /

محضر معاينة مسافة المحور المعتمد

كوداء الى امر الاسند الصغر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة بشأن تنفيذ اكمال الجسر الترابي والاصصال الصناعية من الخط الثاني من مشروع الخطار الكهربائي السريع - القطاع الاول (اكتوبر - باهي مزار) المسئلة من الكم (92+600) الى الكم (93+800) بطول 1.2 كم

وبخروج على الظهيرة ومراجعة مجلس مدينة القنوم الجديدة وجد ان القرب محور معتمد لتوريد تربة صالحة للردم في اكمال الجسر الترابي من القطاع الخاص بشركة الكوثر

من المحطة (92+600) الى المحطة (93+800) هو محور القنوم الجوية (الصوب) .

حيث تم رفع القصر مساله مختصرة من منتصف القطاع الخاص بشركة الكوثر اي من المحطة (93+200) الى منتصف المحور فوجدت المسافة 27.100 كيلو متر

مرفق الربع المساعي ورسم كروكي HSR المسار الخاص بالمحور المعتمد
هذا المعضر اعتمد مؤلفا لحين اعتماد محور بهوار القطاع ، ولا بعد اثبات لتوريد اية كميات من المحور المذكور ، ووجب على استشاري ضبط الجودة (الترايس) متابعة وحصر اي كميات يتم توريدها من المحور المذكور ومتابعة صلاحية المحور بصفة دورية مستمرة ومقارنتها بصلاحية المواد المشونة لتوريدها على القطاع .

استشاري المساحة

استشاري المشروع

مهندس /

مهندس

التوقيع /

التوقيع /

HSR - BLUE LINE - SECTION ONE

CONTRACTOR

استشاري الاعمال الهندسية

استشاري الاعمال الهندسية

مهندس /

مهندس

التوقيع /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة

مهندس /

مهندس

التوقيع /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة

مهندس /

مهندس

التوقيع /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة

مهندس /

مهندس

التوقيع /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الشركة المنفذة

مهندس /

مهندس

التوقيع /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة


مهندس الشركة المنفذة

مهندس /

مهندس

التوقيع /

التوقيع /

 Employer Consultant	Electric Express Train – HSR From October to Aswan	 Ministry of Transport and Infrastructure	 Ministry of Transport and Infrastructure
شركة الكوثر المقاول للخدمات الهندسية والبناء م. أحمد خالد محمد خديعة وطريقته Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - DANI MAZAR) From Station (92+600) To Station (93+800)	Trans Garb Consultant	Date: 25/12/2023

محضر معاينة مسافة المحجر المعتمد

إيعاء إلى أمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة بشأن تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط الثاني من مشروع الخطار الكهربائي السريع – القطاع الأول (أكتوبر – بني مزار) المسافة من الكم (٩٢٦٠٠) إلى الكم (٩٣٨٠٠) بطول ١,٢ كم

وبالخروج على الطبيعة ومراجعة مجلس مدينة اليوم الجديدة وجد أن أقرب محجر معتمد لتوريد تربة صالحة للردم في أعمال الجسر الترابي من القطاع الخاص بشركة الكوثر من المحطة (٩٢٦٠٠) إلى المحطة (٩٣٨٠٠) هو محجر خالد هاشم.

حيث تم رفع القصر مسافته مختصرة من منتصف القطاع الخاص بشركة الكوثر أي من المحطة (٩٣٦٠٠) إلى منتصف المحجر فوجدت المسافة ٢٠,١٠٠ كيلو متر

مرفق الرفع المساحي ورسم كروكي يبين المسار الخاص بالمحجر المعتمد هذا المحضر اعتماد مؤقت لحين اعتماد محجر بجوار القطاع ، ولا يعد إثبات لتوريد أية كميات من المحجر المذكور ، ويجب على استشاري ضبط الجودة (الترانس) متابعة وحصر أي كميات يتم توريدها من المحجر المذكور ومتابعة صلاحية المحجر بصفة دورية مستمرة ومقارنتها بصلاحية المواد المشونة لتوريدها على القطاع .

الاستشاري العام

مهندس / شعيب سعيد

التوقيع

Entrans
CONSULTING

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثانية

مهندس /


التوقيع /

استشاري المساحة

مهندس / عاطف كمال

التوقيع



	Employer Consultant Electric Express Train – HSR From October to Aswan	
	Contractor OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - DANI MAZAR) From Station (92+600) To Station (93+800)	GARB Consultant EnTrans CONSULTING Date: 20/3/2023

محضر إحلال (3)

بعد الانتهاء من اعمال القطع والوصول الي منسوب القرمه طبقاً للقطاع التصميمي في القطاع من (93+480) الي (93+560) بمعايضة وعمل تنقيع من خلال الجسات السطحية و بعد اخذ عينات من القطاع واجراء الاختبارات المعملية اللازمة عليها تبين ان التربه في هذا القطاع علي منسوب سطح القرمه هي عبارة عن تربة (A-4) وهي عبارة عن تربة طفلية شديدة التماسك .

وعليه تم التوصية بالاتي :-

يتم عمل إحلال من منسوب القرمه الذي تم الوصول اليه بمقي 1.5 م حتي الوصول الي طبقة التربة المتماسكه اسفل طبقة الطفلة .

المرفقات :

1 - مرفق تقرير نتائج الاختبارات المعملية التي تم اخذها من القطاع

مهندس الجودة	مهندس الاستشاري	مهندس الشركة المنفذة
عن مكتب انترانس	عن مكتب انترانس	
م / مصطفى سيد	م / عمرو جمال	م / ضياء علي

التوقيع: مصطفى سيد

التوقيع: عمرو جمال

التوقيع: ضياء علي

EnTrans
CONSULTING

شركة الخواصر
المعارف المتكاملة والبناء
أسوان - القاهرة - الجيزة - الأقصر

شركة الخواصر
المعارف المتكاملة والبناء
أسوان - القاهرة - الجيزة - الأقصر

	Employer Consultant	Electric Express Train – HSR From October to Aswan		
	Contractor شركة الكوثر العمليات المتكاملة والعمامة م. أحمد خالد أحمد وعمره	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - DANI MAZAR) From Station (924600) To Station (93+800)	EntTrans CONSULTING	Date: 20/3/2023

محضر إحلال (2)

بعد الانتهاء من أعمال القطع والوصول الي منسوب الفرمة طبقاً للقطاع التصميمي في القطاع من (93+080) الي (93+720) بمعانة وعمل تتبع من خلال الجسات السطحية و بعد اخذ عينات من القطاع واجراء الاختبارات المعملية اللازمة عليها تبين ان التربة في هذا القطاع علي منسوب سطح الفرمة هي عبارة عن تربة (A-4) وهي عبارة عن تربة طفلية شديدة التماسك .

وعليه تم التوصية بالاتي :-

يتم عمل إحلال من منسوب الفرمة الذي تم الوصول اليه بعنى 2 م حتي الوصول الي طبقة التربة المتماسكة اسفل طبقة الطفلة .

المرفقات :

1 - مرفق تقرير نتائج الاختبارات المعملية التي تم اخذها من القطاع

مهندس الجودة
عن مكتب انترانس
م / مصطفى سيد

التوقيع / مصطفى سيد

مهندس الاستشاري
عن مكتب انترانس
م / عمرو جمال

عن مكتب انترانس
م / عمرو جمال

مهندس الشركة المنفذة

م / ضياء طي



EntTrans
CONSULTING

شركة القطار السريع - الخط الثاني

		
Employer Consultant	Electric Express Train – HSR From October to Aswan	
 شركة الكوثر للمعاملات المتكاملة والعمامة أحمد خالد خالد حمده ودرغاه Contractor	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION ONE (OCTOBER - BANI MAZAR) From Station (92+600) To Station (93+800)	Date: 25-2-2023  GARB Consultant

محضر إحلال (1)

إيحاء إلى أمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الكوثر للمعاملات المتكاملة والعمامة بشأن مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) المسافة من الكم 92.600 الى الكم 93.800 بطول 1.2 كم

وبعد استلام الموقع تم عمل جسات استرشادية تتابعية في كامل طول القطاع تبين وجود طبقات تربة طفلية في كامل طول القطاع وبعد والتي تم تحليلها في معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة ببني سويف).

وعليه تم التوصية بالاتي .

بمراجعة الماستر شيت المعتمد تبين وجود ردم بالقطاع من (92.660 حتى 92.660) وكذلك القطاع من (93.760 حتى 93.780) أكبر من 3.00 متر وعليه يتم إزالة التربة الطفلية بعمق لا يزيد عن 1.50 متر من منسوب الأرض الطبيعية أو الوصول الى الطبقة المتماسكة أسفل القطاع إيهما أقرب .

وتبين أيضا وجود ردم بالقطاع من (92.660 حتى 93.760) وكذلك القطاع من (93.780 حتى 93.800) أقل من 3.00 متر وعليه يتم إزالة التربة الطفلية بعمق لا يزيد عن 2.00 متر من منسوب الأرض الطبيعية أو الوصول الى الطبقة المتماسكة أسفل القطاع إيهما أقرب .

المرفقات :-

- 1- تقرير نتائج تحليل العينات
- 2- الماستر شيت المعتمد

مهندس المعمل عن مكتب الاستشاري

م / عمار اسماعيل

التوقيع / 26/01/2023

مهندس الاستشاري


م / احمد وحيد

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

م / ضياء علي

التوقيع / 25/2/2023


 شركة الكوثر
 للمعاملات المتكاملة والعمامة
 أحمد خالد خالد حمده ودرغاه
 شارع القطار السريع - الخط الثاني


 شركة الكوثر
 للمعاملات المتكاملة والعمامة
 أحمد خالد خالد حمده ودرغاه
 شارع القطار السريع - الخط الثاني

قرية السلام جنوب

مهندس الشركة المتقنة

ENTRANCE

المجلة الإضافية (٢)

اسم العملية :- **إفادة من المنطقة السادسة - (بنى سويل)**

استناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني القاطع
الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويل - الأقصر - اسوان / ابرو سويل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر / بنى مزار) المصنوعة من
الكم ٩٢,٦٠٠ الى الكم ٩٣,٨٠٠ بطول ١,٢ كم (اتجاه مسقط) بالامر المباشر

اسم الشركة المنفذة :- شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة " احمد خالد شهدة "

قيمة العملية المسجلة في التعاقد :- ٢٠ مليون جنيه

مقد العملية :- (٢٠٢٣/٣/٥ بتاريخ) ٢٠٢٣/٣/٥

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/٣/٨

تاريخ النھو طبقا للمقد الاصلى :- ٢٠٢٣/١١/٧

تاريخ النھو طبقا لآخر موافقة معتمدة :- ٢٠٢٤/٥/٧

المطلوب مد مدة العملية مدة قدرها (٦ اشهر) طبقا لما ورد بكتاب المنطقة المشروعة ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٤/٧/٧ .

المبررات

- بناء على طلب المنطقة المشرفة والمرفق به طلب الشركة المنفذة مد مدة اضافية طبقا للمبررات الاتية :-

١- التوقف بتعليمات من جهاز مدينة الفيوم الجديدة اكثر من مرة لمنع الشركة من التحجور بالمحاجر المجاورة لها .

٢- التوقف بتعليمات من الهيئة العامة للاثار لمنع الشركة من التحجور بعد الساعة الرابعة عصرا .

٣- تأثير قرار زيادة اسعار الدولار والمحروقات بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ على معدلات التنفيذ بسبب تغيير اسعار السوق .

٤- عدم توافر التربة الصالحة للردم مطابقة للشروط والمواصفات بالمحاجر المعتمدة .

إعداد مهندس : **محمد كمال محمد**

مدير عام (التخطيط) : **محمد كمال محمد**

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : **محمد كمال محمد**

رأى الشئون القانونية : **محمد كمال محمد**

الاجتهاد : **محمد كمال محمد**

رئيس الإدارة المركزية للتخطيط وصيانة الطرق : **محمد كمال محمد**

رئيس قطاع التخطيط والمناطق : **محمد كمال محمد**

المطلوبة مع عدم فصل مضائق أخرى :- **التوقيع**

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول أكتوبر - بني مزار من الكم 92+600 الى الكم 93+800 بطول 1.2 كم
اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة. م. أحمد خالد خالد شهده وشركاه

لوح الكميات

رقم البند	البند	من محطة	الى محطة	الكمية	التاريخ
1-3-2	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة	93+080 92+860	93+800 93+080	0	2023/1
				0	2023/2
				0	2023/3
				12957	2023/4
				20020.81	2023/5
				0	2023/6
				0	2023/7
				0	2023/8
				0	2023/9
5-2	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
2-2-5-2	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم ² من يناير 2023	92+700	92+760	1897	2023/5
				0	2023/6
				0	2023/7
				0	2023/8
				0	2023/9
				0	2023/1
				0	2023/2
				0	2023/3
				0	2023/4
2-3-5-2	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ² من يناير 2023.	92+860	93+080	5489.23	2023/5
				0	2023/6
				0	2023/7
				0	2023/8
				0	2023/9
				0	2023/1
				0	2023/2
				0	2023/3
				0	2023/4
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات	92+600	93+800	0	2023/5
				0	2023/5
				0	2023/5
				0	2023/6
				0	2023/7
				0	2023/8
				36700	2023/9
				20419.51	2024/3/22
				21793.1	2024/10

مهندس الشركة المنفذة
استشاري سبر فنيج HS
SEC 01
استشاري الأول
تأريخ الأول




عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول أكتوبر - بني مزار من الكم 92+600 الى الكم 93+800 بطول 1.2 كم
اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة. م. أحمد خالد خالد شهده وشركاه

لوح الكميات

رقم البند	البند	من محطة	الي محطة	الكمية	التاريخ
1-3-2	المرء المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتعاسكة	93+080	93+800	12957	ما تم تنفيذه حتي شهر ابريل لسنة 2023
		92+860	93+080	20020.81	ما تم تنفيذه ابتداء من 2023/5
5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
2-2-5-2	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم ² من يناير 2023	92+700	92+760	1897	ما تم تنفيذه ابتداء من 2023/5
2-3-5-2	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ² من يناير 2023.	92+860	93+080	5489.23	ما تم تنفيذه ابتداء من 2023/5
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات	92+600	93+800	36700	ما تم تنفيذه ابتداء من 2023/9
				41712.61	ما تم تنفيذه ابتداء من 2024/3/22

مهندس الشركة المنفذة

١٤٤٤هـ



التاريخ : 2024 / 4 / 30

المشروع / مشروع القطار السريع (أكتوبر-اسوان) القطاع الأول
المحطة من 92+600 الي 93+800

الموضوع / مقايضة معدلة (2) تنفيذ شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعمامة م.احمد
خالد شهده وشركاؤه للعقد رقم (2023/2022/1532)

المالك : الهيئة القومية للانفاق
المالك بالإيجابية : الهيئة العامة للطرق والكباري
السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري
عناية السيد المهندس / طارق الجزار - رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة

الموقرين
الموقر

تحية طيبة وبعد !!!

إشارة الي الموضوع اعلاه مرفق سيادتكم بطيه المقايضة المعدلة رقم (2) للعقد رقم (2023/2022/1532) 92+600
تنفيذ شركة الكوثر للمقاولات المتكاملة والعمامة م. احمد خالد شهده وشركاؤه قطاع (من المحطة 92+600
الي المحطة 93+800) تم تعديل أسعار البنود بسبب زيادة أسعار البنود المنفذة طبقا للمقاوضه علي أسعار
الموجودة بالمقايضة الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات والاسعار المدرجة بالمقايضة المعدلة طبقا
للمقاوضه .

مع تحياتي !!!

مدير المشروع الاستشاري
CS
التوقيع / NG
مشروع القطار السريع

عمل إنشاء الجسر القروي للطريق القروي السريع (أقزير / أوسمل)
2000 م. 21 ميلاً تقريبا. (تجاه مسقط)

تعليمية شريفة	فرصة	تدريس
---------------	------	-------

[illegible]

- يتم صرف الأمانة في حلة تقديم مدينت طابا لخدمة الوحدة 2023 علي ان يتم تسديد ما بمعرفة الشركة .

اعلوا على الحفر وزعماع الردم اجيبكم وانك بعد لو هتمرو راسي من مشروب الارض الطبيعية لمي بنود ال

وتنصب العمارة 1.5 جنية / م² ونكه بعد 30 متر حتى 50 متر من مشروب الأرض طبيعية.

١٠ - تخطيط الاستمرارية مع مراعاة ظروف التشغيل والاختيارات وعلمية ومرفقة المشروع

- تم مراعاة زيادة سعر الاسمنت (2000 جنية / طن) وسعر الاضافات (فلير مسم

وارتقاء السور في (5/4/2021) وارتقاء البيوت في (5/4/2023) في مك قمليات وقامت رقم (17-16) والتعويضات يطبق نسب يناير 2023

٢٠٠٠ - ٢٠٠١ : التغيرات الديموغرافية وطرق التقييم المعتمد في مصر، دار الزياء، وذلك بغرض الانخراط لاسماء لجامعة القاهرة

سنة الذرية والاسلام غر شملها الصلوة الممعدة

1987-1988

سمر البزري (11-13-14) البرية وابن بوزيد ابن مسعود رضى الله عنه، اجدوا صليهم رضى الله عنه

وَمِنْ الْحُطْبِ لِأَنَّ تَسْلُفَهُ يَنْقُصُ ٤٠ دِم

لا يتم الحطب على بند (12) شحون الارض الخفيف الا في حقله المتكورا في بوسل بنيت وذلك طبقا لقرر المنسوب التعميم لتطبيق

الارض فطيبه ويضرب نخلها تساقطت الى بطنها عينا نومها فيله سراقه الاستغفار ويهتس الضحك (البهيبة) .

في حلة تعليم ملبنة ببيع رسوم التمرود المسجورة بين مرل طبلًا لبروتوكول .

مهندس الزراعة / محمد خالد منير القسوس / (الاستشاري)


القائد سليمه

॥॥॥

رئيس الجمهورية العراقية

القول:

11



OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL)

SECTION ONE (OCTOBER - BANI NAZAR)


STATION 0+000 - STATION 176+700

أعمال الجسور الكباري والأعمال الصناعية للمنطقة الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع المقطاع الأول

شركة الكوار للمقاولات من 93+800- 92+600 بطول 1.2 كم

Log Request


حالة الاستلام	كمية الكمية في	الكمية			الكمية	نوع العمل	REV	التاريخ	رقم الوثيقة
		مسك	مستوى	الطول					
تم التسليم				1200	93+800- 92+600	أعمال الجسور الكباري	9	14/7/2023	1
تم التسليم				1200	93+800- 92+600	أعمال الجسور الكباري	11	15/1/2023	1
تم التسليم				300	92+600- 92+400	تسليم نطاق الطريق المقطع من السور والدرج في المنطقة	11	15/3/2023	111
تم التسليم				200	93+200- 92+050	تسليم نطاق الطريق المقطع من السور والدرج في المنطقة	11	16/3/2023	111
تم التسليم				200	93+500- 93+250	تسليم نطاق الطريق المقطع من السور والدرج في المنطقة	11	18/3/2023	111
تم التسليم				200	93+800- 93+550	تسليم نطاق الطريق المقطع من السور والدرج في المنطقة	11	19/3/2023	111
تم التسليم				60	93+050- 93+020	تسليم النورسول في منتصف الطريق	11	8/8/2023	11
تم التسليم				80	92+940- 92+860	تسليم النورسول في منتصف الطريق (قطع استراتيجي)	11	8/8/2023	11
تم التسليم				100	93+560- 93+460	تسليم نطاق صيانة سدا وتسليم قاع الإحلال	11	15/5/2023	11
تم التسليم				60	92+760- 92+700	تسليم قاع المقطع قبل المقطع في الصفر	11	6/9/2023	11
تم التسليم				60	93+080- 93+020	تسليم قاع المقطع من قاع الصفر	11	13/7/2023	11
تم التسليم				80	92+940- 92+860	تسليم قاع المقطع من قاع الصفر	11	14/7/2023	11
تم التسليم				160	93+020- 92+860	تسليم قاع المقطع من قاع الصفر على طول المقطع	11	20/8/2023	11
تم التسليم				60	92+760- 92+700	تسليم قاع المقطع من قاع الصفر	11	21/8/2023	11
تم التسليم				100	93+560- 93+460	تسليم قاع الإحلال	11	17/9/2023	11
تم التسليم				120	93+680- 93+560	معالجة قاع الإحلال	11	2/5/2023	11
تم التسليم				120	93+680- 93+560	تسليم قاع الإحلال ومن المقطع	11	17/5/2023	11
تم التسليم				100	93+460- 93+360	معالجة قاع الإحلال	11	7/6/2023	11
تم التسليم				100	93+460- 93+360	تسليم قاع الإحلال	11	13/9/2023	11
تم التسليم				180	93+740- 93+560	معالجة قاع الإحلال	11	13/9/2023	11
تم التسليم				180	93+740- 93+560	تسليم قاع الإحلال	11	17/9/2023	11
تم التسليم				60	93+800- 93+740	تسليم قاع الإحلال	11	17/9/2023	11
تم التسليم				120	93+200- 93+080	تسليم قاع الإحلال	11	17/9/2023	11
تم التسليم				100	92+700- 92+600	تسليم قاع الإحلال	11	17/9/2023	11
تم التسليم				100	92+860- 92+760	تسليم قاع الإحلال	11	13/12/2023	11
تم التسليم				60	92+760- 92+700	تسليم قاع حفر تصدعي	13	13/12/2023	11
تم التسليم				1200	93+800- 92+600	تسليم مستطيل جاري 1	11	21/8/2023	1
تم التسليم				20	93+340- 93+320	أعمال	13	23/10/2023	1.1



إع. الخ



حالة الاستلام النهائي	اجمالي الكمية م ³	الأبعاد				المحطات		نوع الردم	Type Of Work	REV	التاريخ	البريكست
		الكمية م ³	سمك	عرض	الطول	الي	من					
تم التسليم	392.2	190.3	0.25	38.060	20	93+440	93+420	إحلال	-3.25	13	5/11/2023	L.2
تم التسليم	796.0	403.8	0.25	40.380	40	93+340	93+300	إحلال	-4.50	13	5/11/2023	L.3
تم التسليم	1381.0	585.0	0.25	39.000	60	93+240	93+180	إحلال	-3.75	13	5/11/2023	L.4
تم التسليم	1939.0	558.0	0.25	37.200	60	93+620	93+560	إحلال	-3.00	13	7/11/2023	L.5
تم التسليم	2442.0	603.0	0.25	40.200	60	93+340	93+280	إحلال	-4.25	13	11/11/2023	L.6
تم التسليم	3551.3	1009.3	0.25	40.370	100	93+360	93+260	إحلال	-4.00	13	28/11/2023	L.7
تم التسليم	3687.7	136.4	0.25	27.288	20	92+820	92+800	تسليمي	-1.50	13	12/12/2023	L.8
تم التسليم	4174.7	487.1	0.25	32.470	60	92+660	92+600	تسليمي	-3.50	13	12/12/2023	L.9
تم التسليم	5589.8	1415.1	0.25	40.430	140	93+400	93+260	إحلال	-3.75	13	19/12/2023	L.10
تم التسليم	6841.4	1251.6	0.5	31.290	80	92+680	92+600	تسليمي	-3.00	13	24/12/2023	L.11
تم التسليم	7143.7	302.3	0.25	30.230	40	93+800	93+760	تسليمي	-2.75	13	25/12/2023	L.12
تم التسليم	9322.6	2179.0	0.25	39.617	220	93+400	93+180	إحلال	-3.50	13	14/1/2024	L.13
تم التسليم	10822.6	1500.0	0.5	30.000	80	92+680	92+600	تسليمي	-2.50	13	15/1/2024	L.14
تم التسليم	11010.1	187.5	0.25	15.000	40	93+800	93+760	تسليمي	-2.50	13	15/1/2024	L.15
تم التسليم	12472.6	1462.5	0.25	39.000	120	93+680	93+560	إحلال	-2.50	13	15/1/2024	L.16
تم التسليم	12697.6	225.0	0.25	36.000	20	93+680	93+660	إحلال	-2.75	13	15/1/2024	L.17
تم التسليم	14132.6	1435.0	0.25	41.000	140	93+300	93+160	إحلال	-3.25	13	17/1/2024	L.18
تم التسليم	15120.1	987.5	0.25	39.500	100	93+400	93+300	إحلال	-3.25	13	17/1/2024	L.19
تم التسليم	15300.1	180.0	0.25	36.000	20	93+680	93+660	إحلال	-2.50	13	17/1/2024	L.20
تم التسليم	15500.1	200.0	0.25	20.000	40	93+800	93+760	تسليمي	-2.25	13	17/1/2024	L.21
تم التسليم	16068.6	568.5	0.25	37.900	60	93+620	93+560	إحلال	-2.50	13	22/1/2024	L.22
تم التسليم	16837.7	769.1	0.25	38.453	80	93+540	93+460	إحلال	-2.50	13	22/1/2024	L.23
تم التسليم	17862.7	1025.0	0.25	41.000	100	93+260	93+160	إحلال	-3.00	13	24/1/2024	L.24
تم التسليم	18872.0	1009.3	0.25	40.370	100	93+360	93+260	إحلال	-3.00	13	5/2/2024	L.25
تم التسليم	19859.5	987.5	0.25	39.500	100	93+460	93+360	إحلال	-3.00	13	5/2/2024	L.26
تم التسليم	20884.5	1025.0	0.25	41.000	100	93+260	93+160	إحلال	-2.75	13	5/2/2024	L.27
تم التسليم	22038.0	1153.6	0.25	38.453	120	93+580	93+460	إحلال	-2.25	13	18/2/2024	L.28
تم التسليم	23013.0	975.0	0.25	39.000	100	93+680	93+580	إحلال	-2.25	13	18/2/2024	L.29
تم التسليم	23013.0	0.0	0.25		40	93+800	93+760	صبة	-2.25	13	21/2/2024	L.30
تم التسليم	24022.3	1009.3	0.25	40.370	100	93+360	93+260	إحلال	-2.75	13	21/2/2024	L.31
تم التسليم	25009.8	987.5	0.25	39.500	100	93+460	93+360	إحلال	-2.75	13	21/2/2024	L.32
تم التسليم	26034.8	1025.0	0.25	41.000	100	93+260	93+160	إحلال	-2.50	13	21/2/2024	L.33
تم التسليم	26314.5	279.7	0.25	27.970	40	93+800	93+760	تسليمي	-2.00	13	28/2/2024	L.34
تم التسليم	27484.5	1170.0	0.25	39.000	120	93+680	93+560	إحلال	-2.00	13	28/2/2024	L.35
تم التسليم	28445.8	961.3	0.25	38.453	100	93+560	93+460	إحلال	-2.00	13	3/3/2024	L.36



حالة الاستلام النهائي	اجمالي الكمية م ³	الأبعاد				المحطات		نوع الردم	Type Of Work	REV	التاريخ	رقم البريكست
		الكمية م ³	سمك	عرض	الطول	الي	من					
تم التسليم	29235.8	790.0	0.25	39.500	80	93+460	93+380	إحلال	-2.25	13	3/3/2024	L.37
تم التسليم	30446.9	1211.1	0.25	40.370	120	93+380	93+260	إحلال	-2.50	13	9/3/2024	L.38
تم التسليم	31676.9	1230.0	0.25	41.000	120	93+260	93+140	إحلال	-2.25	13	9/3/2024	L.39
تم التسليم	32091.4	414.5	0.25	27.634	60	93+800	93+740	تصميمي	-1.75	13	9/3/2024	L.40
تم التسليم	32782.3	690.9	0.25	27.634	100	93+680	93+580	تصميمي	-1.75	13	9/3/2024	L.41
تم التسليم	33473.1	690.9	0.25	27.634	100	93+580	93+480	تصميمي	-1.75	13	9/3/2024	L.42
تم التسليم	34191.1	718.0	0.25	28.720	100	93+480	93+380	تصميمي	-2.25	13	9/3/2024	L.43
تم التسليم	34909.1	718.0	0.25	28.720	100	93+380	93+280	تصميمي	-2.25	13	19/3/2024	L.44
تم التسليم	36027.9	1118.8	0.25	27.970	160	93+280	93+120	تصميمي	-2.00	13	19/3/2024	L.45
تم التسليم	36727.2	699.3	0.25	27.970	100	93+480	93+380	تصميمي	-2.00	13	19/3/2024	L.46
تم التسليم	37545.8	818.6	0.25	27.288	120	93+600	93+480	تصميمي	-1.50	13	24/3/2024	L.47
تم التسليم	38228.0	682.2	0.25	27.288	100	93+700	93+600	تصميمي	-1.50	13	24/3/2024	L.48
تم التسليم	38927.3	699.3	0.25	27.970	100	93+380	93+280	تصميمي	-2.00	13	24/3/2024	L.49
تم التسليم	39289.8	362.6	0.25	24.170	60	93+100	93+040	تصميمي	-0.25	13	31/3/2024	L.50
تم التسليم	39422.6	132.8	0.25	26.564	20	93+040	93+020	تصميمي	-1.00	13	31/3/2024	L.51
تم التسليم	40528.0	1105.4	0.25	27.634	160	93+260	93+100	تصميمي	-1.75	13	31/3/2024	L.52
تم التسليم	41080.7	552.7	0.25	27.634	80	93+460	93+380	تصميمي	-1.75	13	31/3/2024	L.53
تم التسليم	41080.7	0.0	0.25		80	92+680	92+600	صيانة	-2.50	13	2/4/2024	L.54
تم التسليم	41640.1	559.4	0.25	27.970	80	92+680	92+600	تصميمي	-2.00	13	3/4/2024	L.55
تم التسليم	42469.1	829.0	0.25	27.634	120	93+380	93+260	تصميمي	-1.75	13	3/4/2024	L.56
تم التسليم	43560.6	1091.5	0.25	27.288	160	93+260	93+100	تصميمي	-1.50	13	3/4/2024	L.57
تم التسليم	43560.6	0.0	0.25		120	93+380	93+260	صيانة	-1.75	13	16/4/2024	L.58
تم التسليم	43560.6	0.0	0.25		100	93+480	93+380	صيانة	-1.75	13	16/4/2024	L.59
تم التسليم	44379.3	818.6	0.25	27.288	120	93+380	93+260	تصميمي	-1.50	13	17/4/2024	L.60
تم التسليم	45061.5	682.2	0.25	27.288	100	93+480	93+380	تصميمي	-1.50	13	17/4/2024	L.61
تم التسليم	45061.5	0.0	0.25		160	93+260	93+100	صيانة	-1.50	13	17/4/2024	L.62
تم التسليم	46138.7	1077.2	0.25	26.931	160	93+260	93+100	تصميمي	-1.25	13	18/4/2024	L.63
تم التسليم	46138.7	0.0	0.25		120	93+600	93+480	صيانة	-1.50	13	18/4/2024	L.64
تم التسليم	46946.6	807.9	0.25	26.931	120	93+600	93+480	تصميمي	-1.25	13	20/4/2024	L.65
تم التسليم	46946.6	0.0	0.25		100	93+700	93+600	صيانة	-1.50	13	20/4/2024	L.66
تم التسليم	47619.9	673.3	0.25	26.931	100	93+700	93+600	تصميمي	-1.25	13	21/4/2024	L.67
تم التسليم	49101.1	1481.2	0.25	26.931	220	93+480	93+260	تصميمي	-1.25	13	21/4/2024	L.68
تم التسليم	49101.1	0.0	0.25		20	93+040	93+020	صيانة	-1.00	13	22/4/2024	L.69
تم التسليم	49487.6	386.5	0.25	25.766	60	93+040	92+980	تصميمي	-0.75	13	23/4/2024	L.70
تم التسليم	50650.2	1062.6	0.25	26.564	160	93+260	93+100	تصميمي	-1.00	13	28/4/2024	L.71



حالة الاستلام النهائي	إجمالي الكمية م³	الأبعاد				المعدلات		نوع الردم	Type Of Work	REV	التاريخ	ملاحظات
		الكمية م³	سمك	عرض	الطول	الى	من					
تم التسليم	50550.2	0.0	0.25			93+700	93+480	صيانة	-1.25	13	11/5/2024	L.72
تم التسليم	52011.2	1461.0	0.25	26.564	220	93+700	93+480	تصميم	-1.00	13	13/5/2024	L.73
تم التسليم	50550.2	0.0	0.25			93+260	93+100	صيانة	-1.00	13	13/5/2024	L.74
تم التسليم	53041.8	1030.6	0.25	25.766	160	93+260	93+100	تصميم	-0.75	13	15/5/2024	L.75
تم التسليم	50550.2	0.0	0.25			92+680	92+600	صيانة	-2.00	13	15/5/2024	L.76
تم التسليم	53594.5	552.7	0.25	27.634	80	92+680	92+600	تصميم	-1.75	13	16/5/2024	L.77
تم التسليم	50550.2	0.0	0.25			93+040	92+980	صيانة	-0.75	13	16/5/2024	L.78
تم التسليم	54218.7	624.2	0.25	24.968	100	93+040	92+940	تصميم	-0.50	13	18/5/2024	L.79
تم التسليم	50550.2	0.0	0.25			92+820	92+800	صيانة	-1.50	13	18/5/2024	L.80
تم التسليم	54622.7	404.0	0.25	26.931	60	92+840	92+780	تصميم	-1.25	13	19/5/2024	L.81
تم التسليم	50550.2	0.0	0.25		60	92+100	92+040	تصميم	-1.75	13	19/5/2024	L.82
تم التسليم	55304.9	682.2	0.25	27.288	100	93+800	93+700	تصميم	-1.50	13	20/5/2024	L.83
تم التسليم	55546.6	241.7	0.25	24.170	40	92+940	92+900	تصميم	-0.25	13	20/5/2024	L.84
تم التسليم	55546.6	0.0	0.25			93+480	93+260	صيانة	-1.25	13	20/5/2024	L.85
تم التسليم	57007.6	1461.0	0.25	26.564	220	93+480	93+260	تصميم	-1.00	13	21/5/2024	L.86
تم التسليم	57007.6	0.0	0.25		160	93+260	93+100	صيانة	-0.75	13	29/5/2024	L.87
تم التسليم	57007.6	0.0	0.25		100	93+800	93+700	صيانة	-1.50	13	29/5/2024	L.88
تم التسليم	57007.6	0.0	0.25		220	93+700	93+480	صيانة	-1.00	13	29/5/2024	L.89
تم التسليم	58006.3	998.7	0.25	24.968	160	93+260	93+100	تصميم	-0.50	13	30/5/2024	L.90
تم التسليم	58679.6	673.3	0.25	26.931	100	93+800	93+700	تصميم	-1.25	13	30/5/2024	L.91
تم التسليم	60096.7	1417.1	0.25	25.766	220	93+700	93+480	تصميم	-0.75	13	1/6/2024	L.92
تم التسليم	60096.7	0.0	0.25		220	93+480	93+260	صيانة	-1.00	13	1/6/2024	L.93
تم التسليم	61513.8	1417.1	0.25	25.766	220	93+480	93+260	تصميم	-0.75	13	2/6/2024	L.94
تم التسليم	61513.8	0.0	0.25		80	92+680	92+600	صيانة	-1.75	13	4/6/2024	L.95
تم التسليم	61513.8		0.25		60	92+840	92+780	صيانة	-1.25	13	4/6/2024	L.96
تم التسليم	62177.9	664.1	0.25	26.564	100	92+700	92+600	تصميم	-1.50	13	5/6/2024	L.97
تم التسليم	62860.1	682.2	0.25	27.288	100	93+800	93+700	تصميم	-1.00	13	5/6/2024	L.98
تم التسليم	63657.1	796.9	0.25	26.564	120	92+860	92+740	تصميم	-1.00	13	5/6/2024	L.99
تم التسليم	63657.1	0.0	0.25		100	93+040	92+940	صيانة	-0.50	13	8/6/2024	L.100
تم التسليم	64261.3	604.3	0.25	24.170	100	93+040	92+940	تصميم	-0.25	13	10/6/2024	L.101
تم التسليم	65228.1	966.8	0.25	24.170	160	93+260	93+100	تصميم	-0.25	13	11/6/2024	L.102
تم التسليم	66387.6	1159.5	0.25	25.766	180	92+900	92+720	تصميم	-0.75	13	10/6/2024	L.103
تم التسليم	66387.6	0.0	0.25		220	93+480	93+260	صيانة	-0.75	13	29/6/2024	L.104
تم التسليم	66387.6	0.0	0.25		220	93+700	93+480	صيانة	-0.75	13	29/6/2024	L.105
تم التسليم	67760.8	1373.2	0.25	24.968	220	93+480	93+260	تصميم	-0.50	13	30/6/2024	L.106
تم التسليم	68509.9	749.0	0.25	24.968	120	93+700	93+580	تصميم	-0.50	13	30/6/2024	L.107

مشروع القطار السريع - الخط الثاني
ENTRANS
 CONSULTING

شركة الخواصر
 للمقاولات المتكاملة والعمارة
 أحمد خالد محمد حمزة وهديج
 (مدرسو القطار السريع)

حالة الاستلام النهائي	اجمالي الكمية م ³	الأبعاد				المساحة		نوع الردم	Type Of Work	REV	التاريخ	ملاحظات
		الكمية م ³	سمك	عرض	الطول	الى	من					
تم التسليم	69134.1	624.2	0.25	24.968	100	93+580	93+480	تسليمي	-0.50	13	3/7/2024	L 108
تم التسليم	69134.1	0.0	0.25		100	92+700	92+600	ميدانية	-1.50	13	20/7/2024	L 109
تم التسليم	69134.1	0.0	0.25		220	93+480	93+260	ميدانية	-0.50	13	20/7/2024	L 110
تم التسليم	69942.0	807.9	0.25	26.931	120	92+720	92+600	تسليمي	-1.25	13	21/7/2024	L 111
تم التسليم	71180.5	1208.5	0.25	24.170	200	93+460	93+260	تسليمي	-0.25	13	21/7/2024	L 112
تم التسليم	71180.5	0.0	0.25		100	93+800	93+700	ميدانية	-1.00	13	5/8/2024	L 113
تم التسليم	71180.5	0.0	0.25		240	93+700	93+460	ميدانية	-0.50	13	5/8/2024	L 114
تم التسليم	71794.6	644.2	0.25	25.766	100	93+800	93+700	تسليمي	-0.75	13	6/8/2024	L 115
تم التسليم	73244.8	1480.2	0.25	24.170	240	93+700	93+460	تسليمي	-0.25	13	6/8/2024	L 116
تم التسليم	73244.8	0.0	0.25		120	92+720	92+600	ميدانية	-1.25	13	5/8/2024	L 117
تم التسليم	74041.8	796.9	0.25	26.564	120	92+720	92+600	تسليمي	-1.00	13	6/8/2024	L 118
تم التسليم	74041.8	0.0	0.25		100	92+900	92+800	ميدانية	-0.75	13	6/8/2024	L 119
تم التسليم	74666.0	634.2	0.25	24.968	100	92+900	92+800	تسليمي	-0.50	13	7/8/2024	L 120
تم التسليم	74666.0	0.0	0.25		100	93+800	93+700	ميدانية	-0.75	13	10/8/2024	L 121
تم التسليم	75290.2	634.2	0.25	24.968	100	92+720	92+600	تسليمي	-0.50	13	12/8/2024	L 122
تم التسليم	75290.2	0.0	0.25		120	92+720	92+600	ميدانية	-1.00	13	10/8/2024	L 123
تم التسليم	76063.1	773.0	0.25	25.766	120	92+720	92+600	تسليمي	-0.75	13	12/8/2024	L 124
تم التسليم	76063.1	0.0	0.25		100	92+900	92+800	ميدانية	-0.50	13	15/8/2024	L 125
تم التسليم	76667.4	604.3	0.25	24.170	100	92+900	92+800	تسليمي	-0.25	13	20/8/2024	L 126
تم التسليم	76667.4	0.0	0.25		120	92+720	92+600	ميدانية	-0.75	13	17/8/2024	L 127
تم التسليم	77291.6	624.2	0.25	24.968	100	92+700	92+600	تسليمي	-0.50	13	20/8/2024	L 128
تم التسليم	77895.8	604.3	0.25	24.170	100	93+800	93+700	تسليمي	-0.25	13	20/8/2024	L 129
تم التسليم	78500.1	604.3	0.25	24.170	100	92+700	92+600	تسليمي	-0.25	13	27/8/2024	L 130
تم التسليم	78500.1	0.0	0.25		140	93+240	93+100	ميدانية	-0.25	13	31/8/2024	L 131
تم التسليم	79318.1	818.0	0.25	23.372	140	93+240	93+100	تسليمي	0.00	13	9/9/2024	L 132
تم التسليم	79318.1	0.0	0.25		200	93+440	93+240	ميدانية	-0.25	13	8/9/2024	L 133
تم التسليم	79902.4	584.3	0.25	23.372	100	93+340	93+240	تسليمي	0.00	13	9/9/2024	L 134
تم التسليم	80486.7	584.3	0.25	23.372	100	93+440	93+340	تسليمي	0.00	13	9/9/2024	L 135
تم التسليم	81071.0	584.3	0.25	23.372	100	93+700	93+600	تسليمي	0.00	13	24/9/2024	L 136
تم التسليم	81655.3	584.3	0.25	23.372	100	93+800	93+700	تسليمي	0.00	13	24/9/2024	L 137
تم التسليم	82122.8	467.4	0.25	23.372	80	93+520	93+440	تسليمي	0.00	13	25/9/2024	L 138
تم التسليم	82590.2	467.4	0.25	23.372	80	93+600	93+520	تسليمي	0.00	13	26/9/2024	L 139
تم التسليم	83174.5	584.3	0.25	23.372	100	92+700	92+600	تسليمي	0.00	13	26/9/2024	L 140
تم التسليم	83778.7	604.3	0.25	24.170	100	92+800	92+700	تسليمي	-0.25	13	26/9/2024	L 141
تم التسليم	84363.0	584.3	0.25	23.372	100	92+800	92+700	تسليمي	0.00	13	21/10/2024	L 142
تم التسليم	84947.3	584.3	0.25	23.372	100	92+900	92+800	تسليمي	0.00	13	21/10/2024	L 143
تم التسليم	85531.6	584.3	0.25	23.372	100	93+000	92+900	تسليمي	0.00	13	5/10/2024	L 144
تم التسليم	86115.9	584.3	0.25	23.372	100	93+100	93+000	تسليمي	0.00	13	5/10/2024	L 145



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

محضر استلام موقع

مشروع استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الطوبى - بني سويف - الأقصر - أسوان - ابوسبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المساله من التكم (٩٢+٦٠٠)

إلى التكم (٩٢+٨٠٠) بطول ١,٢ كم إتجاه سمسطا .

تنفيذ شركة / الكوثر للمقاولات المتكاملة والعامة ، م. أحمد خالد خالد شهده وشركاه ...

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٨ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٣٢)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

- ١- السيد المهندس / محمود أحمد محمود صاوي مهندس إشراف عن الهيئة
- ٢- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ مهندس استشاري المشروع (مكتب الترانس)
- ٣- السيد المهندس / ضياء علي محمد مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعانيه الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٣/٨

هو تاريخ استلام الموقع ...
واقبل المحضر على ذلك .

١- مهندس الشركة /

٢- مهندس الاستشاري /

٣- مهندس الهيئة /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسه - بني سويف

مهندس / طارق الجزار

