



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجول (وصلة البضائع)

تنفيذ : شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ٢٠٢٣/٥/١٥ .

بمبلغ : ٢,٤٦١,٩٥٠ جنيها (اثنان مليون و ربحمئة وواحد وستون الف وتسعمئة وخمسون جنيها) لا غير .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٣ .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري .
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد الكميات .
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- محضر مسافة نقل طبقات الاساس
- ١ محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان



الهيئة العامة للأغذية والكبائر

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنسية	قرش
		١٤٣١٩٥٠	
	الجملة		

كتبه المرحوم

الموافق ١٤٤٢هـ

(ب) الكاثب المنوط

الختم ذو التاريخ

رئيس الجامعة

علامة

نفي ————— ص ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٧) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: جاری بتاريخ الإمضاء:
 الامارات

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » بوقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

رواجع فی ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
إذن صرف

وزير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٥٠٠٠ - ٢٠٢١ س ٤٦٠٠٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

إذن صرف
الشيء

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحالات

(٥) أدرج في كشف _____، قسم: _____، امضاء الكاتب المنوط: _____

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$



التاريخ: 26 / 7 / 2023

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشارى الأعمال المساحية لهيئة الطرق و الكبارى

برصد إحداثيات كساره : المدينة المنوره (توريد سن) الخاص بشركة / المهندس لاستصلاح الارضى والخرابات العامه (للقطاع من (600+3-) الى (720+4-))

بعضور كلا من :-

- (مهندس الهينه)
(استشاري عام مكتب مسطرا)
(استشاري المشروع مكتب د. علي محمد علي)
(استشاري المساحة مكتب 207)
(مهندس الشركة المنفذ)

- 1- م / احمد بن محمد بن عبد الله بن
2- م / ~~عبد الله بن محمد بن عبد الله بن~~
3- م / ~~عبد الله بن محمد بن عبد الله بن~~
4- م / ~~عبد الله بن محمد بن عبد الله بن~~
5- م / ~~عبد الله بن محمد بن عبد الله بن~~

و كانت إلهادثیات كالتالی :

المدينة المنورة	الشرق	الشمال	إجمالي الكسائر المجموع
751539,641	811130,807	٤٧٣	

استشاري عام
حکومت سندھ

استشاري المشروع
عبدالله بن الحبيب
28/7/1437
28/7

ستشاري المساحه
محمد عبد الله
٥٢-٥٦

مهندس الشركة المنفذه



محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامه رقم (2023/2022/1955) بتاريخ 2023/5/15 بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (وصله البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين/ فوكه) المسافة من كم 3.600 حتى كم 4.400 بطول 0.8 كم اتجاه وادي حجل (وصله البضائع) لتنفيذ المشروع عليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 5/16 بحضور كلاً من :

- 1- م/ اسلام عطيه عبدالعزيز ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
- 2- م/ علي بن هاشم بن محمد علي ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)
- 3- م/ جون ميلاد حلمي مدير المشروع - شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامه - الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2023/5/16 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	م / اسلام عطيه عبدالعزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	م / علي بن هاشم بن محمد علي	ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)	
3	م / جون ميلاد حلمي	مدير المشروع - شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامه - الشركة المنفذة	

شركة المهندس كريم
للاستشارات الهندسية
والمقاولات
١٣٩٧٨
٢٠٢٣/٥/١٦

مكتب د / حسن مهدي
القطار السريع
أعمال الجسر الترابي

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ٤+٠٠ كم وصلة البضائع بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجول


٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥ عقد رقم ١


الاجمالي للعقد	عقد ١٩٥٥		رقم البند بالمعقبة	القطاع
	١ جارى	٢		
2,618.61	2,618.6	0.0	5-1	- 4+400 - 3+600
4,570.48	1,670.9	2,899.5	5-2	

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة المتنفذة





محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٣-١١-٢٠

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

بأعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : المهندس كريم

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	-3+600	-4+400	قطع لزوم الاحلال	8839	
2			اعمال ردم باستخدام ناتج حفر احواض الميناء	98674.66	
3			اعمال ردم باستخدام الاتربة الموردة من الميناء في المشون العام	82723.86	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
4			قطع لزوم احلال منطقة مدخل شركة كليوباترا	6122.17	
5			ردم لزوم احلال منطقة مدخل شركة كليوباترا باستخدام الاتربة الموردة على القطاع	5958.97	
6			اعمال الأساس المساعد PREPARED SUB) (GRADE	9,054.03	
7			اعمال الأساس sub-ballast	6,262.48	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقود ارقام ١١٧٣ - ٢١٨ - ٢١٩ - ١٣٥١ - ١٩٥٥

تم صرف كميات الأساس المساعد PREPARED SUB GRADE الخاصة بالقطاع من ٥٧+٨٥١,٤٥ الى ٥٨+٥٨٠ على العقد رقم ٢١٩ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ الخاص القطاع ٣+٦٠٠ - ٤+٤٠٠ وصلة البضائع وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس /رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض رقم ٤

تم صرف كميات الأساس sub ballast الخاصة بالقطاع من ٥٧+٨٥١,٤٥ الى ٥٨+٥٨٠ على العقد رقم ١٣٥١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ الخاص القطاع ٣+٦٠٠ - ٤+٤٠٠ وصلة البضائع وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس /رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض رقم ٨

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

