

الطيب عبد العزiz
للسقا و الكباري و المعمل النجع

السيد السادس سيد سيد

٢٠٢١ / ٣ / ٣ : ذكر / ٣٣٣٣

بخصوص عن عملية تطوير و رفع كفاءه طريق القاهرة / اسيوط الغربي من ضمن
القطاع الثالث، من الكم ٦١.٥ الي الكم ٧٢.٧ للاتجاهين بطول ١١.٥٥ كم

تنفيذ : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد والاسمنت

عقد رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استماره ٤٥٠ ح بمبلغ ١٠٥١٣٩.٩١ جنيه، فقط و قدرة مليون و واحد و خمسون الف و
ثلاثمائة و تسعمائه جنيهها و واحد و تسعون قرش لا غير، قيمه زيادة اسعار المواد المحربيه وكذلك قيمه سعر العادل
للماده محربيه ١١ جنيه عن كميات المستخلص رقم (ختامي) الخاص بالمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سعادتكم بالاحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٥/٠١/٣٠

مرفقات : ()

رئيس الادارة المركزية

المنطقه السادسه - بنى سويف

مهندس /
احمد عراقي حكيم

جمهورية مصر العربية
استمارة الاعتساد المصرف

(١)

مصلحة الضرائب والهaci

قسم المصرف

المبلغ المنسحب إلى: حرس كتب المختصة

الطلبات فيه ، أو:

موجز

صار مراجعاً وردد على صحة ومقدمة لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على:

كتاب البنك المركزي في:

شيد على الخارج { سحب الخاتم

سحب منه


ويرسل إليه بعنوان الآتي:

بيان الفواتير	
نوع المخصص	قرش
الجملة	٩٥١٢٩٧٩٦
٩٥٠٤٥٤٩٦	٩٥٥٤٥٥
٩٥٠١١	٩٥٠١١
٩٥٠١١	٩٥٠١١
٩٥٠١١	٩٥٠١١

الخطم ذو التاريخ



كتب المراجعة



(ب) الكاتب المنوط

الخطم ذو التاريخ



وجع

رئيس المصلحة

علامة

في ٢٠٢ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإمضاء:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات جاري

الإمضاء: تاريخ

الخطم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في ٢٠٢ سنة (علامات المراجعة ورئيس المصلحة)

شيكل
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ٢٠٢ مبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ١٤٠٠ - ٢٠٢١ م.س ١٤٠٠ - ٢٠٢١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») إمضاء، الكاتب المنوط:

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:



الصادرة / رئيس الادارة المركزية لجميع المناطق
السيد محمد / رئيس الادارة المركزية للمشروعات المالية و الادارية

لتحية طيبة وبعد ...

نشكر لرئيس مجلس مالية مشروع البناء للرواء / رئيس الهيئة و ذلك لما

لهم شراء المادة المعجزة لس الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ حتى تاريخ

الجديدة و ذلك مثمنا لما جاء بالمتكرة من التأكيد من شراء المواد الع

شم حساب الزيادة ملخصا للجدول الآتي :-

المواد	البند
%٣ من سعر البند	الاترية
%١٥ من سعر البند	الاساس
%٣ من سعر البند	الفرسانه
%٥ من سعر البند	النكسه
٦ جلبة	السطعنة ٥ سم
٦ جلبة	الرابطة ٦ سم
٧ جلبة	الرابطة ٧ سم

بحسن التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم .

وللحضور بجهول لائق الاحترام ...

رئيس القطاع التقليدي والتجاري

محدث من /

"مساهم احمد لـ"

العدد ٢٠٢١٣٦٥
التاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠

دليكة مرفق رقم (٢٠٢١/٨٠)

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

١- بشأن

- المذكورة المعروضة على سعادتكم رقم (٢٠٢١/٣٨) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ لدراسة مشروع منطقة بنى سويف وطلب الشركات المنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / اسفلت الصحراوى الغربى بطول ٢٢٠ كم ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى باضافة فرق قيمة للمواد المحجرية (اتربة) نتيجة شرائها من محاجر الشركة الوطنية للتعدين.
- فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ وانتهت برأيها الفنى المالى القانونى (الأتربة) بما يتناسب مع طبيعة منطقة بنى سويف بقيمة (١١) جنيه/م٢ للشركات المنفذة للمشروع على ان تقوم الشركات بتقديم اصول اتصالات محاجر الشركة الوطنية (مرفق اصل المحضر).
- ٢- المطلب

الموافقة على رأى اللجنة باضافة فرق بند المواد المحجرية (الأتربة) للشركات المنفذة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / اسفلت الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى ب نطاق منطقة بنى سويف فقط للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٠/١٠/١ ، وذلك لأهمية دفع عجلة العمل بالمشروع بعد زيادة اسعار المحاجر وضرورة الالتزام بنها المشروع فى الموعد المحدد قبل افتتاح الطريق.

- والأمر مفوض لسعادتكم

التوقيع (١٤-٢١-٢٠٢١)
مهندس / حسام بدرا الدين
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

رأى السيد مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (١٤-٢١-٢٠٢١)
مهندس / إسماعيل أحمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

بر بـ (١٤-٢١-٢٠٢١)

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع (١٤-٢١-٢٠٢١)
للواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

١٤-٢١-٢٠٢١

karelm

السادة هيئة الطرق والكباري

تحية طيبة وبعد....

نحيط علم سيادتكم بأن الشركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد
والأسمدة قامت بشراء كمية اثربة لعملية تطوير ورفع كفاءة طريق
القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي (القطاع الثالث) بطول 230 كم
من الكم 61+150 الي كم 72+700 للاتجاهين بطول 11.55 كم
وقدرها 87629.867 م³.

يرجاء من سيادتكم الموافقة وعمل اللازم ومرفقك لسيادتكم ترخيص
المحجر.

عماد راتب عاشور
مدير المحجر

