



عملية : رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبوالمطامير
محافظة البحيرة بطول ١ كم (القطاع الرابع)
عقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٣٧)

حصر مستخلص رقم (١) جارى

اسم البند : أعمال توريد وفرش طيقه أساس من الأحجار الصلبة المتدرجه طبقا
للمواصفات (بالمتر المكعب) .

رقم البند طبقا للمفاضه معتمدة : (٤)

الكمية باخر مفاضه معتمدة : ٣٧٤ م٣

٣٤١ م٣	الكمية الاجمالية للحصر
٣٣٩ م٣	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
٩٥ %	نسبة الصرف (%)
٣٠ م٣	الكمية المصروفة باخر مستخلص
٣٣٩ م٣	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم /
التوقيع /



عملية /رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبو المطامير محافظة البحيرة (القطاع الرابع بطول ١ كم)



إشراف : الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة العوض للمقاولات ورصف الطرق

المنطقة الثالثة عشر (منطقة البحيرة - كفر الشيخ)

حصر اعمال مستخلص جاري (١)

بند رقم (٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طيقه أساس من الأحجار الصلبة المتدرجه طبقا للمواصفات

المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	السمك	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
1+000		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+975		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+950		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+925		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+900		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+875		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+850		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+825		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+800		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+775		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+750		٠.٥٠				
	٢٥		٠.٥٠	٠.٣٠	٣.٧٥	
0+725		٠.٥٠				
الأجمالي بالمتر المكعب					٤١	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)



عملية : رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبوالمطامير
محافظه البحيرة بطول 1 كم (القطاع الرابع)
عقد رقم : (537 / 2024 / 2025)

حصر مستخلص رقم (1) جارى

اسم البند : أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO

رقم البند طبقا للمفاضلة معتمدة : (8) ✓

الكمية باخر مفاضلة معتمدة : 10700 م2

الكمية الاجمالية للحصر	7724 م2
الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص	7338 م2
نسبة الصرف (%)	95 %
الكمية المصروفة بأخر مستخلص	0 م2
الكمية خلال المدة بالمستخلص	7338 م2

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم /
التوقيع /



عملية /رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR)
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة
(القطاع الرابع بطول ١ كم)



إشراف : الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (منطقة البحيرة - كفر الشيخ)

تنفيذ : شركة العوض للمقاولات ورصف الطرق

حصر اعمال مستخلص جاري (١)

بند رقم (٨) بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب MCO

المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
1+000		٨.٢٠			
	٢٥		٨.٣٠	٢٠٧.٥٠	
0+975		٨.٤٠			
	٢٥		٨.٣٥	٢٠٨.٧٥	
0+950		٨.٣٠			
	٢٥		٨.٣٥	٢٠٨.٧٥	
0+925		٨.٤٠			
	٢٥		٨.٤٥	٢١١.٢٥	
0+900		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٥٠	٢١٢.٥٠	
0+875		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٤٣	٢١٠.٦٣	
0+850		٨.٣٥			
	٢٥		٨.٢٨	٢٠٦.٨٨	
0+825		٨.٢٠			
	٢٥		٨.٢٠	٢٠٥.٠٠	
0+800		٨.٢٠			
	٢٥		٤.١٠	١٠٢.٥٠	
0+775					
	٢٥		٠.٠٠	٠.٠٠	
0+750					
	٢٥		٠.٠٠	٠.٠٠	
0+725					
	٢٥		٤.٢٥	١٠٦.٢٥	
0+700		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٤٥	٢١١.٢٥	
0+675		٨.٤٠			
	٢٥		٨.٢٨	٢٠٦.٨٨	
0+650		٨.١٥			
	٢٥		٨.١٥	٢٠٣.٧٥	
0+625		٨.١٥			
	٢٥		٨.٠٨	٢٠١.٨٨	
0+600		٨.٠٠			
	٢٥		٧.٩٨	١٩٩.٣٨	
0+575		٧.٩٥			
	٢٥		٨.٢٣	٢٠٥.٦٣	
0+550		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٣٨	٢٠٩.٣٨	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

			٨.٢٥		0+525
	٢٠٧.٥٠	٨.٣٠		٢٥	
			٨.٣٥		0+500
	٢١٨.١٣	٨.٧٣		٢٥	
دوران			٩.١٠		0+475
	٢١٨.٧٥	٨.٧٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+450
	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
			٨.٤٠		0+425
	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
			٨.٣٠		0+400
	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+375
	٢٠٩.٣٨	٨.٣٨		٢٥	
			٨.٣٥		0+350
	٢١٠.٦٣	٨.٤٣		٢٥	
			٨.٥٠		0+325
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+300
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+275
	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+250
	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
			٨.٥٠		0+225
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+200
	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
			٨.٣٠		0+175
	٢٠٧.٥٠	٨.٣٠		٢٥	
			٨.٣٠		0+150
	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+125
	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+100
	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
			٨.٣٠		0+075
	١٩٩.٣٨	٧.٩٨		٢٥	
			٨.٥٠		0+050
	١٩٥.٠٠	٧.٨٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+025
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+000
٧٧٢٤		أجمالي المسطح			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للطرق و الجسور
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GAR)



عملية : رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبوالمطامير
محافظه البحيرة بطول 1 كم (القطاع الرابع)
عقد رقم : (2025 / 2024 / 537)

حصر مستخلص رقم (1) جارى

اسم البند : أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك 6 سم من الخرسانه الأسفلتيه على الساخن
رقم البند طبقا للمفاضة معتمدة : (9)
الكمية باخر مفاضة معتمدة : 10700 م2

الكمية الاجمالية للحصر	7290 م2
الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص	6925 م2
نسبة الصرف (%)	95 %
الكمية المصروفة بأخر مستخلص	0 م2
الكمية خلال المدة بالمستخلص	6925 م2

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / م. / أبوالمطامير
التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / م. / أبوالمطامير
التوقيع /

	عملية ارفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبو المطامير محافظة البحيرة (القطاع الرابع بطول ١ كم)				
	تنفيذ : شركة العوض للمقاولات ورصف الطرق			إشراف : الهيئة العامة للطرق والكباري	
	حصر اعمال مستخلص جاري (١)			المنطقة الثالثة عشر (منطقة البحيرة - كفر الشيخ)	
	بند رقم (٩) : بالمتر المسطح توريد وتشغيل طبقة أسفلتية رابطة بسمك ٦ سم...				
ملاحظات	المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	المحطة
			٧.٧٠		1+000
	١٩٥.٠٠	٧.٨٠		٢٥	
			٧.٩٠		0+975
	١٩٦.٢٥	٧.٨٥		٢٥	
			٧.٨٠		0+950
	١٩٦.٢٥	٧.٨٥		٢٥	
			٧.٩٠		0+925
	١٩٨.٧٥	٧.٩٥		٢٥	
			٨.٠٠		0+900
	٢٠٠.٠٠	٨.٠٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+875
	١٩٨.١٣	٧.٩٣		٢٥	
			٧.٨٥		0+850
	١٩٤.٣٨	٧.٧٨		٢٥	
			٧.٧٠		0+825
	١٩٢.٥٠	٧.٧٠		٢٥	
			٧.٧٠		0+800
	٩٦.٢٥	٣.٨٥		٢٥	
					0+775
	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٥	
					0+750
	٠.٠٠	٠.٠٠		٢٥	
					0+725
	١٠٠.٠٠	٤.٠٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+700
	١٩٨.٧٥	٧.٩٥		٢٥	
			٧.٩٠		0+675
	١٩٤.٣٨	٧.٧٨		٢٥	
			٧.٦٥		0+650
	١٩١.٢٥	٧.٦٥		٢٥	
			٧.٦٥		0+625
	١٨٩.٣٨	٧.٥٨		٢٥	
			٧.٥٠		0+600
	١٨٦.٨٨	٧.٤٨		٢٥	
			٧.٤٥		0+575
	١٩٣.١٣	٧.٧٣		٢٥	
			٨.٠٠		0+550
	١٩٦.٨٨	٧.٨٨		٢٥	

مهندس الهيئة




مهندس الشركة



			٧.٧٥		0+525
	١٩٥.٠٠	٧.٨٠		٢٥	
			٧.٨٥		0+500
	٢٠٥.٦٣	٨.٢٣		٢٥	
دوران			٨.٦٠		0+475
	٢٠٦.٢٥	٨.٢٥		٢٥	
			٧.٩٠		0+450
	١٩٧.٥٠	٧.٩٠		٢٥	
			٧.٩٠		0+425
	١٩٦.٢٥	٧.٨٥		٢٥	
			٧.٨٠		0+400
	١٩٦.٢٥	٧.٨٥		٢٥	
			٧.٩٠		0+375
	١٩٦.٨٨	٧.٨٨		٢٥	
			٧.٨٥		0+350
	١٩٨.١٣	٧.٩٣		٢٥	
			٨.٠٠		0+325
	٢٠٠.٠٠	٨.٠٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+300
	٢٠٠.٠٠	٨.٠٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+275
	١٩٨.٧٥	٧.٩٥		٢٥	
			٧.٩٠		0+250
	١٩٨.٧٥	٧.٩٥		٢٥	
			٨.٠٠		0+225
	٢٠٠.٠٠	٨.٠٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+200
	١٩٧.٥٠	٧.٩٠		٢٥	
			٧.٨٠		0+175
	١٩٥.٠٠	٧.٨٠		٢٥	
			٧.٨٠		0+150
	١٩٧.٥٠	٧.٩٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+125
	١٩٨.٧٥	٧.٩٥		٢٥	
			٧.٩٠		0+100
	١٩٦.٢٥	٧.٨٥		٢٥	
			٧.٨٠		0+075
	١٩٧.٥٠	٧.٩٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+050
	٢٠٠.٠٠	٨.٠٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+025
	٢٠٠.٠٠	٨.٠٠		٢٥	
			٨.٠٠		0+000
٧٢٩٠		أجمالي المسطح			

مهندس الهيئة


مهندس الشركة




الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)



عملية : رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبوالمطامير

محافظه البحيرة بطول ١ كم (القطاع الرابع)

عقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٣٧)

حصر مستخلص رقم (١) جارى

اسم البند : أعمال تدوير طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) طبقات الأسفلت
والأساس

رقم البند طبقا للمفاضلة معتمدة : (٥)

الكمية باخر مفاضلة معتمدة : ١١٩٨٨ م ٢

٢م ٧٧٢٤	الكمية الاجمالية للحصر
٢م ٧٣٣٨	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
% ٩٥	نسبة الصرف (%)
٢م ٠	الكمية المصروفة باخر مستخلص
٢م ٧٣٣٨	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / أحمد محمد
التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / محمد صالح
التوقيع /

	عملية ارفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبو المطامير محافظة البحيرة (القطاع الرابع بطول ١ كم)				
	تنفيذ : شركة العوض للمقاولات ورصف الطرق			إشراف : الهيئة العامة للطرق والكباري	
	المنطقة الثالثة عشر (منطقة البحيرة - كفر الشيخ)				
	حصر اعمال مستخلص جاري (١)				
بند رقم (٥) بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة أساس سمك ٢٥ سم (FDR)					
المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	ملاحظات
1+000		٨.٢٠			
	٢٥		٨.٣٠	٢٠٧.٥٠	
0+975		٨.٤٠			
	٢٥		٨.٣٥	٢٠٨.٧٥	
0+950		٨.٣٠			
	٢٥		٨.٣٥	٢٠٨.٧٥	
0+925		٨.٤٠			
	٢٥		٨.٤٥	٢١١.٢٥	
0+900		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٥٠	٢١٢.٥٠	
0+875		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٤٣	٢١٠.٦٣	
0+850		٨.٣٥			
	٢٥		٨.٢٨	٢٠٦.٨٨	
0+825		٨.٢٠			
	٢٥		٨.٢٠	٢٠٥.٠٠	
0+800		٨.٢٠			
	٢٥		٤.١٠	١٠٢.٥٠	
0+775					
	٢٥		٠.٠٠	٠.٠٠	
0+750					
	٢٥		٠.٠٠	٠.٠٠	
0+725					
	٢٥		٤.٢٥	١٠٦.٢٥	
0+700		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٤٥	٢١١.٢٥	
0+675		٨.٤٠			
	٢٥		٨.٢٨	٢٠٦.٨٨	
0+650		٨.١٥			
	٢٥		٨.١٥	٢٠٣.٧٥	
0+625		٨.١٥			
	٢٥		٨.٠٨	٢٠١.٨٨	
0+600		٨.٠٠			
	٢٥		٧.٩٨	١٩٩.٣٨	
0+575		٧.٩٥			
	٢٥		٨.٢٣	٢٠٥.٦٣	
0+550		٨.٥٠			
	٢٥		٨.٣٨	٢٠٩.٣٨	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

			٨.٢٥		0+525
	٢٠٧.٥٠	٨.٣٠		٢٥	
			٨.٣٥		0+500
	٢١٨.١٣	٨.٧٣		٢٥	
دوران			٩.١٠		0+475
	٢١٨.٧٥	٨.٧٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+450
	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
			٨.٤٠		0+425
	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
			٨.٣٠		0+400
	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+375
	٢٠٩.٣٨	٨.٣٨		٢٥	
			٨.٣٥		0+350
	٢١٠.٦٣	٨.٤٣		٢٥	
			٨.٥٠		0+325
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+300
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+275
	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+250
	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
			٨.٥٠		0+225
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+200
	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
			٨.٣٠		0+175
	٢٠٧.٥٠	٨.٣٠		٢٥	
			٨.٣٠		0+150
	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+125
	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
			٨.٤٠		0+100
	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
			٨.٣٠		0+075
	١٩٩.٣٨	٧.٩٨		٢٥	
			٨.٥٠		0+050
	١٩٥.٠٠	٧.٨٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+025
	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
			٨.٥٠		0+000
٧٧٢٤		أجمالي المسطح			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية : رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR) مركز أبوالمطامير
محافظه البحيرة بطول ١ كم (القطاع الرابع)
عقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٣٧)

حصر مستخلص رقم (١) جارى

اسم البند : أعمال توريد وفرش أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب
التصميميه .

رقم البند طبقا للمفاضلة معتمدة : (٦)

الكمية باخر مفاضلة معتمدة : ٥٣٠ طن

٢٠٤ طن	الكمية الاجمالية للحصر
١٩٥ طن	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
٩٥ %	نسبة الصرف (%)
٠ طن	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
١٩٥ طن	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الاسم / ١١٢ أمريه

الاسم / كمال محمد

التوقيع /

التوقيع /



عملية ارفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR)
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة
(القطاع الرابع بطول ١ كم)



إشراف : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (منطقة البحيرة - كفر الشيخ)

تنفيذ : شركة العوض للمقاولات ورصف الطرق

حصر اعمال مستخلص جاري (١)


بند رقم (٦) بالطن أعمال توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التكوير FDR

المحطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح	كمية الأسمنت بالطن	ملاحظات
1+000		٨.٢٠				
	٢٥		٨.٣٠	٢٠٧.٥٠	٥.٥٠	
0+975		٨.٤٠				
	٢٥		٨.٣٥	٢٠٨.٧٥	٥.٥٣	
0+950		٨.٣٠				
	٢٥		٨.٣٥	٢٠٨.٧٥	٥.٥٣	
0+925		٨.٤٠				
	٢٥		٨.٤٥	٢١١.٢٥	٥.٦٠	
0+900		٨.٥٠				
	٢٥		٨.٥٠	٢١٢.٥٠	٥.٦٣	
0+875		٨.٥٠				
	٢٥		٨.٤٣	٢١٠.٦٣	٥.٥٨	
0+850		٨.٣٥				
	٢٥		٨.٢٨	٢٠٦.٨٨	٥.٤٨	
0+825		٨.٢٠				
	٢٥		٨.٢٠	٢٠٥.٠٠	٥.٤٣	
0+800		٨.٢٠				
	٢٥		٤.١٠	١٠٢.٥٠	٢.٧٢	
0+775						
	٢٥		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
0+750						
	٢٥		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
0+725						
	٢٥		٤.٢٥	١٠٦.٢٥	٢.٨٢	
0+700		٨.٥٠				
	٢٥		٨.٤٥	٢١١.٢٥	٥.٦٠	
0+675		٨.٤٠				
	٢٥		٨.٢٨	٢٠٦.٨٨	٥.٤٨	
0+650		٨.١٥				
	٢٥		٨.١٥	٢٠٣.٧٥	٥.٤٠	
0+625		٨.١٥				
	٢٥		٨.٠٨	٢٠١.٨٨	٥.٣٥	
0+600		٨.٠٠				
	٢٥		٧.٩٨	١٩٩.٣٨	٥.٢٨	
0+575		٧.٩٥				
	٢٥		٨.٢٣	٢٠٥.٦٣	٥.٤٥	
0+550		٨.٥٠				
	٢٥		٨.٣٨	٢٠٩.٣٨	٥.٥٥	
0+525		٨.٢٥				
	٢٥		٨.٣٠	٢٠٧.٥٠	٥.٥٠	
0+500		٨.٣٥				
	٢٥		٨.٧٣	٢١٨.١٣	٥.٧٨	
0+475		٩.١٠				دوران
	٢٥		٨.٧٥	٢١٨.٧٥	٥.٨٠	

مهندس الهيئة
م. أبو طالب

مهندس الشركة

				٨.٤٠		0+450
	٥.٥٧	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
				٨.٤٠		0+425
	٥.٥٣	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
				٨.٣٠		0+400
	٥.٥٣	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
				٨.٤٠		0+375
	٥.٥٥	٢٠٩.٣٨	٨.٣٨		٢٥	
				٨.٣٥		0+350
	٥.٥٨	٢١٠.٦٣	٨.٤٣		٢٥	
				٨.٥٠		0+325
	٥.٦٣	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
				٨.٥٠		0+300
	٥.٦٣	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
				٨.٥٠		0+275
	٥.٦٠	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
				٨.٤٠		0+250
	٥.٦٠	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
				٨.٥٠		0+225
	٥.٦٣	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
				٨.٥٠		0+200
	٥.٥٧	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
				٨.٣٠		0+175
	٥.٥٠	٢٠٧.٥٠	٨.٣٠		٢٥	
				٨.٣٠		0+150
	٥.٥٧	٢١٠.٠٠	٨.٤٠		٢٥	
				٨.٥٠		0+125
	٥.٦٠	٢١١.٢٥	٨.٤٥		٢٥	
				٨.٤٠		0+100
	٥.٥٣	٢٠٨.٧٥	٨.٣٥		٢٥	
				٨.٣٠		0+075
	٥.٢٨	١٩٩.٣٨	٧.٩٨		٢٥	
				٨.٥٠		0+050
	٥.١٧	١٩٥.٠٠	٧.٨٠		٢٥	
				٨.٥٠		0+025
	٥.٦٣	٢١٢.٥٠	٨.٥٠		٢٥	
				٨.٥٠		0+000
	٢٠.٤	أجمالي الأسمنت بالطن				

مهندس الهينه


مهندس الشركة
