



مكتب ا.د.حسن مهدي
للاستشارات الهندسية



بیطول 8.0 ڪم

من المحطة 258+350 الى المحطة 266+350
اتجاه سمالوط

عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر • أبو سعل

تاریخ نهو الاعمال 2024/2/3

مدّة تنفيذ العمليه 8 شهور

تاريخ استلام الموقع 2023/6/4

[illegible]

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1





شركة التجارة والملاحة



مكتب المدحمن مهدي
للإستشارات الهندسية



مركز الدراسات والبحوث
البيئية
البحرية



المطبخ و التبريد
التبريد والتمدد

اتجاه شمالو
من المحطة 258+350 الي المحطة 266+350

عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - أبو سمل

البرنامج الزمني

تاریخ نهو الاعمال 2024/2/3


مدة تنفيذ العملية B شهور

تاريخ استلام الموقع 2023/6/4

[illegible]

12

2



رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	نوع الكميات	شهر يونيو	شهر يوليو	شهر أغسطس	شهر سبتمبر	شهر أكتوبر	شهر نوفمبر	شهر ديسمبر	شهر يناير	شهر فبراير	شهر مارس
6-6	ذات قوة شد 20 ت. نيوتن في الإجهادين		1.0	توزيع الكميات										
6-7	ذات قوة شد 30 ت. نيوتن في الإجهادين	2م	1.0	توزيع الكميات										
7-1	بالمر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سبك 15 سم لإرتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والعمود الجانبية تكون من 3م 0.8 من دولوميت منتج + 3م 0.4 رمل حرس والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري إلخ	2م	1.0	توزيع الكميات										
7-2	بالمر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتثبيت قفصه سفليه وعاديه للأكتاف والعمود الجانبية تكون من 3م 0.8 من دولوميت منتج + 3م 0.4 رمل حرس 280+ حجم أسمنت بورتلاند ٤٢٥٠٠ إلخ	3م	1.0	توزيع الكميات										

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الاستشاري أ.د حسن مهدي

مدير المشروع د.م/ حاتم مهران

مهندس الشركة المقاول

د/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ مصطفى محمد عبد الحميد

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري		مشاريع الطرق والكباري		اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع القطاع الثاني أكتوبر - أسوان (في المسافة من المحطة 258+350 كم الي المحطة 266+350 كم بطول 8 كم اتجاه (سمالوط)		TOSHKATM Trading & Contracting Company	
بيان بإجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (3)							
رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	الكمية طبقا للمقاييس	الكمية المدرجة بالمستخلص
1	اعمال الانالة والتطهير						
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٣٥٨٩٤,٣٦	٠,٠٠٠	٣٦٣١,٠٠٠		٤٥٠٠٠,٠٠٠	٣٩٥٢٥,٣٦
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٤٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٤٢٤٢٤,٠٠٠
2	اعمال الحفر						
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	٧٤٩٠,٧١	١٦١٦,٠٠٠	٤٨٥٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠٠	٧٢١٧٤,٧١
2-2	علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه/3م ابتداء من 2023/5/4 .	٠,٠٠٠	١٦١٦,٠٠٠	٤٨٥٢٤,٠٠٠		٨٧٠٠٠,٠٠٠	٦٤٦٨٤,٠٠٠
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	٠,٠٠٠	٧٧٥٢,٠٠٠	١٨٥١,٠٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠٠	٩٦٠٣,٠٠٠
2-4	علاوة زيادة السولار 0.7 جنيه/3م ابتداء من 2023/5/4 .	٠,٠٠٠	٧٧٥٢,٠٠٠	١٨٥١,٠٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠٠	٩٦٠٣,٠٠٠
3	اعمال الردم						
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرع و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرع لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصحيح 1.5 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	٣٢٩٢٨,٣١	٣٣٧٧٥,٠٠٠	٨٤٣٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٥٠٠٠,٠٠٠	١٥١٠٠٥,٣٠٩
3-2	علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه/3م.	٠,٠٠٠	٣٣٧٧٥,٠٠٠	٨٤٣٠٢,٠٠٠		٢١٩١٠٠٠,٠٠٠	١١٧٣٣١,٠٠٠
3-3	علاوة مسافة نقل 8 كم	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠٠		١٨٤٠٠٠,٠٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠٠

مدير المشروع
الاستشاري مكتب
أ.د. حسن مهدي
م/ حاتم سعد الدين جهران
التوقيع

مكتب فني أ.د / حسن
م/ أحمد عزب
التوقيع

مكتب استشاري XYZ
م/ محمد عبد الرحمن سالم
م/ هادي /
التوقيع

مهندس الشركة المقدم
م/ حسين احمد الطاهر
م/ هادي /
التوقيع

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى		شركة توشكا Trading & Contracting Company		اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع القطاع الثاني أكتوبر - أسوان (في المسافة من المحطة 258+350 كم الي المحطة 266+350 كم بطول 8 كم اتجاه (سمالوط)		
بيان اعمال مالي (مستخلص جاري 3)						
رقم البند بالمقايسة	بيان الاعمال	جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 5 الاجمالي
1	اصال، الإنشاء والتطوير					
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الغابات الطبيعية الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرصف المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٢١٥٣٦٦,١٦	٠,٠٠	٢١٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧١٥٢,١٦
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرصف المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦٦٦٤,٠٠
٢,٠٠	اعمال الحفر					
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بآلات التسوية والرش بالعماد الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمية والرسومات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4.	١٧٢٢٨٦,٣٣	٣٧١٦٨,٠٠	١١١٦٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٦٠٠١٨,٣٣
2-2	علاوة زيادة السوالة 0.6 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .		٩٦٩٦,٠٠	٢٩١١٣,٨٠		٣٨٨١٠,٤٠
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالعماد الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمية والرسومات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	٠,٠٠	٢٠١٥٥٢,٠٠	٤٨١٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٦٧٨,٠٠
2-4	علاوة زيادة السوالة 0.7 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .		٥٤٢٦,٤٠	٢٢٥٦,٠٠		٦٧٢٢,١٠
3	اعمال الرصف					
1-3	أعمال تحميل ونوردد ونقل أتربة مطفلة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مسوب (2٠ متر) اسفل مسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من مسوب (2٠ متر) من مسوب القرمه لاستكمال المسوب التصميمي لتشكيل الحصر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالعماد الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للتصميمية والرسومات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يصبب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 %. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بزيادة أو النقصان، وتصحيح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشويكات و تخطيط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	١٩٧٥٦٩٨,٥٤	٢٠٢٦٥٠,٠٠	٥٠٥٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٩٠٦٠٣١٨,٥٤
3-2	علاوة زيادة السوالة 1.6 جنيه/م3.	٠,٠٠	٥٤٠٤,٠٠	١٣٣٥٢٩,٦٠	٠,٠٠	١٨٧٥٦٩,٦٠
3-3	علاوة مسافة نقل 8 (6) كم	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٩٤٥,٠٠
		الاجمالي				
		١٢٨٥٢٨٧٨,١٣				

مدير المشروع الاستشاري
مكتب (أد/حسن مهدي)

م/حاتم سعد الدين مهران
التوقيع

مكتب فني أ.د / حسن مهدي
م/محمود عبد الرحمن سالم
التوقيع

مكتب استشاري XYZ
م/محمود عبد الرحمن سالم
التوقيع

مهندس البرق جندب
م/حسين أحمد الطاهر
التوقيع

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء الخطار الكهربائي (كثابر - لسان)
لتأدية أعمال الجسر الترابي لقطاع كثابر - لسان من الكم 258+350 إلى الكم 266+350 بطول 8 كم
اتحاد سقايوط (بأثر المباشر) تنفيذ : شركة توشكا للتجارة والمقاولات

بيان أعمال رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)

مستخلص جارى رقم (3) عن الفترة من بداية العمل حتى 1/2/2024

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية حسب المقايمة	الكمية المنقولة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية النظمية الحالية	إجمالي كمية المستخلص
1	أعمال الردم والتشييد					
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الملتصقات ذات الطبيعة الزراعية خشبية بمسح حتى 30 سم و التخلص منها بالتعليب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الردم المساحي للكمال حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٣٩١٧,٢٨	٣٥٨٩٤,٣٦	٣٦٣١	٣٩٥٢٥,٣٦
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستقر لها قشيرة باستخدام (الورق والفلور) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية خشبية والهند يشمل التناوير وإزالة الجذور بمسح لابل عم 30 سم و التخلص منها بالتعليب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الردم المساحي للكمال حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة	٥٠٠٠٠	٤٧١٣٨,٤٣	.	٤٧٤٢٤,٠٠	٤٧٤٢٤,٠٠
2	أعمال الجدران					
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وشبوية المسطح بألآت التنوية وقرش بالحياد الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة حظه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة فرتدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المضادة والهند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه لكل مسافة نقل ناتج الحفر وتصنع 1.1 جنيه لكل إنشاء من 2023/5/4 .	٩٥٠٠٠,٠	٨٠١٩٤,٩٣	٢٣٦٥٠,٧١	٤٨٥٢٤,٠٠	٧٢١٧٤,٧١
2-2	علاوة زيادة السواحل 0.6 جنيه لكل إنشاء من 2023/5/4 .	٨٦٧٠٠٠,٠	٧١٨٧٠,٩٣	٦٦٦٠	٤٨٥٢٤,٠٠	٦٤٦٨٤,٠٠
2-3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البادور) وشبوية المسطح بألآت التنوية وقرش بالحياد الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة حظه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة فرتدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المضادة والهند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه لكل مسافة نقل ناتج الحفر وتصنع 1.1 جنيه لكل إنشاء من 2023/5/4 .	٢٠٠٠٠,٠	١٠٦٧٠,٦٣	٧٧٥٢	١٨٥١,٠٠	٩٦٠٣,٠٠
2-4	علاوة زيادة السواحل 0.7 جنيه لكل إنشاء من 2023/5/4 .	٢٠٠٠٠,٠	١٠٦٧٠,٦٣	٧٧٥٢	١٨٥١,٠٠	٩٦٠٣,٠٠
3	أعمال الردم Embankment					
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مقلدة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بمسح لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الترميم و بمسح لا يزيد عن 2.5م أعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لإستكمال المنسوب التصميمي لتتكون الجسر والأكتاف (نسبة تحمل 95%) ورشها بعماد الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة حظه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المضادة والهند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - إلى حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بمسح زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو التناقص وتصنع 1.5 جنيه لكل إنشاء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - و البند لا يشمل القيمة المحبرية.	٢٣٥٠٠٠,٠	١٦٧٧٨٤,٣٨٠	٦٦٧٠٣,٣٠٩	٨٤٣٠٢,٠٠٠	١٥١٠٠٥,٣٠٩
3-2	علاوة زيادة السواحل 1.6 جنيه لكل	٢١٩١٠٠,٠	١٣٠٢٥٧,٣٨٠	٣٣٧٧٥	٨٣٤٥٦,٠٠٠	١١٧٢٣١,٠٠٠
3-3	علاوة مسافة نقل 8 (6) كم	١٨٤٠٠٠,٠	١١٦٧٨٤,٣٨	.	١٠٥١٠٥,٠٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠٠


مهندس الهيئة
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحديد
التوقيع /

استشاري مكتب أ.د. حسن مهدي
م/ حاتم سعد قاسم مهدي
التوقيع /

مكتب أ.د. حسن مهدي
مكتب فني
م/ أحمد عزب
التوقيع /

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م/ محمد عبدالرحمن حسن سالم
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
م/ حسين احمد الشاذلي
التوقيع /



المعمل	المحطة	التاريخ	م
معمل كلية هندسة المنيا	258+400	2/1/2023	1
معمل كلية هندسة المنيا	261+580	2/1/2023	2
معمل كلية هندسة المنيا	259+200	2/2/2023	3
معمل كلية هندسة المنيا	262+155	3/2/2023	4
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	259+000	19/3/2023	5
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	263+400	19/3/2023	6
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	263+400	19/3/2023	7
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	262+000	2/4/2023	8
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	263+500	15/4/2023	9
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	263+500	15/4/2023	10
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	263+500	15/4/2023	11
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	263+500	15/4/2023	12
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	258+600	18/6/2023	13
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	259+180	19/6/2023	14
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	264+800	11/7/2023	15
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	266+280	11/7/2023	16
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	266+200	4/10/2023	17
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	266+260	4/10/2023	18
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	266+360	4/10/2023	19
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	265+780	30/10/2023	20
مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي	266+300	2/11/2023	21

الإستشاري المشرف

مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي

مدير المشروع

د.م. / جاتم مهديان

التوقيع/

مكتب أ.د.م. هاشم محمد حلمي

أ.د.م. هاشم محمد حلمي

يعتد

مكتب استشاري

١/٤١٠

مهندس الشركة المنفذة

م/ حسين أحمد الطاهر

للتوقيع/



٢	التاريخ	المحطة	المعمل
22	11/11/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
23	14/11/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
24	14/11/2023	266+280	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
25	14/11/2023	266+250	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
26	26/11/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
27	4/12/2023	266+300	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
28	4/12/2023	266+300	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
29	6/12/2023	264+160	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
30	6/12/2023	264+160	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
31	19/12/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
32	19/12/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
33	26/12/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
34	26/12/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
35	11/1/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي
36	11/1/2023	266+200	مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي

الإستشاري المشرف

مكتب أ.د.م حسن مهدي

مدير المشروع

د.م/ حاتم مهران

التوقيع/

مكتب أ.د.م هشام محمد حلمي



مهندس الشركة المنفذة

م/ حسين احمد الطاهر

التوقيع/

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثالث (بنى مزار - منفوط) من الكم 258+350 إلى الكم 286+350 بطول 8.0 كم
تنفيذ شركة نوسكا للتجارة والمقاولات


التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+500	تشغيل أرض طبيعية	Plate Load	Ev2=150	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+700		Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+800		Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+450		Plate Load	Ev2=97.8	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+400		Sand Cone	96.27%	Compaction ≥ 95%
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+450		Sand Cone	95.37%	Compaction ≥ 95%
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+500		Sand Cone	97.03%	Compaction ≥ 95%
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+550		Sand Cone	96.77%	Compaction ≥ 95%
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+600		Sand Cone	95.10%	Compaction ≥ 95%
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+650		Sand Cone	95.18%	Compaction ≥ 95%
27/12/2022	258+380	258+720	340	258+700	تشغيل أرض طبيعية	Plate Load	Ev2=140.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/12/2023	258+780	258+860	100	258+820		Sand Cone	96.86%	Compaction ≥ 95%
27/12/2023	258+780	258+860	100	258+820		Sand Cone	97.41%	Compaction ≥ 95%
27/12/2023	258+780	258+860	100	258+820		Sand Cone	96.63%	Compaction ≥ 95%
20/8/2023	258+820	258+080	140	258+940	تشغيل أرض طبيعية	Sand Cone	95.63%	Compaction ≥ 95%
20/8/2023	258+820	258+080	140	258+980		Sand Cone	95.04%	Compaction ≥ 95%
20/8/2023	258+820	258+080	140	258+000		Sand Cone	95.68%	Compaction ≥ 95%
20/8/2023	258+820	258+080	140	258+980		Plate Load	Ev2=140.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
20/8/2023	258+920	258+060	140	258+000	تشغيل أرض طبيعية	Plate Load	Ev2=136	Ev2 ≥ 30 Mpa
10/9/2023	258+540	258+720	180	258+560		Sand Cone	97.00%	Compaction ≥ 95%
10/9/2023	258+540	258+720	180	258+600		Sand Cone	96.50%	Compaction ≥ 95%
10/9/2023	258+540	258+720	180	258+650		Sand Cone	96.40%	Compaction ≥ 95%
10/9/2023	258+540	258+720	180	258+710		Sand Cone	97.10%	Compaction ≥ 95%
10/9/2023	258+540	258+720	180	258+560	تشغيل أرض طبيعية	Plate Load	Ev2=214	Ev2 ≥ 30 Mpa
10/9/2023	258+540	258+720	180	258+680		Plate Load	Ev2=188	Ev2 ≥ 30 Mpa
21/1/2023	258+720	258+940	220	258+760		Plate Load	Ev2=132.4	Ev2 ≥ 30 Mpa
21/1/2023	258+720	258+940	220	258+880		Plate Load	Ev2=160.7	Ev2 ≥ 30 Mpa
21/1/2023	258+720	258+940	220	258+920		Plate Load	Ev2=173.1	Ev2 ≥ 30 Mpa
21/1/2023	258+720	258+940	220	258+750	تشغيل أرض طبيعية	Sand Cone	96.23%	Compaction ≥ 95%
21/1/2023	258+720	258+940	220	258+820		Sand Cone	96.85%	Compaction ≥ 95%
21/1/2023	258+720	258+940	220	258+880		Sand Cone	95.93%	Compaction ≥ 95%
21/1/2023	258+720	258+940	220	258+920		Sand Cone	95.05%	Compaction ≥ 95%
4/3/2023	260+380	260+500	120	260+450	تشغيل أرض طبيعية	Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
4/3/2023	260+380	260+500	120	260+420		Sand Cone	97.20%	Compaction ≥ 95%
4/3/2023	260+380	260+500	120	260+470		Sand Cone	97.06%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+550	تشغيل أرض طبيعية	Plate Load	Ev2=112.5	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+680		Plate Load	Ev2=140.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+880		Plate Load	Ev2=121.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+950		Plate Load	Ev2=125.0	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/2/2023	260+500	261+080	580	261+050		Plate Load	Ev2=121.6	Ev2 ≥ 30 Mpa
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+520		Sand Cone	97.91%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+570		Sand Cone	97.35%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+620		Sand Cone	95.29%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+670		Sand Cone	96.12%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+730		Sand Cone	97.30%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+760		Sand Cone	96.63%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+820		Sand Cone	97.87%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+860		Sand Cone	97.42%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+910		Sand Cone	96.94%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	260+960		Sand Cone	95.68%	Compaction ≥ 95%
27/2/2023	260+500	261+080	580	261+050	تشغيل أرض طبيعية	Sand Cone	96.63%	Compaction ≥ 95%
9/10/2023	261+500	261+580	40	261+540		Sand Cone	96.79%	Compaction ≥ 95%
9/10/2023	261+500	261+580	40	261+540		Plate Load	Ev2=136	Ev2 ≥ 30 Mpa
14/8/2023	261+800	262+000	200	261+820	تشغيل أرض طبيعية	Sand Cone	95.24%	Compaction ≥ 95%
14/8/2023	261+800	262+000	200	261+860		Sand Cone	97.40%	Compaction ≥ 95%
14/8/2023	261+800	262+000	200	261+880		Sand Cone	96.39%	Compaction ≥ 95%
14/8/2023	261+800	262+000	200	262+000		Sand Cone	98.02%	Compaction ≥ 95%

[Handwritten signature]

[Official stamp and signature]


Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=138	Plate Load	تشغيل ارض طبيعية	261+820	200	262+000	261+800	14/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=101	Plate Load		261+980	200	262+000	261+800	14/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=188.2	Plate Load		262+380	300	262+600	262+300	21/1/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=166.7	Plate Load		262+330	300	262+600	262+300	21/1/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=145.2	Plate Load		262+880	300	262+600	262+300	21/1/2023
Compaction ≥ 95%	95.24%	Sand Cone		262+840	300	262+600	262+300	21/1/2023
Compaction ≥ 95%	96.33%	Sand Cone		262+580	300	262+600	262+300	21/1/2023
Compaction ≥ 95%	95.20%	Sand Cone		262+350	300	262+600	262+300	21/1/2023
Compaction ≥ 95%	96.62%	Sand Cone		262+400	300	262+600	262+300	21/1/2023
Compaction ≥ 95%	96.02%	Sand Cone		262+460	300	262+600	262+300	21/1/2023
Compaction ≥ 95%	95.78%	Sand Cone	تشغيل ارض طبيعية	262+800	300	262+600	262+300	21/1/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=180	Plate Load		262+700	120	262+740	262+620	27/2/2023
Compaction ≥ 95%	98.60%	Sand Cone		262+650	120	262+740	262+620	27/2/2023
Compaction ≥ 95%	98.04%	Sand Cone		262+700	120	262+740	262+620	27/2/2023
Compaction ≥ 95%	97.62%	Sand Cone		262+880	120	262+740	262+620	27/2/2023
Compaction ≥ 95%	95.99%	Sand Cone		262+780	320	263+080	262+760	9/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.71%	Sand Cone		262+800	320	263+080	262+760	9/11/2023
Compaction ≥ 95%	97.00%	Sand Cone		262+850	320	263+080	262+760	9/11/2023
Compaction ≥ 95%	98.84%	Sand Cone		262+900	320	263+080	262+760	9/11/2023
Compaction ≥ 95%	98.63%	Sand Cone		262+940	320	263+080	262+760	9/11/2023
Compaction ≥ 95%	97.54%	Sand Cone	تشغيل ارض طبيعية	263+000	320	263+080	262+760	9/11/2023
Compaction ≥ 95%	97.39%	Sand Cone		263+040	320	263+080	262+760	9/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=285	Plate Load		262+780	320	263+080	262+760	9/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=231	Plate Load		262+880	320	263+080	262+760	9/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=134	Plate Load		263+000	320	263+080	262+760	9/11/2023
Compaction ≥ 95%	98.60%	Sand Cone		263+100	180	263+260	263+080	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.10%	Sand Cone		263+180	180	263+260	263+080	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.70%	Sand Cone		263+200	180	263+260	263+080	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.90%	Sand Cone		263+220	180	263+260	263+080	14/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=180	Plate Load		263+140	180	263+260	263+080	14/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=167	Plate Load	تشغيل ارض طبيعية	263+260	180	263+260	263+080	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	98.60%	Sand Cone		263+280	140	263+400	263+260	18/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.30%	Sand Cone		263+300	140	263+400	263+260	18/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.20%	Sand Cone		263+320	140	263+400	263+260	18/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=170	Plate Load		263+280	140	263+400	263+260	18/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=161	Plate Load		263+400	140	263+400	263+260	18/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.88%	Sand Cone		263+420	160	263+560	263+400	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.02%	Sand Cone		263+460	160	263+560	263+400	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.18%	Sand Cone		263+500	160	263+560	263+400	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.25%	Sand Cone		263+520	160	263+560	263+400	14/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=141	Plate Load	تشغيل ارض طبيعية	263+460	160	263+560	263+400	14/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=125.0	Plate Load		263+530	160	263+560	263+400	14/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.58%	Sand Cone		263+580	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.50%	Sand Cone		263+620	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.61%	Sand Cone		263+650	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.17%	Sand Cone		263+680	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.02%	Sand Cone		263+740	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	96.52%	Sand Cone		263+780	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.78%	Sand Cone		263+800	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.24%	Sand Cone		263+840	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.75%	Sand Cone	تشغيل ارض طبيعية	263+900	360	263+920	263+560	15/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=85	Plate Load		263+640	360	263+920	263+560	15/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=78	Plate Load		263+750	360	263+920	263+560	15/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=83	Plate Load		263+620	360	263+920	263+560	15/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=93	Plate Load		263+910	360	263+920	263+560	15/11/2023
Compaction ≥ 95%	95.41%	Sand Cone		264+960	360	265+300	264+940	9/10/2023
Compaction ≥ 95%	94.77%	Sand Cone		265+010	360	265+300	264+940	9/10/2023
Compaction ≥ 95%	95.38%	Sand Cone		265+060	360	265+300	264+940	9/10/2023

T-2




Compaction $\geq 95\%$	95.56%	Sand Cone	تشغيل ارض طبيعية	265+120	360	265+300	264+940	9/10/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.47%	Sand Cone		265+180	360	265+300	264+940	9/10/2023
Compaction $\geq 95\%$	94.65%	Sand Cone		265+220	360	265+300	264+940	9/10/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.03%	Sand Cone		265+280	360	265+300	264+940	9/10/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.78%	Sand Cone		265+300	360	265+300	264+940	9/10/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=113	Plate Load		264+980	360	265+300	264+940	9/10/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=90	Plate Load		265+050	360	265+300	264+940	9/10/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=161	Plate Load		265+160	360	265+300	264+940	9/10/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=130	Plate Load		265+280	360	265+300	264+940	9/10/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.27%	Sand Cone		265+320	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.76%	Sand Cone	تشغيل ارض طبيعية	265+380	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.10%	Sand Cone		265+420	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.68%	Sand Cone		265+480	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.19%	Sand Cone		265+520	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.56%	Sand Cone		265+560	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.78%	Sand Cone		265+630	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.98%	Sand Cone		265+680	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.63%	Sand Cone		265+700	460	265+760	265+300	22/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=257	Plate Load		265+340	460	265+760	265+300	22/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=285	Plate Load		265+420	460	265+760	265+300	22/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=250	Plate Load	تشغيل ارض طبيعية	265+500	460	265+760	265+300	22/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=273	Plate Load		265+600	460	265+760	265+300	22/11/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=243	Plate Load		265+720	460	265+760	265+300	22/11/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.70%	Sand Cone		265+980	240	265+260	265+980	20/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.07%	Sand Cone		266+040	240	265+260	265+980	20/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	98.50%	Sand Cone		266+100	240	265+260	265+980	20/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.03%	Sand Cone		266+160	240	265+260	265+980	20/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.58%	Sand Cone		266+200	240	265+260	265+980	20/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.04%	Sand Cone		266+240	240	265+260	265+980	20/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=200	Plate Load		266+280	120	266+380	266+260	14/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=231	Plate Load	تشغيل ارض طبيعية	266+350	120	266+380	266+260	14/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.30%	Sand Cone		266+280	120	266+380	266+260	14/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.50%	Sand Cone		266+320	120	266+380	266+260	14/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.40%	Sand Cone		266+340	120	266+380	266+260	14/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=187.5	Plate Load		260+720	420	261+060	260+640	28/5/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=145.2	Plate Load		260+800	420	261+060	260+640	28/5/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=187.5	Plate Load		260+970	420	261+060	260+640	28/5/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=145.2	Plate Load		260+880	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	98.68%	Sand Cone		260+900	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.60%	Sand Cone		260+950	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.90%	Sand Cone	-1.5	261+000	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.14%	Sand Cone		261+040	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.18%	Sand Cone		260+890	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.30%	Sand Cone		260+740	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.11%	Sand Cone		260+780	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	98.76%	Sand Cone		260+840	420	261+060	260+640	28/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.72%	Sand Cone		260+880	420	261+060	260+640	28/5/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=118.4	Plate Load		260+600	220	260+840	260+420	12/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=118.4	Plate Load		260+500	220	260+840	260+420	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.99%	Sand Cone	-1.5	260+430	220	260+840	260+420	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.07%	Sand Cone		260+480	220	260+840	260+420	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.15%	Sand Cone		260+530	220	260+840	260+420	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.90%	Sand Cone		260+580	220	260+840	260+420	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.10%	Sand Cone		260+620	220	260+840	260+420	12/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=145.2	Plate Load		262+640	140	262+740	262+600	12/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=112.5	Plate Load		262+680	140	262+740	262+600	12/8/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=112.5	Plate Load		262+710	140	262+740	262+600	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.97%	Sand Cone		262+615	140	262+740	262+600	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.39%	Sand Cone	-1.5	262+635	140	262+740	262+600	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.83%	Sand Cone		262+655	140	262+740	262+600	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.30%	Sand Cone		262+690	140	262+740	262+600	12/8/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.10%	Sand Cone		262+710	140	262+740	262+600	12/8/2023

[Handwritten signature]



Compaction $\geq 95\%$	96.00%	Sand Cone		262+730	140	262+740	262+800	12/6/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=125.0	Plate Load		262+830	100	262+800	262+500	15/6/2023
Ev2 ≥ 30 Mpa	Ev2=132.4	Plate Load		262+575	100	262+800	262+500	15/6/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.49%	Sand Cone	-1.5	262+515	100	262+800	262+500	15/6/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.82%	Sand Cone		262+540	100	262+800	262+500	15/6/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.98%	Sand Cone		262+565	100	262+800	262+500	15/6/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.20%	Sand Cone		262+680	100	262+800	262+500	15/6/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.17%	Sand Cone	-1.75	260+440	280	260+700	260+420	10/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.38%	Sand Cone		260+490	280	260+700	260+420	10/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.33%	Sand Cone		260+540	280	260+700	260+420	10/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.49%	Sand Cone		260+890	280	260+700	260+420	10/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.28%	Sand Cone		260+840	280	260+700	260+420	10/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.30%	Sand Cone		260+690	280	260+700	260+420	10/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.18%	Sand Cone	-1.75	260+720	180	260+880	260+700	12/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.73%	Sand Cone		260+770	180	260+880	260+700	12/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.50%	Sand Cone		260+820	180	260+880	260+700	12/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.89%	Sand Cone		260+870	180	260+880	260+700	12/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.64%	Sand Cone	-1.75	260+930	80	261+000	260+920	12/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.08%	Sand Cone		260+980	80	261+000	260+920	12/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.76%	Sand Cone	-1.75	262+630	120	262+740	262+620	17/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.52%	Sand Cone		262+680	120	262+740	262+620	17/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.50%	Sand Cone		262+730	120	262+740	262+620	17/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.68%	Sand Cone		262+540	100	262+620	262+520	17/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.31%	Sand Cone		262+800	100	262+620	262+520	17/5/2023
Compaction $\geq 95\%$	99.46%	Sand Cone	-2	258+420	80	258+480	258+400	6/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	98.27%	Sand Cone		258+460	80	258+480	258+400	6/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.08%	Sand Cone		262+590	20	262+800	262+580	18/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.87%	Sand Cone	-2	260+640	200	260+820	260+620	21/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.55%	Sand Cone		260+690	200	260+820	260+620	21/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.86%	Sand Cone		260+740	200	260+820	260+620	21/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.71%	Sand Cone		260+790	200	260+820	260+620	21/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.34%	Sand Cone	-2	260+440	180	260+600	260+420	28/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.58%	Sand Cone		260+490	180	260+600	260+420	28/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.89%	Sand Cone		260+540	180	260+600	260+420	28/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.46%	Sand Cone		260+590	180	260+600	260+420	28/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.21%	Sand Cone	-2	259+780	180	259+920	259+740	4/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	98.49%	Sand Cone		259+800	180	259+920	259+740	4/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.68%	Sand Cone		259+850	180	259+920	259+740	4/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	98.44%	Sand Cone		259+900	180	259+920	259+740	4/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.52%	Sand Cone	-2	262+630	120	262+740	262+620	5/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	98.35%	Sand Cone		262+680	120	262+740	262+620	5/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.65%	Sand Cone		262+720	120	262+740	262+620	5/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.68%	Sand Cone	-2	262+540	100	258+600	258+500	9/7/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.31%	Sand Cone		262+600	100	258+600	258+500	9/7/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.68%	Sand Cone		262+540	140	258+740	258+600	9/7/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.31%	Sand Cone		262+600	140	258+740	258+600	9/7/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.27%	Sand Cone	-2.5	260+430	280	260+700	260+420	12/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.10%	Sand Cone		260+480	280	260+700	260+420	12/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	93.80%	Sand Cone		260+530	280	260+700	260+420	12/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.24%	Sand Cone		260+580	280	260+700	260+420	12/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.18%	Sand Cone		260+620	280	260+700	260+420	12/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.30%	Sand Cone		260+670	280	260+700	260+420	12/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.49%	Sand Cone	-2.5	259+780	160	259+920	259+760	18/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.55%	Sand Cone		259+830	160	259+920	259+760	18/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	95.89%	Sand Cone		259+880	160	259+920	259+760	18/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.78%	Sand Cone		259+930	160	259+920	259+760	18/3/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.97%	Sand Cone	-2.5	262+630	120	262+740	262+620	6/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	96.58%	Sand Cone		262+680	120	262+740	262+620	6/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.15%	Sand Cone		262+730	120	262+740	262+620	6/4/2023
Compaction $\geq 95\%$	97.52%	Sand Cone	-2.5	258+680	100	258+740	258+640	14/6/2023

TIT




Compaction \geq 95%	98.23%	Sand Cone	-2.5	258+710	100	258+740	258+840	14/5/2023
Compaction \geq 95%	98.48%	Sand Cone	-2.5	258+820	140	258+840	258+800	14/5/2023
Compaction \geq 95%	98.53%	Sand Cone	-2.5	258+870	140	258+840	258+800	14/5/2023
Compaction \geq 95%	97.78%	Sand Cone	-3	258+820	140	258+840	258+800	14/5/2023
Compaction \geq 95%	98.57%	Sand Cone	-3	258+800	140	258+820	258+780	6/3/2023
Compaction \geq 95%	97.88%	Sand Cone	-3	258+860	140	258+820	258+780	6/3/2023
Compaction \geq 95%	97.29%	Sand Cone	-3	258+910	140	258+820	258+780	6/3/2023
Compaction \geq 95%	98.44%	Sand Cone	-3	258+880	200	258+740	258+540	9/3/2023
Compaction \geq 95%	98.64%	Sand Cone	-3	258+810	200	258+740	258+840	9/3/2023
Compaction \geq 95%	98.38%	Sand Cone	-3	258+680	200	258+740	258+840	9/3/2023
Compaction \geq 95%	98.24%	Sand Cone	-3	258+710	200	258+740	258+840	9/3/2023
Compaction \geq 95%	97.01%	Sand Cone	-0.75	262+870	20	262+880	262+680	28/3/2023
Compaction \geq 95%	98.35%	Sand Cone	-0.75	262+320	20	262+340	262+320	12/3/2023
Compaction \geq 95%	98.35%	Sand Cone	-0.75	262+340	20	262+340	262+320	12/3/2023
Compaction \geq 95%	98.78%	Sand Cone	-0.75	262+380	20	262+400	262+380	12/3/2023
Compaction \geq 95%	98.79%	Sand Cone	-0.75	262+400	20	262+400	262+380	12/3/2023
Compaction \geq 95%	97.9	Sand Cone	-0.75	262+480	120	262+580	262+480	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.2	Sand Cone	-0.75	262+500	120	262+580	262+480	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.2	Sand Cone	-0.75	262+520	120	262+580	262+480	25/9/2023
Compaction \geq 95%	96.8	Sand Cone	-0.75	262+540	120	262+580	262+480	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone	-0.75	262+580	120	262+580	262+480	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-0.75	260+440	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone	-0.75	260+460	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-0.75	260+480	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-0.75	260+500	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.12%	Sand Cone	-0.75	260+520	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	97.48%	Sand Cone	-0.75	260+540	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.12%	Sand Cone	-0.75	260+560	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.38%	Sand Cone	-0.75	260+580	180	260+800	260+420	9/10/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-0.75	260+620	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-0.75	260+840	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone	-0.75	260+680	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone	-0.75	260+680	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone	-0.75	260+700	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	97.68%	Sand Cone	-0.75	260+720	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.79%	Sand Cone	-0.75	260+740	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	98.57%	Sand Cone	-0.75	260+780	200	260+800	260+600	9/10/2023
Compaction \geq 95%	97.25%	Sand Cone	-1	262+480	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	98.12%	Sand Cone	-1	262+500	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	97.25%	Sand Cone	-1	262+520	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	98.12%	Sand Cone	-1	262+540	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	97.25%	Sand Cone	-1	262+560	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	98.12%	Sand Cone	-1	262+580	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	98.79%	Sand Cone	-1	262+600	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	97.25%	Sand Cone	-1	262+840	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	98.79%	Sand Cone	-1	262+680	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	97.03%	Sand Cone	-1	262+700	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	97.25%	Sand Cone	-1	262+720	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	98.38%	Sand Cone	-1	262+740	280	262+740	262+480	17/8/2023
Compaction \geq 95%	98.04%	Sand Cone	-1	260+420	120	260+540	260+420	29/8/2023
Compaction \geq 95%	98.90%	Sand Cone	-1	260+480	120	260+540	260+420	29/8/2023
Compaction \geq 95%	97.68%	Sand Cone	-1	260+480	120	260+540	260+420	29/8/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone	-1	260+500	120	260+540	260+420	29/8/2023
Compaction \geq 95%	98.77%	Sand Cone	-1	260+520	120	260+540	260+420	29/8/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone	-1	261+180	160	261+300	261+140	19/9/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-1	261+180	160	261+300	261+140	19/9/2023
Compaction \geq 95%	98.80%	Sand Cone	-1	261+200	160	261+300	261+140	19/9/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-1	261+220	160	261+300	261+140	19/9/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone	-1	261+240	160	261+300	261+140	19/9/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone	-1	261+260	160	261+300	261+140	19/9/2023

[Handwritten signature]



Compaction \geq 95%	98.38%	Sand Cone		261+280	160	261+300	261+140	18/9/2023
Compaction \geq 95%	98.12%	Sand Cone		261+300	160	261+300	261+140	19/9/2023
Compaction \geq 95%	97.26%	Sand Cone		260+820	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.11%	Sand Cone		260+840	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.87%	Sand Cone		260+860	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.75%	Sand Cone		260+880	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone		260+900	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone		260+920	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.43%	Sand Cone	-1	260+940	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.67%	Sand Cone		260+960	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.73%	Sand Cone		260+980	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.58%	Sand Cone		261+020	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	99.29%	Sand Cone		261+040	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.76%	Sand Cone		261+060	260	261+080	260+820	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone		260+560	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone		260+580	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone		260+600	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone		260+620	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone		260+640	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone	-1	260+660	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.28%	Sand Cone		260+680	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.97%	Sand Cone		260+700	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.81%	Sand Cone		260+720	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	95.98%	Sand Cone		260+740	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.35%	Sand Cone		260+760	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.79%	Sand Cone		260+800	280	260+820	260+540	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-1	261+100	20	261+100	261+080	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone		261+100	20	261+100	261+080	25/9/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone		261+400	100	261+480	261+380	1/10/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone	-1	261+420	100	261+480	261+380	1/10/2023
Compaction \geq 95%	98.30%	Sand Cone		261+440	100	261+480	261+380	1/10/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone		261+460	100	261+480	261+380	1/10/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone		261+320	80	261+380	261+300	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-1	261+340	80	261+380	261+300	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone		261+360	80	261+380	261+300	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone		261+380	80	261+380	261+300	25/9/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone		259+740	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone		259+760	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	98.80%	Sand Cone		259+780	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone	-1	259+800	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone		259+820	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone		259+840	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	96.81%	Sand Cone		259+860	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	98.12%	Sand Cone		259+880	200	259+820	259+720	20/9/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone		258+420	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	98.04%	Sand Cone	-1	258+440	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	97.01%	Sand Cone		258+460	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone		258+480	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone		258+500	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	99.00%	Sand Cone		258+520	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	99.97%	Sand Cone		258+540	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	97.88%	Sand Cone		258+560	200	258+600	258+400	10/10/2023
Compaction \geq 95%	97.59%	Sand Cone		261+380	80	261+460	261+380	9/9/2023
Compaction \geq 95%	97.87%	Sand Cone		261+400	80	261+460	261+380	9/9/2023
Compaction \geq 95%	99.14%	Sand Cone	-1.25	261+420	80	261+460	261+380	9/9/2023
Compaction \geq 95%	99.48%	Sand Cone		261+440	80	261+460	261+380	9/9/2023
Compaction \geq 95%	98.75%	Sand Cone		261+460	80	261+460	261+380	9/9/2023
Compaction \geq 95%	97.46%	Sand Cone		261+260	120	261+360	261+240	24/8/2023
Compaction \geq 95%	97.11%	Sand Cone		261+280	120	261+360	261+240	24/8/2023
Compaction \geq 95%	97.95%	Sand Cone	-1.25	261+300	120	261+360	261+240	24/8/2023

T. J. J.



Compaction \geq 95%	98.38%	Sand Cone	-1.25	261+320	120	261+360	261+240	24/8/2023
Compaction \geq 95%	97.11%	Sand Cone	-1.25	261+340	120	261+360	261+240	24/8/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone	-1.25	261+360	120	261+360	261+240	24/8/2023
Compaction \geq 95%	98.57%	Sand Cone	-1.25	260+640	160	260+780	260+620	1/8/2023
Compaction \geq 95%	96.28%	Sand Cone	-1.25	260+680	160	260+780	260+620	1/8/2023
Compaction \geq 95%	97.95%	Sand Cone	-1.25	260+680	160	260+780	260+620	1/8/2023
Compaction \geq 95%	98.38%	Sand Cone	-1.25	260+700	160	260+780	260+620	1/8/2023
Compaction \geq 95%	97.53%	Sand Cone	-1.25	260+720	160	260+780	260+620	1/8/2023
Compaction \geq 95%	98.61%	Sand Cone	-1.25	260+740	160	260+780	260+620	1/8/2023
Compaction \geq 95%	98.57%	Sand Cone	-1.25	260+800	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	98.69%	Sand Cone	-1.25	260+820	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	97.88%	Sand Cone	-1.25	260+840	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	97.32%	Sand Cone	-1.25	260+860	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	97.53%	Sand Cone	-1.25	260+880	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	97.74%	Sand Cone	-1.25	260+900	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	97.46%	Sand Cone	-1.25	260+920	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	97.74%	Sand Cone	-1.25	260+940	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	97.53%	Sand Cone	-1.25	260+960	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	96.49%	Sand Cone	-1.25	260+980	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	98.61%	Sand Cone	-1.25	260+020	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	98.17%	Sand Cone	-1.25	261+060	300	261+080	260+780	5/8/2023
Compaction \geq 95%	96.18%	Sand Cone	-1.25	261+170	80	261+240	261+160	14/8/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-1.25	261+200	80	261+240	261+160	14/8/2023
Compaction \geq 95%	97.36%	Sand Cone	-1.25	261+230	80	261+240	261+160	14/8/2023
Compaction \geq 95%	97.06%	Sand Cone	-1.25	262+500	140	262+620	262+480	30/7/2023
Compaction \geq 95%	97.25%	Sand Cone	-1.25	262+540	140	262+620	262+480	30/7/2023
Compaction \geq 95%	97.52%	Sand Cone	-1.25	262+560	140	262+620	262+480	30/7/2023
Compaction \geq 95%	96.77%	Sand Cone	-1.25	262+580	140	262+620	262+480	30/7/2023
Compaction \geq 95%	96.27%	Sand Cone	-1.25	262+600	140	262+620	262+480	30/7/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone	-1.25	262+620	140	262+620	262+480	30/7/2023
Compaction \geq 95%	96.17%	Sand Cone	-1.25	260+440	100	260+520	260+420	20/7/2023
Compaction \geq 95%	96.28%	Sand Cone	-1.25	260+460	100	260+520	260+420	20/7/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone	-1.25	260+480	100	260+520	260+420	20/7/2023
Compaction \geq 95%	97.74%	Sand Cone	-1.25	260+500	100	260+520	260+420	20/7/2023
Compaction \geq 95%	98.38%	Sand Cone	-1.25	260+520	100	260+520	260+420	20/7/2023
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone	-1.25	260+540	100	260+620	260+520	1/8/2023
Compaction \geq 95%	97.74%	Sand Cone	-1.25	260+560	100	260+620	260+520	1/8/2023
Compaction \geq 95%	98.17%	Sand Cone	-1.25	260+580	100	260+620	260+520	1/8/2023
Compaction \geq 95%	97.74%	Sand Cone	-1.25	260+600	100	260+620	260+520	1/8/2023
Compaction \geq 95%	99.04%	Sand Cone	-1.25	259+720	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.68%	Sand Cone	-1.25	259+740	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.37%	Sand Cone	-1.25	259+760	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone	-1.25	259+780	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone	-1.25	259+800	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone	-1.25	259+820	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	96.04%	Sand Cone	-1.25	259+840	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone	-1.25	259+860	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.37%	Sand Cone	-1.25	259+880	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.32%	Sand Cone	-1.25	259+900	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.15%	Sand Cone	-1.25	259+920	200	259+920	259+720	6/9/2023
Compaction \geq 95%	97.68%	Sand Cone	-1.25	262+620	120	262+740	262+620	30/7/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-1.25	262+640	120	262+740	262+620	30/7/2023
Compaction \geq 95%	97.88%	Sand Cone	-1.25	262+660	120	262+740	262+620	30/7/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-1.25	262+700	120	262+740	262+620	30/7/2023
Compaction \geq 95%	96.17%	Sand Cone	-1.25	262+720	120	262+740	262+620	30/7/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone	-1.25	258+620	140	258+740	258+600	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.80%	Sand Cone	-1.25	258+640	140	258+740	258+600	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-1.25	258+660	140	258+740	258+600	12/9/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-1.25	258+680	140	258+740	258+600	12/9/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone	-1.25	258+700	140	258+740	258+600	12/9/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and official stamp]


Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-1.5	258+720	140	258+740	258+800	12/9/2023
Compaction \geq 95%	98.80%	Sand Cone		258+840	180	258+000	258+820	7/10/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone		258+860	180	258+000	258+820	7/10/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone		258+880	180	258+000	258+820	7/10/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone		259+000	180	258+000	258+820	7/10/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=145	Plate Load		259+800	180	258+000	258+820	7/10/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=243	Plate Load		259+880	180	258+000	258+820	7/10/2023
Compaction \geq 95%	98.80%	Sand Cone		259+840	80	258+680	258+820	7/10/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone		259+860	80	258+680	258+820	7/10/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone		259+880	80	258+680	258+820	7/10/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-1.5	259+740	180	258+920	258+740	14/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	97.4	Sand Cone		259+780	180	258+920	258+740	14/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	99.07	Sand Cone		259+800	180	258+920	258+740	14/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	98.68	Sand Cone		259+820	180	258+920	258+740	14/8/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone		259+840	180	258+920	258+740	14/8/2023
Compaction \geq 95%	97.11%	Sand Cone		259+860	180	258+920	258+740	14/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=205	Plate Load		259+800	180	258+920	258+740	14/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=158	Plate Load		259+800	180	258+920	258+740	14/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=250	Plate Load		259+780	180	258+920	258+740	14/8/2023
Compaction \geq 95%	97.25%	Sand Cone	-1.5	261+260	80	261+320	261+240	15/8/2023
Compaction \geq 95%	98.17%	Sand Cone		261+280	80	261+320	261+240	15/8/2023
Compaction \geq 95%	97.32%	Sand Cone		261+300	80	261+320	261+240	15/8/2023
Compaction \geq 95%	97.95%	Sand Cone		261+320	80	261+320	261+240	15/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=173	Plate Load		261+280	80	261+320	261+240	15/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=225	Plate Load		258+730	240	258+740	258+500	10/9/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=188	Plate Load		258+540	240	258+740	258+500	10/9/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=409	Plate Load		258+630	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	98.78%	Sand Cone		258+520	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	97.69%	Sand Cone		258+540	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	96.63%	Sand Cone	-1.5	258+560	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	98.61%	Sand Cone		258+580	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	97.52%	Sand Cone		258+600	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	97.18%	Sand Cone		258+620	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	97.55%	Sand Cone		258+640	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	98.14%	Sand Cone		258+660	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	98.20%	Sand Cone		258+680	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	96.77%	Sand Cone		258+700	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	98.32%	Sand Cone		258+720	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	97.11%	Sand Cone		258+740	240	258+740	258+500	10/9/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-1.5	258+760	40	258+780	258+740	8/10/2023
Compaction \geq 95%	97.68%	Sand Cone		258+780	40	258+780	258+740	8/10/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=243	Plate Load		258+760	40	258+780	258+740	8/10/2023
Compaction \geq 95%	98.26%	Sand Cone		261+340	80	261+460	261+320	15/8/2023
Compaction \geq 95%	96.89%	Sand Cone		261+400	80	261+460	261+320	15/8/2023
Compaction \geq 95%	96.63%	Sand Cone		261+440	80	261+460	261+320	15/8/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=200	Plate Load		261+460	80	261+460	261+320	15/8/2023
Compaction \geq 95%	99.80%	Sand Cone	-1.5	258+420	100	258+500	258+400	6/9/2023
Compaction \geq 95%	97.87%	Sand Cone		258+440	100	258+500	258+400	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.96%	Sand Cone		258+460	100	258+500	258+400	6/9/2023
Compaction \geq 95%	99.29%	Sand Cone		258+480	100	258+500	258+400	6/9/2023
Compaction \geq 95%	98.58%	Sand Cone		258+500	100	258+500	258+400	6/9/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=250	Plate Load		258+420	100	258+500	258+400	6/9/2023
Compaction \geq 95%	97.71%	Sand Cone		258+580	160	258+740	258+580	25/8/2023
Compaction \geq 95%	96.56%	Sand Cone		258+600	160	258+740	258+580	25/8/2023
Compaction \geq 95%	98.72%	Sand Cone		258+640	160	258+740	258+580	25/8/2023
Compaction \geq 95%	97.11%	Sand Cone		258+680	160	258+740	258+580	25/8/2023
Compaction \geq 95%	98.15%	Sand Cone	-1.75	258+700	160	258+740	258+580	25/8/2023
Compaction \geq 95%	98.86%	Sand Cone		258+740	160	258+740	258+580	25/8/2023
Compaction \geq 95%	98.87%	Sand Cone		258+420	180	258+580	258+400	26/8/2023
Compaction \geq 95%	98.14%	Sand Cone		258+460	180	258+580	258+400	26/8/2023

Handwritten signature



Compaction \geq 95%	98.70%	Sand Cone	-1.75	258+480	180	258+580	258+400	26/8/2023
Compaction \geq 95%	98.86%	Sand Cone	-1.75	258+520	180	258+580	258+400	26/8/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone	-1.75	258+560	180	258+580	258+400	26/8/2023
Compaction \geq 95%	97.97%	Sand Cone	-1.75	258+600	180	258+580	258+400	26/8/2023
Compaction \geq 95%	95.35%	Sand Cone	-1.75	259+750	180	259+920	259+740	16/7/2023
Compaction \geq 95%	95.12%	Sand Cone	-1.75	259+780	180	259+920	259+740	16/7/2023
Compaction \geq 95%	96.45%	Sand Cone	-1.75	259+740	180	259+920	259+740	16/7/2023
Compaction \geq 95%	98.59%	Sand Cone	-1.75	259+800	180	259+920	259+740	16/7/2023
Compaction \geq 95%	97.46%	Sand Cone	-1.75	261+340	60	261+380	261+320	10/8/2023
Compaction \geq 95%	96.49%	Sand Cone	-1.75	261+360	60	261+380	261+320	10/8/2023
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone	-1.75	261+380	60	261+380	261+320	10/8/2023
Compaction \geq 95%	98.80%	Sand Cone	-1.75	258+760	40	258+780	258+740	28/9/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone	-1.75	258+780	40	258+780	258+740	28/9/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone	-1.75	258+860	60	259+000	258+840	27/9/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone	-1.75	258+880	60	259+000	258+840	27/9/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-1.75	259+000	60	259+000	258+840	27/9/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone	-1.75	259+640	60	259+680	259+620	27/9/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-1.75	259+660	60	259+680	259+620	27/9/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-1.75	259+680	60	259+680	259+620	27/9/2023
Compaction \geq 95%	99.21%	Sand Cone	-2	259+760	180	259+920	259+740	3/4/2023
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone	-2	259+800	180	259+920	259+740	3/4/2023
Compaction \geq 95%	97.35%	Sand Cone	-2	258+840	180	259+920	259+740	3/4/2023
Compaction \geq 95%	98.15%	Sand Cone	-2	258+880	180	259+920	259+740	3/4/2023
Compaction \geq 95%	97.63%	Sand Cone	-2	258+920	180	259+920	259+740	3/4/2023
Compaction \geq 95%	97.94%	Sand Cone	-2	259+760	40	258+780	258+740	10/9/2023
Compaction \geq 95%	98.39%	Sand Cone	-2	259+640	20	259+640	259+620	21/9/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone	-2	258+960	40	258+980	258+940	21/9/2023
Compaction \geq 95%	96.46%	Sand Cone	-2.5	258+940	20	258+960	258+940	10/9/2023
Compaction \geq 95%	96.29%	Sand Cone	-2.5	258+960	20	258+960	258+940	10/9/2023
Compaction \geq 95%	96.54%	Sand Cone	-2.5	258+760	40	258+780	258+740	2/9/2023
Compaction \geq 95%	98.59%	Sand Cone	-3	258+920	20	258+940	258+920	2/9/2023
Compaction \geq 95%	97.69%	Sand Cone	-3	258+940	20	258+940	258+920	2/9/2023
Compaction \geq 95%	97.81%	Sand Cone	-3.5	258+770	20	258+780	258+760	11/7/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-3.5	258+780	20	258+780	258+760	7/5/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-0.25	258+420	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone	-0.25	258+440	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-0.25	258+460	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone	-0.25	258+480	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-0.25	258+500	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone	-0.25	258+520	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone	-0.25	258+560	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone	-0.25	258+590	200	258+600	258+400	2/1/2024
Compaction \geq 95%	98.90%	Sand Cone	-0.25	258+620	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-0.25	258+640	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone	-0.25	258+660	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone	-0.25	258+680	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone	-0.25	258+700	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-0.25	258+720	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone	-0.25	258+740	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.20%	Sand Cone	-0.25	258+760	180	258+780	258+600	2/1/2024
Compaction \geq 95%	95.42%	Sand Cone	-0.25	258+860	140	259+080	258+940	25/12/2023
Compaction \geq 95%	95.67%	Sand Cone	-0.25	258+880	140	259+080	258+940	25/12/2023
Compaction \geq 95%	97.32%	Sand Cone	-0.25	259+000	140	259+080	258+940	25/12/2023
Compaction \geq 95%	96.14%	Sand Cone	-0.25	259+020	140	259+080	258+940	25/12/2023
Compaction \geq 95%	96.75%	Sand Cone	-0.25	259+040	140	259+080	258+940	25/12/2023
Compaction \geq 95%	96.82%	Sand Cone	-0.25	259+060	140	259+080	258+940	25/12/2023
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone	-0.25	259+540	200	259+720	259+520	31/12/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone	-0.25	259+560	200	259+720	259+520	31/12/2023
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone	-0.25	259+580	200	259+720	259+520	31/12/2023
Compaction \geq 95%	97.30%	Sand Cone	-0.25	259+600	200	259+720	259+520	31/12/2023

Handwritten signature



Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone	-0.25	262+540	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		262+580	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone		262+600	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone		262+820	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone		262+860	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone		262+880	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone		262+710	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone		262+730	240	262+740	262+500	30/1/2024
Compaction \geq 95%	97.22%	Sand Cone	-0.5	261+110	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	95.34%	Sand Cone		261+140	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	96.35%	Sand Cone		261+160	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	98.82%	Sand Cone		261+180	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	98.57%	Sand Cone		261+020	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	98.30%	Sand Cone		261+040	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.38%	Sand Cone		261+060	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	95.12%	Sand Cone		261+080	200	261+200	261+000	1/11/2023
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone	-0.5	260+820	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	96.25%	Sand Cone		260+840	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	95.55%	Sand Cone		260+870	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	96.48%	Sand Cone		260+890	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	97.35%	Sand Cone		260+920	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	96.83%	Sand Cone		260+940	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone		260+960	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	97.03%	Sand Cone		260+980	200	261+000	260+800	26/10/2023
Compaction \geq 95%	98.81%	Sand Cone	-0.5	261+220	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	98.20%	Sand Cone		261+240	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone		261+260	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone		261+280	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	98.50%	Sand Cone		261+300	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone		261+320	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone		261+340	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone		261+370	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	98.60%	Sand Cone		261+400	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		261+420	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone		261+440	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	98.00%	Sand Cone		261+460	280	261+480	261+200	28/10/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-0.5	260+440	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.50%	Sand Cone		260+460	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone		260+480	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone		260+500	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	96.20%	Sand Cone		260+520	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone		260+540	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.90%	Sand Cone		260+560	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone		260+580	200	260+620	260+420	22/10/2023
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone		260+640	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	98.80%	Sand Cone		260+660	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone		260+680	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone	-0.5	260+700	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone		260+720	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone		260+740	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone		260+760	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97%	Sand Cone		260+780	180	260+800	260+620	22/10/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone	-0.5	262+320	200	262+500	262+300	6/1/2024
Compaction \geq 95%	96%	Sand Cone		262+340	200	262+500	262+300	6/1/2024
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone		262+360	200	262+500	262+300	6/1/2024
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone		262+380	200	262+500	262+300	6/1/2024
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone		262+400	200	262+500	262+300	6/1/2024
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone		262+420	200	262+500	262+300	6/1/2024
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone		262+450	200	262+500	262+300	6/1/2024
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone		262+480	200	262+500	262+300	6/1/2024

Handwritten signature

Handwritten signature and official stamp

Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone	-0.5	262+520	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone		262+540	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone		262+580	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone		262+600	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone		262+620	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone		262+660	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	97.50%	Sand Cone		262+680	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	98.10%	Sand Cone		262+710	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone		262+730	240	262+740	262+500	6/1/2024
Compaction \geq 95%	95.88%	Sand Cone	-0.5	258+420	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	97.08	Sand Cone		258+440	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.86%	Sand Cone		258+460	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.28%	Sand Cone		258+480	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	96.97%	Sand Cone		258+500	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.64%	Sand Cone		258+540	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.58%	Sand Cone		258+560	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.54%	Sand Cone		258+580	200	258+600	258+400	17/12/2023
Compaction \geq 95%	96.34%	Sand Cone		258+620	180	258+780	258+600	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.41%	Sand Cone	-0.5	258+640	180	258+780	258+600	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.72%	Sand Cone		258+660	180	258+780	258+600	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.34%	Sand Cone		258+680	180	258+780	258+600	17/12/2023
Compaction \geq 95%	96.73%	Sand Cone		258+700	180	258+780	258+600	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.68%	Sand Cone		258+740	180	258+780	258+600	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.81%	Sand Cone		258+760	180	258+780	258+600	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.37%	Sand Cone		261+540	40	261+560	261+520	17/12/2023
Compaction \geq 95%	96.73%	Sand Cone		261+560	40	261+560	261+520	17/12/2023
Compaction \geq 95%	95.84%	Sand Cone	-0.5	259+580	160	259+720	259+560	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.01%	Sand Cone		259+600	160	259+720	259+560	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.58%	Sand Cone		259+620	160	259+720	259+560	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.57%	Sand Cone		259+640	160	259+720	259+560	2/12/2023
Compaction \geq 95%	95.92%	Sand Cone		259+660	160	259+720	259+560	2/12/2023
Compaction \geq 95%	95.85%	Sand Cone		259+680	160	259+720	259+560	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.42%	Sand Cone		259+740	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	94.76%	Sand Cone		259+760	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.65%	Sand Cone		259+780	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	97.55%	Sand Cone	-0.5	259+800	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.52%	Sand Cone		259+820	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	95.13%	Sand Cone		259+840	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.18%	Sand Cone		259+860	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	96.86%	Sand Cone		258+900	200	259+920	259+720	2/12/2023
Compaction \geq 95%	97.42%	Sand Cone		258+960	120	259+060	258+940	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.14%	Sand Cone		258+980	120	259+060	258+940	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.72%	Sand Cone		259+000	120	259+060	258+940	3/12/2023
Compaction \geq 95%	98.34%	Sand Cone		259+030	120	259+060	258+940	3/12/2023
Compaction \geq 95%	98.36%	Sand Cone	-0.75	262+600	140	262+740	262+580	9/12/2023
Compaction \geq 95%	97.69%	Sand Cone		262+620	140	262+740	262+580	9/12/2023
Compaction \geq 95%	96.83%	Sand Cone		262+640	140	262+740	262+580	9/12/2023
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone		262+660	140	262+740	262+580	9/12/2023
Compaction \geq 95%	95.19%	Sand Cone		262+700	140	262+740	262+580	9/12/2023
Compaction \geq 95%	95.41%	Sand Cone		262+720	140	262+740	262+580	9/12/2023
Compaction \geq 95%	97.09%	Sand Cone		264+960	160	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone		264+980	160	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone		265+000	160	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-0.75	265+020	180	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone		265+040	160	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		265+060	160	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone		265+080	160	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone		265+090	160	265+100	264+940	18/1/2024
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone		258+960	80	259+020	258+940	18/11/2023
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone		258+980	80	259+020	258+940	18/11/2023

Handwritten signature

Handwritten signature and official stamp

Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone	-0.75	259+000	80	259+020	259+040	18/11/2023
Compaction \geq 98%	96.80%	Sand Cone	-0.75	259+020	80	259+020	259+040	18/11/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	261+080	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone	-0.75	261+100	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone	-0.75	261+120	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	261+140	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone	-0.75	261+160	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	97.30%	Sand Cone	-0.75	261+180	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone	-0.75	261+200	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone	-0.75	261+230	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone	-0.75	261+280	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	98.98%	Sand Cone	-0.75	261+280	240	261+300	261+080	14/10/2023
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone	-0.75	261+860	20	261+880	261+540	22/11/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-0.75	265+120	160	265+260	265+100	21/12/2023
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone	-0.75	265+140	160	265+260	265+100	21/12/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	265+160	160	265+260	265+100	21/12/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	265+180	160	265+260	265+100	21/12/2023
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone	-0.75	265+200	160	265+260	265+100	21/12/2023
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone	-0.75	265+220	160	265+260	265+100	21/12/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-0.75	265+250	160	265+260	265+100	21/12/2023
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-0.75	260+820	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-0.75	260+840	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-0.75	260+880	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone	-0.75	260+880	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone	-0.75	260+900	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-0.75	260+920	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-0.75	260+940	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone	-0.75	260+970	280	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone	-0.75	261+000	260	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	96.20%	Sand Cone	-0.75	261+020	260	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone	-0.75	261+040	260	261+080	260+800	12/10/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone	-0.75	258+620	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone	-0.75	258+640	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone	-0.75	258+660	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone	-0.75	258+680	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone	-0.75	258+700	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone	-0.75	258+720	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-0.75	258+740	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	96.20%	Sand Cone	-0.75	258+770	180	258+780	258+600	22/11/2023
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone	-0.75	261+320	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-0.75	261+340	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	261+360	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-0.75	261+380	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone	-0.75	261+400	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-0.75	261+420	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone	-0.75	261+440	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-0.75	261+470	180	261+480	261+300	14/10/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone	-0.75	258+420	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone	-0.75	258+440	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-0.75	258+460	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	258+480	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	258+500	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-0.75	258+520	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-0.75	258+580	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone	-0.75	258+590	200	258+600	258+400	21/11/2023
Compaction \geq 95%	96.20%	Sand Cone	-0.75	259+740	100	259+780	259+580	14/11/2023
Compaction \geq 95%	96.08%	Sand Cone	-0.75	259+760	100	259+780	259+580	14/11/2023
Compaction \geq 95%	96.25%	Sand Cone	-0.75	259+800	140	259+920	259+780	15/11/2023
Compaction \geq 95%	95.52%	Sand Cone	-0.75	259+820	140	259+920	259+780	15/11/2023
Compaction \geq 95%	96.26%	Sand Cone	-0.75	259+840	140	259+920	259+780	15/11/2023

T

100% Testing & Contracting Co. Ltd.
 100% Testing & Contracting Co. Ltd.
 100% Testing & Contracting Co. Ltd.

Compaction \geq 95%	95.62%	Sand Cone	-1	259+860	140	259+920	259+780	15/11/2023
Compaction \geq 95%	95.74%	Sand Cone	-1	259+880	140	259+920	259+780	15/11/2023
Compaction \geq 95%	96.98%	Sand Cone	-1	259+900	140	259+920	259+780	15/11/2023
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone	-1	264+860	160	265+100	264+840	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone	-1	264+880	160	265+100	264+840	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-1	265+000	160	265+100	264+840	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.20%	Sand Cone	-1	265+020	160	265+100	264+840	3/12/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone	-1	265+040	160	265+100	264+840	3/12/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone	-1	265+060	160	265+100	264+840	3/12/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-1	265+080	160	265+100	264+840	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone	-1	259+640	80	259+700	259+620	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.30%	Sand Cone	-1	259+660	80	259+700	259+620	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-1	259+680	80	259+700	259+620	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone	-1	259+700	80	259+700	259+620	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-1	258+840	100	259+020	258+920	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-1	258+860	100	259+020	258+920	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone	-1	258+880	100	259+020	258+920	1/11/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-1	259+000	100	259+020	258+920	1/11/2023
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone	-1	258+420	100	258+500	258+400	16/10/2023
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone	-1	258+440	100	258+500	258+400	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-1	258+460	100	258+500	258+400	16/10/2023
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone	-1	258+480	100	258+500	258+400	16/10/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-1	265+120	140	265+240	265+100	3/12/2023
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone	-1	265+140	140	265+240	265+100	3/12/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-1	265+160	140	265+240	265+100	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone	-1	265+180	140	265+240	265+100	3/12/2023
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-1	265+200	140	265+240	265+100	3/12/2023
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone	-1	265+220	140	265+240	265+100	3/12/2023
Compaction \geq 95%	97.37%	Sand Cone	-1	258+700	100	258+780	258+680	6/11/2023
Compaction \geq 95%	96.67%	Sand Cone	-1	258+720	100	258+780	258+680	6/11/2023
Compaction \geq 95%	95.58%	Sand Cone	-1	258+740	100	258+780	258+680	6/11/2023
Compaction \geq 95%	96.98%	Sand Cone	-1	258+760	100	258+780	258+680	6/11/2023
Compaction \geq 95%	96.75%	Sand Cone	-1	258+820	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	95.84%	Sand Cone	-1	258+840	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	95.15%	Sand Cone	-1	258+860	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	95.15%	Sand Cone	-1	258+880	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	95.58%	Sand Cone	-1	258+900	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	97.05%	Sand Cone	-1	258+920	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	95.73%	Sand Cone	-1	258+940	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone	-1	258+960	180	258+880	258+500	6/11/2023
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-1	261+560	20	261+560	261+540	7/11/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-1.25	258+760	40	258+780	258+740	22/10/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-1.25	258+780	40	258+780	258+740	22/10/2023
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone	-1.25	261+550	20	261+560	261+540	1/11/2023
Compaction \geq 95%	97.30%	Sand Cone	-1.25	258+940	80	259+00	258+920	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.50%	Sand Cone	-1.25	258+960	80	259+00	258+920	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-1.25	258+980	80	259+00	258+920	16/10/2023
Compaction \geq 95%	96.66%	Sand Cone	-1.25	259+000	80	259+00	258+920	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.50%	Sand Cone	-1.25	259+720	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone	-1.25	259+740	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.00%	Sand Cone	-1.25	259+760	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.30%	Sand Cone	-1.25	259+780	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.50%	Sand Cone	-1.25	259+800	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.30%	Sand Cone	-1.25	259+820	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone	-1.25	259+840	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone	-1.25	259+870	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone	-1.25	259+900	220	259+920	259+700	16/10/2023
Compaction \geq 95%	96.60%	Sand Cone	-1.25	264+880	120	265+080	264+960	20/11/2023
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone	-1.25	265+000	120	265+080	264+960	20/11/2023
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone	-1.25	265+020	120	265+080	264+960	20/11/2023

Til

Handwritten signature and official stamp.

Compaction \geq 95%	98.90%	Sand Cone		285+040	120	285+080	284+960	20/11/2023
Compaction \geq 95%	97.50%	Sand Cone		285+080	120	285+080	284+960	20/11/2023
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		285+160	100	285+240	285+140	20/11/2023
Compaction \geq 95%	97.50%	Sand Cone	-1.25	285+180	100	285+240	285+140	20/11/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone		285+200	100	285+240	285+140	20/11/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone		285+220	100	285+240	285+140	20/11/2023
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone	-1.5	281+580	20	281+580	281+540	28/10/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=130	Plate Load		281+580	20	281+580	281+540	28/10/2023
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone		283+320	120	283+400	283+280	30/1/2023
Compaction \geq 95%	98.40%	Sand Cone	-1.5	283+340	120	283+400	283+280	30/1/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone		283+380	120	283+400	283+280	30/1/2023
Ev2 \geq 30 Mpa	Ev2=158	Plate Load		283+380	120	283+400	283+280	30/1/2023
Compaction \geq 95%	96.20%	Sand Cone	-1.75	283+320	100	283+380	283+280	16/10/2023
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone		283+340	100	283+380	283+280	16/10/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone	-1.75	283+800	100	283+880	283+560	15/1/2024
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone		283+820	100	283+880	283+560	15/1/2024
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-1.75	283+220	40	283+240	283+200	1/2/2024
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone		282+940	220	283+180	282+920	30/1/2024
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-2	282+970	220	283+180	282+920	30/1/2024
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone		283+020	220	283+180	282+920	30/1/2024
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone		283+070	220	283+180	282+920	30/1/2024
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone		283+120	220	283+180	282+920	30/1/2024
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone	-2	283+600	100	283+680	283+560	1/2/2024
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		283+680	100	283+680	283+560	1/2/2024
Compaction \geq 95%	98.00%	Sand Cone	-2	283+780	100	283+840	283+740	15/1/2024
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone		283+820	100	283+840	283+740	15/1/2024
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone	-2	283+380	60	283+400	283+340	20/12/2023
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone		283+380	60	283+400	283+340	20/12/2023
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone	-2	282+760	140	282+880	282+740	11/1/2024
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone		282+820	140	282+880	282+740	11/1/2024
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		282+880	140	282+880	282+740	11/1/2024
Compaction \geq 95%	97.60%	Sand Cone	-2	283+280	40	283+300	283+260	10/12/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-2.5	283+700	80	283+820	283+740	30/12/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone		283+820	80	283+820	283+740	30/12/2023
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone	-2.5	282+940	220	283+160	282+920	13/1/2024
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone		282+970	220	283+160	282+920	13/1/2024
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone		283+020	220	283+160	282+920	13/1/2024
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone		283+070	220	283+160	282+920	13/1/2024
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		283+120	220	283+160	282+920	13/1/2024
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-2.5	282+760	120	282+860	282+740	23/12/2023
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone		282+820	120	282+860	282+740	23/12/2023
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone		282+880	120	282+860	282+740	23/12/2023
Compaction \geq 95%	96.50%	Sand Cone	-2.5	288+280	116	288+376	288+260	21/1/2024
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone		288+310	116	288+376	288+260	21/1/2024
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone		288+340	116	288+376	288+260	21/1/2024
Compaction \geq 95%	97.70%	Sand Cone	-2.5	283+680	100	283+680	283+580	21/12/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone		283+610	100	283+680	283+580	21/12/2023
Compaction \geq 95%	95.20%	Sand Cone	-2.5	288+220	66	288+260	288+193	2/1/2024
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone		288+250	66	288+260	288+193	2/1/2024
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone	-3	288+220	46	288+260	288+193	13/1/2024
Compaction \geq 95%	95.70%	Sand Cone		288+250	46	288+260	288+193	13/1/2024
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone	-3	283+000	160	283+120	282+960	20/12/2023
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone		283+060	160	283+120	282+960	20/12/2023
Compaction \geq 95%	97.5	Sand Cone	-3	283+740	60	283+780	283+720	20/12/2023
Compaction \geq 95%	95.30%	Sand Cone		283+800	60	283+780	283+720	20/12/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-3	285+580	80	285+680	285+540	16/1/2024
Compaction \geq 95%	96.00%	Sand Cone		285+620	80	285+680	285+540	16/1/2024
Compaction \geq 95%	97.20%	Sand Cone		285+680	80	285+680	285+540	16/1/2024
Compaction \geq 95%	96.58%	Sand Cone	-3	282+780	80	282+840	282+760	16/12/2023
Compaction \geq 95%	97.65%	Sand Cone		282+820	80	282+840	282+760	16/12/2023
Compaction \geq 95%	98.25%	Sand Cone	-3	283+610	120	283+700	283+580	10/12/2023
Compaction \geq 95%	96.66%	Sand Cone		283+650	120	283+700	283+580	10/12/2023
Compaction \geq 95%	97.91%	Sand Cone		283+690	120	283+700	283+580	10/12/2023
Compaction \geq 95%	95.90%	Sand Cone	-3	285+700	60	285+720	285+660	1/2/2024
Compaction \geq 95%	98.96%	Sand Cone		285+720	60	285+720	285+660	1/2/2024
Compaction \geq 95%	95.50%	Sand Cone	-3	286+310	117	286+376	286+260	6/1/2024
Compaction \geq 95%	95.60%	Sand Cone		286+360	117	286+376	286+260	6/1/2024

Test

Signature and Stamp

Compaction \geq 95%	97.30%	Sand Cone	-3.5	266+200	106	266+300	266+193	26/12/2023
Compaction \geq 95%	96.10%	Sand Cone		266+260	106	266+300	266+193	26/12/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone		266+300	106	266+300	266+193	26/12/2023
Compaction \geq 95%	96.90%	Sand Cone	-3.5	262+780	80	262+840	262+780	20/11/2023
Compaction \geq 95%	97.10%	Sand Cone		262+840	80	262+840	262+780	20/11/2023
Compaction \geq 95%	96.80%	Sand Cone		265+700	60	265+720	265+680	15/1/2024
Compaction \geq 95%	95.80%	Sand Cone	-3.5	265+740	60	265+720	265+680	15/1/2024
Compaction \geq 95%	97.15%	Sand Cone		263+030	120	263+120	263+000	11/12/2023
Compaction \geq 95%	96.62%	Sand Cone		263+070	120	263+120	263+000	11/12/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone	-3.5	263+110	120	263+120	263+000	11/12/2023
Compaction \geq 95%	95.57%	Sand Cone		266+330	76	266+376	266+300	17/12/2023
Compaction \geq 95%	96.63%	Sand Cone		266+360	76	266+376	266+300	17/12/2023
Compaction \geq 95%	96.40%	Sand Cone	-4	263+020	60	263+040	262+980	20/11/2023
Compaction \geq 95%	97.42%	Sand Cone		266+230	106	266+300	266+193	16/12/2023
Compaction \geq 95%	96.84%	Sand Cone		266+270	106	266+300	266+193	16/12/2023
Compaction \geq 95%	96.85%	Sand Cone	-4	263+070	60	263+100	263+040	27/11/2023
Compaction \geq 95%	96.30%	Sand Cone		266+320	76	266+376	266+300	2/12/2023
Compaction \geq 95%	95.85%	Sand Cone		266+366	76	266+376	266+300	2/12/2023
Compaction \geq 95%	97.40%	Sand Cone	-4	265+710	60	265+760	265+700	25/12/2023
Compaction \geq 95%	96.70%	Sand Cone		265+750	60	265+760	265+700	25/12/2023
Compaction \geq 95%	95.95%	Sand Cone		266+230	176	266+376	266+200	15/11/2023
Compaction \geq 95%	97.43%	Sand Cone	-4.5	266+270	176	266+376	266+200	15/11/2023
Compaction \geq 95%	95.53%	Sand Cone		266+340	176	266+376	266+200	15/11/2023
Compaction \geq 95%	96.37%	Sand Cone		266+380	176	266+376	266+200	15/11/2023
Compaction \geq 95%	95.40%	Sand Cone	-4.5	263+080	20	260+080	260+060	20/11/2023
Compaction \geq 95%	96.78%	Sand Cone		266+340	66	266+376	266+320	6/11/2023
Compaction \geq 95%	97.67%	Sand Cone		266+360	66	266+376	266+320	6/11/2023

الإستشاري المشرف
مكتب أ.د. حسن مهدي

مدير المشروع
د.م. حاتم مهران
للتوقيع

المكتب الفني
م/ احمد عزب
للتوقيع

أحمد عزب

مهندس الشركة المنفذة

د. جبريل احمد لطاهر
م/ جبريل احمد لطاهر

	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>أعمال إنشاء الجسر للترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الخيوم - ابوسمبل)</p> <p>تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جرى اتجاهاً معالوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)</p>			<p>الهيئة العامة للإعتماد</p> <p>مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية</p>	
حصر اجمالي اعمال التطهير					
point	Station		Total.Qty	التصنيف	ملاحظات
	FROM	TO			
1	258+400	258+740	10504.724	اعمال تطهير مزروعات	
2	258+760	258+860	3516.056	اعمال تطهير مزروعات	
3	258+920	259+060	4150.13	اعمال تطهير مزروعات	
4	260+420	260+820	11551.149	اعمال تطهير مزروعات	
5	261+100	261+480	10160.563	اعمال تطهير مزروعات	
6	262+760	262+920	4942.624	اعمال تطهير اشجار	
7	262+940	263+080	4739.088	اعمال تطهير اشجار	
8	263+100	263+240	4408.104	اعمال تطهير اشجار	
9	263+260	263+400	4205.17	اعمال تطهير اشجار	
10	263+420	263+560	4034.66	اعمال تطهير مزروعات	
11	263+580	263+700	4306.64	اعمال تطهير اشجار	
12	263+720	263+860	4187.65	اعمال تطهير اشجار	
13	265+320	265+520	9218.323	اعمال تطهير اشجار	
14	265+540	265+760	11130.84	اعمال تطهير اشجار	
اجمالى اعمال التطهير			91055.721		
اجمالى اعمال التطهير المنصرف			35894.36		
اجمالى اعمال التطهير المتبقى			55161.361		

مكتب أ.د. / حسن مهدي

عن استشاري (XYZ)

عن الشركة

مدير المشروع م/ احسن مهدي
التوقيع


المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع

م/محمد عبد الرحمن

التوقيع

م/حسين احمد الطاهر

التوقيع



 TOSHKA Trading & Commission Company	<p>مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - ابوسمبل)</p> <p>تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات</p> <p>مستخلص(3) جارى اتجاه شمالوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)</p>	<p>الهيئة العامة للإعطاء</p> <p>مكتب أ.د/حسن مهدي للإشارات الهندسية</p>			
حصر اجمالى اعمال التطهير					
point	Station		Total.Qty	التصنيف	ملاحظات
	FROM	TO			
1	262+760	262+920	4942.624	اعمال تطهير اشجار	
2	262+940	263+080	4739.088	اعمال تطهير اشجار	
3	263+100	263+240	4408.104	اعمال تطهير اشجار	
4	263+260	263+400	4205.17	اعمال تطهير اشجار	
5	263+420	263+560	4034.66	اعمال تطهير مزروعات	
6	263+580	263+700	4306.64	اعمال تطهير اشجار	
7	263+720	263+860	4187.65	اعمال تطهير اشجار	
8	265+320	265+520	9218.323	اعمال تطهير اشجار	
9	265+540	265+760	11130.84	اعمال تطهير اشجار	
اجمالي اعمال التطهير			51173.099		
اعمال تطهير مزروعات			4034.66		
اعمال تطهير اشجار			47138.439		

مكتب أ.د. / حسن مهدي
المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع
مدير المشروع م / حاتم مهران

عن استشاري (XYZ)


م/محمد عبد الرحمن



التوقيع

عن الشركة

م/حسين احمد الطاهر

التوقيع





	مشروع القطار الكهربائي السريع		 المهلة القومية للإنفاق مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)			
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جارى			
بند رقم (1-2) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية الخ				
Station	Total Cut Area (m2)	CUMM. Cut Vol (m3)		
			Qty(m3)	Total.Qty
259+060	21.79	0	0	17,698.43
259+080	46.51	683.03	683.03	
259+100	77.03	1918.52	1235.49	
259+120	85.08	3539.66	1621.14	
259+140	105.86	5449.1	1909.43	
259+160	62.65	7134.22	1685.12	
259+180	47.17	8232.35	1098.13	
259+200	52.13	9225.25	992.9	
259+220	38.92	10135.71	910.46	
259+240	35.71	10881.99	746.27	
259+260	29.14	11530.43	648.45	
259+280	49.45	12316.29	785.86	
259+300	52.92	13339.99	1023.7	
259+320	21.98	14089.07	749.07	
259+340	15.29	14461.77	372.7	
259+360	20.93	14823.9	362.13	
259+380	20.11	15234.31	410.4	
259+400	7.84	15513.89	279.58	
259+420	6.63	15658.66	144.77	
259+440	10.53	15830.31	171.64	
259+460	20.11	16136.77	306.46	
259+480	22.56	16563.49	426.72	
259+500	24.81	17037.2	473.72	
259+520	20.65	17491.89	454.68	
259+540	0	17698.43	206.54	
TOTAL CUT VOL			17698.43	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 مدير المشروع / حاتم مهران
 المكتب الفني م / احمد عزب
 التوقيع /

عن الشركة
 م / محمد عبد الرحمن
 التوقيع /

عن الشركة
 م / حسين احمد الطاهر
 التوقيع /

	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة القومية للانفاق مكتب أ.د/حسن مهدي للاستشارات الهندسية
	أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع	
	(أكتوبر - أبوسمبل) تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري	

بند رقم (2-3) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية الخ

Station	Total Cut Area (m2)	CUMM. Cut Vol (m3)		
			Qty(m3)	Total.Qty
259+060.00	0	0.00	0.00	2,056.86
259+080.00	23.37	233.73	233.73	
259+100.00	22.73	694.72	460.99	
259+120.00	26.65	1,188.46	493.74	
259+140.00	22.07	1,675.65	487.19	
259+160.00	8.02	1,976.61	300.95	
259+180.00	0	2,056.86	80.25	
TOTAL CUT VOL				2056.86

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي


عن استشاري (XYZ)

عن الشركة

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع /
مدير المشروع م/ حاتم مهران
التوقيع /

م / محمد عبد الرحمن
التوقيع /

م / حسين احمد الطاهر
التوقيع /

		مشروع القطر الكهربائي والسرير		المكتب الهندسي للاستشارات	
		أعمال الجسر البراني والأعمال الصناعية بالمطارات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع		مكتب أ.ح. حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
		(أكتوبر - ديسمبر 2017)			
		تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات			
		مستخلص (1) جاري			
بند رقم (1-2) : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلات التسوية الخ					
Station	Total Cut Area (m2)	CUMM. Cut Vol (m3)			
			Qty(m3)	Total.Qty	
263+940.00	0	0.00	0.00	53,206.83	
263+960.00	22.41	224.08	224.08		
263+980.00	35.58	803.93	579.85		
264+000.00	22.77	1,387.42	583.49		
264+020.00	17.3	1,788.15	400.73		
264+040.00	56.73	2,528.46	740.31		
264+060.00	47.61	3,571.90	1,043.44		
264+080.00	44.98	4,497.80	925.90		
264+100.00	39.53	5,342.90	845.10		
264+120.00	56.13	6,299.52	956.62		
264+140.00	71.98	7,580.58	1,281.06		
264+160.00	91.32	9,213.58	1,633.00		
264+180.00	100.69	11,133.70	1,920.12		
264+200.00	104.38	13,184.36	2,050.67		
264+220.00	63.57	14,863.86	1,679.50		
264+240.00	66.93	16,168.89	1,305.03		
264+260.00	85.16	17,689.79	1,520.91		
264+280.00	67.97	19,221.06	1,531.26		
264+300.00	17.68	20,077.48	856.42		
264+320.00	52.9	20,783.26	705.79		
264+340.00	59.36	21,905.90	1,122.64		
264+360.00	47.46	22,974.13	1,068.23		
264+380.00	55.38	24,002.56	1,028.44		
264+400.00	35.18	24,908.23	905.67		
264+420.00	26.98	25,529.91	621.69		
264+440.00	40.86	26,208.31	678.39		
264+460.00	42.87	27,045.56	837.25		
264+480.00	60.41	28,078.34	1,032.78		
264+500.00	73.7	29,419.43	1,341.08		
264+520.00	54.35	30,699.98	1,280.55		
264+540.00	61.15	31,855.07	1,155.09		
264+560.00	82.83	33,294.93	1,439.86		
264+580.00	82.79	34,951.16	1,656.23		
264+600.00	14.94	35,928.47	977.30		
264+620.00	34.61	36,423.91	495.45		
264+640.00	38.44	37,154.37	730.46		
264+660.00	24.67	37,785.52	631.15		
264+680.00	21.47	38,246.93	461.41		
264+700.00	54.14	39,003.03	756.09		
264+720.00	58.79	40,132.34	1,129.31		
264+740.00	64.76	41,367.84	1,235.50		
264+760.00	70.03	42,715.76	1,347.92		
264+780.00	79.99	44,216.00	1,500.23		
264+800.00	82.29	45,838.79	1,622.80		
264+820.00	56.58	47,227.44	1,388.64		
264+840.00	51.51	48,308.28	1,080.84		
264+860.00	67.67	49,500.02	1,191.74		
264+880.00	61.68	50,793.51	1,299.60		
264+900.00	53.5	51,945.33	1,156.42		
264+920.00	36.32	52,843.58	896.25		
264+940.00	0	53,206.83	363.25		
TOTAL CUT VOL			53206.83		

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
 مدير المشروع / أ. ح. حسن مهدي
 التوقيع

المكتب الفني م / أحمد عزب
 التوقيع

عن الشركة
 م. أحمد عبد الرحمن
 التوقيع



م. أحمد عبد الرحمن
 التوقيع

مشروع الخطار الكهربائي السريع		الهيئة العامة للطرق مكتب أ.د/حسن مهدي للإشارات الهندسية		
أعمال الجسر القرائي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الخطار الكهربائي السريع (أكتوبر - ديسمبر 2017)				
تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري				
بند رقم (1-2) : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية الخ				
Station	Total Cut Area (m2)	CUMM. Cut Vol (m3)		
			Qty(m3)	Total.Qty
261+580.00	25.87	129.37	129.37	19,960.30
261+590.00	34.18	429.62	300.25	
261+600.00	39.65	798.72	369.11	
261+610.00	42.28	1,208.36	409.64	
261+620.00	42.68	1,633.16	424.80	
261+630.00	40.95	2,051.27	418.11	
261+640.00	44.26	2,477.28	426.01	
261+650.00	47.03	2,933.74	456.46	
261+660.00	49.82	3,418.00	484.26	
261+670.00	54.01	3,937.14	519.13	
261+680.00	59.58	4,505.10	567.97	
261+690.00	61.58	5,110.92	605.82	
261+700.00	62.85	5,733.07	622.15	
261+710.00	64.53	6,369.96	636.89	
261+720.00	64.27	7,013.98	644.02	
261+730.00	57.7	7,623.83	609.85	
261+740.00	43.92	8,131.92	508.10	
261+750.00	23.39	8,468.47	336.55	
261+760.00	8.61	8,628.44	159.97	
261+770.00	5.31	8,698.03	69.59	
261+780.00	3.71	8,743.14	45.11	
261+790.00	5.43	8,788.83	45.69	
261+800.00	3.13	8,831.60	42.77	
261+810.00	3.8	8,866.25	34.66	
261+820.00	6.2	8,916.27	50.01	
261+830.00	3.27	8,963.62	47.35	
261+840.00	4.67	9,003.35	39.73	
261+850.00	5.94	9,056.42	53.08	
261+860.00	5.87	9,115.46	59.04	
261+870.00	3.41	9,161.87	46.41	
261+880.00	3.8	9,197.92	36.05	
261+890.00	3.37	9,233.74	35.82	
261+900.00	2.77	9,264.41	30.67	
261+910.00	2.24	9,289.47	25.06	
261+920.00	0.74	9304.4	14.93	
261+930.00	1.38	9,314.99	10.59	
261+940.00	0.91	9,326.41	11.42	
261+950.00	1.44	9,338.17	11.76	
261+960.00	2.37	9,357.25	19.08	
261+970.00	3.05	9,384.33	27.08	
261+980.00	4.1	9,420.09	35.75	
261+990.00	6.91	9,475.18	55.10	
262+000.00	8.97	9,554.59	79.41	
262+010.00	11.15	9,655.15	100.56	
262+020.00	14.54	9,783.58	128.43	
262+030.00	21.37	9,963.14	179.56	
262+040.00	23.89	10,189.46	226.32	
262+050.00	29.91	10,458.48	269.02	
262+060.00	37.1	10,793.54	335.06	
262+070.00	41.85	11,188.28	394.74	
262+080.00	45.68	11,625.92	437.65	
262+090.00	47.39	12,091.25	465.32	
262+100.00	46.19	12,559.13	467.88	
262+110.00	46.68	13,023.48	464.35	
262+120.00	49.12	13,502.47	478.99	
262+130.00	48.22	13,989.16	486.69	
262+140.00	50.13	14,480.91	491.75	
262+150.00	55.28	15,007.94	527.03	
262+160.00	47.15	15,520.06	512.13	
262+170.00	38.61	15,948.85	428.79	
262+180.00	50.38	16,393.78	444.93	
262+190.00	44.28	16,867.06	473.28	
262+200.00	35.06	17,263.73	396.67	
262+210.00	47.08	17,674.43	410.70	
262+220.00	47.29	18,146.28	471.85	
262+230.00	41.9	18,592.19	445.91	
262+240.00	35.76	18,980.47	388.38	
262+250.00	31.94	19,318.96	338.49	
262+260.00	31.05	19,633.93	214.97	
262+270.00	17.11	19,874.75	240.82	
262+280.00	0	19,960.30	85.55	
TOTAL CUT VOL			19960.30	

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
 مدير المشروع / حاتم بهوان
 المكتب القديم / احمد عزب
 التوقيع

عن استشاري (XYZ)
 المهندس عبد الرحمن
 التوقيع

عن الشركة
 المهندس احمد العبد
 التوقيع

	مشروع القطر الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للإسكان مكتب أمان مهاب للإستشارات الهندسية
	إعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (اليوم - أبوسهل)	
	تفليذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري تجاه سملوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)	

حصر إجمالي أعمال القطع

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				QTY (M3)	Total Qty
259+060	21.79	0	CUT	0	17698.43
259+080	46.51	683.03		683.03	
259+100	77.03	1918.52		1235.49	
259+120	85.08	3539.66		1621.14	
259+140	105.86	5449.1		1909.43	
259+160	62.65	7134.22		1685.12	
259+180	47.17	8232.35		1098.13	
259+200	52.13	9225.25		992.9	
259+220	38.92	10135.71		910.46	
259+240	35.71	10881.99		746.27	
259+260	29.14	11530.43		648.45	
259+280	49.45	12316.29		785.86	
259+300	52.92	13339.99		1023.7	
259+320	21.98	14089.07		749.07	
259+340	15.29	14461.77		372.7	
259+360	20.93	14823.9		362.13	
259+380	20.11	15234.31		410.4	
259+400	7.84	15513.89		279.58	
259+420	6.63	15658.66		144.77	
259+440	10.53	15830.31		171.64	
259+460	20.11	16136.77		306.46	
259+480	22.56	16563.49		426.72	
259+500	24.81	17037.2		473.72	
259+520	20.65	17491.89		454.68	
259+540	0	17698.43		206.54	
			QTY (M3)		
اجمالى اعمال القطع حتى تريخه			17698.43		
اجمالى القطع المنصرف بعدت : (2023/ 2022/ 2121)			7611.237		
اجمالى القطع المنصرف			7611.237		
الكمية الحالية المستحقة			10087.193		
			منصرف		
			منصرف		
			مستحق		

مكتب أمان مهاب

عن استشاري (XYZ)


عن الشركة

مدير المشروع / حاتم مهران
التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع



م. احمد محمد الرحمن
التوقيع

م. احسين احمد الطاهر
التوقيع



43234.875

عن الشركة	عن المستطفي (XFB)	مكتب أ.د / حسين مهدي	التقنية الحالية المستند
المستطفي / احمد عيسى	المستطفي / احمد عيسى	مستطفي / احمد عيسى	
التوقيع	التوقيع	التوقيع	

		مشروع القطر الكهربائي السريع		 الهيئة العامة للطرق مكتب أ.حسين مهدي إشراف الهندسة	
		أعمال إنشاء الجسر الترابي والأحبال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الطور - أوسمبل)			
		تتبع شركة توشكا للتجارة والمقاولات			
		مستخلص(3) جاري اتجاه معاودة رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)			
		حصر إجمالي أصل القطع			
Station	Total FILL Area (m ²)	Gum. FILL Vol (m ³)	As Built vol FILL		Total Qty
				QTY (M3)	
261+580.00	25.87	129.37		129.37	
261+590.00	34.18	429.62		390.25	
261+600.00	39.65	796.72		369.11	
261+610.00	42.28	1208.36		409.64	
261+620.00	42.68	1633.16		424.8	
261+630.00	40.95	2051.27		418.11	
261+640.00	44.26	2477.28		426.01	
261+650.00	47.03	2933.74		456.46	
261+660.00	49.82	3418		484.26	
261+670.00	54.01	3937.14		519.13	
261+680.00	59.59	4505.1		567.97	
261+690.00	61.58	5110.92		605.82	
261+700.00	62.85	5733.07		627.15	
261+710.00	64.53	6369.96		636.89	
261+720.00	64.27	7013.98		644.02	
261+730.00	57.7	7623.83		609.85	
261+740.00	43.92	8131.92		508.1	
261+750.00	23.39	8468.47		326.55	
261+760.00	8.61	8628.44		159.97	
261+770.00	5.31	8698.03		69.59	
261+780.00	3.71	8743.14		45.11	
261+790.00	5.43	8788.83		45.69	
261+800.00	3.13	8831.6		42.77	
261+810.00	3.8	8866.25		34.66	
261+820.00	5.2	8916.27		50.01	
261+830.00	3.27	8963.62		47.35	
261+840.00	4.67	9003.35		39.73	
261+850.00	5.94	9056.42		53.08	
261+860.00	5.87	9115.46		59.04	
261+870.00	3.41	9161.87		46.41	
261+880.00	3.8	9197.92		36.03	
261+890.00	3.37	9233.74		35.82	
261+900.00	2.77	9264.41		30.67	
261+910.00	2.24	9289.47		25.06	
261+920.00	0.74	9304.4		14.93	
261+930.00	1.38	9314.99		10.59	
261+940.00	0.91	9326.41		11.42	
261+950.00	1.44	9338.17		11.78	
261+960.00	2.37	9357.25		19.03	
261+970.00	3.05	9384.33		27.08	
261+980.00	4.1	9420.09		35.75	
261+990.00	6.91	9475.18		55.1	
262+000.00	8.97	9554.59		79.41	
262+010.00	11.15	9655.15		100.56	
262+020.00	14.54	9783.58		128.43	
262+030.00	21.37	9963.14		179.56	
262+040.00	23.89	10189.46		226.32	
262+050.00	29.91	10458.48		269.02	
262+060.00	37.1	10793.54		335.06	
262+070.00	41.85	11188.28		394.74	
262+080.00	45.68	11625.92		437.65	
262+090.00	47.39	12091.25		465.32	
262+100.00	46.19	12559.13		467.88	
262+110.00	46.68	13023.48		464.35	
262+120.00	49.12	13592.47		478.99	
262+130.00	48.22	13989.16		486.69	
262+140.00	50.13	14490.81		491.75	
262+150.00	55.28	15097.94		527.03	
262+160.00	47.15	15520.06		512.13	
262+170.00	38.61	15948.85		428.79	
262+180.00	50.38	16393.78		444.53	
262+190.00	44.28	16887.06		473.28	
262+200.00	35.06	17283.73		396.67	
262+210.00	47.08	17674.43		410.7	
262+220.00	47.29	18145.28		471.85	
262+230.00	41.9	18592.19		445.91	
262+240.00	35.76	18980.47		388.28	
262+250.00	31.94	19318.96		339.49	
262+260.00	31.05	19633.93		314.97	
262+270.00	17.11	19874.75		240.82	
262+280.00	0	19960.3		85.55	
			QTY (M3)		
إجمالي أعمال القطع حتى تاريخه			19960.3		
إجمالي القطع المنصرف بعد : (2022/ 2121) (2023/)			12153.6		منصرف
إجمالي القطع المنصرف			12153.6		منصرف
الكمية الحالية المستحقة			7806.7		مستحق



عن الشركة
م/أحسين أحمد الطاهر
التوقيع

عن استشاري (XYZ)
م/أحمد عبد الرحمن
التوقيع

مكتب أ.د / حسن مهدي
مدير المشروع م/حاتم مهران
التوقيع

المكتب الفني م / أحمد عزب
التوقيع



	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للنقل مكتب أ.إ.حسن مهدي للإستشارات الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - أبو سبيل)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري	

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرية و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرية.....الخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ	QTY (M3)	Total Qty
258+400	43.22	0	fill layer (-0.25)	0	27960.34
258+420	48.61	918.29		918.29	
258+440	50.87	1913.08		994.79	
258+460	47.52	2896.93		983.85	
258+480	49.66	3868.66		971.73	
258+500	60.45	4969.67		1101.01	
258+520	70.04	6274.49		1304.82	
258+540	80.24	7777.26		1502.78	
258+560	88.25	9462.13		1684.87	
258+580	92.11	11265.68		1803.55	
258+600	87.8	13064.82		1799.15	
258+620	81.92	14762.06		1697.24	
258+640	75.3	16334.27		1572.21	
258+660	72.99	17817.24		1482.96	
258+680	80.33	19350.49		1533.26	
258+700	89.56	21049.36		1698.86	
258+720	87.85	22823.39		1774.03	
258+740	86.1	24562.86		1739.47	
258+760	93.98	26363.66		1800.8	
258+780	65.69	27960.34		1596.67	
258+940	80.92	0	fill layer (-0.25)	0	4769.32
258+960	65.01	1459.3		1459.3	
258+980	52.94	2638.76		1179.46	
259+000	39.49	3563.05		924.29	
259+020	22.74	4185.37		622.32	
259+040	9.41	4506.84		321.47	
259+060	8.42	4685.12		178.28	
259+080	0	4769.32		84.2	
TOTAL FILL VOL					32729.66

مكتب أ.د / حسن مهدي

عن استشاري (XYZ)



عن الشركة

مدير المشروع م / حاتم مهران
التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع

م / محمد عبد الرحمن
التوقيع


م / حسين احمد الطاهر
التوقيع



	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للنقل مكتب أ/من مهابي للإستشارات الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (اليوم - ابوسمبل)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جارى	

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة.....الخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ	QTY (M3)	Total Qty
262+300	3.33	0	fill layer (-0.25)	0	17071.85
262+320	11.48	148.16		148.16	
262+340	13.07	393.68		245.52	
262+360	8.91	613.45		219.77	
262+380	4.51	747.64		134.19	
262+400	11.78	910.54		162.9	
262+420	9.04	1118.77		208.24	
262+440	8.87	1297.93		179.15	
262+460	19.59	1582.55		284.62	
262+480	31.58	2094.24		511.69	
262+500	30.17	2711.68		617.44	
262+520	44.34	3456.78		745.1	
262+540	49.06	4390.78		934	
262+560	41.28	5294.11		903.33	
262+580	45.84	6165.3		871.19	
262+600	57.15	7195.2		1029.9	
262+620	68.46	8451.25		1256.05	
262+640	71.83	9854.08		1402.83	
262+660	76.46	11336.96		1482.88	
262+680	80.1	12902.6		1565.64	
262+700	71.43	14417.93		1515.33	
262+720	63.89	15771.14		1353.21	
262+740	66.18	17071.85		1300.71	
TOTAL FILL VOL					17071.85

عن الشركة م/حسين احمد الطاهر
 عن استشاري (XYZ) م/محمد عبد الرحمن
 مكتب ا.د / حسن مهدي
 المكتب الفني م / احمد عزب
 مدير المشروع م / حاتم مهران
 التوقيع / التوقيع / التوقيع



	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للإستشارات الهندسية مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - ابوسمبل)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جارى	



بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة.....الخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ	QTY (M3)	Total Qty
259+540	2	0	fill layer (-0.25)	0	18086.39
259+560	6.47	84.71		84.71	
259+580	12.19	271.35		186.64	
259+600	13.74	530.67		259.32	
259+620	40.54	1073.46		542.79	
259+640	39.99	1878.78		805.32	
259+660	34.36	2622.28		743.5	
259+680	37.22	3338.06		715.78	
259+700	19.49	3905.16		567.1	
259+720	25.83	4358.33		453.18	
259+740	37.45	4991.14		632.8	
259+760	60.36	5969.21		978.07	
259+780	68.47	7257.46		1288.25	
259+800	74.15	8683.62		1426.15	
259+820	74.07	10165.77		1482.15	
259+840	69.27	11599.16		1433.39	
259+860	80.24	13094.27		1495.11	
259+880	84.72	14743.85		1649.58	
259+900	84.5	16436.01		1692.16	
259+920	80.54	18086.39		1650.39	
TOTAL FILL VOL					18086.39

مكتب أ.د / حسن مهدي
 مدير المشروع م / احسان مهران
 التوقيع لم
 المكتب الفني م / احمد عزب
 التوقيع لم

عن الشركة
 م / حسين احمد الطاهر
 التوقيع لم
 عن استشاري (XYZ)
 م / محمد عبد الرحمن
 التوقيع لم




	مشروع المطار الكهربائي السريع		 شركة توشكا للتجارة والمقاولات مكتب أعمال توشكا للتجارة والمقاولات
	أعمال إنشاء الجسر القرائي والأعمال الصناعية بالمطارات مشروع إنشاء المطار الكهربائي السريع (اليوم - إيسمبل)		
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري		

بند رقم (3-1) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى ملسوب (-2 متر) أسفل ملسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من ملسوب (-2 متر) من ملسوب الفرمة.....الخ					
Station	Total Fill Area (m ²)	Cum. Fill Vol (m ³)	As Built vol FILL		
			LAYER AND OF REQ.	QTY (M ³)	Total Qty
260+820	40.49	0	fill layer (-0.25)	0	19728.89
260+840	36.45	769.36		769.36	
260+860	33.99	1473.75		704.39	
260+880	34.4	2157.61		683.86	
260+900	32.05	2822.05		664.44	
260+920	33.38	3476.27		654.22	
260+940	35.35	4163.57		687.29	
260+960	32.74	4844.47		680.9	
260+980	32.62	5498.07		653.6	
261+000	30.06	6124.93		626.86	
261+020	27.62	6701.72		576.79	
261+040	28.97	7267.62		565.9	
261+060	26.91	7826.45		558.83	
261+080	20.23	8297.86		471.42	
261+100	12.97	8629.88		332.02	
261+120	11.22	8871.79		241.91	
261+140	16.22	9146.2		274.41	
261+160	21.32	9521.56		375.36	
261+180	24.77	9982.46		460.9	
261+200	24.72	10477.39		494.93	
261+220	26.9	10993.55		516.16	
261+240	27.81	11540.6		547.05	
261+260	30.04	12119.02		578.41	
261+280	31.14	12730.79		611.77	
261+300	32.11	13363.32		632.54	
261+320	33.98	14024.19		660.87	
261+340	33.85	14702.41		678.22	
261+360	34.83	15389.18		686.77	
261+380	33.82	16075.66		686.48	
261+400	30.65	16720.32		644.66	
261+420	31.71	17343.9		623.57	
261+440	31.39	17974.85		630.96	
261+460	27.37	18562.46		587.61	
261+480	19.48	19031.03		468.57	
261+500	0	19225.86		194.82	
261+520	8.6	19311.81		85.95	
261+540	13.09	19528.67		216.86	
261+560	6.93	19728.89		200.22	
TOTAL FILL VOL				19728.89	

مكتوب أ.د / حسن مهدي
 مدير المشروع / م. محمد مهران
 المكتب الفني م / احمد عزب
 التوقيع ١

عن استشاري (XYZ)
 م / محمد عبد الرحمن
 عن الشركة
 م / حسن احمد الطاهر



	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للنقل مكتب أعمال من مهن الإستشارات الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (القيوم - أبو سميل)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري	

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه.....الخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ.	QTY (M3)	Total Qty
260+420	66.26	0	fill layer (-0.25)	0	22585.99
260+440	61.97	1282.3		1282.3	
260+460	63.64	2538.41		1256.11	
260+480	61.9	3793.88		1255.47	
260+500	60.63	5019.24		1225.36	
260+520	63.67	6262.31		1243.07	
260+540	64.5	7544.02		1281.71	
260+560	60.03	8789.3		1245.28	
260+580	59.19	9981.55		1192.24	
260+600	66.07	11234.23		1252.69	
260+620	55.14	12446.41		1212.18	
260+640	55.53	13553.13		1106.72	
260+660	57.95	14687.95		1134.82	
260+680	59.54	15862.94		1174.99	
260+700	54.54	17003.82		1140.88	
260+720	49.5	18044.22		1040.4	
260+740	45.45	18993.66		949.43	
260+760	45.77	19905.8		912.14	
260+780	46	20823.51		917.71	
260+800	44.88	21732.34		908.83	
260+820	40.49	22585.99		853.65	
TOTAL FILL VOL					22585.99

مكتب أ.د / حسن مهدي
 مدير المشروع / حاتم مهران
 المكتب الفني م / احمد عزب
 التوقيع /

عن استشاري (XYZ)


عن الشركة



م / محمد عبد الرحمن

م / حسين احمد الطاهر

التوقيع /

التوقيع /



	مشروع القطار الكهربائي السريع		 الهيئة العامة للنقل مكتب أراضين مهمل الإشارات الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - ابوسمبل)		
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جارى		



بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة.....الخ					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ	QTY (M3)	Total Qty
265+540	2.62	0	fill layer (-3)	0	3990.77
265+560	7.82	104.49		104.49	
265+580	10.56	288.3		183.81	
265+600	17.35	567.37		279.07	
265+620	22.87	969.53		402.16	
265+640	17.04	1368.55		399.02	
265+660	14.25	1681.45		312.91	
265+680	31.97	2143.74		462.29	
265+700	45.65	2920.01		776.27	
265+720	61.42	3990.77		1070.75	
265+720	0	0	fill layer (-3.5)	0	2713.5
265+740	119.62	1270.55		370.83	
265+760	126.7	2713.5		2463.27	
266+193.80	0	0	fill layer (-2.5)	0	22258.09
266+200	119.62	370.83		370.83	
266+220	126.7	2834.1		2463.27	
266+240	107.02	5171.38		2337.28	
266+260	120.72	7448.87		2277.49	
266+280	126.2	9918.07		2469.21	
266+300	125.77	12437.75		2519.68	
266+320	128.07	14976.18		2538.43	
266+340	129.53	17552.25		2576.07	
266+360	133.4	20181.58		2629.33	
266+376	126.16	22258.09		2076.51	
TOTAL FILL VOL					28962.36

مكتب أ.د. / حسن مهدي
 مدير المشروع م / حاتم مهران
 التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
 التوقيع

عن استشاري (XYZ)
 م / محمد عبد الحليم
 التوقيع

عن الشركة
 م / جسيم احمد الطاهر
 التوقيع

	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للنقل مكتب المهندسين الإستشارات الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - ابوسمبل)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري	

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه.....الخ

Station	Total FILL Area (m2)	Curo. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ	QTY (M3)	Total Qty
262+740	25.62	0	fill layer (-2)	0	16505
262+760	25.14	507.59		507.59	
262+780	51.57	1274.69		767.1	
262+800	56.86	2359.03		1084.35	
262+820	50.63	3433.97		1074.93	
262+840	35.76	4297.89		863.92	
262+860	21.73	4872.79		574.9	
262+880	7.33	5163.37		290.58	
262+900	4.18	5278.44		115.07	
262+920	1.04	5330.6		52.17	
262+940	5.9	5399.97		69.36	
262+960	29.12	5750.19		350.23	
262+980	38.7	6428.45		678.26	
263+000	66.33	7478.8		1050.35	
263+020	68.62	8828.31		1349.51	
263+040	69.42	10208.68		1380.37	
263+060	80.99	11712.74		1504.06	
263+080	67.12	13193.78		1481.05	
263+100	60.54	14470.34		1276.56	
263+120	44.82	15523.93		1053.59	
263+140	22.58	16197.94		674.02	
263+160	8.12	16505		307.06	
TOTAL FILL VOL					16505

مكتب أ.د / حسن مهدي

عن استشاري (XYZ)

عن الشركة



مدير المشروع م / حاتم مهدي
التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع

م / محمد عبد الرحمن

م / حسين احمد الطاهر



	مشروع القطار الكهربائي السريع	
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - ابوسمبل)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جارى	

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة.....الخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ	QTY (M3)	Total Qty
263+280	30.38	0	fill layer (-1.5)	0	2257.53
263+300	14.98	453.52		453.52	
263+320	9.66	699.85		246.33	
263+340	22.23	1018.73		318.88	
263+360	27.29	1513.94		495.21	
263+380	20.65	1993.34		479.4	
263+400	5.77	2257.53		264.19	
263+580	40.2	0	fill layer (-1.75)	0	3365.28
263+600	39.76	799.64		799.64	
263+620	42.58	1623.11		823.47	
263+640	45.25	2501.43		878.31	
263+660	41.14	3365.28		863.86	
263+740	40.64	0	fill layer (-2)	0	2287.23
263+760	34.27	749.06		749.06	
263+780	27.16	1363.38		614.32	
263+800	19.2	1827.01		463.64	
263+820	11.16	2130.61		303.6	
263+840	4.5	2287.23		156.62	
TOTAL FILL VOL					7910.04



مكتب أ.د. / حسن مهدي
مدير المشروع م/ حاتم مهران
التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع

عن استشاري (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن
التوقيع

عن الشركة
م/ حسين احمد الطاهر
التوقيع



	مشروع القطار الكهربائي السريع	 اللجنة الفنية للإعانة مكتب أ.د. حسن مهدي الإستشاري الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - ابوسمبل)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جاري	

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة.....الخ

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO. OF REQ.	QTY (M3)	Total Qty
264+940	8.8	0	fill layer (-0.75)	0	4204.2
264+960	11.18	199.79		199.79	
264+980	14.78	459.34		259.55	
265+000	15.72	764.35		305.01	
265+020	15.6	1077.59		313.24	
265+040	16.82	1401.83		324.24	
265+060	16.79	1737.99		336.16	
265+080	19.87	2104.6		366.62	
265+100	8.43	2387.57		282.96	
265+120	7.44	2546.24		158.68	
265+140	12.94	2750.05		203.8	
265+160	8.67	2966.15		216.1	
265+180	14.11	3193.91		227.76	
265+200	16.83	3503.23		309.32	
265+220	13.87	3810.19		306.95	
265+240	9.79	4046.78		236.59	
265+260	5.95	4204.2		157.42	
TOTAL FILL VOL					4204.2

مكتب أ.د / حسن مهدي

مدير المشروع م / حاتم مهران

المكتب الفني م / احمد عزب

التوقيع

عن استشاري (XYZ)

م / محمد عبد الرحمن


التوقيع

عن الشركة

م / حسين احمد الطاهر

التوقيع





مشروع القطر الكهربائي السريع
أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع
(الفيرم - ابوسميل)
تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات
مستخلص (3) جازي اتجاه سجله ورقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)

المملكة العربية السعودية
مكتب أ.د.حسن مهندي
الإشراف الهندسية

حصر إجمالي أعمال الردم

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL	
			QTY (M3)	Total.Qty
266+193.80	0	0	0	22258.09
266+200	119.62	370.83	370.83	
266+220	126.7	2834.1	2463.27	
266+240	107.02	5171.38	2337.28	
266+260	120.72	7448.87	2277.49	
266+280	126.2	9918.07	2469.21	
266+300	125.77	12437.75	2519.68	
266+320	128.07	14976.18	2538.43	
266+340	129.53	17552.25	2576.07	
266+360	133.4	20181.58	2629.33	
266+376	126.16	22258.09	2076.51	
			QTY (M3)	
إجمالي أعمال الردم حتى تريخه			22258.09	
إجمالي الردم المنصرف بعدد : (2121/ 2023/ 2022/)			0	منصرف
إجمالي الردم المنصرف			0	منصرف
الكمية الحالية المستحقة			22258.09	مستحق

مشروع القطر الكهربائي السريع

تفليذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات
مستخلص(3) جارى اتقاء مسالوط رقم العئء : (2023/ 2022/ 2121)

الجمعية العامة للإنسان
مكتب أدي/حسن مهدي
للإشراف الهندسية

حصر اجمالي اعمال الرم

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				QTY (M3)	Total.Qty
266+193.80	0	0	FILL	0	22258.09
266+200	119.62	370.83		370.83	
266+220	126.7	2834.1		2463.27	
266+240	107.02	5171.38		2337.28	
266+260	120.72	7448.87		2277.49	
266+280	126.2	9918.07		2469.21	
266+300	125.77	12437.75		2519.68	
266+320	128.07	14976.18		2538.43	
266+340	129.53	17552.25		2576.07	
266+360	133.4	20181.58		2629.33	
266+376	126.16	22258.09		2076.51	
				QTY (M3)	
اجمالى اعمال الردم حتى تريخه			22258.09		
اجمالى الردم المنصرف بعدد : (2121/ 2023/ 2022/)			0		منصرف
اجمالى الردم المنصرف			0		منصرف
الكمية الحالية المستحقة			22258.09		مستحق


مکتب ا.د / حسن مهدی



عن استشاري (XYZ)

عن الشركة

م/احسين احمد الطاهر

التوقيع / أحمد الصائم / التوقيع /



	مشروع القطر الكهربى السريع	 مكتب ادمىن مهنى الإستشارات الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابى والأعمال للصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربى السريع (القيرم - ابوسيل)	
	تأليف شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جارى اتجاه مملووط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)	

حصر اجمالى اعمال الردم

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				QTY (M3)	Total.Qty
264+940	8.8	0	FILL	0	4204.2
264+960	11.18	199.79		199.79	
264+980	14.78	459.34		259.55	
265+000	15.72	764.35		305.01	
265+020	15.6	1077.59		313.24	
265+040	16.82	1401.83		324.24	
265+060	16.79	1737.99		336.16	
265+080	19.87	2104.6		366.62	
265+100	8.43	2387.57		282.96	
265+120	7.44	2546.24		158.68	
265+140	12.94	2750.05		203.8	
265+160	8.67	2966.15		216.1	
265+180	14.11	3193.91		227.76	
265+200	16.83	3503.23		309.32	
265+220	13.87	3810.19		306.95	
265+240	9.79	4046.78		236.59	
265+260	5.95	4204.2		157.42	
			QTY (M3)		
اجمالى اعمال الردم حتى تريخه			4204.2		
اجمالى الردم المنصرف بقعد : (2121/ 2023/ 2022/)			0		منصرف
اجمالى الردم المنصرف			0		منصرف
الكمية الحالية المستحقة			4204.2		مستحق

مكتب ادمىن مهنى
 مدير المشروع م / حاتم مهران
 للتوقيع

المكتب الفنى م / احمد عزب
 للتوقيع

عن استشارى (XYZ)


م / احمد عبد الرحمن



للتوقيع

عن الشركة

م / احسن احمد الطاهر

للتوقيع



	مشروع القطار الكهربائي السريع		 الهيئة العامة للإسكان مكتب أ.د/حسن مهدي للإشراف الهندسية		
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - أبو سمبل)				
	تفليذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جاري اتجاه مسالوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)				
حصر اجمالي اعمال الردم					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vs FILL		
				QTY (M3)	Total.Qty
263+740	40.64	0	FILL	0	2287.23
263+760	34.27	749.06		749.06	
263+780	27.16	1363.38		614.32	
263+800	19.2	1827.01		463.64	
263+820	11.16	2130.61		303.6	
263+840	4.5	2287.23		156.62	
			QTY (M3)		
اجمالى اعمال الردم حتى تريخه			2287.23		
اجمالى الردم المنصرف بعقد : (2023/ 2022/ 2121)			0		منصرف
اجمالى الردم المنصرف			0		منصرف
الكمية الحالية المستحقة			2287.23		مستحق

مكتب أ.د. / حسن مهدي
 مدير المشروع م/ حليم مهران
 التوقيع


المكتب الفني م / احمد عزب
 التوقيع



عن استشاري (XYZ)

م/محمد عبد الرحمن
 التوقيع

عن الشركة

م/احمد احمد الطاهر
 التوقيع



		مشروع القطار الكهربائي السريع		 الهيئة العامة للإسكان مكتب إدارة المشاريع الإستشارات الهندسية	
		إعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال المساعية بالطاغات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الطور - أبو سويل)			
		تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جرى إنشاء مسالوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)			
حصر اجمالي اعمال الردم					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				QTY (M3)	Total Qty
263+580	40.2	0	FILL	0	3365.28
263+600	39.76	799.64		799.64	
263+620	42.58	1623.11		823.47	
263+640	45.25	2501.43		878.31	
263+660	41.14	3365.28		863.86	
			QTY (M3)		
اجمالي اعمال الردم حتى تريخه		3365.28			
اجمالي الردم المنصرف بعدد : (2121) (2023/ 2022/)		0			منصرف
اجمالي الردم المنصرف		0			منصرف
الكمية الحالية المستحقة		3365.28			مستحق

مكتب إدارة المشاريع / حسين مهدي

عن استشاري (XYZ)

عن الشركة


مدير المشروع / باسم مهران
التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع

م/محمد عبد الرحمن

م/حسين احمد الطاهر

م/سيد الطاهر
التوقيع



			مشروع القطار الكهربائي السريع			 الهيئة العامة للإسكان مكتب أديسن مهدي للمستشارات الهندسية
			أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الأيوم - أبو سمبل)			
			تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جاري اتجاه سجلات رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)			
حصر إجمالي أعمال الردم						
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL			
				QTY (M3)	Total.Qty	
263+280	30.38	0	FILL	0	2257.53	
263+300	14.98	453.52		453.52		
263+320	9.66	699.85		246.33		
263+340	22.23	1018.73		318.88		
263+360	27.29	1513.94		495.21		
263+380	20.65	1993.34		479.4		
263+400	5.77	2257.53		264.19		
			QTY (M3)			
إجمالي أعمال الردم حتى تريخه			2257.53			
إجمالي الردم المنصرف بعدد : (2023/ 2022/ 2121)			0		منصرف	
إجمالي الردم المنصرف			0		منصرف	
الكمية الحالية المستحقة			2257.53		مستحق	

مكتب أديسن مهدي

مدير المشروع / م. حاتم مهران
التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع

أديسن مهدي

عن استشاري (XYZ)


م. محمد عبد الرحمن



أديسن مهدي

عن الشركة

م. حسين احمد الطاهر

أديسن مهدي



			مشروع القطر الكهربائي السريع			 الهيئة العامة للطرق مكتب أدريس مهدي للإستشارات الهندسية		
			أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الفرع - أبو سمبل)					
			تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جرى اتجاه مملووظ رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)					
حصر اجمالي اعمال الردم								
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL			Total.Qty		
				QTY (M3)				
262+740	25.62	0	FILL	0	16505			
262+760	25.14	507.59		507.59				
262+780	51.57	1274.69		767.1				
262+800	56.86	2359.03		1084.35				
262+820	50.63	3433.97		1074.93				
262+840	35.76	4297.89		863.92				
262+860	21.73	4872.79		574.9				
262+880	7.33	5163.37		290.58				
262+900	4.18	5278.44		115.07				
262+920	1.04	5330.6		52.17				
262+940	5.9	5399.97		69.36				
262+960	29.12	5750.19		350.23				
262+980	38.7	6428.45		678.26				
263+000	66.33	7478.8		1050.35				
263+020	68.62	8828.31		1349.51				
263+040	69.42	10208.68		1380.37				
263+060	80.99	11712.74		1504.06				
263+080	67.12	13193.78		1481.05				
263+100	60.54	14470.34		1276.56				
263+120	44.82	15523.93		1053.59				
263+140	22.58	16197.94		674.02				
263+160	8.12	16505		307.06				
			QTY (M3)					
اجمالي اعمال الردم حتى تريخه			16505					
اجمالي الردم المنصرف بعقد : (2023/ 2022/ 2121)			0			منصرف		
اجمالي الردم المنصرف			0			منصرف		
الكمية الحالية المستحقة			16505			مستحق		

مكتب أد / حسن مهدي

عن استشاري (XYZ)

عن الشركة



مدير المشروع / م / احمد عزب
التوقيع



المكتب الفني / م / احمد عزب
التوقيع

م/احمد عبد الرحمن

م/حسين احمد الطاهر

التوقيع / م/احمد الطاهر



	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة العامة للإعانة مكتب أ.د. حسن مهدي للإشراف الهندسية
	أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بورسعيد)	
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص (3) جرى اتجاه سملوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)	

حصر إجمالي أعمال الردم

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				QTY (M3)	Total.Qty
262+300	3.33	0	FILL	0	17071.85
262+320	11.48	148.16		148.16	
262+340	13.07	393.68		245.52	
262+360	8.91	613.45		219.77	
262+380	4.51	747.64		134.19	
262+400	11.78	910.54		162.9	
262+420	9.04	1118.77		208.24	
262+440	8.87	1297.93		179.15	
262+460	19.59	1582.55		284.62	
262+480	31.58	2094.24		511.69	
262+500	30.17	2711.68		617.44	
262+520	44.34	3456.78		745.1	
262+540	49.06	4390.78		934	
262+560	41.28	5294.11		903.33	
262+580	45.84	6165.3		871.19	
262+600	57.15	7195.2		1029.9	
262+620	68.46	8451.25		1256.05	
262+640	71.83	9854.08		1402.83	
262+660	76.46	11336.96		1482.88	
262+680	80.1	12902.6		1565.64	
262+700	71.43	14417.93		1515.33	
262+720	63.89	15771.14		1353.21	
262+740	66.18	17071.85		1300.71	
			QTY (M3)		
اجمالي اعمال الردم حتى تريخه			17071.85		
اجمالي الردم المنصرف بعد : (2023/ 2022/ 2121)			11198.394		
اجمالي الردم المنصرف			11198.394		
الكمية الحالية المستحقة			5873.456		
			منصرف		
			منصرف		
			مستحق		

مكتب أ.د. / حسن مهدي

عن استشاري (XYZ)



عن الشركة



مدير المشروع م. / حاتم مهدي
التوقيع

المكتب الفني م. / احمد عزب
التوقيع

م. / محمد عبد الرحمن

م. / حسين احمد الطاهر



			مشروع القطر الكهربائي السريع			 الهيئة العامة للإعطاء مكتب المدائن مهدي للإستشارات الهندسية		
			أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بطاغات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (القيوم - اوسديل)					
			تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جاري. اتقاء سملوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)					
حصر اجمالي اعمال الردم								
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL					
				QTY (M3)	Total Qty			
260+820	40.49	0	FILL	0	19728.89			
260+840	36.45	769.36		769.36				
260+860	33.99	1473.75		704.39				
260+880	34.4	2157.61		683.86				
260+900	32.05	2822.05		664.44				
260+920	33.38	3476.27		654.22				
260+940	35.35	4163.57		687.29				
260+960	32.74	4844.47		680.9				
260+980	32.62	5498.07		653.6				
261+000	30.06	6124.93		626.86				
261+020	27.62	6701.72		576.79				
261+040	28.97	7267.62		565.9				
261+060	26.91	7826.45		558.83				
261+080	20.23	8297.86		471.42				
261+100	12.97	8629.88		332.02				
261+120	11.22	8871.79		241.91				
261+140	16.22	9146.2		274.41				
261+160	21.32	9521.56		375.36				
261+180	24.77	9982.46		460.9				
261+200	24.72	10477.39		494.93				
261+220	26.9	10993.55		516.16				
261+240	27.81	11540.6		547.05				
261+260	30.04	12119.02		578.41				
261+280	31.14	12730.79		611.77				
261+300	32.11	13363.32		632.54				
261+320	33.98	14024.19		660.87				
261+340	33.85	14702.41		678.22				
261+360	34.83	15389.18		686.77				
261+380	33.82	16075.66		686.48				
261+400	30.65	16720.32		644.66				
261+420	31.71	17343.9		623.57				
261+440	31.39	17974.85		630.96				
261+460	27.37	18562.46		587.61				
261+480	19.48	19031.03		468.57				
261+500	0	19225.86		194.82				
261+520	8.6	19311.81		85.95				
261+540	13.09	19528.67		216.86				
261+560	6.93	19728.89		200.22				
			QTY (M3)					
اجمالي اعمال الردم حتى تريخه			19728.89					
اجمالي الردم المنصرف بعد : (2023/ 2022/ 2121)			10503.33			منصرف		
اجمالي الردم المنصرف			10503.33			منصرف		
الكمية الحالية المستحقة			9225.56			مستحق		

مكتب المدائن مهدي

 مدير المشروع م / حليم مهران
 للتوقيع



المكتب الفني م / احمد عزب

 للتوقيع
 للتوقيع


عن الشركة

مختبر الهندسة


التوقيع

			مشروع القطر الكهربائي السريع			 الهيئة العامة للإعطاء		
			أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال المصاحبة بمقاطع مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الفرع - ابوسمبل)			مكتب أ.د/حسن مهدي للمستشارات الهندسية		
			تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جرى اتجاهاً معالوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)					
حصر إجمالي أعمال الردم								
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL			Total.Qty		
				QTY (M3)				
260+420	66.26	0	FILL	0	22585.99			
260+440	61.97	1282.3		1282.3				
260+460	63.64	2538.41		1256.11				
260+480	61.9	3793.88		1255.47				
260+500	60.63	5019.24		1225.36				
260+520	63.67	6262.31		1243.07				
260+540	64.5	7544.02		1281.71				
260+560	60.03	8789.3		1245.28				
260+580	59.19	9981.55		1192.24				
260+600	66.07	11234.23		1252.69				
260+620	55.14	12446.41		1212.18				
260+640	55.53	13553.13		1106.72				
260+660	57.95	14687.95		1134.82				
260+680	59.54	15862.94		1174.99				
260+700	54.54	17003.82		1140.88				
260+720	49.5	18044.22		1040.4				
260+740	45.45	18993.66		949.43				
260+760	45.77	19905.8		912.14				
260+780	46	20823.51		917.71				
260+800	44.88	21732.34		908.83				
260+820	40.49	22585.99		853.65				
			QTY (M3)					
إجمالي أعمال الردم حتى تريخه			22585.99					
إجمالي الردم المنصرف بقعد : (2023/ 2022/ 2121)			15939.09			منصرف		
إجمالي الردم المنصرف			15939.09			منصرف		
الكمية الحالية المستحقة			6646.9			مستحق		

مكتب أ.د. حسن مهدي
 مدير المشروع / م. أحمد عزب
 التوقيع /

عن استشاري (XYZ)
 م. أحمد عبد الرحمن
 التوقيع /

عن الشركة
 م. أحمد أحمد الطاهر
 التوقيع /



(XYZ) عن استشاري



عن الشركة /م/حسين احمد الطاهر
التوقيع /

م/محمد عبد الرحمن
التوقيع /

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع /

مكتب ايد / حسن مهدي
منذ النسخة م / حسن مهدي
التوقيع /

الختم: مكتب الاستشارة واقتصاديات
الخط العربي - الخط الديواني

 مجموعة توشكا للتجارة والمقاولات	مشروع للقطار الكهربائي السريع			 الهيئة العامة للنقل مكتب أديان مهدي للإستشارات الهندسية	
	إعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (القاروم - أبو سبيل)				
	تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات مستخلص(3) جارى اتجاه سفلوط رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)				
حصر اجمالي اعمال الردم					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
				QTY (M3)	Total Qty
258+940	80.92	0	FILL	0	4769.32
258+960	65.01	1459.3		1459.3	
258+980	52.94	2638.76		1179.46	
259+000	39.49	3563.05		924.29	
259+020	22.74	4185.37		622.32	
259+040	9.41	4506.84		321.47	
259+060	8.42	4685.12		178.28	
259+080	0	4769.32		84.2	
			QTY (M3)		
اجمالى اعمال الردم حتى تريخه			4769.32		
اجمالى الردم المنصرف بعقد : (2121) (2023/ 2022/)			2195.865		منصرف
اجمالى الردم المنصرف			2195.865		منصرف
الكمية الحالية المستحقة			2573.455		مستحق

مكتب ايد / حسن مهدي

مدير المشروع / حسن مهدي
التوقيع

المكتب الفني م / احمد عزب
التوقيع

عن استشاري (XYZ)


م/محمد عبد الرحمن

التوقيع

عن الشركة

م/حسين احمد الطاهر

التوقيع





محضر استلام الميزانية الشبكية من الشركات المنفذة



التاريخ: 2022 / 7 / 27

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (اكتوبر - اسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باستلام الميزانية الشبكية من شركة / توشكا للتجارة والمقاولات من المحطة رقم : 258+350 الى المحطة رقم : 266+350 بنود مهمه يجب ان يتم استيفائها قبل الإستلام:

- يتم استلام البيانات بعد الانتهاء من الرصد مباشرة من الجهاز المستخدم بأي صيغة (RAW DATA)
- يتم اعتماد طريقة الميزانية المنتظمة و المتقدمة فقط في مشروع القطار الكهربائي السريع.
- يتم اعتماد الارصاد والميزانيات المرفوعة بأجهزة مفحوصة ولها شهادات معايرة سارية حديثة فقط لا تقل مدة اخر معايرة للجهاز عن 3 اشهر.
- يتم مراجعة شهادات المعايرة مع التوكيل بشكل مباشر وفي حالة ظهور شهادة مزورة يتم استبعاد الجهاز والشخص المسؤول فورا.
- يجب ان يكون القائم باعمال الميزانية من المتخصصين في مجال المساحة وله خبرة مناسبة.
- تتم مطابقة واستلام الاعمال في الموقع وفي حالة عدم مطابقة المنسوب في اكثر من 4 اماكن موزعين على المنطقة، لا يعتد بالميزانية الشبكية وتتم اعادة رصدها.

ملاحظات :-

مهندس الهيئة

استشارى المشروع


استشارى المساحة








مهندس الشركة المنفذة

Handwritten signature of the Engineer of the Authority.

Handwritten signature of the Surveyor of the project.

Handwritten signature of the Engineer of the executing company.



 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From october to Aswan	 الهيئة العامة للنقل	Request No:-
 شركة توشكا للتجارة والمقاولات	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR-Manfalout) From Statlo (176+700) To Station (334+800)	مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية  GARB Consultant	Date:- 27/7/2022
Request for Inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline : <input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection <input type="checkbox"/> Structure <input type="checkbox"/> Drainage <input checked="" type="checkbox"/> Survey			
Inspection time :		Date : / /	
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From(258+350)To (266+350)	258+350	266+350
References		Specification:	
Inspection : <input checked="" type="radio"/> First <input type="radio"/> Second <input type="radio"/> Third			
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks <input type="checkbox"/> Stripping <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade <input type="checkbox"/> Upper Embankment <input type="checkbox"/> Excavation <input type="checkbox"/> Sub Grade <input type="checkbox"/> Sub Ballast <input type="checkbox"/> Ballast <input type="checkbox"/> Embankment	2. Civil Work <input type="checkbox"/> Open Channels <input type="checkbox"/> Box Culvert <input type="checkbox"/> Pipe Culvert <input type="checkbox"/> Slope protection <input type="checkbox"/> Gabion <input type="checkbox"/> Side Ditches <input type="checkbox"/> Other	3. Drainage <input type="checkbox"/> Formation <input type="checkbox"/> Sides of Excavation <input type="checkbox"/> Backfilling Layers <input type="checkbox"/> Slope protection 5. Structure <input type="checkbox"/> Formwork <input type="checkbox"/> Reinforcement <input type="checkbox"/> Concreteing <input type="checkbox"/> Earthing	4. Surveying <input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Levels <input type="checkbox"/> Verticality <input checked="" type="checkbox"/> NGL
Others (specify)		Natural ground level (NGL)	
Particular Details		Submitted by : 	
Inspection Report :		X Y Z	Signature
Surveyor			
The work have fount to be : <input type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)			
Inspection Report :		Hassan Mahdy Consulting	
Structural Eng.		Signature	
Civil Eng.			
E\M Eng.			
Arch. Eng.			
Resident Engineer			
The work have fount to be : <input type="checkbox"/> Approved (A) <input type="checkbox"/> Approved as Noted (B) <input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C) <input type="checkbox"/> Rejected (D)			
Signature		Date : / /	
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature :		Date : / /	
Attach all relevant particular test forms		يسلّم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخه للجهات الإستشارية والشركة المنفذة	
Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			

التاريخ : 2024/2/1

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع (أكتوبر-أبو سمبل)

الموضوع : اعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع

الشركة المنفذة: : توشكا للتجارة والمقاولات في المسافة من 258+350 الى 266+350 بطول 8 كم

عقد رقم (2121 / 2022 / 2023) بتاريخ 31 / 5 / 2023.

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جارى (3)

لعدد (101) طلب فحص , وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها واعتمادها من إستشارى المساحة

وإستشارى ضبط الجودة وتنقسم إلى:-

(90) طلبات فحص لأعمال الردم.

(11) طلب فحص لتجهيز الأرض الطبيعية.

يعتمد،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

١٢ / ٢٠٢٤
[Signature]



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٤/٢/١

اسم المشروع : مشروع إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار / منفوط) المسافة من الكم ٢٥٨+376 الي الكم ٢٦٦+376 بطول ٨.٠ كم اتجاه سمالوط بالأمر المباشر

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة نوسكا للتجارة والمقاولات

م	البند	الوحدة	الكمية بالمتر	ملاحظات
1	اعمال التطهير	م2	91055.71	
2	اعمال الحفر	م3	90865.56	
3	اعمال الردم	م3	167784.38	

ملاحظات :- الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د حسن مهدي

مدير المشروع

م / حاتم مهران
التوقيع

المكتب الفني

م / احمد عزب

التوقيع
١٠٧٠٦٥٦٩

مهندس استشارى المساحة XYZ

م / محمد عبدالرحمن سالم

التوقيع



مهندس الشركة المنفذة

م / حسين احمد الطاهر

التوقيع

