

حصر اعمال مستخلص رقم (2) جاري عقد 4
عملية : اعمال الجسر الترابى لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكى / العاشر من رمضان / بلبس)
بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من (13+200) حتى كم (9+200) بطول 4 كم
بنود الاعمال تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبواب الفتح للمقاولات العامة
عقد رقم 1144

م	البنـــــــــد	الوحدة	كمية المقايـــــــــسة المعدلة	الفنه	اجمالى المنفذ	ختامى امر الاسناد	ختامى الاستكمال الاول	جاري 1 عقد 3	جاري 1 عقد 4	اجمالى المنصرف	المنفذ خلال المده
6	بالمتر المكعب حفر ترية عادية .	3م	65000	23.60	64,302.00	-	-	-	-	-	64,302.00
	عمق الحفر حتى 5 م		33000	25.60	35,662.00	-	-	-	-	-	35,662.00
	عمق الحفر حتى 10 م		5000	27.60	4,016.00	-	-	-	-	-	4,016.00
	عمق الحفر حتى 15 م					-	-	-	-	-	
7	بالمتر المكعب حفر ترية متماسكه .	3م	12000	26.70	456,605.00	100,005.00	289,920.00	85,000.00	6,500.00	481,425.00	(24,820.00)
	عمق الحفر حتى 5 م		40000	28.70	216,042.00	68,000.00	38,000.00	80,000.00	51,000.00	237,000.00	(20,958.00)
	عمق الحفر حتى 10 م		80000	30.70	159,672.00	15,000.00	-	70,000.00	45,000.00	130,000.00	29,672.00
	عمق الحفر حتى 15 م										
8	بالمتر المكعب حفر فى ترية صخرية	3م	19470	61.70	38,638.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	13,638.00
	ا- ذات اجهاد (100 - 200)		60000	71.90	19,319.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	(30,681.00)
	ب- ذات اجهاد (200 - 300)		25000	84.30	286,049.00	150,000.00	98,000.00	-	-	248,000.00	38,049.00
	ج- ذات اجهاد (300 - 400)		25000	98.90	125,923.00	-	-	90,000.00	-	90,000.00	35,923.00
	د- ذات اجهاد اعلى من 400										
	علاوة النقل 500-7000 متر = 6.5 كم * 1.05 = 6.825			6.825							
20	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast)		3000	280	2,787.18	-	-	-	-	-	2,787.18
	علاوة مسافة النقل			174.4	2,787.18						

مهندس المنطقة

كوريل



مهندس الشركة

المهندس

عقد الاستكمال

حصر اعمال مستخلص رقم (2) جاري عقد 4

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من (13+200) حتي كم (9+200) بطول 4 كم

تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامة

بند رقم 6

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة العادية عدا الصخريه

من محطة	الى محطة	كمية الحفر حتى -5	كمية الحفر حتى -10	كمية الحفر حتى -15
9+280	10+000	64,302.00	35,662.00	4,016.00
	الإجمالي =	64,302.00	35,662.00	4,016.00

مهندس المنطقة

كور



مهندس الشركة

مهندس

عقد الاستكمال

حصر اعمال مستخلص رقم (2) جاري عقد 4

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من (13+200) حتي كم (9+200) بطول 4 كم

تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامه

بند رقم 7

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكه عدا الصخريه (باستخدام البلدوزر)

من محطه	الى محطه	كمية الحفر حتى -5	كمية الحفر حتى -10	كمية الحفر حتى -15
9+200	9+280	23,581.00		
9+280	10+000	290,290.00	207,492.00	155,802.00
10+200	11+440	121,112.00		
11+440	12+640	21,622.00	8550	
9+200	9+800			3870
	الإجمالي =	456,605.00	216,042.00	159,672.00

مهندس المنطقة

كمرى



مهندس الشركة

المهندس

حصر اعمال مستخلص رقم (1) جاري عقد 4 عقد الاستكمال
عملية : أعمال الجسر الترابى لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافه من (13+200) حتى كم (9+200) بطول 4 كم
بنود الاعمال تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامه


بند رقم 8

بالمتر المكعب حفر فى ترابه صخريه

الكمية	إجهاد العينة	موقع العينة	الى محطه	من محطة	الفنه
19923.38	173	11+100	11+100	10+800	200-100
99616.88	285	9+240	9+280	9+200	300-200
185951.5	340	11+170	11+220	11+120	400-300
	335	10+910	10+960	10+860	
	342	10+710	10+760	10+660	
	384	10+620	10+660	10+570	
	328	10+520	10+570	10+480	
	381	10+430	10+480	10+390	
	320	10+350	10+390	10+300	
	364	10+260	10+300	10+220	
	348	11+250	11+500	11+100	
	377	10+950	11+100	10+800	
	330	10+720	10+800	10+500	
	360	10+450	10+500	10+300	
	381	10+260	10+300	10+200	
	326	10+235	10+250	10+220	
	316	10+625	10+640	10+610	
	321	10+745	10+760	10+730	
	396	10+835	10+850	10+820	
	347	10+955	10+970	10+940	
	325	11+015	11+030	11+000	
	364	11+105	11+120	11+090	
119540	406	10+500	لا	10+220	اعلى من 400
	456	9+140	9+280	9+200	
	413	10+775	10+790	10+760	
	411	10+985			

مهندس الشركه

(Signature)



62312

29540
12696 مهندس المنطقه
(Signature)

حصر اعمال مستخلص رقم (2) جاري عقد 4 عقد الاستكمال
عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من (13+200) حتى كم (9+200) بطول 4 كم
بنود الاعمال تنفيذ شركة ورثة يسرى و أبو الفتوح للمقاولات العامة
بند رقم 20
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast)

الكمية	المحطة	
	الى	من
315.18	9380	9200
1030	11520	11220
1442	12000	11580
2787.18	الاجمالى	


مهندس المنطقة


مور



مهندس الشركة

مور

							
مشروع إنشاء الجسر القاري لخط سكة حديد (الروابي - العاشر من رمضان - الجليلين)		تنفيذ : شركة ورنة ومصري		قطاع من محطة 9+2000 إلى 9+2100		موقع تنفيذ خط الجسر	
رقم الهند		التسمية الهندسية		التسمية الهندسية		رقم الهند	
plate		sandstone		sandstone		رقم الهند	
أكبر من 60 ميجا إيسكال ذرية الزرد العادية، وأكبر من 45 ميجا إيسكال للصلابة		AASHTO (A-1.5 or A-1.6)		التسمية الهندسية		رقم الهند	
Plate Load Test		صلاحية		التسمية الهندسية		رقم الهند	
مكان التجربة		مكان التجربة		مكان التجربة		مكان التجربة	
2 11+710		2 11+710		2 11+710		2 11+710	
2.1 11+465		2.1 11+465		2.1 11+465		2.1 11+465	
2.1 11+780		2.1 11+780		2.1 11+780		2.1 11+780	
2.3 11+830		2.3 11+830		2.3 11+830		2.3 11+830	
2.2 11+880		2.2 11+880		2.2 11+880		2.2 11+880	
2.20 11+940		2.20 11+940		2.20 11+940		2.20 11+940	
2.20 11+980		2.20 11+980		2.20 11+980		2.20 11+980	
3.20 11+970		3.20 11+970		3.20 11+970		3.20 11+970	
2.2 11+500		2.2 11+500		2.2 11+500		2.2 11+500	
2.1 11+400		2.1 11+400		2.1 11+400		2.1 11+400	
2.5 11+450		2.5 11+450		2.5 11+450		2.5 11+450	
2.8 11+460		2.8 11+460		2.8 11+460		2.8 11+460	
3.4 11+500		3.4 11+500		3.4 11+500		3.4 11+500	
2.3 11+280		2.3 11+280		2.3 11+280		2.3 11+280	
2 11+300		2 11+300		2 11+300		2 11+300	
2.2 11+340		2.2 11+340		2.2 11+340		2.2 11+340	
3.8 11+380		3.8 11+380		3.8 11+380		3.8 11+380	
1.9 11+420		1.9 11+420		1.9 11+420		1.9 11+420	



مهندس الشركة

مهندس الهندسة



   		مشروع إنشاء الجسر الترابي لخط سكك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)	
		تنفيذ : شركة ورثة يسري للمقاولات العامة و التوريدات	
		قطاع من محطة 9+200 الي 13+200	
		موقف تنفيذي ضبط الجودة	
الاختبارات المطلوبة طبقا لكراسة الشروط		البند	رقم البند
تحديد جهد الصخر			
ا- ذات اجهاد (100 - 200) كجم /سم ² , ب- ذات اجهاد (200 - 300) كجم /سم ² , ج- ذات اجهاد (300 - 400) كجم /سم ² , د- ذات اجهاد اعلي من 400 كجم /سم ²		بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند	3_2
	معمل	10+820 10+800	10/3/2024 77
	معمل	10+840 10+820	10/3/2024 78
	معمل	10+860 10+840	10/3/2024 79
	معمل	10+880 10+860	10/3/2024 80
	معمل	10+900 10+880	10/3/2024 81
	معمل	10+920 10+900	10/3/2024 82
	معمل	10+940 10+920	10/3/2024 83
	معمل	10+960 10+940	10/3/2024 84
	معمل	10+980 10+960	10/3/2024 85
	معمل	11+000 10+980	10/3/2024 86
	معمل	11+020 11+000	10/3/2024 87
	معمل	11+040 11+020	10/3/2024 88
	معمل	11+060 11+040	10/3/2024 89
	معمل	11+120 11+100	10/3/2024 90
	معمل	11+140 11+120	10/3/2024 91
	معمل	11+180 11+140	10/3/2024 92
	معمل	11+200 11+180	10/3/2024 93
	معمل	10+220 10+250	16/7/2024 124
	معمل	10+820 10+850	16/7/2024 125
	معمل	11+000 11+030	16/7/2024 126
	معمل	10+610 10+640	16/7/2024 127
	معمل	10+760 10+790	16/7/2024 128
	معمل	10+730 10+760	16/7/2024 129
	معمل	10+940 10+970	16/7/2024 130
	معمل	10+970 11+000	16/7/2024 131
	معمل	11+090 11+120	16/7/2024 132

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

