



الهيئة العامة للطرق والكبارى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة
الثامنة بقنا

3/9/2024

من بداية الاعمال حتى تاريخ

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (7) جارى

بيان اعمال توضيحي لمستخلص جاري (7) لعقد (2024/2023/306) لبند رقم (1-3)

اجمالى كميات الحصر خاصة العقد رقم : (2024 / 2023 / 306) (2024/2023/305)

تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات

تنفيذ شركة

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب - (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بلمياه الاصلوية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامسات للتوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقاً للمنحيب التصميمية والقطاعات العرضية التيمونجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبياته: (1-3)

273,000.00

مقدار العمل السابق

269,694.06

الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال الردم	638+280	639+120	840م	115833.70	337937.21
	639+580	639+960	380م	64244.11	
	640+360	640+760	400م	23689.06	
	641+000	641+880	880م	89542.09	
	642+220	642+480	260م	16076.26	
	642+720	643+220	500م	18182.57	
	643+280	643+560	280م	10369.42	

الاجمالى

269,694.06

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه للعقد

279,768.50

اجمالى كميات الاعمال السابقة

-10074.44


اجمالى الكمية التي تم ترحيلها لعقد (2024/2023/305)

273000-

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

256,649.00

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى



مشروع القطر الكهربائي السريع

حصر كميات الردم مستخلص جاري (7) شركة الذهبى (863+643-952+637) مشروع القطر السريع انقطاع الخامس (قوص /ارمنت)

رقم العقد

(2024/2023/306)

تنفيذ شركة :

الذهبي للمقاولات

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ 31/7/2023

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية..... الخ


Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume	
641+000.00	38.55	0	FILL LAYER (-3.00)	6147.62	
641+020.00	39.46	780.1			
641+040.00	39.61	790.71			
641+060.00	38.62	782.31			
641+080.00	38.25	768.73			
641+100.00	34.54	727.87			
641+120.00	44.53	790.63			
641+140.00	36.15	806.71			
641+160.00	33.91	700.56			
641+220.00	11.39	0	FILL LAYER (-4.50)	1556.55	
641+240.00	22.9	342.87			
641+260.00	19.84	427.36			
641+280.00	16.47	363.13			
641+300.00	25.84	423.19			
642+220.00	7.96	0	FILL LAYER (-1.50)	8243.11	
642+240.00	9.66	176.22			
642+260.00	11.63	212.93			
642+280.00	17.74	293.75			
642+300.00	17.19	349.30			
642+320.00	14.34	315.31	FILL LAYER (-1.75)		450.33
642+340.00	27.86	422.00			
642+360.00	31.78	596.40			
642+380.00	30.71	624.97			
642+400.00	39.76	704.77			
642+420.00	43	827.67			
642+440.00	42.75	857.55			
642+460.00	45.66	884.07			
642+480.00	50.23	958.83			
642+500.00	51.71	1019.34			
642+560.00	7.16	0			
642+880.00	9.21	163.65			
642+900.00	6.7	159.03			
642+920.00	6.07	127.65			
				6,397.61	

مهندس استشاري الهندسة
HSR - B
الهيئة العامة للإذاعة
مملكة البحرين

مهندس الشركة
HSR - B
الهيئة العامة للإذاعة
مملكة البحرين

مهندس الشركة
HSR - B
الهيئة العامة للإذاعة
مملكة البحرين

 الهيئة العامة للإسكان  مبارك الدحل  الهيئة العامة للغذاء والدواء 				
مشروع القطار الكهربائي السريع				
حصر كميات الردم مستخلص جاري (7) شركة الذهبى (863+643-952+637) مشروع القطار السريع القطاع الخامس (قوص / ازميت)				
رقم العقد	(2024/2023/306)			
تنفيذ شركة :	الذهبي للمقاولات			
اجملى حصر الاعمال من 1/8/2023 حتى تاريخ 31/8/2023				
يذكر رقم (1-3): اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية..... الخ				
Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
638+820.00	0.39	0	FILL LAYER (-7.00)	1237.19
638+840.00	9.46	98.5		
638+860.00	18.12	275.8		
638+880.00	15.07	331.93		
638+900.00	13.68	287.51		
638+920.00	10.67	243.45		
638+940.00	0	0	FILL LAYER (-8.50)	306.91
638+960.00	0.82	8.15		
638+980.00	4.25	50.65		
639+000.00	9.6	138.47		
639+020.00	1.37	109.64		
639+040.00	20.27	216.32	FILL LAYER (-7.50)	1403.58
639+060.00	21.7	419.63		
639+080.00	9.56	312.54		
639+100.00	8.91	184.68		
639+120.00	18.13	270.41		
641+000.00	29.47	0	FILL LAYER (-2.00)	4715.20
641+020.00	29.47	589.4		
641+040.00	29.47	589.4		
641+060.00	29.47	589.4		
641+080.00	29.47	589.4		
641+100.00	29.47	589.4		
641+120.00	29.47	589.4		
641+140.00	29.47	589.4		
641+160.00	29.47	589.4	FILL LAYER (-2.50)	17503.19
641+180.00	49.05	785.17		
641+200.00	51.69	1007.42		
641+220.00	64.94	1166.35		
641+240.00	64.94	1298.8		
641+260.00	64.94	1298.8		
641+280.00	64.94	1298.8		
641+300.00	64.94	1298.8		
641+320.00	80.21	1451.47		
641+340.00	84.16	1643.71		
641+360.00	77.41	1615.74		
641+380.00	80.86	1582.67		
641+400.00	78.19	1590.5		
641+420.00	68.3	1464.96		



Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
641+440.00	21.89	901.98	FILL LAYER (-3.50)	4254.12
641+460.00	31.4	532.94		
641+480.00	35.97	673.68		
641+500.00	25.95	619.14		
641+520.00	20.47	464.2		
641+540.00	14.05	345.22		
641+560.00	3.23	172.76		
641+580.00	13.53	167.59		
641+600.00	7.64	211.73		
641+620.00	8.85	164.88		
642+220.00	17.49	0	FILL LAYER (-0.75)	6172.99
642+240.00	17.49	349.85		
642+260.00	17.49	349.85		
642+280.00	17.49	349.85		
642+300.00	17.49	349.85		
642+320.00	24.2	416.96		
642+340.00	24.2	484.07		
642+360.00	24.2	484.07		
642+380.00	24.2	484.07		
642+400.00	24.2	484.07		
642+420.00	24.2	484.07		
642+440.00	24.2	484.07		
642+460.00	24.2	484.07		
642+480.00	24.2	484.07		
642+500.00	24.2	484.07		
الاجمالي			35,593.18	

مختبر التحليلات الكيميائية
Spectrum
مختبر التحليلات الكيميائية
مختبر التحليلات الكيميائية

الخط الأزرق
HSR - Blue Line - Sec. 08
الخط الأزرق
الخط الأزرق

مختبر التحليلات الكيميائية
مختبر التحليلات الكيميائية
مختبر التحليلات الكيميائية
مختبر التحليلات الكيميائية

[Handwritten signature]

	1665.48
	1571.12
	1374.84
	1183.28



مشروع القطار الكهربائي السريع

حصر كميات الردم مستخلص جاري (7) شركة الذهبي (863+643-952+637) مشروع القطار السريع القطاع الخامس (قوس /ارمنت)

رقم العقد (2024/2023/306)/(2024/2023/305)

الذهبي للمقاولات تنفيذ شركة :


اجمالي حصر الاعمال ابتداء من 22/3/2024

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
638+280.00	31.87	0	FILL LAYER (-1.75)	4403.65
638+300.00	54.38	862.58		
638+320.00	57.48	1118.61		
638+340.00	60.53	1180.05		
638+360.00	15.37	758.97		
638+380.00	15.58	309.49		
638+400.00	1.82	173.95		
638+420.00	28.87	306.82	FILL LAYER (-1.5)	18712.37
638+440.00	40.43	692.96		
638+460.00	57.66	980.92		
638+480.00	46.14	1037.98		
638+500.00	25.44	715.77		
638+520.00	26.36	518.04		
638+540.00	46.22	725.83		
638+560.00	59.94	1061.65		
638+580.00	56.74	1166.89		
638+600.00	56.3	1130.49		
638+620.00	108.61	1649.16		
638+640.00	109.16	2177.76		
638+660.00	109.13	2182.94		
638+680.00	109.13	2182.58		
638+700.00	109.13	2182.58		

مهندس استشاري الهينة

مهندس استشاري المساحة







Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
640+380.00	51.33	0	FILL LAYER (-1.75)	5105.63
640+400.00	51.3	1026.25		
640+420.00	51.33	1026.29		
640+440.00	51.3	1026.35		
640+460.00	51.36	1026.59		
640+480.00	48.66	1000.15		
640+500.00	48.66	973.17	FILL LAYER (-1.25)	13626.86
640+520.00	48.66	973.17		
640+540.00	48.66	973.21		
640+560.00	48.66	973.24		
640+580.00	48.67	973.3		
640+600.00	48.65	973.22		
640+620.00	48.69	973.42		
640+640.00	48.7	973.85		
640+660.00	48.7	973.99		
640+680.00	48.66	973.61		
640+700.00	48.66	973.17		
640+720.00	48.66	973.17		
640+740.00	48.66	973.17		
640+760.00	48.66	973.17		
642+720.00	30.46	0	FILL LAYER (-0.75)	4271.01
642+740.00	30.54	610.02		
642+760.00	30.49	610.34		
642+780.00	30.49	609.86		
642+800.00	30.5	609.98		
642+820.00	30.57	610.79		
642+840.00	30.44	610.18		
642+860.00	30.54	609.84		
642+880.00	19.17	497.07	FILL LAYER (-1.00)	6156.50
642+900.00	19.17	383.38		
642+920.00	19.19	383.58		
642+940.00	18.98	381.62		
642+960.00	17.38	363.58		
642+980.00	12.99	303.71		
643+000.00	16.72	297.12		
643+020.00	32.07	487.95		
643+040.00	39.75	718.19		
643+060.00	40.06	798.06		
643+080.00	40.11	801.72		
643+100.00	33.94	740.52		

مهندس استشاري المساحة

مهندس استشاري المساحة



مهندس استشاري الشركة
(استكتم)
مهندس استشاري المساحة
(م. ل. ل. ل.)
مهندس الشركة
للمتاولات
خاص بالقطار السريع
٦٤٨ - ٤٧٢ - ٩٩٦
٢٠٢٥

