

الموضوع: بشار أهالى الاستئثار بالمنهـا والمنـجـانـات
والاتصال على تفاصيل المجرى والأعمال المسماة شر ١٥٣
العنوان: شارع أهالى الاستئثار بالمنهـا والمنـجـانـات

السادة / المكتب الهندسى الاستشارى

أ. د / صبرى سمعان

تحية طيبة . . وبعد

بالإحالة إلى كتاب سعادتكم الوارد بخصوص طلب مكتبكم المؤقتة إضافة مدة للمشروع عاليه أسوة بالمدة التي تمت
إضافة للشركة المنفذة للمشروع شركة السلام إنترناشونال والتي بلغت ٢٠ شهراً و ١٣ يوماً.

لشرف بالاحاطة بأنه طبقاً لما ورد بالباب الثاني من عقد سعادتكم رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٢
العقد ٣٦ شهراً من تاريخ التوفيق على العقد وتستمر مدة تنفيذ العقد لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع أو الإسلام الابتدائى
أيضاً لاحق .

ولما كانت أعمال المشروع مازالت حالية حتى تاريخه ولم يتم تسليمها ابتدائياً فإن عقد سعادتكم لا زال جارياً ويرتبط
ابتداءً بانهاء أعمال المشروع أو تسليمها ابتدائياً أيضاً لاحق ولا حاجة لإضافة أي مدد إضافية .
برجاء التكرم بالإحاطة والتثبيه باتخاذ اللازم .

"وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام"

"التوقيع"

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

صورة مرسلة السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

"للمنطقة السادسة (بني سويف)"

تحية طيبة . . وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر بعليه .

"وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام"

"التوقيع" ٢٠٢٣
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص: مد مدة قدرها (٦) أشهر إلى مشروع إنشاء محور الفشن على النيل بطول ٨,٦٥ كم عدا أعمال الآتية
للمسافة من الطريق الصحراوي الشرقي حتى كوبى النيل

الموضوع:

- استندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة السلام إنترناشونال بالعقد رقم (٤٥١) ٢٠٢١/٢٠٢٠.
- تاريخ بدء العمل ٢٠٢١/٧/٢٦.
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مدة: ٢٠٢٥/٤/٥.
- ورد كتاب السيد مهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة - بني سويف بطلب إضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذة بإضافة المدة نظراً للإسات والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).
- بالدراسة تبين استمرار تأثير سير العمل بالمشروع بالإلتئام الصناعي فيه لارتفاع الخامات الأساسية (جديد وأحدث الخ) وارتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالسوق وعلى ذلك يحق للشركة إضافة مدة (٦) أشهر طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧.
- **المطالب:**
ال الكريم يأخذ ماتروننه سعادتك مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) أشهر للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٥/٤/٦ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والآمر متفضل سعادتك ،

٣١٣ محمد حمود

التوقيع " مهندس / أيمن محمد مهندس
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع " ٦١٣ بسم

رأي السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي الديوان

١- زطيراً بكتوبه قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣٢ لسنة ٢٠٢٤ - إجازة إنشاء محور الأستاذ / تامر بدرت محمود
خاصي على ملكي - إلا أنه وافق المدح على ذلك - مدير عام العقود والفتاوي واللوائح
وفي كل الفراغ لا تجاوز به المائة - المائة -

التوقيع " مهندس / محمد عبد الحافظ حواس

التوقيع " نائب رئيس مجلس الإدارة لبحوث المشروعات

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

النوك بـ الكوافية

التوقيع " لواء مهندس / طارق محمد عبد الحواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- بالطبع على التفاصيل المالية للإتفاق -
بما يجوز بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة -

٣- موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة -
في شهر سبتمبر - لاستكمال العقد -

٤- موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة -
في شهر ديسمبر - لاستكمال العقد -

٥- موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة -

By: Nada Shatla