

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 إلى الكم 230+000 بطول 1.200 كم
إتجاه وادى النطرون (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 391 / 2022 / 2023 بتاريخ 19 / 09 / 2022

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص التعويضات لمستخلص جارى رقم (1)

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم

مرفقات : عدد () نسخ


وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير إدارة المشروعات



م / كارم إمام

مدير المشروع



م / احمد البودقية

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر - (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



٥٠٩٢٥

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه وادي النطرون.
تنفيذ شركة القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ وبناء على عقد العملية رقم (٣٩١-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد فخري الطحان

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / أحمد القاضي

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. السيد المهندس / احمد فخري الطحان

٢. السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٣. السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. السيد المهندس / أحمد القاضي

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Ferna	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
268	229+260	229+420	160.0	Left	16.00	Embankment Layer	Thursday, August 25, 2022	كيان	
269	229+540	229+840	300.0	Left	15.50	Embankment Layer	Thursday, August 25, 2022	كيان	
270	229+880	229+920	40.0	Left	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
271	229+860	229+920	60.0	Center	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
272	229+880	229+900	20.0	Right	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	تم الترخيص
273	229+180	229+420	240.0	Left	15.50	Embankment Layer	Tuesday, August 30, 2022	كيان	
276	228+800	228+880	80.0	Full Width	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
277	229+180	229+420	240.0	Left	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
278	229+540	229+840	300.0	Left	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
279	229+580	229+860	280.0	Center and Right	7.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
282	228+800	228+880	80.0	Full Width	14.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
283	229+180	229+420	240.0	Left	14.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
284	229+540	229+580	40.0	Center and Right	15.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
285	229+580	229+860	280.0	Center and Right	6.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
286	228+800	228+880	80.0	Full Width	14.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
287	229+180	229+420	240.0	Left	14.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
288	229+540	229+840	300.0	Left	14.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
289	229+540	229+580	40.0	Center and Right	15.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
290	229+580	229+860	280.0	Center and Right	6.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
291	229+840	229+860	20.0	Left	6.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
292	228+800	228+880	80.0	Full Width	13.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
293	229+180	229+420	240.0	Left	13.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
294	229+540	229+580	40.0	Center and Right	14.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
295	229+580	229+860	280.0	Center and Right	5.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Forma	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
296	229+840	229+860	20.0	Left	5.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
297	228+800	228+880	80.0	Full Width	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
298	229+180	229+240	60.0	Center and left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
299	229+240	229+440	200.0	Left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
300	229+540	229+580	40.0	Full Width	14.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
301	229+580	229+840	260.0	Left	14.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
302	229+580	229+840	260.0	Center and Right	5.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
303	229+840	229+960	120.0	Full Width	5.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
304	228+800	228+880	80.0	Full Width	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
305	228+800	229+180	380.0	Full Width	12.00	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
306	229+180	229+240	60.0	Center and left	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
307	229+240	229+440	200.0	Left	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
308	229+180	229+240	60.0	Center and left	12.00	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
309	229+240	229+440	200.0	Left	12.00	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
315	229+540	229+580	40.0	Full Width	13.50	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
316	229+580	229+840	260.0	Left	13.50	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
317	228+800	229+240	440.0	Full Width	11.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
318	229+240	229+440	200.0	Center and left	11.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
319	229+400	229+420	20.0	Right	12.00	NGL Prepration Stripping	Monday, September 19, 2022	قاضي	
320	229+540	229+840	300.0	Left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
321	229+540	229+600	60.0	Center	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
322	229+560	229+580	20.0	Right	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
323	229+580	229+980	400.0	Center and Right	4.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
324	229+840	229+960	120.0	Left	4.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible][illegible][illegible]

الوزير

المشرف على
الامانة الفتية المعاونة للجنة العليا للتقويم وضمان
المسند للمعاقدين /

محمّد بن عبد الله بن محمد

شركة مكتب القاضي للمقاولات العمومية والتوريدات **القطاع من ٢٢٨+٠٠٠ إلى ٢٣٠+٠٠٠**

بيان عقود ملخص قيم مستخلصات التعويضات لكميات الزرم

ملاحظات	إجمالي قيمة التعويضات	قيمة مستخلص التعويضات عن رقم ٢ - رقم ٢	قيمة مستخلص التعويضات عن رقم ١ - رقم ١	كمية الزرم الإجمالية لكل عقد	كمية الزرم المرجوة في كل مستخلص	حالة المستخلص	التاريخ			رقم المستخلص	الإجهاد	قيمة العقد	التاريخ		رقم العقد	م
							السنة	الشهر	اليوم				سنة	شهر		
	88,341.06	9,779.34	78,561.72	25,194.46	23,694.00	جاري	2022	9	27	1	وادي النصارون	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 391
	87,102.45	8,540.73	78,561.72	25,194.46	23,694.00	جاري	2022	10	16	2	القوم	5,730,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 392
	86,919.66	9,110.60	77,809.06	25,067.58	23,467.00	جاري	2022	9	27	1	السيدية	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 393
	86,919.66	9,110.60	77,809.06	25,067.58	23,467.00	جاري	2022	10	5	2	النورية	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 394
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	الاقليم	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 477
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	26	2	السدادات	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 478
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	الوسطى	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 479
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	26	2	أكوبر	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 480
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	برج العرب	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 481
	89,912.59	6,065.53	83,847.06	25,200.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	مستخلص	5,730,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 482
			فروقات أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	5	21	1	محطة وادي النصارون	11,000,000	2023	5	18	2023 / 2022 / 1994
			فروقات أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	5	27	2	محطة برج العرب	8,800,000	2023	5	18	2023 / 2022 / 1995
			فروقات أسعار	5,054.75	5,054.75	جاري	2023	6	17	1	محطة النورية	11,000,000	2023	6	13	2023 / 2022 / 2201
			فروقات أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	6	25	2	محطة السدادات	10,976,000	2023	6	13	2023 / 2022 / 2202
	887,866.37	72,042.45	815,823.92	256,528.83	256,528.83	جاري	2024	6	25	2		96,896,000				الإجمالي

EnTrans CONSULTING
مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول

شركة القاضي
للمقاولات العمومية والتوريدات
٢٠٢٣

أحمد عبد الرحمن
مدير عام