



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 إلى الكم 230+000 بطول 1.200 كم
إتجاه الفيوم (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 392 / 2022 / 2023 بتاريخ 19 / 09 / 2022

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص التعويضات لمستخلص جارى رقم (1)

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم


مرفقات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير إدارة المشروعات


م / كارم إمام

مدير المشروع


م / احمد ابودقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر - (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / محمى عبد السلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه الفيوم.

تنفيذ شركة القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٣٩٢)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد فخري الطحان

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / أحمد القاضي

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. 

٢. 

الشركة المنفذة (طرف ثاني)
١. 

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Ferna	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
268	229+260	229+420	160.0	Left	16.00	Embankment Layer	Thursday, August 25, 2022	كيان	
269	229+540	229+840	300.0	Left	15.50	Embankment Layer	Thursday, August 25, 2022	كيان	
270	229+880	229+920	40.0	Left	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
271	229+860	229+920	60.0	Center	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
272	229+880	229+900	20.0	Right	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
273	229+180	229+420	240.0	Left	15.50	Embankment Layer	Tuesday, August 30, 2022	كيان	
276	228+800	228+880	80.0	Full Width	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
277	229+180	229+420	240.0	Left	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
278	229+540	229+840	300.0	Left	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
279	229+580	229+860	280.0	Center and Right	7.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
282	228+800	228+880	80.0	Full Width	14.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
283	229+180	229+420	240.0	Left	14.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
284	229+540	229+580	40.0	Center and Right	15.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
285	229+580	229+860	280.0	Center and Right	6.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
286	228+800	228+880	80.0	Full Width	14.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
287	229+180	229+420	240.0	Left	14.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
288	229+540	229+840	300.0	Left	14.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
289	229+540	229+580	40.0	Center and Right	15.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
290	229+580	229+860	280.0	Center and Right	6.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
291	229+840	229+860	20.0	Left	6.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
292	228+800	228+880	80.0	Full Width	13.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
293	229+180	229+420	240.0	Left	13.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
294	229+540	229+580	40.0	Center and Right	14.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
295	229+580	229+860	280.0	Center and Right	5.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Forma	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
296	229+840	229+860	20.0	Left	5.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
297	228+800	228+880	80.0	Full Width	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
298	229+180	229+240	60.0	Center and left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
299	229+240	229+440	200.0	Left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
300	229+540	229+580	40.0	Full Width	14.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
301	229+580	229+840	260.0	Left	14.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
302	229+580	229+840	260.0	Center and Right	5.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
303	229+840	229+960	120.0	Full Width	5.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
304	228+800	228+880	80.0	Full Width	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
305	228+800	229+180	380.0	Full Width	12.00	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
306	229+180	229+240	60.0	Center and left	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
307	229+240	229+440	200.0	Left	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
308	229+180	229+240	60.0	Center and left	12.00	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
309	229+240	229+440	200.0	Left	12.00	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
315	229+540	229+580	40.0	Full Width	13.50	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
316	229+580	229+840	260.0	Left	13.50	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
317	228+800	229+240	440.0	Full Width	11.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
318	229+240	229+440	200.0	Center and left	11.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
319	229+400	229+420	20.0	Right	12.00	NGL Prepration Stripping	Monday, September 19, 2022	قاضي	
320	229+540	229+840	300.0	Left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
321	229+540	229+600	60.0	Center	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
322	229+560	229+580	20.0	Right	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
323	229+580	229+980	400.0	Center and Right	4.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
324	229+840	229+960	120.0	Left	4.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	

جداول نسب التوظيفات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

***** التاريخ الذي يحول عليه :- حسب التصريحات هو تاريخ فتح المظاريب الفنية بالنسبة الى المناقصات والممارسات بتاريخ التعاقد بالنسبة الى العقود البنينة على امر الامانة المهندس

السيد المستشار / محمد عصمتي الزكي	عن نيون علم الإنسان والرفاق والمجتمعات الصراية	السيد الحبيب / محسن عيسى	عن الجبهة التنفيذية لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / اسحاق ثقتة	عن اتحاد المنظمات المصوية
السيد المهندس / حاتم حسن عرفات		السيد المهندس / كمال صلاح كمال		السيد الأستاذ / هشام متكور أبو الو	عن الجبهة المركزية للجمعية العامة والأعضاء
السيد المهندس / بهي محمد جابر جوي		السيد المهندس / أحمد ممد محم	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد الأستاذ / هشام يوسف	
السيد المهندس / اسحاق علي أحمد		السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح		السيد الأستاذ / نائل زكي يوسف	
السيد د / أفسوف حسين محمود		السيد الحبيب / أحمد نواد حسن	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / علي مصطفى أحمد	
السيد د / عادل عبدالرحيم سلام		السيد الحبيب / تشار أحمد العديوي	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	
السيد المهندس / خالد فليل		السيد أدم / حاتم عبداللطيف	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيد المهندس / هويدا محمد حنفي		السيد الأستاذ / بلقي عبدالرزاق صالح	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح عبدالرحمن	
السيد المهندس / موزان ممد عبدالجبار		السيد المهندس / محمد ممد طهية	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح عبدالرحمن	
السيد المهندس / وليد كمال ممد		السيد المهندس / محمد طلعت ممد	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح عبدالرحمن	
السيد المهندس / مصطفى الجيبي		السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح عبدالرحمن	
السيد المهندس / مونيما شرف الدين		السيد المهندس / شريف ممد عبدالجبار	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح عبدالرحمن	
السيد المهندس / أحمد مجدي شالي		السيد المهندس / أحمد مجدي شالي	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح عبدالرحمن	
السيد المهندس / وائل عبدالرحيم		السيد المهندس / أحمد مجدي شالي	عن الشركة القابضة لبلدية الشرب والصرف الصحي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح عبدالرحمن	

التوقيت الزمني

المشرف على الحملة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعليمات

المعهد العالي /

محمد بن عبد الله

القطاع من ٢٢٨.٠٠٠ الم. ٢٣٠.٠٠٠

بيان عقود ملخص قيم مستخلصات التعويضات لكميات الردم

ملاحظات	قيمة التوفيز اجمالي قيمة التوفيزات التوفيز	قيمة مستخلص التوفيز عن التوفيز عن رقم - ٢	قيمة مستخلص التوفيز من التوفيز عن رقم - ١	قيمة مستخلص التوفيز عن التوفيز عن رقم - ٣	قيمة المستخلصات الاجمالية لكل عقد	كمية الرزم المدرجة في كل مستخلص	حالة المستخلص	التاريخ			رقم المستخلص	الاجزاء	قيمة العقد	التاريخ		رقم الحظ
								السنة	الشهر	اليوم				سنة	يوم	
	88,341.06	9,779.34	78,561.72	25,194.46	23,694.00	جاري	2022	9	27	1	وادي الطرون	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 391
	87,102.45	8,540.73	78,561.72	25,194.46	23,694.00	ختامي	2022	10	16	2	الفوم	5,730,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 392
	86,919.66	9,110.60	77,809.06	25,067.58	23,467.00	جاري	2022	9	27	1	السليمة	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 393
	86,919.66	9,110.60	77,809.06	25,067.58	23,467.00	ختامي	2022	10	5	2	الثوبرية	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 394
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	الاكمامي	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 477
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	ختامي	2022	10	8	1	المغات	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 478
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	الأوسى	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 479
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	ختامي	2022	10	26	2	الكفور	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 480
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	برج العرب	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 481
	89,912.59	6,065.53	83,847.06	25,200.00	23,500.00	ختامي	2022	10	18	1	سفكن	5,730,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 482
			فروق أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	5	21	1	محطة وادي الطرون	11,000,000	2023	5	18	2023 / 2022 / 1994
			فروق أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	5	27	2	محطة برج العرب	6,800,000	2023	5	18	2023 / 2022 / 1995
			فروق أسعار	5,054.75	0.00	جاري	2023	5	23	2	محطة الثوبرية	11,000,000	2023	6	13	2023 / 2022 / 2201
			فروق أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	6	17	1	محطة المقات	10,976,000	2023	6	13	2023 / 2022 / 2202
			فروق أسعار	0.00	0.00	جاري	2024	6	25	2						
	887,866.37	72,042.45	815,823.92	256,528.83	256,528.83	256,528.83						96,896,000				الإجمالي

انجمن اسلامی کربلا
کربلا

ENTRANTS
CONSULTING
مشروع التطوير السريع : الخدمة الأولى

21/01/2021