

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصياد: ١٠٠٠٠٠٠٠
عدد المرفقات: ١
التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٥
التوقيع: ٢٠٢٠/٥/٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 إلى الكم 230+000 بطول 1.200 كم
إتجاه السليمانية (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 393 / 2022 / 2023 بتاريخ 19 / 09 / 2022

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص التعويضات لمستخلص جارى رقم (1)

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم

مرفقات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير إدارة المشروعات


م / كارم إمام

مدير المشروع


م / احمد ابودقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر - (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



٥٠٩٦٥

ملحة : زبد

بهامات الفوانير			
رقم	التاريخ	حجمه	كمرش
		VVA-9,	
		VVA-9=	
	الجملة		

الحمد لله رب العالمين

كتب المراجعة

بسم الله الرحمن الرحيم

وہیں، انھیں

Y.1

(ب) از کتاب المنوط

الحتم ذو التاريخ

نوع الحشم				
قروش	جنيه	نم	فرع	اصل
۷۷	۸۰۹			
احمال الأصل				
قروش	جنيه			

Official stamp of the Ministry of Education and Higher Education, Kingdom of Saudi Arabia. The stamp is circular with the text "وزارة التعليم العالي" (Ministry of Education and Higher Education) and "المملكة العربية السعودية" (Kingdom of Saudi Arabia). In the center is the national emblem. A signature is written across the stamp, and the date "١٤٤٢" (1442) is written below it.

علامة

٢٠١ ————— سنة

في _____ سنة ١٤٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات، _____
الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإمضاء _____

الارادات _____
جاري _____
بتاريخ _____

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠. _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

التمتع صاحب

مدى اولى. الحسابات

٢٠١١

سنة ٢٠١١ بمبلغ

(د)

(١) رقم المجلد (٢) رقم العدد (٣) الرقم رقم الكتاب

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

44 في التاريخ

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشبهات

المعاليات حصارم إحصاء الحاسب المخطوط

(٥) أدرج في كشف $\frac{\text{الشركات}}{\text{المعاملات}}$ رقم _____ إهداء الكاتب المنوط : _____

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه السليمانية.

تنفيذ شركة القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٣٩٣)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد فخري الطحان

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه


عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / احمد القاضي


مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)
١. 
٢. 
٣. 

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. 
شركة القاضي
للمقاولات العامة والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر مبلخ

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nhatroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000

طلبات إستلام أعمال الردم القطاع من 228+800 إلى 230+000 شركتي كيان مصر و مكتب القاضي

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Forma	Description	Date	الضربة	ملاحظات
	From	To							
268	229+260	229+420	160.0	Left	16.00	Embankment Layer	Thursday, August 25, 2022	كيان	
269	229+540	229+840	300.0	Left	15.50	Embankment Layer	Thursday, August 25, 2022	كيان	
270	229+880	229+920	40.0	Left	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
271	229+860	229+920	60.0	Center	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
272	229+880	229+900	20.0	Right	5.50	Embankment Layer	Sunday, August 28, 2022	كيان	
273	229+180	229+420	240.0	Left	15.50	Embankment Layer	Tuesday, August 30, 2022	كيان	
276	228+800	228+880	80.0	Full Width	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
277	229+180	229+420	240.0	Left	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
278	229+540	229+840	300.0	Left	15.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
279	229+580	229+860	280.0	Center and Right	7.00	Embankment Layer	Thursday, September 1, 2022	قاضي	
282	228+800	228+880	80.0	Full Width	14.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
283	229+180	229+420	240.0	Left	14.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
284	229+540	229+580	40.0	Center and Right	15.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
285	229+580	229+860	280.0	Center and Right	6.50	Embankment Layer	Sunday, September 4, 2022	قاضي	
286	228+800	228+880	80.0	Full Width	14.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
287	229+180	229+420	240.0	Left	14.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
288	229+540	229+840	300.0	Left	14.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
289	229+540	229+580	40.0	Center and Right	15.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
290	229+580	229+860	280.0	Center and Right	6.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
291	229+840	229+860	20.0	Left	6.00	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
292	228+800	228+880	80.0	Full Width	13.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
293	229+180	229+420	240.0	Left	13.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
294	229+540	229+580	40.0	Center and Right	14.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
295	229+580	229+860	280.0	Center and Right	5.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	



Ministry of Transport and Infrastructure

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein

استكمال أعمال الجسر الترابي بطبقات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (الصفحة - المصممة الإلزامية - الطريق الجديد مطروح) - (قطاع غرب النيل)

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nhatroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000

طلبات إستلام أعمال الردم القطع من 228+800 إلى 230+000 شركتي كيان مصر و مكتب القاضي

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Forma	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
296	229+840	229+860	20.0	Left	5.50	Embankment Layer	Tuesday, September 6, 2022	قاضي	
297	228+800	228+880	80.0	Full Width	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
298	229+180	229+240	60.0	Center and left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
299	229+240	229+440	200.0	Left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
300	229+540	229+580	40.0	Full Width	14.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
301	229+580	229+840	260.0	Left	14.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
302	229+580	229+840	260.0	Center and Right	5.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
303	229+840	229+960	120.0	Full Width	5.00	Embankment Layer	Monday, September 12, 2022	قاضي	
304	228+800	228+880	80.0	Full Width	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
305	228+800	229+180	380.0	Full Width	12.00	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
306	229+180	229+240	60.0	Center and left	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
307	229+240	229+440	200.0	Left	12.50	Embankment Layer	Wednesday, September 14, 2022	قاضي	
308	229+180	229+240	60.0	Center and left	12.00	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
309	229+240	229+440	200.0	Left	12.00	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
315	229+540	229+580	40.0	Full Width	13.50	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
316	229+580	229+840	260.0	Left	13.50	Embankment Layer	Thursday, September 15, 2022	قاضي	
317	228+800	229+240	440.0	Full Width	11.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
318	229+240	229+440	200.0	Center and left	11.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
319	229+400	229+420	20.0	Right	12.00	NGL Prepration Stripping	Monday, September 19, 2022	قاضي	
320	229+540	229+840	300.0	Left	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
321	229+540	229+600	60.0	Center	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
322	229+560	229+580	20.0	Right	13.00	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
323	229+580	229+980	400.0	Center and Right	4.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	
324	229+840	229+960	120.0	Left	4.50	Embankment Layer	Monday, September 19, 2022	قاضي	

مكتب التخطيط والتوريدات
مكتب التخطيط والتوريدات

ENTRANS
CONSULTING
مستشار الهندسة - التخطيط والتوريدات

20

 تاريخ: ٢٠٢٣
 شهر: ٢٠٢٣
 المباشرة
 على امر العقود المبنية على التناقص والنسبة الى التاريخ فتح المظروف الفنية بالنسبة الى الممارسات واترواها وتاريخ التناقص بالنسبة الى المباشرة

المؤرخون

المستشار العام

بيان عقود ملخص قيم مستخلصات التعويضات لكميات الدرم

EnTrans
CONSULTING
مشاوره القطار والخط الأول

شركة القفاضي
للخدمات العامة والتجارة
م.م