

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحيه طيبه و بعد

الموضوع بخصوص : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول
(العين السخنة – مطروح) قطاع غرب النيل – البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 إلى الكم 230+000 بطول 1.200 كم
إتجاه السادات (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 478 / 2022 / 2023 بتاريخ 12 / 10 / 2022

ننشره بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص التعويضات لمستخلص جاري رقم (1)

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم

مرفقات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير إدارة المشروعات

م / کارم / امام

مدير المشروع

م / احمد ابودقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر - (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه السادات.

تنفيذ شركة القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ وبناء على عقد العملية رقم (٤٧٨-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد فخري الطحان

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / أحمد القاضي

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١.

٢.

٣.

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

شركة القاضي
للمقاولات العامة والتوريدات

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein



استكمال اعمار الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (المنطقة - العاصمة الادارية - الطمين الجديد - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
 Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nhatroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000
 طلبات استلام أعمال الردم القطاع من 228+800 إلى 230+000 شركتي كيان مصر و مكتب القاضي



Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Ferma	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
325	228+800	229+460	660.0	Full Width	11.00	Embankment Layer	Wednesday, September 21, 2022	قاضي	
326	228+800	229+100	300.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
327	229+100	229+460	360.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
328	229+540	229+600	60.0	Center and left	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
329	229+600	229+840	240.0	Left	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
330	229+560	229+580	20.0	Right	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
331	228+800	229+100	300.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
332	229+100	229+460	360.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
333	229+540	229+600	60.0	Full Width	12.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
334	229+600	229+840	240.0	Left	12.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
335	228+800	229+100	300.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
336	229+100	229+460	360.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
337	229+540	229+600	60.0	Full Width	11.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
338	229+600	229+840	240.0	Left	11.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
348	229+540	229+600	60.0	Full Width	11.00	Embankment Layer	Sunday, October 23, 2022	قاضي	
349	229+600	229+840	240.0	Left	11.00	Embankment Layer	Sunday, October 23, 2022	قاضي	
352	229+540	229+600	60.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
353	229+600	229+840	240.0	Left	10.50	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
354	229+540	229+600	60.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
355	229+600	229+840	240.0	Left	10.00	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
356	229+540	229+600	60.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Thursday, October 27, 2022	قاضي	
357	229+600	229+840	240.0	Left	9.50	Embankment Layer	Thursday, October 27, 2022	قاضي	
360	228+900	229+100	200.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
361	229+100	229+460	360.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein

EnTrans
CONSULTING



استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع القطار الكهربائي السريع (المسكنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000
طلبات إستلام أعمال الردم **القطاع من 228+800 إلى 230+000** شركتي كيان مصر و مكتب القاضي

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Ferna	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
362	228+900	229+100	200.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
363	229+100	229+460	360.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
364	228+900	229+100	200.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
365	229+100	229+460	360.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
366	229+540	229+600	60.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
367	229+600	229+840	240.0	Left	9.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
368	229+540	229+600	60.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
369	229+600	229+840	240.0	Left	8.50	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
370	229+540	229+600	60.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
371	229+600	229+840	240.0	Left	8.00	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
372	229+540	229+600	60.0	Full Width	7.50	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
373	229+600	229+840	240.0	Left	7.50	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
374	229+540	229+600	60.0	Full Width	7.00	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
375	229+600	229+840	240.0	Left	7.00	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
376	229+540	229+600	60.0	Full Width	6.50	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
377	229+600	229+840	240.0	Left	6.50	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
378	229+540	229+600	60.0	Full Width	6.00	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
379	229+600	229+840	240.0	Left	6.00	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
380	229+540	229+600	60.0	Full Width	5.50	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
381	229+600	229+840	240.0	Left	5.50	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
382	229+540	229+600	60.0	Full Width	5.00	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
383	229+600	229+840	240.0	Left	5.00	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
384	229+540	229+600	60.0	Full Width	4.50	Embankment Layer	Monday, November 7, 2022	كيان	
385	229+600	229+840	240.0	Left	4.50	Embankment Layer	Monday, November 7, 2022	كيان	

بيان عقود ملخص قيم مستخلصات التوضيحات لكميات الردم

ملاحظات	إجمالي قيمة مستندات التحويل	قيمة التعويض عن مستند التحويل رقم ٢ - رقم ٣	قيمة التعويض عن مستند التحويل رقم ١ - رقم ٤	كمية الرصيد الإجمالية لكل عقد	كمية الرصيد المدرجة في كل مستند	حالة المستند	التاريخ		رقم المستند	الإيجاء	قيمة العقد	التاريخ		رقم العقد	م	
							السنة	الشهر				السنة	اليوم			سنة
	88,341.06	9,779.34	<u>78,561.72</u>	25,194.46	<u>23,694.00</u>	جاري	2022	9	27	1	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 391	1
					1,500.46	ختامي	2022	10	16	2						
	87,102.45	8,540.73	<u>78,561.72</u>	25,194.46	<u>23,694.00</u>	جاري	2022	9	27	1	5,730,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 392	2
					1,500.46	ختامي	2022	10	5	2						
	86,919.66	9,110.60	<u>77,809.06</u>	25,067.58	<u>23,467.00</u>	جاري	2022	9	27	1	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 393	3
					1,600.58	ختامي	2022	10	5	2						
	86,919.66	9,110.60	<u>77,809.06</u>	25,067.58	<u>23,467.00</u>	جاري	2022	9	27	1	5,700,000	2022	9	19	2023 / 2022 / 394	4
					1,600.58	ختامي	2022	10	5	2						
	89,734.19	5,887.13	<u>83,847.06</u>	25,150.00	<u>23,500.00</u>	جاري	2022	10	18	1	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 477	5
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2						
	89,734.19	5,887.13	<u>83,847.06</u>	25,150.00	<u>23,500.00</u>	جاري	2022	10	18	1	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 478	6
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2						
	89,734.19	5,887.13	<u>83,847.06</u>	25,150.00	<u>23,500.00</u>	جاري	2022	10	18	1	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 479	7
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2						
	89,734.19	5,887.13	<u>83,847.06</u>	25,150.00	<u>23,500.00</u>	جاري	2022	10	18	1	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 480	8
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2						
	89,734.19	5,887.13	<u>83,847.06</u>	25,150.00	<u>23,500.00</u>	جاري	2022	10	18	1	5,712,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 481	9
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2						
	89,912.59	6,065.53	<u>83,847.06</u>	25,200.00	<u>23,500.00</u>	جاري	2022	10	18	1	5,730,000	2022	10	12	2023 / 2022 / 482	10
					1,700.00	ختامي	2022	10	26	2						
			فروق أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	5	21	1						
				0.00	0.00	جاري	2023	5	27	2	محطة وادي الطرون	2023	5	18	2023 / 2022 / 1994	11
					0.00	جاري	2023	5	29	3						
			فروق أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	5	21	1	محطة برج العرب	2023	5	18	2023 / 2022 / 1995	12
					0.00	جاري	2023	5	23	2						
			فروق أسعار	5,054.75	5,054.75	جاري	2023	6	17	1	محطة الترابية	2023	6	13	2023 / 2022 / 2201	13
					0.00	جاري	2023	6	25	2						
			فروق أسعار	0.00	0.00	جاري	2023	6	17	1	محطة السادات	2023	6	13	2023 / 2022 / 2202	14
				0.00	0.00	جاري	2024	6	25	2						
	887,866.37	72,042.45	<u>815,823.92</u>	256,528.83	<u>256,528.83</u>						96,896,000				الإجمالي	

الاجمعي

96,896,000

10

1

3

256,528.

256,528.83

823.92

2.45 81

66.37	72,
-------	-----

88
