

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول

(العين السخنة - مطروح) قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 إلى الكم 230+000 بطول 1.200 كم
إتجاه أكتوبر (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 480 / 2022 / 2023 بتاريخ 12 / 10 / 2022

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص التعويضات لمستخلص جارى رقم (1)

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم

مرفقات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير إدارة المشروعات


م / كارم إمام

مدير المشروع


م / احمد ابودقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر - (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



استثمار لا يعتمد الصرف

حارة لاعتماد الصرف
مصلحة : الصحة العامة للعلماء والكبار
قسم : الصحة العامة
المبلغ المستحق إلى : صحة أشرف للمدارس العروضة
الطلبات عليه : أو : التوزيع إلى عقد في
موجب : للمدارس في المدارس في المدارس في المدارس
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على : أشرف للمدارس العروضة
} شيك على البنك المركزي في : أشرف للمدارس العروضة
} شيك على الخارج : أشرف للمدارس العروضة
} بسحب باسم : أشرف للمدارس العروضة
ويرسل إليه بالعموان الأتي : أشرف للمدارس العروضة

[illegible]

For the first time

مَتَب المراجعة

رئيس القسم

تقييد في السجل برقم

(ب) الزكيات الموط

المحتم ذو التاريخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الحصر				
المرفقات	بيانات		نوع الحصر		
	لحقوقات عن صولهم في تاريخ عن صولهم في التاريخ الرقعة الإدارية		قسم	فرع	نوع
			جنيه	قرش	جنيه
	بيانات الاستقطاعات		إجمالي الأصل		
			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دعنة توقيع		
	قرش	قرش	قرش		
	_____	_____	_____		
	رسم الدعنة			صالي القيمة المطلوب صرفها	

~~رئيس المصلحة~~

علامة

في — سنة ٢٠١

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح = برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

٢٠. راجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فنى

سنة ٢٠١١ بمبلغ

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

Page (2)

المحتتم ذو التاريخ

شعبه

وقم

إخترن مسرف

(1) قيد فی سجل

رقم

المسألة
الشعاعية

(٥) أدرج في كشف

رقم

المواد

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه أكتوبر.
تنفيذ شركة القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٤٨٠)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد فخري الطحان

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / أحمد القاضي

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من البينة (طرف اول)

١.

٢.

٣.

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nhatroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000

طلبات إستلام أعمال الردم القطاع من 228+800 إلى 230+000 شركتي كيان مصر و مكتب القاضي

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Forma	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
325	228+800	229+460	660.0	Full Width	11.00	Embankment Layer	Wednesday, September 21, 2022	قاضي	
326	228+800	229+100	300.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
327	229+100	229+460	360.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
328	229+540	229+600	60.0	Center and left	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
329	229+600	229+840	240.0	Left	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
330	229+560	229+580	20.0	Right	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
331	228+800	229+100	300.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
332	229+100	229+460	360.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
333	229+540	229+600	60.0	Full Width	12.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
334	229+600	229+840	240.0	Left	12.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
335	228+800	229+100	300.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
336	229+100	229+460	360.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
337	229+540	229+600	60.0	Full Width	11.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
338	229+600	229+840	240.0	Left	11.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
348	229+540	229+600	60.0	Full Width	11.00	Embankment Layer	Sunday, October 23, 2022	قاضي	
349	229+600	229+840	240.0	Left	11.00	Embankment Layer	Sunday, October 23, 2022	قاضي	
352	229+540	229+600	60.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
353	229+600	229+840	240.0	Left	10.50	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
354	229+540	229+600	60.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
355	229+600	229+840	240.0	Left	10.00	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
356	229+540	229+600	60.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Thursday, October 27, 2022	قاضي	
357	229+600	229+840	240.0	Left	9.50	Embankment Layer	Thursday, October 27, 2022	قاضي	
360	228+900	229+100	200.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
361	229+100	229+460	360.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Forma	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
362	228+900	229+100	200.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
363	229+100	229+460	360.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
364	228+900	229+100	200.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
365	229+100	229+460	360.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
366	229+540	229+600	60.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
367	229+600	229+840	240.0	Left	9.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
368	229+540	229+600	60.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
369	229+600	229+840	240.0	Left	8.50	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
370	229+540	229+600	60.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
371	229+600	229+840	240.0	Left	8.00	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
372	229+540	229+600	60.0	Full Width	7.50	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
373	229+600	229+840	240.0	Left	7.50	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
374	229+540	229+600	60.0	Full Width	7.00	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
375	229+600	229+840	240.0	Left	7.00	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
376	229+540	229+600	60.0	Full Width	6.50	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
377	229+600	229+840	240.0	Left	6.50	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
378	229+540	229+600	60.0	Full Width	6.00	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
379	229+600	229+840	240.0	Left	6.00	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
380	229+540	229+600	60.0	Full Width	5.50	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
381	229+600	229+840	240.0	Left	5.50	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
382	229+540	229+600	60.0	Full Width	5.00	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
383	229+600	229+840	240.0	Left	5.00	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
384	229+540	229+600	60.0	Full Width	4.50	Embankment Layer	Monday, November 7, 2022	كيان	
385	229+600	229+840	240.0	Left	4.50	Embankment Layer	Monday, November 7, 2022	كيان	

جداول نسب التوضيحات طبقاً للقانون رقم: (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

شماره	شماره ٢٠٢٣
تاریخ ثبت نام	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
موضوع	حساب التوضیحات هو تاریخ فتح الظریف النقدي بالنسبة الى المناقصات والممارسات بتدويعها وتاريخ التعاقد بالنسبة الى العقود المبنية على امر الاسناد المباشر
اسم الطالب	عليها خاليل شمر

[illegible]

مستقبل الوقت

المشوق عظمى، الامامة الفقيهية المساوية للجنة العليا للتقويضات

المعهد العالي للفنون /

محمد بن محمد بن محمد

شركة مكتب القاضي للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع من ٢٢٨+٠٠٠ إلى ٢٣٠+٠٠٠

بيان عقود ملخص قيم مستخلصات التعويضات لكميات الردم

ملاحظات	إجمالي قيمة مستخلصات التعويضات	قيمة مستخلص التعويض عن مستخلصات ختامي رقم ٢ - رقم	قيمة مستخلص التعويضات لكميات الردم عن مستخلصات ختامي رقم ١ - رقم	كمية الردم الإجمالية لكل عقد	كمية الردم المدرجة في كل مستخلص	حالة المستخلص	التاريخ			رقم المستخلص	الإيجاد	قيمة العقد	التاريخ		رقم العقد
							السنة	الشهر	اليوم				سنة	شهر	
	88,341.06	9,779.34	78,561.72	25,194.46	23,694.00	جاري	2022	9	27	1	وادي النطرون	5,700,000	2022	9	2023 / 2022 / 391
					1,500.46	ختامي	2022	10	16	2					
	87,102.45	8,540.73	78,561.72	25,194.46	23,694.00	جاري	2022	9	27	1	القوم	5,730,000	2022	9	2023 / 2022 / 392
					1,500.46	ختامي	2022	10	5	2					
	86,919.66	9,110.60	77,809.06	25,067.58	23,467.00	جاري	2022	9	27	1	السليمية	5,700,000	2022	9	2023 / 2022 / 393
					1,600.58	ختامي	2022	10	5	2					
	86,919.66	9,110.60	77,809.06	25,067.58	23,467.00	جاري	2022	9	27	1	الثورانية	5,700,000	2022	9	2023 / 2022 / 394
					1,600.58	ختامي	2022	10	5	2					
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	القطيس	5,712,000	2022	10	2023 / 2022 / 477
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2					
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	السدات	5,712,000	2022	10	2023 / 2022 / 478
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2					
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	الأوسطى	5,712,000	2022	10	2023 / 2022 / 479
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2					
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	أكتوبر	5,712,000	2022	10	2023 / 2022 / 480
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2					
	89,734.19	5,887.13	83,847.06	25,150.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	برج العرب	5,712,000	2022	10	2023 / 2022 / 481
					1,650.00	ختامي	2022	10	26	2					
	89,912.59	6,065.53	83,847.06	25,200.00	23,500.00	جاري	2022	10	18	1	مستخلص	5,730,000	2022	10	2023 / 2022 / 482
					1,700.00	ختامي	2022	10	26	2					
			فروق أسعار		0.00	جاري	2023	5	21	1	محطة وادي النطرون	11,000,000	2023	5	2023 / 2022 / 1994
				0.00	جاري	جاري	2023	5	27	2					
					0.00	جاري	2023	5	29	3					
			فروق أسعار		0.00	جاري	2023	5	21	1	محطة برج العرب	8,800,000	2023	5	2023 / 2022 / 1995
					0.00	جاري	2023	5	23	2					
			فروق أسعار		5,054.75	جاري	2023	6	17	1	محطة الثورانية	11,000,000	2023	6	2023 / 2022 / 2201
				5,054.75	جاري	جاري	2023	6	25	2					
			فروق أسعار		0.00	جاري	2023	6	17	1	محطة السدات	10,976,000	2023	6	2023 / 2022 / 2202
				0.00	جاري	جاري	2024	6	25	2					
	887,866.37	72,042.45	815,823.92	256,528.83	256,528.83							96,896,000			الإجمالي

شركة القاضي
مشاريع التعويضات والتوريدات

ElTrans
CONSULTING
مشاريع التعويضات والتوريدات - الإسكندرية الأولى

د. محمد
أحمد أبو زيد