



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافة من الكم ٤٤١+٦٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه: (١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade)
تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠٠,٠٠٠

الكمية	الكمية				بيان الاعمال مستخلص بيان اعمال	
	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى			
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
٧٠٧٧,٥٦	٨,٠٣٧	٨٨٠	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع ١	
٥٩٣٧,٤٤	٨,٠٣٧	٧٣٧,٥٢	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع ٢	
١٣٠٠٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
١٣٠٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)					

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / سلطان نجم
الشئون

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافة من الكم ٤٤٢+٦٠٠ الى الكم ٤٤١+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه: (٤-١-٢) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade)

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠٠,٠٠٠ م

الكمية	الكمية				بيان الاعمال مستخلص بيان اعمال القطاع ٢	
	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى			
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
٢١٠٩,٥٦	٨,٠٣٧	٢٦٢,٤٨	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠		
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)						
٢١٠٩,٥٦	الاجمالي الكلي (م ^٢)					

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافة من الكم ٤٤١+٦٠٠ إلى الكم ٤٤٢+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (٤ - ١) المادة المحجرية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠,٠٠

الكمية	الكمية				بيان الاعمال مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	الايماد (متر)	الموقع الكيلومترى	الى من	
٧٠٧٢,٥٦	٨,٠٣٧	٨٨٠	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع ١
٨٠٣٧,٠٠	٨,٠٣٧	١٠٠	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع ٢
١٥١٠٩,٥٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
١٥١٠٩,٥٦	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

السيد
محمد خليل

محمد خليل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافة من الكم ٤٤١+٦٠٠ إلى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (٤ - ١) علاوه مسافة النقل ١٧٥ كم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠٠٠ م

الكمية	الكمية				بيان الاعمال مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومترى	من	
٧٠٧٢,٥٦	٨,٠٣٧	٨٨-	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع ١
٨٠٣٧,٠٠	٨,٠٣٧	١٠٠-	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع ٢
١٥١٠٩,٥٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)				
١٥١٠٩,٥٦	الاجمالي الكلي (م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافة من الكم ٤٤١+٦٠٠ إلى الكم ٤٤٢+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (٤ - ١) علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للالمحظوظ الشركه الوطنية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠٠,٠٠

الكمية	الكمية				بيان الاعمال مستخلص بيان اعمال	
	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى			
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
٧٠٧٢,٥٦	٨,٠٣٧	٨٨-	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع ١	
٨,٣٧,٠٠	٨,٠٣٧	١٠٠-	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع ٢	
١٥١٠٩,٥٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
١٥١٠٩,٥٦	الاجمالي الكلي (م ^٢)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

السيد

محمد خليل

الدكتور



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافه من الكم ٤٤١+٦٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (١٠٢٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (SUB BALLAST)

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥١٥٢,٤٠	٥,٨٥٥	٨٨-	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع الاول
٥٨٥٥,٠٠	٥,٨٥٥	١٠٠	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع الثاني
١١٠٠٧,٤		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)			
١١٠٠٧,٤٠		اجمالي الكلى (م)			

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الحلوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

الستـ

مهندس الاستشاري
MKTB XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافه من الكم ٤٤١+٦٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (٤-٤) المادة المحجرية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥١٥٢,٤٠	٥,٨٥٥	٨٨-	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع الاول
٥٨٥٥,٠٠	٥,٨٥٥	١٠٠-	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع الثاني
١١٠٠٧,٤		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
١١٠٠٧,٤٠		الاجمالي الكلى (م ^٢)			

مهندس الهيئة

م / ايمن الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

الستار

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

شريف

مهندس الشركة

م / محمد التجار

Khalil



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر التراي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافه من الكم ٤٤١+٦٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (٤-٢) علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥١٥٢,٤٠	٥,٨٥٥	٨٨٠	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع الاول
٥٨٥٥,٠٠	٥,٨٥٥	٩٠٠	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع الثاني
١١٠٧,٤		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
١١٠٧,٤		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر التراقي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر التراقي قطاع (العلمين - فوكه) لمسافة من الكم ٤٤١+٦٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٤-٤) علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للانحصار الشركه الوطنية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠ .٠

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	إلى	من		
٥١٥٢,٤-	٥,٨٥٥	٨٨٠	٤٤٢+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع الاول	
٥٨٥٥,٠-	٥,٨٥٥	١٠٠	٤٤٣+٦٠٠	٤٤٢+٦٠٠	القطاع الثاني	
١١٠٧,٤		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
١١٠٧,٤-		الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) لمسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤١+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متراً اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (١-١-٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سميكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول
الجانبية

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٢٠٠,٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	عرض	طول	من	إلى	
١٢٨٣٩,٤٢	٧,٥٥٣	١٧٠٠	٤٤٣+٦٠٠	٤٤١+٦٠٠	القطاع الاول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص العالية (م ^٢)					
١٢٨٣٩,٤٢					الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

السيد

مهندس الاستشاري
XYZ

م / محمد خليل

م / فاضل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

م / محمد التجار



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد،

بالإحالـة إلـى مـشروع القـطار الكـهربـائـي فـائق السـرعة قـطاع (الـعلمـين - فـوكـة)
نـتـشـرـفـ بـأـنـ نـرـفـقـ لـسـيـادـتـكـمـ طـيـهـ المـقاـيسـةـ المـعـدـلـةـ بـعـدـ المـفـاوـضـةـ لـبـنـوـدـ الـأـعـمـالـ
بتـارـيخـ ٢٠٢٣-١٢-١٨ـ لـلـقـطـاعـ الـأـتـيـ:

الاتجاه	إلى المحطة	من المحطة	اسم الشركة	المسلسل
العلمين	443+600	441+600	شركة ايجيست ستون للتعدين والتوريدات	١

برـجـاءـ مـنـ سـيـادـتـكـمـ التـفـضـلـ بـالـاحـاطـهـ وـالتـوجـيهـ بـالـازـمـ .

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـاقـقـ الـاحـترـامـ وـالـتـقـديرـ ،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة، غرب الدلتا

٢٠٢٣/١٢/٥
مـهـمـهـ مـهـنـدـسـ /

"هـانـيـ مـحـمـودـ طـهـ"



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع [العلمين - فوكا]

المقايسة المعدلة بعد المقاواضة لبنياد الاعمال بتاريخ ٢٠-٢٣-١٢-١٨
القطاع من المحطة ٦٦١+٦٠٠ - ٦٦٣+٦٠٠ تجاه العلمين

رقم البند	بيان الأعمال	الإجمالي	الكمية	القيمة	النوع
١	مقدرات الاتصال				
١.١	<p>يشتمل المطلب أعمال توريد و الأرض مقدرات الاتصال [prepared Subgrade] من الأضداد المقيدة المترتبة على تصور التبارارات والماء الماء للموصلات وأقصى مليم المهميات ٦٠٠ مم والأزيد نسبة الماء من مدخل ٩٠٠ من ١٥ % وخارج الارض بالاشتراك بالطاقة بالمشروع ٧ - لكل نسبة تصل بغيرها عن ٧٠ % و لازيد نسبة الفك بغير اوس طول اوس عن ٣ - ٥ % ولازيد الاتصال من ٤ % و لا يزيد مدخل المرونة (Elv2) من توزيع اخر التصويم ٥٥ - ٨٠ ميكابيكال ويتم افرادها على طبقتين باستخدام الاتصال المائية على ان لا يزيد مدة المطالبة بعد قدم الماء من ٢٠ يوم و يتركها على طبقتين باستخدام الاتصال المائية و كذلك تشمل اجزاء التبارارات المائية و الماء يتم تلقيها طبقاً لاسون الصناعة والرسومات التقنية المحددة والماء يوضع مستقرة طبقاً للمواصفات الفنية المنشورة و تغير الاستشاري و تقييمات المهندس المشرف</p> <p>مسافة الفك ٢٠ - ٣</p> <p>- يتم احتساب علوة ١.٣ جنية كل ١ كم بالإضافة او الاختصار</p>				
١.٢	قيمة الماء المعمورة	٢,٦٣٩,٦٩٤,٦٦	٦٦٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.٣	مسافة الفك ١٧٦ كم	٢,٦٤,٥٧٣,٣٦	٦٦,٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.٤	مسافة تصويم رسوم التالية والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية	٣٦٦,٧٣٩,١١	٦٦,٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.٥	السعر في أبريل ٢٠٢٢	١,٨٨٣,٧٠٠,٠٠	٦٦,٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.٦	السعر في مايو ٢٠٢٣	٢,٦٥,٦٣٩,٣٦	٦٦,٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.٧	<p>يشتمل المطلب أعمال توريد و الأرض مقدرات الاتصال [prepared Subgrade] من الأضداد المقيدة المترتبة على تصور التبارارات والماء الماء للموصلات وأقصى مليم المهميات ٦٠٠ مم والأزيد نسبة الماء من مدخل ٩٠٠ من ١٥ % وخارج الارض بالاشتراك بالطاقة بالمشروع ٧ - لكل نسبة تصل بغيرها عن ٧٠ % و لازيد نسبة الفك بغير اوس طول اوس عن ٣ - ٥ % ولازيد الاتصال من ٤ % و لا يزيد مدخل المرونة (Elv2) من توزيع اخر التصويم ٥٥ - ٨٠ ميكابيكال ويتم افرادها على طبقتين باستخدام الاتصال المائية على ان لا يزيد مدة المطالبة بعد قدم الماء من ٢٠ يوم و يتركها على طبقتين باستخدام الاتصال المائية و كذلك تشمل اجزاء التبارارات المائية و الماء يتم تلقيها طبقاً لاسون الصناعة والرسومات التقنية المحددة والماء يوضع</p> <p>مسافة الفك ٢٠ - ٣</p> <p>- يتم احتساب علوة ١.٣ جنية كل ١ كم بالإضافة او الاختصار</p>				
١.٨	قيمة الماء المعمورة	١,٨٩٩,٢٩٩,٠٠	٦٦٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.٩	مسافة الفك ١٧٥ كم	٢,٢٢٧,٩٩٦,٣٠	٦٦,٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.١٠	مسافة تصويم رسوم التالية والموازن طبقاً لائحة الشركة الوطنية	٦٧٥,١٨٦,٠٠	٦٦,٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.١١	السعر في مايو ٢٠٢٢	١,٩٩٩,٢٩٩,٣٠	٦٦,٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.١٢	الإلاجات الفرسانية *				
١.١٣	<p>يشتمل المطلب أعمال توريد و مصب طرستة عالية سمية ١٠ سم لمصارف الاتصال والمرويل الجاذبية تكون من ٨ - ١٠ م من بوابات متدرج ٤ - ١ - ٢ - ٣ رمل حرش و الاشتراك طبقاً للتعليمات الاستشاري (غير + سينا) على ان يكون السن تقويف و مصسوول و الرمل خالي من التوابع والطفنة والاملاح و المواد القريبة مع وضع قرم (بالنسل) سميكة ٢ سم (طبقاً للتعليمات الاستشاري) و عليه يدخل تهويز واستعمال متصوب الت Kirby الخصوصية أسلك البلاطة تصويم إلى الملمس التصويم على ان تحقق الطرستة بوجه لا يزيد عن ٦٠ كيلومتر ٢ و تشطيب المسطح و على المراوح بالذريعة الرمل والتلفون طبقاً لاسون الصناعة والرسومات التقنية المحددة و يتم بوضع مثبتاته طبقاً للمواصفات الهرية العامة لطرق و الماء و تقييمات المهندس المشرف . يتم احتساب علوة فرقها ٤ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تتفق تلك مسطح (لا يزيد عن ٣٠ متر رأسى)</p>				
١.١٤	السعر في مايو ٢٠٢٣	٢,٨٥٧,٣١٨,٧٠	٦٦٣,٠٠	٦٦,١٩,٥٦	٢٠
١.١٥	الإجمالي	٧,٥٤٤,٤٢٤,٣٠			
	(عشرون مليون جنيه فقط لا يغير)				

مدير المشروعات الهيئة

م / محمد حمدى فیاض

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هانى محمد محمود اده"

مدير المشروع هيئة

م / ابراهيم الكطاوى

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع الشركة

م / محمد لطهار

مشروع القطار السريع(العلمين - فوكة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 441+600 الى المحطة 443+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الخميس الموافق :- 2022/9/15

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل الاتربة

على طريق وادي النطرون العلمن للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي

2- السيد المهندس / كمال نجيب

ممثل استشاري المساحة مكتب

3- السيد المهندس / محمد خليل

(٢٠٢٢)

مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

4- السيد المهندس / محمد التجار

وتبين ان المحجر على مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احد اثني المحجر

N 30 ° 59 ' 26.94 " E 28 ° 32 ' 31.58 "

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،

- 4 . ك. محمد الحناوي

- 3 . محمد حليل

- 2 . Kamel

1



مشروع القطار السريع(العلمين - فوكه)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 441+600 الى المحطة 443+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طبقة أساس)

انه في يوم الخميس الموافق :- 2022/9/15

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل طبقة الأساس

على طريق وادى النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

1- السيد المهندس / ابراهيم العناوي

مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي

2- السيد المهندس / كمال نجيب

ممثل استشاري المساحة مكتب

3- السيد المهندس / محمد خليل

(٢٠٢٢)

مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

4- السيد المهندس / محمد التجار

وتبين ان المحجر على مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

N 30 ° 33 ' 19 . 7 " E 29 ° 45 ' 06 . 7 "

احد اثني المحجر

N 30 ° 59 ' 26.94 " E 28 ° 32 ' 31.58 "

احد اثني منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،



٤- محمد العناوي

٣- محمد خليل

٢- Kamel

١-

SUBMISSION of
TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company				
El Daba		EGYPT STONE		SGAC				
Issued by Contractor	Name م/محمد التجار	Sign 	Date	Designation				
Contractor Reference				Revision 00				
Received by ER	Name Adel	Sign 	TRF	DD 25	MM 10	YY 23	HH 11	MM
NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)								
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW								
Description of Test		Compression tests at cubes from st (442+440 TO 442+ 560) for Slope protection at right side						
Location of Test		CELL LAB						
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment			Remarks		
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day							
2								
3								
4								
5								

Comments by: SGAC

m-adel

*The test result
is APPROVED.*

مكتب الاستشارات الهندسية
SGAC للمطارات والهياكل
د/ محمد عادل الجوهري
مشروع المطار، السريع قطاع 6

Comments by: SYSTRA

- 1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over
- 2- Contractor didn't finish weep holes pipes ,cutting and sealing joints
- 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

*4- Pouring and concrete subs are
Contractor and SGAC responsibility*

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A/AWC-R
Contractor	م/محمد التجار			A
QA/QC	م/ محمود عادل			A
GARB *	م/ ابراهيم نجم			A
Employers Representative	Mohamed Mohsen		25-10-23	A

* Alignment / Bridges: Cover Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh

Report Date : 11-06-2023

Report No : 257

Location : Slope Protection Right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of Casting	Age Testing	Days	Location	Weight (gm)	Avg Weight (gm)	Density (gm/cm³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm²)	Ave. Strength (Kg/cm²)	Percentage %
4-6-2023	11-6-2023	7	St. (442+560) : (442+720), St. (442+440) : (442+560)	8248	8076	2.39	632	286	101	
			8036	8680	8314	8381	605	274		
			8314	8149	8314	8225	567	257	265	95
			8243	8261	8243	8243	615	279	268	96
							589	267		

Note: تم توريد المكعبات بواسطه المصانع والمعلم غير مسئول عن كثافة الماء والمعادن
Note: The cubes were supplied by manufacturers and the contractor is not responsible for water and mineral density.

Signature:

3 El Malek El Afteel Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27567231 - 27363693



٣ شارع الملك الفيل
ازمالق - القاهرة
الخط السريع + ٢٠٢٦٣٦٣٤١ - ٢٧٣٦٣٥٣١
 LAS Accredited Testing Laboratory

www.cel-egypt.com

SUBMISSION of
TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company				
El Daba		EGYPT STONE		SGAC				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation				
Contractor Reference	محمد التجار	Khalil F. S.		Revision 00				
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM	YY	HH	MM
	Alaa	ALAA		25	10	23	11	

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test		Compression tests at cubes from st (442+440 TO 442+ 560) for Slope protection at right side		
Location of Test		CELL LAB		
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 28 day			
2				
3				
4				
5				

Comments by: SGAC

m. Adel

The Test Results
is APPROVED

Pouring to Concrete cubes are contractor & SGAC Consultant
Responsibility

Comments by: SYSTRA

- 1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over
- 2- Contractor didn't finish weep holes pipes ,cutting and sealing joints
- 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	محمد التجار	Khalil F. S.		A
QA/QC	محمود عادل	m. Adel		A
GARB *	مصطفى نجم	C. N.		A
Employers Representative	rehab eldeeb	rehab eldeeb	25-10-23	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A=Approved; AWC=Approved with Comments; R=Rejected

SUBMISSION
OF
DOCUMENTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company
EET- EL ALAMIN & ELDABAA				
Contractor ISSUED	Name Jedid Jaber	Sign <i>Jedid Jaber</i>	Date 12/02/19	Designation
Contractor Reference				Revision
Designer RECEIPT	Name M. Negm	Sign <i>M. Negm</i>	Date 12/02/19	Designation
Designer Reference				Revision

NB: Package Only [Package + via Aconex]

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Item	Document No	Revision	Title	Number of Sheets
①	calibration certificate		Preliminary of UNI MIX batch plant	
②	Design mix			
V				
A				
T				

Designer Comments:

Designer REPLY	Name	Sign	Date	Designation

ER RECEIPT	Name	Sign	Designation		
	<i>Mohamed Elmo</i>	<i>G. M. Elmo</i>	<i>Sewer G Al-Azhar</i>		
Note: Response to Contractor shall be by Letter with Any comments attached		ER Document No:	C1 C2 EC DD MM YY HH MM		
CODE-1 31 to 571 Station Reference		CODE-1 D1 to D7 Depot Reference	CODE-1 kp XXX For Kilometer point only	CODE-1 Work Activity	CODE-1 Sub Element of Activity
			SUB CW		

AWC

SUBMISSION of
TEST RESULTS



Location Name		Contractor Company			Designer Company							
ELDABAA		EGYPT STONE			SGAC							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date			Time						
	محمد التجار											
Contractor Reference						Revision						
Received by ER		 STR CL C2 C3 DD MM YY HH MM KP EW MS 31 8 23 12 00										
NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)												
THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW												
Description of Test Materials		Trial mix slope protection										
Location of Test		cell laboratory										
Item	Specification	Test Requirement		Test Result Attachment			Remarks					
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 kg/cm ²		267 kg/cm ²								
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 kg/cm ²		312 kg/cm ²								
3												
4												
5												

Comments by: <i>M. Adel</i>	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	محمد التجار			
Designer				
GARB *	<i>M. Adel</i>			
Employers Representative	<i>Mohamed Adel</i>		31/8/2023	A

* Alignment / Bridges: Clevert Only

A=Approved; AWC=Approved with Comments; R=Rejected

Company Name	: Egypt Stone
Project	: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date	: 30-06-2023
Report No	: 261
Location	: Slop Protection

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of Casting	Age Testing	Days	Location	Weight (gm)	Avg Weight (gm)	Density (gm/cm³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm²)	Ave. Strength (Kg/cm²)	Percentage %
2-6-2023	30-6-2023	28	St. (442+740) : (442+840) Left, St. (442+440) : (442+560) Right	7983 8000 8025	8003	2.37	855 898 793	387 407 359	384	137

Note: تم توريد المكمّمات بواسطة العميل والمُعمل غير مسؤولة عن أي خلل أو مشكلة العين.

Signature: John - 001 - 001 - 001 - 001 - 001 - 001 - 001

Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matruh

Report Date : 02-07-2023

Report No : 263

Location : Slope Protection Right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of Casting	Age Testing Days	Location	Weight (gm)	Avg Weight (gm)	Density (gm/cm³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm²)	Ave. Strength (Kg/cm²)	Percentage %
4-6-2023	2-7-2023	St. (442+560) : (442+720), St. (442+440) : (442+560)	8183	8168	2.42	850	385	378	135
			8174	8168	2.42	838	380	370	133
			8146	8148	2.41	814	369	372	133
			8154	8242	809	842	381	416	147
			8242	8151	2.42	916	415	413	147
			7986	8243	2.42	918	416	408	147
			8223	8223	900	900	408	408	147

Note: تم توريد المكونات بواسطة العميل والمدخل غير متنزه عن الكيفية والجودة العينات

Signature: *Amr Abo El Naga*

٣ شارع الامال المأهولة

ازهرية - القاهرة

تليفون : ٠٢٣٧٣٦٩٣١ - ٠٢٣٧٣٦٩٣٢

Telf. & Fax: 27367231 - 27367233



ACCREDITED

Testing Laboratory

www.ias-egypt.com

Production 123060100001-0041 of Factory 1

WIMIX

*Time and Time of printout: 02/06/2023 - 10:23:08

Production Dates: 02/06/2023 10:15:05 Start Time: 02/06/2023 10:15:20 Finish Time: 02/06/2023 10:23:13

Production ID: 123060100001-0041 Job ID: 120000039386 Status: COMPLETED

Spec Name: C280/350/OPC/Fiber/HST Cubics (m³): 8.00

(VAT: 10000273)

Contractor: ٤٣٦٢٥٠١٩٠٠٠٠٠١٨٤٩ مالكون - عمان (VAT: 4B)

Contractor: ٤٣٦٢٥٠١٩٠٠٠٠٠١٨٤٩ مالكون (VAT: 4B)

Truck TW155 Driver: ٤٣٦٢٥٠١٩٠٠٠٠٠١٨٤٩ (VAT: 45571)

Cylinder: 5 Production Time: 07:11

Material Code	Material Name	Target n ³	Target Theor. kg	Target Corr. kg	Actual kg	Manual Difference	Deviation %	Moist. %	Abs. %	Existing Water	Absorbed Water
1.0000000000 OPC CEMENT	1BO21 kg	150.0	1200.0	1197.0	1199.0	0.0	-1.0	-0.08%	-0.08%	-0.01	-0.01
1.0000000000 OPC CEMENT	1BO31 kg	200.0	1600.0	1603.0	1596.0	0.0	-1.0	-0.06%	-0.06%	-0.01	-0.01
Cement Total	kg	350.0	2800.0	2798.0	2800.0	0.0	-0.7%	-0.07%	-0.07%	-0.01	-0.01
1.00000000521 WATER	10011 kg	135.0	1240.0	1240.0	1240.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%	-0.01	-0.01
Water Total	kg	155.0	1240.0	1240.0	1240.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%	-0.01	-0.01
1.0000000021 R4EN	1D031 kg	5.500	44.000	44.000	44.000	0.0	0.0	0.00%	0.00%	-0.01	-0.01
Additives Total	kg	5.500	44.000	44.000	44.000	0.000	0.000	0.00%	0.00%	-0.01	-0.01
Production Total	kg	7470.5	19364.0	19364.0	19364.0	0.0	0.0	0.23%	0.23%	0.22%	0.22%
Cohesion (kg/m ³)	4.7	Water/Cement Ratio (tar.)	0.443	Water/Cement Ratio (act.)	0.443	Total Produced Concrete (kg)	19407				
Ambient Temperature during mix:	20.00 °C	Mixture Temperature during mix:	20.00 °C								

Date & Time of printout:	02/06/2023 15:17:29	Print Time:	02/06/2023 15:17:36
Product item Part#:	02/06/2023 15:17:29	Print Date:	02/06/2023
Product item Part#:	02/06/2023 15:17:29	Print Date:	02/06/2023
Spec. Unit/Unit:	2306000000-C05	Spec. Unit/Unit:	23000039352
Spec. Name:	C280/350/OPC/Fiber/HST	Spec. Name:	C280/350/OPC/Fiber/HST
Serial Code:	9000001849	Serial Code:	9000001849
Customer:	دیپاک طبا	Customer:	دیپاک طبا
Block:	TM155	Block:	TM155
Cycles:	4	Production Time:	06:26
Material	Material	Target	Target
Name	Name	Theor.	Theor.
Code	Code		

Material Code	Name	Wt. kg	Target m ³	Theor. m ³	CORE.
10000000056 SPAD 1.6	A01 kg	780	6240	6240.0	-6.0 -0.1%
10000000055 Alumin D2	A02 kg	443	3544	3544.0	-0.0 -0.0%
10000000419 Alumin BN D1 A03 kg	A03 kg	643	5144	5144.0	-7.0 -0.1%
Aggregate 1	Total	1866	14928	14928.0	0.0 -3.0 -0.028 -
10000000000 OPC CEMENT	B04 kg	350.0	2800.0	2796.0	0.0 -2.0 -0.07%
Cement	Total	350.0	2800.0	2796.0	0.0 -2.0 -0.07%
1000000052 WATER	C01 kg	155.0	1240.0	1240.0	0.0 0.0 0.00%
Water	Total	155.0	1240.0	1240.0	0.0 0.0 0.00%
10000000365 PATEL -	D02 kg	5.000	40.000	40.000	0.000 0.0001 0.00%
Additives	Total	5.000	40.000	40.000	0.0001 0.00%
Production Total					-5.0 1 > 0.03%
Cohesion (kg/m ³)					0.443
Anticant Temperature during mix: 20.00 °C					Total Produced Concrete (kg) 19003

Production [2306010004-004] of Factory 1

Date and Time of Production: 02/06/2023 - 08:45:34
 Production Date: 02/06/2023 08:37:36 Plant Time: 02/06/2023 08:37:46 Finish Time: 02/06/2023 08:46:16
 Production Lot: 2306010004-004 BPF ID: 12000099352 COMPLETED
 Recipe ID: C280/350/OPC/F3300/HST Cubicmetr: 0.00
 Ref Customer: 01-أحمد علي- | Order No.: 000001449
 Ref Supplier: 37091 | Date: 07/06/2023
 Truck: TR206 Driver: Naser
 Cycles: 4 Production time: 07:39


Material Code	Material Name	Target #	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Abs. %	Existing Water
100000056	SAND 1-6	150	6240	6240	0.0	0.0	-3.0	0.05%	0.05	+0.0
100000055	Alumin.D2	14.3	3544	3544	0.0	0.0	-33.0	0.93%	0.93	+0.0
1000000419	Alumin.WN D1	143	5144	5144	0.0	0.0	-51.0	0.10%	0.10	+0.0
Aggregate 1	Total	1kg	14966	14928	14969.0	1	0.0	41.0	0.27%	--
1000000000	OPC_CEMENT	150.0	2800.0	2800	2794.0	0.0	0.0	-6.0	-0.21%	
Cement	Total	1kg	350.0	2800.0	2794.0	1	0.0	-6.0	-0.21%	
100000052	WATER	155.0	1240.0	1240.0	1231.0	0.0	0.0	1.0	0.08%	
Water	Total	1kg	155.0	1240.0	1241.0	1	0.0	1.0	0.08%	
1000000385	B1PN,	1002.0	3.250	3.250	32.000	1	42.000	0.000	0.00%	+0.0
Additives	Total	1kg	1	5.250	42.000	1	42.000	0.000	0.00%	+0.0
Production Total					19010.0		19046.0		0.444	
Cohesion (kN/m ²)	0.9	Water/Cement Ratio (Wat./Cem.)	0.443	Water/Cement Ratio (Act.)	0.444	Total Produced Concrete (kg)	19046			
Ambient Temperature during mix:	20.00 °C	Mixture Temperature during mix:	20.00 °C							

125050408005-001 [EBC00230] - EBC00230 - Product Line

Date/End Time of Production: 04/06/2023 - 16:36:26
Production Unit No: 04/06/2023 4-2943 BM Start: 04/06/2023 4:29:48 PM End Time: 04/06/2023 4:37:33 PM
Production ID: 23060400005-003 Shift ID: 12000039506 Status: COMPLETED
Production Order: 9000001846 Pallet ID: C2B0/350/OPC/Piper/367 Completion Date: 04/06/2023
Customer: SINGAPORE AQUARIUM Customer Name: SINGAPORE AQUARIUM
Product: TM206 Driver: (WAP: 1000273) (WAP: 3709)

Production [2305040001-003] at Ecatecy 1

Cement Ratio (W/C): 0.444 Total produced concrete (kg) 19348									
Ambient Temperature during mix: 20.00 °C Mixture temperature during mix: 20.00 °C									
Cohesion (kg/m³): 3.7 Water/Cement Ratio (W/C): 0.443 Water/ Cement Ratio (W/C): 0.444 Total produced concrete (kg) 19348									
Material Code	Material Name	Target m ³	Target kg	Target theor.	Target core.	Actual	Manual	Difference	Deviation %
Cycles:	Total	kg	kg	m ³	m ³	kg	kg	kg	%
10000000056 SPANDEK	A01 kg	800	800	0.00	6400.0	6380.0	0.0	-0.31%	0.0%
10000000040 D1	A03 kg	655	5240	0.00	5240.0	5240.0	0.0	0.00%	0.0%
10000000041 D2	A04 kg	455	3640	0.00	3640.0	3645.0	0.0	0.14%	0.0%
Aggregate 1		Total	kg	1910	15280	15280.0	15265.0	0.0	-1.0%
10000000010 PC CEMENT	B02 kg	150.0	1200.0	0.00	1199.0	1198.0	0.0	-2.0	-0.17%
10000000010 PC CEMENT	B03 kg	200.0	1600.0	0.00	1601.0	1600.0	0.0	0.00%	0.00%
Cement		Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2798.0	0.0	-0.7%
10000000052 WATER	C01 kg	155.0	1240.0	0.00	1240.0	1241.0	0.0	0.08%	-0.01
Water		Total	kg	155.0	1240.0	1240.0	1241.0	0.0	0.08%
10000000021 R4PP	D03 kg	5.500	44.000	0.00	44.000	44.000	0.000	0.00%	+0.01
Additives		Total	kg	5.500	44.000	44.000	44.000	0.000	0.00%
Production Total									
		kg	2420.5	19364.0	19364.0	19348.0	0.0	-16.0	-0.08%



10



Document ID: [2306040001-0002] | Date: 13/01/2024

UNIMIX Date and Time of printout: 04/06/2023 - 09:03:02 Start Time: 04/06/2023 08:55:28 Finish Time: 04/06/2023 09:03:37
Production Date: 04/06/2023 08:55:18 Status: COMPLETED
Production ID: 12000039505 ERP ID: 2306040001-002
Production: C280/350/OPC/Fiber/HST Cubics (m³): 8.00
Recipe Name: C280/350/OPC/Fiber/HST (VRP: 1000273)
Batch Number: 9000001849
Run Type: 1000273

Job Details							Concrete Mix Proportions (kg/m³)						Cement Properties			Water Properties			
Customer:		Driver:		Truck:		Cycle:		Target		Actual		Difference		Moisture %		Abs. %		Exist Water	
Ref.	Name	VAT	Ref.	Name	VAT	Ref.	Name	Unit	Target	Theor.	Corr.	Manual	Difference	%	%	%	%	%	
Ref Customer:	سازمان معدن ایلان	(VAT: 48)	Ref Contractor:	المندرة للاستثمار	(VAT: 5226)	Ref Truck:	TM175	Driver:	علي	Target	Theor.	Corr.	Manual	Difference	%	%	%	%	
Production Time:	07:26	Cycles:	5	Material Code	Base	Material	Target m³	Target m³	Target	Theor.	target Corr.	Actual	Manual	Difference	%	%	%	%	
1000000005615 AND	1.6	ADW/kg	800	6400	6400.0	6410.0	0.0	10.0	0.16%	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.0		
10000000040101	1.02	B03/kg	655	5240	5240.0	5240.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.0		
10000000041102	1.04	A04/kg	455	3640	3640.0	3640.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.0		
Aggregate 1	Total	kg	1910	15280	15280.0	15280.0	0.0	1	10.0	1	0.07%	---	1	---	1	---	1		
1000000000100 OPC CEMENT	B02/kg	150.0	1200.0	1193.0	1201.0	0.0	1	1.0	1	0.08%	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.00%		
1000000000090 OPC CEMENT	B03/kg	200.0	1600.0	1600.0	1600.0	0.0	1	0.0	1	0.00%	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.00%		
Cement	Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2801.0	0.0	1	1.0	1	0.04%	---	1	---	1	---	1		
100000000521 WATER	IC01/kg	155.0	1240.0	1240.0	1240.0	0.0	1	0.0	1	0.00%	0.0	0.0	0.00%	0.0	0.0	0.0	0.00%		
Water	Total	kg	155.0	1240.0	1240.0	1240.0	1	0.0	1	0.00%	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
100000000211 B42W	1D03/kg	5.500	44.000	44.000	44.000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		
Additives	Total	kg	5.500	44.000	44.000	44.000	1	0.0	1	0.00%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%		
Production Total	kg	2420.5	19364.0	19364.0	19375.0	1	0.0	1	11.0	1	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%		
Cohesion (kN/m²)	4.0 Water/Cement Ratio (Tar)		0.443	Water/Cement Ratio (Act.)	0.443	Total Produced Concrete (kg)	19375	Mixture Temperature during mix:	20.00 °C								19375		

Production [23060400001-004] of Factory 1

UNIMIX									
Date and Time of Production:		04/06/2023 09:51:45		Start Time:		04/06/2023 09:52:25		Finish Time:	
Production Date:		04/06/2023		Status:		COMPLETED			
Production:		23060400001-004		ERP ID:		12000039505			
Recipient Code:		9000001849		Recipient Name:		C280/350/OPC/Fiber/BST		(m³):	
For Customer:		5		Supplier:		المنفذ		(VAT: 48)	
For Contractor:		Lithamco		Address:		جبل عبد المنعم - العجمي - المقطم		(VAT: 3467)	
Truck:		EM93 Driver:		Production Time:		09:18			
Cycles:		5							
Material Code	Material Name	Unit	Target n _s	Target theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Deviation %	Abs. %
100000000561 SAND	1.6	kg	1011	600	6400	0.0	0.0	0.16%	0.0%
100000000401 D1	1003	kg	655	5240	5240.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
100000000411 D2	1004	kg	455	3610	3640.0	0.0	-5.0	-0.14%	0.0%
Aggregate: 1		Total	kg	1910	15280	15280.0	15285.0	0.03%	-1
Cement		Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2799.0	0.0	5.0
Water		Total	kg	155.0	1240.0	1240.0	1239.0	0.0	-1.0
Additives		Total	kg	5.500	44.000	44.000	44.000	0.0001	0.00%
Production Total		kg	2420.5	19364.0	19367.0	0.0	3.0	0.02%	+0.01
Cohesion (kN/m ²):		4.2 Water/Cement Ratio (Tar.)		0.443 Water/Cement Ratio (act.)		0.443 Total Produced Concrete (kg)		19367	
Ambient Temperature during mix:		20.00 °C		Mixture Temperature during mix:		20.00 °C			

Production [23060400001-005] of Factory 1

INSMIX Date and Time of printout: 04/06/2023 - 12:55:57

Production Date: 04/06/2023 12:48:18 Start Time: 04/06/2023 12:48:23 Finish Time: 04/06/2023 12:56:30

Production ID: 005 End ID: 12000039505 Status: COMPLETED

Recipe Name: C280/350/OPC/Fiber/HST Cubics (m³): 0.00

Customer: 9000001849 Recipe Name: C280/350/OPC/Fiber/HST (VAT: 1000273)

Supplier: 314 سفن للتجهيز والتصنيع (VAT: 48)

Contractor: تفاصيل (VAT: 3724)

Plant: TM170 Delivery: 07:25

Cycles: 5 Production Time: 07:25

Material Code	Material Name	Unit	Target m ³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Mois. %	Abs. %	Existing Water	Absorbed Water
10000000565(AND)1-6	1A01(kg)	kg	600	6400	6400	0.0	0.0	-20.0	-0.31%	0.0%	0.0%	40.0	-0.0
100000004701	1B03(kg)	kg	655	5240	5240	0.0	0.0	-10.0	-0.19%	0.0%	0.0%	40.0	-0.0
1000000041102	1A04(kg)	kg	455	3640	3640	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0%	0.0%	40.0	-0.0
Aggregate 1	Total	kg	1910	15280	15280.0	15250.0	1	0.0	1	-30.0	-0.20%	--	--
100000000010OPC CEMENT	1B02(kg)	kg	150.0	1200.0	1202.0	1195.0	0.0	-4.0	-0.33%	0.0%	0.00%	40.0	-0.0
100000000015OPC CEMENT	1B03(kg)	kg	200.0	1600.0	1598.0	1600.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%	0.00%	40.0	-0.0
Cement	Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2796.0	1	0.0	1	-4.0	-0.14%	--	--
10000000521MATEE	1C01(kg)	kg	115.0	1240.0	1240.0	1240.0	1	0.0	1	0.0	0.00%	40.0	-0.0
Water	Total	kg	155.0	1240.0	1240.0	1240.0	1	0.0	1	0.0	0.00%	+0.0	+0.0
1000000021B4FH	1D03(kg)	kg	5.5001	44.0001	44.0001	44.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.00%	0.00%	40.0	+0.0
Additives	Total	kg	5.5001	44.0001	44.0001	44.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.00%	0.00%	40.0	+0.0
Production Total	Total	kg	2420.5	19364.0	19364.0	19330.0	1	0.0	1	-34.0	-0.18%		

Cohesion (kN/m²): 3.2 Water/Cement Ratio (tar./0.443 Water/Cement Ratio fact.) 0.443 Total Produced Concrete /kg) 19330 Ambient Temperature during mix: 20.00 °C Mixture Temperature during mix: 20.00 °C

Produced on [2306040001-0001] at PMCEB 1

UNIMIX
Order and Time of printout: 04/06/2023 - 16:52:58
Production Date: 04/06/2023 16:45:26 Start Time: 04/06/2023 16:45:32 Finish Time: 04/06/2023 16:53:33
Production ID: 12000039505 Status: COMPLETED
RecipientCode: 23060400001-006 Recipe Name: C280/350/OPC/Fiber/HST Cubics (m³): 8.00
RecipientName: ٦٠٠٠٠١٨٤٩ سلوك بلديات
for Customer: ٦٠٠٠٠٠٣٧٣٦ لجنة
for Contractor: ٦٠٠٠٠٠٣٧٣٦ لجنة
Track: TML75 Driver: سالمان
Address: سالمان بن عبد العزى
City: سالمان بن عبد العزى
Country: Saudi Arabia VAT: 5226

Material Code	Material Name	III/I	Target m ³	Theor.	Target Corr.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference %	Deviation %	Mins. %	Abs. %	Existing Water	Absorbed Water		
100000000561 SAND	1.6 kg	1.201	800	8400	6400.0	6375.0	0.0	-25.0	-0.3%	0.0%	0.0%	+0.0	+0.0			
100000000401 CEMENT	1.203 kg	655	5240	5240.0	5235.0	0.0	-5.0	-0.10%	0.0%	0.0%	0.0%	+0.0	+0.0			
1000000004102 CEMENT	1.204 kg	455	3640	3640.0	3640.0	0.0	0.0	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	+0.0	+0.0			
Aggregate 1	Total	kg	1920	1	15280	1	15280.0	1	0.0	1	-30.0	1	-0.20%	-		
100000000001 OPC CEMENT	1.0021 kg	150	1200.0	1189.0	1203.0	0.0	0.0	3.0	0.25%	0.25%	-1.0	-0.06%	-	-		
100000000001 OPC CEMENT	1.003 kg	200	1600.0	1601.0	1599.0	0.0	0.0	-1.0	-0.06%	-0.06%	-	-	-	-		
Cement	Total	kg	1	350.0	1	2800.0	1	2802.0	1	0.0	1	2.0	1	0.07%	-	
1000000005521 WATER	1.001 kg	155	1240.0	1240.0	1240.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%	-	-	-	-0.0		
Water	Total	kg	1	155.0	1	1240.0	1	1240.0	1	0.0	1	0.0	1	0.00%	-	
100000000211 R4EN	1.003 kg	5.5001	44.0001	44.0001	44.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	+0.0	+0.0	
Additives	Total	kg	1	5.5001	1	44.0001	1	44.0001	1	0.0001	1	0.0001	0.0001	0.0001	+0.0	+0.0
Production Total		kg	1	2420.5	1	19356.0	1	19364.0	1	0.0	1	-28.0	1	-0.14%	-	

Production [230-6030001-01] of factory 1

Production Totals: Q6:37									
	Material Name	Code	Target m ³	Theor. Corr.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference %	Deviation %
SAND	1-6	001	kg	780	6240	6249.0	0.0	-0.14%	+0.0%
Alumin. 12	002	kg	443	3544	3547.0	0.0	-0.08%	0.0%	
Alumin. 19	003	kg	643	5144	5143.0	0.0	-0.02%	0.0%	
Aggregate 1	Total	kg	1866	14928	14928.0	14939.0	0.0	-1.07%	+0.0%
CEMENT	004	kg	350.0	2800.0	2770.0	2798.0	0.0	-2.0	+0.07%
Cement	Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2798.0	0.0	-2.0	-0.07%
WATER	001	kg	157.0	1256.0	1256.0	1250.0	0.0	2.0	0.16%
Water	Total	kg	157.0	1256.0	1256.0	1258.0	0.0	2.0	0.16%
RAPW.	002	kg	5.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.00%	+0.0%
Additives	Total	kg	5.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.00%	+0.0%
Production Total	kg	2378.0	19024.0	19024.0	19035.0	0.0	-11.0	0.06%	
Cohesion (kN/m ³)	0.4	Water/Cement Ratio	0.449	Water/Cement Ratio (Act.)	0.450	Total Concrete (kg)	19035		
Ambient Temperature during Mix	20.00	°C	20.00	Structure Temperature during Mix	20.00				

Production [23D60300001-012] of Factory 1

Date and Time of Export: 04/05/2023 - 08:43:34
Production Date: 04/06/2023 08:36:29 Finish Time: 04/06/2023 08:36:29
Production ID: 2306030001-012 S/N ID: 1200039462 Status: COMPLETED
Biller ID: 9000001849 Biller Name: C200/350/OPC/Fisher/HST Total in AED: 8.00
For Customer: ٢٠٢٣-٠٤-٠٦ ١٨:٣٦:٢٩ (VAT: 100273)
Track ID: 1447 Driver: (VAT: 1931)