



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العلمين_فوقه) لمسافته من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر إستكمال اتجاه فوقه

رقم البند و بيانه : (٣ - ١ - ١) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم

تسقيف : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :	١٤٠٥٠,٠٠	٣م
بيان الاعمال	الكمية	
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	١٣٣٠٠	
كميات لم تخرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٧٥٠,٠٠	
الإجمالي الكلي (م)	١٤٠٥٠,٠٠	

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحلو

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مستطيل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص لخطامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العين - فوكة) لمسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر إستكمال اتجاه فوكة

رقم البند و بيانه : (١ - ٣) علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم

تسقيف : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :	١٤٠٥٠,٠٠	٣ م
بيان الاعمال	الكمية	
كميات جاري ١,١,٣,٤,٥	١٣٣٠٠	
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٧٥٠,٠٠	
	١٤٠٥٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة

م. محمد علي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م. مصطفى نجم
م. الشيو

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م. محمد خليل
م. محمد خليل

مهندس الشركة

م. محمد تاجر
م. محمد تاجر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العلمين - فوكة) لمسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر إستكمال اتجاه فوكة

رقم البند و بيانه: (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنيه

تسليم: شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :	١٤٠٥٠,٠٠	٣م
بيان الاعمال	الكميه	
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	١٣٣٠٠	
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٧٥٠٠٠	
	١٤٠٥٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة

م/ إبراهيم العنوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م/ مصطفى نجم

الشو

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد النجار

م/ محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العين فوقة) لمسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر استكمال اتجاه فوقة

رقم البند و بيانه : (١-١-٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمبول الجانبية

تنفيذ : شركة ايجيت ستون للتعيين والتوريدات

مقدار العمل السابق :	٩٥٥٠,٢١	٢م
بيان الاعمال	الكمية	
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	٩٠٠٠	
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٥٥٠,٢١	
الاجمالي الكلي (م')	٩٥٥٠,٢١	

مهندس الهيئة

م / محمد النور

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

المستشار

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / احمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

م / محمد النجار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ
اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العلمين_فوكة) لمسافه
من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر إستكمال اتجاه فوكة

رقم البند و بياته : (١-٢-٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :	٢٩٤,٨	٣ م
بيان الاعمال	الكمية	
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	٢٦٠	
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٣٤,٨٤	
الاجمالي الكلي (م ^٣)	٢٩٤,٨٤	

مهندس الهيئة

محمد إبراهيم الصاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / احمد خليل

تمثيل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار

مكتبة ختام

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر

الكهربائي السريع بطول ١ كم اتجاه فوكة

مقولة :- شركة ايجيت ستون للتعدين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقاييس الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ١٠٤٠٣٥٤٨.٠٠ جنيها (فقط وقدره عشرة مليون واربعمائة وثلاثة الف

وخمسائة وثمانية واربعون جنيها لا غير)

مهندس / مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم : محمد مصطفى هاشم

الاسم : امير محمد الهادي

التوقيع :

التوقيع :

رئيس الادارة المركزية
مطبعة غرب الدلتا
(بالاسكندرية مرسى مطروح)



عميد مهندس / هانى محمد محمود طه



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمقارنات والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سمح الجيوشي



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة الختامية لبيوت الاعمال تنفيذ شركة ايجيبت استون
القطاع من المحطة ١١٢+١٠٠ الى ١١٤+٦٠٠ إستكمال اتجاه فوكة**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطبوقة مطبوقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسيير بسك ٢٠ بريد عن ٢٠ سم على منحدر ٢٠ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاخ إسيه تعمل كمنظومة لا تقل عن ١٠% و رشها بالمياه الاسفولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالخرسانة الوصول الى النسب ثلاثة جافة ٩٥% من الثلاثة جافة (الصلب) ويتم التفتيش طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمنشأة والرسومات التفصيلية للمنشأة والبناء بجميع مشكلاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الاشراف				
١-٣	زيادة نسبة التمسك عن ٩٥% بحسب اجنية على زيادة نسبة التمسك لكل ١% - مسافة النقل ١ كم - يتم تحميلها على ١٠٠ اجنية لكل ١ كم بالزيادة او نقصان - السعر يشمل عمل تلوينات وتلوين واختبارات ونقل المواد العمل حتى سافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المنجورة				
	طائرة مسافة النقل ١٧٥ كم	٣م	١٤٠,٥٠٠,٠٠٠	٢٥٩,٥٠٠	٣,٦٤٥,١٧٥,٠٠٠
	طائرة تحميل رسوم الطرقات والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	٣م	١٤٠,٥٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١,٨٢,١٥٠,٠٠٠
١-١-٣	السعر في مايو ٢٠٢٢	٣م	١٤٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠١,٤٠٠	١,٤٢٤,٦٧٠,٠٠٠
٥	المعاملات الخرسانية				
١-٥	بالقصر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة علفية بسك ١٥ سم لصبية الانتفاخ والمويل الجشبية تتكون من ٢٠٠,٨ سم دولوميت مشرج ٠,١ م ٣م رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سينا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبناء يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل ببيبتومين المرمل والتفتيش طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية للمنشأة والبناء بجميع مشكلاتها طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم إضافة علوة قمرها + اجنية بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)				
١-١-٥	السعر في مايو ٢٠٢٢	١م	٩,٥٥٠,٢١	٤٥٧,٠٠٠	٤,٣٦٤,٤٤٥,٩٧
٢-٥	بالقصر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة علفية للعماليات والمويل الجشبية تتكون من ٢٠٠,٨ سم دولوميت مشرج ٠,١ م ٣م رمل حرس والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سينا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبناء يشمل أعمال الحفر والشدات والما يلزم لتجهز العمل على ان تعلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملء الفواصل ببيبتومين المرمل والتفتيش طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية للمنشأة والبناء بجميع مشكلاتها طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم إضافة علوة قمرها + اجنية بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)				
١-٢-٥	السعر في مايو ٢٠٢٢	٣م	٩٩٤,٨٤	٢,٦٦٥,٢٠	٧٨٥,٨٠٧,٥٧
	الاجمالي				١٠,٤٠٣,٥٤٨,٥٤

(عشرة مليون و أربعمائة و ثلاثة الف و خمسمائة و ثمانية و أربعون جنية و أربعة و خمسون قرش فقط لآخر)

مدير المشروعات الهندسية

م / محمد حسني فؤاد

مدير المشروع الهندسية

م / ابراهيم العبداني

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع الشركة

م / محمد التجار

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

نموذج رقم ٢

بشان : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

التقيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعملية

(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع)

تنفيذ شركة / ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧١


يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	_____	كسارة
٢	اتربة	٣م	١٤٠٥٠.٠٠٠	محجر (المصرية) رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	٣م	_____	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع ()
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا



نموذج رقم ٢

بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

التقيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعملية

(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع)

تنفيذ شركة / ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧١

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	_____	كسارة
٢	اتربة	٣م	١٤٠٥٠.٠٠٠	محجر (المصرية) رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	٣م	_____	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا



+

كشف اتاوة المحاجر

عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة 443+600 الي 444+600 بطول 1 كم اتجة فوكة.

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اعمال تم تنفيذها حتى تاريخ 2024-4-1

كمية الاتربة المنفذة بند (1-3):-

بالمتر المكعب = 14050.00 م³

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير مشروع الشركة

م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



إفادة

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

العقد رقم : ١٥٧١/٢٠٢٢/٢٠٢٣

في المسافة من ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠

مقاول شركة : ايجيبت ستون للتعبدين والتوريدات

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) ا.د سعد الجيوشي

كمية التراب المستخدمة في المشروع : ١٤٠٥٠,٠٠ م^٣

يرجى العلم بأنه قد تم توريد الموارد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني قباض

مدير مشروع لهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير مشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير مشروع الشركة

م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس

"هاني محمد محمود طه"



محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_قطاع العلمين /فوكه)

لتنفيذ المسافة من الكم (٦٠٠+٤٤٣) إلى الكم (٦٠٠+٤٤٤) اتجاه فوكه

تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم ٢٠٢٤/٠٤/٠١ بناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| (١) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات للهيئة | (رئيساً) |
| (٢) المهندس/إبراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (٣) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (٥) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (٦) المهندس/ محمد النجار | الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون) | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أترية من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأترية لتشكيل مسار الجسر الترابي


اولاً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - (٢) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - (٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - (٤) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النھو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) 
(٥) 
(٤) 
(٣) 
(٢) 
(١) 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس 

"هاني محمد محمود طه"



لعملية: أعمال الجسر القرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_قطاع العلمين /فوكة)

لتنفيذ المسافة من الكم (٦٠٠+٤٤٣) إلى الكم (٦٠٠+٤٤٤) اتجاه فوكة

تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعبدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم ٢٠٢٤/٠٤/٠١ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد العميد المهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٤/٠١ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

١) المهندس/ محمد حسني فياض	مدير عام المشروعات بالمنطقة	(رئيساً)
٢) المهندس/إبراهيم الحناوي	مدير مشروع القطاع من المنطقة	(عضواً)
٣) المهندس/عبدالله عبدالمحسن	معمل المنطقة المشرفة	(عضواً)
٤) المهندس / مصطفى نجم	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة	(عضواً)
٥) المهندس/محمد خليل	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	(عضواً)
٦) المهندس/ محمد التجار	الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون)	(عضواً)

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

* الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* الخصم على اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم

* الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

* الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

* الخصم على سطح الطريق $10.403548,54 \times 0.006 = 62.421,3$ جنيه

* الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج والـ CBR لطبقة الأتربة: لا يوجد خصم

* القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : $62.421,3$ جنيه (فقط اثنان و ستون الف و اربعمئة و واحد وعشرون جنيه و ثلاثون قرشاً)

التوقيعات :

٦-
٥-
٤-
٣-
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرمى

مطروح

عميد - مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



٣٠/٨/٢٠٢٠

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
El Daba		EGYPT STONE		SGAC	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	م/محمد النجار				
Contractor Reference					Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF		
	Ala		DD	MM	YY
			18	10	23
			11	—	—

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compression tests at cubes from st (443+860 TO 444+000) for Slope protection at right side			
Location of Test	CELL LAB			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 KJ/cm ²	298	Pass
2		250 KJ/cm ²	369	Pass
3				
4				
5				

Comments by: SGAC	Comments by: SYSTRA
The test Result is APPR	1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over Contractor didn't finish weep holes pipes ,cutting and sealing joints All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م/محمد النجار			
QA/QC	م / محمود عادل			
GARB *	م /مصطفى نجم			
Employers Representative	Shahid Maher		18.10.23	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone

Project

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Report Date : 22-07-2023

Report No : 45

Location : St. (443+860) : (444+000) Right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
15-7-2023	22-7-2023	7	St. (443+860) : (444+000) Right	7578	7746	2.30	899	407	365	130
				7740			759	344		
				7921			761	345		

Note: تم توزيع المكعبات بواسطة العبدان والمعلمين على مستشاري مركز جيلنا العربي في الكويت. يمكن طلب الإيضاحات من الأستاذة

Signature / _____

m. Adel

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 21-07-2023
Report No : 43
Location : Slop Protection Right

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
14-7-2023	21-7-2023	7	St. (443+760) : (443+860) : St. (443+860) : (444+000)	7688	7831	2.32	670	304	298	107
				7924			655	297		
				7882			650	294		
				7878			696	315		
				8110			698	316		
				7981	7990	2.37	665	301	311	111

Note: تم تزويد الكوحدات بواسطة العميل والمعمل
Signature /

3 El Mahadey Afef Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



رقم التسجيل ٧٧٣٦٣٠٩٣ - رقم المصروفات ٧٧٣٦٧٣٣١ : القاهرة
التسجيل + القاهرة : ٧٧٣٦٧٣٣١ : القاهرة
www.cel-egypt.com

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
El Daba		EGYPT STONE		SGAC	
Issued by Contractor	Name م. محمد النجار	Sign 	Date	Designation	
Contractor Reference					Revision 00
Received by ER	Name 	Sign 	TRF	DD 18	MM 10
				YY 23	HH 11
				MM —	

NP: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test: Compression tests at cubes from st (443+860 TO 444+000) for Slope protection at right side

Location of Test: CELL LAB

Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 Ks/cm ²	401	Pass
2		250 Ks/cm ²	433	Pass
3				
4				
5				

Comments by: SGAC <i>M. Adel</i> The test Result is approved	Comments by: SYSTRA 1- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over 2- Contractor didn't finish weep holes pipes, cutting and sealing joints 3- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility
--	--

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار			A
QA/QC	م / محمود عادل			A
GARB *	م / مصطفى نجم			A
Employers Representative			18-10-23	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

SUBMISSION
OF
DOCUMENTS

الهيئة العامة للغذاء والدواء
EGYPT



EGYPT
STONE
FOR HIRING & SUPPLIES



Location Name		Contractor Company		Designer Company	
EET- EL ALAMIN & EL DABAA					
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	محمد النجار				
Contractor Reference				Revision	
Designer RECEIPT	Name	Sign	Date	Designation	
	M. Negm		20/12/20		
Designer Reference				Revision	

NB: Package Only (Package 1 via Aconex)

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Item	Document No	Revision	Title	Number of Sheets
①	Calibration certificate		Prequalification of UMI MIX batch plant	
②	Design mix			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Designer Comments:

Designer
REPLY

Name

Sign

Date

Designation

ER RECEIPT	Name	Sign	Designation
	Mohamed Elmal		Senior G.N.C.C
Note: Response to Contractor shall be by Letter with Any comments attached		ER Document No:	
		SUR	CU
CODE-1 S1 to S11 Station Reference	CODE-1 D1 to D11 Despot Reference	CODE-1 Kp XXX For Kilometer point only	CODE-1 Work Activity
		CODE-1 Sub District of Activity	

AWC

SUBMISSION of TEST RESULTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company																	
ELDABAA		EGYPT STONE		SGAC																	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																	
	م. محمد النجار	محمد النجار																			
Contractor Reference				Revision																	
Received by ER				<table border="1"> <tr> <td>CS</td> <td>CS</td> <td>CS</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8</td> <td>23</td> <td>12</td> <td>00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		CS	CS	CS	DD	MM	YY	HH	MM	31	8	23	12	00			
CS	CS	CS	DD	MM	YY	HH	MM														
31	8	23	12	00																	

NB: Package 1 Only (Package 2 is Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test Materials	Trial mix slope protection			
Location of Test	cell laboratory			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 KJ/cm ²	267 KJ/cm ²	
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 KJ/cm ²	312 KJ/cm ²	
3				
4				
5				

Comments by: m. adel	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار	محمد النجار		
Designer				
GARB *	M. Karam			
Employers Representative	Mohamed Shaker		31/8/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 11-08-2023
Report No : 65
Location : Slope Protection Right

Mix ID : C280/350 OPC

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
14-7-2023	11-8-2023	28	St. (443+760) : (443+860) , St. (443+860) : (444+000)	8237	8162	2.42	898	407	401	143
				8168			882	400		
				8081			878	398		
				8237			888	402		
				8168			868	393		
				8081	8162	2.42	872	395	397	142

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل في مصر

Signature /

المختبر الهندسي
CEL
مكتب استشارات الهندسة

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 12-08-2023
Report No : 94
Location : Slope Protection Right Side St. (443+860) : (444+000)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of	Age	Location		Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days	28	Slope Protection Right Side St. (443+860) : (444+000)		8164	2.42	8095	835	378
								8190	1036	469
								8208	997	452
15-7-2023	12-8-2023	28							433	155

Note: تم توريد الكونكريت بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية الخلط ومعالجة الكونكريت

Signature /

CEEL
مكتب محامل الاستشارات الهندسية
المركز الفني
رقم سجل تجاري 837 - 894 - 810
رقم مخرج فواتير 837 - 894 - 810
شركة م.أ.أ.د.ل

M. Abdel

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



في المحمل الأفضل
الإقامة - القاهرة
تليفون : 27367231 - 27363093
WWW.CEEL-EGYPT.COM

Printed 4:50 PM on 05/06/2023 at 24/07/2023 - 09:41:47

Registration Date: 7/18/2023 9:32:59 AM Session ID: 7/14/2023 9:42:27 AM

Ref: 13071200001-009 FV 12 12000040574
 Serial: 000073350

00 6 11 238/3mg12/C46/55/0920 - 0001 001702 6491000006 1000 001305

For comments, contact: info@iaindunn.com (VAT: 1000273)

Tax ID: TR201 (VAT: 5266)

Product: 4 Product ID: 7 Unit: 08:32

Material Code	Material Name	III	II	Target m³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Moist %	Abs. %	Existing Water
1000000056	SAND 1.2	A01	kg	600	6400	6400.0	6403.0	0.0	3.0	0.05%	0.0%	0.0%	-0.0%
1000000055	Alumin 3M	A02	kg	498	3384	3384.0	3374.0	0.0	-10.0	-0.25%	0.0%	0.0%	-0.0%
1000000419	Alumin 4M	A03	kg	598	4584	4584.0	4591.0	0.0	7.0	0.15%	0.0%	0.0%	-0.0%
Aggregate 1													
Total		kg		1896	15168	15168.0	15168.0	0.0	0.0	0.00%	--	--	+0.0%
1000000000	OPC CEMENT	M4	kg	350.0	2800.0	2786.0	2836.8	0.0	8.0	0.29%			
Cement													
Total		kg		350.0	2800.0	2800.0	2808.0	0.0	8.0	0.29%			
1000000052	WATER	W01	kg	150.0	1200.0	1200.0	1290.0	0.0	0.0	0.00%			
Water													
Total		kg		150.0	1200.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	0.00%			
1000000383	R4PH		kg	5.000	40.000	40.000	40.100	0.000	0.100	0.25%			+0.0%
Additives													
Total		kg		5.000	40.000	40.000	40.100	0.000	0.100	0.25%			+0.0%
Production Total													
		kg		2401.0	19208.0	19208.0	19216.1	0.0	8.1	0.04%			

Cohesion (kN/m²): 2.2 Water/Cement Ratio (W/C) 0.429 Water/Cement Ratio (Act.) 0.427 Total Proportion Concrete (Vol) 19216

Ambient Temperature dried mix: 20.00 °C Mixture Temperature during mix: 20.00 °C

Production (23071400002-007) at Factory 1

Order and Time of Production: 14/07/2023 - 18:04:36
 Production Date: 14/07/2023 14:57:33
 Production Time: 23071400002-007 14:57:33
 Order Code: 5000001848
 Order Date: 14/07/2023 14:57:33
 Order Status: 23071400002-007 14:57:33
 Order Type: 23071400002-007 14:57:33
 Order Code: 5000001848
 Order Date: 14/07/2023 14:57:33
 Order Status: 23071400002-007 14:57:33
 Order Type: 23071400002-007 14:57:33
 Order Code: 5000001848
 Order Date: 14/07/2023 14:57:33
 Order Status: 23071400002-007 14:57:33
 Order Type: 23071400002-007 14:57:33

Material Code	Material Name	Unit	Target	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation	Moist.	Abs.	Existing Water
1000000056	SAND 1.6	kg	800	6406	6406.0	6396.0	0.0	-2.0	-0.03%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000055	Alamin D2	kg	456	3584	3584.0	3580.0	0.0	-4.0	-0.10%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000419	Alamin W2 D1203 kg	kg	556	4764	4764.0	4763.0	0.0	-1.0	-0.02%	0.0%	0.0%	+0.0
Aggregate 1		Total	1896	15268	15168.0	15161.0	0.0	-7.0	-0.05%	--	--	+0.0
1000000000	OPC CEMENT	kg	350.0	2800.0	2799.0	2810.0	0.0	11.0	0.46%			
Cement		Total	350.0	2800.0	2800.0	2810.0	0.0	10.0	0.46%			
1000000052	WATER	kg	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	0.00%			
Water		Total	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	0.00%			
1000000383	R4FN	kg	5.000	40.000	40.000	40.100	0.000	0.100	0.25%			+0.0
Additives		Total	5.000	40.000	40.000	40.100	0.000	0.100	0.25%			
Production Total		Total	2401.0	19208.0	19208.0	19214.1	0.0	6.1	0.03%			

Cohesion (kg/m³): 4.3 Water/Cement Ratio (Bar): 10.429 Water/Cement Ratio (Act.): 10.427 Total Produced Concrete (kg): 19214
 Ambient Temperature during mix: 20.00 °C Mixture Temperature during mix: 20.00 °C

Page 3 of 3 PRINTED: 14/07/2023 - 14:01:07

14/07/2023	14/08/2023	14/09/2023	14/10/2023
14/07/2023	14/08/2023	14/09/2023	14/10/2023

9000007849
C260/35D CFC/FABAR/MSL

20159	المطوية ١	المطوية ١	(VAT: 1000273)
20159	المطوية ٢	المطوية ٢	(VAT: 1000273)

Copy: 4 Production: 07:20

Material Code	Material Name	III	II	Target M ³	Target Theor.	Target Cost.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Mois. %	Abs. %	Existing Water
1000000056	SAND 1-6	1A01	1kg	500	5400	6400.0	6400.0	0.0	7.0	0.11%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000055	Alumina D2	1A02	1kg	496	5984	3577.0	3577.0	0.0	-7.0	-0.36%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000049	Alumina WN D1	1A03	1kg	598	4784	4784.0	4784.0	0.0	-4.0	-0.08%	0.0%	0.0%	+0.0
Aggregate 1 Total		1kg		1896	15168	15168.0	15164.0	0.0	-4.0	-0.03%	--	--	+0.0
1000000001	OPC CEMENT	1B04	1kg	350.0	2800.0	2786.0	2786.0	0.0	-2.0	-0.07%			
Cement Total		1kg		350.0	2800.0	2800.0	2786.0	0.0	-2.0	-0.07%			
1000000052	WATER	1C01	1kg	150.0	1200.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	0.00%			
Water Total		1kg		150.0	1200.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	0.00%			
1000000034	R4PW	1D01	1kg	5.000	40.000	40.000	40.100	0.000	0.100	0.25%			+0.0
Additives Total		1kg		5.000	40.000	40.000	40.100	0.000	0.100	0.25%			+0.0
Production Total		1kg		2401.0	19208.0	19208.0	19202.1	0.0	-5.9	-0.03%			

Cohesion (kg/cm ²):	3:3 Water/Cement Ratio (Var.):	0.429	Water/Cement Ratio (Act.):	0.429	Total Produced Concrete (kg)	19202
Ambient Temperature during mix:	20.00 °C	Mixture Temperature during mix:	20.00 °C			

Production [01071500001-002] at Factory 1

23071450002-002 22600043644

[illegible]

البيانات الشخصية
الاسم: محمد بن عبد الله
اللقب: ابن عبد الله
الجنس: ذكر
التاريخ: 2000/07/23 (VAT: 20000723)

Truck: TM206 Weight: 3709 (VAI: 3709)

4 Products Time: 09:23

[illegible]

Production [220710]601+002] of Factory 1

Date and Time of publication: 35/07/2023 - 09:48:31

23071500001-002	123000000645	STATUS	COMPLAINT
-----------------	--------------	--------	-----------

900000849 48C00006 C280/36C/CNC/ZLBER/HBT

ايڤيڤت سٽوڤ ليلامڤين و الخويڤه ان (VAT: 1000273)

[illegible]

Cyclist & Production time: 07:00

Material Code	Material Name	III:II	Target m³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Moist %	Abs. %	Existing Water
10000000056	32.5D 1.6	1A01	kg	500	500.0	5400.0	0.0	0.0	0.08%	0.0%	0.0%	+0.0%
10000000055	Alumin D2	1A02	kg	498	3984.0	3984.0	0.0	-1.0	-0.03%	0.5%	0.0%	+0.0%
10000000014	Alumin NW D1	1A03	kg	598	4784.0	4778.0	0.0	-6.0	-0.13%	0.0%	0.0%	+0.0%
Aggregate 1		Total	kg	1896	15168.0	15161.0	0.0	-7.0	-0.05%	--	--	+0.0%
10000000000	OPC CEMENT	1B04	kg	350.0	2800.0	2803.0	0.0	3.0	0.11%			
Cement		Total	kg	350.0	2800.0	2803.0	0.0	3.0	0.11%			
10000000052	WATER	1C01	kg	160.0	1280.0	1281.0	0.0	1.0	0.08%			
Water		Total	kg	160.0	1280.0	1281.0	0.0	1.0	0.08%			
10000000083	R4FN	1D01	kg	5.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00%			+0.0%
Additives		Total	kg	5.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00%			+0.0%
Production Total		kg	2411.0	19288.0	19288.0	19285.0	0.0	-3.0	-0.02%			

Adhesion (kg/m^2): 1.0 Water/Cement Ratio (Tar.): 0.457 Water/Cement Ratio (Ac.): 0.457 Total Produced Concrete (kg) 19285
 Ambient Temperature during mix: 20.00 °C Mixture Temperature during mix: 20.00 °C

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركه ايجبت ستون للتعدين والتوريدات - من المحطة 443+600 الى المحطة 444+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه فى يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادى النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشى |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | مدير مشروع استشاري مكتب المساحة |
| 4- السيد المهندس / محمد ندا | مدير مشروع شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريد |
- وتبين ان المحجر على مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات
احد اثي المحجر

N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احداثي منتصف القطاع

31°00' 32.6 "N 28° 31' 38.9"E

وعلى ذلك تم توقيع،،



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات
SGAC
أ.د. سعد محمد الجيوشى
مشروع القطار السريع

4 - M. N. ...

3 - ...

2 - ...

1 - ...

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 443+600 الى المحطة 444+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طبقة الاساس)

انه فى يوم الخميس الموافق :- 2022/9/15

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل طبقة الاساس

على طريق وادى النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / كمال نجيب | مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب (xyz) |
| 4- السيد المهندس / محمد النجار | مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام |

وتبين ان المحجر علي مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

احد اثي المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احداثي منتصف القطاع $N 30^{\circ} 59' 30.63''$ $E 28^{\circ} 31' 35.34''$

وعلي ذلك تم توقيع،،



4- محمد النجار

3- محمد خليل

2- Kameel

1-