



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح)
(قطاع العطين _ فوكة المسافة من الكم ١٩+٦٠٠ الي الكم ٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم

تنفيذ : شركة شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٧٥٠٣,٢٠١	٣,٠٠١	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٧٥٠٣,٢٠١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٧٥٠٣,٢٠١	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجنائى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /عبد المنعم محمد

عبد المنعم محمد

السيد

شفيق



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة _ مطروح)
(قطاع العثمين _ فوكة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الي الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للالحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٢م

الكمية	الايحاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٧٥٠٣,٢٠١	٣,٠٠١	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٧٥٠٣,٢٠١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٧٥٠٣,٢٠١	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشى

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبدالمتعم محمد

عبدالمعطي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السفينة _ مطروح)
(قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الي الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من
الاحجار الصلبة

تنفيذ : شركة شركة حسن أسعد طه سليم

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٢م

الكمية	الايبعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٧٥٠٣,٢٠١	٣,٠٠١	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٧٥٠٣,٢٠١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٧٥٠٣,٢٠١	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبد المنعم محمد

عبد المنعم محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح)
(قطاع العامين _ فوكة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الي الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجيرة

تنفيذ : شركة شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الأعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٧٥٠٣,٢٠١	٢,٠٠١	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٧٥٠٣,٢٠١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٧٥٠٣,٢٠١	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم جتاي

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م /عبدالمنعم محمد
عبدالمجيد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح)
(قطاع العطين _ فوكة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الي الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للالحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	ال	من	
٦٣٢٤,٧٠٩	٢,٥٣٠	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٦٣٢٤,٧٠٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٦٣٢٤,٧٠٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /عبد المنعم محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الثرابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين المسخنة _ مطروح)
(قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الي الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم

تنفيذ : شركة شركة حسن أسعد طه سليم

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٣٢٤,٧٠٩	٢,٥٣٠	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٦٣٢٤,٧٠٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٦٣٢٤,٧٠٩	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم
الشيف

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م /عبدالمنعم محمد
عبدالمنعم محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح)
(قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الي الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها
باستخدام آلات التسوية

تنفيذ : شركة شركة حسن أسعد طة سليم

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٣٢٤,٧٠٩	٢,٥٣٠	٢٥٠٠	٤٢٢+١٠٠	٤١٩+٦٠٠	القطاع الأول
٦٣٢٤,٧٠٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٦٣٢٤,٧٠٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

المشير

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبدالمنعم محمد

عبد المنعم

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العلمين _ فوكة)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية المقايسة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الاعمال بتاريخ

٢٠٢٣-١٢-١٨ للقطاع الآتي :

م	المسافة		الطول (كم)	الشركة	الاتجاه
	من	الى			
١	٤١٩+٦٠٠	٤٢٢+١٠٠	٢,٥	سيناء للمقاولات حسن أسعد طة	مطروح

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس المنطقة الخامسة

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

عبدالله محمد

المجالس العامة



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والملاحة والممرات
(خبراء دوليين)



**أعمال لجسر الترانز والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي عالي السرعة قطاع (العالمين - فوكة)
مقايضة المعدلة بعد المفاوضات. لبنود الأعمال بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٢ تنفيذ شركة سيناء للمقاولات حسن أسعد طه اتجاه مطروح
القطاع من المصلحة ٤١٩,٦٠٠ إلى ٤٢٢,١٠٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
٢	أعمال الترميم				
١٠٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتنظيفها باستخدام آلات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تعمل كالبورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى الصي كثافة حطة (95% من الكثافة للجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يوسع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تلوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	م٣	٦,٣٢٤,٧٠٩	٩٣,٤	٥٩٠,٧٢٨
	علاوة مسافة النقل ١١ - كم	م٣	٦,٣٢٤,٧٠٩	٢٠٧,٠٠	١,٣٠٩,٢١٥
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية	م٣	٦,٣٢٤,٧٠٩	١٢	٨٢,٢٢١
٤	طبقات الاساس				
١٠٤	بالمنش المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والصي حجم للحيبيات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمسحورح لا تقل نسبة تعمل كالبورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الغلظ بجهاز لوس الجلوبس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معدل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجانيسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية المعدلة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الى الصي كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعيارية واللفة تشمل اجزاء التجارب المعملية والمخفية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يوسع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بزيادة او النقصان	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	١٣٠,١٠	٩٧٦,١٦٦
	قيمة المادة المحجورة	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	١٦١,٠٠	١,٢٠٨,٠١٥
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	١٧٩,٤٠	١,٣٤٦,٠٧٤
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٢٥,٠٠	١٨٧,٥٨٠
	الإجمالي				٥,٧٠٠,٠٠٠

(خمس مائة وسبع مائة الف جنيه فقط لا غير)

مدير عام المشروعات الهندسية
م/محمد حسني فياض

مدير المشروع الهندسة
م/أحمد هاشم الشاوي

مقر المشروع الاستشاري
م/مصطفى نجم

مدير المشروع
م/محمد النعم محمد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والعمارة والبنية
البنية التحتية
(SGAC)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

(HA1-F)-164

Contractor Company	HASSSN ASAD TAHA		Designer Company*	SGAC
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time
	أشرف سالم	أشرف سالم	11/8/2022	9:30
Received by ER	M.A	30/8/2022	Kp 421 Note	
	Kp 421		For Kilometer point only Start Km is used	

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp 421 Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
(Ferma) Layer	Upper Embankment	From (421+420) To (421+440)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
-------------------------	-------------------------

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: <u>Mohamed Salama</u>	Comments by: <u>Mohamed Salama</u>
Civil: <u>visual inspection is approved.</u>	Survey: <u>approved</u>
Material: <u>approved</u>	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor	<u>Asad Tahar</u>	<u>Asad Tahar</u>				
QA/QC*	<u>Ramel</u>	<u>Ramel</u>				
GARB**	<u>M. Negm</u>	<u>M. Negm</u>				
Comment by ER	<u>Approved as noted there are not approved cross section the survey offers open on profile No. (9) the contractor was implemented</u>					
Employers Representative	<u>M.A</u>	<u>30/8</u>			<u>AWC</u>	

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

[illegible]

9-17

12/1/20

Copyright © 1994
All rights reserved.



COORDINATES AND LEVELS FOR BED LEVELS FROM STATION 421+420 to 421+440												
STATION	W-L	CATCH - L			CL			CATCH - R			W-R	
		E	N	Z	E	N	Z	E	N	Z		
421+420	13.44	400315.3813	917489.5305		400324.6829	917499.2317		400331.5623	917506.4066		9.94	
421+440	13.44	400300.945	917503.3723		400310.2466	917513.0735		400317.126	917520.2483		9.94	

- 6-5

Handwritten signature

Handwritten signature



Station	421+160	421+180	421+200	421+220	421+240	421+260	421+280	421+300	421+320	421+340	421+360	421+380	421+400	421+420	421+440	421+460	421+480	421+500
DL (27-04-2022)	15.898	15.97	16.042	16.114	16.187	16.26	16.331	16.403	16.48	16.548	16.62	16.692	16.77	16.837	16.909	16.981	17.054	17.126
Ferna	14.998	15.07	15.142	15.214	15.287	15.36	15.431	15.503	15.58	15.648	15.72	15.792	15.87	15.937	16.009	16.081	16.154	16.226
Asbuilt-Ng(Bed Levels)	14.248	14.32	13.888	13.964	14.037	14.11	14.181	14.253	14.33	14.398	14.47	14.542	14.62	14.687	14.752	14.81	14.864	14.926
Av Diff	0.75	0.75	1.254	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.557	1.5	1.5	1.5
0	14.959	15.07	15.142	15.214	15.287	15.36	15.431	15.503	15.58	15.648	15.72	15.792	15.87	15.937	16.009	16.081	16.154	16.226
0.25	14.748	14.82	14.892	14.964	15.037	15.11	15.181	15.253	15.33	15.398	15.47	15.542	15.62	15.687	15.759	15.831	15.904	15.976
0.5	14.455	14.57	14.642	14.714	14.787	14.86	14.931	15.003	15.08	15.148	15.22	15.292	15.37	15.437	15.509	15.581	15.654	15.726
0.75			14.392	14.464	14.537	14.61	14.681	14.753	14.83	14.898	14.97	15.042	15.12	15.187	15.259	15.331	15.404	15.476
1			14.142	14.214	14.287	14.36	14.431	14.503	14.58	14.648	14.72	14.792	14.87	14.937	15.009	15.081	15.154	15.226
1.25															14.759	14.831	14.904	14.976
1.5																		
1.75																		
2																		
2.5																		
3																		
3.5																		
4																		



Handwritten notes in Arabic, including 'مستوى 16' (Level 16) and 'مستوى 22' (Level 22).

Handwritten note: 'مستوى 16' (Level 16).

مشروع القطار السريع (الطين - لؤلؤة) قطاع د / سعد الجويش مكتب سجاد للاستشارات الهندسية

Project : High speed railway (New Al Alameen-fidda)

Date : 23 /07/2022

Company:


سيناء للمقاولات (حسن أسعد طه)

location : from sta 419+600 to sta 422+100 / Zone : from sta 421 + 420 to 421 + 440 (9)

ASTM C-136 & C-117

Source of Tested Material	أثرية
---------------------------	-------

Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	96.6	85.2	74.1	65.6	52.4	48.2	44.2	26.3	13.0



Atterberg Limits	L.L.	30.0	Max. 35	P.L.	26.5	P.L.	3.5	(Max.6)
------------------	------	------	---------	------	------	------	-----	---------

Classification, (ASTM D-2487)	(A-1- a)
-------------------------------	----------

GARP Consultant Engineer's Comments :

site engineer:- Name :- <i>[Signature]</i> Signature :- <i>[Signature]</i>	Consulting materials Engineer:- Name :- <i>[Signature]</i> Signature :- <i>[Signature]</i>
---	---


مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجويش مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company:	سيناء للمقاولات (حسن أسعد طه)	Sample No:	9
Description :	أثرية	Sample Date :	22/07/2022
Station Repres:	421 + 420 to 421 + 440	Report Date:	23/07/2022

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. height, Producing a compactive effort of 56000 ft-lb/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5981	Volume of PROCTOR Mould, cm ³			2120
Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,210	10,440	10,751	10,840	10,692
Wet Density, gm/cm ³	1.995	2.103	2.250	2.292	2.222
Weight of Wet Soil Portion, gm	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Weight after Drying, gm	144.8	142.2	139.9	137.8	136.0
Moisture Content, %	3.6	5.5	7.2	8.9	10.3
Dry Density, gm/cm ³	1.926	1.994	2.099	2.106	2.015

Max. Dry Density = 2.110 t/m³

Optimum Moisture Content = 8.20 %

CONSULTANT COMMENTS

site engineer:-

Name :-

Signature :-

Consulting materials Engineer:-

Name :-

Signature :-

مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والطرق والمطارات
أ. د. سعد محمد الجويش
مشروع القطر السريع قطاع د

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والملاحة والطرق
(جولة بولس)
بالتعاون مع الجيوشى



مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشى مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : اختبار طبقة تربة

نتائج اختبارات المعمل

Date

2/8/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	حسن أسعد طه سيناء للمقاولات العامة	Layer NO:	(ferma)
Description :	اختبار طبقة تربة	Layer Thickness:	25 CM
Station Represented :	421 + 420 to 421 + 440	Sample Date :	1/8/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.110	8.20	95%	1.490

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	421+420	421+440					
Hole No.	1	2					
Wt. of Sand before Test, gm	9000	9000					
Wt. of Sand After Test, gm	4617	4596					
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4383	4404					
Wt. of Sand in Cone	1425	1425					
Wt. of Sand at hole, gm	2958	2979					
Volume of the Hole, cm ³	1985	1999					
Wt. of Soil from Hole, gm	4277	4308					
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.154	2.155					
Moisture Content, %	6.5	6.4					
Dry Density, gm/cm ³	2.023	2.026					
Compaction, (%)	95.9%	96.0%					

Acceptance Criteria

Comply

Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

site engineer:-

Name :-

Signature :-

Consulting materials Engineer:-

Name :-

Signature :-

Company Name : حسن أسعد طه (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (419+600) : (422+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 30/06/2022
Reporting Date : 06/07/2022
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.6
25	89.4
19	85.0
12.50	71.0
9.50	53.4
4.75	34.6
2.36	32.1
2.00	31.2
1.18	27.7
0.600	20.8
0.425	16.8
0.300	13.9
0.150	9.9

Signature



Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (419+600) : (422+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 30/06/2022
Reporting Date : 06/07/2022
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	8.7

Signature / 

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (419+600) : (422+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 30/06/2022
 Reporting Date : 06/07/2022
 Reporting No. : 05
 Sample No. : 05

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /


Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (419+600) : (422+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 30/06/2022
 Reporting Date : 06/07/2022
 Reporting No. : 05
 Sample No. : 05

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	31.2	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	16.8	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	8.7	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /



5

3 El Malek El Afdaf Street
 Zamalek, Cairo.

Tel.& Fax : 27367231 - 27363093




ش الملك الأفضل
 الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (مهندس للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (419+600) : (422+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 30/06/2022
Reporting Date : 06/07/2022
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.4

Signature /



Company : شركة حسن اسعد طه

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6)
- Alamein to Foka
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station 421+390 to 421+540
Test Date : 16/08/2022
Repot Date : 17/08/2022
Type of soil : A-1-a
Test level : Ferma
Report No. : 19:21

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of soil : A-1-a
- Job requirement : $E_{v2} > 600 \text{ Kg/cm}^2$ (60 MPa).

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	16/08/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio	Remarks
	From	To	$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$	$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$		
1	421+390	421+440	1552	2250	1.5	OK
2	421+440	421+490	2500	3750	1.5	OK
3	421+490	421+540	1452	2813	1.9	OK

Signature /



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST		SGAC مركز الاستشارات الهندسية للطرق والملاحة والموانئ (جدة - جدة)	
---------------------------------	---	--	---

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours (HAI-F) 168

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown




Contractor Company	HASSAN ASAD TAHA			Designer Company*	SGAC					
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
	Eng/ABOELMONEM MOHMED		11/5/2023							
Received by ER	O.G.	UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			KP421	E.W	C.S	15	5	2023		
CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used							
CODE-2	Work Activity									
CODE-3	Sub Element of Activity									

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Description	Element	Item
Layer (FERMA)	UPPER Embankment	From St (421+980) to St (422+060)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: Bassel	Comments by: Mohamed
Civil: Visual Inspection	Survey: APPROVED
Material: 	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	Not Attend
Contractor	Ramzi		15-5-2023			
QA/QC*	M. Hegm		15-5-2023			
GARB**			15-5-2023			
Comments by ER	All works are done under the responsibility of contractor the laborer left work on the responsibility of whom issued the contractor have submit him.					
Employers Representative	O.G.				AWC	

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

[illegible]

محمد عزیز

مشرع القطر السريع
غرب النيل

10

مشروع القطار السريع (العين - قناح) / سد الجبوشي مكتب سجاد للاستشارات الهندسية

Project : High speed railway (New Al Alameen-folks)

Date : 01 / 5 / 2023

Company:

سيناء للمقاولات (حسن أسعد طه)


location : from sta 419+600 to sta 422+100 / Zone : from sta 421 + 980 to 422 + 060

ASTM C-136 & C-117

Source of Tested Material

أثرية

Sieve No.	2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
Passing, %	100.0	100.0	95.2	85.9	77.2	64.2	55.4	46.3	41.3	25.2	10.4



Atterberg Limits

L.L.

0.0

Max. 35

P.L.

0

P.L.

0.0

(Max.6)

Classification, (ASTM D-2487)

(A-1- a)

GARP Consultant Engineer's Comments :

site engineer:-

Name :-

Signature :-

Consulting materials Engineer:-

Name :-

Signature :-

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجويشي مكتب سجلات الاستشارات الهندسية


Company:	سيطاء للمقاولات (حسن أسعد طه)	Sample No:	22
Description :	أترية	Sample Date :	30/04/2023
Station Repres	421 + 980 to 422 + 060	Report Date:	01/05/2023

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. high, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/ft³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5585	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2124
-----------------------------	------	--	------

Point No.	1	2	3	4	5
Weight of Soil + Mould, gm	10,102	10,440	10,716	10,820	10,672
Wet Density, gm/cm ³	1.938	2.097	2.227	2.276	2.207
Weight of Wet Soil Portion, gm	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Weight after Drying, gm	145.1	142.5	140.1	138.0	136.2
Moisture Content, %	3.4	5.3	7.1	8.7	10.1
Dry Density, gm/cm ³	1.875	1.993	2.080	2.094	2.004



Max. Dry Density = 2.100 t/m³

Optimum Moisture Content = 8.2 %

CONSULTANT COMMENTS

Site engineer:-

Name :-

Signature :-

Consulting materials Engineer:-

Name :-

Signature :-

مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والطرق
د. سعد محمد الجويشي
مهندس استشارات
77-574-4750 01151600

SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقاولات والطرق
(ج.د. / مهندس الجيوتقني)
بغداد / شارع الجيوتقني



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والمشروعات

مشروع القطار السريع (العمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Activity : اختبار طبقة اترية

نتائج اختبارات المعمل

Date

02/05/2023

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	(حسن أسعد طه)	Layer NO:	(ferma)
Description :	اختبار طبقة اترية	Layer Thickness:	25 CM
Station Represented :	421 + 980 to 422 + 060	Sample Date :	01/05/2023

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.100	8.20	95%	1.496

Compaction Testing Results & Calculations

STATION	421+980	422+000	422+035	422+060				
Hole No.	1	2	3	4				
Wt. of Sand before Test, gm	9000	9000	9000	9000				
Wt. of Sand After Test, gm	4555	4638	4587	4644				
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4445	4364	4413	4356				
Wt. of Sand in Cone	1425	1530	1425	1530				
Wt. of Sand at hole, gm	3020	2834	2988	2826				
Volume of the Hole, cm ³	2019	1894	1997	1889				
Wt. of Soil from Hole, gm	4366	4133	4322	4125				
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.163	2.182	2.164	2.184				
Moisture Content, %	6.5	6.5	6.3	6.2				
Dry Density, gm/cm ³	2.031	2.049	2.036	2.056				
Compaction, (%)	96.7%	97.6%	96.9%	97.9%				

Acceptance Criteria

Comply

☐

Not Comply

☐

CONSULTANT COMMENTS

site engineer:-

Name :-

Signature :-

Consulting materials Engineer

Name :-

Signature :-

مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقاولات والطرق
(ج.د. / مهندس الجيوتقني)
بغداد / شارع الجيوتقني

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : محجر المصرية
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 24/01/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 12

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 18/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : محجر المصرية
Type of sample : Spoil Embankment
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 24/01/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 12

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	94.6
25	88.1
19	80.2
12.50	68.1
9.50	54.1
4.75	40.2
2.36	35.9
2.00	28.3
1.18	26.1
0.600	24.2
0.425	21.6
0.300	18.8
0.150	14.4

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / ...
إ. م. أحمد النعماني
رئيس قسم الاختبارات
شمارات الهاتف : ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٣٠٩٣ - الفاكس : ٢٧٣٦٣٠٩٣

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : محجر المصرية
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 24/01/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 12

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	10.8

Signature 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التمثيل القانوني
رقم التسجيل الفرعي: 037 - 081 - 219
المركز الرئيسي: 3 شارع الملك ائفدال - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : محجر المصرية
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 24/01/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 12

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP


CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / ...
رقم التسجيل: ٢٥٣٧ - ٢٥٣٩ - ٢٥٤٠
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : محجر المصرية
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 18/01/2023
 Reporting Date : 24/01/2023
 Reporting No. : 12
 Sample No. : 12

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	28.3	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	21.6	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.8	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
 مكتوب معتمد الاستشارات الهندسية
 359-904-2736
 3 شارع الملك ابي الفضل - الزمالة - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : محجر المصرية
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 24/01/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 12

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.6

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : محجر المصرية
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 18/01/2023
 Reporting Date : 24/01/2023
 Reporting No. : 12
 Sample No. : 12

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.03
1.27	0.050	2.23
1.91	0.075	2.54
2.54	0.100	2.87
3.18	0.125	3.25
3.81	0.150	3.55
4.45	0.175	3.85
5.08	0.200	4.11
5.71	0.225	4.36
6.35	0.250	4.56

CBR-Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	41.6
	6.90	2.87	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.08 (gm /cm³) at 7.6% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.


Signature


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 حسن أسعد طة
 رقم الترخيص: 246-004-007
 في مكتبه - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : محجر المصرية
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 24/01/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 12

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature / 
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
السيناء للمقاولات
رقم التسجيل ٥٥٧٧ - ٥٥٧٧ - ٥٥٧٧
القاهرة - مصر

Company : شركة حسن اسعد طه (سيناء للمقاولات)

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6)
- Alamein to Foka

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Location : Station 421+980 to 422+060

Test Date : 02/05/2023

Report Date : 03/05/2023

Type of Soil : A-1-a

Test level : upper embankment (Ferma).

Report No. : 166:167

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads

Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of soil : upper embankment (Ferma).
- Job requirement : $E_{v2} > 600 \text{ Kg/cm}^2$ (60 MPa).

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	02/05/2023
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To	$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$	$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$	
1	421+980	422+030	1000	1552	1.6
2	422+030	422+060	1286	1452	1.1

Signature / 

