



* إمارة الشارقة *
 * إمارة الشارقة *

مستخلص رقم (٦) ختاسي
 ٢,٧٧٦,٤٤٠,٠٠ قيمة العقد
 ٣,٨١٩,٧٧٢,٤٩ قيمة المقايضة
 ٢,٧٧٦,٤٤٠,٠٠ قيمة امر الاسكند

الحمد لله رب العالمين
العدد رقم (٥٢٣) لسنة ١٤٠١ / ٢٠٢٥

[illegible]

أعمال رفع كفاءة الطريق من شولة ناسر حتى مصرف المحيط أبو سير العلق (القطاع الثاني) بطول ٢,٢ كم
مركز ناسر محافظة بلي سوف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
شركة أعمار ميثا للمقاولات العامة والتوريدات

بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص رقم (٢) ختامي

من ٢٠٢٤/١٢/٢١ إلى ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	لكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اصول تحميل ونقل التربة مساحية للردم وسطيفة للتواصلت معك ١٥ سم سقالة شغل ٢٥ كم	م ٣	٢,٣٧٢,٠٠	١٢٥,٣٠	٢,٤٩٧,٣٠			
2	اصول تكسور والرقعة السطحات الشفيرة بفرصف المعلى ونقل الثلج خارج الموقع بن ١٠ كم	م ٣	١,٨٩١,٠٠	٩٩,٨٠	١,٩٩٠,٨٠			
3	تحميل ونقل للمخلفات الغير مساحية للردم بكافة انواعها خارج الموقع	م ٣	١,٧٤٨,٠٠	٩٢,٤٠	١,٨٤٠,٤٠			
4	اصول تربة ونقل طبقة اساس من الامطار السطحة الشفيرة نتاج تكسور القسارات سقالة شغل ١٠٠ كم	م ٣	٦,١٧٣,٠٠	٣٢٥,٥٠	٦,٤٩٨,٥٠			
5	اصول لوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين الاسفلت اسفلت سريع التقطير MC 30	م ٢	١٢,٣٤٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	١٢,٩٩٠,٠٠			

مهندس المشروع

مهندسين الشركه

١٣
٢٠١٤

٢٥٧٨ / ت ٢٢٤
٩٦٩ ٥٥٨ ٣٩٦ / ف

		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الشمالية بنى سويف عمارة رفيع كفاءة طريق (من شولة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير الملقى) بطول 2.2 كم (القطاع الثاني) مركز ناصر محاطة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياتنا كريمة"		حصر كميات اعمال الأتربة	
رقم العقد 553/2024/2025	سمك	عرض	طول	الكمية	الكمية التراكمية
المحطة				0.00	0.00
00+000	0.16	7	0.00	21.00	21.00
00+020	0.15	7	20.00	21.00	42.00
00+040	0.17	7	20.00	21.00	63.00
00+060	0.20	7	20.00	28.00	91.00
00+080	0.11	7	20.00	15.40	106.40
00+100	0.16	7	20.00	22.40	128.80
00+120	0.10	7	20.00	14.00	142.80
00+140	0.18	7	20.00	25.20	168.00
00+160	0.20	7	20.00	28.00	196.00
00+180	0.13	7	20.00	18.20	214.20
00+200	0.17	7	20.00	23.80	238.00
00+220	0.14	7	20.00	19.60	257.60
00+240	0.19	7	20.00	26.60	284.20
00+260	0.11	7	20.00	15.40	299.60
00+280	0.15	7	20.00	21.00	320.60
00+300	0.18	7	20.00	25.20	345.80
00+320	0.19	7	20.00	26.60	372.40
00+340	0.20	7	20.00	28.00	400.40
00+360	0.13	7	20.00	18.20	418.60
00+380	0.17	7	20.00	23.80	442.40
00+400	0.16	7	20.00	22.40	464.80
00+420	0.19	7	20.00	26.60	491.40
00+440	0.14	7	20.00	19.60	511.00
00+460	0.18	7	20.00	25.20	536.20
00+480	0.10	7	20.00	14.00	550.20
00+500	0.16	7	20.00	22.40	572.60
00+520	0.18	7	20.00	25.20	597.80
00+540	0.15	7	20.00	21.00	618.80
00+560	0.19	7	20.00	26.60	645.40
00+580	0.16	7	20.00	22.40	667.80
00+600	0.18	7.5	20.00	27.00	694.80
00+620	0.13	7.5	20.00	19.50	714.30
00+640	0.11	7.5	20.00	16.50	730.80
00+660	0.14	7.5	20.00	21.00	751.80
00+680	0.16	7.5	20.00	24.00	775.80
00+700	0.18	7.5	20.00	27.00	802.80
00+720	0.13	7.5	20.00	19.50	822.30
00+740	0.19	7.5	20.00	28.50	850.80
00+760	0.20	7.5	20.00	30.00	880.80
00+780	0.10	7.5	20.00	15.00	895.80
00+800	0.13	7.5	20.00	19.50	915.30
00+820	0.17	7.5	20.00	25.50	940.80
00+840	0.19	7.5	20.00	28.50	969.30
00+860	0.14	7.5	20.00	21.00	990.30
00+880	0.16	7.5	20.00	24.00	1014.30
00+900	0.18	7.5	20.00		

مهندس الشركة
/



00+920	0.20	7.5	20.00	27.00	1041.30
00+940	0.11	7.5	20.00	30.00	1071.30
00+960	0.13	7.5	20.00	16.50	1087.80
00+980	0.16	7.5	20.00	19.50	1107.30
01+000	0.19	7.5	20.00	24.00	1131.30
01+020	0.20	7.5	20.00	28.50	1159.80
01+040	0.10	7.5	20.00	30.00	1189.80
01+060	0.14	7.5	20.00	15.00	1204.80
01+080	0.18	7.5	20.00	21.00	1225.80
01+100	0.18	7.5	20.00	27.00	1252.80
01+120	0.20	7.5	20.00	27.00	1279.80
01+140	0.16	6.5	20.00	30.00	1309.80
01+160	0.14	6.5	20.00	20.80	1330.60
01+180	0.17	6.5	20.00	18.20	1348.80
01+200	0.19	6.5	20.00	22.10	1370.90
01+220	0.20	6.5	20.00	24.70	1395.60
01+240	0.10	6.5	20.00	26.00	1421.60
01+260	0.14	6.5	20.00	13.00	1434.60
01+280	0.15	6.5	20.00	18.20	1452.80
01+300	0.18	6.5	20.00	19.50	1472.30
01+320	0.19	6.5	20.00	23.40	1495.70
01+340	0.20	6.5	20.00	24.70	1520.40
01+360	0.10	6.5	20.00	26.00	1546.40
01+380	0.13	6.5	20.00	13.00	1559.40
01+400	0.15	6.5	20.00	16.90	1576.30
01+420	0.17	6.5	20.00	19.50	1595.80
01+440	0.19	6.5	20.00	22.10	1617.90
01+460	0.20	6.5	20.00	24.70	1642.60
01+480	0.11	6.5	20.00	26.00	1668.60
01+500	0.14	6.5	20.00	14.30	1682.90
01+520	0.16	6.5	20.00	18.20	1701.10
01+540	0.18	6.5	20.00	20.80	1721.90
01+560	0.18	6.5	20.00	23.40	1745.30
01+580	0.20	6.5	20.00	23.40	1768.70
01+600	0.14	6.5	20.00	26.00	1794.70
01+620	0.12	6.5	20.00	18.20	1812.90
01+640	0.16	6.5	20.00	15.60	1828.50
01+660	0.18	7.5	20.00	20.80	1849.30
01+680	0.19	7.5	20.00	27.00	1876.30
01+700	0.20	7.5	20.00	28.50	1904.80
01+720	0.10	7.5	20.00	30.00	1934.80
01+740	0.15	7.5	20.00	15.00	1949.80
01+760	0.13	7.5	20.00	22.50	1972.30
01+780	0.17	7.5	20.00	19.50	1991.80
01+800	0.11	7.5	20.00	25.50	2017.30
01+820	0.16	7.5	20.00	16.50	2033.80
01+840	0.20	7.5	20.00	24.00	2057.80
01+860	0.13	7.5	20.00	30.00	2087.80
01+880	0.15	7.5	20.00	19.50	2107.30
01+900	0.17	7.5	20.00	22.50	2129.80
01+920	0.14	7.5	20.00	25.50	2155.30
01+940	0.18	7.5	20.00	21.00	2176.30
01+960	0.17	7.5	20.00	27.00	2203.30
01+980	0.15	7.5	20.00	25.50	2228.80
02+000	0.16	7.5	20.00	22.50	2251.30
02+020	0.17	7.5	20.00	24.00	2275.30

د

مهندس الشركة
/ ٢

مهندس شركة
المقاولات العامة والتوريدات
ب.ت / 25076 مدني / 377 029 398

02+040	0.19	7.5	20.00	25.50	2300.80
02+060	0.13	7.5	20.00	28.50	2329.50
02+080	0.11	7.5	20.00	19.50	2348.80
02+100	0.14	7.5	20.00	16.50	2365.30
02+120	0.17	7.5	20.00	21.00	2389.30
02+140	0.18	7.5	20.00	25.50	2411.80
02+160	0.19	7.5	20.00	27.00	2438.80
02+180	0.20	7.5	20.00	28.50	2467.30
02+200	0.20	7.5	20.00	30.00	2497.30
إجمالي حصى كبريتات الصوديوم (م3)					2497.30

د

مهندس الشركة
10



	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والملاحة النهرية المنطقة السادسة بلي سويف		شركة ١ حمار سبيل للمقاولات العامة والتوريدات العمومية	
	عملية رفع كفاءة طريق (من شولة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير المعلق) بطول 2,2 كم (المقطع التالي) مركز ناصر محافظة بلي سويف ضمن المرحلة الأولى المقادير الأساسية " حبالاً كريمة ")			
	حصر كميات أعمال التكميل		مقطع رقم (353) 2023/2024	
الكمية المتر المربع	طول	عرض	سمك	المحطة
0.00	0.00	6	0.10	00+000
13.20	20.00	6	0.11	00+020
31.20	20.00	6	0.13	00+040
48.00	20.00	6	0.14	00+060
66.00	20.00	6	0.15	00+080
82.80	20.00	6	0.14	00+100
103.20	20.00	6	0.17	00+120
121.20	20.00	6	0.15	00+140
133.20	20.00	6	0.10	00+160
151.20	20.00	6	0.15	00+180
170.40	20.00	6	0.16	00+200
187.20	20.00	6	0.14	00+220
205.20	20.00	6	0.15	00+240
226.80	20.00	6	0.18	00+260
243.60	20.00	6	0.14	00+280
261.60	20.00	6	0.15	00+300
278.40	20.00	6	0.14	00+320
296.40	20.00	6	0.15	00+340
318.00	20.00	6	0.18	00+360
334.80	20.00	6	0.14	00+380
352.80	20.00	6	0.15	00+400
373.20	20.00	6	0.17	00+420
390.00	20.00	6	0.14	00+440
408.00	20.00	6	0.15	00+460
424.80	20.00	6	0.14	00+480
442.80	20.00	6	0.15	00+500
459.60	20.00	6	0.14	00+520
477.60	20.00	6	0.15	00+540
499.20	20.00	6	0.18	00+560
516.00	20.00	6	0.14	00+580
534.00	20.00	6	0.15	00+600
555.60	20.00	6	0.18	00+620
573.60	20.00	6	0.15	00+640
590.40	20.00	6	0.14	00+660
609.60	20.00	6	0.16	00+680
627.60	20.00	6	0.15	00+700
644.40	20.00	6	0.14	00+720
662.40	20.00	6	0.15	00+740
679.20	20.00	6	0.14	00+760
697.20	20.00	6	0.15	00+780
717.60	20.00	6	0.17	00+800
734.40	20.00	6	0.14	00+820
752.40	20.00	6	0.15	00+840
769.20	20.00	6	0.14	00+860
787.20	20.00	6	0.15	00+880

مدير مشروع الهيئة
/ م



01+980	0.14	6	20.00	1792.80
02+000	0.15	6	20.00	1810.80
02+020	0.14	6	20.00	1827.60
02+040	0.15	6	20.00	1845.60
02+060	0.17	6	20.00	1866.00
02+080	0.15	6	20.00	1884.00
02+100	0.15	6	20.00	1902.00
02+120	0.14	6	20.00	1918.80
02+140	0.15	6	20.00	1936.80
02+160	0.15	6	20.00	1954.80
02+180	0.15	6	20.00	1972.80
02+200	0.15	6	20.00	1990.80
اجمالي حصص كميات المواد للتكشير (م.3)				1990.80

ف

مدير مشروع الهيئة

مستشار الهيئة

شركة / اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة السادسة بلي سويف			
عملية رفع كفاءة طريق (من شولة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير الملقى) بطول 2.2 كم (القطاع الثاني) مركز ناصر محافظة بلي سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ")		حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم			
عدد رقم (553) 2025/2024				الكمية التراكمية	
المحطة	سمك طبقة المخلفات	عرض طبقة المخلفات	طول طبقة المخلفات	الكمية	
				0.00	0.00
00+000	0.31	1.5	0.00	0.00	10.80
00+020	0.36	1.5	20.00	10.80	18.00
00+040	0.24	1.5	20.00	7.20	27.15
00+060	0.31	1.5	20.00	9.15	37.92
00+080	0.36	1.5	20.00	10.77	51.87
00+100	0.47	1.5	20.00	13.95	67.65
00+120	0.53	1.5	20.00	15.78	85.53
00+140	0.60	1.5	20.00	17.88	97.95
00+160	0.41	1.5	20.00	12.42	114.45
00+180	0.55	1.5	20.00	16.50	139.53
00+200	0.84	1.5	20.00	25.08	157.68
00+220	0.61	1.5	20.00	18.15	181.11
00+240	0.78	1.5	20.00	23.43	202.29
00+260	0.71	1.5	20.00	21.18	218.46
00+280	0.54	1.5	20.00	16.17	238.20
00+300	0.66	1.5	20.00	19.74	256.14
00+320	0.60	1.5	20.00	17.94	278.67
00+340	0.75	1.5	20.00	22.53	301.59
00+360	0.76	1.5	20.00	22.92	326.37
00+380	0.83	1.5	20.00	24.78	352.47
00+400	0.87	1.5	20.00	26.10	378.84
00+420	0.88	1.5	20.00	26.37	404.85
00+440	0.87	1.5	20.00	26.01	429.57
00+460	0.82	1.5	20.00	24.72	450.27
00+480	0.69	1.5	20.00	20.70	464.25
00+500	0.47	1.5	20.00	13.98	473.07
00+520	0.29	1.5	20.00	8.82	488.88
00+540	0.53	1.5	20.00	15.81	504.51
00+560	0.52	1.5	20.00	15.63	522.57
00+580	0.60	1.5	20.00	18.06	539.94
00+600	0.58	1.5	20.00	17.37	559.23
00+620	0.64	1.5	20.00	19.29	581.85
00+640	0.75	1.5	20.00	22.62	606.81
00+660	0.83	1.5	20.00	24.96	634.23
00+680	0.91	1.5	20.00	27.42	643.95
00+700	0.32	1.5	20.00	9.72	657.63
00+720	0.46	1.5	20.00	13.68	

مدير مشروع الهيئة
/م

مهندس شركة
مقاولات العامة والتوريدات
2507/م.ض. 2025/2024

				11.79	669.42
00+740	0.39	1.5	20.00	12.39	681.81
00+760	0.41	1.5	20.00	22.17	703.98
00+780	0.74	1.5	20.00	23.76	727.74
00+800	0.79	1.5	20.00	24.30	752.04
00+820	0.81	1.5	20.00	26.28	778.32
00+840	0.88	1.5	20.00	28.56	806.88
00+860	0.95	1.5	20.00	24.36	831.24
00+880	0.81	1.5	20.00	17.94	849.18
00+900	0.60	1.5	20.00	10.65	859.83
00+920	0.35	1.5	20.00	16.47	876.30
00+940	0.55	1.5	20.00	22.86	899.16
00+960	0.76	1.5	20.00	28.29	927.45
00+980	0.94	1.5	20.00	32.10	959.55
01+000	1.07	1.5	20.00	27.15	986.70
01+020	0.90	1.5	20.00	17.46	1004.16
01+040	0.58	1.5	20.00	14.31	1018.47
01+060	0.48	1.5	20.00	26.13	1044.60
01+080	0.87	1.5	20.00	31.86	1076.46
01+100	1.06	1.5	20.00	30.93	1107.39
01+120	1.03	1.5	20.00	26.79	1134.18
01+140	0.89	1.5	20.00	26.83	1161.01
01+160	0.79	1.7	20.00	29.17	1190.18
01+180	0.86	1.7	20.00	31.89	1222.07
01+200	0.94	1.7	20.00	34.17	1256.24
01+220	1.01	1.7	20.00	18.67	1274.91
01+240	0.55	1.7	20.00	1.62	1276.53
01+260	0.05	1.5	20.00	3.23	1279.76
01+280	0.09	1.7	20.00	0.68	1280.44
01+300	0.02	1.7	20.00	2.72	1283.16
01+320	0.08	1.7	20.00	2.75	1285.91
01+340	0.08	1.7	20.00	3.40	1289.31
01+360	0.10	1.7	20.00	6.80	1296.11
01+380	0.20	1.7	20.00	1.84	1297.95
01+400	0.05	1.7	20.00	6.32	1304.27
01+420	0.19	1.7	20.00	7.14	1311.41
01+440	0.21	1.7	20.00	8.50	1319.91
01+460	0.25	1.7	20.00	1.39	1321.30
01+480	0.04	1.7	20.00	5.44	1326.74
01+500	0.16	1.7	20.00	6.32	1333.07
01+520	0.19	1.7	20.00	5.81	1338.88
01+540	0.17	1.7	20.00	6.09	1344.97
01+560	0.18	1.7	20.00	6.66	1351.63
01+580	0.20	1.7	20.00	9.76	1361.39
01+600	0.29	1.7	20.00	9.28	1370.67
01+620	0.27	1.7	20.00	7.89	1378.56
01+640	0.23	1.7	20.00	6.60	1385.16
01+660	0.19	1.7	20.00		

مدير مشروع الهيئة
/م

مهندس الشركة
اسماعيل يوسف
المقاولات العامة والتوريدات
ت/ 25076 ف/ 093 328 37

01+680	0.18	1.7	20.00	6.15	1391.31
01+700	0.39	1.7	20.00	13.19	1404.50
01+720	0.13	1.7	20.00	4.35	1408.85
01+740	0.19	1.7	20.00	6.63	1415.48
01+760	0.52	1.7	20.00	17.78	1433.27
01+780	0.48	1.7	20.00	16.25	1449.52
01+800	0.64	1.7	20.00	21.62	1471.14
01+820	0.54	1.7	20.00	18.50	1489.64
01+840	0.28	1.7	20.00	9.49	1499.12
01+860	0.46	1.7	20.00	15.50	1514.63
01+880	0.62	1.8	20.00	22.21	1536.84
01+900	0.72	1.8	20.00	25.78	1562.62
01+920	0.82	1.8	20.00	29.59	1592.21
01+940	0.64	1.8	20.00	23.04	1615.25
01+960	0.46	1.8	20.00	16.45	1631.70
01+980	0.48	1.8	20.00	17.28	1648.98
02+000	0.52	1.8	20.00	18.58	1667.56
02+020	0.45	1.8	20.00	16.20	1683.76
02+040	0.39	1.80	20.00	13.97	1697.72
02+060	0.43	1.80	20.00	15.37	1713.10
02+080	0.52	1.80	20.00	18.72	1731.82
02+100	0.48	1.80	20.00	17.28	1749.10
02+120	0.79	1.80	20.00	28.30	1777.39
02+140	0.40	1.80	20.00	14.40	1791.79
02+160	0.38	1.80	20.00	13.68	1805.47
02+180	0.45	1.80	20.00	16.20	1821.67
02+200	0.52	1.80	20.00	18.72	1840.39
اجمالي حجم كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم					1840.39

مدير مشروع الهيئة
/م



	شركة / اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية			وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة السادسة بني سويف	
	عملية رفع كفاءة طريق (من شولة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير الملقى) بطول 2.2 كم (القطاع الثاني) مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ")				
	عقد رقم (553) 2025/2024			حصر كميات اعمال طبقة الأساس	
المحطة	سمك طبقة الأساس	عرض طبقة الأساس	طول طبقة الأساس	الكمية	الكمية التراكمية
00+000	0.36	6.5	0.00	0.00	0.00
00+020	0.40	6.5	20.00	52.00	52.00
00+040	0.38	6.5	20.00	49.40	101.40
00+060	0.42	6.5	20.00	54.60	156.00
00+080	0.40	6.5	20.00	52.00	208.00
00+100	0.40	6.5	20.00	52.00	260.00
00+120	0.35	6.5	20.00	45.50	305.50
00+140	0.44	6.5	20.00	57.20	362.70
00+160	0.32	6.5	20.00	41.60	404.30
00+180	0.49	6.5	20.00	63.70	468.00
00+200	0.45	6.5	20.00	58.50	526.50
00+220	0.42	6.5	20.00	54.60	581.10
00+240	0.40	6.5	20.00	52.00	633.10
00+260	0.37	6.5	20.00	48.10	681.20
00+280	0.40	6.5	20.00	52.00	733.20
00+300	0.36	6.5	20.00	46.80	780.00
00+320	0.33	6.5	20.00	42.90	822.90
00+340	0.40	6.5	20.00	52.00	874.90
00+360	0.50	6.5	20.00	65.00	939.90
00+380	0.48	6.5	20.00	62.40	1002.30
00+400	0.39	6.5	20.00	50.70	1053.00
00+420	0.40	6.5	20.00	52.00	1105.00
00+440	0.46	6.5	20.00	59.80	1164.80
00+460	0.50	6.5	20.00	65.00	1229.80
00+480	0.41	6.5	20.00	53.30	1283.10
00+500	0.44	6.5	20.00	57.20	1340.30
00+520	0.40	6.5	20.00	52.00	1392.30
00+540	0.43	6.5	20.00	55.90	1448.20
00+560	0.40	6.5	20.00	52.00	1500.20
00+580	0.42	6.5	20.00	54.60	1554.80
00+600	0.50	7	20.00	70.00	1624.80
00+620	0.48	7	20.00	67.20	1692.00
00+640	0.42	7	20.00	58.80	1750.80
00+660	0.39	7	20.00	54.60	1805.40
00+680	0.40	7	20.00	56.00	1861.40
00+700	0.50	7	20.00	70.00	1931.40
00+720	0.47	7	20.00	65.80	1997.20

١٢

مدير مشروع الهيئة
١٢

مهندس الشركة
١٢
اسماء محمد علي
اولاد العامة والتوريدات
ب.د.ض. ٥٥٥٧٠ / ٥٥٥٧٠ / ٥٥٥٧٠

00+740	0.37	7	20.00	51.80	2049.00
00+760	0.50	7	20.00	70.00	2119.00
00+780	0.48	7	20.00	67.20	2186.20
00+800	0.46	7	20.00	64.40	2250.60
00+820	0.41	7	20.00	57.40	2308.00
00+840	0.37	7	20.00	51.80	2359.80
00+860	0.50	7	20.00	70.00	2429.80
00+880	0.46	7	20.00	64.40	2494.20
00+900	0.42	7	20.00	58.80	2553.00
00+920	0.39	7	20.00	54.60	2607.60
00+940	0.46	7	20.00	64.40	2672.00
00+960	0.48	7	20.00	67.20	2739.20
00+980	0.43	7	20.00	60.20	2799.40
01+000	0.47	7	20.00	65.80	2865.20
01+020	0.49	7	20.00	68.60	2933.80
01+040	0.43	7	20.00	60.20	2994.00
01+060	0.50	7	20.00	70.00	3064.00
01+080	0.42	7	20.00	58.80	3122.80
01+100	0.40	7	20.00	56.00	3178.80
01+120	0.49	7	20.00	68.60	3247.40
01+140	0.50	6.5	20.00	65.00	3312.40
01+160	0.47	6.5	20.00	61.10	3373.50
01+180	0.50	6.5	20.00	65.00	3438.50
01+200	0.48	6.5	20.00	62.40	3500.90
01+220	0.44	6.5	20.00	57.20	3558.10
01+240	0.38	6.5	20.00	49.40	3607.50
01+260	0.43	6.5	20.00	55.90	3663.40
01+280	0.49	6.5	20.00	63.70	3727.10
01+300	0.50	6.5	20.00	65.00	3792.10
01+320	0.47	6.5	20.00	61.10	3853.20
01+340	0.42	6.5	20.00	54.60	3907.80
01+360	0.48	6.5	20.00	62.40	3970.20
01+380	0.37	6.5	20.00	48.10	4018.30
01+400	0.43	6.5	20.00	55.90	4074.20
01+420	0.49	6.5	20.00	63.70	4137.90
01+440	0.47	6.5	20.00	61.10	4199.00
01+460	0.38	6.5	20.00	49.40	4248.40
01+480	0.40	6.5	20.00	52.00	4300.40
01+500	0.46	6.5	20.00	59.80	4360.20
01+520	0.41	6.5	20.00	53.30	4413.50
01+540	0.40	6.5	20.00	52.00	4465.50
01+560	0.45	6.5	20.00	58.50	4524.00
01+580	0.48	6.5	20.00	62.40	4586.40
01+600	0.37	6.5	20.00	48.10	4634.50
01+620	0.40	6.5	20.00	52.00	4686.50
01+640	0.50	6.5	20.00	65.00	4751.50
01+660	0.47	7.5	20.00	70.50	4822.00

١٤

مدير مشروع الهيئة
١٤



01+680	0.43	7.5	20.00	64.50	4886.50
01+700	0.40	7.5	20.00	60.00	4946.50
01+720	0.39	7.5	20.00	58.50	5005.00
01+740	0.40	7.5	20.00	60.00	5065.00
01+760	0.49	7.5	20.00	73.50	5138.50
01+780	0.44	7.5	20.00	66.00	5204.50
01+800	0.36	7.5	20.00	54.00	5258.50
01+820	0.50	7.5	20.00	75.00	5333.50
01+840	0.48	7.5	20.00	72.00	5405.50
01+860	0.43	7.5	20.00	64.50	5470.00
01+880	0.37	7.5	20.00	55.50	5525.50
01+900	0.40	7.5	20.00	60.00	5585.50
01+920	0.50	7.5	20.00	75.00	5660.50
01+940	0.46	7.5	20.00	69.00	5729.50
01+960	0.43	7.5	20.00	64.50	5794.00
01+980	0.50	7.5	20.00	75.00	5869.00
02+000	0.48	7.5	20.00	72.00	5941.00
02+020	0.40	7.5	20.00	60.00	6001.00
02+040	0.37	7.5	20.00	55.50	6056.50
02+060	0.40	6.5	20.00	52.00	6108.50
02+080	0.42	6.5	20.00	54.60	6163.10
02+100	0.44	6.5	20.00	57.20	6220.30
02+120	0.40	6.5	20.00	52.00	6272.30
02+140	0.49	6.5	20.00	63.70	6336.00
02+160	0.37	6.5	20.00	48.10	6384.10
02+180	0.46	6.5	20.00	59.80	6443.90
02+200	0.42	6.5	20.00	54.60	6498.50
اجمالي حصص كميات اعمال طبقة الاساس (3م)					6498.50

مدير مشروع الهيئة
/ م

15



الات العامة والنهريات

2007 10 30 10:03:00

عقدية واقع كفاءة طريق (من شولة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير الملقب) بطول 2.2 كم (القطاع الثاني) مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

المدخلات	المخرجات	الوقت (min)	الكمية	القيمة
00+000	0	0.00	0	0.00
00+020	6	20.00	120	120.00
00+040	6	20.00	120	240.00
00+060	6	20.00	120	360.00
00+080	6	20.00	120	480.00
00+100	6	20.00	120	600.00
00+120	6	20.00	120	720.00
00+140	6	20.00	120	840.00
00+160	6	20.00	120	960.00
00+180	6	20.00	120	1080.00
00+200	6	20.00	120	1200.00
00+220	6	20.00	120	1320.00
00+240	6	20.00	120	1440.00
00+260	6	20.00	120	1560.00
00+280	6	20.00	120	1680.00
00+300	6	20.00	120	1800.00
00+320	6	20.00	120	1920.00
00+340	6	20.00	120	2040.00
00+360	6	20.00	120	2160.00
00+380	6	20.00	120	2280.00
00+400	6	20.00	120	2400.00
00+420	6	20.00	120	2520.00
00+440	6	20.00	120	2640.00
00+460	6	20.00	120	2760.00
00+480	6	20.00	120	2880.00
00+500	6	20.00	120	3000.00
00+520	6	20.00	120	3120.00
00+540	6	20.00	120	3240.00
00+560	6	20.00	120	3360.00
00+580	6	20.00	120	3480.00
00+600	6	20.00	120	3600.00
00+620	6	20.00	120	3720.00
00+640	6	20.00	120	3840.00
00+660	6	20.00	120	3960.00
00+680	6	20.00	120	4080.00
00+700	6	20.00	120	4200.00
00+720	6	20.00	120	4320.00
00+740	6	20.00	120	4440.00
00+760	6	20.00	120	4560.00
00+780	6	20.00	120	4680.00
00+800	6	20.00	120	4800.00
00+820	6	20.00	120	4920.00
00+840	6	20.00	120	5040.00
00+860	6	20.00	120	5160.00
00+880	6	20.00	120	5280.00
00+900	6	20.00	120	5400.00
00+920	6	20.00	120	5520.00
00+940	6	20.00	120	5640.00

مدرسة مشيخة الهند
١٤

[illegible]

00+960	6	20.00	120	5760.00
00+980	6	20.00	120	5880.00
01+000	6	20.00	120	6000.00
01+020	6	20.00	120	6120.00
01+040	6	20.00	120	6240.00
01+060	6	20.00	120	6360.00
01+080	6	20.00	120	6480.00
01+100	6	20.00	120	6600.00
01+120	6	20.00	120	6720.00
01+140	6	20.00	120	6840.00
01+160	6	20.00	120	6960.00
01+180	6	20.00	120	7080.00
01+200	6	20.00	120	7200.00
01+220	6	20.00	120	7320.00
01+240	6	20.00	120	7440.00
01+260	6	20.00	120	7560.00
01+280	6	20.00	120	7680.00
01+300	6	20.00	120	7800.00
01+320	6	20.00	120	7920.00
01+340	6	20.00	120	8040.00
01+360	6	20.00	120	8160.00
01+380	6	20.00	120	8280.00
01+400	6	20.00	120	8400.00
01+420	6	20.00	120	8520.00
01+440	6	20.00	120	8640.00
01+460	6	20.00	120	8760.00
01+480	5.5	20.00	110	8870.00
01+500	5.5	20.00	110	8980.00
01+520	5.5	20.00	110	9090.00
01+540	5.5	20.00	110	9200.00
01+560	5.5	20.00	110	9310.00
01+580	5.5	20.00	110	9420.00
01+600	5.5	20.00	110	9530.00
01+620	5.5	20.00	110	9640.00
01+640	5.5	20.00	110	9750.00
01+660	5.5	20.00	110	9860.00
01+680	5.5	20.00	110	9970.00
01+700	5.5	20.00	110	10080.00
01+720	5.5	20.00	110	10190.00
01+740	5.5	20.00	110	10300.00
01+760	5.5	20.00	110	10410.00
01+780	5.5	20.00	110	10520.00
01+800	5.5	20.00	110	10630.00
01+820	5.5	20.00	110	10740.00
01+840	5.5	20.00	110	10850.00
01+860	5.5	20.00	110	10960.00
01+880	5.5	20.00	110	11070.00
01+900	6	20.00	120	11190.00
01+920	6	20.00	120	11310.00
01+940	6	20.00	120	11430.00
01+960	6	20.00	120	11550.00
01+980	6	20.00	120	11670.00
02+000	6	20.00	120	11790.00
02+020	6	20.00	120	11910.00
02+040	6	20.00	120	12030.00
02+060	6	20.00	120	12150.00
02+080	6	20.00	120	12270.00

د

مدير مشروع الهيئة
1/



02+100	6	20.00	120	12390.00
02+120	6	20.00	120	12510.00
02+140	6	20.00	120	12630.00
02+160	6	20.00	120	12750.00
02+180	6	20.00	120	12870.00
02+200	6	20.00	120	12990.00
اجمالي حصى كميات اجمالي طبقة (AAC)				12990.00

١٠

عمر مشروع البنية



المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه يانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الابتدائي
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥ - لا يوجد محملات في هذا العقد
 - ٦- يوجد بند اتريه في هذا المستخلص
- بالاحاطة و النفصل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحریر آف: ۲۰۲۵/۰۶/۲۲
مراقبت: ()

رئيس الإدارة المركزية

مہلکند میں /

أحمد عراقي حسين

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة.... وبعد

- بخصوص مشروع رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير الملق

(القطاع الثاني) بطول 2.2 كم عقد رقم (533 \ 2024 \ 2025)

- محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

- تنفيذ شركة اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

- نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه المقايسة الختامية للمشروع عاليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،،

تحرير افى : 2025/6/18

مرفقات

عدد (1) مقايسة

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة - بنى سويف
مهندس /
حمد عرافى حسين

كشف خاص باعمال المقاول

عملية رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير الملقى (القطاع الثانى) بطول 2.2 كم

عقد رقم (533 \ 2024 \ 2025)

الشركة المنفذة : اعمار سينما للمقاولات العامة والتوريدات العمومية .

قيمة العملية طبقا للعقد : 5776445 جنيه

قيمة العملية طبقا للختماني : 3892273.49 جنيه

تاريخ بداية الأعمال طبقا للعقد : 10 \ 12 \ 2024

تاريخ النھو الفعلي : 9 \ 4 \ 2025

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بأن شركة اعمار سيناء للمقاولات العامة والتوريدات العمومية قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية تنفيذ أعمال علية رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبوصير الملقى (القطاع الثاني) بطول 2.2 كم بمحافظة بني سويف وأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت أنها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بني سويف

مهندس ١



شهادة


اسم العملية : عملية تنفيذ عملية رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبو صير الملقب (القطيع
الثاني) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف .

الشركة المنفذة : شركة اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية .

كشف بأسماء السادة مهندسين ومديري المشروع من قبل الشركة للمشروع عالية

رقم المسجل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	أ / سليمان محمد سليم	مدير المشروع	جيد
2	م / اسلام موسى طه	مهندس الموقع	جيد
3	م / على رضوان على	مهندس مساحة	جيد

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الساسية - بنى سويف



مهندس /



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد أعمال رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبوصير الملقى (القطاع الثاني) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف والتي قامت بتنفيذها شركة اعمار سيناء للمقاولات العامة والتوريدات العمومية وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع




مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس ١




شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بخصوص أعمال رفع كفاءة طريق من شونة لنصر حتى مصرف المحيط
- أبو صير الملقى (القطاع الثنى) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
(بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة اعمار سيناء للمقاولات العامة والتوريدات العمومية بالآتي :
1. تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة بكلفة المواد لبلود الاعمال بالعملية طبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البلود طبقا للشروط والمواصفات
 2. تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 2025 \ 4 \ 9
 3. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات أخرى مستحقة
 4. قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه
- شهادة من بذلك .

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس

احمد عراقي حسين



احمد عراقي حسين

مقاطعة خنكسية

مشروع رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتي مصرف المحيط ابو صير الملقب (القطاع الثاني) بطول 2.2 كم
تتفيذ شركة اصار سينما للملاوقات العامة والتوريدات الصومية

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية			القيمة	القيمة
			قرش	جنيه	قرش		
1	اصول وتوريد وتشغيل لثروة مع البنك على طيقت لزوم لاستكمال الجسر والاكتمال والسيول بوزنها المقبول بمعرفة وعلى حسابه من اي جهة براها واتحت مسؤوليته ألا تقل نسبة تحمل كافيونها (CBR) لها عن 10 % مع البنك على طيقت وثقله شغلته اصول التشغيل وإزالة الحشيش او اي مخلفات موجودة على الجسر والاكتمال وتنظف التلثة قبل البدء في الصل وتسلم الموقع خاليا ونظفها طبقا لتعليمات المهندس المشرف. وكل ما يلزم تهور العمل طبقا للشروط والمواصفات وثقله شغلته بالمتر المكعب حتى مسافة تقل 75 كم	3م	-	169.45	-	2497.3	423167.485
2	بالمتر المكعب اصول تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بأرصفت الحلى في الاسكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع و متوسط مسافة النقل حتى 10 كم و عمل كل ما يلزم تهور الصل طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف - وفي حال زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للثيومتر للزيادة او النقص	3م	-	95	-	1990.8	189126
3	بالمتر المكعب تحميل ونقل المسطحات الغير مسطحة للزوم بكلفة الواحها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	3م	-	60	-	1840.4	110424
4	اصول توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة لناتج تكسير التاسرات بحيث لا تقل نسبة تحميل كافيونها لها 80% مع القرش. والتمك على طيقت ويحت لازيد سمك الطبقة الواحدة عم 15 سم بعد التكم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المتكسبة والمحسبة هندسيا بعد التكم والثقله شغلته بالمتر المكعب حتى مسافة تقل 100 كم	3م	-	370	-	6498.5	2404445
5	بالمتر المسطح اصول توريد ورش طبقة تزيين (برايم) باستخدام الاسفلت السفل المتوسط التخليق MCO بمعدل (1.2) كم ١ م طبقا للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصى أو تاسعة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والثقله شغلته كل ما يلزم تهور العمل.	2م	-	58.9	-	12990	765111
إجمالي المقايسة							3892273.49

مدير المشروع بالهيئة
مدير عام المشروعات

مفتی محمد شفیع

— ۱۱ —

١٠. الميزانية

۱۱۵۱ سال موسی

إعمار سينما
للمقاومات العامة والتوريدات
ت. 25078 ب. 398 / 377 090

