

اعمال رفع كفاءة الطريق من ثلثة ناصر حتى مصرف المحيط أبو سير الملق (القطاع الأول) بطول ٢,٢ كم
مركز ناصر محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الأولى حياة كريمة
شركة اصمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٤) الختامي

من ٢٠٢٤/٠٦/٢١ الى ٢٠٢٤/٠٧/١٤

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اصال توريد وتشغيل القوية صالحة للردم وسطية الترميمات سدك ٢٥ سم سعة نقل ٧٥ كم	٢م	٣,٧٢٧,٠٠	٧١,٦٠	٣,٧٩٨,٦٠			
2	اصال توريد وتوريد الترميمات القوية صالحة للردم الجانبي نقل لقيم الترميمات خارج السعة نقل ١٠ كم	٣م	٢,٤٥٠,٠٠	٤٩,٦٠	٢,٤٩٩,٦٠			
3	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم خارج الموقع	٣م	٢,٥٣٥,٠٠	٨٤,٦٠	٢,٦١٩,٦٠			
4	اصال توريد وغرس شجرة من الاصناف المحلية الصالحة للزراعة تاج تاجير الترميمات سعة نقل ١٠٠ كم	م . ط	٦,٩٥٠,٠٠	٤٨,٦٠	٦,٩٩٨,٦٠			
5	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البست من البستل متوسطة الترميمات MC30	٢م	١٢,٢٠٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	١٢,٩٩٠,٠٠			
6	اصال توريد خبث سطحية من الترميمات الاسفلتية سدك ٦ سم بعد الترميمات الجيدة السعة النقل والتوريد	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
7		٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
8		٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			

مهندس المشروع



01+020	6	20.00	120	5560.00
01+040	6	20.00	120	5780.00
01+060	6	20.00	120	5900.00
01+080	6	20.00	120	6020.00
01+100	6	20.00	120	6140.00
01+120	6	20.00	120	6260.00
01+140	6	20.00	120	6380.00
01+160	6	20.00	120	6500.00
01+180	6	20.00	120	6620.00
01+200	6	20.00	120	6740.00
01+220	6	20.00	120	6860.00
01+240	6	20.00	120	6980.00
01+260	6	20.00	120	7100.00
01+280	6	20.00	120	7220.00
01+300	6	20.00	120	7340.00
01+320	6	20.00	120	7460.00
01+340	6	20.00	120	7580.00
01+360	6	20.00	120	7700.00
01+380	6	20.00	120	7820.00
01+400	6	20.00	120	7940.00
01+420	6	20.00	120	8060.00
01+440	6	20.00	120	8180.00
01+460	6	20.00	120	8300.00
01+480	5	20.00	100	8400.00
01+500	5	20.00	100	8500.00
01+520	5	20.00	100	8600.00
01+540	5	20.00	100	8700.00
01+560	5	20.00	100	8800.00
01+580	5	20.00	100	8900.00
01+600	5	20.00	100	9000.00
01+620	5	20.00	100	9100.00
01+640	5	20.00	100	9200.00
01+660	5	20.00	100	9300.00
01+680	5	20.00	100	9400.00
01+700	5	20.00	100	9500.00
01+720	5	20.00	100	9600.00
01+740	5	20.00	100	9700.00
01+760	5	20.00	100	9800.00
01+780	5	20.00	100	9900.00
01+800	5	20.00	100	10000.00
01+820	5	20.00	100	10100.00
01+840	5	20.00	100	10200.00
01+860	5	20.00	100	10300.00
01+880	5	20.00	100	10400.00
01+900	5	20.00	100	10500.00
01+920	5	20.00	100	10600.00
01+940	5	20.00	100	10700.00
01+960	5	20.00	100	10800.00
01+980	5	20.00	100	10900.00
02+000	6	20.00	120	11020.00
02+020	6	20.00	120	11140.00
02+040	6	20.00	120	11260.00
02+060	6	20.00	120	11380.00
02+080	6	20.00	120	11500.00
02+100	6	20.00	120	11620.00
02+120	6	20.00	120	11740.00
02+140	6	20.00	120	11860.00
02+160	6	20.00	120	11980.00
02+180	6	20.00	120	12100.00
02+200	6	20.00	120	12220.00
اجمالي حصر كميات اعمال طبقة (MC)				12220.00

١٢


المسوحه ضولها ب
CamScanner

01+200	0.48	7	20.00	64.40	3878.40
01+250	0.49	7	20.00	68.60	3878.00
01+300	0.50	7	20.00	70.00	3948.00
01+350	0.48	7	20.00	67.20	4022.20
01+400	0.46	7	20.00	64.40	4079.80
01+450	0.48	7	20.00	67.20	4146.80
01+500	0.47	7	20.00	65.80	4212.00
01+550	0.45	7	20.00	63.00	4275.40
01+600	0.49	7	20.00	68.60	4344.20
01+650	0.47	7	20.00	65.80	4410.00
01+700	0.48	7	20.00	67.20	4474.40
01+750	0.47	7.5	20.00	73.50	4541.60
01+800	0.45	7.5	20.00	67.50	4612.10
01+850	0.44	7.5	20.00	66.00	4679.80
01+900	0.45	7.5	20.00	67.50	4746.80
01+950	0.48	7.5	20.00	72.00	4813.10
01+1000	0.39	7.5	20.00	58.50	4885.10
01+1050	0.47	7.5	20.00	70.50	4948.60
01+1100	0.50	7.5	20.00	75.00	5014.10
01+1150	0.49	7.5	20.00	72.00	5089.10
01+1200	0.46	7.5	20.00	69.00	5160.60
01+1250	0.45	7.5	20.00	68.00	5230.10
01+1300	0.48	7.5	20.00	72.00	5302.10
01+1350	0.39	7.5	20.00	58.50	5368.60
01+1400	0.46	7.5	20.00	69.00	5429.60
01+1450	0.49	7.5	20.00	73.50	5503.10
01+1500	0.45	7.5	20.00	67.50	5570.60
01+1550	0.47	7.5	20.00	70.50	5641.10
01+1600	0.50	7.5	20.00	75.00	5716.10
01+1650	0.48	7.5	20.00	72.00	5786.10
01+1700	0.47	7.5	20.00	70.50	5858.60
01+1750	0.46	7.5	20.00	69.00	5927.60
01+1800	0.47	7.5	20.00	70.50	5996.10
01+1850	0.50	7.5	20.00	75.00	6073.10
01+1900	0.48	7.5	20.00	72.00	6145.10
01+1950	0.46	7.5	20.00	69.00	6214.10
01+2000	0.50	7.5	20.00	75.00	6285.10
02+000	0.48	7.5	20.00	72.00	6361.10
02+050	0.40	7.5	20.00	60.00	6421.10
02+100	0.39	7.5	20.00	58.50	6479.60
02+150	0.40	7.5	20.00	60.00	6539.60
02+200	0.47	7.5	20.00	63.00	6602.60
02+250	0.43	7.5	20.00	64.50	6667.10
02+300	0.45	7.5	20.00	67.50	6734.60
02+350	0.49	7.5	20.00	73.50	6808.10
02+400	0.39	7.5	20.00	58.50	6884.60
02+450	0.46	7.5	20.00	69.00	6956.10
02+500	0.42	7.5	20.00	63.00	7026.60

اجدى حكر كيات العدل طيبة الشمس (3)

6998.60

مدير مشروع الهندسة





الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء	الهيئة العامة للغذاء والدواء	الهيئة العامة للغذاء والدواء	الهيئة العامة للغذاء والدواء	الهيئة العامة للغذاء والدواء	الهيئة العامة للغذاء والدواء
00+000	0.36	7	0.20	0.00	0.00
00+020	0.40	7	20.00	54.00	54.00
00+040	0.39	7	20.00	54.00	110.00
00+060	0.38	7	20.00	53.20	163.00
00+080	0.37	7	20.00	44.80	208.00
00+100	0.35	7	20.00	45.00	257.00
00+120	0.37	7	20.00	51.00	305.00
00+140	0.31	7	20.00	43.40	351.00
00+160	0.34	7	20.00	47.00	400.00
00+180	0.47	7	20.00	45.00	448.00
00+200	0.40	7	20.00	56.00	512.00
00+220	0.38	7	20.00	55.20	576.00
00+240	0.46	7	20.00	64.00	640.00
00+260	0.39	7	20.00	54.00	694.00
00+280	0.40	7	20.00	56.00	750.00
00+300	0.44	7	20.00	61.00	810.00
00+320	0.39	7	20.00	54.00	866.00
00+340	0.35	7	20.00	49.00	915.00
00+360	0.40	7	20.00	56.00	971.00
00+380	0.38	7	20.00	53.20	1024.00
00+400	0.40	7	20.00	56.00	1080.00
00+420	0.39	7	20.00	54.00	1136.00
00+440	0.40	7	20.00	56.00	1190.00
00+460	0.40	7	20.00	56.00	1247.00
00+480	0.39	7	20.00	54.00	1300.00
00+500	0.35	7	20.00	49.00	1350.00
00+520	0.40	7	20.00	56.00	1400.00
00+540	0.46	7	20.00	64.00	1450.00
00+560	0.43	7	20.00	60.20	1500.00
00+580	0.42	7	20.00	58.80	1550.00
00+600	0.50	7	20.00	70.00	1600.00
00+620	0.48	7	20.00	67.20	1650.00
00+640	0.43	7	20.00	58.80	1700.00
00+660	0.45	7	20.00	63.00	1750.00
00+680	0.40	7	20.00	56.00	1800.00
00+700	0.50	7	20.00	70.00	1850.00
00+720	0.47	7	20.00	65.00	1900.00
00+740	0.45	7	20.00	63.00	1950.00
00+760	0.50	7	20.00	70.00	2000.00
00+780	0.48	7	20.00	67.20	2050.00
00+800	0.46	7	20.00	64.00	2100.00
00+820	0.48	7	20.00	67.20	2150.00
00+840	0.40	7	20.00	56.00	2200.00
00+860	0.50	7	20.00	70.00	2250.00
00+880	0.46	7	20.00	64.00	2300.00
00+900	0.45	7	20.00	63.00	2350.00
00+920	0.42	7	20.00	58.80	2400.00
00+940	0.46	7	20.00	64.00	2450.00
00+960	0.48	7	20.00	67.20	2500.00
00+980	0.46	7	20.00	64.00	2550.00
01+000	0.47	7	20.00	65.00	2600.00
01+020	0.49	7	20.00	68.00	2650.00
01+040	0.47	7	20.00	64.00	2700.00
01+060	0.50	7	20.00	70.00	2750.00
01+080	0.46	7	20.00	64.00	2800.00
01+100	0.40	7	20.00	56.00	2850.00
01+120	0.49	7	20.00	68.00	2900.00
01+140	0.50	7	20.00	70.00	2950.00
01+160	0.47	7	20.00	65.00	3000.00
01+180	0.50	7	20.00	70.00	3050.00
01+200	0.48	7	20.00	67.20	3100.00
01+220	0.46	7	20.00	64.00	3150.00
01+240	0.48	7	20.00	67.20	3200.00

مدير مشروع الهيئة

مدير مشروع الهيئة



				30.77	1200.66
			20.00	28.56	1229.22
			20.00	19.38	1248.60
01+020	0.90	1.7	20.00	32.04	1280.64
01+040	0.84	1.7	20.00	32.76	1313.40
01+060	0.57	1.7	20.00	30.60	1344.00
01+080	0.89	1.8	20.00	32.76	1376.76
01+100	0.91	1.8	20.00	28.40	1405.16
01+120	0.85	1.8	20.00	30.89	1436.05
01+140	0.91	1.8	20.00	33.77	1469.82
01+160	0.79	1.8	20.00	29.88	1499.70
01+180	0.86	1.8	20.00	22.32	1522.02
01+200	0.94	1.8	20.00	20.52	1542.54
01+220	0.83	1.8	20.00	22.68	1565.22
01+240	0.62	1.8	20.00	27.00	1592.22
01+260	0.57	1.8	20.00	17.28	1609.50
01+280	0.63	1.8	20.00	20.88	1630.38
01+300	0.75	1.8	20.00	21.96	1652.34
01+320	0.48	1.8	20.00	16.92	1669.26
01+340	0.58	1.8	20.00	13.68	1682.94
01+360	0.61	1.8	20.00	15.12	1698.06
01+380	0.47	1.8	20.00	21.28	1719.34
01+400	0.38	1.8	20.00	23.94	1743.28
01+420	0.42	1.8	20.00	33.06	1776.34
01+440	0.56	1.9	20.00	29.64	1805.98
01+460	0.63	1.9	20.00	23.56	1829.54
01+480	0.87	1.9	20.00	21.66	1851.20
01+500	0.78	1.9	20.00	34.58	1885.78
01+520	0.62	1.9	20.00	33.82	1919.60
01+540	0.57	1.9	20.00	35.34	1954.94
01+560	0.91	1.9	20.00	17.10	1972.04
01+580	0.89	1.9	20.00	22.04	1994.08
01+600	0.93	1.9	20.00	23.94	2018.02
01+620	0.45	1.9	20.00	19.38	2037.40
01+640	0.58	1.9	20.00	17.10	2054.50
01+660	0.63	1.9	20.00	18.24	2072.74
01+680	0.51	1.9	20.00	22.04	2094.78
01+700	0.45	1.9	20.00	23.18	2117.96
01+720	0.48	1.9	20.00	29.64	2147.60
01+740	0.58	1.9	20.00	24.17	2171.77
01+760	0.61	1.9	20.00	20.67	2192.44
01+780	0.78	1.9	20.00	19.60	2212.04
01+800	0.64	1.9	20.00	39.20	2251.24
01+820	0.54	2	20.00	24.68	2275.92
01+840	0.49	2	20.00	28.64	2304.56
01+860	0.98	2	20.00	32.88	2337.44
01+880	0.62	2	20.00	25.60	2363.04
01+900	0.72	2	20.00	18.28	2381.32
01+920	0.82	2	20.00	19.60	2400.92
01+940	0.64	2	20.00	20.64	2421.56
01+960	0.46	2	20.00	18.00	2439.56
01+980	0.49	2	20.00	15.52	2455.08
02+000	0.52	2	20.00	17.08	2472.16
02+020	0.45	2	20.00	20.80	2492.96
02+040	0.39	2	20.00	19.20	2512.16
02+060	0.43	2	20.00	31.44	2543.60
02+080	0.52	2	20.00	21.20	2564.80
02+100	0.48	2	20.00	15.60	2580.40
02+120	0.79	2	20.00	18.00	2598.40
02+140	0.53	2	20.00	21.20	2619.60
02+160	0.39	2	20.00		
02+180	0.45	2	20.00		
02+200	0.53	2	20.00		
اجمالى حصرية المخططات (م 3)				2619.60	

١٢

المقاولات العامة والتوريدات
س/ت 25078 / ب/ش 377, 090, 396

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات - مركز الأبحاث والدراسات - مركز الأبحاث والدراسات - مركز الأبحاث والدراسات

المسجد "حيه كرينه" (*)

4

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

01+120	0.29	8	20.00	43.20	1749.00
01+140	0.25	8	20.00	46.40	1795.40
01+160	0.29	8	20.00	40.00	1835.40
01+180	0.35	8	20.00	46.40	1881.80
01+200	0.33	8	20.00	56.00	1937.80
01+220	0.29	8	20.00	52.80	1990.60
01+240	0.27	8	20.00	46.40	2037.00
01+260	0.28	8	20.00	43.20	2080.20
01+280	0.21	8	20.00	41.60	2121.80
01+300	0.20	8	20.00	36.80	2158.00
01+320	0.19	8	20.00	32.00	2190.00
01+340	0.20	8	20.00	30.40	2221.00
01+360	0.27	8	20.00	32.00	2253.00
01+380	0.29	8	20.00	43.20	2296.20
01+400	0.33	8	20.00	46.40	2342.60
01+420	0.24	8	20.00	52.80	2395.40
01+440	0.32	8	20.00	38.40	2433.80
01+460	0.29	8	20.00	51.20	2485.00
01+480	0.27	8	20.00	46.40	2531.40
01+500	0.25	8	20.00	43.20	2574.60
01+520	0.23	8	20.00	40.00	2614.60
01+540	0.27	8	20.00	36.80	2651.40
01+560	0.30	8	20.00	43.20	2694.60
01+580	0.20	8	20.00	48.00	2742.60
01+600	0.19	8	20.00	32.00	2774.60
01+620	0.20	8	20.00	30.40	2805.00
01+640	0.26	8	20.00	32.00	2837.00
01+660	0.29	8	20.00	41.60	2878.60
01+680	0.20	8	20.00	46.40	2925.00
01+700	0.18	8	20.00	32.00	2967.00
01+720	0.22	8	20.00	28.80	2995.80
01+740	0.28	8	20.00	35.20	3021.00
01+760	0.26	8	20.00	44.80	3065.80
01+780	0.24	8	20.00	41.60	3107.40
01+800	0.22	8	20.00	38.40	3145.80
01+820	0.27	8	20.00	35.20	3181.00
01+840	0.30	8	20.00	43.20	3224.20
01+860	0.28	8	20.00	48.00	3272.20
01+880	0.23	8	20.00	44.80	3317.00
01+900	0.19	8	20.00	36.80	3353.80
01+920	0.20	8	20.00	30.40	3384.20
01+940	0.18	8	20.00	32.00	3416.20
01+960	0.17	8	20.00	28.80	3445.00
01+980	0.19	8	20.00	27.20	3472.20
02+000	0.18	8	20.00	30.40	3502.60
02+020	0.17	8	20.00	28.80	3531.40
02+040	0.19	8	20.00	27.20	3558.60
02+060	0.20	8	20.00	30.40	3589.00
02+080	0.19	8	20.00	32.00	3621.00
02+100	0.18	8	20.00	30.40	3651.40
02+120	0.17	8	20.00	28.80	3680.20
02+140	0.18	8	20.00	27.20	3707.40
02+160	0.19	8	20.00	28.80	3734.20
02+180	0.20	8	20.00	30.40	3760.60
02+200	0.20	8	20.00	32.00	3796.60
اجمالي حجم كميات اعمال الكرية (م3)				3798.60	

ج.ب





شركة إعمار سينا للمطارات العامة والتوريدات المعمورة

وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والملاحة
المنطقة المسماة بنين سويف


عمارة ربع كفاية طريق (من شوتة ناصر حتى مصرف المديف - أبو صير القلي) بطول 2.2 كم (القطاع الأول) مركز ناصر بمحافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى (الميلاد القياسية * حيلة كريمة *

مقدار (2024 \ 2023 \ 2020)		حجم كميات أعمال القارية			
القطاع	سمك	عرض	طول	كمية	كمية متر مكعب
00+000	0.16	8	0.00	0.00	0.00
00+020	0.19	8	20.00	30.40	30.40
00+040	0.20	8	20.00	21.60	51.40
00+060	0.16	8	20.00	30.40	81.80
00+080	0.14	8	20.00	25.60	107.40
00+100	0.18	8	20.00	22.40	129.80
00+120	0.20	8	20.00	28.80	158.60
00+140	0.18	8	20.00	32.00	190.60
00+160	0.20	8	20.00	28.80	219.40
00+180	0.18	8	20.00	32.00	251.40
00+200	0.20	8	20.00	28.80	280.20
00+220	0.16	8	20.00	32.00	312.20
00+240	0.20	8	20.00	25.60	337.80
00+260	0.17	8	20.00	32.00	369.80
00+280	0.14	8	20.00	27.20	397.00
00+300	0.16	8	20.00	22.40	418.40
00+320	0.18	8	20.00	25.60	445.00
00+340	0.18	8	20.00	28.80	473.80
00+360	0.20	8	20.00	30.40	504.20
00+380	0.16	8	20.00	32.00	536.20
00+400	0.13	8	20.00	25.60	561.80
00+420	0.18	8	20.00	20.80	582.60
00+440	0.20	8	20.00	28.80	611.40
00+460	0.15	8	20.00	32.00	643.40
00+480	0.17	8	20.00	24.00	667.40
00+500	0.20	8	20.00	27.20	694.60
00+520	0.16	8	20.00	32.00	726.60
00+540	0.13	8	20.00	25.60	752.20
00+560	0.20	8	20.00	20.80	773.00
00+580	0.19	8	20.00	32.00	805.00
00+600	0.20	8	20.00	30.40	835.40
00+620	0.16	8	20.00	32.00	867.40
00+640	0.20	8	20.00	25.60	893.00
00+660	0.17	8	20.00	32.00	925.00
00+680	0.20	8	20.00	27.20	952.20
00+700	0.14	8	20.00	32.00	984.20
00+720	0.26	8	20.00	22.40	1006.60
00+740	0.24	8	20.00	41.60	1048.20
00+760	0.20	8	20.00	38.40	1086.60
00+780	0.25	8	20.00	32.00	1118.60
00+800	0.28	8	20.00	40.00	1158.60
00+820	0.30	8	20.00	44.80	1203.40
00+840	0.26	8	20.00	48.00	1251.40
00+860	0.24	8	20.00	41.60	1293.00
00+880	0.20	8	20.00	38.40	1331.40
00+900	0.18	8	20.00	32.00	1363.40
00+920	0.20	8	20.00	28.80	1392.20
00+940	0.27	8	20.00	32.00	1424.20
00+960	0.27	8	20.00	43.20	1467.40
00+980	0.26	8	20.00	43.20	1510.60
01+000	0.23	8	20.00	41.60	1552.20
01+020	0.20	8	20.00	36.80	1589.00
01+040	0.18	8	20.00	32.00	1621.00
01+060	0.17	8	20.00	28.80	1649.80
01+080	0.18	8	20.00	27.20	1677.00
01+100	0.27	8	20.00	28.80	1705.80

إمارة القاهرة
للمتطلبات العامة والتوريدات
سجل رقم 2024/2023/2020

01+000	6	20.00	120	6000.00
01+020	6	20.00	120	6120.00
01+040	6	20.00	120	6240.00
01+060	6	20.00	120	6360.00
01+080	6	20.00	120	6480.00
01+100	6	20.00	120	6600.00
01+120	6	20.00	120	6720.00
01+140	6	20.00	120	6840.00
01+160	6	20.00	120	6960.00
01+180	6	20.00	120	7080.00
01+200	6	20.00	120	7200.00
01+220	6	20.00	120	7320.00
01+240	6	20.00	120	7440.00
01+260	6	20.00	120	7560.00
01+280	6	20.00	120	7680.00
01+300	6	20.00	120	7800.00
01+320	6	20.00	120	7920.00
01+340	6	20.00	120	8040.00
01+360	6	20.00	120	8160.00
01+380	6	20.00	120	8280.00
01+400	6	20.00	120	8400.00
01+420	6	20.00	120	8520.00
01+440	6	20.00	120	8640.00
01+460	6	20.00	120	8760.00
01+480	5.5	20.00	110	8870.00
01+500	5.5	20.00	110	8980.00
01+520	5.5	20.00	110	9090.00
01+540	5.5	20.00	110	9200.00
01+560	5.5	20.00	110	9310.00
01+580	5.5	20.00	110	9420.00
01+600	5.5	20.00	110	9530.00
01+620	5.5	20.00	110	9640.00
01+640	5.5	20.00	110	9750.00
01+660	5.5	20.00	110	9860.00
01+680	5.5	20.00	110	9970.00
01+700	5.5	20.00	110	10080.00
01+720	5.5	20.00	110	10190.00
01+740	5.5	20.00	110	10300.00
01+760	5.5	20.00	110	10410.00
01+780	5.5	20.00	110	10520.00
01+800	5.5	20.00	110	10630.00
01+820	5.5	20.00	110	10740.00
01+840	5.5	20.00	110	10850.00
01+860	5.5	20.00	110	10960.00
01+880	5.5	20.00	110	11070.00
01+900	6	20.00	120	11190.00
01+920	6	20.00	120	11310.00
01+940	6	20.00	120	11430.00
01+960	6	20.00	120	11550.00
01+980	6	20.00	120	11670.00
02+000	6	20.00	120	11790.00
02+020	6	20.00	120	11910.00
02+040	6	20.00	120	12030.00
02+060	6	20.00	120	12150.00
02+080	6	20.00	120	12270.00
02+100	6	20.00	120	12390.00
02+120	6	20.00	120	12510.00
02+140	6	20.00	120	12630.00
02+160	6	20.00	120	12750.00
02+180	6	20.00	120	12870.00
02+200	6	20.00	120	12990.00
اجمالي حصر كميات اعمال طبقة (MC)				12990.00

مدير مشروع الهيئة ١





مهندس الشركة

		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة الإدارية بني سويف		شركة / اعمار سيناء للمقاولات العامة والتوريدات المعمومية عمليه رفع كفاءة طريق (من شولة ناصر حتى معبر المصحف - أبو دوير العلق) بطول 2.2 كم (القطاع الاول) مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	
عقد رقم (1310 \ 2023 \ 2024)		حصر كميات اعمال طبقة (MC)		حصر كميات اعمال طبقة (MC)	
المحطة	عرض طبقة (mc)	طول طبقة (mc)	الكمية	الكمية لتر كمية	
00+000	6	0.00	0	0.00	
00+020	6	20.00	120	120.00	
00+040	6	20.00	120	240.00	
00+060	6	20.00	120	360.00	
00+080	6	20.00	120	480.00	
00+100	6	20.00	120	600.00	
00+120	6	20.00	120	720.00	
00+140	6	20.00	120	840.00	
00+160	6	20.00	120	960.00	
00+180	6	20.00	120	1080.00	
00+200	6	20.00	120	1200.00	
00+220	6	20.00	120	1320.00	
00+240	6	20.00	120	1440.00	
00+260	6	20.00	120	1560.00	
00+280	6	20.00	120	1680.00	
00+300	6	20.00	120	1800.00	
00+320	6	20.00	120	1920.00	
00+340	6	20.00	120	2040.00	
00+360	6	20.00	120	2160.00	
00+380	6	20.00	120	2280.00	
00+400	6	20.00	120	2400.00	
00+420	6	20.00	120	2520.00	
00+440	6	20.00	120	2640.00	
00+460	6	20.00	120	2760.00	
00+480	6	20.00	120	2880.00	
00+500	6	20.00	120	3000.00	
00+520	6	20.00	120	3120.00	
00+540	6	20.00	120	3240.00	
00+560	6	20.00	120	3360.00	
00+580	6	20.00	120	3480.00	
00+600	6	20.00	120	3600.00	
00+620	6	20.00	120	3720.00	
00+640	6	20.00	120	3840.00	
00+660	6	20.00	120	3960.00	
00+680	6	20.00	120	4080.00	
00+700	6	20.00	120	4200.00	
00+720	6	20.00	120	4320.00	
00+740	6	20.00	120	4440.00	
00+760	6	20.00	120	4560.00	
00+780	6	20.00	120	4680.00	
00+800	6	20.00	120	4800.00	
00+820	6	20.00	120	4920.00	
00+840	6	20.00	120	5040.00	
00+860	6	20.00	120	5160.00	
00+880	6	20.00	120	5280.00	
00+900	6	20.00	120	5400.00	
00+920	6	20.00	120	5520.00	
00+940	6	20.00	120	5640.00	
00+960	6	20.00	120	5760.00	
00+980	6	20.00	120	5880.00	

مدير مشروع الهولبة





01+140	0.20	6	20.00	24.00	1318.80
01+160	0.19	6	20.00	22.80	1341.60
01+180	0.20	6	20.00	24.00	1361.60
01+200	0.19	6	20.00	22.80	1388.40
01+220	0.20	6	20.00	24.00	1412.40
01+240	0.18	6	20.00	21.60	1434.00
01+260	0.17	6	20.00	20.40	1454.40
01+280	0.19	6	20.00	22.80	1477.20
01+300	0.17	6	20.00	20.40	1497.60
01+320	0.18	6	20.00	21.60	1519.20
01+340	0.20	6	20.00	24.00	1543.20
01+360	0.18	6	20.00	21.60	1564.80
01+380	0.19	6	20.00	22.80	1587.60
01+400	0.20	6	20.00	24.00	1611.60
01+420	0.17	6	20.00	20.40	1632.00
01+440	0.18	6	20.00	21.60	1653.60
01+460	0.19	6	20.00	22.80	1676.40
01+480	0.20	6	20.00	24.00	1700.40
01+500	0.18	6	20.00	21.60	1722.00
01+520	0.18	6	20.00	21.60	1743.60
01+540	0.20	6	20.00	24.00	1767.60
01+560	0.19	6	20.00	22.80	1790.40
01+580	0.17	6	20.00	20.40	1810.80
01+600	0.19	6	20.00	22.80	1833.60
01+620	0.18	6	20.00	21.60	1855.20
01+640	0.20	6	20.00	24.00	1879.20
01+660	0.17	6	20.00	20.40	1899.60
01+680	0.19	6	20.00	22.80	1922.40
01+700	0.20	6	20.00	24.00	1946.40
01+720	0.17	6	20.00	20.40	1966.80
01+740	0.18	6	20.00	21.60	1988.40
01+760	0.19	6	20.00	22.80	2011.20
01+780	0.18	6	20.00	21.60	2032.80
01+800	0.19	6	20.00	22.80	2055.60
01+820	0.18	6	20.00	21.60	2077.20
01+840	0.20	6	20.00	24.00	2101.20
01+860	0.18	6	20.00	21.60	2122.80
01+880	0.19	6	20.00	22.80	2145.60
01+900	0.20	6	20.00	24.00	2169.60
01+920	0.18	6	20.00	21.60	2191.20
01+940	0.17	6	20.00	20.40	2211.60
01+960	0.18	6	20.00	21.60	2233.20
01+980	0.17	6	20.00	20.40	2253.60
02+000	0.19	6	20.00	22.80	2276.40
02+020	0.17	6	20.00	20.40	2296.80
02+040	0.18	6	20.00	21.60	2318.40
02+060	0.20	6	20.00	24.00	2342.40
02+080	0.19	6	20.00	22.80	2365.20
02+100	0.18	6	20.00	21.60	2386.80
02+120	0.19	6	20.00	22.80	2409.60
02+140	0.20	6	20.00	24.00	2433.60
02+160	0.18	6	20.00	21.60	2455.20
02+180	0.19	6	20.00	22.80	2478.00
02+200	0.18	6	20.00	21.60	2499.60
إجمالي حجم كميات أعمال (متر مكعب)					2499.60

١٩





شركة / مصر سبوتا للمقاولات العامة والتوريدات المسبقة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
المنطقة الأساسية بني سويف

عملية رفع كفاءة طريق إمن شونة زانير حتى معبرك المحيط - أبو حير الماني | بطول 3.2 كم (القطاع الأول) | مركز زانير محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " |

المنطقة	مسك	حيز كميات اجمال التكميل			
		طول	عرض	كثافة	كثافة قدر تقريبا
00-000	0.10	0.00	6	0.00	0.00
00-020	0.17	20.00	6	20.40	20.40
00-025	0.18	20.00	6	21.60	42.00
00-040	0.19	20.00	6	22.80	64.80
00-060	0.17	20.00	6	20.40	85.20
00-080	0.20	20.00	6	24.00	109.20
00-100	0.18	20.00	6	21.60	130.80
00-120	0.17	20.00	6	20.40	151.20
00-140	0.20	20.00	6	24.00	175.20
00-160	0.19	20.00	6	22.80	198.00
00-180	0.18	20.00	6	21.60	219.60
00-200	0.20	20.00	6	24.00	243.60
00-220	0.19	20.00	6	22.80	264.40
00-240	0.20	20.00	6	24.00	290.40
00-260	0.18	20.00	6	21.60	312.00
00-280	0.20	20.00	6	24.00	336.00
00-300	0.19	20.00	6	22.80	357.60
00-320	0.18	20.00	6	21.60	381.60
00-340	0.20	20.00	6	24.00	404.40
00-360	0.19	20.00	6	22.80	426.00
00-380	0.20	20.00	6	24.00	450.00
00-400	0.18	20.00	6	21.60	471.60
00-420	0.20	20.00	6	24.00	495.60
00-440	0.19	20.00	6	22.80	518.40
00-460	0.20	20.00	6	24.00	542.40
00-480	0.18	20.00	6	21.60	565.20
00-500	0.20	20.00	6	24.00	589.20
00-520	0.19	20.00	6	22.80	610.80
00-540	0.20	20.00	6	24.00	633.60
00-560	0.18	20.00	6	21.60	657.60
00-580	0.20	20.00	6	24.00	680.40
00-600	0.19	20.00	6	22.80	702.00
00-620	0.20	20.00	6	24.00	724.80
00-640	0.18	20.00	6	21.60	746.40
00-660	0.20	20.00	6	24.00	770.40
00-680	0.19	20.00	6	22.80	793.20
00-700	0.20	20.00	6	24.00	817.20
00-720	0.18	20.00	6	21.60	838.80
00-740	0.20	20.00	6	24.00	862.80
00-760	0.19	20.00	6	22.80	886.80
00-780	0.20	20.00	6	24.00	909.60
00-800	0.18	20.00	6	21.60	933.60
00-820	0.20	20.00	6	24.00	955.20
00-840	0.19	20.00	6	22.80	978.20
00-860	0.20	20.00	6	24.00	1003.20
00-880	0.18	20.00	6	21.60	1024.80
00-900	0.20	20.00	6	24.00	1047.60
00-920	0.19	20.00	6	22.80	1071.60
00-940	0.20	20.00	6	24.00	1094.40
00-960	0.18	20.00	6	21.60	1116.00
00-980	0.20	20.00	6	24.00	1137.60
01-000	0.19	20.00	6	22.80	1160.40
01-020	0.20	20.00	6	24.00	1184.40
01-040	0.18	20.00	6	21.60	1207.20
01-060	0.20	20.00	6	24.00	1231.20
01-080	0.19	20.00	6	22.80	1252.80
01-100	0.17	20.00	6	20.40	1273.20
01-120	0.18	20.00	6	21.60	1294.80

7

احمد م. م. م.
المسؤول الفني والمهني
377, 068, 0007
30

المشروع رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤
المشروع رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤
المشروع رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤

المشروع رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤
المشروع رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤

المشروع رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤
المشروع رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحالة الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و
الادارية بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيداتكم البيانات المطلوبة بخصوص المشروع بعاليه باله :
١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
٣- يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة اربعون الف
جنيها لا غير) في المستخلص رقم (١) لحين توريد الادوات الكتابية في الادارة
٤- يوجد بند اثربه في هذا المستخلص
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٥/٠٦/٢٢
ملاحظات: ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

سوق

شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بخصوص عملية رفع كفاءة طريق من شونة نصر حتى مصرف المحيط
- أبوصير الملق (القطاع الأول) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف والتي قامت بتنفيذها شركة اعمار سيناء
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية أنه تم خصم قيمة التجارب المعملية وكذلك التجارب الواردة من المعمل
المركزية من المستخلصات الجارية والختامية وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس



كشف خاص باعمال المقاول

عملية رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبوصير الملق (القطاع الأول) بطول 2.2 كم

عقد رقم (1310 \ 2023 \ 2024)

الشركة المنفذة : اعمار سينما للمقاولات العامة والتوريدات العمومية .

قيمة العملية طبقا للعقد : 5614916 جنيه

قيمة العملية طبقا للختامي : 3501339.55 جنيه

تاريخ بداية الأعمال طبقا للعقد : 2024 \ 3 \ 17

تاريخ النھو الفعلي : 2024 \ 7 \ 16

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس ١



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بأن شركة اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبوصير الملق (القطاع الأول) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف وأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت أنها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس



شهادة

اسم العملية : عملية تنفيذ عملية رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبوصير الملق (القطاع الاول) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف .

الشركة المنفذة : شركة اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية .

كشف بأسماء السادة مهندسين ومديري المشروع من قبل الشركة للمشروع عالية

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	أ \ سليمان محمد سليم	مدير المشروع	جيد
2	م \ اسلام موسى طه	مهندس الموقع	جيد
3	م \ على رضوان على	مهندس مساحة	جيد

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد أعمال رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبوصير الملق (القطاع الاول) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف والتي قامت بتنفيذها شركة اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف


مهندس |



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري بخصوص أعمال رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط
- أبوصير الملقى (القطاع الأول) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
(بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية بالآتي :
1. تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة كافة المواد لبنود الاعمال بالعملية طبقا للشروط والمواصفات المحددة
بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
 2. تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 16 \ 7 \ 2024
 3. يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات أخرى مستحقة
 4. قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه
شهادة من بذلك .

مدير المشروع



مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس ١



تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية طبقاً للختامي

اسم العملية : عملية تنفيذ عملية رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط - أبوصير الملق

(القطاع الأول) بطول 2.2 كم بمحافظة بنى سويف

الشركة المنفذة : اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية .

قيمة العملية طبقاً للعقد : 5614916 جنيه

مدة العملية طبقاً للعقد : 4 شهور

تاريخ استلام الموقع : 2024 \ 3 \ 17

تاريخ نهو الأعمال طبقاً للعقد : 2024 \ 7 \ 16

قيمة العملية طبقاً لآخر مقايضة معتمدة : 5614916 جنيه

قيمة العملية طبقاً للختامي : 3501339.55 جنيه

النسبة الفعلية لما تم انجازه : 100%

مدير المشروع

مهندس المشروع



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بنى سويف



مهندس |

مقاييس ختامية

مشروع رفع كفاءة طريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط ابو صير الملقى (القطاع الاول) بطول 2.2 كم
تتفيذ شركة اعمار سبنا للمقاولات العامة والتوريدات السومية

رقم الطلب	بيان الأعمال	الوحدة	المساحة	الارتفاع	العمق	الكمية	القيمة
1	اصال وتوريد وتشغيل اترية مع الدك على طبقات لزوم لاستكمال الجسر والارتفاع والمويل بوزدها المقبول بمعرفة وعلى حساب من اي جهة يراها وتحت مسؤوليته الا تقل نسبة تحمل كلفورنيا (CBR) لها عن 10 % مع الدك على طبقات والقلبة شاملة اصال التطهير والزالة الحشيش او اي مفلكت موجودة على الجسر والارتفاع والنظافة التامة قبل البدء في العمل وتسليم الموقع خاليا ونظائيا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لظهور العمل طبقا للشروط والمواصفات والقلبة شاملة باعتبار المكعب حتى مسافة 75 كم	3م	-	140.35	-	3798.6	533133.51
2	باعتبار المكعب اصال تكسير والزالة المسطحات الملهارة بارتفاع الحقل في الامكن التي يحتنها المهندس المشرف ونقل نتج التكسير خارج الموقع و متوسط مسافة النقل حتى 10 كم و عمل كل ما يلزم لظهور العمل طبقا للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف و في حال زيادة مسافة نقل نتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جلبة للتليمتر لزيادة او نقصان	3م	-	70.9	-	2499.6	177221.64
3	باعتبار المكعب تحميل ونقل المخللات الغير صالحة للزوم بقلبة قواعها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	3م	-	50	-	2619.6	130980
4	اصال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة لنقل تكسير التكسرات بحيث لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا لها 90% مع القرض والدك على طبقات وبعث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 15سم بعد الدك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمطلقة المستصلحة والمحدسية طبقا بعد الدك والقلبة شاملة باعتبار المكعب حتى مسافة 100 كم	3م	-	314	-	6998.6	2197560.4
5	باعتبار المسطح اصال توريد ورش طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السفل المتوسط التطهير MCO بمعدل (1.2) كم ١ 2م طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصى او ناصبة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات متتالية باستخدام معدات الرش الميكانيكية والقلبة شاملة كل ما يلزم لظهور العمل	2م	-	35.6	-	12990	462444
اجمالي المقاييس							3501339.55

مدير المشروع بالهيئة

مدير عام المشروعات

مدير المشروع بالهيئة

مدير عام المشروعات

م. المشرك

