

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية لانشاءات



الاستشاري / الرائد للإستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرى العلمن

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

أ- أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتربى

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
		أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	
٢٥	م.ط	في التربة العادية والمتماسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم. ٢	١
٦٤	م.ط	في التربة الصخرية إجهاد أعلى من ٢٥٠ كجم/سم. ٢	

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للمحاميات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلمين

كميات بند المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

أ- أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتربيع

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
		بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل لكل ما يلزم لنها العمل كاملاً بأمان و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للملك.	٢
٨٩	٣م	باستخدام العمالة اليدوية	

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد لاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري المحيطات - دائري العلمين

كميات بند المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

أ- أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتزييج

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
٥٩٩٦	عدد	بالعدد تزييج أشبور حديد تسليح والبند يشمل تخريم الخرسانة المسلحة باستخدام المعدات اللازمة والعملاء المدرية وتنظيف الفتحات بالكمبوروس أو البلاور وإزالة الأتربة وحقن ودهان الفتحات بمادة تزييج معتمدة والبند لا يشمل حديد التسليح والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

أ - أعمال الجسات والتكسير والأعمال التربوية والتزريع

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رسمية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتقادها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	١٣٦٣

مهندس المالك





Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحرات - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

أ - أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتزييج

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبي وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥مم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمل الميكانيكي للوصول الى القصوى كثافة جافة وكل ما يلزم تنفيذ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٨٥٤

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات

Alexandria Construction Company



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبرى العبريات - دائرة العلوم

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

بـ- أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للتأثيرات طبقاً للتقرير الاستشاري بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٤٢

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

الرائد للاستشارات الهندسية

25 MAY 2025

الكتب الرئيسى



مهندس المكتب الفنى

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطة الانتقالية والمدخلات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنها العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسلیح.	٣م	٤٩٢

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للإستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري العينات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

بـ- أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسلیح.	م³	٩٠٤
	ي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر		٣٢٥

مهندس المالك



الكتاب الرئيس



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية لانشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلوم

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

بـ- أعمال الخرسانات وحديد التسليح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامت) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحنتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/٣م³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسليح.	٣م	
	ي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣م	١١١,٠٠

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



المكتب الرئيسي



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للمحاميات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً- أعمال الكباري

بـ. أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
٢١٠٢	م³	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية أعلى الكرمات سابقة الصب وكوبستاتها و الكرمات العرضية بمحتوى إسمنت لا يزيد عن ٤٥ كجم/م³ وإجهاد لا يقل عن ٤٥ كجم/سم² مع استخدام شدات مناسبة للحصول على سطح أملس (Fair Face) على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا في يوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسلیح	١٠

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

بـ- أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستانتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ ومع استخدام شدات مناسبة للحصول على سطح أملس على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا في يوم أو ما يعادلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسلیح	م³	٢٤٥٨

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلوم

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

ب- أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١٢	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسلیح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الأختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لهؤلئه العمل نهاراً كاماً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٢٠.٨

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



مهندس المكتب الفني



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للمحاماة الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

جــ أعمال الفوائل والعزل والدهانات

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
١٣٩١٥٥ <i>٢٠٢٤</i>	٢م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين من عينة معتمدة والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤

مهندس المالك

[Signature]



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية لانشاءات



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

جـ- أعمال الفواصل والعزل والدهانات

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهان وتقويف للأسطح الظاهرة من الكوبري بدهان مقاوم للعوادم والأدخنة بإساس أكريليك والبند يشمل توفير كافة المواد والادوات ونها العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٢٦٤٩

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية لانشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبرى البحيرات - دائرة العلوم

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

د - أعمال الركائز ورفع الكمر

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النبوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة والممتداة مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النبوبيرين والصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاصلة على العلامة التجارية سامكو او ما يماثلها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاجمال و في مجال الحركة المعروضة لها الركائز و يراعي بوجه خاص ان يكون التماสوك بين طبقات الصلب العالي المقاومة و النبوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث اذرازاق بين هذه الطبقات تحت الاجمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترتفع مع العظام الكتالوجات الخاصة بها موضحة حصالص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاجمال و عدم تأثر خصائصها بدوران الزمن استخراجها السابقة في مشروعات معاقة مع احتساب سعر الركائز في حالة اختلاف حمولتها طبقاً لمقاسات الركائز من نفس النوع والتي تقاريرها في الجدول ولفته تشتمل صب طبقة جراوت أسفل الركائز وجميع المعدات الازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكراتن الازمة وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القوي للبحوث وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جعله طبقاً لاصول الصناعة والرسومات و المواصفات طبقاً لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف ولفته لا تشتمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركائز .		
	أ. بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	٢٨٨
	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	١٦
	بـ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	٣٢

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

د - أعمال الركائز ورفع الكبر

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١٧	بالعدد نقل ورفع وتركيب الكمرات سابقة الإجهاد واستخدام الأوناش ويتم الرفع من أماكن محددة طبقاً لنوصيات المهندس الإستشاري مع مراعاة عوامل الأمان أثناء الرفع والتراكيب طبقاً لخطة التنفيذ الموصى بها لعدم الضرر بأي عنصر من عناصر الكوبري والحفاظ على الكمرة والكابلات أثناء عملية الرفع والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦٠

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

25 MAY 2025

المكتب الرئيسي



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



هيئة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمين

كميات بند المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

هـ - أعمال الاختبارات وتجربة التحميل

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١٩	بالعدد تنفيذ اختبار القلب الخرساني Core Test للعناصر الخرسانية والسعر يشمل الانتقال للموقع وأخذ العينات ونقلها للمعامل المعتمدة وإجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٤

مهندس المالك



الكتب الرئيس



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

د - أعمال الاختبارات وتجربة التحميل

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٢٠	بالعدد تنفيذ إختبار الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Test للاعتدال الخرسانية والسعير يشمل الانتقال للموقع وإجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٦

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



مهندس المكتب التقني



المكتب الرئيس

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية لانشاءات

Alexandria Construction Company



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البجiras - دائري العلمين

كميات بندود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

هـ - أعمال الاختبارات وتجربة التحميل

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٢١	بالعدد تنفيذ اختبار مطرقة شميدت Schmidt Hammer Test للعناصر الخرسانية والسعر يشمل الإنتقال للموقع وإجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاماً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠

مهندس المالك



الكتاب الرئيسي



مهندس المكتب الفني