

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اسناد أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم/بني سويف -
الأقصر-أسوان- أبوسمبل) القطاع الخامس (قوص / أدفو) المسافة من الكم ٦٣٣,٤٧٥ الى الكم ٦٣٣,٧٤٨ بطول ٠,٢٧٣ كم
رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٨٦

تنفيذ شركة :- الرضاء (ايمن يوسف حسين محمود)

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- السيارة المحملة على المشروع طبقا للعقد غير متواجدة بالمنطقة
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/١/١ م

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

Handwritten signature of the Engineer.

Handwritten signature of the Head of the Central Administration.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ

تحية طيبة وبعد،،،

بالإحالة الي اعمال مشروع انشاء جسر القطار السريع المرحلة الثانية القطاع الخامس (قوص/أرمنت) .

نتشرف بالإحاطة انه تم صدور عدد 2 عقد رقم (2024/2023/686) في المسافة من 633+475 حتي 633+748 بتاريخ 2023/11/09 بقيمة 19,994,698 وعقد رقم (2024/2023/687) في المسافة من 633+748 حتي 634+021 بتاريخ 2023/11/09 بقيمة 19,994,698.

وبالإشارة الي مذكرة رئيس الهيئة بصرف الاعمال علي كامل القطاع فإنه تم عمل مستخلص بقيمة 18,943,819.19 للعقد رقم (2024/2023/686) في المسافة من 632+920 حتي 633+360 ومتبقي أعمال بقيمة 1,050,878.81 وتم عمل مستخلص بها في العقد رقم (2024/2023/687) في المسافة من 633+360 حتي 633+800

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والتوجيه بما يلزم.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
" عماد حسين "



لم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم عدد ١ مقايضة تقديرية لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع ٦ أكتوبر /
أبوسمبل (القطاع الخامس) من الكم ٦٢٣ + ٤٧٥ حتي الكم ٦٢٣ + ٧٤٨ على ان تراجع الأسعار بمعرفة الإدارة بالقاهرة .
اعداد المكتب الاستشاري سبكتروم للاستشارات الهندسية وعلي مسؤوليته .

تنفيذ شركة الرضاء للمقاولات أيمن يوسف

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١/١

المرفقات / عدد (٢) مقايضة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل

مقايمة تقديرية (حزنفة لننود لأعمال)

مشروع : الجسر الترابى للقطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

القطاع الخامس من الكم 629 +110.13 إلى الكم 715+624.63 بطول 86.52 كم

إستشارى القطاع سبكتروم للإستشارات الهندسية د . م . / عماد الدين نبيل

تنفيذ الشركة : / الرضاء للمقاولات ايمن يوسف فئة : بقيمة : مليون

من الكم 633+475 إلى الكم 633+748 بطول 273 م

قيمة المقايمة 19,994,640 مليون

الرضاء
س.ت: ٢٠٣٩٠
ب.ض: ٢٧٧ - ٨٨٧ - ٥١٥

المقاول / الرضاء للمقاولات
الإستشارى /
المنطقة الثامنة بقنا /



مقاييس معدلة طبقاً لمفاوضة الأسعار



أعمال إنشاء الجسر التراسي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

من محطة 110.13 + 629 حتى محطة 624.63 + 715 بطول 86.5145 كم

تنفيذ شركة / الرضاء امين للمقاولات من محطة 633+748 الي 634+021 بطول 273 م

رقم البلد	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفقة	الاجمالي
1	أعمال الآلات والتطهير				
3	أعمال الردم Embankment				
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى ملمسوب (- 2 متر) اسفل ملمسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من ملمسوب (- 2 متر) من ملمسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجود بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للماسب التصميمية والطاعات المرضية للمؤجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم ابتداء من 4/5/2023 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل . - علاوة زيادة السولار 1.9 جنيه لم 3 ابتداء من 4/5/2023 . - السعر لا يشمل قيمة المعادة المحجورية.	3م	333,244	60.00	19,994,640
	الاجمالي				19,994,640


يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة (قنا)
السيد المهندس / عماد حسين
التوقيع

مهندس هيئة الطرق والكباري
(المنطقة الثامنة - قنا)
المهندس /
التوقيع

مدير المشروع (الاستشاري)
المهندس /
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوقيع





محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: 16/12/2023

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس

قامت شركة برليانت كونلت للاستشارات الهندسية المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة الرضاء (ايمن يوسف) للمقاولات REV 05

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	الملاحظات
1	632+920	633+360	اعمال الردم	298,798.41	اعمال ردم على (REV05)
اجمالى الكمية				298,798.41	

حصر جارى (1)

المرفقات :

استلام ميزانية شبكية

قطاعات عرضية

شيت اكسيل موضح به الكميات

استشارى / مكيث سيكترم

استشارى المساحة / مكتب برليانت

مهندس الشركة المنفذة

برليانت كونسلتانت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
استشارى الاعمال المساحية بالمطابق الخامس

البريليانت
ب.ض: ٢٠٣٤٤
٢٠٣٤٤ - ٢٢٧ - ٨٨٧ - ٥١٥



القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس (قوص /أدفو)
تنفيذ شركة الرضاء للمقاولات العامة

حصر الكميات عقد رقم "686/2023/202" طبقا ل REV 05

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
632+920.00	49.87	498.67	51,922.16
632+940.00	353.63	4,034.94	55,957.10
632+960.00	770.57	11,241.92	67,199.02
632+980.00	1,105.58	18,761.49	85,960.51
633+000.00	1,103.48	22,090.66	108,051.17
633+020.00	1,066.63	21,701.12	129,752.29
633+040.00	936.39	20,030.21	149,782.49
633+060.00	771.95	17,083.40	166,865.90
633+080.00	666.31	14,382.63	181,248.53
633+100.00	591.79	12,581.07	193,829.60
633+120.00	597.52	11,893.10	205,722.70
633+140.00	633.13	12,306.51	218,029.21
633+160.00	658.79	12,919.24	230,948.45
633+180.00	668.58	13,273.65	244,222.09
633+200.00	679.65	13,482.24	257,704.33
633+220.00	677.93	13,575.82	271,280.15
633+240.00	591.35	12,692.86	283,973.01
633+260.00	605.39	11,967.44	295,940.45
633+280.00	601.6	12,069.89	308,010.34
633+300.00	511.05	11,126.52	319,136.86
633+320.00	511.8	10,228.53	329,365.39
633+340.00	529.35	10,411.52	339,776.90
633+360.00	515.14	10,444.98	350,221.88
الإجمالي		298,798.41	

استشاري المساحة / مكتب برليانت

برليانت كونسولت إنجنييرينج
HSR - Blue Line - Sec.05
الاستشاري المساحة بالقطاع الخامس

مهندس الشركة المنفذة

الرضاء
ب.ض: ٢٠٣٩٠
س.ك: ٢٧٧ - ٨٨٧ - ٥١٥



محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو).
في المسافة من 633+475 الى 633+748 بطول 0.273 كم
تنفيذ شركة الرضاء (ايمن يوسف حسين محمود)

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الرضاء ايمن يوسف حسين محمود رقم العقد (2024/2023/686) بتاريخ 2023/11/09 لتنفيذ المشروع عالية:

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15 بحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 - م/أحمد عبد الباسط محمد | ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| 2 - م/ شريف رضا فهمي | ممثل مكتب برلينات للاستشارات الهندسية |
| 2 - م/ حمدي شعيب محمد | ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم |
| 3 - م/ أحمد علاء عبادة | ممثل الشركة المنفذة شركة الرضاء (ايمن يوسف) |



وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء فى التنفيذ (الموقع خالى من العوائق)
وعليه يكون تاريخ 2023/11/15 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.
واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم :	الاسم :	الاسم :	الاسم :
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :
الشركة :	الشركة :	الشركة :	الشركة :

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس /





محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ادفو).
في المسافة من 633+475 الى 633+748 بطول 0.273 كم
تنفيذ شركة الرضاء (ايمن يوسف حسين محمود)

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الرضاء ايمن يوسف حسين محمود رقم العقد (2024/2023/686) بتاريخ 2023/11/09 لتنفيذ المشروع عالية:

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15 بحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 - م/أحمد عبد الباسط محمد | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2 - م/ شريف رضا فهمي | ممثل مكتب برلينات للاستشارات الهندسية |
| 2 - م/ حمدي شعيب محمد | ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم |
| 3 - م/ أحمد علاء عبادة | ممثل الشركة المنفذة شركة الرضاء (ايمن يوسف) |

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق)
وعليه يكون تاريخ 2023/11/15 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.
واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم: م/علاء	الاسم: م/علاء	الاسم: م/علاء
التوقيع: م/علاء	التوقيع: م/علاء	التوقيع: م/علاء
الشركة المنفذة	مكتب استشاري برلينات	مكتب استشاري اسبكتروم

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا
مهندس /

محضر تنسيق

بالإشارة الي مشروع إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر -أسوان- أبو سمبل) في المسافة من الكم 629+128.110 الي الكم 634+987 بطول 5.9 كم.
فقد تقرر اليوم الثلاثاء الموافق 2023/06/01 حساب مسافة النقل لشركة الرضاء للمقاولات بحضور كلا من: -

مكتب اسبكتروام للاستشارات الهندسية

1-م/ حمدي شعيب محمد

شركة الرضاء للمقاولات



2-م/ عدنان ناصر

حيث أن المسافة من بداية المحجر الي نهاية المحجر هي 500 م وبحساب المتوسط تكون نقطة الصفر على بعد 250 م من ابعد نقطة بالمحجر والمسافة من نقطة الصفر حتى:

1- الكم 633+000 هي بداية ال 3 كم تم بدء العمل في تلك المسافة.

2- الكم 634+000 هي بداية ال 4 كم تم بدء العمل في تلك المسافة.

وذلك لعدم وجود أتربة صالحة للردم في المسافات المتبقية .



يعتمد "مهندس الهيئة"

م/ أحمد عبد الباسط