



١-١ بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والتخلص منها في المقالب العمومية تمهيدا للرفع المساحي لكامل حدود المشروع

احمالي	خصم	اجمالي جزئي	مقاسات			عدد	الوحدة	البند
			ارتفاع	عرض	طول			
٢١٠٤٠		٢١٠٤٠				١	٢م	ترعة الغنايم من St 1+770 الي St 2+900 ترعة الغنايم من St 3+000 الي St 4+200
٢١٠٤٠								الاجمالي

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

د صبري

د صبري



م مكتب النيل للاستشارات



Dr. Sabri Samaan & Associates

١ - ٤ بالمتر المكعب تكسير مباني سمك اكثر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر الطفلي و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا ونقل المخلفات، الي المقالب، العمومية والبناء، شامل مما جميعه

الكمية	البند
9.5625	تكسير مباني ٢٥ سم (ترعة الغنايم)
87.04	
82.5	
95.64	تكسير جامع عمر بن الخطاب
32.55	تكسير غرفة المرور
9.1875	تكسير حائط بجوار كوبري الغنايم
316.48	اجمالي

م استشاري الهيئة العامة
للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

د. صبري سمعان

م مكتب النيل للاستشارات

د. صبري سمعان


مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم

 الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBIT)	 Dr. Sabri Samaan & Associates	 وزارة النقل	
مستخلص (٦) جاري		أولاً : أعمال الطرق	
بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل و فرش (تربة زلطية قطع جبل على الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % و لا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الاتزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم		بند رقم : ٢ - ٢	
ملاحظات	إجمالي الكمية المنفذة	الوحدة	م
	١٩٣,٣٨٤,١٣	٣م	١
٣م	١٩٣,٣٨٤,١٣	إجمالي الكمية المنفذة	


فقط و قدرة مائة و ثلاثة و تسعون الف و ثلاثمائة و اربعة و ثمانون متر مكعب و ثلاثة عشر من مائة من المتر المكعب

ممثل إستشاري المالك
مهندس المشروع



مهندس شركة النيل للإنشاء والطرق
إيهاب زكريا

مهندس المكتب الفني



مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBLT)



مستخلص (٧) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد و تشييل و فرش (تربة زلطية قطع جبل على الاتفل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % و لا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الاتزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

بند رقم : ١ - ٢

م	الوحدة	إجمالي الكمية المنفذة	ملاحظات
١	٣م	٢٢٠,٧٤٣,٩٥	
		٢٢٠,٧٤٣,٩٥	٣م

٢٢٠,٧٤٣,٩٥

مهندس المكتب الفني

مدير المشروع الشركة المنفذة

ممثل إستشاري المالک

مهندس المشروع

٢٠٢٢/٥/٢

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



Dr. Sabri Samaan & Associates

(الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARBLT)



مستخلص (٧) جارى

أولاً : أعمال الطرق

بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة و لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦٠ % و لا يزيد فاقد جهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % و فردها على طبقات على الا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مسافة النقل ٤٥ كم

بند رقم : ٢ - ٢

م	الوحدة	إجمالي الكمية المنفذة	ملاحظات
١	٣م	٤٨,٨٠٨,٩٧	
		٤٨,٨٠٨,٩٧	٣م

فقط و قدرة خمسة أربعون الف و ستمائة و ثمانية متر مكعب و سبعة من مائة من المتر المكعب

يصدق كيه ٢٠٠٠م ٢١/١٠/٢٠٠٠

١٥/١٢/٢٠٠٢

ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

٢٣ ١٥/١٢/٢٠٠٢

مهندس المكتب الفني

٢٠٠٢


مدير المشروع الشركة المنفذة

٢٠٠٢

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم

 الشركة القابضة للبنية التحتية للطرق والمواصلات	 Dr. Sabri Samaan & Associates		 الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBLT)
مستخلص (٦) جارى			أولاً : أعمال الطرق
بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل (١,٢ - ١,٥) كجم / م^٢ ترش فوق طبقة الأساس			بند رقم : ٣ - ٢
ملاحظات	إجمالي الكمية المنفذة	الوحدة	م
	١١١,٢٢٢,١١	م ^٢	١
م ^٢	١١١,٢٢٢,١١	إجمالي الكمية المنفذة	




ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

مهندس المكتب الفنى




مهندس شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARBLT)



مستخلص (٦) جاري

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً: أعمال الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع
التطير RC30 بمعدل (٠,٥٠) كجم / م^٢ ترش فوق طبقة الاسفلت شاملة مما
جميعه

بند رقم : ٢ - ٤

م	الوحدة	إجمالي الكمية المنفذة	ملاحظات
١	م ^٢	٣٦,٢١٩,٠٠	
		٣٦,٢١٩,٠٠	٢م
		إجمالي الكمية المنفذة	



ممثل إستشارى المالك
مهندس المشروع

مهندس المكتب الفنى
مارس

مهندس شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

إيهاب الزكي

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم

 الشركة القابضة للطرق و النقل (GARBLT)	 Dr. Sabri Samaana & Associates	 وزارة النقل
مستخلص (٦) جارى	أولاً : أعمال الطرق	
بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسارات و البيتومين ٧٠ / ٦٠ شامل مما جمية	بند رقم : ٥ - ٢	
ملاحظات	إجمالي الكمية المنفذة	الوحدة
	١٠٥,٦٣٠,١١	٢م
٢م	١٠٥,٦٣٠,١١	إجمالي الكمية المنفذة

ممثل إستشاري المالك
مهندس المشروع

مهندس شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مهندس المكتب الفني
سرا

أحمد زكريا

مشروع شبكة الطرق القومية

مشروع محور طما المرحلة الثالثة بداية من نفق المأذون حتى وصلة الصحراوي الغربي بطول ٧,١ كم



الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARBLT)



مستخلص (٦) جارى

Dr. Sabri Samaan & Associates

أولاً: أعمال الطرق

بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك اعلى الكبارى باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير كسارات و البيثومين ٧٠ / ٦٠ شامل مما جمية

بند رقم : ٧ - ٢

م	الوحدة	إجمالي الكمية المنفذة	ملاحظات
١	٢م	٣٠,١٥٥,٠٠	
	إجمالي الكمية المنفذة	٣٠,١٥٥,٠٠	٢م

ممثل إحتشاري المالكي

مهندس المشروع

مهندس شركة النيل العامة للانشاء و التطرق

مهندس المكتب الفني

م. ك. ك.

أ. ك. ك.



خرسانة ميول

البند	الاتجاه	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
				طول	عرض	متوسط ارتفاع			
٨-٢ بالمتر المسطح ثوريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم بقدمه سفلية و علوية علي ان يتم حساب الفرق بالنسبة و التناسب مع السمك ١٥ سم لحماية الاكفاف والميول الجانبية ولا تقل رتبة الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢									
تقفيل بلاطات حتي نفق الجباب		٢م					٧٧٦,١٢٥		٧٧٦,١٢٥
خرسانة ميول ١		٢م					٢٣٢٢٥,٧		٢٣٢٢٥,٧٠٠
خرسانة ميول ٢		٢م					٤٦٧٨,٤٥		٤٦٧٨,٤٥١
خرسانة ميول ٣		٢م					١٥٦٠,٠٠		١٥٦٠,٠٠٠
قدمات سفلية		٢م					٢٢٩٠,٤٠		٢٢٩٠,٤٠٠
الاجمالي									٣٢٥٣٠,٦٧٦

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د. صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

٢٠١٨/١٠/٢٠

البحر زكري

مارك



Dr. Sabri Samaan & Associates

خرسانة ميول

البيد	الاتجاه	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	الجمالي
				طول	عرض	متوسط ارتفاع			
2-8 بالنظر المصطح توريد رصوب خرسانة عادية بسمك 15 سم بترصة سفلية و علوية على ان يتم حساب الفرق بالنسبة و التناصب مع السمك 15 سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية ولا تقل رتبة الخرسانة عن 200 كجم/سم2									
St 6+420 الي St 6+475	قبلي	م2	1	55		7.12	391.60		391.6
من St 6+760 الي St 6+798	قبلي	م2	1	38		7.97	302.733		302.7
من St 6+798 الي St 6+818	قبلي	م2	1	20		6.23	124.67		124.7
من St 6+818 الي St 6+838	قبلي	م2	1	20		5.8	116.00		116.0
من St 6+838 الي St 6+870	قبلي	م2	1	32		3.80	121.60		121.6
من St 1+680 الي St 1+700	بحري	م2	1	20		4.90	98.00		98.0
من St 1+700 الي St 1+720	بحري	م2	1	20		4.70	94.00		94.0
من St 1+720 الي St 1+740	بحري	م2	1	20		3.90	78.00		78.0
من St 1+740 الي St 1+760	بحري	م2	1	20		2.60	52.00		52.0
من St 1+760 الي St 1+780	بحري	م2	1	20		2.30	46.00		46.0
من St 1+780 الي St 1+800	بحري	م2	1	20		2.30	46.00		46.0
من St 1+800 الي St 1+820	بحري	م2	1	20		1.60	32.00		32.0
من St 1+820 الي St 1+825	بحري	م2	1	5		1.60	8.00		8.0
من St 4+900 الي St 4+920	قبلي	م2	1	20		3.80	76.00		76.0
من St 4+920 الي St 4+940	قبلي	م2	1	20		4.50	90.00		90.0
من St 4+940 الي St 4+960	قبلي	م2	1	20		5.00	100.00		100.0
من St 4+960 الي St 4+980	قبلي	م2	1	20		6.20	124.00		124.0
من St 4+980 الي St 5+000	قبلي	م2	1	20		7.80	156.00		156.0
من St 5+000 الي St 5+020	قبلي	م2	1	20		8.60	172.00		172.0
من St 5+020 الي St 5+040	قبلي	م2	1	20		9.90	198.00		198.0
من St 5+040 الي St 5+060	قبلي	م2	1	20		10.40	208.00		208.0
من St 5+060 الي St 5+080	قبلي	م2	1	20		10.80	216.00		216.0
من St 5+400 الي St 5+340	قبلي	م2	1	60		11.80	708.00		708.0
من St 6+760 الي St 6+780	بحري	م2	1	20		10.50	210.00		210.0
من St 6+780 الي St 6+800	بحري	م2	1	20		10.43	208.67		208.7
من St 6+800 الي St 6+820	بحري	م2	1	20		6.97	139.33		139.3
من St 6+820 الي St 6+840	بحري	م2	1	20		3.90	78.00		78.0

4194.6	الاجمالي								
قدمات سفلية									
266.667		266.67		0.5	160	3.3333	2م	بحري	من St1+680 الي St1+825
420.000		420.00		0.5	180	4.6667	2م	قبلي	من St4+900 الي St5+080
105.000		105.00		0.5	45	4.6667	2م	قبلي	From St 6+500 to 6+550 + 15 متر دوران حول كتف الكوبري
220.000		220.00		0.5	110	4	2م	قبلي	from6+760to 6+870
58.333		58.33		0.5	25	4.6667	2م	بحري	From St 6+420 to St 6+550
240.000		240.00		0.5	120	4	2م	بحري	From St 6+750 to St 6+860
1310.0	الاجمالي								
5504.6	الاجمالي ميول و قدمات								

م استشاري البيئة العامة للطرق و الكباري

مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لاتشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

٢٠٢٢/١٠/٢

إبراهيم زكريا

ماهر

يعرف بنسب ١٠/١٠٠٠٠ اجمالي الجسر ٤٦٧٨,٤٠٨



٣ - ٦ بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصلابة)

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
مواسير قطر ٠.٥ م	١	٣م				٤١٦٤,٤٤		٤١٦٤,٤٤
مساقي	١	٣م				٢٠,٧٠		٢٠,٧٠
ترعة الغنايم	١	٣م				١٠٨٩,٩٤		١٠٨٩,٩٤
غرف ١,٧٥ م x ١,٧٥ م	١	٣م				١١٧,٧٣		١١٧,٧٣
غرف ٢,٢٥ م x ٢,٢٥ م	١	٣م				٢٨٩,٧٧		٢٨٩,٧٧
حائط ساند خرسانة مسلحة شرق كوبري الكمين	١	٣م				١٤١٨,٧٣		١٤١٨,٧٣
حائط ساند خرسانة مسلحة غرب كوبري الكمين	١	٣م				١٣٧٦,٥٩		١٣٧٦,٥٩
حائط تشاقي شرق كوبري كمين ٩	١	٣م				١٥٠,٠٠		١٥٠,٠٠
فاصل بريح الهدار ١	١	٣م				٢٩,٢٠		٢٩,١٩٨٥
الحائط الساند بريح الهدار ١	١	٣م				٤٠,٧٩٢٥		٤٠,٧٩٢٥
نفق القلعة	١	٣م				٤٠٤,٩٧٦		٤٠٤,٩٧٦
حفر قدمات	١	٣م				٣٢٦,٧٦		٣٢٦,٧٦
الاجمالي								
٩٤٢٩,٦٣								

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د. سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

الشيخ زكريا

١٥/٥



الحائط الخرسانة المسلحة شرق كوبري كمين ٩

البند	الوحده	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	احمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٧-٣ بالمر المكعب توريد وردم برمال نظيفة وخالية من المواد العضوية للاساسات وحول جسم الكوبري								
الحائط الخرسانة المسلحة شرق كوبري كمين ٩								
كمية الحفر	٣م	1				1418.731		1418.731
خصم كمية الاحلال	٣م						859.326	-859.326
خصم القواعد العادية	٣م		65.45	6	0.33		129.591	-129.591
ردم الجزء الخارجي	١3		65.45	2.69		176.0605		
الاجمالي			429.8136					

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د. سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات



نفق القلعة

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٧-٣ بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة وخالية من المواد العضوية للأساسات وحول جسم الكوبري								
نفق القلعة								
كمية الحفر	٣م	1				404.976		404.976
خصم كمية الاحلال	٣م						184.08	-184.08
خصم القواعد العادية	٣م						72.63	-72.6276
خصم القواعد المسلحة	٣م						55.99	-55.9895
خصم قواعد الوينج البحري	٣م						10.53	-10.525
خصم قواعد الوينج القبلي	٣م						12.57	-12.573
الاجمالي						69.1809		

م اساءاري الهئة العامة للطرق و الكبارئ
مكءب ءصبرئ سمعان

م الشركة النبل العامة لاءشاء الطرق

ءلاء رءاء

م مكءب النبل للاستشاءاء

ءلاء رءاء



الحائط الخرسانة المسلحة غرب كوبري كمين ٩



٣-٨ بالمهر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات من الرمل والسن بنسبة ١ : ٢ علي طبقات ٢٥ سم

العمل الضايعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
الحائط الساند. خرسانة مسلحة شرق كوبري كمين ٩	١	٣م				٨٥٩,٣٣		٨٥٩,٣٣
الحائط الساند خرسانة مسلحة غرب كوبري كمين ٩	١	٣م				١١١٦,١٥٨		١١١٦,١٥٨
حائط تثاقلي شرق كمين ٩	١	٣م				٧٥,٠٠		٧٥,٠٠
بربخ هدار ١	١	٣م				١٠,١٥٦		١٠,١٥٦
نفق القلعة	١	٣م				١٨٤,٠٨		١٨٤,٠٨
الاجمالي								
						٢٢٤٤,٧٢		

م استشاري الهيئة العامة للطرق و الكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق
مكتب د صبري سمعان

م مكتب النيل للاستشارات
مكتب د صبري سمعان

٩-٣ بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط السائدة والانفاق واسفل البلاطات الانتقالية ٢٥٠ كجم / م^٣ ورتبة ٢٠٠ كجم / سم^٢

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
مواسير قطر ٠,٥ م	١	٣م				٩٥٤,١٩		٩٥٤,١٩
open channel	١	١م				٣٩,٤١		٣٩,٤١
ترعة الغنايم مواسير قطر ١,٥ م وقطر ٢م	١	٣م				١٠٨٩,٩٤		١٠٨٩,٩٤
غرف ١,٧٥ × ١,٧٥ م	١	٣م				٦٧,٢٨		٦٧,٢٨
غرف ٢,٢٥ × ٢,٢٥ م	١	٣م				١٢٤,١٩		١٢٤,١٩
بلاطات انتقال كوبري كمين ٩	١	٣م				١٩,١٥		١٩,١٥
بلاطات انتقال كوبري الغنايم	١	٣م				١٦,٨٠		١٦,٨٠
حائط ساند خرسانة مسلحة شرق كوبري كمين ٩	١	٣م				١٥٧,٠٨		١٥٧,٠٨
حائط ساند خرسانة مسلحة غرب كوبري كمين ٩	١	٣م				١٧٧,٩٦		١٧٧,٩٦
حائط تنافلي شرق كمين ٩	١	٣م				٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠
بلاطات انتقال نفق المآذون	١	٣م				١٢,٥٧٥		١٢,٥٧٥
بلاطات انتقال نفق الحاجر	١	٣م				٢٣,٢٦٠		٢٣,٢٦٠
بلاطات انتقال نفق السلطان	١	٣م				٢١,٨٠٠		٢١,٨٠٠
بلاطات انتقال نفق الهدار	١	٣م				٦٩,٣١٣		٦٩,٣١٣
حائط ساند شرق نفق الهدار	١	٣م				١٧,٨٩٢		١٧,٨٩٢
بريخ الهدار ١	١	٣م				١٠,١٥٠		١٠,١٥٠
حائط ساند بريخ الهدار ١	١	٣م				٧,٢٥٠		٧,٢٥٠
نفق القلعة	١	٣م				٧٢,٦٢٨		٧٢,٦٢٨
بلاطات انتقال نفق القلعة	١	٣م				٢٢,٤٠٠		٢٢,٤٠٠
بلاطات انتقال نفق حوض الطيارة	١	٣م				١٧,٠٤٠		١٧,٠٤٠
الاجمالي								
٣١٢٠,٣٠								

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكناري

مكتب د. صبري سمعان



لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

إ. م. زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

مارك ح



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARIBL 2)
مشروع شبكة الطرق الترابية



تغليف مواسير قطر ٥,٠ م "نبرو"

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٩٣ بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط السائدة والانفاق واسفل البلاطات الانتقالية ٢٥٠ كجم /م٣ ورتبة ٢٠٠ كجم /سم٢								
قواعد		١	٨٦١,٦٥	١,٦	٠,٢٥	٣٤٤,١١		٣٤٤,٦٦
تغليف		١	٨٦١,٦٥	١,١	٠,٩	٨٥٣,٠٣٥		٨٥٣,٠٣
مساورة		١	٨٦١,٦٥	٠,٢٨٢٦			٢٤٣,٥٠	٢٤٣,٥٠٠
الاجمالي			٩٥٤,١٩					

م اساءاري الءيءة العامة للطرق والكباري
مكءب م صبري سماءان

م الشركة النبل العامة لائشاء الطرق

م مكءب النبل للاستاءارات



مارک - ۱



مسجد عمر بن الخطاب

البند	وحدة	عدد	طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم	اجمالي
١١-٣ المتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للانفاق و الحوائط الساندة محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم / م ^٣ والرتبة ٣٠٠ كجم / سم ^٢								
ق١	٣م	٥	٢	١,٧٥	٠,٨	١٤		١٤,٠٠
ق٢	٣م	١٢	٢	١	٠,٨	١٩,٢		١٩,٢٠
ق٣	٣م	٤	١,٨	١,٥	٠,٨	٨,١٤		٨,٦٤
ق٤	٣م	١	٣,٥	٢	٠,٨	٥,٦		٥,٦٠
سملات محور A	٣م	١	١٣,٦	٠,٣	٠,٨	٣,٢٦٤		٣,٢٦
خصم ق٢		٣	٢	٠,٣	٠,٨		١,٤٤	١,٤٤-
خصم ق٣		٢	١,٨	٠,٣	٠,٨		٠,٨٦٤	٠,٨٦-
سملات محور B		١	١٣,٦	٠,٣	٠,٨	٣,٢٦٤		٣,٢٦
خصم ق٢		٢	١	٠,٣	٠,٨		٠,٤٨	٠,٤٨-
سملات محور C		١	١٣,٦	٠,٣	٠,٨	٣,٢٦٤		٣,٢٦
خصم ق١		٢	٢	٠,٣	٠,٨		٠,٩٦	٠,٩٦-
خصم ق٤		١	٢	٠,٣	٠,٨		٠,٤٨	٠,٤٨-
سملات محور d		١	١٣,٦	٠,٣	٠,٨	٣,٢٦٤		٣,٢٦
خصم ق٢		٢	١	٠,٣	٠,٨		٠,٤٨	٠,٤٨-
خصم ق٤		١	٢	٠,٣	٠,٨		٠,٤٨	٠,٤٨-
سملات محور e		١	١٣,٦	٠,٣	٠,٨	٣,٢٦٤		٣,٢٦
خصم ق١		٢	٢	٠,٣	٠,٨		٠,٩٦	٠,٩٦-
سملات محور F		١	١٣,٦	٠,٣	٠,٨	٣,٢٦٤		٣,٢٦
خصم ق١		١	١,٧٥	٠,٣	٠,٨		٠,٤٢	٠,٤٢-
خصم ق٢		٢	١	٠,٣	٠,٨		٠,٤٨	٠,٤٨-
سملات محور G		١	١٣,٦	٠,٣	٠,٨	٣,٢٦٤		٣,٢٦
خصم ق٢		٣	٢	٠,٣	٠,٨		١,٤٤	١,٤٤-
خصم ق٣		٢	١,٨	٠,٣	٠,٨		٠,٨٦٤	٠,٨٦-
سملات محور ٥-١		٢	١٣	٠,٣	٠,٨		٦,٢٤	٦,٢٤-
خصم ق٢		٦	٢	٠,٣	٠,٨		٢,٨٨	٢,٨٨-
خصم ق٣		٤	١,٥	٠,٣	٠,٨		١,٤٤	١,٤٤-
خصم تقاطعات مع محاور افقية		٤	٠,٣	٠,٣	٠,٨		٠,٢٨٨	٠,٢٩-

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

(Signature)

(Signature)

(Signature)



مسجد عمر بن الخطاب

البند	وحدة	عدد	طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	خصم	اجمالي
١١-٣ المأثر المكتب توريد و عمل خرسانة مسلحة للانفاق و الحوائط الساندة محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم / ٣م والرتبة ٣٠٠ كجم / سم ٢								
سماط محاور ٢		١	١٣	٠,٣	٠,٨	٣,١٢		٣,١٢
خصم ق ١		١	٢	٠,٣	٠,٨		٠,٤٨	٠,٤٨
خصم ق ٢		٢	١	٠,٣	٠,٨		٠,٤٨	٠,٤٨
خصم ق ٤		١	٣,٥	٠,٣	٠,٨		٠,٨٤	٠,٨٤
خصم تقاطعات مع محاور افقية		٢	٠,٣	٠,٣	٠,٨		٠,١٤٤	٠,١٤٤
سمات محور ٣-٤		٢	١٣	٠,٣	٠,٨	٦,٢٤		٦,٢٤
خصم ق ١		٤	١,٧٥	٠,٣	٠,٨		١,٦٨	١,٦٨
خصم ق ٢		٤	١	٠,٣	٠,٨		٠,٩٦	٠,٩٦
خصم تقاطعات مع محاور افقية		٦	٠,٣	٠,٣	٠,٨		٠,٤٣٢	٠,٤٣٢
الاجمالي								٥٤,٤٤

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م استشاري

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م استشاري

م مكتب النيل للاستشارات

م استشاري



٣ - ١٢ المتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية والهوامات فوق اعمدة الكوبري و الجزء العلوي والخرسانات ذات محتوى اسمنتي ٤٥٠ كجم / م^٣ وعلي الا يقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم^٢ (سطح املس لا يشمل حديد التسليح

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
كوبري كمين ٩	١	٣م				٨٠,٠٠		٨٠,٠٠
كوبري الغنايم	١	٣م				٧٢,٠٠		٧٢,٠٠
الاحمالي								
								١٥٢,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكباري

مكتب د صبري سمعان

س. د. صبري سمعان

لشركة النيل العامة لانشاء الطرق

اسماء زكي

م مكتب النيل للاستشارات

ماركس

۵۰۰



تغطية ترعة الغنايم

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			احمالي حزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١٤-٣ - بالمر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة من نوع سيجوارت او ما بمثلها معلقة بغلاف من الخرسانة المسلحة سمك ٢٥سموالهند لا يشمل حديد تسليح								
ب - مواسير قطر ٢م								
اجمالي الطول المنفذ St 2+900 to St 4+780	م/ط	١	١٨٧٧,٢٥			١٨٧٧,٢٥		١٨٧٧,٢٥
مواسير قطر ٢ م مداخل الترع الجانبية	م/ط	٢	٣			٦		٦
خصم غرف	م/ط	٣٥	٢,٢٥				٧٨,٧٥	٧٨,٧٥-
خصم ماتم صرفة بالمرحلة السابقة	م/ط	١	١٥٤٥				١٥٤٥	١٥٤٥-
الاجمالي								
								٢٥٩,٥

م اسءءاري الءئة العامة للطرق و الكباري
مءءب ء صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مءب النيل للاستءارات



تغطية ترعة الغنايم

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
١٤ - بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير من الخرسانه من نوع سيجوارت او ما يماثلها مغلفة بغلاف من الخرسانة المسلحة بسمك ٢٥ سم والبند لا يشمل حديد التسليح								
١ - مواسير قطر ١,٥ م								
اجمالي طول مواسير ١,٥ م St 1780 - St 2900	م/ط	١			١١٢٠		١١٢٠	١١٢٠
خصم غرف	م/ط	٢٣			١,٧٥		٤٠,٢٥	٤٠,٢٥
خصم ما تم تنفيذه بالمرحلة الثالثة							٨٧٧	٨٧٧-
الاجمالي								
								٢٠٢,٧٥

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د. صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات



٣ - ١٥ المتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية و الكوبستات اعلي الكمرات

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
كوبري كمين ٩	١	٣م				١١٠٥,٩١		١١٠٥,٩١
كوبري الغنايم	١	٣م				٩٩٨,٩٧		٩٩٨,٩٧
الاجمالي								
								٢١٠٤,٨٨٥

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري

مكتب د صبري سمعان

م/ احسانة عبيد

م الشركة النيل العامة لانشاء
الطرق

الاب زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

م/ رك =

مكعب قواعد غرف ترعة الغنايم

البند	عدد	كمية	اجمالي
غرف مواسير قطر ١,٥ م	23	1.86	42.69375
غرف مواسير قطر ٢م	35	4.16	145.635
اجمالي			188.3288

مكعب حوائط غرف ترعة الغنايم

البند	عدد	كمية	اجمالي
غرف مواسير قطر ١,٥ م	23	7.15	164.4081
غرف مواسير قطر ٢م	35	9.26	324.2253
اجمالي			488.6334

مكعب اسقف غرف ترعة الغنايم

البند	عدد	كمية	اجمالي
غرف مواسير قطر ١,٥ م برقاب	23	1.56	35.8271
غرف مواسير قطر ٢م بدون رقاب	14	1.46	20.475
غرف مواسير قطر ٢م برقاب	21	2.17	45.5637
اجمالي			101.8658

مكعب اغطية غرف ترعة الغنايم

البند	عدد	كمية	اجمالي
غرف مواسير قطر ١,٥ م و غرف مواسير ٢م	58	0.24	14.036

اجمالي مكعب الغرف

البند	عدد	كمية	اجمالي
قواعد و حوائط و اسقف و اغطية الغرف		792.8639	

٣٠٠٠٠٠٠٠

امير زكي

ماركوس

مشروع : استكمال محور طما العلوي علي النيل المرحلة الثالثة

حصر تنفيذ كمر سابق الصب كوبري كمين ٩

الاجمالي	الكمية	العدد	البند
٢٢٢,٦٥	١٠,٦٠٣	٢١	حديد كمر طول ٢٤,٩٥ م داخلي محور ٣-٤ عدد ٦ محور ٥-٤ عدد ٣ محور ٧-٨ عدد ٦ محور ٩-٨ عدد ٦
١٤٨,٧٢	١٠,٦٢٣	١٤	حديد كمر طول ٢٤,٩٥ م خارجي محور ٣-٤ عدد ٤ محور ٥-٤ عدد ٢ محور ٧-٨ عدد ٤ محور ٩-٨ عدد ٤
٢٧,٤٥	١٣,٧٢٦	٢	حديد كمر طول ٢٧,٦٥ م خارجي محور ٥-٦
٤١,٠٩	١٣,٦٩٦	٣	حديد كمر طول ٢٧,٦٥ م داخلي محور ٥-٦
٢٣,١١	١١,٥٥٦	٢	حديد كمر طول ٢٥,٦٥ م خارجي محور ٥-٦
٣٤,٥٧	١١,٥٢٤	٣	حديد كمر طول ٢٥,٦٥ م داخلي محور ٥-٦
٥١,٢٦	٨,٥٤٣	٦	حديد كمر طول ٢٢,٢٥ م داخلي محور ٦-٧ عدد ٦
٣٤,٠٧	٨,٥١٨	٤	حديد كمر طول ٢٢,٢٥ م خارجي محور ٦-٧ عدد ٤
١١,٤٨	١١,٤٨	١	حديد اضافي للكم
٥٩٤,٤٠			الاجمالي

الاجمالي	الكمية	العدد	البند
٩٩,٦٨٨	٩٩,٦٨٨	١	بلاطات محور ١-٢ & ١٠-١١
١٩٤,٧٣	١٩٤,٧٣٢	١	بلاطات محور ٢-٣ & ٧-٨ & ٩-١٠ & ١١-١٢
٦٤,٨٧	٦٤,٨٦٩	١	بلاطات محور ٣-٤ قبلي وبحري & محور ٤-٥ قبلي
٢٣,١٩	٢٣,١٩٢	١	بلاطات محور ٤-٥ بطول ٢٧ م
٢٢,٩٩٨	٢٢,٩٩٨	١	بلاطات محور ٥-٦ بطول ٢٥,٦٥
٢٤,٦٣	٢٤,٦٣٤	١	بلاطات محور ٦-٧ بطول ٢٧,٦٥
٤٣,٦١	٤٣,٦٠٥	١	بلاطات محور ٧-٨ بطول ٢٢,٢٥
٤٧٣,٧٢			الاجمالي

م. استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م شركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

م. سامر عيسى

م. رانيا

م. رانيا



م مكتب النيل للاستشارات



م مكتب النيل للاستشارات



ترعة الغنايم
غرف تفتيش

البند	الوحدة	م.د	مقاسات			اجمالي جزئي	حصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
١٧- ٣	بالكجم اعمال هندريل حديد كريتل شامل الكوبستة بالارتفاع المطلوب علي الا يقل وزن الحديد في المتر المسطح عن ٢٥ كجم لزوم دريزينات اسوار اعلي الكباري							
زوايا اغطية غرف ترعة الغنايم (الفريم الخارجي)	م/ط	2	1.24			2.48		2.48
		2	1.1			2.2		2.2
		2	1.06			2.12		2.12
		2	0.92			1.84		1.84
		الاجمالي						
		اجمالي الطول لعدد ٥٨ غطاء						
		وزن المتر الطولي من زوايا ٧سمx٧سمx٧مم						
		اجمالي الوزن بالكجم						
		3698.2656						

م. استشاري الهيئة العامة للطرق

والكباري
مكتب د. صبري سمعان

م شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الاجمالي

م مكتب النيل للاستشارات

الاجمالي

٣ - ٢١ بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد افقية ورأسية بالحوائط الساندة و الارضيات و قواعد الانفاق من مانع تسرب المياه (Water Stop)

اجمالي	خصم	اجمالي جزئي	مقاسات			الوحدة	عدد	العمل الصناعي
			ارتفاع	عرض	طول			
٣٤٤,٤٠		٣٤٤,٤٠				٢م	١	غرف برعة الغنائم ١,٧٥ × ١,٧٥ م
٧١٤,٠٠		٧١٤,٠٠				٢م	١	غرف برعة الغنائم ٢,٢٥ × ٢,٢٥ م
٦٢,٦٠		٦٢,٦٠				٢م	١	نفق القلعة
٢٧,٠٠		٢٧,٠٠				٢م	١	بربخ الهدار ٢
١١٤٨,٠٠٠								الاجمالي

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكباري

مكتب م صبري سمعان



م الشركة النيل العامة لانشاء

الطرق

البحري

م مكتب النيل للاستشارات

ماركو



بربخ الهدار ٢

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٣ - ٢١ بالمر الطولي نوريد و تركيب فواصل تمدد افقية وراسية بالحوائط السانده و الارضيات و قواعد الانفاق من مانع نسرب المياه (Water Stop)								
ووتر ستوب حوائط	م/ط	6	4.5			27.000		27.000
الاجمالي								
						27.00		

استاذي
م الهيئة العامة للطرق والكباري

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

١٢/٥/٢٠١٩
م/١٢/٥/٢٠١٩

٢٣-٣ بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد

العمل الصناعي	عدد	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
نفق الهدار ١ الوينج الغربي	١	٢م				١١٨٥,٩٩		١١٨٥,٩٩
وينجات نفق الهدار الشرقي ٨م	١	٢م				٩٢,٨٠		٩٢,٨٠
الحائط الساند الشرقي نفق الهدار	١	٢م				٥٤,١٠		
بربخ الهدار ١	١	٢م				١٢١,٧١		١٢١,٧١
الحائط الساند بربخ الهدار ١	١	٢م				٣٩,٦٢		-
الحائط الساند شرق كوبري كمين ٩	١	٢م				٧٤٦,١٨		٧٤٦,١٨
الحائط الساند غرب كوبري كمين ٩	١	٢م				٨٦٠,٠٩		
نفق القلعة	١	٢م				٢٤٧,٣٦		٢٤٧,٣٦
بربخ الهدار ٢	١	٢م				٧٠٤,٧٧		٧٠٤,٧٧
الاجمالي								
٣٠٩٨,٨١٣								

م استشاري الهيئة العامة للطرق و

الكباري

مكتب م. صبري سمعان



م الشركة النيل العامة لانشاء

الطرق



م مكتب النيل للاستشارات





نفق الهدار
الوينج الشرقي بطول ٨ م

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٢٢-٢٣ بالمر المسطح عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهان علي البارد								
قواعد الوينج	٣م	٢		٨		١١,٢		١١,٢
حوائط	٣م	٢		٨		٨١,٦		٨١,٦٠
اجمالي								٩٢,٨٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات



بربخ الهدار ٢

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٢٣-٣ بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد								
حوائط من الخارج	٢م	٤	٣٣,١٥		٤,٧٥	٦٢٩,٨٥		٦٢٩,٨٥
حوائط من الداخل	٢م	٤	٣٣,١٥		٤	٥٣٠,٤		٥٣٠,٤٠
وينجات من الخارج	٢م	٤		١٨,٧٣		٧٤,٩٢		٧٤,٩٢
وينجات من الداخل	٢م	٤		١٩,٧٣		٧٨,٩٢		٧٨,٩٢
الاجمالي								
						١٣١٤,٠٩		١٣١٤,٠٩

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري

مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أ. م. سامان

م مكتب النيل للاستشارات

أ. م. سامان



المسجد

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٢٢-٣ بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان علي البارد								
١ ق	٢م	٥	٢	١,٧٥		١٧,٥٠		١٧,٥٠
		١٠	٢		٠,٨	١٦,٠٠		١٦,٠٠
		١٠	١,٧٥		٠,٨	١٤,٠٠		١٤,٠٠
٢ ق	٢م	١٢	٢	١		٢٤,٠٠		٢٤,٠٠
		٢٤	٢		٠,٨	٣٨,٤٠		٣٨,٤٠
		٢٤	١		٠,٨	١٩,٢٠		١٩,٢٠
٣ ق	٢م	٤	١,٨	١,٥		١٠,٨٠		١٠,٨٠
		٨	١,٨		٠,٨	١١,٥٢		١١,٥٢
		٨	١,٥		٠,٨	٩,٦٠		٩,٦٠
٤ ق	٢م	١	٣,٥	٢		٧,٠٠		٧,٠٠
		٢	٣,٥		٠,٨	٥,٦٠		٥,٦٠
		٢	٢		٠,٨	٣,٢٠		٣,٢٠
خصم تقاطع الاعمدة مع اعلي القواعد								
	٢م	٢٣	٠,٦	٠,٣		٤,١٤	٤,١٤	
سملات محور A								
خصم ق ٢	٢م	٦	٢			٩,٦٠	٩,٦٠	٢١,٧٦
خصم ق ٣		٤	١,٨			٥,٧٦	٥,٧٦	
سملات محور B								
خصم ق ٢		٤	١			٣,٢٠	٣,٢٠	٢١,٧٦
سملات محور C								
خصم ق ١		٤	٢			٦,٤٠	٦,٤٠	٢١,٧٦
خصم ق ٤		٢	٢			٣,٢٠	٣,٢٠	
سملات محور d								
خصم ق ٢		٤	١			٣,٢٠	٣,٢٠	٢١,٧٦
خصم ق ٤		٢	٢			٣,٢٠	٣,٢٠	
سملات محور e								
خصم ق ١		٤	٢			٦,٤٠	٦,٤٠	٢١,٧٦
سملات محور F								
خصم ق ١		٢	١,٧٥			٢,٨٠	٢,٨٠	٢١,٧٦
خصم ق ٢		٤	١			٣,٢٠	٣,٢٠	
سملات محور G								
خصم ق ٢		٦	٢			٩,٦٠	٩,٦٠	٢١,٧٦
خصم ق ٣		٤	١,٨			٥,٧٦	٥,٧٦	
سملات محور ٥-١								
خصم ق ٢		١٢	٢			١٩,٢٠	١٩,٢٠	٤١,٦٠
خصم ق ٣		٨	١,٥			٩,٦٠	٩,٦٠	
سملات محور ٢								
		٢	١٣			٢٠,٨٠	٢٠,٨٠	

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

د. ج. ركني

م مكتب النيل للاستشارات

د. ج. ركني



لوحات فرعية للاعمدة

البيد	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٢- نوريد وتركيب لوحة فرعية للعمود مكونة من لوحة فيبر سلك ١٠ مم ومركب عليها بروزة بكلايت ٤ فتحة								
كوبري كمين ٩	عدد	٢٦				٢٦		٢٦,
كوبري الغنائيم	عدد	٢٤				٢٤		٢٤,٠٠
الاجمالي								٥٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

٣٠٠٠٠٠٠٠

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

١٠٠٠٠٠٠٠٠

م مكتب النيل للاستشارات

١٠٠٠٠٠٠٠٠



كابل ثيرمو بلاستيك ٢×٢ مم

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٣- بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ٢×٢ مم ١٠٨٥								
كوبري كمين ٩	م/ط	١			٢٦٦	٢٦٦		٢٦٦,٠٠
كوبري الغنائيم	م/ط	١			٢٥٠	٢٥٠		٢٥٠,٠٠
الاجمالي								٥١٦,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات



كشاف اشارة شوارع

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٤- كشاف اشارة شوارع بدرجة حماية IP ٦٦ ولمبة قدرة ١٥٠ وات ليد								
كوبري كمين ٩	عدد	١			٢٦	٢٦		٢٦,٠٠
كوبري الغنائيم	عدد	١			٢٤	٢٤		٢٤,٠٠
الاجمالي								٥٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

د. صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

د. زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

د. زكريا



كابل التغذية الرئيسي

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٥- توريد وتركيب الكابل الرئيسي ١٨٥x٣+٩٥ م ١٥٠٠ فولت داخل مواسير ٤ بوصة								
كويري كمين ٩	م/ط	١			١٩٠	١٩٠		١٩٠,٠٠
كويري الغنائيم	م/ط	١			٤٠	٤٠		٤٠,٠٠
الاجمالي								٢٣٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

٣٠٠٠٠٠٠

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

١٠٠٠٠٠٠

م مكتب النيل للاستشارات

١٠٠٠٠٠٠



كابل التغذية الفرعي قطاع (٣٥×٤) مم ٢

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٦- بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الفرعي قطاع (٣٥×٤) مم ٢الومنيوم مسلح داخل مواسير P.V.C قطر ٣ بوصة								
كوبري كمين ٩	م/ط	١			٦٦٤	٦٦٦		٦٦٦,٠٠
كوبري الغنائيم	م/ط	١			٥٩٦	٥٥٢		٥٥٢,٠٠
الاجمالي								١١٦٨,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

أ. حاتم عيسى

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

أ. ب. ر. س. م.

م مكتب النيل للاستشارات

ماركس



لوحة توزيع رئيسية من الصاج سمك ١,٥ مم

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٧- العدد توريد وتركيب واختبار لوحة توريد رئيسية من الصاج سمك ١,٥ مم اناج شركة معتمدة من الهيئة وبدرجة حماية IP ٤٥ وبها المكونات الاتية :- مفتاح رئيسي ٢٠٠ امبير وكنتاكتور ٢٥٠ اسير وعدد ٥ قواطع ثلاثية ١٠٠ امبير								
كوبري كمين ٩	عدد	١			١	١		١,٠٠
كوبري الغنايم	عدد	١			١	١		١,٠٠
الاجمالي								٢,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

١٣٨٥٠٠٠٠

١٣٨٥٠٠٠٠

١٣٨٥٠٠٠٠



كشف انفاق

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
٨-بالعدد توريد وتركيب اختبار كشف طراز انفاق بلمبة ليد								
كوبري كمين ٩	عدد	١	١٨			١٨		١٨,٠٠
كوبري الغنائم	عدد	١	١٠			١٠		١٠,٠٠
الاجمالي								٢٨,٠٠

م اسءءشارء الءئةءة العامة للطرق وء الكبارى
مءءب ء صبرى سمعان

م/م ءامءة عبءءء

م الشرة النبل العامة لانشاء الطرق

م/م رءىء

م مءءب النبل للاستءشاراء

م/م رءىء



كابل تغذية للكشافات الانفاق قطاع ٤ × ١٠ مم ٢

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
٩ م/ط كابل تغذية للكشافات الانفاق قطاع ٤ x ١٠ مم ٢ الوهميوم ثروبولاتيك								
كوبري كمين ٩	م/ط	١			١٠٦	١٠٦		١٠٦,٠٠
كوبري الغنايم	م/ط	١			٤٨	٤٨		٤٨,٠٠
الاجمالي								١٥٤,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

م/أ/د/عبدالله

ال.ب.د.ي

د.ب.د.ي



كابل تراي من الصاج المجلفن

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
١٠ م/ط كابل تّراي من الصّاج المجلفن بالقطاع المطاوع كامل بالغطاء								
كوبري كهين ٩	م/ط	١			١١٥		١١٥	١١٥,٠٠
كوبري الغنائيم	م/ط	١			٥٩		٥٩	٥٩,٠٠
الاجمالي								١٧٤,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

م. س. س. سمعان

م. س. س. ز. ز. ز.

م. س. س. ز. ز. ز.



مواسير PVC قطر ٦ بوصة

البنء	الوحءة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خضم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
١١ - م/ط ءوريد وءركيب مواسير PVC قطر ٦ بوصة لءعبءات الطرق								
كوبري الغنائيم	م/ط	١	١٨			١٨		١٨,٠٠
الاجمالي								١٨,٠٠

م اسءشاري الهئة العامة للطرق والكباري
مكتب ء صبري سمعان

م.ر.أ. سامة عسولسار

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

ال.ع.ز.ك

م مكتب النيل للاستشارات

س.ر.ك.ع



مشروع محور طما العلوي علي النيل - المرحلة الثالثة

بند مستجد ١ : بالمتر المكعب اعمال نقل و ازالة المخلفات بكافة انواعها الغير صالحة للردم

الكمية	المكان
١٦٥٣	رفع المخلفات
١٨٠	
٨٤٠	
١٨٥	
٢٠٠	
٣٠٥٨	الاجمالي

مهندس استشاري الهيئة
مكتب م. صبري سمعان

٣١٥
٢٠٢٢

مهندس الشركة

المرحوم / م. م. م.



مواسير قطر ٥,٠ م

البند	Station	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
				ارتفاع	عرض	طول			
توريد وتركيب مواسير قطر ٥,٠ م									
قبلي	St 2+440 Sl 2+860 St 3+000 St 3+100 St 3+140 St 3+180 St3 +220 St3+500 St 3+760 St3+960 St4+040 St4+500 St4+580	م.ط	١٣			٢٠			٢٦٠,٠٠
	ST 2+073	م.ط	١			١٠,٧٥		١٠,٧٥	
	ST 2+050	م.ط	١			١١,٣		١١,٣	
	Sl 1+998	م.ط	١			١١,٥		١١,٥	
	ST 1+917	م.ط	١			١١		١١	
	ST 1+872	م.ط	١			١٤,٢		١٤,٢	
	ST 1+835	م.ط	١			١١,٢		١١,٢	
	ST 1+792	م.ط	١			٩,٢		٩,٢	
	ST 1+780	م.ط	١			٩,٣		٩,٣	
	St 2+800	م.ط	١			١١		١١	
	St 2+720	م.ط	١			١٢		١٢	
	St 2+670	م.ط	١			١٣		١٣	
	St 2+600	م.ط	١			١٤,٧		١٤,٧	
بحري	St 2+550	م.ط	١			١١,٨		١١,٨	
	St 2+500	م.ط	١			١٤		١٤	
	St 2+440	م.ط	١			١٦		١٦	
	St 2+345	م.ط	١			١٤,٥		١٤,٥	
	St 2+300	م.ط	١			١٥,٥		١٥,٥	
	St 2+250	م.ط	١			١٥,٤		١٥,٤	
	St 2+200	م.ط	١			١٤,٧		١٤,٧	
	St 2+150	م.ط	١			١٥,٢		١٥,٢	
	St 2+100	م.ط	١			٩,٥		٩,٥	
	St 2+050	م.ط	١			١٥,٨		١٥,٨	
	St 2+000	م.ط	١			١٣,٥		١٣,٥	
	St 1+920	م.ط	١			٦,٥		٦,٥	
	St 1+870	م.ط	١			١٧,٢		١٧,٢	
	St 1+835	م.ط	١			١٧,٧		١٧,٧	
	St 1+792	م.ط	١			٩,٧		٩,٧	
	St 3+854	م.ط	١			١٩,٥		١٩,٥	
	St 3+900	م.ط	١			١٨		١٨	
	St 3+952	م.ط	١			١٩,٥		١٩,٥	
	St 3+990	م.ط	١			١٧		١٧	
	St 4+027	م.ط	١			١٩		١٩	

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتبه صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لأشياء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات



مواسير قطر ٥,٠ م

البند	Station	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
				ارتفاع	عرض	طول			
توريد وتركيب مواسير قطر ٥,٠ م									
بند مستجد ٢	St 4+063	م.ط	١			١٠			١٠,٠٠
	St 4+084	م.ط	١			١١,٥		١١,٥	١١,٥٠
	St 4+128	م.ط	١			١٠		١٠	١٠,٠٠
	St 4+174	م.ط	١			١٠		١٠	١٠,٠٠
	St 4+244	م.ط	١			١٠		١٠	١٠,٠٠
	St 4+292	م.ط	١			١١		١١	١١,٠٠
	St 4+355	م.ط	١			١٢		١٢	١٢,٠٠
	St 4+395	م.ط	١			١٢		١٢	١٢,٠٠
	St 4+426	م.ط	١			١٨		١٨	١٨,٠٠
	St 4+470	م.ط	١			١٩		١٩	١٩,٠٠
	St 4+516	م.ط	١			١٠,٥		١٠,٥	١٠,٥٠
	St 4+571	م.ط	١			٨,٥		٨,٥	٨,٥٠
	St 4+623	م.ط	١			١٠		١٠	١٠,٠٠
	St 4+657	م.ط	١			١٠		١٠	١٠,٠٠
الاجمالي									٨٦١,٦٥

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب بصيري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات



مواشير قطر 0.5 م

البند	الوحدة	العدد	مقاييل			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع			
بند ممتد 2 توريد وتركيب مراسير قطر 0.5 م								
اسفل كوبري كمين 9	م.ط	1	21			21		21.00
الاجمالي								21.00

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري مسكان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق
اسماء زكري

م مكتب النيل للاستشارات
صاكر



تركيب و نقل أعمدة من مخازن الهيئة

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
بنود مستجدة								
٣- بالعدد تركيب ، ونقل أعمدة من مخازن الهيئة بابوزعبل القابولية ونقاها المشروع بطما س، وهاج								
كوبري كمين ٩	عدد	٢٦				٢٦		٢٦,
كوبري الغنائم	عدد	٢٤				٢٤		٢٤,٠٠
الاجمالي								
								٥٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

٢٠١٣ / ٣ / ٢٠

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

البحر زكريا

م مكتب النيل للاستشارات

عبدالله



إعادة تاهيل أعمدة انارة

البند	الوحدة	العدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
بلود مستجدة								
٤- العدد إعادة تاهيل أعمدة انارة شاملة المراسمة والجلفنة وتركيب الذراع والبلاتة الحديدية، بأبعاد ٤٠ * ٤٠ * ١٠ سم واجامها اسفل العامود وتركيب الجوايط بطول لا يقل عن ٥٠ سم قطر ٢٢ مم وعمل ما يلزم لنهوا العمل								
كوبري كمين ٩	عدد	٢٦				٢٦		٢٦,٠٠
كوبري الغنائيم	عدد	٢٤				٢٤		٢٤,٠٠
الاجمالي								٥٠,٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د صبري سمعان

م / أسامة عبيد

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م. ب. ركب

م مكتب النيل للاستشارات

م. ركة



كوبري الغنائيم

البند	الوحدة	عدد	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
بند مستجد								
٥- بالمتر المربع، طاج توريد وعمل دهانات، خليط من سافيتو + اديبوند + مادة مانعة للتفاذية								
كوبونات:								
محور ٢-١								
	٢م	١		٢٥,٤٥	٢,٩	٧٣,٨٠٥		
محور ٢-٢	٢م	٢		٢٤,٩٥	٢,٩	١٤٤,٧١٠		
محور ٤-٣	٢م	٢		٢٤,٩٥	٢,٩	١٤٤,٧١٠		
محور ٥-٤	٢م	١		٢٤,٩٥	٢,٩	٧٢,٣٥٥		
محور ٦-٥	٢م	١		٢٤,٩٥	٢,٩	٧٢,٣٥٥		
محور ٧-٦	٢م	١		٢٤,٩٥	٢,٩	٧٢,٣٥٥		
محور ٨-٧	٢م	٢		٢٤,٩٥	٢,٩	١٤٤,٧١٠		
محور ٩-٨	٢م	٢		٢٤,٤٥	٢,٩	١٤١,٨١٠		
محور ١٠-٩	٢م	٢		٢٤,٨٨	٢,٩	١٤٤,٣٠٤		
الاجمالي								
١٠١١,١١								

م استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب د. صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

بنود مستجدة تم التفاوض و اخذ الموافقة عليها بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٣١
١ - بالعدد توريد وتركيب ركائز والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكون من الرقائق البوليمرات من النوع C4 مقاس ١٣٦ × ٤٥٠ × ٣٥٠ حمولة ٢٣٠ طن

العمل الصناعي	١.١٣	الوحدة	مقاسات			اجمالي جزئي	خصم	احمالي
			ارتفاع	عرض	طول			
كوبري كمين ٩	١	عدد				١٢٠,٠٠		١٢٠,٠٠
كوبري الغنائيم	١	عدد				٩٠,٠٠		٩٠,٠٠
الاجمالي								٢١٠,٠٠٠

م استشاري الهيئة العامة للطرق و
الكباري
مكتب د صبري سمعان

م الشركة النيل العامة لانشاء
الطرق

م مكتب النيل للاستشارات

١٤٤٣ ر.هـ

السيد المهندس / رئيس قطاع الكبارى للوجه القبلى
لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معملى بنتائج تجارب على عينات طبقة اساس واتربة للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللائم،
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا فى : 2023/5/16

عدد (1) تقرير معمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / 
(مصطفى على مسعود)

مدير المعامل
مهندس / 
(مصطفى محمد امين)

تقرير رقم (273) بتاريخ 2023/5/16
عملية: محور طما العلوى على النيل
استكمال المرحلة الثالثة

وزارة النقل
لجنة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط
ملف رقم

العينات مسلوقة من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / حسام حسن (مدير المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
رقم و نوع العينات:

- 1- عينة رقم 899 طبقة اساس سن 6 عند كم 4.050
- 2- عينة رقم 900 طبقة اتربة رقم 1
- 3- عينة رقم 901 طبقة اتربة رقم 2
- 4- عينة رقم 902 طبقة اتربة رقم 3

التجارب التي أجريت:

- 1- التدرج الحبيبي .
- 2- اللدونة والسيولة
- 3- امتصاص وتفتت واوزان نوعية
- 4- التاكل بجهاز لوس انجلوس
- 5- البرونكتور المعدل والقياسي
- 6- نسبة تحمل كاليفورنيا للملح المعدل والقياسي

النتائج:

التدرج الحبيبي لطبقة الاساس

سعة المهزة	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.د 899	100	88	64	53	45	36	28	21	11
حدود المواصفات تدرج 2ب	100	100/70	85/55	80/50	70/40	60/30	50/20	30/10	15/5

التدرج الحبيبي لطبقة الاتربة

سعة المهزة	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.د 900	100	96	83	75	61	52	49	37	13
% للمار ع.د 901	99	95	86	78	61	50	46	37	9
% للمار ع.د 902	99	91	78	70	57	49	45	34	16

اللدونة والامتصاص والتفتت والاوزان النوعية والتاكل والبرونكتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

الاختبار	حد السيولة	مجال اللدونة	التاكل	الامتصاص	التفتت	الوزن النوعي الكلي	الوزن النوعي مشبع جاف	الوزن النوعي الظاهري	اقصى كثافة جافة بالمعمل	نسبة المياه الاصولية %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانتفاخ %
ع.د 899	عديمة اللدونة		30	1.6	0.5	2.536	2.571	2.637	2.26	5.8	93	0
ع.د 900	عديمة اللدونة تصنيف (A1-b)								2.13	6.8	42	0
ع.د 901	عديمة اللدونة تصنيف (A1-b)								2.15	6.3	45	0
ع.د 902	عديمة اللدونة تصنيف (A1-b)								2.16	6.3	45	0
حدود المواصفات												

تحريرا في : 2023/5/16

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / (مصطفى على مسعود)

مدير المعامل
مهندس / (مصطفى محمد امين)

تقرير رقم (273)

ملف رقم

السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري للوجه القبلي
لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق
تحية طيبة ... و بعد

** نتشرف أن نرفق طيه تقرير معمل بناتج تجارب على عينات خلطة اسفلتية لطبقة الرابطة للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،

تحريرا في : 2023/5/16
عدد (1) تقرير معمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
(مصطفى محمد أمين)

العينات مسنولة من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / حسام حسن (مدير المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 891 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 2.800 حارة قبلية
- 2- عينة رقم 892 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 3.300 حارة قبلية
- 3- عينة رقم 893 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 3.700 حارة بحرية
- 4- عينة رقم 894 خلطة اسفلتية للطبقة الرابطة عند كم 4.300 حارة قبلية

التجارب التي أجريت:

1 الاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

النتائج:

سعة المهزة	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 8	رقم 30	رقم 50	رقم 100	رقم 200	نسبة الاسفلت
% للمار ع.ر 891	100	95	54	34	27	17	8	3	2	4.65
% للمار ع.ر 892	100	95	50	31	22	13	6	2	1	4.7
% للمار ع.ر 893	100	92	50	32	25	15	7	2	1	4.6
% للمار ع.ر 894	100	95	60	32	22	14	6	2	1	4.6
حدود المواصفات	100	95/85	62/52	39/31	31/25	19/13	10/6	4/1	3/0	0.25±4.55

ملاحظات:

- 1- العينة رقم 891 داخل حدود التدرج التصميمي ونسبة الاسفلت ملائمة
- 2- العينة رقم 892 خارجة للخشونة في المهزة "3/8" و رقم 8 ونسبة الاسفلت ملائمة
- 3- العينة رقم 893 خارجة للخشونة في المهزة "3/8" ونسبة الاسفلت ملائمة
- 4- العينة رقم 894 خارجة للخشونة في المهزة رقم 8 ونسبة الاسفلت ملائمة

تحريرا في: 2023/5/16

رئيس الإدارة المركزية
(مصطفى علي مستعود)
مهندس /

مدير المعامل
(مصطفى محمد أمين)
مهندس /



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
0413018(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

Test Report

Test Request #	567	Specimen(s) ID	1-23/253
----------------	-----	----------------	----------

The MTL adopts the management systems that fulfills the requirements of the International standard ISO/IEC 17025:2017
Accreditation Status Tensile ,Hardness, Impact, chemical tests are accredited in accordance with ISO 17025:2017

Date of request	15/1/2023	Number of pages	4
Test(s) Required	Tensile+ Chemical+ bend		
Test method (Mechanical)	Tension(ASTM E8/16)		
Test method(Chemical)	Low alloy steel(ASTM E415/17)		
Test item description	حديد تسليح Ø32		
Owner	النيل العامة للإنشاءات و الطرق		
Project	تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما من نفق المادون الى وصلة الغنائيم مقالة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق		
Date of Performing Test	15/1/2023	Test Report Date	15/1/2023
Temperature, °C	22	Humidity, %	38
- Specimen details and conditions (shown above) are supplied by the customer; hence the lab bears no responsibility regarding these details. - The Un-machined specimen was sent by the customer.			

1- Tensile Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.

Serial No.: 124105000018

Test Specimen	1-23/253 (1)	Required for B500DWR
Diameter	32	
Yield stress, MPa	522	500-650
Ultimate Tensile stress, MPa	662	-----
Elongation, %	19	13 min
R _m /R _{eH}	1.27	1.25 min

Test conducted by: M.M

Signature: _____

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature: _____	Signature: _____

Tel -Fax/Mobile: 0235678005 -01277721525 - 01277721545

Email: - Matestlab@eng.cu.edu.eg

Building 32-Faculty of Engineering-Cairo University-El Gamaa St.-Giza.

Issue No/Rev No: 1/2

Page 1 of 3

MTL-F-7.8.1



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

2- Chemical Test:

Test Equipment: ARL 3460 Spectrometer Arc/Spark OES.

Serial No.:4545-AD

D(s)/Avg. of 2 Runs of each ID	Elements analyzed, %													
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	B	Cev
I-23/253	0.235	0.792	0.200	0.020	0.009	0.136	0.131	0.504	0.020	0.003	0.001	0.004	0.000	0.441
Required for grade 500DWR	0.32 max	1.80 max	0.55 max	0.040 max	0.040 max	---	---	---	---	---	---	---	---	0.61 max

Test conducted by: J.F

Signature:

- The test results represent a sample provided – by the customer - to the Lab only and do not represent the quantities of production or any other quantities belongs to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

3- Bend Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.

Serial No.: 124105000018

Test Specimen	Result
1-23/253(bend)	ACCEPTED

Test conducted by:S.H

Signature:

- The results reported here are the responsibility of the lab, and represent the true results of the specimens provided by the customer. They do not represent any production quantities belonging to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr: Mahmoud Tash
Signature: 	Signature: 



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

Conformity Report

This report based on the results presented in Test Request #:	567
Specimen(s) ID	1-23/253

Final Evaluation:

According to compliance with Egyptian specifications standards 262-2:2009.

- 1- The specimen tensile properties are in conformity with grade B500DWR according to Egyptian specifications standards 262-2:2009.
- 2- The specimen chemical analysis is in conformity with grade B500DWR according to Egyptian specifications standards 262-2:2009.
- 3- The bend result is acceptable.

Report prepared by: Eng/ Donia Essam

Reviewed by:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:





Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

Test Report

Test Request #	567	Specimen(s) ID	1-23/251
----------------	-----	----------------	----------

The MTL adopts the management systems that fulfills the requirements of the international standard ISO/IEC 17025:2017
Accreditation Status Tensile, Hardness, Impact, chemical tests are accredited in accordance with ISO 17025:2017

Date of request	15/1/2023	Number of pages	4
Test(s) Required	Tensile+ Chemical+ bend		
Test method (Mechanical)	Tension(ASTM E8/16)		
Test method(Chemical)	Low alloy steel(ASTM E415/17)		
Test item description	حديد تسليح Ø16		
Owner	النيل العامة للإنشاءات و الطرق		
Project	تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما من نفق الماذون الى وصلة الغنائم مقالة شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق		
Date of Performing Test	15/1/2023	Test Report Date	15/1/2023
Temperature, °C	22	Humidity, %	38
- Specimen details and conditions (shown above) are supplied by the customer; hence the lab bears no responsibility regarding these details. - The Un-machined specimen was sent by the customer.			

1- Tensile Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.

Serial No.: 124105000018

Test Specimen	1-23/251 (1)	Required for B500DWR
Diameter	16	
Yield stress, MPa	532	500-650
Ultimate Tensile stress, MPa	685	-----
Elongation, %	18	13 min
R _m /R _{eh}	1.29	1.25 min

Test conducted by: M.M

Signature:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:

Tel -Fax/Mobile: 0235678005 - 01277721525 - 01277721545

Email: - Matestlab@eng.cu.edu.eg

Building 32-Faculty of Engineering-Cairo University-El Gamaa St.-Giza.

Issue No/Rev No: 1/2

Page 1 of 3

MTL-F-7.8.1



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
0413018(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

2- Chemical Test:

Test Equipment: ARL 3460 Spectrometer Arc/Spark OES.

Serial No.:4545-AD

D(s)/Avg. 12 Runs of each ID	Elements analyzed, %													
	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	B	Cev
1-23/251	0.304	0.914	0.203	0.048	0.038	0.156	0.076	0.572	0.022	0.002	0.001	0.002	0.002	0.525
Required for grade 500DWR	0.32 max	1.80 max	0.55 max	0.040 +0.008 max	0.040 max	---	---	---	---	---	---	---	---	0.61 max

Test conducted by: J.F

Signature:

- The test results represent a sample provided – by the customer - to the Lab only and do not represent the quantities of production or any other quantities belongs to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr: Mahmoud Tash
Signature:	Signature:



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



Testing
CAB #
041301B(4)



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة - جامعة القاهرة

3- Bend Test:

Test Machine: SHIMADZU / UH-1000KNX Universal Testing Machine.


Serial No.: 124105000018

Test Specimen	Result
1-23/251(bend)	ACCEPTED

Test conducted by: S.H

Signature:

- The results reported here are the responsibility of the lab, and represent the true results of the specimens provided by the customer. They do not represent any production quantities belonging to the customer.
- Reports issued by the Lab are confidential and belong to the requesting party alone and cannot be given to any other party.
- The lab responsibility of delivering the rest of sample(s) to the customer expires after 15 days after the test report issuance date or due to the depletion of the sample(s) during test.

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature: 	Signature: 



Mechanical Testing Laboratory
Metallurgical Dept. – Building No. 32
Faculty of Engineering – Cairo University



معمل الاختبارات الميكانيكية
قسم الفلزات - مبنى رقم 32
كلية الهندسة – جامعة القاهرة

Conformity Report

This report based on the results presented in Test Request #:	567
Specimen(s) ID	1-23/251

Final Evaluation:

According to compliance with Egyptian specifications standards 262-2:2009.

- 1- The specimen tensile properties are in conformity with grade **B500DWR** according to **Egyptian specifications standards 262-2:2009.**
- 2- The specimen chemical analysis is in conformity with grade **B500DWR** according to **Egyptian specifications standards 262-2:2009.**
- 3- The bend result is acceptable.

Report prepared by: Eng/ Donia Essam

Reviewed by:

Technical Advisor	Lab. Manager / Lab. Supervisor
	Prof. Dr. Mahmoud Tash
Signature:	Signature:

عملية: محور طما العلوى على النيل
المرحلة الثالثة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البرى
المنطقة السابعة بأسسوط

ملف رقم

السيد المهندس / رئيس قطاع الكبارى للوجه القبلي
لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق
تحية طيبة ... وبعد

نتشرف أن نرفق طيه تقرير معمارى بنتائج تجارب على عينات اساس سن 6 للعملية عاليه
برجاء التفضل بالتنبيه باللازم.
و نفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية،،،

تحريرا فى : 2022/3/15
عدد (1) تقرير معمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مسعود)

مدير المعامل
مهندس /
(مصطفى محمد أمين)

تمت رى المالح
م / تامر عزت
من

تقرير رقم (488)

تقرير رقم (488) بتاريخ 2022/3/15
عملية: محور طما العلوى على النيل
المرحلة الثالثة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البرى
المنطقة السابعة بأسسوط
ملف رقم

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / فادى عزت (استشارى المشروع)
الجهة المشرفة: المنطقة السابعة
الشركة المنفذة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

رقم و نوع العينات:

1- عينة رقم 1573 طبقة اساس سن 6

التحارب الذى أجريت:

- 1- التدرج الحبيبي .
- 2- اللدونة والسيولة
- 3- نسبة الطبعي
- 4- امتصاص ونفاذ واوزان نوعية
- 5- التاكل بجهاز لوس انجلوس
- 6- البروكاتور المعدل
- 7- نسبة تحمل كاليفورنيا للدمك المعدل

النتائج:

التدرج الحبيبي طبقه الاساس

سعة المهزة	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	رقم 4	رقم 10	رقم 40	رقم 200
% للمار ع.ر 1573	100	93	70	62	53	42	35	23	7
حدود المواصفات تدرج 2ب	100	100/70	85/55	80/50	70/40	60/30	50/20	30/10	15/5

اللدونة ونسبة الطبعي والامتصاص و التفتت والاوزان النوعية والتاكل والبركتور المعدل والقياسى ونسبة تحمل كاليفورنيا .

اللدونة ونسبة الطبعي والامصاص والتفتت والاوران المتبقية والاساس والبركورات والاساس والاساس												
الاختبار	حد السيولة	مجال اللدونة	نسبة الطبعي %	الامتصاص	التفتت	الوزن النوعى الكلى	الوزن النوعى مشبع جاف	الوزن النوعى الظاهري	اقصى كثافة جافة بالمعمل	نسبة المياه الاصولية %	نسبة تحمل كاليفورنيا %	الانكسار %
ع.ر 1573	عديمة اللدونة		10	1.25	0.3	2.649	2.682	2.752	2.24	6.3	98	0.0
حدود المواصفات			لاتزيد عن 10								لا تقل عن 80	

ملاحظات :-

1- عينة طبقه الاساس داخل حدود المواصفات من جهة التاكل والخواص الطبيعية ونسبة تحمل كاليفورنيا مع وجود نسبة من الاهجار الطبيعية بالمواد يجب استبعادها

تحريرا فى : 2022/3/15

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى على مشعوك)

مدير المعامل
مهندس /
(مصطفى محمد امين)

تقرير رقم (488)



٣/١٠٨

تقرير فنى عن

نتائج الاختبارات المعملية

على عدد (١) ماسورة خرسانية مسلحة قطر ١٥٠ سم
لزوم استخدامها بمشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون
حتى طريق الغنايم)
مقاوله: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

إعداد

٤-٥٥
٤/٥٨

أ.د/ محمد محمد محمود رشوان

أ.د/ هشام محمد أحمد دياب



تقرير فني عن

نتائج الاختبارات المعملية

على عدد (١) ماسورة خرسانية مسلحة قطر ١٥٠ سم

لزوم استخدامها بمشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون حتى طريق الغنايم)

مقابلة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أولاً: المقدمة:

هذا التقرير مقدم بناءً على الطلب المقدم من السيد/ أحمد علي عباس - مندوب شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إلى السيد الأستاذ الدكتور/ مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة - جامعة أسيوط بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧م، وذلك بخصوص إتخاذ اللازم نحو عمل الاختبارات الفنية اللازمة على عدد (١) ماسورة خرسانية مسلحة قطر داخلي ١٥٠ سم لزوم استخدامها بمشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون حتى طريق الغنايم) محافظة أسيوط وإعداد تقرير فني بذلك.

ثانياً: تشكيل اللجنة الفنية:-

بناءً على ما سبق فقد تم تشكيل لجنة من كل من السادة:

أ.د/ محمد محمد محمود رشوان أستاذ خواص ومقاومة المواد بالكلية الهندسة
أ.د/ هشام محمد أحمد دياب أستاذ المنشآت الخرسانية المسلحة بالكلية الهندسة

وذلك لعمل الاختبارات اللازمة وإعداد التقرير الفني المطلوب.

ثالثاً: الماسورة الموردة لمعمل خواص ومقاومة المواد بالكلية:

قامت اللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧ بعمل معاينة على الطبيعة لعدد (١) ماسورة خرسانية مسلحة قطر داخلي ١٥٠ سم وتم إجراء اختبارات قياس القطر والسمك واختبار مطرقة على سطح الخرسانة بحضور بمعرفة مندوب المقاول {شركة النيل العامة لإنشاء الطرق}.

رابعاً: الفحص الظاهري وأبعاد وقطاع الماسورة الموردة:

- الماسورة الموردة للمعمل من الخرسانة المسلحة بشبكة حديد واحدة {حديد دائري (كانات دائرية) من الصلب الطري (أملس) قطر ٨ مم وحديد طولي قطر ١٠ مم مشرشر موزع هو والدائري كالاتي:-
- حديد دائري = ٣٣ ϕ ٨ مم موزع على كامل طول الماسورة بانتظام.
- حديد طولي = ٢٤ ϕ ١٠ مم موزع على كامل محيط الماسورة بانتظام + حزام ١ ϕ ١٠ مم كل ١,٠٠ متر من الماسورة.





- الماسورة الموردة ذات سمك منتظم تقريباً وبمتوسط يساوى ٩٦,٥٠ مم.
- الماسورة الموردة ليس بها تشوهات من الداخل أو من الخارج .
- نهاية الماسورة من كل جانب يوجد بها عدد (١) شنب من الصلب الطري عرض ٥,٩٨٩ سم وبسمك ٤,٥ مم للماسورة.

- جدول رقم (١) يبين أبعاد وقطر وسمك الماسورة الموردة وحديد تسليحها الطولي والعرضي.

رقم الماسورة	طول الماسورة	القطر الاسمي (سم)	الأقطار الفعلية القطر الخارجي (سم) القطر الداخلي (سم)	سمك الجدار (سم)	عدد الأسياخ الطولية الموزعة على المحيط	عدد الأسياخ الدائرية الحلزونية الموزعة على طول الماسورة
١	٣,٠٣ متر	١٥٠	١٧٠ ١٥٠,٧	٩,٦٥	٢٤ Φ ١٠ مم مشرشر	٣٣ Φ ٨ مم أملس + حزام ١ Φ ١٠ مم كل ١,٠٠ متر من الماسورة

خامساً: الاختبارات المعملية ونتائجها:

(٥-أ) اختبار نوعية ورتبة الخرسانة المصنوعة منها الماسورة الموردة:

تم تقدير مقاومة الخرسانة المصنوعة منها الماسورة الموردة وذلك باستخدام طرق الاختبار الغير متلفة باستخدام مطرقة الارتداد "شميدت" وعند مواضع عشوائية على السطح الخارجي لجدار الماسورة وذلك بحضور كل من:

١- م/ سامح تهامي محمد - مدير الموقع

٢- السيد/ محمد أحمد رزق - فني المعمل


٣- السيد/ أحمد علي عباس - مراقب مالي

وتم عمل الحساب الإحصائي للقراءات ووضعت النتائج بالجدول التالي:-

جدول رقم (٢) : تحديد مقاومة الصغط للخرسانة المنفذة بالمواسير

رقم الماسورة	القطر الاسمي للماسورة	قراءات مطرقة الارتداد	متوسط القراءات	متوسط القيمة الاسترشادية للمقاومة المناظرة (كجم/سم ^٢)
١	١٥٠ سم	٤٦-٤٤-٤٢-٤٠-٤٤-٤٢-٤٥-٤٦-٤٤-٤٢-٤٠-٣٨	٤٢,٨٥	٤٣٥

- تم اعتبار رتبة الخرسانة المتفذة بالماسورة = ٤٠٠ كجم/سم^٢.



(٥-ب) اختبار امتصاص الماء:

تم إجراء اختبار تحديد النسبة المئوية لإمتصاص الماء بالوزن بعد ٢٤ ساعة من غمر العينة بالماء كانت نتائج هذه الاختبارات كالآتي:-

- متوسط النسبة المئوية لإمتصاص الماء بالوزن الماسورة = ٣,٤٧ % وهي أقل من المسموح به (٦,٥ %).

(٥-ج) تحديد حمل التشريح والحمل الأقصى للماسورة المورد

تم حساب كلا من حمل التشريح والحمل الأقصى المتوقع عند الكسر للماسورة طبقاً لرتبة الخرسانة المنفذة بالماسورة ومنها تم حساب إجهاد الشد الغير مباشر الواقع على قطاع الماسورة ومنها تم تحديد حمل التشريح والحمل الأقصى، وكانت نتائج هذه الحسابات كما هي مدونة في الجدول رقم (٣).

جدول رقم (٣):- نتائج حساب حمل التشريح والحمل الأقصى للماسورة طبقاً لرتبة الخرسانة (٤٠٠ كجم/سم^٢):

ماسورة	القطر الإسمي	حمل التشريح (طن/متر)		الحمل الأقصى (طن/متر)	
رقم	للماسورة	الفعلي	المسموح به	الفعلي	المسموح به
١	١٠٠	٢,٤٠٠	٢	٥,٩٠١	٢,٤٠

ملحوظة:- حمل التشريح والحمل الأقصى الفعلي هو أكبر من القيم المسموح بها طبقاً للمواصفات الواردة بالري وعلى الجهة المشرفة مقارنة ذلك بما هو وارد بمقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات.

سادساً: تحليل وفحص النتائج الحقلية :-

من نتائج الاختبارات المعملية والفحص الظاهري للماسورة الخرسانية المسلحة المورد نخلص إلى النتائج التالية الموضحة بالجدول رقم (٤).

جدول رقم (٤) ملخص نتائج الاختبارات

ماسورة	القطر الإسمي	الأبعاد الفعلية (سم)			عدد الأسياخ الطولية الموزعة على كامل المحيط	عدد الأسياخ الدائرية الموزعة لكل متر طولي من طول الماسورة	مقاومة الضغط للخرسانة كجم/سم ^٢	حمل التشريح طن/متر	الحمل الأقصى طن/متر	النسبة المئوية لإمتصاص الماء بالوزن %
		القطر الخارجي	القطر الداخلي	السك						
١	١٥٠	١٧٠	١٥٠,٧	٩,٦٥	٢٤ Ø ١٠ مم مشرشر	٣٣ Ø ٨ مم أملس + حزام Ø ١٠ مم كل ١٠٠ متر	٤٠٠	٢,٤٠	٥,٩٠١	٣,٤٧

سابعاً: الخلاصة والتوصيات:-

من الفحص الظاهري ومن تحليل النتائج والاختبارات المعملية والخواص الطبيعية والميكانيكية التي تمت على الماسورة الموردة يتضح الآتي:-

- ١ الماسورة الموردة ذات قطاع متجانس وليس بها تكميلات أو شروخ ظاهرة ترى بالعين المجردة.
- ٢ الماسورة الموردة مسلحة بحديد تسليح طولي مشرشر - ٢٤ (١) ١٠ مم موزع بانتظام على محيط الماسورة ومسلحة بحديد تسليح عرضي (كانات دائرية) = ٣٣ (١) ٨ مم موزعة بانتظام على طول الماسورة + حزام ١ (١) ١٠ مم كل ١,٠٠ متر.
- ٣- النسبة المثوية لإمتصاص الماء بالوزن لنوعية الخرسانة المصنوعة منها هذه الماسورة = ٣,٤٧ % وهي أقل من القيمة المسموح بها بالمواصفات (٦,٥ %).
- ٤- رتبة ونوعية الخرسانة المصنوعة منها هذه الماسورة ذات مقاومة ضغط استرشادية = ٤٠٠ كجم/سم^٢ من على السطح الخارجي للماسورة.
- ٥- حمل التشريح والحمل الأقصى (حمل الكسر) المناظر للماسورة المختبرة (المصنعة من الخرسانة رتبة ٤٠٠ كجم/سم^٢) كما هو وارد بالجدول رقم (٤) طبقاً لرتبة الخرسانة المنفذة بالماسورة المختبرة وهي أكبر من المسموح به طبقاً للمواصفات الخاصة بالهيئة العامة للمرور وعلى المهندس المشرف على التنفيذ مقارنة ذلك بما هو وارد بمقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.

حديد التسليح الطولي والدائري للماسورة الموردة كما هو وارد بالجدول بعاليه، (وعلى المهندس المشرف على التنفيذ التأكد من مطابقة ذلك مع ما هو وارد بمقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات والرسومات التنفيذية للمشروع) وعليه نوصي بصلاحيه هذه الماسورة للإستخدام في مشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون حتى طريق الغنايم) محافظة اسيوط من ناحية رتبة الخرسانة وحمل التشريح والحمل الأقصى مع ضرورة مطابقة حديد التسليح للماسورة مع الوارد على الرسومات والاشتراطات الفنية بمقاييس الأعمال مع اتباع كافة التوصيات الواردة بالرسومات التنفيذية ومقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.

٢٠٢٢/٤/٢٧

Z

اللجنة:-

أ.د/ محمد محمد محمود رشوان

أ.د/ هشام محمد أحمد ثياب

عميد الكلية

يعتمد على مسئولية اللجنة مُعدة التقرير:-

ونائب رئيس مجلس الإدارة
أ.د/ نوبى محمد حسن

مدير المركز
أ.د/ عبد المنطلب محمد علي

escc@aun.edu.eg

088-2353769 & 088-2352339

088-2333690 & 088-2411005 & 088-2411004




مركز الدراسات والاستشارات الهندسية
كلية الهندسة - جامعة اسيوط (71516) اسيوط
http://www.aun.edu.eg/faculty_engineering/escc.php

تقرير فنى عن

نتائج الاختبارات المعملية

على عدد (١) ماسورة خرسانية مسلحة قطر ٢٠٠ سم
لزوم استخدامها بمشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون
حتى طريق الغنايم)
مقاوله: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

إعداد



أ.د/ محمد محمد محمود رشوان

أ.د/ هشام محمد أحمد دياب



تقرير فنى عن

نتائج الاختبارات المعملية

على عدد (١) ماسورة خرسانية مسلحة قطر ٢٠٠ سم

لزوم استخدامها بمشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون حتى طريق الغنايم)

مقاولة: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أولاً: المقدمة:-

هذا التقرير مقدم بناءً على الطلب المقدم من السيد/ أحمد علي عباس - مندوب شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إلى السيد الأستاذ الدكتور/ مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة - جامعة أسيوط بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧م، وذلك بخصوص إتخاذ اللازم نحو عمل الاختبارات الفنية اللازمة على عدد (١) ماسورة خرسانية مسلحة قطر داخلي ٢٠٠ سم لزوم استخدامها بمشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون حتى طريق الغنايم) محافظة أسيوط وإعداد تقرير فني بذلك.

ثانياً: تشكيل اللجنة الفنية:-

بناءً على ما سبق فقد تم تشكيل لجنة من كل من السادة:

أ.د/ محمد محمد محمود رشوان	أستاذ خواص ومقاومة المواد بالكلية الهندسة
أ.د/ هشام محمد أحمد دياب	أستاذ المنشآت الخرسانية المسلحة بالكلية الهندسة

وذلك لعمل الاختبارات اللازمة وإعداد التقرير الفني المطلوب.

ثالثاً: الماسورة الموردة لمعمل خواص ومقاومة المواد بالكلية:

قامت اللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧ بعمل معاينة على الطبيعة لماسورة خرسانية مسلحة قطر داخلي ٢٠٠ سم ونم إجراء اختبارات قياس القطر والسمك واختبار مطرقة على سطح الخرسانة بحضور مندوب المقاول {شركة النيل العامة لإنشاء الطرق}.

رابعاً: الفحص الظاهري وأبعاد وقطاع الماسورة الموردة:

- الماسورة الموردة للمعمل من الخرسانة المسلحة بشبكة حديد واحدة {حديد دائري (كانات دائرية) من الصلب الطري (أملس) قطر ٨ مم وحديد طولي قطر ١٠ مم مشرشر موزع هو والدائري كالاتي:-
- حديد دائري = $\phi 36$ ٨ مم موزع على كامل طول الماسورة بانتظام.
- حديد طولي = $\phi 36$ ١٠ مم موزع على كامل محيط الماسورة بانتظام.
- الماسورة الموردة ذات سمك منتظم تقريباً وبمتوسط يساوى ١٣٢,٥٠ مم.



- الماسورة الموردة ليس بها تتميلات من الداخل أو من الخارج .
- نهاية الماسورة من كل جانب يوجد بها عدد (١) شنبر من الصلب الطري عرض ٤,٠٥٤ سم وسمك ٣,٦٢ مم للماسورة.

جدول رقم (١) يبين أبعاد وقطر وسمك الماسورة الموردة وحديد تسليحها الطولي والعرضي.

رقم الماسورة	طول الماسورة	القطر الإسمي (سم)	الأقطار الفعلية		سمك الجدار (مم)	عدد الأسياخ الطولية الموزعة على المحيط	عدد الأسياخ الدائرية الحلزونية الموزعة على طول الماسورة
			القطر الخارجي (سم)	القطر الداخلي (سم)			
١	٣ متر	٢٠٠	٢٢٠,٥	١٩٤	١٣,٢٥	٣٦ Ø ١٠ مم مشرشر	٣٦ Ø ٨ مم أملس

خامساً: الاختبارات المعملية ونتائجها:

(٥-أ) تقدير نوعية ورتبة الخرسانة المصنوعة منها الماسورة الموردة:

تم تقدير مقاومة الخرسانة المصنوعة منها الماسورة الموردة وذلك باستخدام طرق الاختبار الغير متلفة باستخدام مطرقة الارتداد "شميدت" وعند مواضع عشوائية على السطح الخارجي لجدار الماسورة وذلك بحضور كل من:

١- م/ سامح تهايمي محمد - مدير الموقع

٢- السيد/ محمد أحمد رزق - فني المعمل

٣- السيد/ أحمد علي عباس - مراقب مالي

وتم عمل الحساب الإحصائي للقراءات ووضعت النتائج بالجدول التالي:-

جدول رقم (٢) : تحديد مقاومة الضغط للخرسانة المنفذة بالمواسير

رقم الماسورة	القطر الإسمي للماسورة	قراءات مطرقة الارتداد	متوسط القراءات	متوسط القيمة الاسترشادية للمقاومة المناظرة (كجم/سم ^٢)
١	٢٠٠ سم	٥٢-٤٠-٥١-٤٨-٤٨-٤٢-٤٦-٤٨-٤٨-٥٠	٤٧	٤٢٥

- تم اعتبار رتبة الخرسانة المنفذة بالماسورة = ٤٠٠ كجم/سم^٢.

(٥-ب) اختبار امتصاص الماء:

تم إجراء اختبار تحديد النسبة المئوية لإمتصاص الماء بالوزن بعد ٢٤ ساعة من غمر العينة بالماء كانت نتائج هذه الاختبارات كالآتي:-

- متوسط النسبة المئوية لإمتصاص الماء بالوزن للماسورة = ٣,٣١ % وهي أقل من المسموح به (٦,٥ %).

(٥-ج) تحديد حمل التشريح والحمل الأقصى للماسورة الموردة

تم حساب كلا من حمل التشريح والحمل الأقصى المتوقع عند الكسر للماسورة طبقاً لرتبة الخرسانة المنفذة بالماسورة ومنها تم حساب إجهاد الشد الغير مباشر الواقع على قطاع الماسورة ومنها تم تحديد حمل التشريح والحمل الأقصى، وكانت نتائج هذه الحسابات كما هي مدونة في الجدول رقم (٣).

جدول رقم (٣): - نتائج حساب حمل التشريح والحمل الأقصى للماسورة طبقاً لرتبة الخرسانة (٤٠٠ كجم/سم^٣):

ماسورة رقم	القطر الإسمي للماسورة	حمل التشريح (طن/متر)		الحمل الأقصى (طن/متر)	
		المسموح به	الفعلي	المسموح به	الفعلي
١	١٠٠	٢	٢,١٨٩	٥,٦٧٧	٢,٤٠

ملحوظة:- حمل التشريح والحمل الأقصى الفعلي هو أكبر من القيم المسموح بها طبقاً للمواصفات الواردة بالري وعلى الجهة المشرفة مقارنة ذلك بما هو وارد بمقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات.

سادساً: تحليل وفحص النتائج الحقلية :-

من نتائج الاختبارات المعملية والفحص الظاهري للماسورة الخرسانية المسلحة الموردة نخلص إلى النتائج التالية الموضحة بالجدول رقم (٤).

جدول رقم (٤) ملخص نتائج الاختبارات

ماسورة رقم	القطر الإسمي سم	الأبعاد الفعلية (سم)			عدد الأسياخ الطولية الموزعة على كامل المحيط	عدد الأسياخ الدائرية الموزعة لكل متر طولي من طول الماسورة	مقاومة الضغط للخرسانة كجم/سم ^٢	حمل التشريح طن/متر	الحمل الأقصى طن/متر	النسبة المئوية لامتصاص الماء بالوزن %
		القطر الخارجي سم	القطر الداخلي سم	السك سم						
١	٢٠٠	٢٢٠,٥	١٩٤	١٣,٢٥	٣٦ φ ١٠ مم مشرشر	٣٦ φ ٨ مم أملس	٤٠٠	٢,١٨٩	٥,٦٧٧	٣,٣١

سابعاً: الخلاصة والتوصيات:-

من الفحص الظاهري ومن تحليل النتائج والاختبارات المعملية والخواص الطبيعية والميكانيكية التي تمت على الماسورة الموردة يتضح الآتي:-

١ - الماسورة الموردة ذات قطاع متجانس وليس بها تشوهات أو شروخ ظاهرة ترى بالعين المجردة.



٢- الماسورة الموردة مسلحة بحديد تسليح طولي مشرشر = $\phi 36$ ١٠ مم موزع بانتظام على محيط الماسورة ومسلحة بحديد تسليح عرضي (كانات دائرية) = $\phi 36$ ٨ مم موزعة بانتظام على طول الماسورة.

٣- النسبة المئوية لإمتصاص الماء بالوزن لنوعية الخرسانة المصنوعة منها هذه الماسورة = ٣,٣١% وهي أقل من القيمة المسموح بها بالمواصفات (٦,٥%)

٤- رتبة ونوعية الخرسانة الموردة مسلحة بحديد تسليح طولي مشرشر، رتبة مقاومة ضغطة = ٤٠٠ كجم/سم^٢ من على السطح الخارجى للماسورة.

٥- حمل التشريح والحمل الأقصى (حمل الكسر) المناظر للماسورة المختبرة (المصنوعة من الخرسانة رتبة = ٤٠٠ كجم/سم^٢) كما هو وارد بالجدول رقم (٤) طبقاً لرتبة الخرسانة المنفذة بالماسورة المختبرة وهي أكبر من المسموح به طبقاً للمواصفات الخاصة بالهيئة العامة للري وعلى المهندس المشرف على التنفيذ مقارنة ذلك بما هو وارد بمقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.

حديد التسليح الطولي والدائري للماسورة الموردة كما هو وارد بالجدول بعاليه، (وعلى المهندس المشرف على التنفيذ التأكد من مطابقة ذلك مع ما هو وارد بمقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات والرسومات التنفيذية للمشروع) وعليه نوصي بصلاحيه هذه الماسورة للإستخدام في مشروع محور طما الحر (أعمال المرحلة الثالثة من نقطة المأذون حتى طريق الغنايم) محافظة اسيوط من ناحية رتبة الخرسانة وحمل التشريح والحمل الأقصى مع ضرورة مطابقة حديد التسليح للماسورة مع الوارد بالرسومات والاشتراطات الفنية بمقاييس الأعمال مع اتباع كافة التوصيات الواردة بالرسومات التنفيذية ومقاييس الأعمال وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع.

٢٠٢٢/٥/٩

Z

اللجنة:-

أ.د/ محمد محمد محمود رشوان

أ.د/ هشام محمد أحمد دياب

يُعتمد على مسئولية اللجنة مَعْدَة التقرير:::

عميد الكلية

ونائب رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ نوبتي محمد حسن



مدير المركز

أ.د/ عبد المنطلب محمد علي



رقم التقرير : C 0450/2021

التاريخ : 03/10/2021

تقرير فني عن صلاحية عينة من ركام الخرسانة

العميل : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

المشروع : محور طما على النيل المرحلة الثالثة

تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بخصوص إجراء اختبار ركام على عينة من ركام الخرسانة.

العينة الموردة :

- عدد "1" شيكارة من كسر الحجارة (م1) - محجر أنمر.

تم توريد العينة إلى الوحدة بتاريخ 26/09/2021 بمعرفة العميل وعي مسؤوليته وقد تم أخذ بيانات العينة من خطاب العميل.

الخواص المطلوبة تعينها:

1- انكسار الحبيبي

2- بورن التوسعي

3- بورن الحجمي

4- صلابة توسع (توسع)

5- النسبة المئوية لامتصاص لطبيعي للماء

6- النسبة المئوية لمواد الناعمة

7- محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, with the name 'م. فادان' visible.

رقم التقرير : C 0460/2021

التاريخ : 03/10/2021

نتائج الاختبارات

تم إجراء الاختبارات على العينة الموردة من (س1) طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م. 2002/1109) وكانت النتائج كالتالي:

1- التدرج الحبيبي:

5.0	10.0	20.0	28.0	31.5	37.5	فتحة المخل (مم)
0.05	57.80	100	100	100	100	% تمر

2- الوزن النوعي = 2.660

3- الوزن الحجمي (طن/م³) = 1.566

4- الصلادة (نوس أنجلوس)^a = 22.50 %

^a الحد الأقصى طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م. 2002/1109) = 30 % بالنسبة لخرسانة لمسحة.

5- النسبة المئوية للامتصاص الطبيعي للماء = 1.8 %

6- النسبة المئوية للمواد الناعمة^b (بالوزن) = 0.7 %

^b الحد الأقصى طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م. 2002/1109) = 4.0 %.

7- محتوى أملاح الكلوريدات وإكبريتات:

نوع الأملاح	% من وزن العينة الجاف	حدود القبول ^c
الكلوريدات (Cl ⁻)	0.042	0.04 % ^d
إكبريتات (SO ₃)	0.289	0.40 %

^c حدود القبول طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م. 2002/1109).

^d حدود القبول "خرسانة المسحة المصنوعة من الأسمنت" أعلاه.

تمت
بالتفصيل
في
ملحق
النتائج
د. محمد عبد الحليم

رقم التقرير : C 046C/2021

التاريخ : 03/10/2021

الرأي الفني

- العينة الموردة من كسر الحجرة (سن 1) تحقق متطلبات المواصفات القياسية لمصرية (م.ق.د: 2002/1'09) من حيث معدل الامتلاء بطريقة لوس أنطون.
- العينة الموردة من كسر الحجرة (سن 1) تحقق متطلبات المواصفات القياسية لمصرية (م.ق.د: 2002/1'09) من حيث النسبة المئوية للمواد الناعمة.
- العينة الموردة من كسر الحجرة (سن 1) تحقق متطلبات المواصفات القياسية لمصرية (م.ق.د: 2002/1'09) من حيث محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات.

مدير الوحدة

رجع التقرير

عد التقرير

د/ محمد إبراهيم

د. محمد عبد المجيد
رئيس وحدة أبحاث خواص
المواد وضبط الجودة
كلية الهندسة - جامعة عين شمس



وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

رقم التقرير : C 0461/2021

نتاریخ : 03/10/2021

تقرير فنى عن صلاحية عينة من ركم الخرسانة

العميل : شركة النيل العامة لإنشاء طرق

المشروع : محور طما على النيل - الدور حلة الثالثة

تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة النيل العامة لإستماء الصرف بخصوص إجراء اختبارات على عينة من ركاب الخرسانة.


العينة الموردة :

- عند "1" شيكارة من كسر الحجرة (بن 2) - محجر المر.

تم توريد العينة إلى الوحدة بتاريخ 26/09/2021 بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته وقد تم أخذ بيانات العينة من خطاب العميل.

الخواص المطلوبة تعينها:

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- الوزن النوعي
- 3- الوزن الحجمي
- 4- الصلادة (نور أنجوس)
- 5- النسبة المئوية لامتصاص الضياعي للماء
- 6- النسبة المئوية لمواد الناعمة
- 7- محتوى علاج الكيوبادات والكبريتات.



$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 1. \\ \hline 2.9 \end{array}$$

رقم لفرير : C 0461/202

لتاريخ : 03/10/2021

نتائج الاختبارات

تم إجراء لاختبارات على العينة الموردة من (سن 2) طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 2002/1109) وكانت النتائج كالتالي:

1 التدرج اتحيبي:

فتحة المنخل (مم)	37.5	31.5	28.0	20.0	10.0	5.0
% انمر	100	100	100	92.80	1.80	0.10

2- الوزن النوعي = 2.667

3- الوزن الحجمي (طن/م³) = 1.600

4- الصلدة (لوس أنجلوس)^a = 20.20 %

^a الحد الأقصى طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 2002/1109) = 30 % بالنسبة لخرسانة المسلحة.

5- النسبة المئوية للامتصاص الطبيعي لماء = 1.6 %

6- النسبة المئوية للمواد الناعمة^b (بالوزن) = 0.9 %

^b الحد الأقصى طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 2002/1109) = 4.0 %.

7- محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات:

نوع الأملاح	% من وزن العينة الجاف	حدود القبول ^c
الكلوريدات (Cl ⁻)	0.0141	0.04 % ^c
الكبريتات (SO ₃)	0.2857	0.40 %

^c حدود القبول طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 2002/1109).

^c حدود القبول لخرسانة المسلحة نمصوعة من الأسمنت عادي.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

2/3

رقم التقرير : C 0461/2021

التاريخ : 03/10/2021

الرأي الفني:

- العينة المعرّدة من كسر الحجارة (س2) تحقق متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 2002/1109) من حيث معمم الصلابة بطريقة لوس أنجوس.
- العينة المعرّدة من كسر الحجارة (س2) تحقق متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 2002/1109) من حيث النسبة المئوية للمواد الناعمة.
- العينة المعرّدة من كسر الحجارة (س2) تحقق متطلبات المواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 2002/1109) من حيث محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات.

مدير الوحدة

راجع لتقرير

أعد التقرير

د. د. محمد رجب عبد المجيد

١٠
٢٠٢١

م/ محمد إبراهيم

د. محمد رجب عبد المجيد



رقم التقرير : C 0462/2021

التاريخ : 03/10/2021

تقرير فني عن صلاحية عينة من الرمل الطبيعي

اسم العميل : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

المشروع : محور طما على النيل ... المرحلة الثالثة

تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بخصوص إجراء اختبارات على عينة من الرمل الطبيعي.

العينة المودعة :

- عدد "1" شحنة من الرمل الطبيعي - محجر محمد حسين.

تم تحديد العينة إلى الوحدة بتاريخ 26/09/2021 بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته وقد تم أخذ بيانات العينة من خطب العميل.

الخواص المطلوبة تعينها:

1- التدرج الحبيبي

2- الوزن النوعي

3- الوزن الحجمي

4- النسبة المئوية للمواد الناعمة

5- محتوى أملاح الكبريتات والكبريتات

٤
١٠
٢٠٢١

وحدة أبحاث خواص واختبار المواد وضبط جودة
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

رقم التقرير C 0462/2021

التاريخ : 03/10/2022

نتائج الاختبارات

تم إجراء الاختبارات على العينة المولدة من (الديناميكي) طبقاً لمواصفات القياسية المصرية (م.م.م: 1109/2002) وكنت النتائج كالتالي:

1- التدرج الحسي:

0.15	0.30	0.60	1.18	2.36	4.75	فتحة المنخر (مم)
1.90	10.30	48.00	82.80	91.30	96.70	% نفاذ

2- الوزن النوعي = 2.632

3- الوزن الحجمي (طن/م³) = 1.625

4- النسبة المئوية للمواد الذائبة^a (بالوزن) = 1.50 %

٤.٣ % الحد الأقصى طبقاً للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 1109/2002) = 4.3 %.

5- محتوى أملاح الكايزيدات والكبريتات:

نوع الأملاح	% من وزن العينة الجاف	حدود القبول ^١
الكلوريدات (Cl ⁻)	0.067	$\geq 0.25\%$
الكبريتات (SO ₃)	0.358	$\geq 0.40\%$

^{١٠} حدود القبول صفياً للمواصفات القياسية لمصرية (إم.ق.م: 109/2002).

٢٠ حدود القنيطرة "حرسانة المساحة المصنوعة من الأسمنت العادي.

Singh

رقم التقرير C 0462/2021

التاريخ : 03/10/2021

الرأي الفني:

- العينة لموردة من الرمل تحقق متضبات المواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 1109/2002) من حيث النسبة المئوية للمواد الناعمة.
- العينة لموردة من الرمل تحقق متضبات المواصفات القياسية المصرية (م.ق.م: 1109/2002) من حيث محتوى ملاح الكلوريدات والكبريتات.

مدير الوحدة
د. محمد رجب عبد المجيد
و.د. محمد رجب عبد المجيد
اختبار المواد
كلية الهندسة
جامعة عين شمس

راجع التقرير
د. محمد إبراهيم
10/10/2021

أعد التقرير
د. محمد إبراهيم



معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد لبناء
Raw Building Materials Technology and
Processing Research Institute



ACCREDITED
Testing Laboratory



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National
Research Center

نموذج المودج RAW - FRM-21-12

تقرير الفحص البتروجرافى والمعدنى لعينة الركام الكبير
Petrographic and Mineralogical Investigation Report

Sample Code Rag4063	شركة النيل العامة لإشياء الشرق	أجهزة الفحص المرتبطة
Sample Type: Aggregate	مصنوع الركام : كسارة الحجر - صخر أبيض - غرب أسود	الموقع / أمت المختبر / أمت
Date: 18/10/2021	50 - من (خليط)	معدات الفحص

Hand Specimen Description:

Source	Natural	Hardness	Hard	Color	Creamy To Grey
Mineral Grain Size	Fine-grained	Surface Texture	Rough	Shape	Irregular
Weathering Degree	Fresh	Other Features	---		

Petrographic Description:

The thin-section photomicrograph shows that the studied sample is composed mainly of calcite crystals which contains of two phases (micrite and sparite). In addition, relief of fossils (Biolasts) embedded in a carbonate matrix (lime-mud) with relative coarser calcite crystals were observed filling some veins that penetrating the studied fabric. Neomorphism phenomena was also detected within the fabric as increase in grain size from micrite (A) to sparite (B) without change in mineralogical composition. The main texture of the studied sample can be called Fossiliferous micrite texture.

X-Ray Diffraction Result:

The studied sample revealed that it is composed mainly of calcite mineral.

Conclusion:

The investigated sample is *Fossiliferous Hardened Limestone* aggregates. Aggrading Neomorphism gives relative hardness to studied sample.

*The test is carried out using Egyptian code NO.203,2018.

Remarks

- The attached results apply only to the sample submitted to the center, bearing in mind that the results are not valid and are not valid for the approval of any quantitative production / and practices / supplies as well as export and is not considered as a conformity certificate.
- The Egyptian code must be referred to if there is a mechanism to determine the periodicity of conducting the test.
- The laboratory is bound by terms of the international standard for accreditation of laboratories ISO 17025 of 2017 in terms of confidentiality of data, transparency and neutrality with customers.

15/10/2021
مدير المختبر



القائم بالإختبار: د. محمد عبد الحليم

عدد الصفحات (1/2)



معهد بحوث للخدمات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials Technology and
Processing Research Institute




ACCREDITED
Testing Laboratory



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National
Research Center

Petrographical and Mineralogical Test Report

Pattern Code: RAW - FRM - 21- 10



F: Fossils

Sp: sparite

Mi: Micrite

Ag Ne: Aggrading Neomorphism

Thin section photomicrograph of the sample submitted by

شركة النيل العامة لإسشاء الطرق

Rag 4063

XPL: 20

عدد الصفحات (2/2)

Test Staff Member
Geologist: Omar Atef Mohamed

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11511.P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT.

Phone: (+202) 7617102, 7617092 Fax: 3351564, 7628736

87 شارع التحرير التقي - جيزة ص. ب. 1770 القاهرة

E-mail: hbrc@hbrc.edu.eg www.hbrc.edu.eg



معهد بحوث الخدمات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials and Processing Technology
Research Institute



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National Research Center

تقرير اختبار الفحص المعدني باستخدام جهاز الأشعة السينية المتفرقة

Sample Code: Rag 4063
Sample Type: Aggregate
Test Date : 19/10/2021
Remarks :

اسم المعمل : حيود الأشعة السينية.

عميل العميل : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

الموقع / المشروع : --

مصدر الزكام / كسارة الحجر - الدواوي الغربي - بحري - نيل

الظروف البيئية لإجراء التجربة : درجة الحرارة --- ± °م

الرطوبة النسبية --- ± %

Compound Name	Chemical Formula
Calcite	CaCO ₃

- The identification of the most probable phases is carried out using PANalytical computer certified program * with the aid of the International Center of Diffraction Database (ICDD) ** received with the X-ray diffraction equipment.

* X'Pert HighScore Software 2006 - Licensed modules: PW3209.

** PDF-2 Database / CD-Release 2005 - Type No. 9430 500 01611.

*** X'Pert Pro PANalytical - Manufactured by Panalytical B.V Co., Netherlands (ISO 9001/14001 KEMA - 0.75160).

Additional Information:

Scan type : Continuous.

Anode material: Copper (Cu).

General setting: 30 mA & 40 kV.

Notes:

- * The samples will be retained for 30 days, after which they will be discarded unless we hear otherwise from you.
- The examination result is valid only for the sample delivered.
- The semi-quantitative percentages, if found, are associated primarily with the analytical capability of the used software.

ملاحظة:

* ليقتد المذكره على طبع لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاخبار دين امسى مسئولية على المركز
" لتنتج المرافقة "، فقط على العادة المقبلة للمركز مع الاخت في الاختبار (ب) انتاج لا تسري ولا بعد. بها لا تملك اي نتائج كذا / او اية اعدادات / او التي يدا
وكذا التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطبقة
يجب الرجوع الى الكود المصري في حالة وجود الية لتحديد دورية اجراء الاختبار.
" مدة مريان هذا لتقرير هي 3 شهور ولايسمح بنسخ هذا لتقرير الا بموافقة كتابية من المركز.
" يتم المعدن يتولى: المواصفة الدولية ISO17025 لسنة 2017 من حيث سرية البيانات وانشائية وكذا الحيدية مع الصلاص

يعتمد،

مدير المعمل

الاسم: د. مدحت صبحي المحلاوي

(ICDD membership, USA,

التوقيع:




1/2




87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11514
P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT

٨٧ شارع التحرير الدقي - جيزه
ص.ب: ١٧٧٠ القاهرة

Phone: +202; 7617102 7617092 Fax: 3351564, 7628736
E-mail: hbrc.@hbrc.edu.eg Web: www.hbrc.edu.eg



التوقيع :-





معهد بحوث الخرسانة وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials Technology and Processing Research Institute

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National Research Center

نسبة الأملاح في الركام (الصغير - الكبير)

كود النموذج: HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير: (910 / Lab:2 / 2021)

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق		العميل:
-		الموقع/اسم المشروع:
كود للعينه: Rag 4063	عينه من خليط مهندس الركام: ك.سارة التمر الصحراوي الغربي - سنهوط	نوع/وصف العينه:
تاريخ الاختبار: ٢٠٢١/١٠/١٨	٢٠٢١/١٠/١١	تاريخ استلام العينه:
ملاحظات: -	تحديد نسبة الكلوريدات والكبريتات	نوع الاختبار:
المواصفات الأوروبية BS EN, 1744-1/2012		طريقة الاختبار:
* حدود الكود للمصري لتصميم وتجهيز المنشآت الخرسانية المسلحة رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠١٨		بيانات أخرى:

النتائج

الاختبار	العينه	حدود الكود المصري *
الكلوريدات CI %	٠,٠٠٨	لا تزيد عن ٠,٠٦% لركام الصغير ولا تزيد عن ٠,٠٤% للركام الكبير.
الكبريت SO ₃ %	٠,٠٢٣	لا تزيد عن ٠,٤% لركام الكبير والصغير.

ملاحظات:

- تم تسليم العينه الى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- لبيانات المذكورة عتبه طبقا لما تم ذكره بكتاب لجهة طالبة الاختبار دون دني مسئولية على المركز.
- لنتائج الموضحة عتبه تسري فقط على العينه المقدمه للمركز من الجهة طالبة الاختبار.
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور ولا يضمنه بنسخ هذا التقرير الا بموافقة كتابية من المركز.
- يتقدم المعمل بحدود المواصفة الدولية 70,25 (5%) سنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والتشفير واما الجوانب مع العملاء.

القائم بالاختبار: د. فاطمة شكرى
إشراف ومراجعة: د. فاطمة شكرى
مسير المعمل: د. فاطمة شكرى
١٩/١٠/٢٠٢١

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11514
P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT

٨٧ شارع التحرير الدقي - جيزة
ص.ب. ١٧٧٠ القاهرة

Phone: (+202) 7617102, 7617092 Fax: 3351564, 7628736
E_mail: hbrc@hbrc.edu.eg www.hbrc.edu.eg

تقرير اختبار

رقم التقرير: (213) (01 / LAB-3 / 2021)

اسم المشروع:

اسم العميل: شركة التين العامة لإقضاء الطرق

كود العينة: Reg / 4064

وصف العينة: وهصدر الركام: من مخاض به معرفة العمل
كسرة النمر - (ك) ٥٠) تصحراوى انجربى - بحرى اسبوط

تاريخ الاختبار: 31/10/2021


تاريخ استلام العينة: 24/10/2021

كود الاختبار: RAW/LAB-3/Test (1-Alkali)

طريقة الاختبار: تستخدم: تعيين النشاط القوي لمولدة الاسمنت والركم وطريقه منشور المونه*

افتروك للبينية: (١) درجة حرارة الخلط: 22 م° ١ م° الرطوبة النسبية: 1.54 % (٢) درجة حرارة الغمر: 80 م° 2 م°

نتائج الاختبار



curing time (days) from casting	Average linear Expansion of four samples, (%)	Notes
0	0.000	
3	0.002	
4	0.004	
7	0.008	
9	0.006	
10	0.005	
15	0.009	
16	0.006	

(%)	الاختبار
0.006	التفاعل القوي مع الركام بعد 16 يوم من يوم الصب

ملاحظات عامة

نوع الاسمنت المستخدم: بورتلاندى CEMI 42.5 N
اسم الشركة المنتجة: شركة بنى سويف للأسمنت
تاريخ الإنتاج للأسمنت: 19/8/2021
محتوى القلويات من الاسمنت المستخدم:

$Na_2O = 0.41\%$

$K_2O = 0.2\%$

$Na_2O \text{ Eq.} = 0.44\%$

نسبة تمتد الاسمنت: 0.1%

$W/C = 0.47\%$

الفحص: بحرى: لا يوجد تغيرات على سطح العينة

ملاحظة: لا تسري هذه النتائج على عينة لا على العينة لموردة من الجهة طالبة الاختبار فقط
الحدود طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية ASTM C 1260-014 و حدود الكود المصري
نقصه ونفاذ الماء: آت الحرسية رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠
١- تعتبر العينة غير ضارة عندما لا يزيد التمدد القوي عن 0.1% عند عمر 16 يوم.
٢- تعتبر العينة ضارة ومرفوضة في حالة إذا كان التمدد أكبر من 0.2% عند عمر 16 يوم.
٣- في حالة إذا كان التمدد يقع بين 0.1% - 0.2% يتم أخذ الإجراءات الاختبارية وفقا
للكود المصري لتصميم وتقييم المنشآت لخرسانية رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠
*معلومات غير إلزامية طبقا لمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C1260-14
ما يجوز من المفضل ومن المفيد استعمال جراء الاختبار حتى يوم 28 يوم إذا كان التمدد
أكبر من أو يساوى 0.1% (0.1-0.2) عند عمر 16 يوم.



يعتمد، مدير المعمل

المدير الفني

القيم بالاختبار

التوقيع:

التوقيع: م. م. سيد زبدان

التوقيع: د. أميرة عبد المنعم



معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials Technology and Processing Research Institute

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National Research Center

HBRC-RAW-F-7.8-02 - نموذج

تقرير اختبار

رقم التقرير: (2021/LAB-3/02)(219)

اسم العميل: شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	اسم المشروع:
نوع العينة ومصدر الركام: سن مخطط بمعرفة العميل	كود العينة: Rag' 4064
كسارة للنمر (٥٠) "صحراوي" لغربي - بحري اسبوت	تاريخ الاختبار: 1/11/2021
تاريخ الاستلام: 24/10/2021	كود الاختبار: RAW/LAB-3/Test soundness
الاختبار: تعيين ثبات الحجم للركام *	الظروف البينة لإجراء التجربة: درجة الحرارة: 21C±

Test Results

Sieve Size	Percentage of aggregate fractions	Weight of Test Fractions Before Test (g)	Percentage Passing Designated Sieve After Test (%)	Weighted Percentage Loss (%)
50mm	--	--	--	--
37mm	--	--	--	--
25mm	--	--	--	--
19mm	15.23	506.41	5.55	0.85
12.5mm	36.38	563.84	4.04	1.27
9.5mm	14.39	330.59	1.78	0.26
4.75mm	33.67	300.18	0.64	0.22
Totals	100			2.80
حلول الكود المصري **		نتج انقاص في الوزن (%)		
بإستخدام محلول كبريتات الصوديوم: لا يزيد عن 10% للركم الصغير 12% للركام الكبير		2.80		

ملاحظة:

يتم في هذه النتائج بعينه لا على العينات الموردة بمعرفة الجهة طالبة الاختبار فقط

* Standard test Methods for soundness of aggregates by use of Magnesium Sulfate or Sodium Sulfate

According to ASTM C 88-2018.

** حلول الكود المصري لتصميم وتغليف المنشآت الخرسانية إصدار ٢٠٠٩ طبعه ٢٠٠٩



يعتمد، مدير المعمل

المدير الفني

المقيم بالاختبار

التوقيع:

التوقيع: ٢٠٢١/١١/٠١

التوقيع: الدكتور/أحمد عبد الهادي

ضبط الجودة:

- تم تسليم العينة إلى المعمل لمعرفة الجهة طالبة الاختبار .
- البيانات المذكورة عليه ضبقا لما تم ذكره بخضاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية عنى المركز.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الإعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها لاعتماد أي إنتاج كمي / والممارسات/ والتوريدات / وكذلك التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.
- يجب الرجوع للكوند المصري في حالة وجود أية لتحديد دورية إجراء الاختبار.
- مدة سريان هذا التقرير هي ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتيبة من المركز.
- يلتزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات وشفافية وكذا الحيادية مع العملاء.


القائم بالاختبار

المدير الفني

بمعد، مدير المعمل

للتوقيع:  السيد. المنعم التوقيع:  السيد. وديانم



توقيع: 
١١/٤/٢٠١٧



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابوتيج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	كمر H4	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مساحة	الخلاطة :	Site Batch Plant


الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450	كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	520 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7990	8002	7728			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.367	2.371	2.290			
الاهل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	1093	880	1143			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	495	399	518			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	471					
نسبة جهد الكسر (%)	105					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد على	س	



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كويرى ابوتيج العلوى على النيل		
الجهة الممولة :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان		
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق		

اسم المنشأ :	كمر H5	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant


الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ^٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات :	المحتوى الأسمنتي :	520 كجم/م ^٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	8064	8025	7887			
حجم المكعب (سم ^٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ^٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ^٣)	2.389	2.378	2.337			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	1151	1180	1164			
جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	521	535	527			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	528					
نسبة جهد الكسر (%)	117					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ^٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد داس	محمد داس	محمد داس



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابويج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	١٠٢٥٠ / ١٠٢٥٠ / ١٠٢٥٠
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	كمر H7	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات :	المحتوي الأسمنتي :	520 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7812	8496	7982			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.315	2.517	2.385			
العمل حتى الآن (كبريتون)	1180	1264	1186			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	535	573	537			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	548					
نسبة جهد الكسر (%)	122					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد ماس	مس	



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم العميل / روع :	كوبرى ابوتيج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	كم H8	نوع الخرسانة :	R/C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant


الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الاضافات :	المحتوي الأسمنتي :	520 كجم / م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8242	8096	7890			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.442	2.399	2.338			
الحمل حتى الانهيار (كغوليبيد)	1129	1203	1172			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	511	545	531			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	529					
نسبة جهد الكسر (%)	118					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد علي	سعيد	



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابونيج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	تغطية الترع	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 350 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	08/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	08/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات :	المحتوي الأسمنتي :	450 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8322	8050	8294			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.466	2.385	2.457			
العمل من الآلة هدار (كياويون)	844	951	857			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	382	431	388			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	400					
نسبة جهد الكسر (%)	114					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	350 كجم / سم ٢					

ملاحظات :



استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع	كوبرى ابونيج العلوى على النيل		
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان		
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق		
طلب الفحص :			
اسم المنشأ :	نوعية الترع	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 350 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	28/01/2022	
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	25/02/2022
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	450 كجم/م ٣
النتائج :-			
رقم المكعب	1	2	3
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7987	7835	7853
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225
الكثافة (جم / سم ٣)	2.367	2.321	2.327
المعمل حتى الإلهيار (كيلوليترات)	796	896	890
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	361	406	403
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	390		
نسبة جهد الكسر (%)	١١١		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	350 كجم / سم ٢		
ملاحظات :			
استشاري المالك  مهندس الشركة  استشاري الشركة 			




الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابوكينج العلوى على النيل				
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				
اسم الاستشاري :	١٤٢٥هـ / ١٠ / ٢٠٢٠م				
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق				
طلب الفحص :					
اسم المنشأ :	بلطة انتقالية	نوع الخرسانة :	R.C		
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 300	كجم / سم ^٢	تاريخ الصب :	01/02/2022		
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	01/03/2022		
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم		
الإضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	350 كجم/م ^٣		
النتائج :-					
رقم المكعب	1	2	3	4	5
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	7961	8044	7923		
حجم المكعب (سم ^٣)	3375	3375	3375		
مساحة المقطع (سم ^٢)	225	225	225		
الكثافة (جم / سم ^٣)	2.359	2.303	2.348		
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	1110	1087	1073		
جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	503	492	486		
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	494				
معيار جهد الكسر (%)	165				
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	300 كجم / سم ^٢				
ملاحظات :					
استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك			
محمود على	س	X			



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابونيج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

طلب الفحص :	نوع الخرسانة :	كمر H1
العنصر الإنشائي :	الخلاطة :	خرسانة مسلحة
اسم المنشأ :	R.C	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الاضافات	المحتوي الاسمنتي	520 كجم/م ٣
NILE MIX G		

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7803	7883	7964			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.312	2.336	2.360			
الحمل حتى الانهيار (كياوتوتون)	1108	1000	1115			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	502	453	505			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	487					
نسبة جهد الكسر (%)	108					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد علي	مس	



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابوتيج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	كمر H4	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مساحة	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	المحتوي الأسمنتي	520 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7990	8002	7728			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.367	2.371	2.290			
الاهل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	1093	880	1143			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	495	399	518			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	471					
نسبة جهد الكسر (%)	105					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد على	س	



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كويرى ابوتيج العلوى على النيل		
الاسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان		
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق		

اسم المنشأ :	كمر H5	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant


الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ^٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	المحتوى الأسمنتي	520 كجم/م ^٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	8064	8025	7887			
حجم المكعب (سم ^٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ^٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ^٣)	2.389	2.378	2.337			
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	1151	1180	1164			
جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	521	535	527			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	528					
نسبة جهد الكسر (%)	117					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ^٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد داس	مس	



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابويج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	١٠٢٥٠ / ١٠٢٥٠ / ١٠٢٥٠
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

طلب الفحص :	اسم المنشأ :	نوع الخرسانة :	اسم المنشأ :
	H7 كمر	الخرسانة المسلحة	Site Batch Plant
	العنصر الإنشائي :	الخلاطة :	R.C

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات :	المحتوي الأسمنتي :	520 كجم/م ٣

النتائج :-						
رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7812	8496	7982			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.315	2.517	2.385			
العمل حتى الآن (كبريتون)	1180	1264	1186			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	535	573	537			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	548					
نسبة جهد الكسر (%)	122					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد ماس	مس	



الهيئة العامة
للمرور والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المالك :	كوبرى ابوتيج العلوى على النيل
اسم الاستشاري :	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
اسم الشركة :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	كم H8	نوع الخرسانة :	R C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant


الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 450 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	20/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	20/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الاضافات :	المحتوى الأسمنتي :	520 كجم / م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8242	8096	7890			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.442	2.399	2.338			
الحمل حتى الانهيار (كغ / سم ٢)	1129	1203	1172			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	511	545	531			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	529					
نسبة جهد الكسر (%)	118					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	450 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد علي	سعيد	



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابونيج العلوى على النيل
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

اسم المنشأ :	تغطية الترع	نوع الخرسانة :	R.C
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 350 كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	08/02/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	08/03/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	المحتوي الأسمنتي	450 كجم/م ٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	8322	8050	8294			
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ٣)	2.466	2.385	2.457			
العمل من الآلة هدار (كياويون)	844	951	857			
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	382	431	388			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	400					
نسبة جهد الكسر (%)	114					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	350 كجم / سم ٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع	كوبرى ابونيج العلوى على النيل		
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		
اسم الاستشاري :	مكتب د/صبرى سمعان		
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق		

طلب الفحص :	اسم المنشأ :	تغطية الترع	نوع الخرسانة :	R.C
	العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 350 كجم / سم ^٢	تاريخ الصب :	28/01/2022
نوع الأسمنت :	تاريخ الكسر :	25/02/2022
أبعاد المكعب :	فترة المعالجة :	28 يوم
الإضافات	المحتوي الأسمنتي	450 كجم/م ^٣

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3	4	5	6
وزن المكعب (جم) (معالج داخليا)	7987	7835	7853			
حجم المكعب (سم ^٣)	3375	3375	3375			
مساحة المقطع (سم ^٢)	225	225	225			
الكثافة (جم / سم ^٣)	2.367	2.321	2.327			
المعمل حتى الإلهيار (كيلوليترات)	796	896	890			
جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	361	406	403			
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ^٢)	390					
نسبة جهد الكسر (%)	١١١					
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	350 كجم / سم ^٢					

ملاحظات :

استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك
محمد	محمد	محمد



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)




جهد كسر مكعبات الخرسانة

اسم المشروع :	كوبرى ابوكينج العلوى على النيل				
اسم المالك :	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				
اسم الاستشاري :	١٤٢٥هـ / ١٠ / ٢٠٢٠م				
اسم الشركة :	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق				
طلب الفحص :					
اسم المنشأ :	بلاطة انتقاليه	نوع الخرسانة :	R.C		
العنصر الإنشائي :	خرسانة مسلحة	الخلاطة :	Site Batch Plant		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 300	كجم / سم ٢	تاريخ الصب :	01/02/2022		
نوع الأسمنت :	O.P.C	تاريخ الكسر :	01/03/2022		
أبعاد المكعب :	15 x 15 x 15	فترة المعالجة :	28 يوم		
الإضافات	NILE MIX G	المحتوي الأسمنتي	350 كجم/م ٣		
النتائج :-					
رقم المكعب	1	2	3	4	5
وزن المكعب (جم) (معالج داخلياً)	7961	8044	7923		
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3375	3375		
مساحة المقطع (سم ٢)	225	225	225		
الكثافة (جم / سم ٣)	2.359	2.303	2.348		
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	1110	1087	1073		
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	503	492	486		
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	494				
معيار جهد الكسر (%)	165				
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	300 كجم / سم ٢				
ملاحظات :					
استشاري الشركة	مهندس الشركة	استشاري المالك			
محمود على	س				



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control- Testing



الهيئة العامة
للاطوار والكباري والنقل البري
(GARBLT)



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile

Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : 3/4" Crushed Aggregate

For Concrete

Date :

18/1/2022

Sampled at

Quantity

Proposed Use

SPECIFIC GRAVITY and ABSORPTION OF COARSE & FINE AGGREGATE

MRD Test Method 304 & 305 (ASTHO T 94 & T 95)

COARSE AGGREGATE (By Wire Basket Method)

Trial Number	A	B	C	D	Average
1. Weight of saturated surface-dry condition sample, g	2178	2210	2200		
2. Weight of oven dry sample, g.	2149	2186	2176		
3. Weight of saturated surface-dry sample in water, g.	1452	1422	1242		
4. Absorbed water by the aggregate, g. (Line 1 - Line 2)	29.0	24.0	24.0		
5. Percent Absorption, (Line 4 x 100) / (Line 2)	1.349	1.098	1.103		1.183
6. Specific Gravities :					
a) Bulk, oven dry (Line 2) / (Line 1 - Line 3)	2.960	2.774	2.271		2.669
b) Bulk, SSD condition (Line 1) / (Line 1 - Line 3)	3.000	2.805	2.296		2.700
c) Sp. Grav., apparent (Line 2) / (Line 2 - Line 3)	3.083	2.861	2.330		2.758

Source :

Date Sampled :

Material Description :

Lab. Ref No. :

Sampled at

Quantity

Proposed Use

FINE AGGREGATE (By Pycnometer Method)

Trial Number	A	B	C	D
7. Weight of saturated surface-dry condition sample, g.				
8. Weight of oven-dry sample, g.				
9. Weight of pycnometer filled with water, g.				
10. Weight of pycnometer with SSD sample + water, g.				
11. Absorbed water by the aggregate, (Line 1 - Line 2)				
12. Percent Absorption, Line 4 x 100 / (Line 2)				
13. Specific Gravities :				
(a) Bulk, oven dry ((Line 8)) / ((Line 7 + Line 9) - (Line 10))				
(b) Bulk, SSD condition ((Line 7)) / ((Line 7 + Line 9) - (Line 10))				
(c) Sp. grav. apparent ((Line 8)) / ((Line 8 + Line 9) - (Line 10))				

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 19-Jan-22

Name & Designation Date

Computed By : ENG. Mahmoud Ali 19-Jan-22

Name & Designation Date

Checked By : ENG. Fady 19-Jan-22

Name & Designation Date

Remarks :

Specification Requirement for absorption 2.5% max.

Result: 1.183

Recommendations : Accepted to the specified requirement.

ENG. Mahmoud Ali

Lap. Engineer

Heliopolis-Concrete tec. Center

محمود علي

ENG. Fady


Materials Engineer

D/Sabry Samaan

فادي



Heliopolis
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

المشروع : كوبري طما العلوي علي النيل

Project : Tema Bridge Over Nile

Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description 3/8" Crushed Aggregate

For Concrete

Date : 18/1/2022

Sampled at

Quantity

Proposed Use

Tested By : ENG. Mahmoud Ali

19-Jan-22

Name

Designation

Date

RESISTANCE TO ABRASION OF COARSE AGGREGATE BY USE
OF THE LOS ANGELES ABRASION MACHINE
MRD Test Method 309 (AASHTO T 96)

ASTM Sieve Size	Weight and Grading of Test Sample, grams	Remarks	
Passing	Retained	A	B
2 1/2"	2.0 "		
2.0 "	1 1/2"		
1 1/2"	1.0 "	1250	
1.0 "	3/4 "	1250	
3/4 "	1/2 "	1250	2500
1/2 "	3/8 "	1250	2500
3/8 "	No.3		2500
No.3	No.4		2500
No.4	No.8		5000
Totals		5000	5000

A) Grading of Test Sample Use -

C

C

B) Total weight of sample before test -

5000 g.

5000 g.

No. of Spheres - 8 pcs.

Wt. of Spheres - 3318 g.

C) Weight of sample after 500 revolutions -
(Retained on No. 12 sieve, 1.70mm.)

3876.0

3881 g.

D) Percentage of Wear (B-C) / (B) * 100

22.5 %

22.4 %

Average - 22.4 %

Specification Requirement - 30% max.

Recommendations : Accepted

ENG. Mahmoud Ali

Lap. Engineer

Heliopolis Concrete tec. Center

محمد


ENG. Fady

Materials Engineer

D/Sabry Samaan



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Subject : Tema Bridge Over Nile

Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : 3/4" Crushed Aggregate

For Concrete

Date : 18/1/2022

Sampled at Quantity Proposed Use

Tested By

ENG. Mahmoud Ali

19-Jan-22

Name Designation Date

RESISTANCE TO ABRASION OF COARSE AGGREGATE BY USE
OF THE LOS ANGELES ABRASION MACHINE
MRD Test Method 309 (AASHTO T 96)

A S T M Sieve Size		Weight and Grading of Test Sample, grams				Remarks
Passing	Retained	A	B	C	D	
2 1/2"	2.0"					
2.0"	1 1/2"					
1 1/2"	1.0"	1250				
1.0"	3/4"	1250				
3/4"	1/2"	1250	2500			
1/2"	3/8"	1250	2500			
3/8"	No.3			2500		
No.3	No.4			2500		
No.4	No.8				5000	
Totals		5000	5000	5000	5000	

A) Grading of Test Sample Use -

B

B

B) Total weight of sample before test -

5000 g.

5000 g.

No. of Spheres - 11 pcs.

Wt. of Spheres - 4592 g.

C) Weight of sample after 500 revolutions -
(Retained on No 12 sieve , 1 70mm)

3853 g

3841 g.

D) Percentage of Wear (B-C) / (B) * 100

22.9 %

23.2 %

Average

23.1

%

Specification Requirement -

30% max.

Recommendations : Not Accepted

ENG. Mahmoud Ali

Lap. Engineer

Heliopolis Concrete tec. Center


محمود علي

ENG. Fady

Materials Engineer

D/Sabry Samaan

فادي



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



المشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile

Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : 3/8" Crushed Aggregate For Concrete Date : 18/1/2022
Sampled at Quantity Proposed Use

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 19-Jan-22
Name Designation Date

CLAY LUMPS AND FRIABLE PARTICLES IN AGGREGATES
MRD Test Method 312 (AASHTO T 112)

A S T M Sieve Size		% Retained of Original Sample	Weight of Sample		Loss in Wt. After Test grams	% Loss After Test	Corr. Avg. % Loss
Passing	Retained		Before grams	After grams			
		A	B	C	D	E	F
2 1/2"	2.0"						
2.0"	1 1/2"						
1 1/2"	1.0"						
1.0"	3/4"						
3/4"	1/2"						
3/4"	3/8"	27.2	1357.0	1354.0	3.0	0.22	0.060
3/8"	No.4	62.5	3117.0	3110.0	7.00	0.22	0.140
No.4	No.16	10.2	510.0	507.0	3.00	0.59	0.060
Totals		100.0 %	4984.0				0.26 %

Notes :

$$D = B - C$$
$$E = (D / B) \times (100)$$
$$F = (A \times E) / (100)$$

Remarks :

Passed to the required specification.

Requirement - 1.0 % max.

Test Result - 0.26 %

ENG. Mahmoud Ali

Lap Engineer

Heliopolis Concrete tec. Center


محمود علي

ENG. Fady

Materials Engineer

D/Sabry Samaan

فادي سامان



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



مشروع : كوبري طما العلوي على النيل

Project : Tema Bridge Over Nile
Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : Concrete Aggregates,
Sampled at Quantity Proposed Use

Date : 18/1/2022

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 19-Jan-22
Name Designation Date

FLAT and ELONGATED PARTICLES IN COARSE AGGREGATE
ASTM D 4791 - 95

A S T M Sieve Size		Weight of Sample Before Test	Weight of Flat & Elongated Particles	Percentage of Total Sample	Percentage of Flat and Elongated Part.	Corrected % Flat and Elongated
Passing	Retained	grams	grams	%	%	%
2 1/2"(63mm)	2.0 "(50mm)					
2.0 "(50mm)	1 1/2"(37.5mm)					
1 1/2"(37.5mm)	1.0 "(28mm)					
1.0 "(28mm)	3/4 "(20mm)					
3/4 "(20mm)	1/2 "(14mm)					
1/2 "(14mm)	3/8 "(10mm)	307.0	85.5	32.3	27.85	9.00
3/8 "(10mm)	No.4(6.3mm)	644.5	322.0	15.0	49.96	7.49
Totals		951.5		47 %		16.49

Remarks : Proportions : 3/4" -40% and 3/8" - 60%
Passed to the specified specification requirement.
Requirement - 25 % max.
Test Result - 16.5 %


ENG. Mahmoud Ali
Lap. Engineer
Heliopolis Concrete tec. Center

محمد علي

ENG. Fady
Materials Engineer
D/Sabry Samaan



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control- Testing



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



المشروع : كوبري طما العلوي علي النيل

Project : Tema Bridge Over Nile

Source : كسارة مختار الهاشم

Materials Description : Concrete Aggregates,

Date : 18/1/2022

Sampled at Quantity Proposed Use

Tested By : ENG. Mahmoud Ali 19 Jan-22
Name Designation Date

TOTAL MOISTURE CONTENT OF AGGREGATES BY DRYING
MRD Test Method 303 (ASTHO T 255)

Moisture Content Determination

Test Data	3/4 " Aggregate		3/8" Aggregate		
	1	2	1	2	
1. Container Number	01	02	03	04	
2. Weight of Container, g.	68.1	75.0	55.0	85.0	
3. Weight of wet sample + cont., g.	500.0	500.0	500.0	500.0	
4. Weight of dry sample +cont., g.	497.0	498.0	497.0	499.0	
5. Weight of water, g.	3.0	2.0	3.0	1.0	
6. Weight of dry soil, g	497.0	498.0	497.0	499.0	
7. Moisture Content, %	0.60	0.40	0.604	0.200	
8.Ave. Moisture Content, %	0.503		0.402		
Remarks :	3/4 40% %		3/8 60%		
<u>Combined Moisture = (0.503 * 40%) +(0.402 60%)/(100)</u>					
<u>= 0.442 %</u>					

Moisture Content Determination

Test Data	Nat. Wadi Sand	
	1	2
1. Container Number		
2. Weight of Container, g		
3. Weight of wet sample + cont., g.		
4. Weight of dry sample +cont., g.		
5. Weight of water, g.		
6. Weight of dry soil, g.		
7. Moisture Content, %		
Average -		
Remarks :	Moisture content of concrete aggregates	
	For RCSUPER ST and RC SUB ST	

ENG. Mahmoud Ali
Lap. Engineer
Heliopolis Concrete tec. Center

محمود علي

ENG. Fady
Materials Engineer
DiSabry Samaan

فادي سامان