



الهيئة العامة
للطرق والجسور والنقل البري
(GARBLT)

للبنية التحتية - جنوب الخليل - أريحا

تقرير رقم 1250/336 بتاريخ 15/1/2023
عملية : رفع كفاءة طريق بلانة / نصر النوبة
العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

شركة النوبي للمقاولات

الذي احضر العينات استشاري المشروع المهندس / احمد عبد التاصر
العينات مسنوية من احضرها

تدرج طبقات اساس تكسير س6

المواصفات		8876	8875	8874	محل المنطقة
100		12+000	7+000	2+000	رقم العينة
		طبقة اساس تكسير س6			الموقع كم
		النسبة المئوية للمار			الميزات
100	70	100.00	98.98	98.69	"2
85	55	95.09	92.60	89.60	"1.5
80	50	84.00	81.40	71.26	"1
		71.23	72.92	63.10	"3 / 4
		63.39	63.12	54.95	1/2
70	40	57.66	59.38	52.61	"3 / 8
60	30	40.69	52.45	45.67	رقم 4
50	20	27.03	36.53	33.24	رقم 10
30	10	19.25	23.19	22.95	رقم 40
15	5	5.40	5.36	5.01	رقم 200
30 % ≥		0	0	0	حد السيولة
6 % ≥		0	0	0	مجال اللدونة
50 % ≥		24.22	22.96	22.48	لوس انجلوس
10 % ≥		3.83	3.44	4.69	نسبة الطبعي
		2.269	2.271	2.276	اقصى كثافة جافة (- 3/4)
		5.070	5.31	4.77	نسبة مياه ملائمة (- 3/4)
		28.77	27.08	36.90	نسبة (+ 3/4)
		2.367	2.362	2.401	البروكاتور المصحح
		3.755	4.008	3.19	تصحيح الرطوبة
80 % ≤		80.32	81.34	83.32	C B R

الميزات المظلة تخرج عن حدود المواصفة

تحريرا في 23/1/2023

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عيسى كرومر

مدير العمل
مهندس / جيهان فتحي

مهندس العمل
مهندس / هبة محمد مالك

مهندس العمل
مهندس / حسام محمود

القائم بالاختبار
فنى المختبر / صفوت محمد على

عملية : رفع كفاءة طريق بلان- / نصر النوبة

العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

Report No 1250/336 date 15 / 1 / 2023

Spacimen NO. 8876

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

شركة النوبى للمقاولات

طبقة اساس تكسير س6

كم 12+000

D. d. of (- 3/4)	2.269
W. c. of (- 3/4)	5.07
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.336	2.339	2.343	2.346	2.350	2.353	2.357	2.360	2.364	2.367	2.371	2.375	2.378	2.382	2.385	2.389	2.393
Corrected W. c.	4.16	4.11	4.06	4.02	3.97	3.93	3.88	3.84	3.79	3.74	3.70	3.65	3.61	3.56	3.52	3.47	3.42

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.396	2.400	2.404	2.407	2.411	2.415	2.418	2.422	2.426	2.429	2.433	2.437	2.441	2.445
Corrected W. c.	3.38	3.33	3.29	3.24	3.20	3.15	3.10	3.06	3.01	2.97	2.92	2.88	2.83	2.78

تحريرا فى 23/1/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عيد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس / جيهان فتحى

مهندس المعمل
مهندس / هبة محمد مالك

مهندس معمل
مهندس / حسام محمود مصطفى

القائم بالاختبار
فنى / صفوت محمد على

تقرير رقم 1279/33 بتاريخ 10/2/2023
عملية : رفع كفاءة طريق بلانة / نصر النوبة
العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

شركة النوبى للمقاولات



الذى احضر العينات استشارى المشروع المهندس / محمود موسى

العينات مسنولية من احضرها

تدرج طبقة اساس تكسير س6

معمل المنطقة

المواصفات		تدرج طبقة اساس تكسير س6	
100		8986	الموقع
100	70	تشوينات الطريق	نوع الطبقة
85	55	اساس تكسير س6	التاريخ
80	50	16/2/2023	المهزات
0	0	النسبة المئوية للمار	"2"
70	40	99.82	"1.5"
60	30	94.13	"1"
50	20	79.59	"3 / 4"
30	10	70.61	"1 / 2"
15	5	57.57	"3 / 8"
30 % ≥		52.44	رقم 4
6 % ≥		40.62	رقم 10
40 % ≥		33.63	رقم 40
10 % ≥		23.21	رقم 200
		3.18	حد السيولة
		0	مجال اللدونة
		0	لوس انجلوس
		23.96	نسبة الطيعى
		6.66	أقصى كثافة جافة (3/4)
		2.266	نسبة مياه ملائمة (3/4-)
		5.09	نسبة (3/4+)
		29.39	البروكتور المصحح
		2.367	تصحيح الرطوبة
		3.74	CBR
		82.19	

المهزات المظللة تخرج عن حدود المواصفة العامة

تحريرا فى 23/2/2023

رئيس الادارة المركزية
عبد بچى كرومر

مهندس المعمل
مهندس / هبة محمد مالك

مهندس المعمل
مهندس / حسام محمود

القائم بالاختبار
فنى ازموت محمد على

عملية: طريق بلانة / نصر النوبة

شركة النوبي للمقاولات العملية من كم 0+000 الى كم 14+000

Report No 1279/339 date 16 / 2 / 2023

Spacimen NO. 8968

البروكتور المصحح عند النسب المختلفة للمحجوز على المهزة رقم (3/4)

طبقة اساس تكسير س6

تشوينات على الطريق

D. d. of (- 3/4)	2.266
W. c. of (- 3/4)	5.09
W. c. of (+ 3/4)	0.5
S. g. Of (+ 3/4)	2.650

% Retaned 3/4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Corrected D. d.	2.334	2.337	2.341	2.344	2.348	2.351	2.355	2.358	2.362	2.366	2.369	2.373	2.376	2.380	2.384	2.387	2.391
Corrected W. c.	4.17	4.13	4.08	4.03	3.99	3.94	3.90	3.85	3.80	3.76	3.71	3.67	3.62	3.57	3.53	3.48	3.44

% (+ 3/4)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Corrected D. d.	2.395	2.398	2.402	2.406	2.409	2.413	2.417	2.420	2.424	2.428	2.432	2.436	2.439	2.443
Corrected W. c.	3.39	3.35	3.30	3.25	3.21	3.16	3.12	3.07	3.02	2.98	2.93	2.89	2.84	2.79

تحريرا في 23/2/2023

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

مدير المعمل
مهندس /
هبة محمد مالك

مهندس المعمل
مهندس /
حسام محمود

القائم بالاختبار
فنى /
صفوت محمد على



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



تنفيذ مشروع رفع تحفانة طريق بلانة / حلا بحة مخرج دحر البوبة من الكم حفر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المرحلة
الاولى من مبادرة حياة خريمة (بالامر المباخر)
تنفيذ: صالح نوبى جروب للمقاولات

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (2)

بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	3م	3601	
أجمالي الكمية المنفذة		3601	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		3601	

استشارى الهيئة

د. محمد العبدى



عن الشركة

د. محمد العبدى





الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



تنفيذ مشروع رفع حافته طريق بلانة / خلاصة مركز دسر النوبة من الكم حجر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المرحلة
الاولى من مبادرة حياة خريمة (بالامر المباهر)
تنفيذ: صالح نوبى جروب للمقاولات

مستخلص جاري رقم (1)


بند رقم (5)

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	3م	7508	
أجمالي الكمية المنفذة		7508	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		7508	



عن الشركة
ذ.م.ع. صالح نوبى جروب





الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



تدعيم مشروع روج لحماية طريق بلانة / خلاصة عرض التوبة من الضم سفر حتى الضم 38 بطول 38 كم ضمن المرحلة
الأولى من مبادرة حياة خريمة (بالامر المباشر)
تدعيم، صالح نوبى جروب للمقاولات

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (8)

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
	36274	2م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC
36274			أجمالي الكمية المنفذة
0			الكمية السابق صرفها
36274			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

استشاري الهيئة
محمد الهادي الشاذلي

عن الشركة
ذ.م.م. صالح نوبى جروب





الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / خلاصة مرحلتي رسم التوبة من الكم حفر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المرحلة
الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)
تنفيذ، صالح نوبى جروب للمقاولات

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (9)

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
	35016	2م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم
35016			أجمالي الكمية المنفذة
0			الكمية السابق صرفها
35016			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

استشاري الهيئة
د. محمد الهادي النجدي

عن الشركة

د. صالح نوبى جروب





الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / خلاصة مخطط نسر النوبة من الكم سفر حتى الكم 38 بطول 38 كم ضمن المرحلة
الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباحر)
تنفيذ، صالح نوبى جروب للمقاوله

مستخلص جاري رقم (1)

بند رقم (12)

بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم	م2	39198	
أجمالي الكمية المنفذة		39198	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		39198	

