

محضر استلام موقع

**مشروع استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف بطول ٥ كم
(مركز الوقف)**

(ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا)(المرحلة الاولى)

**تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة
إشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)**

• إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- ١- السيد المهندس/ عبد الرحيم محمد حسين جشني المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا.
- ٢- السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا
- ٣- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي ممثل الشركة المنفذه.

وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتبين عدم وجود أي عوائق للتنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقعات :-

- ٢- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي
- ٣- السيد المهندس/ محمود محمد عبد السلام
- ١- السيد المهندس/ عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية

**مهندس /
عماد حسين**

حصري جاري ١

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الحجم		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الإجمالي	اضافه	السمك المتوسط			الى	من			
	٦٧٤١,٦٠		٠,١٥٩	١٠	٤٢٤٠	٥+١٠٠	٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	١
	٦٧٤١,٦٠								الاجمالي	

مهندس المشروع:

١٣/١٤/٢٠٢٤
محمد محمد عبد السلام

مهندس الاستشاري:

١٣/١٤/٢٠٢٤
الطبيب طاهر طاهر

مهندس الشركة:

١٣/١٤/٢٠٢٤
أحمد أحمد

حصري جاري ١

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

ملاحظات	المسطح		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم			الى	من			
	٤٢٦٠٠			١٠	٤٢٦٠	٥+١٢٠	٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢
	٤٢٦٠٠									

مهندس المشروع:

١/٤٣

مهندس الاستشاري:

١/٢

مهندس الشركة:

١/٢

حصري جاري ١

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

ملاحظات	الطن		كجم ٢٣/	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم				الى	من			
	١٢٥٦,٤٠			١٠	٤٢٦٠	٥+١٢٠		٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٣
	١٢٥٦,٤٠									الاجمالى	

مهندس المشروع:

١٩٣

مهندس الاستشاري:

١٣

مهندس الشركة:

١٣

حصر جاري ١

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

للهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م^٢

ملاحظات	المسطح		السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الإجمالي	اضافه	خصم				الى	من			
	٤٢٦٠٠			١٠		٤٢٦٠	٥+١٢٠	٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / محافظه قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٤
	٤٢٦٠٠								الإجمالي		

مهندس المشروع:

١٤٦٣

مهندس الاستشاري:

١٤٦٣

مهندس الشركة:

١٤٦٣

تقرير رقم (٩٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق قضا / الوقف الزراعي الغربي
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٠١-٣٠٢-٣٠٣	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٠٥٠	قيمة اجراء التجارب
٣٠٧.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٢٣٥٧.٥	الجملة
٣٣٠.١	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٢٦٨٧.٦	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ /٨/١٥
فني المعمل

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم / (٩٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤
بخصوص / نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية / فنا / الوقف الزراعي الغربي بطول ٥ كم
تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

أرقام العينات	٣٥٢	٣٥١
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٢.٠٠ كم	١.٠٠ كم
البيانات بالمعمل	نسبة المياه الملائمة	% ٦.٤
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٤٥
الكشف عن الدمك	نسبة المياه	% ٥.٨١
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١١٣
نسبة الدمك	% ٩٨.٧	% ٩٨.٥

تحريرا في: ٢٠٢٣/٨/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق قنا - الوقف بطول ٥ كم **الزراعي**
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معملية كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٨٨-٣٨٧-٣٨٦	اختبار دمك عينة f.d.r

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٥٠٠	قيمة إجراء التجارب
٣٧٥	مصاريف إدارية ١٥%
٢٨٧٥	الجملة
٤٠٢.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٣٢٧٧.٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٩ / ٣
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ طريق قنا - الوقف بطول ٥ كم الزراعي
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

أرقام العينات	٣٨٦	٣٨٧	٣٨٨
الطبقة المختبرة	F.D.R		
الموقع الكيلو متري	٣.٠٠ كم	٤.٠٠ كم	٥.٠٠ كم
إبوكور بالمعمل	نسبة المياه الملائمة	٦.٤ %	
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٤٥	
الكثف عن الدمك	نسبة المياه	٥.٨١ %	٥.٧٦ %
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١٢٤	٢.١١١
نسبة الدمك	٩٩ %	٩٨.٧ %	٩٨.٤ %

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/٣

فني المعمل

مدير المعمل

م

مهندس المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٦٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال طريق نجع قنا/الوقف الزراعي الغربي
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٢٣٠	اختبار صلاحية عينات اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٠٠٠	قيمة اجراء التجارب
٣٠٠	مصاريف إدارية ١٥%
٢٣٠٠	الجملة
٣٢٢	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٢٦٢٢	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ /٨/٢
فني المعمل

مدير المعمل
[Signature]

[Signature]

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / [Signature]

(عماد حسين)

تقرير رقم (٦٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ استكمال طريق قنا/الوقف الزراعى الغربى
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد يوسف (استشارى الهيئة)

حدود المواصفات	٢٣٠	أرقام العينات
	أساس تكسير	الطبقة المختبرة
	٢.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو مترى
١٠٠	١٠٠	"٢.٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٥	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٥.٢	"١
٨٠-٥٠	٦٤.٥	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٤	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٤٢	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٧	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٠.٢	رقم ٤٠
١٥-٥	٨.٢	رقم ٢٠٠
—	%٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.١٧	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	%٨٤	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٢.٥	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٣.٢	نسبة الطبعي

تحريرا فى: ٢٠٢٣/٨/٢
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)