

محضر استلام موقع

**مشروع استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف بطول ٥ كم
(مركز الوقف)**

(ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا)(المرحلة الاولى)

**تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة
إشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)**

• إنه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-

- ١- السيد المهندس/ عبد الرحيم محمد حسين جشني المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا.
- ٢- السيد المهندس / محمود محمد عبد السلام مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا
- ٣- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي ممثل الشركة المنفذه.

وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتبين عدم وجود أي عوائق للتنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع و تاريخ بدء العمل .

التوقعات :-

- ٢- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي
- ٣- السيد المهندس/ محمود محمد عبد السلام
- ١- السيد المهندس/ عبد الرحيم محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ عماد حسين

حصري جاري ١

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الحجم		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الإجمالي	اضافه				الى	من			
	٦٧٤١,٦٠		٠,١٥٩	١٠	٤٢٤٠	٥+١٠٠	٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	١
	٦٧٤١,٦٠								الاجمالي	

مهندس المشروع:

١٣/١٤/٢٠٢٤
محمد محمد عبد السلام

مهندس الاستشاري:

١٣/١٤/٢٠٢٤
الطبيب طه عبد السلام

مهندس الشركة:

١٣/١٤/٢٠٢٤
أحمد أحمد

حصري جاري ١

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

ملاحظات	المسطح		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم			الى	من			
	٤٢٦٠٠			١٠	٤٢٦٠	٥+١٢٠	٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢
	٤٢٦٠٠									

مهندس المشروع:

١/٤٣

مهندس الاستشاري:

١/٣

مهندس الشركة:

١/٣

حصري جاري ١

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "



تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

ملاحظات	الطن		كجم ٢٣/	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم				الى	من			
	١٢٥٦,٤٠			١٠	٤٢٦٠	٥+١٢٠		٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٣
	١٢٥٦,٤٠									الاجمالى	

مهندس المشروع:

١٩٣

مهندس الاستشاري:

١٣٨

مهندس الشركة:

١٣٨

حصر جاري ١

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

للهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م^٢

ملاحظات	المسطح		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الإجمالي	اضافه	السمك المتوسط			الى	من			
	٤٢٦٠٠		١٠		٤٢٦٠	٥+١٢٠	٠+٨٦٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٤
	٤٢٦٠٠							الإجمالي		

مهندس المشروع:

١٤٦٣

مهندس الاستشاري:

١٤٦٣

مهندس الشركة:

١٤٦٣

تقرير رقم (٩٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق قضا / الوقف الزراعى الغربى
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٠١-٣٠٢-٣٠٣	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٠٥٠	قيمة اجراء التجارب
٣٠٧.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٢٣٥٧.٥	الجملة
٣٣٠.١	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٢٦٨٧.٦	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣ /٨/١٥
فني المعمل

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم / (٩٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤
بخصوص / نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية / فنا / الوقف الزراعي الغربي بطول ٥ كم
تنفيذ / شركة الفهد للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

أرقام العينات	٣٥٢	٣٥١
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٢.٠٠ كم	١.٠٠ كم
البيانات بالمعمل	نسبة المياه الملائمة	٦.٤ %
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٤٥
الكشف عن الدمك	نسبة المياه	٥.٨١ %
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١١٣
نسبة الدمك	٩٨.٧ %	٩٨.٥ %

تحريرا في: ٢٠٢٣/٨/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ طريق قنا - الوقف بطول ٥ كم **الزراعي**
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معملّي كالآتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٨٨-٣٨٧-٣٨٦	اختبار دمك عينة f.d.r

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-


٢٥٠٠	قيمة إجراء التجارب
٣٧٥	مصاريف إدارية ١٥%
٢٨٧٥	الجملة
٤٠٢.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٣٢٧٧.٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ /٩/٣
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ طريق قنا - الوقف بطول ٥ كم **الزراعي ليزي**
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

أرقام العينات	٣٨٦	٣٨٧	٣٨٨
F.D.R			
الطبقة المختبرة			
الموقع الكيلو متري	٣.٠٠ كم	٤.٠٠ كم	٥.٠٠ كم
نسبة المياه الملائمة	٦.٤ %		
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٤٥		
نسبة المياه	٥.٨١ %	٥.٩١ %	٥.٧٦ %
الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١٢٤	٢.١١٧	٢.١١١
نسبة الدمك	٩٩ %	٩٨.٧ %	٩٨.٤ %

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/٣

فني المعمل

مدير المعمل

م

مهندس المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٦٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال طريق نجع قنا/الوقف الزراعى الغربى
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٢٣٠	اختبار صلاحية عينات اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٠٠٠	قيمة اجراء التجارب
٣٠٠	مصاريف إدارية ١٥%
٢٣٠٠	الجملة
٣٢٢	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٢٦٢٢	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٨ / ٢
فني المعمل

مدير المعمل
[Signature]

[Signature]

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / [Signature]

(عماد حسين)

تقرير رقم (٦٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ استكمال طريق قنا/الوقف الزراعى الغربى
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد يوسف (استشارى الهيئة)

حدود المواصفات	٢٣٠	أرقام العينات
	أساس تكسير	الطبقة المختبرة
	٢.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢.٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٥	"١.٥
٨٥-٥٥	٧٥.٢	"١
٨٠-٥٠	٦٤.٥	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٤	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٤٢	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٧	رقم ١٠
٣٠-١٠	٢٠.٢	رقم ٤٠
١٥-٥	٨.٢	رقم ٢٠٠
—	%٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.١٧	أقصى كثافة جافة طن/م³
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	%٨٤	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٢.٥	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٣.٢	نسبة الطبعي

تحريرا في: ٢٠٢٣/٨/٢
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

رقم الوثيقة ١٧٠٨٥ هـ / ٤
رقم الملحق
نوع التأمين جميع اخطار مقاولين



مطالبة سداد

الرئيسي
هندسى
خاص

الفرع
نوع التأمين
القطاع

مطلوب من

لصالح

شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيمة البالغ قدرها فقط ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرون جنية مصرى لاغير
وذلك سداد للقسط الوارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التأمين قدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠,٠٠ جنية مصرى

جنية مصرى

القسط الصافى	٣.٠٠٠,٠٠
نصف دمغة النسبيـه	١٦٥,٠٠
رسم الاشراف والرقابه	١٨,٠٠
نصف دمغة الاتساع	٧,٠٠
مصاريف الاصدار	١٠٧,٠٠
رسم تنميه موارد	١٤,٠٠
مصاريف الهيئه	٩,٠٠
القسط الاجمالى	٣.٣٢٠,٠٠
جنية مصرى	

الوثيقه المبينه	بها
المستحقه عن	بهذا الايصال وذلك وفقا للتفصيل الوارد
الملحق المبين	به
عن المدة من	٢٠٢٣/١٠/٣٠ (الساعة ١٢ ظهرا)
الى	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ (الساعة ١٢ ظهرا)
تاريخ السداد شركة المهندسين للتأمين	٢٠٢٣/١٠/٣٠
إدارة الإصدار	٢٠٢٣/١٠/٣٠
فرع السيوط	٢٠٢٣/١٠/٣٠
عمرو عبد الرحيم	٢٠٢٣/١٠/٣٠

اسم المنتج محمد عطار راشد خليفة ٣١٥٦٦ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨ العموله الاصيله قبل الاستقطاعات ٥,٠٠ % ١٥٠,٠٠ جنية مصرى

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

MOHANDS INSURANCE CO.



شركة المهندسين للتأمين

تقوم الشركة بحسابية مصلحة الضرائب
على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة



وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

الفرع الرئيسى

رقم الوثيقة ١٧٥٨٥ هـ / ٤

اسم المؤمن له شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العنوان قنا - مركز قنا - كرم عمران--

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقاوله عقد رقم ٤٤٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى قنا / الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم

موقع العمل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وصف المشروع

مدة التامين

أ - بالنسبة للاعمال يبدأ التامين فى ٢٠٢٣/١٠/٣٠ الساعة الثانيه عشره ظهرا

وينتهى فى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ الساعة الثانيه عشره ظهرا

ب - بالنسبة لاعمال الصيانه وتبدأ فى الساعة الثانيه عشره ظهرا

وتنتهى فى الساعة الثانيه عشره ظهرا

مبلغ التامين

القسم الاول الاضرار الماديه ٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه مصرى

القسم الثانى المسئوليه المدينه قبل الغير ٥٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

التحمل عن كل حادث	مبلغ التامين	البند المؤمن عليها
١ - اعمال المقاوله	٢٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ جم	١ - اعمال الدائمه والمؤقته متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد
١/١ - قيمه العقد		٢/١ - الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع
٢ - ادوات ومهمات التشييد		٢ - ادوات ومهمات التشييد
٣ - الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق		٣ - الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق
٤ - ازاله الانقاض		٤ - ازاله الانقاض
٥ - المنشآت المؤقته		٥ - المنشآت المؤقته

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33366101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٧ / ٣٣٣٦٨١٠

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

٨-١٧٥٨٥-٤-١-١٧٥٨٥

التحملات	حدود التعويض	الآخطار الطبيعية
	غير مغطى	١ - الزلازل / البراكين / الأعاصير
	غير مغطى	٢ - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / انزلاق وانهيار التربة
	غير مغطى	

(١) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثانى
المسئوليه المدنيه قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البند المؤمن عليها
	ر. ١٠٠٠٠٠ (مائة الف جنيه).	١ - الاصابات الجسمانيه
	ر. ٢٥٠٠٠٠ (مئتان وخمسون الف جنيه).	للشخص الواحد / ١/١
	ر. ٢٥٠٠٠٠ (مئتان وخمسون الف جنيه).	مهما كان عدد الاشخاص / ٢/١
ال ١٥ % الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى ر. ٢٠٠٠٠	ر. ٢٥٠٠٠٠ (مئتان وخمسون الف جنيه).	٢ - الاضرار الماديه للممتلكات
	حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحده ٥٠٠٠٠٠,٠٠٠	(٢)

يعتبر متمما لهذه الوثيقه طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التاليه والمرفقه جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقه

ملحق وسائل مكافحه الحريق

مرفق شرط سقوط الحق

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ما يلى:
- إن هذه الوثيقة لا تغطي أية خسائر أو أضرار أو تلفيات ناتجة عن عمليات الإرهاب والتخريب.
- بشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه
- تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الحوادث ومراعاة القوانين المنظمة للمهنة وطبقا لاصول الفنيه المتبعة فى ذلك.
- الشركة غير مسئولة عن اى تلفيات تحدث للممتلكات القائمة أو المحيطة بموقع العمل ولم يشملها مبلغ التأمين.

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين

إدارة الإصدار
فرع أسسيوط ٧/٢٠٥

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O.BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الحيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٧
بريد : ٦٢ الورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

٨-١٧٥٨٥-٤-١-١٧٥٨٥

٣٠٠٠,٠٠	القسط الصافى
١٦٥,٠٠	نصف الدفعة النسبية
١٨,٠٠	رسم الاشراف والرقابة
٧,٠٠	نصف الدفعة النوعية
١٠٧,٠٠	مصاريف الاصدار
١٤,٠٠	رسم تنمية موارد
٩,٠٠	مصاريف الهيئة
٣٣٢٠,٠٠	القسط الاجمالى

فقط ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرون جنية مصرى لا غير

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٠/٣٠

صفحة ٣ من ٣

٢٠٢٢/٠٦/٢٨

٣١٥٦١

محمد عطا راشد خليفة

اسم المنتج

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الإصدار
٧/٢٠٥
فرع اسكوط
عمرو عبد الرحيم

التوقيع/

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الإصدار
٧/٢٠٦
فرع اسكوط
هيثم عبد الكريم محمد
التوقيع/

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٠
بريد : ١٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤهلة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدفعة النسبية والنوعية

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد

وثيقه ١٧٥٨٥ هـ / ٤ جميع اخطار المقاولين

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقه او الملحقه وفيما عدا ذلك.

فان الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن خساره او التلف المتسبب بصفه مباشر او غير مباشره عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي:-

١. توفر معدات مكافحة الحريق المناسبه ووسائل الاطفاء الكافيه الصالحه للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل.
ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشره من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطيه مؤقته
٢. يتم فحص الصناديق المحتويه على بكرات خرطوم الحريق وطفيات الحريق اليدويه على فترات منتظمه وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع.
٣. ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبه وفقا لانتظمه المحليه باسرع ما يمكن بعد ازالة القوالب المستخدمه فى الانشاء.
ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد؛ انابيب الخدمات واي فراغات اخري باسرع ما يمكن وبما لايجاوز البدء فى اعمال التجهيزات
٤. ان يتم ازاله النفايات بانتظام - ازاله النفايات القابله للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيزها وذلك فى نهايه كل يوم عمل
٥. اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال حراريه) من اي نوع مثل:-
- عمليات الجلخ؛ التقطيع؛ اللحام
- استخدام لمبات اللحام الغازيه او الكهربائيه.
- استعمال التتومين الساخن او اي عمليات اخري ينتج عنها سخونه.
يتم تنفيذ (العمل الحراري) فقط بوجود عامل على الاقل مجهز بطفايه حريق ومدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقه (العمل الحراري) بعد انتهاء هذا العمل بساعه.
٦. يتم تقسيم عمليه تخزين المواد المستخدمه فى التشييد والتركيب الى وحدات تخزين لاتتجاوز قيمه المبينه ادناه لكل وحده تخزين.
كل وحده تخزين يجب ان تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر او ان تفصل بحوائط غير قابله للحريق
يتم تخزين جميع المواد القابله للاشتعال وخاصه السوائل او الغازات القابله للاشتعال فى مكان يبعد مسافه كبيره عن الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اي عمل حراري
٧. تعيين منسق امان بالموقع.
تركيب نظام مضمون للاتذار من الحريق مع تجهيز وصله اتصالات مباشره مع اقرب مركز اطفاء متى امكن ذلك

- اتباع خطه حمايه من الحريق وخطه التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع اعاده النظر فيها بانتظام.
- ان يكون قد تم تدريب عمالى المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العمليه اسبوعيا.
- ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على درايه بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فو ريه مجهزه له فى جميع الاوقات
- ٨. ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبه
قيمه كل وحده تخزين ٥٠٠٠٠ جم

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الإصدار
فرع أسبوط ٧/٢٠٥
هيثم عبد الكريم محمد

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الإصدار
فرع أسبوط ٧/٢٠٥
عمرو عبد الرحيم
التوقيع/ ٤

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
لليفون ٣٣٣٦٨١٠٠ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد ١٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

شرط سقوط الحق

: تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

- ✗ إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
- ✗ مخالفه المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحه عمديه .
- ✗ ويسقط حق المؤمن له أو المستفيد ين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضلله عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا

شركة المهندسين للتأمين

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الإصدار
قرع أسيوط ٧/٢٠٥
عمرو عبد الرحيم
التوقيع/

شركة المهندسين للتأمين
قرع أسيوط ٧/٢٠٥
عمرو عبد الرحيم محمد

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٠ / ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية