

محضر إستلام موقع

مشروع تنفيذ اعمال 3 بوابخ أسفل القطار الكهربائي السريع من محطة 223,662 الي محطة 242,662 .

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه.

انه في يوم الاربعاء الموافق 24 / 5 / 2023 وبناءً على عقد العملية رقم (1973/ 2022/ 2023)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف أول)

مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر

1. السيد المهندس / أحمد أبو دقيقة

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

2. السيد المهندس / أحمد الشاعر

سيسترا للاستشارات الهندسية (استشاري عام المشروع)

3. السيد المهندس / باهر نور الدين

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

1. السيد المهندس / سعد سالم

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ولا مانع من إستلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ 24 / 5 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

1.

2.

3. م / باهر نور الدين

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1.

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

لواء أ.ح / أحمد باسم حسني الكردياني



Contractor




FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



الهيئة القومية للإتفاق

Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 5

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحده	البند	رقم البند في العقد
	36.31	13.11	23.20	70.00	3م	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وفرشة أسفل البرابخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مداخل ومخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم 2	Item No.: 05
	36.31	اجمالي ما تم تنفيذه					
	23.20	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	13.11	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	36.31	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف

محمد يوسف



Contractor

FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 6

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحده	البند	رقم البند في العقد
	370.93	133.96	236.97	470.00	3م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه Fair Face لزوم اللبشة و الحوائط و الاسقف للبربخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/ سم 2 و محتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم / م 3 والفئة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م 3 لزيادة (DUARABILITY) الي 120 سنة	Item No.: 06
	370.93	اجمالي ما تم تنفيذه					
	236.97	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	133.96	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	370.93	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 7

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	51.17	18.47	32.70	66.00	طن	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (40 / 60) بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	Item No.: 07
	51.17	اجمالي ما تم تنفيذه					
	32.70	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	18.47	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	51.17	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة
أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر
احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف
أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف
محمد أحمد يوسف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 8

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحاليه	الاجمالى	الملاحظات
Item No.: 08	بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 م و سمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م 3 زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5T10 للمتر الطولي فى اتجاه محور الماسورة و بمعدل 6T16 مم للمتر الطولي فى الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	265.00	138.00	78.00	216.00	
	اجمالى ما تم تنفيذه					216.00	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					138.00	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					78.00	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					216.00	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف



Contractor

FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 9

رقم البند في العقد	البند	الوحده	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحاليه	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 09	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوايط البربخ عند فواصل التمدد والفواصل الإنشائية بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعات	م.ط	350.00	157.86	91.24	249.10	
	اجمالي ما تم تنفيذه					249.10	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					157.86	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					91.24	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					249.10	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف



Contractor



FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 14

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحده	البند	رقم البند في العقد
	1050.73	379.47	671.26	1350.00	2م	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات المسلح سمك 4 مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن 10 سم و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	Item No.: 14
	1050.73	اجمالى ما تم تنفيذه					
	671.26	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	379.47	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	1050.73	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

م / أحمد نجو دقيقة
أحمد نجو دقيقة

م / احمد الشاعر
أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف
أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف
محمد يوسف



Contractor



FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 15

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحده	البند	رقم البند في العقد
	33.94	12.26	21.68	50.00	3م	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن 1 لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم 2	Item No.: 15
	33.94	اجمالي ما تم تنفيذه					
	21.68	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	12.26	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	33.94	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

أحمد أبو دقيفة

م / احمد الشاعر

احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف

محمد يوسف



Contractor

FHECOR
Ingenieros Consultores

Contractor's Consultant



Owner's Consultant



Owner

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

بيان اجماليات للبند رقم 17

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Item No.: 17	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق 2.5سم وبعرض اسم بمادة قابلة للإتضاعاط ومقاومة للتمدد والإتكماش وممانعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانتكماش الانشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (+و-) 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استتالة 100% طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد 1.5 ميغا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها 6.4 كجم /سم2 طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوامل والكيمائيات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة من الفواصل للمكتب الاستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ من الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	65.00	19.74	13.16	32.90	
	اجمالي ما تم تنفيذه					32.90	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					19.74	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					13.16	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					32.90	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف

م / أحمد أبو دقيرة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف



حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السليخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السليخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السليخ
١	١٢	٠,٨٨٨	٥,٤٢	١٨٣	٩٩٢	٠,٨٨١	
٢	١٢	٠,٨٨٨	٥,٠٢	١٨٣	٩١٩	٠,٨١٦	
٣	١٢	٠,٨٨٨	٤,١٢	١٨٣	٧٥٤	٠,٦٦٩	
٤	١٢	٠,٨٨٨	٤,٦٩	١٨٣	٨٥٩	٠,٧٦٣	
٥	١٢	٠,٨٨٨	١,٧٩٦	٧٣٢	١٣١٥	١,١٦٧	
٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٦٠	٧٣٢	١١٦٨	١,٠٣٧	
٧	١٢	٠,٨٨٨	٢,٦٥	٣٦٦	٩٦٨	٠,٨٦٠	
٨	١٢	٠,٨٨٨	١,٩٥	٧٣٢	١٤٢٩	١,٢٦٩	
٩	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٦٥٨٨	١٩٧٦	١,٧٥٥	
١٠	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	
١١	١٢	٠,٨٨٨	٣,١٧	٧٥	٢٣٧	٠,٢١١	






حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولى (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالى الطول (متر)	اجمالى الوزن (طن)	شكل السبيخ
١٢	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٥٠	١٨٠٠	١,٥٩٨	
١٣	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠	١٩٨	٢٣٧٦	٢,١١٠	
١٤	١٢	٠,٨٨٨	١,٦١	١٥٠	٢٤١	٠,٢١٤	
١٥	١٢	٠,٨٨٨	٢,٩٠	٢٤	٧٠	٠,٠٦٢	
١٦	١٢	٠,٨٨٨	١,٣٤	٢٤	٣٢	٠,٠٢٩	
١٧	١٢	٠,٨٨٨	٤,٤٢	٣٢	١٤١	٠,١٢٦	
١٨	٢٥	٣,٨٥٤	٠,٦٠	٥٢	٣١	٠,١٢٠	
١٩	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٣٥	٢٤	١٢٨	٠,٤٩٥	
٢٠	٢٥	٣,٨٥٤	٥,٠٦	٢٤	١٢١	٠,٤٦٨	
٢١	١٢	٠,٨٨٨	٠,٣٠	٤٣٢	١٣٠	٠,١١٥	
٢٢	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ 3.17 المحطة 235+850

م	قطر السبيخ (مم)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيخ (متر)	عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	اجمالي الوزن (طن)	شكل السبيخ
٢٣	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٥٨	٤٨	١٢٤	٠,٤٧٨	
٢٤	٢٥	٣,٨٥٤	٢,٧٨	٤٨	١٣٣	٠,٥١٣	
٢٥	٢٥	٣,٨٥٤	٣,٣٧٤	٢٤	٨١	٠,٣١٢	
٢٦	١٢	٠,٨٨٨	١٢,٠٠٠	١٢٥	١٥٠٠	١,٣٣٢	
٢٧	١٢	٠,٨٨٨	١١,٩٠٠	٢٤	٢٨٦	٠,٢٥٤	
٢٨	١٢	٠,٨٨٨	٣,٠٠٠	٤٨	١٤٤	٠,١٢٨	
إجمالي (الطن)						١٨,٤٦٧	



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



								
Project		Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project		Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)				
رقم البند (05)								
البند		بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وفرشة أسفل البرايخ والحوايط الخرسانية وحماية ميول مسار المياة عند مداخل و مخارج البرايخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم 2						
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			ملاحظات	
				طول	عرض	إرتفاع		إجمالي
1	بريخ 3.16	م3	1	30.22	3.34	0.1	10.09	(233+620)
2	بريخ 3.18	م3	1	39.24	3.34	0.1	13.11	(242+840)
3	بريخ 3.17	م3	1	39.24	3.34	0.1	13.11	(235+850)
				الاجمالى			36.31	

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى العام سيسترا


شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلى وشركاه

م / أحمد أبو دقبة
أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر
أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف
أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف
محمد يوسف



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)						
رقم البند (06)								
البند	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته مسلحه Fair Face لزوم الليشة و الحوائط و الاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/ سم 2 و محتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم / م 3 والفئة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / م3 لزيادة (DUARABILITY) الي 120 سنه							
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			إجمالي بعد الخصم	ملاحظات
				طول	عرض	إرتفاع		
1	بريخ 3.16	3م	1	30.02	3.14	1.72	162.132	(233+620)
			2	30.02	0.985		59.122	
2	بريخ 3.18	3م	1	39.04	3.14	1.72	210.847	(242+840)
			2	39.04	0.985		76.886	
3	بريخ 3.17	3م	1	39.04	3.14	1.72	210.847	(235+850)
			2	39.04	0.985		76.886	
الإجمالي				370.93				

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا


شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه


م / أحمد أبو دققة
أحمد أبو دققة

م / احمد الشاعر
مسك

م / أحمد الكاشف
أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف
محمد يوسف



								
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)				
رقم البند (07)								
بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (60 / 40) بالاقطار المطلوبة وبالأجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.					البند			
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+620)	13.87	13.866		1	طن	بربخ 3.16	1	
(242+840)	18.83	18.834		1	طن	بربخ 3.18	2	
(235+850)	18.47	18.467		1	طن	بربخ 3.17	3	
	51.17	الاجمالي						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

م / أحمد أبو دقبة
أحمد أبو دقبة

م / أحمد الشاعر
أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف
أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف
محمد يوسف

				الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT) 				
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)				
رقم البند (08)								
بالمتر الطولي أعمال توريد و تركيب براىخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 م و سمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م 3 زلط + 0.4 م 3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5T10 للمتر الطولي فى اتجاه محور الماسورة و بمعدل 6T16 مم للمتر الطولي فى الاتجاه العسودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.					البند			
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+620)	60.00			30	2	م.ط	بربخ 3.16	1
(242+840)	78.00			39	2	م.ط	بربخ 3.18	2
(235+850)	78.00			39	2	م.ط	بربخ 3.17	3
	216.00	الإجمالي						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

م / محمد أحمد يوسف

م / أحمد الكاشف

م / احمد الشاعر


م / أحمد أبو دقيقة

أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

أحمد الكاشف

محمد يوسف



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)

رقم البند (09)

البند بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد والفواصل الإنشائية بين أجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصنائه

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف		م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(233+620)	60.04			30.02	2	م.ط	Horzintal water stop	بربخ 3.16	1
	6.58			6.58	1		Vertical water stop		
(242+840)	78.08			39.04	2	م.ط	Horzintal water stop	بربخ 3.18	2
	13.16			6.58	2		Vertical water stop		
(235+850)	78.08			39.04	2	م.ط	Horzintal water stop	بربخ 3.18	3
	13.16			6.58	2		Vertical water stop		
	249.10	الإجمالي							

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيفة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف


م / محمد أحمد يوسف

أحمد أبو دقيفة

أحمد الشاعر

أحمد الكاشف

محمد يوسف



				 الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)					
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project				Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)				
رقم البند (14)									
بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم و الفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن 10 سم و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						البند			
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(233+620)	291.79	9.72		30.02	1	2م	طبقة عزل للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم على كامل البربخ	بربخ 3.16	1
(242+840)	379.47	9.72		39.04	1	2م	طبقة عزل للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم على كامل البربخ	بربخ 3.18	2
(235+850)	379.47	9.72		39.04	1	2م	طبقة عزل للرطوبة من الانسومات المسلح سمك 4 مم على كامل البربخ	بربخ 3.17	3
	1050.73	الإجمالي							

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المتابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف


م / محمد أحمد يوسف


أحمد أبو دقيقة

أحمد الشاعر

أحمد الكاشف

محمد يوسف



									
Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project			Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)					
رقم البند (15)									
بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن 1 لحماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم 2					البند				
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
(233+620)	4.71	0.05	3.14	30.02	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى قاعدة البربخ	بربخ 3.16	1
	4.71	0.05	3.14	30.02	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى جسم البربخ		
(242+840)	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى قاعدة البربخ	بربخ 3.18	2
	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى جسم البربخ		
(235+850)	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى قاعدة البربخ	بربخ 3.17	2
	6.13	0.05	3.14	39.04	1	3م	طبقة الحماية من الخرسانة العادية اعلى جسم البربخ		
	33.94					الإجمالي			

يعتمد
الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / أحمد أبو دقيقة
أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر
أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف
أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف
محمد أحمد يوسف



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert 3.16 STA(233+620) and 3.18 STA (242+840) and 3.17 STA (235+850)
---------	--	---

رقم البند (17)

البند	بالمتر الطولى توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق 2.5سم وبعرض 1سم بمادة قابلة للانسغاط ومقاومة للتمدد والانكماش وماتعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التمدد والانكماش الانشائية والمادةتسمح بسماحية حركة (+او -) 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها استطالة 100% طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد 1.5 ميغا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها 6.4 كجم /سم2 طبقاً للمواصفات ASTM D 794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيمائيات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الاستشارى للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.
-------	--

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
(233+620)	6.58	6.58			1	م.ط	بربخ 3.16	1
(242+840)	13.16	6.58			2	م.ط	بربخ 3.18	2
(235+850)	13.16	6.58			2	م.ط	بربخ 3.17	3
	32.90	الاجمالى						

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى العام سيسترا

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه

م / احمد أبو دقبة
أحمد أبو دقبة

م / احمد الشاعر
أحمد الشاعر

م / احمد الكاشف
أحمد الكاشف

م / محمد أحمد يوسف
محمد يوسف