

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بني مزار - منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم 242+350 الى الكم 244+350 اتجاه المنيا

الشركة المنفذة: حماده سعيد محمود ابراهيم.

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (2).

اتجاه ديروط (2024-2023-864)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.


مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس / مصطفى شعبان البدرى



مدير عام المشروعات

مهندس / مصطفى عبد الحميد



يعتمد :

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المنطقة السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار



محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 242+350 حتي الكم 244+350 بطول ٢,٠ كم
تنفيذ مكتب حماده سعيد محمود ابراهيم.

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العمالية رقم ٨٦٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اتجاء المنيا.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة
مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (مكتب XYZ)

١- السيد المهندس / مصطفى البديري
٢- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد
٣- السيد المهندس / حاتم مهران
٤- السيد المهندس / محمد عبد الرحمن

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / أحمد محمد شطا

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ هو تاريخ
استلام الموقع .

وقبل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١- مهندس
٢- مهندس
٣- مهندس
٤- مهندس

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١-

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس / طارق الجزار



مذكرة ايضاحيه
للمعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - ابوسمبل) القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) في المسافه من " الكم ٢٤٢+٣٥٠ الى الكم ٢٤٤+٣٥٠ بطول ٢ كم (اتجاه / المنيا) بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذه : مكتب حماده سعيد محمود ابراهيم .
- العقد رقم : ٢٠٢٣/٨٦٤/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٣/١٢/٢٧ .
- تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٢٦ .
- قيمه العقد الاصلى : ٥.٧٠٠.٠٠٠ (فقط خمسه مليون وسبعمانه الف جنيها) .

مبررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد الينا خطاب استشارى القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (٢) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود زياده او نقصان فى الكميات المنفذه على الطبيعه عن الكميات المدرجه بالمقاييسه الاصليه للعقد ولوجود تغيير فى أسعار البنود واضافه بنود جديده.

الرأى : ترى المنطقه موافقه على تعديل المقاييسه طبقا لما ورد من استشارى المشروع.

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريراً في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٣
موقعه

مقاييسه معمله
شطب الاستشارى

[Signature]



[Signature]

السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة بينى سوف

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل) القطاع الثانى (بنى مزار / منفلوط) قطاع من كم 242+350 الى الكم 244+350 بطول 2.0 كم (اتجاه المنيا) عقد رقم (2024-2023-864) تنفيذ شركة حماده سعيد للمقاولات العمومية.

نحيط سيادتكم بأنه

تعديل الكميات بسبب أن الاعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حدث بها تغيير وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة طبقاً لمفاوضة الأسعار.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير المشروع

م/ محمود عريب



المكتب الفنى أ.د حسن مهدى

م/ احمد عزب

مقايسة معدلة 2



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة 242+350 حتى محطة 244+350 بطول 2 كم اتجاه (المنيا) بقدر رقم (2024/2023/864)

تنفيذ شركة / حماده سعيد محمود ابراهيم للمقاولات العامة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفقة	الكمية	الإجمالي
1	أعمال الريشة والتطهير	2م	6,00	20,82,00	12492,00
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	2م	10,30	1,00	10,30
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجنور بمعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م			
2	علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة . ابتداء من 22/3/2024				
2-1	أعمال الحفر	3م	29,32	1,00	29,32
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م			
2-2-1	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 . السعر ابتداء من 22/3/2022	3م	32,80	1446,00	474288,00
2-2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	32,90	27835,00	910771,00
2-3	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م			
2-4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	37,00	22262,00	823164,00
2-4-1	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م			
2-4-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	80,20	1,00	80,20
2-4-3	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م	97,00	1,00	97,00
2-4-4	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م	112,70	1,00	112,70
2-4-5	علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م	8,90	1,00	8,90

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)
(2024/2023/864) يعقد رقم (المنيا) كم اتجاه 2 بطول 244+350 حتى محطة 242+350

القطاع الثاني (بني مزار / منقلوط) من محطة 242+350 حتى محطة 244+350 بطول 2 كم اتجاه (المنيا) يعقد رقم (2024/2023/864)
تنفيذ شركة / حماده سعيد محمود ابراهيم للمقاولات العامة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الفنة	الكمية	الإجمالي
2-5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفلة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	3م	٤٠,٩٧	١,٠٠	٤٠,٩٧
2-5-1	نفس بند رقم (2-5) المنفذ بعد 22/3/2024	3م	٤٠,٩٧	١,٠٠	٤٠,٩٧
3	إعمال الردم Embankment	3م	٦٨,٥٠	٧١٠,٨٠	٤٨٦٨٩٨,٠٠
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصيح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	3م	٦٨,٥٠	٧١٠,٨٠	٤٨٦٨٩٨,٠٠
3-1-2	الكمية المنفذه في يوليو 2023	3م	٦٨,٥٠	٧١٠,٨٠	٤٨٦٨٩٨,٠٠
3-1-3	الكمية المنفذه في أغسطس 2023	3م	٦٨,٥٠	٧١٠,٨٠	٤٨٦٨٩٨,٠٠
3-1-4	الكمية المنفذه ابتداء من سبتمبر 2023	3م	٦٨,٥٠	٧١٠,٨٠	٤٨٦٨٩٨,٠٠
3-1-5	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استطاعات	3م	٦٨,٥٠	٧١٠,٨٠	٤٨٦٨٩٨,٠٠
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 50 ± سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري ابتداء من 22/3/2024	2م	١٩,٥٥	٤,٠٥	٧٩,٢٦
يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة 2023 علي ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفروق اسعار.					
الإجمالي					
٥٧.٠٠٠.٠٠٠,٠٠					

يعتمد؟؟؟

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة
(بني سويف)

مدير عام المشروعات
المهندس/ مصطفى شعبان
التوقيع

مهندس الهيئة
المهندس/ مصطفى عبد الحميد
التوقيع

مدير المشروع (الإستشاري)
المهندس/ محمود غريب
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
المهندس/ أحمد شطا
التوقيع





بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
ابو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم
٢٤٢,٣٥٠ الي كم ٢٤٤,٣٥٠ بطول ٢ كم (اتجاه المنيا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب حمادة سعيد محمود ابراهيم

" عقد رقم ٨٦٤ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد (٢٥) كرتونة اوراق A4 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات

بالهيئة

- المشروع ليس عليه سيارة محملة

- المشروع ليس عليه عمالة محملة

- يوجد بند اتربة في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية
للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



احمد عراقي حسين

من المحطة 242+350 إلى المحطة 244+350 بطول 2 كم

تاریخ نهو الاعمال 2023/10/13

تاريخ استلام الموقع 2023/12/27

تاريخ نهو الأعمال 2023/10/13													تاريخ نهو الأعمال 2023/12/27																
شهر أغسطس 2024			شهر يونيو 2024			شهر مايو 2024			شهر أبريل 2024			شهر مارس 2024			شهر فبراير 2024			شهر يناير 2024			بيان الأعمال			الوحدة			الكمية		
30-23	22-16	7-1	30-23	22-16	7-1	30-23	22-16	7-1	30-23	22-16	7-1	30-23	22-16	7-1	30-23	22-16	7-1	30-23	22-16	7-1	2م	2-1							
																					بالتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأتجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلائل ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابيل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لتكامل حدود المشرع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.								
																					بالتر المكب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعاسكة عند التربة الصخرية (إستخدام البلوز) وتسمية بآلات التسمية والرش بالمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) وتحمل على البند تحصيل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعمدة والبند جميع مشغلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.								
																					علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4								
																					المنفذ في شهر أغسطس 2023								
																					المنفذ ابتداء من سبتمبر 2023								
																					بالتر المكب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة خفيفة التماسك (تربة منجحة أو) عند التربة الصخرية (إستخدام البلوز) وتسمية بآلات التسمية والرش بالمياه الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وتحمل على البند تحصيل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعمدة والبند جميع مشغلات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.								
																					تم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلوز والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والإستشاري.								
																					علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .								
																					المنفذ ابتداء من سبتمبر 2023								

卷之四
 目錄
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

Handwritten signature: *[Signature]*

عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر - أوسمبل من المحطة 242+350 الي المحطة 244+350 بطول 2 كم

تاريخ تنفيذ العملية 8 شهور تاريخ نهو الاعمال 2023/10/13 تاريخ استلام الموقع 2023/12/27

شهر اغسطس 2024	شهر يوليو 2024	شهر يونيو 2024	شهر مايو 2024	شهر ابريل 2024	شهر مارس 2024	شهر فبراير 2024	شهر يناير 2024	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
30-23	22-16	30-23	22-16	30-23	22-16	30-23	22-16				
7-1	15-8	7-1	15-8	7-1	15-8	7-1	15-8	7,108.0		اعمال تحميل وتوريد ونقل اذنية مطابقة المواصفات وتسجيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-). 2 متر اسفل منسوب القرمه و بسلك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-) 2 متر (من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف)نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20 % ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواشات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة المطلوبة والدمك الجيد بالهواشات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنمذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستلآته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 . السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	3م
7,108.0											
6,599.0											
35,070.0											

مهندس الشركة المنفذة
م / احمد محمد شطا
التوقيع/ أحمد محمد شطا

مكتب الاستشاري أ.د/ حسن مهدي
م / احمد عزب
التوقيع/ أحمد عزب

مشروع القطار الكهربائي
م / محمود غريب
التوقيع/ محمود غريب

Y.O.B	Y.O.B
WSP	WSP
Y.O.B	Y.O.B
WSP	WSP

م / مصطفى محمد عبدالعظيم
التوقيع /

المستطاب والمبني

المكتب الفرعي

1

XYZ

مهندس الشركة المتفاني

مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إنساند أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبوسمبل)

تنفيذ شركة حماده سعيد محمود إبراهيم للمقاولات
مستخلص جاري (1) رقم العقد 1319/2023/2024

الهيئة العامة للإستثمار

مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند 2-3: بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه الخ.

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	الإجمالي
243+460.00	14.78	147.79	147.79	25,794.29
243+480.00	78.06	928.42	1,076.21	
243+500.00	66.3	1,443.60	2,519.81	
243+520.00	81.67	1,479.63	3,999.45	
243+540.00	42.17	1,238.36	5,237.81	
243+560.00	21.52	636.9	5,874.70	
243+580.00	45.27	667.91	6,542.61	
243+600.00	40.37	856.38	7,398.99	
243+620.00	36.36	767.23	8,166.22	
243+640.00	13.94	502.98	8,669.20	
243+660.00	17.53	314.75	8,983.95	
243+680.00	39.1	566.39	9,550.34	
243+700.00	26.81	659.16	10,209.50	
243+720.00	45.02	718.36	10,927.85	
243+740.00	39.67	846.98	11,774.83	
243+760.00	27.85	675.23	12,450.07	
243+780.00	30.13	579.81	13,029.88	
243+800.00	23.22	533.49	13,563.36	
243+820.00	11.02	342.4	13,905.76	
243+840.00	22.91	339.32	14,245.08	
243+860.00	54.71	776.18	15,021.26	
243+880.00	70.42	1,251.32	16,272.59	
243+900.00	71.47	1,418.98	17,691.57	
243+920.00	56.96	1,284.29	18,975.86	
243+940.00	60.42	1,173.78	20,149.64	
243+960.00	67.03	1,274.48	21,424.13	
243+980.00	65.73	1,327.50	22,751.63	
244+000.00	54.41	1,201.36	23,952.99	
244+020.00	64.86	1,192.70	25,145.69	
244+040.00	0	648.59	25,794.29	

مهندس الهيئة

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

عن استشاري (XYZ)

عن الشركة

م/ مصطفى عبد الحميد

التوقيع /

مكتب الهندسة / م. أحمد عزب
مدير المشروع / م. مصطفى عبد الحميد
التوقيع /

م/ أحمد محمد شطا

التوقيع /

م/ أحمد محمد شطا

التوقيع /

م/ أحمد محمد شطا

التوقيع /

م/ أحمد محمد شطا

التوقيع /

161478.54

CamScanner

مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - نوفمبر 2023)

تنفيذ شركة حماده سعيد محمود إبراهيم للمقاولات
مستخلص جازي (1) رقم العقد 1319/2023/2024

الهيئة العامة للإستشارات الهندسية
مكتب أ.د. حسن مهدي

بند رقم 2-4: بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأول 3- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر - لركبة السيول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية الخ

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	الإجمالي
243+300.00	0.35	3.47	3.47	
243+320.00	2.33	26.75	30.22	
243+340.00	5.02	73.48	103.70	
243+360.00	1.51	65.31	169.02	
243+380.00	3.2	47.15	216.16	
243+400.00	1.4	46.01	262.17	
243+420.00	1.05	24.48	286.66	
243+440.00	0	10.5	297.16	
243+520.00	28.58	285.84	583.00	
243+540.00	61.01	895.95	1,478.95	
243+560.00	33.77	947.77	2,426.73	
243+580.00	53.79	875.6	3,302.33	
243+600.00	64.37	1181.63	4,483.96	
243+620.00	59.78	1241.44	5,725.41	
243+640.00	50.94	1107.11	6,832.51	
243+660.00	52.25	1031.84	7,864.35	
243+680.00	57.3	1095.47	8,959.82	
243+700.00	36.9	942	9,901.82	
243+720.00	26.58	634.86	10,536.68	
243+740.00	25.37	519.57	11,056.25	
243+760.00	25.65	510.2	11,566.45	
243+780.00	34.13	597.79	12,164.24	
243+800.00	24.73	588.66	12,752.90	
243+820.00	41.43	661.66	13,414.56	
243+840.00	66.12	1,075.48	14,490.04	
243+860.00	48.15	1,142.67	15,632.71	
243+880.00	18.54	666.95	16,299.66	
243+900.00	9.61	281.55	16,581.21	
243+920.00	16.57	261.78	16,842.99	
243+940.00	11.17	277.38	17,120.37	
243+960.00	7.71	188.83	17,309.20	
243+980.00	5.19	129.08	17,438.27	
244+000.00	10.12	153.19	17,591.46	
244+020.00	27.04	371.63	17,963.10	
244+040.00	0	270.39	18,233.49	
244+140.00	2.26	22.65	18,256.13	
244+160.00	18.38	206.49	18,462.62	
244+180.00	31.94	503.27	18,965.89	
244+200.00	4.98	369.26	19,335.15	
244+220.00	0	49.83	19,384.98	19,384.98

مهندس الهيئة

م/ مصطفى عبد الحميد
التوقيع /

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

عن استشاري (XYZ)

عن الشركة

م/ أحمد محمد شطا

م/ أحمد محمد شطا



CamScanner

مشروع القطار الكهربائي السريع				الجهة الممولة للمشروع
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - نوفمبر)				مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
تنفيذ شركة حماده سعيد للمقاولات مستخلص جاري (1) عقد رقم (2025/2024/1319) حصر الردم كامل				
بند رقم (3-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-2) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب 2 متر من منسوب الفرمة الخ				
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	QTY (M3)	Total.Qty
242+376.00	321.01	0.00	0	132,954.44
242+380.00	322.43	1,286.87	1286.87	
242+400.00	325.57	6,480.00	7766.87	
242+420.00	328.62	6,541.95	14308.82	
242+440.00	315.51	6,441.36	20750.18	
242+460.00	302.54	6,180.50	26930.68	
242+480.00	290.92	5,934.56	32865.24	
242+500.00	272.46	5,633.77	38499.01	
242+520.00	250.89	5,233.52	43732.53	
242+540.00	225.6	4,764.96	48497.49	
242+560.00	211.86	4,374.61	52872.1	
242+580.00	212.3	4,241.59	57113.69	
242+600.00	214.55	4,268.49	61382.19	
242+620.00	210.83	4,253.79	65635.98	
242+640.00	191.4	4,022.37	69658.35	
242+660.00	173.9	3,653.01	73311.36	
242+680.00	176.33	3,502.30	76813.66	
242+700.00	164.64	3,409.72	80223.37	
242+720.00	169.97	3,346.04	83569.42	
242+740.00	175.22	3,451.83	87021.25	
242+760.00	163.81	3,390.27	90411.52	
242+780.00	181.83	3,456.45	93867.97	
242+800.00	180.56	3,623.91	97491.88	
242+820.00	175.97	3,565.30	101057.18	
242+840.00	174.64	3,506.15	104563.33	
242+860.00	179.46	3,540.99	108104.31	
242+880.00	171.39	3,508.48	111612.79	
242+900.00	157.73	3,291.20	114904	
242+920.00	144.57	3,023.02	117927.02	
242+940.00	134.78	2,793.58	120720.59	
242+960.00	121.38	2,561.61	123282.2	
242+980.00	104.9	2,262.82	125545.02	
243+000.00	89.12	1,940.27	127485.29	
243+020.00	79.36	1,684.81	129170.1	
243+040.00	70.24	1,496.02	130666.12	
243+060.00	0	702.43	131368.55	
244+300.00	5.59	55.91	131424.46	
244+320.00	13.76	193.52	131617.98	
244+340.00	23.1	368.62	131986.6	
244+360.00	27.33	504.28	132490.88	
244+376.00	30.62	463.57	132954.44	
اجمالي كميات الردم الفعلية الحالية بعد خصم سمك خرسانه الميول				132,954.44
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا				102,139.00
كميه خصم سمك خرسانه الميول				2,525.53

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
مدير المشروع / المهندس
المكتب الهندسي / الجند عرب
التوقيع

عن استشاري المساحة (XYZ)
م. محمد عبد الرحمن
التوقيع

عن الشركة
م. محمد محمد شطا
التوقيع



CamScanner

مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) تنفيذ شركه حماده سعيد للمقاولات				الهيئة العامة للإتاحة مكتب أدمن مهدي للإستشارات الهندسية
بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-1متر) من منسوب الفرمة الخ المنفذ في 8/2023				
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	QTY (M3)	Total.Qty
242+376.00	16.52	0.00	0	6,599.77
242+380.00	16.42	65.87	65.87	
242+400.00	16.41	328.33	394.2	
242+420.00	16.41	328.28	722.48	
242+440.00	16.41	328.26	1050.74	
242+460.00	16.41	328.24	1378.98	
242+480.00	16.41	328.23	1707.22	
242+500.00	16.41	328.22	2035.44	
242+520.00	16.41	328.20	2363.64	
242+540.00	16.41	328.19	2691.83	
242+560.00	16.41	328.18	3020.01	
242+580.00	16.09	325.03	3345.04	
242+600.00	0.52	166.14	3511.18	
242+620.00	0	5.20	3516.38	
242+780.00	0.35	3.49	3519.87	
242+800.00	16.6	169.45	3689.31	
242+820.00	17.16	337.55	4026.86	
242+840.00	17.16	343.17	4370.03	
242+860.00	17.16	343.16	4713.19	
242+880.00	17.16	343.17	5056.37	
242+900.00	17.16	343.18	5399.55	
242+920.00	17.13	342.90	5742.45	
242+940.00	16.12	332.52	6074.97	
242+960.00	17.19	333.15	6408.11	
242+980.00	0.99	181.80	6589.91	
243+000.00	0	9.86	6599.77	
TOTAL FILL VOL				6,599.77

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

المكتب الفني م / احمد عزب
 مدير المشروع م / سمير حبيب
 التوقيع

عن استشاري المساحة (xyz)

عن الشركة
 احمد محمد بشطا
 مدير المشروع م / احمد عبد الرحمن سالم
 التوقيع



CamScanner

CamScanner

مشروع القطار الكهربائي السريع			
إستكمال إنساند أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوبسمبل)			
تنفيذ شركة حماده سعيد للمقاولات			
بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ المنفذ في 6/2023			
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	QTY (M3)
242+376.00	36.55	0.00	
242+380.00	36.56	146.21	0
242+400.00	36.58	731.37	146.21
242+420.00	36.58	731.57	877.58
242+440.00	36.57	731.53	1609.15
242+460.00	36.57	731.48	2340.68
242+480.00	36.57	731.47	3072.16
242+500.00	36.57	731.45	3803.64
242+520.00	36.57	731.40	4535.08
242+540.00	36.57	731.38	5266.49
242+560.00	36.57	731.37	5997.86
242+580.00	36.57	731.36	6729.23
242+600.00	36.57	731.34	7460.59
242+620.00	36.57	731.35	8191.93
242+640.00	36.57	731.36	8923.28
242+660.00	36.57	731.34	9654.64
242+680.00	35.75	723.16	10385.98
242+700.00	34.42	701.68	11109.14
242+720.00	34.96	693.81	11810.82
242+740.00	36.57	715.29	12504.63
242+760.00	35.85	724.22	13219.93
242+780.00	36.57	724.20	13944.15
242+800.00	36.57	731.32	14668.35
242+820.00	35.76	723.28	15399.67
242+840.00	34.82	705.82	16122.95
242+860.00	36.38	712.02	16828.77
242+880.00	35.35	717.37	17540.79
242+900.00	35.47	708.27	18258.16
242+920.00	22.37	578.42	18966.43
242+940.00	13.6	359.72	19544.85
242+960.00	0	136.03	19904.57
TOTAL FILL VOL			20040.6
			20,040.60

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
 المكتب الفني / أحمد عاب
 مشروع / محمود غريب
 التوقيع /

عن الشركة
 م. أحمد محمد شطا
 م. أحمد عبد الرحمن
 التوقيع /

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-1 متر) من منسوب الفرمة الخ المنفذ في 5/2023

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	QTY (M3)	Total.Qty
242+376.00	43.24	0.00	0	
242+380.00	43.27	173.01	173.01	
242+400.00	43.31	865.79	1038.8	
242+420.00	43.31	866.26	1905.06	
242+440.00	43.31	866.19	2771.25	
242+460.00	43.3	866.08	3637.33	
242+480.00	43.3	866.05	4503.38	
242+500.00	43.3	865.99	5369.37	
242+520.00	43.28	865.79	6235.16	
242+540.00	42.98	862.64	7097.8	
242+560.00	53.05	960.26	8058.06	
242+580.00	53.44	1,064.80	9122.86	
242+600.00	44.05	974.86	10097.72	
242+620.00	42.73	867.78	10965.5	
242+640.00	32.6	753.30	11718.81	
242+660.00	15.09	476.95	12195.76	
242+680.00	18.37	334.62	12530.37	
242+700.00	8	263.65	12794.03	
242+720.00	12.77	207.67	13001.7	
242+740.00	16.41	291.77	13293.47	
242+760.00	5.74	221.41	13514.88	
242+780.00	23.04	287.74	13802.61	
242+800.00	21.75	447.91	14250.52	
242+820.00	17.96	397.14	14647.66	
242+840.00	17.6	355.57	15003.23	
242+860.00	20.84	384.33	15387.56	
242+880.00	13.79	346.30	15733.86	
242+900.00	0	137.92	15871.78	
244+300.00	3.66	36.61	15908.39	
244+320.00	5.25	89.07	15997.47	
244+340.00	4.59	98.31	16095.78	
244+360.00	4.57	91.53	16187.32	
244+376.00	4.44	72.06	16259.37	
TOTAL FILL VOL				16,259.37

عن الاستشاري أ.د/حسن مهدي
مكتب الفني م / أحمد عزب
التوقيع

عن استشاري المساحة (xyz)
م احمد عبد الرحمن سالم
التوقيع

عن الشركة
م / احمد محمد شطا
التوقيع

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ المنقذه في 4/2023

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	QTY (M3)	Total Qty
242+376.00	22.9	0.00	0	
242+380.00	22.9	91.60	91.6	
242+400.00	22.91	458.18	549.78	
242+420.00	22.91	458.28	1008.07	
242+440.00	22.91	458.27	1466.34	
242+460.00	22.91	458.25	1924.59	
242+480.00	22.91	458.24	2382.83	
242+500.00	22.9	458.12	2840.94	
242+520.00	22.33	452.32	3293.26	
242+540.00	23.82	461.49	3754.75	
242+560.00	0	238.16	3992.91	
242+580.00	0.06	0.62	3993.52	
242+600.00	11.7	117.65	4111.17	
242+620.00	9.3	210.05	4321.23	
242+640.00	0	93.02	4414.25	
244+320.00	4.82	48.20	4462.45	
244+340.00	5.77	105.92	4568.37	
244+360.00	5.77	115.38	4683.75	
244+376.00	5.6	90.92	4774.67	
TOTAL FILL VOL			4,774.67	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

المكتب الفني م / احمد عزب
مشروع القطار الكهربائي السريع
التوقيع /

عن استشاري المساحه (xyz)

م / احمد عبد الرحمن مسلم
التوقيع /

عن الشركة

م / احمد محمد شطا
التوقيع /

التوقيع /

م / احمد عبد الرحمن مسلم
التوقيع /



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي

السريع

(أكتوبر - أبوسمبل)

تنفيذ شركه حماده سعيد للمقاولات

لجنة القيمة للإنفاق

كتب أ.د/حسن مهدي
للاستشارات الهندسية

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة الخ المنفذه في 3/2023

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	QTY (M3)	Total.Qty
242+376.00	72.67	0.00	0	10,160.28
242+380.00	72.91	291.15	291.15	
242+400.00	72.66	1,455.75	1746.9	
242+420.00	73.17	1,458.30	3205.2	
242+440.00	71.11	1,442.78	4647.98	
242+460.00	68.64	1,397.48	6045.45	
242+480.00	63	1,316.38	7361.84	
242+500.00	47.03	1,100.34	8462.18	
242+520.00	26.45	734.81	9196.98	
242+540.00	0	264.49	9461.47	
244+320.00	2.13	21.27	9482.74	
244+340.00	11.19	133.15	9615.89	
244+360.00	15.44	266.27	9882.15	
244+376.00	19.33	278.13	10160.28	
TOTAL FILL VOL			10,160.28	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

مدير المشروع م / محمود غريب

المكتب الفني م / احمد عزب

التوقيع
مشروع القطار الكهربائي السريع
التوقيع

عن استشاري المساحه (xyz)

م / محمد عبد الرحمن سالم

التوقيع

التوقيع
مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني

عن الشركة

م / احمد محمد شطا

التوقيع

التوقيع
م / احمد محمد شطا



CamScanner



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أبوسمبل)
تنفيذ شركه حماده سعيد للمقاولات

الهيئة القومية للإنفاق
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند رقم (1-3) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ المنفذه في 2/2023

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Qty
242+376.00	23.66	0.00		0.00	2,129.38
242+380.00	24.62	96.55		96.55	
242+400.00	27.73	523.49		620.04	
242+420.00	30.29	580.20		1,200.24	
242+440.00	19.29	495.79		1,696.03	
242+460.00	8.81	281.01		1,977.04	
242+480.00	2.82	116.34		2,093.38	
242+500.00	0.39	32.10		2,125.48	
242+520.00	0	3.90		2,129.38	
TOTAL FILL VOL					2,129.38

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

المكتب الفني م / احمد عزاب
مدير المشروع م / محمود عزاب
التوقيع /
التوقيع /

عن استشاري (XYZ)

م/محمد عبد الرحمن
التوقيع /
التوقيع /

عن الشركة

م/احمد محمد شطا

التوقيع /
التوقيع /



CamScanner

بيان بتقارير إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أبو سمبل)
القطاع الثاني (بني مزار-منفلوط)

تنفيذ شركة : حماده سعيد للمقاولات

م	التاريخ	المحطة	النسبة المئوية للمار من المنخل 200	اللدونة	المياه الاصلوية	CBR	البروكتور	تصنيف التربة	المعمل
1	14/1/2024	محجر يبعد 2 كم من القطاع	14.8%	NP	6.5%	28.0%	2.141	A-1-b	مكتب أ.د.م هشام حلمي
2	8/1/2024	محجر يبعد 2 كم من القطاع	14.4%	NP	6.6%	48.1%	2.171	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
3	17/12/2023	محجر يبعد 2 كم من القطاع	12.50%	NP	6.2%	60.6%	2.19	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
4	11/11/2023	243+320	7.6%	NP	5.9%	68.6%	2.176	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
5	11/11/2023	243+300	7.3%	NP	6.1%	60.2%	2.18	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
6	12/9/2023	(-3) من 580+242 الي 780+242	12.3%	NP	5.9%	42.8%	2.186	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
7	12/9/2023	243+350	8.9%	NP	5.6%	39.8%	2.169	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
8	22/8/2023	243+600	8.1%	NP	6.8%	39.1%	2.186	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
9	22/8/2023	243+820	11.8%	NP	5.8%	42.6%	2.186	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
10	2/8/2023	243+710	13.1%	NP	6.1%	40.6%	2.18	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
11	2/8/2023	(-3.5) من 376+242 الي 540+242	9.8%	NP	5.9%	53.0%	2.19	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
12	25/7/2023	243+350	12.5%	NP	6.3%	41.5%	2.163	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
13	17/7/2023	243+800	10.1%	NP	6.1%	50.1%	2.166	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
14	15/6/2023	243+540	8.8%	NP	6.4%	48.8%	2.168	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
15	6/6/2023	(-5) من 720+242 الي 242920	10.5%	NP	6.1%	49.0%	2.189	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
16	24/5/2023	243+440	13.0%	NP	5.8%	40.6%	2.167	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
17	23/5/2023	243+600	12.3%	NP	6.1%	38.5%	2.16	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
18	9/5/2023	242+600 (-6)	13.7%	NP	6.2%	41.2%	2.164	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
19	2/5/2023	(-3.5) من 376+242 الي 540+242	11.5%	NP	6.0%	39.0%	2.183	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
20	2/5/2023	243+740	13.7%	NP	5.9%	40.7%	2.187	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
21	29/3/2023	243+680	10.9%	NP	6.1%	40.2%	2.18	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
22	18/3/2023	243+580	14.6%	NP	6.8%	39.1%	2.162	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
23	6/2/2023	242+500 (-8.5)	11.2%	NP	7.01%	36.9%	2.181	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
24	6/2/2023	244+320	13.2%	NP	7.0%	41.0%	2.18	A-1-a	مكتب أ.د.م هشام حلمي
25	17/12/2022	243+480	5.5%	NP	6.2%	72.0%	2.18	A-1-a	معمل كليه هندسة المنيا
26	29/12/2022	243+780	5.0%	NP	6.0%	52.0%	2.16	A-1-a	معمل كليه هندسة المنيا
27	1/7/2023	244+060	6.0%	NP	5.7%	68.0%	2.17	A-1-a	معمل كليه هندسة المنيا

عن استشاري أ.د حسن المهدي

مدير المشروع

م/ محمود غريب

للتوقيع

استشاري ابحاث التربة والاستات أ.د. هشام محمد حلمي

مهندس المعمل

م/ مروان راتب

للتوقيع

مهندس الشركة

م/ احمد محمد شطا

للتوقيع

شركة حماده سعيد للمقاولات العامة

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / حمادة سعيد
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : محجر يبعد 2 كم من القطاع
- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / احمد نادي. (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

تاريخ : 2023/1/14

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01067864189

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

تنبيه : العينة مسؤلية من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الانكراج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	14.8%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.141 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.5 %	--
6	قيمة CBR المنمورة	28.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

محمد علي حليم

مهندس المعمل

م / احمد نادي
التوقيع

يعتمد

أ.د.م. هشام محمد حلمي

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / حمادة سعيد

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : محجر يبعد 2 كم من القطاع

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / احمد نادي. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2024/1/8

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01067864189

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)

تتبعه : العينة مسؤلية من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترجج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	14.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.171 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.6 %	-
6	قيمة CBR المنغورة	48.10%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



محمد شليخ

مهندس المعمل

التوقيع



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / حماده سعيد

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : محجر يبعد 2 كم من القطاع

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ احمد نادي حجازي . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/17

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01141300636

-العينة مسئوليه من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	12.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.19 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.2 %	-
6	قيمة CBR المغمورة	60.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



فني المعمل
أ/ احمد
التوقيع/عصمه

مهندس المعمل
م/ احمد
التوقيع/عصمه

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مبتدوع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / حماده سعيد
ونذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة / 243+320 (عينة من ناتج قطع)
- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيني . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/11/11

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01159400108

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الإختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الإختبارات كالاتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا لخواص
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	7.6 %	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.176 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	5.9 %	—
6	قيمة CBR المغمورة	68.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

يعتمد
1/11/23

فني المعمل
أ/ أحمد حنيفة
التوقيع

مهندس المعمل
أ/ محمد
التوقيع





تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / حماده سعيد
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة / 243+300 (عينة من ناتج قطع)
- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحيني ، (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/11/11

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01159400108

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالتالي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	7.3 %	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.18 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.1 %	—
6	قيمة CBR المغمورة	60.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

بمعد
11/11/2023

فني المعمل
أ/ أحمد حبيب
التوقيع

مهندس المعمل
أ/ محمد
التوقيع



استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج إختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / حمادة سعيد
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة / (عينة من توريد قطاع ٢٤٢+٥٨٠ - ٢٤٢+٧٨٠) (٣٠ متر)
- المتدوين: وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي محمد (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = 01150014987

تاريخ توريد العينة: ٢٠٢٣/٩/١٢

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-سحد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المار من منخل 200	12.30%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.186 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	5.90%	-
6	قيمة CBR المغمورة	42.80%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

يعتمد

مهندس المعمل
أ/ أحمد عبد الله
التوقيع

فني المعمل
أ/ محمد شهاب
التوقيع

