

**المقاييس الختامية لعملية تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى الطريق الزراعي بطول حوالي ٢٠ كم (اتجاه الزراعي)**

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السعر	كميات المقاييس	الكميات الممنفدة الختامية	الاجمالي
١	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد على أن يتم نهوض البند كامل بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي على أن يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسؤولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب	كجم	٦٥	٦٣٠٠	٥٩٧٢٢,٨	٢٨٨١٩٨٢,٠٠
٢	اعمال تخطيط الطريق بالبوبيات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية ٣٢٦٢:١٩٨٩ BS	بالعدد	٦٠٠٠	٣٠	٣٠	١٨٠٠٠,٠٠
٣	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهاي عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهاي العمل	٢م	٢٢٨	١٦٠٠	٢١٧٣٦,٣	٤٩٥٥٨٦٥,٠٠
٤	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهاي عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهاي العمل	بالعدد	٣٦٠	٥٠٠	٣٠	١٠٨٠٠,٠٠
٥	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهاي عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهاي العمل	بالعدد	٧٥٠	٢٠	٠	٠,٠٠
٦	بالمتر المسطح تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبوبيات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك ٢,٤ مم بنظام Extruder باللون (الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة (المحاور) مركب (A) بنسبة ٩٨% ويكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية.	٢م	٤٤٠	٦٥٠٠	٧٥٠٠	٢٨٦٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط وتهشيم النوز بالبوبية المرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصنف ١ سريع الجفاف)	٢م	١١٢	٦٠٠	٥٠٠	٥٧٠٠٠,٠٠
٨	عواكس صاج مجلفن تثبت على النيو جيرسى الجزء العاكس على شكل شبه منحرف طول القاعدتين المتوازيتين ١٢ سم، ٤ سم، ارتفاع ٧,٥ سم بشريحة عاكسة بالكامل باللون الابيض او الاحمر	بالعدد	٥٢	٦٧٠٠	٣٧٦١	١٩٥٥٧٢,٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزه اسفل المواسير لتركيبها على الحاجز الخرساني للعلامات التي يتم تركيبها على قائم واحد طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	بالعدد	٤٠٠	٥٠٠	٣٠	١٢٠٠٠,٠٠
١٠	توريد وتركيب فاصل حركة بالتحديد يثبت بعدد ٤ مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهاي العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	بالعدد	١٠٠٠	٠٠٠	١١٨	١١٨٠٠,٠٠
١١	توريد وتركيب محدد من يثبت بعدد ٣ مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهاي العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	بالعدد	٤٥٠	٥٠٠	٣١	١٣٩٥٠,٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس ألمونيوم ١٥*١٥ سم وارتفاع لا يقل عن ٢ سم وبه شريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل او بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الاقل ٣١ عدسة	بالعدد	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٥٠٠,٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفايبر المسلح بمادة البولي اثيلين	بالعدد	٥٠٠٠	٥٠	٠	٠,٠٠
١٤	توريد وتركيب دهانات حرارية مسبقة الصنع (ثرموم بلاستيك) يت تركيبها بالتسخين المباشر بسمك ١,٥ مم طبقاً للمواصفات AASHTO M٢٤٩ وطبقاً لاطول الصناعة وتعليمات المنطقة	بالعدد	٧٠٠	١٠٠	٠	٠,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	السعر	كميات المقايسة	الكميات المختامية	الاجمالى
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنها العمل	طن	٢٧٥٠٠	٤,٥	٤,٥	١١١٣٧٥,٠٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الأساسات على الأقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥ كجم/سم ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب	٣م	١٤٥٠	٣٥	٣٤,٦٥	٥٠٢٤٢,٥٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب	٣م	٢٣٥٠	٤٠	٤٠	٩٤٠٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات في اي نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع	٣م	٨٠	٨٠	٨٠	٦٤٠٠,٠٠
١٩	بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنها العمل	٣م	٥٠	٢٥	١٩,١٢٥	٩٥٦,٢٥
٢٠	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيوتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم	٢م	٧٠	١٧٠	٠	,٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوبية المرورية على البارد (الصنف ١ سريع الجفاف) باللون الابيض والاسود	٢م	١٢٥	١٥٠٠٠	١٤٠٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠
٢٢	بالمقطوعية اعمال تامين السلامة على الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	٢E+٠٥	١	١	١	١٨٥٠٠,٠٠
٢٣	توريد وتركيب فاصل حركة بدون محدد يتم تثبيتها بعدد ٤ مسامير والفئة شاملة كل ما يلزم لنها العمل وطبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	بالعدد	٧٥٠	٧٠٠	٠	,٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزه على شكل حرف F من مواسير ٤ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٤ متر ومواسير ٣ بوصة سمك ٢,٥ مم بطول ٦ متر وعمل قاعدة من الخرسانة المسلحة .٤ سم * ٤ سم طبقا للرسومات والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	بالعدد	١٠٢٠٠	٢٠	٠	,٠٠
الاجمالي						
١٤٦٣٧١٤٢,٧٥						

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

يعتمد ،، رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)



ضياء الدين مصطفى

مهندس / ضياء الدين مصطفى

قراراه النفع

المدينة العالمية للطرق والجسور والنقل البري  
الادارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة الى اعمال تأمين سلاسل المرور على الطريق الدائري في المسافة من السلام حتى الطريق الزراعي  
بطول حوالي ٢٠ كم (اتجاه الزراعي) تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير .

افتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم أصل موافقة رئيس مجلس الادارة على مد مدة العملية ٤ شهور

٢٠٢٣/٧/٣٠  
پنچونهو المشروع في

يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ..

القاهرة في : ٢٠٢٣/٧/٣٠

رئيس الادارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

محظوظ

التاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ١١

### مذكرة عرض رقم ( )

على السيد لواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة

١ - الموضوع : أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري في المسافة من السلام حتى الطريق الزراعي بطول حوالي ٢٠ كم (اتجاه الزراعي) تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والإستيراد والتصدير .

رقم العقد : (٤٨٥٤) ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨ بقيمة (٩٥,٩٧٩,٩٥٠) جنيه .

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٢/١ تاريخ النهو طبقاً للعقد : ٢٠٢٣/٣/٣١

تاريخ الإسلام الابتدائي الجزئي : ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ ، ٢٠٢٢/٠٨/١٤

#### ٢- المطالب :

- وبالإشارة إلى خطاب الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١١ (مرفق) بطلب مد مدة العملية حالياً حتى تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٠ وذلك لتأخر تنفيذ الأعمال نتيجة تنفيذ مشروع الأنبويس الترددية (BRT) ولنيله

أعمال الحضر والشخص لاماً تنتهي على الطبيعة .

- ترى المنطقة الموافقة على مد مدة العملية ٤ شهور ليصبح تاريخ نهو المشروع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

التوقيع ( )

مهندس / ضياء الدين مصطفى رئيس

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري

رأى السيد /

رأى السيد / ضياء الدين مصطفى رئيس

التوقيع ( )

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد /

التوقيع ( )

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الخيم

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد /

التوقيع ( )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

### محضر إيقاف اعمال

مشروع اعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري في المسافة من السلام حتى الطريق الزراعي بطول حوالي ٢٠ كم (إتجاه الزراعي) (إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير.

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير رقم (٢٠٢٢/٢١٨٥٤) المؤرخ في (٢٠٢٢/١١/٢٨) لتنفيذ المشروع عاليه.

إنه في يوم الاحد الموافق (٢٠٢٢/١٢/١٨) في حضور كلا من :-

- ١- المهندس / محمود مصطفى الشيخ مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- المهندس / محمد احمد سالم لمدير المسؤول (الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير)

بالممرور على موقع المشروع عاليه تبين عدم الانتهاء من تنفيذ اعمال محطات الانوبيس الترددى مما يتسبب في عدم استكمال باقى كميات المشروع عاليه ، وعليه قد تقرر إيقاف الاعمال من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ .


التوقيعات:-

١- م/ محمد احمد سالم

٢- م/ محمود مصطفى الشيخ

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية





### محضر استئناف اعمال

مشروع اعمال تأمين سلام المرور على الطريق الدائرى فى المسافة من السلام حتى الطريق الزراعى بطول حوالى ٢٠ كم (إتجاه الزراعى) (إشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره) تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير.

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير رقم (٨٥٤/٢١٢٠٢٢) المؤرخ فى (٢٨/١١/٢٠٢٢) لتنفيذ المشروع عاليه.

إنه فى يوم الاحد الموافق (٩/٧/٢٠٢٣) فى حضور كلا من :-

- ١- المهندس / محمود مصطفى الشيخ مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- المهندس / محمد احمد سالم لمدير المسؤول (الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير)

بناءً على المذكرة المعروضة على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تختيم العملية عاليه ، وعليه يتم استئناف الاعمال من يوم الاحد الموافق ٩/٧/٢٠٢٣ لعمل المستخلص الختامي ،

التوقعات:-

- ١- م/ محمد احمد سالم
- ٢- م/ محمود مصطفى الشيخ

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية

