



مطلبه اضافيه واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

اسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٥٣٨,٠٠٠ الى الكم ٤٤٨,٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاتجاهين

اسم الشركة المنفذة: شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

قيمة التعاقدية : ٦٩٥,٦٩٨ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية: ٢٠٢٢/١٢/٢٩

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٨/٢٨

المطلوب: مد مده العملية (٤ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/١٢/٢٨

المبررات:- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مده العملية للأسباب الآتية :-
- بناءاً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدة (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهى كالتالى :

- عدم توافر المواد الخام
- عدم توافر قطع غيار المعدات

إعداد مهندس :

مدير عام (صيانة/التنفيذ) :

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :

رأى الإدارة القانونية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

أوافق ويعتمد :

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع فوكة
- مطروح فى المسافة من كم ٥٣٨+٠٠٠ الى كم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠
كم بالإتجاهين

تنفيذ: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / محمد سمير عبد العظيم مدير مشروع - شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداة فى التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ هو تاريخ استلام الموقع وبداة الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

١- 

٢- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس //

"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٣
١٢/٢٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣


الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
81449.28	46.278	1760	539+760	538+000	القطاع الأول
20104	62.825	320	540+180	539+860	القطاع الثاني
82055.6	60.335	1360	541+640	540+280	القطاع الثالث
17660.76	135.852	130	541+790	541+660	القطاع الرابع
101196.92	297.638	340	542+620	542+280	القطاع الخامس
15055.56	28.953	520	543+240	542+720	القطاع السادس
44802.9	49.781	900	544+180	543+280	القطاع السابع
49319.82	74.727	660	544+860	544+200	القطاع الثامن
17524.62	51.543	340	545+220	544+880	القطاع التاسع
42569	42.569	1000	546+240	545+240	القطاع العاشر
977.4	2.715	360	546+620	546+260	القطاع الحادي عشر
1717.2	1.620	1060	547+920	546+860	القطاع الثاني عشر
474433	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
474433	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب




قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
6099	101.650	60	542+720	542+660	القطاع الأول
6099	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
6099	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

المحروكي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
15813.58	316.272	50	542+280	542+230	القطاع الأول
15813.58	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
15813.58	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ايمن الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمدولي

محمد خليل

وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع العلمين - فوكة في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٣-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم^٢

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م^٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
50	5.000	10	539+770	539+760	القطاع الأول
50.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
50.00	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم جادوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمدولي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (١-١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقه اساس (Prepared subgrade) من الاحجار
الصلبه المتدرجه

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠,٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
3392	10.600	320	541+420	541+100	القطاع الأول
1013	10.130	100	542+400	542+300	القطاع الثاني
1418	10.129	140	542+540	542+400	القطاع الثالث
5823	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
5823	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ايمن الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

المهندس

محمد خليل

المهندس



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-١-٤) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية		بيان بالكميات
5823		الكمية طبقاً لقوائم الكميات
5823	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)	
5823	الاجمالي الكلي (م٣)	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / اسامه الخاوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

المحاسب

محمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة
من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند وبيانه : (١-٤-١) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
5823	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
5823	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
5823	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والنقل
م / ايهاب الجنائوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقه اساس (Prepared subgrade) من الاحجار
الصلبه المتدرجه

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
567	5.670	100	541+100	541+000	القطاع الأول
567	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
567	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

المهندس

محمد خليل



قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-١-٢) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٢م

0

مقدار العمل السابق :

الكمية		بيان بالكميات
567		الكمية طبقاً لقوائم الكميات
567	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)	
567	الاجمالي الكلي (م٣)	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الخناري

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الهندس

محمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٤-١-٢) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

م ٣

0

مقدار العمل السابق :

بيان بالكميات		الكمية
الكمية طبقاً لقوائم الكميات		567
567	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)	
567	الاجمالي الكلي (م ٣)	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ايمن الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
الهندس

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس (Prepared subgrade) من الاحجار
الصلبة المتدرجه

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0 م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1330	6.650	200	541+400	541+200	القطاع الأول
1405.25	20.075	70	542+300	542+230	القطاع الثاني
3591	11.970	300	542+600	542+300	القطاع الثالث
4795.5	13.321	360	543+040	542+680	القطاع الرابع
2155.13	11.973	180	543+220	543+040	القطاع الخامس
1603.03	8.015	200	543+520	543+320	القطاع السادس
5143.66	8.037	640	544+160	543+520	القطاع السابع
4983.08	8.037	620	544+860	544+240	القطاع الثامن
643	8.038	80	545+000	544+920	القطاع التاسع
2432	10.134	240	543+040	542+800	القطاع العاشر
28081.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
28081.65	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمد لله

محمد خليل

ف

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٢م 0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
28081.65	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
28081.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
28081.65	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
الحمدولى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
[Signature]



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند وبيانه : (٣-١-٤) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية		بيان بالكميات
28081.65		الكمية طبقاً لقوائم الكميات
28081.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)	
28081.65	الاجمالي الكلي (م ^٢)	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم النواوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي
الحملاوي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤ - ٢ - ١) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
3904.74	9.762	400	541+400	541+000	القطاع الأول
5742.4	15.520	370	542+600	542+230	القطاع الثاني
7214.36	13.360	540	543+220	542+680	القطاع الثالث
4800.58	5.854	820	544+160	543+340	القطاع الرابع
3513.19	5.855	600	544+840	544+240	القطاع الخامس
411.15	5.1394	80	545+000	544+920	القطاع السادس
25586.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
25586.42	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الهندس

محمد خليل

الهندس



قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٥١ كم لأعمال (Sub Ballast)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
25586.42	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
25586.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
25586.42	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي
الهيولى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
[Signature]



قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (١-٢-٤) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Sub Ballast)

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية		بيان بالكميات
25586.42		الكمية طبقاً لقوائم الكميات
25586.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)	
25586.42	الاجمالي الكلي (م ^٢)	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
الحمد طاهر

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-١-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : م٢

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	الارتفاع	طول	الى	من	
١٧٢٠,٦١	٩,٧٢١٠	١٧٧	542+981	542+804	القطاع الأول
٥٥١,١٩	٧,٣٤٩٣	٧٥	545+000	544+925	القطاع الثالث
٢٧٩,٠٣	٨,٤٥٥٤	٣٣	544+976	544+943	القطاع الرابع
٣٨٢,٠١	٦,٣٦٦٨	٦٠	543+644	543+584	القطاع الخامس
١٩٩٧,٩٥	٤,٨٦١٢	٤١١	544+085	543+674	القطاع السادس
١٧٧,٠٢	٧,٣٧٦٠	٢٤	545+000.0	544+976	القطاع السابع
٥١٠٧,٨٢	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٥١٠٧,٨٢	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الجناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٢-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : م٣ .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
٢٦,١٠	٠,١٥	١٧٤	542+978	542+804	القطاع الأول
١١,٢٥	٠,١٥	٧٥	545+000	544+925	القطاع الثاني
٤,٩٥	٠,١٥	٣٣	544+976	544+943	القطاع الثالث
٩,٠٠	٠,١٥	٦٠	543+644	543+584	القطاع الرابع
٦١,٦٥	٠,١٥	٤١١	544+085	543+674	القطاع الخامس
٣,٦٠	٠,١٥	٢٤	545+000	544+976	القطاع السادس
١١٦,٥٥٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
١١٦,٥٥٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد فنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

أحمد خليل

محمد خليل

✓

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1913.00	23.913	80	538+380	538+300	القطاع الأول
735.00	12.250	60	538+520	538+460	القطاع الثاني
232.72	11.636	20	538+600	538+580	القطاع الثالث
2150.59	9.775	220	538+960	538+740	القطاع الرابع
58547.00	133.061	440	541+440	541+000	القطاع الخامس
4198.00	52.475	80	541+640	541+560	القطاع السادس
919.66	45.983	20	541+680	541+660	القطاع السابع
6525.86	19.194	340	542+620	542+280	القطاع الثامن
86159.00	215.398	400	543+120	542+720	القطاع التاسع
5873.00	97.883	60	543+220	543+160	القطاع العاشر
9548.00	119.350	80	543+380	543+300	القطاع الحادي عشر
6329.22	15.070	420	543+880	543+460	القطاع الثاني عشر
36874.00	73.748	500	544+780	544+280	القطاع الثالث عشر
3068.31	17.046	180	545+120	544+940	القطاع الرابع عشر
3588.00	35.880	100	545+500	545+400	القطاع الخامس عشر
16869.84	24.100	700	546+200	545+500	القطاع السادس عشر
5809.00	29.045	200	546+500	546+300	القطاع السابع عشر
782.00	13.033	60	546+620	546+560	القطاع الثامن عشر
1757.74	17.577	100	547+460	547+360	القطاع التاسع عشر
6045.00	23.250	260	547+780	547+520	القطاع العشرون
2251.59	18.763	120	547+920	547+800	القطاع الحادي والعشرون
260176.53	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
260176.53	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ايمن النجدي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة
من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٦٠.١٧٦,٥٣	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٦٠.١٧٦,٥٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٢٦٠.١٧٦,٥٣	الاجمالي الكلي (٣م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحناوي

محمد خليل

وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند وبيانه : (١-٣-١) رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازين

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٦٠.١٧٦,٥٣	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٦٠.١٧٦,٥٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
٢٦٠.١٧٦,٥٣	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم حناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من
الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
17243.25	41.0554	420	541+420	541+000	القطاع الأول
3683.01	23.0188	160	541+620	541+460	القطاع الثاني
11941.14	42.6469	280	542+560	542+280	القطاع الثالث
1890.10	31.5017	60	542+620	542+560	القطاع الرابع
2371.00	39.5167	60	542+720	542+660	القطاع الخامس
16184.50	42.5908	380	543+120	542+740	القطاع السادس
18161.61	181.616	100	543+240	543+140	القطاع السابع
5727.00	71.588	80	543+380	543+300	القطاع الثامن
3158.240	9.8695	320	544+180	543+860	القطاع التاسع
634.30	10.5717	60	544+280	544+220	القطاع العاشر
2713.40	22.6117	120	544+400	544+280	القطاع الحادي عشر
376.00	6.2667	60	545+180	545+120	القطاع الثاني عشر
84083.55	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
84083.55	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

المحذو لى

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م٣

الكمية	بيان بالكميات
84083.55	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
84083.55	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
84083.55	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الهندس

محمد خليل

الهندس

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٢-١-٣) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

م ٣

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
84083.55	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
84083.55	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
84083.55	الاجمالي الكلي (م ٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
الهندس

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
الهندس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
2732	11.3834	240	541+240	541+000	القطاع الأول
283	14.1500	20	541+460	541+440	القطاع الثاني
13903	173.7875	80	541+600	541+520	القطاع الثالث
1493	37.3250	40	541+720	541+680	القطاع الرابع
2862	71.5500	40	542+600	542+560	القطاع الخامس
7587	189.6750	40	542+720	542+680	القطاع السادس
15345	51.1500	300	543+040	542+740	القطاع السابع
19003	105.5722	180	543+240	543+060	القطاع الثامن
19265	192.6500	100	543+420	543+320	القطاع التاسع
13166	27.4293	480	544+000	543+520	القطاع العاشر
397	19.8500	20	544+100	544+080	القطاع الحادي عشر
2532	63.3000	40	544+180	544+140	القطاع الثاني عشر
2573	64.3250	40	544+280	544+240	القطاع الثالث عشر
32900	43.7867	480	544+780	544+300	القطاع الرابع عشر
134041.04	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
134041.04	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ايمن الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة
من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
134041.04	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
134041.04	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
134041.04	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

أحمد دويكي

محمد خليل

أحمد دويكي

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٢) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
134041.04	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
134041.04	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
134041.04	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1456	36.4000	40	542+600	542+560	القطاع الأول
2352	39.2000	60	542+740	542+680	القطاع الثاني
10918	36.3934	300	543+040	542+740	القطاع الثالث
15638	97.7375	160	543+220	543+060	القطاع الرابع
15868	113.3429	140	543+460	543+320	القطاع الخامس
11533	24.0271	480	544+000	543+520	القطاع السادس
3680	46.0000	80	544+100	544+020	القطاع السابع
6469	80.8625	80	544+180	544+100	القطاع الثامن
40174	64.7968	620	544+860	544+240	القطاع التاسع
2808	35.1000	80	545+000	544+920	القطاع العاشر
110,896	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
110896	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

أحمد خليل

محمد خليل

أحمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٤-١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

م ٣

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
110,896	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
110,896	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
110,896	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الجناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خايل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحسين

محمد خايل

وليد محمد عقاب

قائمة كميات المستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٤-١-٣) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
110,896	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
110,896	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
110896	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم العنلاوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وايد محمد عقاب

العنلاوي

محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٥-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
2942.91	58.8582	50	542+280	542+230	القطاع الأول
11188.34	139.8543	80	542+680	542+600	القطاع الثاني
3696	61.6000	60	542+740	542+680	القطاع الثالث
23342.5	129.6806	180	543+220	543+040	القطاع الرابع
40420	99.4445	200	543+520	543+320	القطاع الخامس
6942.5	14.4636	480	544+000	543+520	القطاع السادس
27516.5	152.8694	180	544+180	544+000	القطاع السابع
20905.3	348.4213	60	544+240	544+180	القطاع الثامن
79996	129.0252	620	544+860	544+240	القطاع التاسع
9521	119.0125	80	545+000	544+920	القطاع العاشر
226,470.49	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
226470.49	الاجمالي الكلي (م ^٢)				


مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وايد محمد عقاب





قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٣-١-٥) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م٣

الكمية	بيان بالكميات
226,470.49	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
226,470.49	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
226470.49	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

أحمد دويش

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

v

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٥) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٢

الكمية	بيان بالكميات
226,470.49	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
226,470.49	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
226470.49	الاجمالي الكلي (م ٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عتّاب







