

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٣) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق اسنا/
السباعية الزراعي الغربى (القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز اسنا محافظة الاقصر ضمن المبادرة الرئاسية
(حياه كريمه)

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف).

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٦ / ٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()



CamScanner



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ ^{مستخلص} عن عملية

أعمال رفع كفاءه طريق استرا السابعة الزراعي الغرب (القطاع الثالث)
بطول ٦ كم مركز إسماعيلية الأقصر ضمن الماد ١٠ (مياه تربية)

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣ وبيانه كالآتي:

الاستقطاعات

ق	جنيه	ب	تأمين ٥%
٩٢٢,٧٥	١٩ ٩٩٧	٧٠ ٧٠٦,٨	جملة الاعمال
١٩ ١٥٦	٦٠٠	٢٧٩٢,١	السابق صرفه - دمغات
		٣٠ ١٨٤,٧	خصم معمل المنطقة
١٤١ ٢٧٣,٧٥		٢ ٨٥٠,٠	المستحق صرفه ٠١ - فتر تقرير (٤٢٩) معادل مركزية
			جملة الاستقطاعات
			الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
أمر مدير عام إسماعيلية الأقصر وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
براعي فخرنا بخدمتكم



رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

تحريرا ٢٠٢٤/ ٩/ ٦

عدد (١) استمارة ٥٠ ع ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

١٠٨ - ١١٢ - ١٢٤



CamScanner



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

استمارة الاعتماد العرفي

(١)

مصلحة الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم مشتريات

المبلغ المستحق إلى شركة المينا للمباني والبناء أبو قرون

الطلبات طية أو ..

بموجب محلل ب ق

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرفا على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم شركة المينا للمباني والبناء أبو قرون

ويرسل إليه بالغضون الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	فرش
		١٤٢٧٢	٧٥
		١٧٧٢	٧٥
		١٧٧٢	٧٥

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات	نوع الخصم	رقم	جنية
١	مؤرخ امان رفع كفاية طبع اشارة البيان الإداري	بند	١٢٧٢	٧٥
١	القرب (القطاع الثالث) بطوافة مركز محافظة	فرع	١٢٧٢	٧٥
١	الاعقده من المبادره الرئيسيه (مياه كريمة)	قسم	١٢٧٢	٧٥
١	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل	١٢٧٢	٧٥
١	عادي إضافي دمج توقيع	مايم		
١	فرش جنية فرش جنية فرش	جنية		
١	رسم للمعنة	جنية		
١	مكافئ القيمة المطلوب صرفها	جنية	١٧٧٢	٧٥

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

م. عمار

توقيع م. عمار

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد للخصم وإن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

الإمضاء

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

بتاريخ

الإمضاء

الإجراءات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٠ ع ٢٠١٠ برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع ٢٠٢٤) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) مسجل

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

مقاييس ختامية
مشروع رفع كفاءة طوبى اسنا / السابعة الزاوية الدورى الى المسافة (القطاع الثالث) بطول ٦ كم
تنفيذ / شركة احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

رقم	ملاحظات	وحد	كمية	مبلغ	ملاحظات
١	اعمال كشط وزالة المسطحات المتهالكة والتمهيد بالرمال باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البارد بسمك ٥ سم والعمل بالوبرات والحساسات مع نواحد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكتاف والميول الحائمية والفئة شاملة نظافة وعلى الشروع ان وجدت بالاسفلت ٦٠/٧٠ او المستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	١٠.٤٤٥,٠٠٠	١٨	١٨٨١٣
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة نائج لكسبر الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الورد بالاشترائط العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الصوبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم.	٢م	٥٢٢٧,٥٠	٢٥٨,٠	١٣٤٩٦٩٥
٣	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت fdr بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	٥٢٢٧٥,٠٠	٦٣	٣٢٩٣٣٢٥
٤	بالطن اعمال توريد وازافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١٦٧٢,٨٠	٢٢٠٠	٣٦٨٠١٦٠
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشرب من البيتومين السائل متوسط النظاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٥٢٢٧٥,٠٠	٢٦,٠٠	١٣٥٩١٥٠
٦	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣-ب بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات ويتم الفرش باستخدام جهاز ضبط المناسيب وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوى العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	٥٢٢٧٥,٠٠	١٦١,٢٥	٨٤٢٩٣٤٤
				١٩٩٩٧٩٧٣.٧٥	الاجمالي

رئيس الادارة المركزية
علاء حسين

مهندس/

—

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز اسنا محافظة الاقصر ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام أحمد عارف .

جهاز الاشراف

جسني المشروع / محمود احمد فؤاد



تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٦

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



CamScanner



CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز اسنا محافظة الاقصر ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تفر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / 

عماد حسين

المراجعة الفنية

جسني المشروع / محمود احمد فؤاد

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٦

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز اسنا محافظة الاقصر ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

جنفي المشروع / محمود احمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين
٢٠٢٢



CamScanner



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

شهادة المهندسين

• مشروع : اعمال رفع كفاءه طريق اسنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز اسنا

محافطة الاقصر ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم

٢- السيد المهندس / علي محمد عبده

٣- السيد المهندس / محمد ممدوح مجاهد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

جشني المشروع / محمود احمد فؤاد




رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

تقرير رقم (١٠٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/رفع كفاءة طريق اسنا/ السباعية الزراعي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٤٤-٣٤٥	اختبار دمك F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٠٥٠	قيمة اجراء التجارب
٣٠٧٠٥	١٥% مصاريف إدارية
٢٣٥٧٠٥	الجملة
٣٣٠٠١	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٦٨٧٠٦	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م

مهندس المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

م

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٠
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بمعملية لرفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعى الغربى
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملية كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٩٣	اختبار دمك F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٦٠٠	قيمة اجراء التجارب
٢٤٠	١٥% مصاريف إدارية
١٨٤٠	الجملة
٢٥٧.٦	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٠٩٧.٦	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فنى ٢٠٢٣ / ٩ / ١٠

فنى المعمل،،،

مدير المعمل
/م

مهندس المعمل
/م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ اسنا / السباعية الزراعي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

٣٩٣	أرقام العينات
F.D.R	الطبقة المختبرة
١٣.٣٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٦	نسبة المياه الملائمة
٢.١٣٩	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٥.٦	نسبة المياه
٢.١٠٩	الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٦	نسبة الدمك

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/١٠

فني العمل

مدير العمل

مهندس العمل

م

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بمعمله/رفع كفاءة طريق اسنا / المساحة الزراعي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٥٢-٣٥١-٣٥٠	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٨٣٠	قيمة اجراء التجارب
٢٧٤.٥	١٥% مصاريف إدارية
٢١٠٤.٥	الجملة
٢٩٤.٦	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٣٩٩.١	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٧

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ع.ح.ح

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٠٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ اسنا / السباعية الزراعى الغربى
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

٣٤٥	٣٤٤	أرقام العينات
F.D.R		الطبقة المختبرة
١٢.٨٠٠ كم	١١.٩٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٦		نسبة المياه الملائمة
٢.١٣٩		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٥.٥٥		نسبة المياه
٢.١٠٧		الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٥		نسبة الدمك

تحريرا فى: ٢٠٢٣/٨/٢٥

لنى العمل

مدير العمل

١/


مهندس العمل

١/

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس /



Abo Kharouf for Roads and Constructions
شركة أبناء أبو خروف لإنشاء الطرق و التوريدات العمومية

عملية أعمال رفع كفاءة طريق 'سنا / السباعية الزراعي الغربي
(القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز إسنا محافظة الأقصر



بيان بحصر الكميات المنفذة

في المدة من بداية العمل الى ٢٠٢٣/٨/٢٨

رقم	البند	الوحدة	المسافة المنفذة خلال الشهر		الطول	متوسط العرض	الاسمنت كجم ٢م/	إجمالي المنفذ فعليا	ملاحظات
			من	الي					
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (fdr)	٢م	6120.00	13140.00	6970.00	7.50	32.00	1672.80	
الإجمالي									1672.80

مهندس الهيئة
ع

مهندس الشركة



CamScanner



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

عملية أعمال رفع كفاءة طريق 'سنا / السباعية الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز إسنا محافظة الأقصر

بيان بحصر الكميات المنفذة

في المدة من بداية العمل الى ٢٠٢٣/٨/٢٨

رقم بند	البند	الوحدة	المسافة المنفذة خلال الشهر		الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	إجمالي المنفذ فعليا	ملاحظات
			من	الي					
2	أعمال توريد طبقة أساس تكسير كسارات سن ٦ إلخ	م ^٢	6120.00	13140.00	6970.00	7.50	0.10	5227.50	
الإجمالي									5227.50

مهندس الهيئة
٢٠٢٣/٨/٢٨

مهندس الشركة
٢٠٢٣/٨/٢٨

عملية أعمال رفع كفاءة طريق 'سنا / السباعية الزراعي الغربي
(القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز إسنا محافظة الأقصر

مكتب
المحكمة و المحاماة و الشفاعة
القاهرة
الهيئة العامة للغذاء
و الدواء

بيان بحصر الكميات المنفذة

فى المدة من بداية العمل الى ٢٠٢٣/٨/٢٨

البند	الوحدة	المسافة المنفذة خلال الشهر		الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	إجمالي المنفذ فعلياً	ملاحظات
		من	الى					
إنشاء طبقة تشریب m.c.o بمعدل ١ كجم / ٢م	٢م	6120.00	13140.00	6970.00	7.50	-	52275.00	
الإجمالي							52275.00	

مهندس الهيئة
١٤

مهندس الشركة



CamScanner

CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

عملية أعمال رفع كفاءة طريق 'سنا / السباعية الزراعي الغربي
(القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز إسنا محافظة الأقصر

بيان بحصر الكميات المنفذة

في المدة من بداية العمل الى ٢٠٢٣/٨/٢٨

رقم	البند	الوحدة	المسافة المنفذة خلال الشهر		الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	إجمالي المنفذ فعليا	ملاحظات
			من	الى					
١	عزل توريد طبقة أسفلتية سطحية سمك ٥ سم	م ^٢	6120.00	13140.00	6970.00	7.50	-	52275.00	
الإجمالي									52275.00

مهندس الهيئة

١٥

مهندس الشركة

عملية أعمال رفع كفاءة طريق 'سنا / السباعية الزراعي الغربي
(القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز إسنا محافظة الأقصر

بيان بحصر الكميات المنفذة

في المدة من بداية العمل الى ٢٨/٨/٢٠٢٣

رقم حدة	البند	الوحدة	المسافة المنفذة خلال الشهر		الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	إجمالي المنفذ فعليا	ملاحظات
			من	الي					
1	أعمال كشط و إزالة المسطحات النهارية و الزاحفة إلخ	م ^٢	6000.00	13160.00	6990.00	7.50	0.10	104850.00	
الإجمالي									104850.00

مهندس الهيئة
١٤

مهندس الشركة

عملية أعمال رفع كفاءة طريق 'سنا / السباعية الزراعي الغربي
(القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز إسنا محافظة الأقصر

بيان بحصر الكميات المنفذة

في المدة من بداية العمل الى ٢٠٢٣/٨/٢٨

رقم	التبند	الوحدة	المسافة المنفذة خلال الشهر		الطول	متوسط العرض	متوسط السمك	إجمالي المنفذ فعليا	ملاحظات
			من	الى					
3	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (fdr)	م ^٢	6120.00	13140.00	6970.00	7.50		52275.00	
			الإجمالي						52275.00

مهندس الهيئة
علاء

مهندس الشركة
علاء

محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السبوعية الزراعي الغربي القطاع الثالث بطول ٦ كم
مركز إسنا محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا والأقصر وسوهاج
تنفيذ :- شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣ وبناءً على القرار الإداري رقم (٤٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ الصادر عن السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٥ للعملية عاليه ، وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الاستلام ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|-------------------------|--|
| (١) المهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر - رئيسا |
| (٢) المهندس/ أشرف عزت | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| (٣) المهندس/ وليد كمال | الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا |
| (٤) المهندس/ ممتاز جمال | الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا |
| (٥) المهندس/ محمود فؤاد | المنطقة المشرفة - عضوا |
| (٦) المهندس/ محمد مجاهد | الشركة المنفذة - عضوا |

أولا : خصومات الفحص الظاهري على محضر الاستلام الابتدائي:

طبقا للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٢٩٥٠٢,٧٠ جنيها من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالتالي :

❖ الخصم على الطبقة السطحية = ٠,٠٧ * ٠,٠٥ * ١٦١,٢٥ = ٥٢٢٧٥ = ٢٩٥٠٢,٧٠ جنيها

ثانيا : الخصومات على نتائج الإختبارات المعملية:-

وبناءً على نتائج الإختبارات المعملية والحقلية التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ ٩٩٢٥٥,٥٢ جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالي :-

- الخصم على تدرج الطبقة السطحية : يتم خصم مبلغ وقدره ٩٩٢٥٥,٥٢ جنيها
- الخصم على سماكات الطبقة السطحية : لا يوجد خصم .

❖ الحصر الختامي لكميات العملية ونتائج الإختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنهاء إجراءات التقييم تحت مسئولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسئولية على لجنة الاستلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ١٢٨٧٥٨,٢٣ جنيهاً (مائة وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيهاً و (١٠٠/٢٣) جنيه مصري فقط لا غير .

التوقيعات :

٤- ع

٥- ع

٦- محمد مجاهد

١-

٢- ع

٣- ع

161.25	سعر الطبقة السطحية (جنيه)
50	سمك الطبقة السطحية (مم)
96.75	سعر طبقة اسفلتية بسمك 3 سم جديدة

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السباعية الزراعي الغربي القطاع الثالث بطول 6 كم
مركز إسنا محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى
إشراف : المنطقة الثامنة (قنا والأقصر وسوهاج)
تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

تقييم سمك الطبقة السطحية

م	الحارة	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	السمك (مم)	النقص في السمك (مم)	نسبة النقص في السمك (%)	قيمة الخصم (جنيه)
	البداية	6+140						
1	يمين	6+500	860	7.50	55.00	0	0.0	0.00
2	شمال	7+500	1000	7.50	50.00	0	0.0	0.00
3	يمين	8+500	1000	7.50	65.00	0	0.0	0.00
4	شمال	9+500	1000	7.50	50.00	0	0.0	0.00
5	يمين	10+500	1000	7.50	60.00	0	0.0	0.00
6	شمال	11+500	1000	7.50	52.00	0	0.0	0.00
7	يمين	12+500	1100	7.50	55.00	0	0.0	0.00
	نهاية القطاع	13+100						
								0.00
								اجمالي الخصم على النقص في سمك الطبقة

0.00	اجمالي قيمة الخصم على النقص في السماكات للطبقة السطحية (بالجنيه)
------	--

ش. ع. ل. ه. / ١٤٤٠ هـ

تقييم بند أعمال الطبقة السطحية (تصميم 3 ب)

المجموع بالعملة	52275.00	المجموع الكلية (2016)
6483.964	4.9	القيمة المضافة الكلية (2016)
72913.623	31.34	حجم الدين
19457.775	2.77	حجم الدين
0.000	0	حجم الدين على رأس المال 2000
0.000	0	حجم الدين المخطط و المستحق
0.000	0	حجم الدين المتغير
99296.523	المجموع لقيمة المخصص على التخصيص في القترض (جنيه)	
0.000	قيمة المخصص لتأجيل حوود نسيئة الإستهلاك (جنيه)	
99,255.52	المجموع التخصيص (جنيه)	

بيان عينات الرصف (لجنة استلام ابتدائي)


لمشروع:- اعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السباعية / الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول 6 كم مركز إسنا

محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	ملاحظات
1	8+200	سطحية يسار الطريق
2	12+300	سطحية يمين الطريق



محضر استلام ابتدائي

لمشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق إسنا / السباعية / الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول ٦ كم مركز إسنا
محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة
تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو حروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الخميس الموافق ١٠ / ٢٠٢٣ وبناء على القرار الإداري رقم (٢٤٤) بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣
الصالح من السيد المهندس / ونوس قطاع التفيد والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عليه فلهذا
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم :-

- | | |
|-----------------------|---|
| ١- مهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر رئيسا |
| ٢- مهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية للتفيد وصيانة الطرق عضوا |
| ٣- مهندس / وليد كمال | إدارة ضبط الجودة عضوا |
| ٤- مهندس / منتر جمال | إدارة المعامل عضوا |
| ٥- مهندس / محمود فؤاد | المنطقة المشرفة عضوا |
| ٦- مهندس / محمد مجاهد | الشركة المنفذة عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم انتقلت إلى الموقع لمعالجة الأعمال ظاهريا على
الطبيعة و قامت اللجنة بالخذ اكوارد للقبس سماتك طبقات الرصف الاسفلتية وكذلك الخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة
عليها بالمعامل المركزية وقد تبين ان الأعمال عبارة عن :-

١- بداية من كم ١٤٠+٦ الى ١٣٠+١٢ كم (سطحية + FDR)

واسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا الطبقة السطحية :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالمسطح و سوء اللحامات الطولية و العرضية و المناسب
في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٧ % من المسطحات المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- ١- خصم نسبة ٥ % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بالطبقة السطحية اولا.
- ٢- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- ٣- على الشركة المنفذة ترميم اماكن البلاطات لورا تحت اشراف المنطقة المشرفة
- ٤- على المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها لورا

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

كشف سماكات طبقات الرصف (الجنة إستلام ابتدائي)

لمشروع:- أعمال رفع كفاءة طريق إسنا / المسبعية / الزراعي الغربي (القطاع الثالث) بطول 6 كم مركز إسنا
محافظة الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة
تتأيد : شركة احمد على احمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	السمكية (5 سم)	ملاحظات
1	6+500	5.50	
2	7+500	5.00	
3	8+500	6.50	
4	9+500	5.00	
5	10+500	6.00	
6	11+500	5.20	
7	12+500	5.50	



- 5- حني مندوب المنطقة موالة اللجنة بقوائم الكموت والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال أثناء التجهيز لتمام التقييم
 - 6- على مندوب المعامل المركزية موالة اللجنة بمنتج الاختبارات لتمام اجراءات التقييم
 - 7- مرفق كشف بمسجلات طبقت الرصف
- وعليه تروى اللجنة انه لامتع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو / /
- طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع


توقيع اللجنة :

 6

 5

 4

 3

 2

 1