

مستخلص جاری رقم (1) عن الفترة من بداية العمل حتى 2024-1-28

محضر اعتماد حصص كميات

التاريخ : 24 - 1 - 2024

اسم المشروع : مشروع القطر السريع القطاع الاول (اكوبر - اسوان)

قامت شركة سيرفيتنج سبيتمز للاعمال المساحية (استشرى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة الاخلاص للترديدات العامة والمعارلات العمومية.

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	157+500	159+000	اعمال حفر التربة في التماسك	20189	
3	157+500	159+000	اعمال الردم	129635.18	
5	157+500	158+820	الاساس المساعد	13005	
6	157+500	158+820	الاساس	4903	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالاستخلاص الاعمال حتى تاريخه.

استشرى الهيئة
م. شعلان سعيد حافظ
التوقيع

استشرى الهيئة مكتب فني
م. اسلام ابو الهنا
التوقيع

استشرى المساحة
م. عاطف كمال عيد
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
م. محمد محمود يوسف
التوقيع

HEINRICHS
CONSULTING
مشروع القطار - الاخط الثاني

HEINRICHS
CONSULTING
استشرى الاعمال

الاخلاص
لتوريدات العمومية والمعارلات العامة
ب.ن. ٥٨١٢٢ الاكاديمية ب.ن. ١٦٣/٧٣/٩٤٧

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

45,007.79	2,956.71	104.14	0	158+520.00
47,138.70	2,956.71	108.95	0	158+540.00
49,439.45	2,956.71	121.12	0	158+560.00
51,923.33	2,956.71	127.27	0	158+580.00
54,594.58	2,956.71	139.86	0	158+600.00
57,468.42	2,956.71	147.52	0	158+620.00
60,603.19	2,956.71	165.95	0	158+640.00
64,024.74	2,956.71	176.2	0	158+660.00
67,588.10	2,956.71	180.23	0	158+680.00
71,395.17	2,956.71	200.37	0	158+700.00
75,528.36	2,956.71	212.95	0	158+720.00
79,867.29	2,956.71	220.95	0	158+740.00
84,456.33	2,956.71	237.96	0	158+760.00
89,311.13	2,956.71	247.52	0	158+780.00
94,345.46	2,956.71	255.91	0	158+800.00
99,570.95	2,956.71	266.64	0	158+820.00
103,584.89	2,956.71	134.76	0	158+840.00
105,100.01	2,956.71	16.76	0	158+860.00
106,652.59	2,956.71	138.5	0	158+880.00
109,355.41	2,956.71	131.78	0	158+900.00
111,960.36	2,956.71	128.71	0	158+920.00
114,527.07	2,956.71	127.96	0	158+940.00
117,047.76	2,956.71	124.11	0	158+960.00
119,509.77	2,956.71	122.09	0	158+980.00
121,945.34	2,956.71	121.47	0	159+000.00
124,186.97	2,956.71	102.7	0	159+020.00
125,213.93	2,973.95	0	1.72	159+026.00

مكتب في النواصس
م. اسلام ابو الوفا
التوقيع: ٢٠٢٤


CONSULTING
م. اسامه عبد الوهاب
التوقيع: ٢٠٢٤

استاذي المساعدة سمر لطيف سبيط
م. عاطف كمال عبد
التوقيع: ٢٠٢٤

التوقيع: ٢٠٢٤

التوقيع: ٢٠٢٤

إعلان
التوقيعات القانونية والمقالات العامة
٢٢/٧٣/٩٤٢

	Electrified Express Train - 115M From Amman to Amman	مشاريع النقل	الهيئة العامة للنقل
	Electrified Express Train (115M) From Amman to Amman	مشاريع النقل	الهيئة العامة للنقل
	Electrified Express Train (115M) From Amman to Amman	مشاريع النقل	الهيئة العامة للنقل
	Electrified Express Train (115M) From Amman to Amman	مشاريع النقل	الهيئة العامة للنقل

مختصر كميات الملزم

تقدم اليوم لمن شركة الايجاز للمعارات العمومية لطاوع 157+500 الى 159+000 بطول 1.5 كم في مشروع الاطار الكهربائي السريع (6 اكوير / اسنان)

تم عمل حصر للاصل الملائمة في بلد الحظر في قرية مشامة في القطاع الخاص بالشركة في المناطق الاربعة 157+500 الى 157+700 ومن 157+980 الى 157+380

بتاريخ 2022/8/15 REVZ طبقا

مرفق طيه جدول بالحصر والرفع المساحي للارض الطبيعية والرفع المساحي للاصل الملائمة وقد تم اعتمادها من استشاري المساحة للمشروع سيرة فليج مستقر


ويعد الحصر والمراجعة مع الاستشاري كانت كميات الحفر تساري 16070 متر مكعب وكميات الردم تساري 791 متر مكعب

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

استشاري المشروع (انترانس)


م. شمعان سعيد حافظ

التوقيع. مسعود



مهندس الشركة الملائمة

م. محمد محمود يوسف





مركز الدراسات والبحوث الهندسية والبيئية (مركز الدراسات والبحوث الهندسية والبيئية) - الرياض
رقم الملف: 2023-2022-1609
تاريخ: 14/11/1441
موقع: المنطقة الصناعية - الرياض

Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
0	0	0	0	157+500.00
0	1,195.46	0	1,195.46	157+520.00
0	1,944.60	0	749.14	157+540.00
0	2,300.49	0	355.88	157+560.00
0	2,906.83	0	606.35	157+580.00
0	3,832.78	0	945.94	157+600.00
0	5,097.96	0	1,205.19	157+620.00
0	6,570.62	0	1,512.65	157+640.00
0.44	7,402.62	0.44	922.01	157+660.00
142.1	7,553.59	141.67	60.97	157+680.00
458.25	7,553.59	316.15	0	157+700.00
712.1	7,553.59	233.85	0	157+720.00
791.03	7,553.59	78.93	0	157+740.00
791.03	7,553.59	0	0	157+760.00
791.03	7,553.59	0	0	157+780.00
791.03	7,553.59	0	0	157+800.00
791.03	7,553.59	0	0	157+820.00
791.03	7,553.59	0	0	157+840.00
791.03	7,553.59	0	0	157+860.00
791.03	7,553.59	0	0	157+880.00
791.03	7,553.59	0	0	157+900.00
791.1	7,553.59	0	0	157+920.00
791.18	7,553.59	0.08	0	157+940.00
791.18	7,553.59	0.08	0	157+960.00
791.18	7,553.59	0.08	0	157+980.00
791.18	8,113.73	0	60.46	158+000.00
791.18	9,102.86	0	499.68	158+020.00
791.18	9,883.78	0	989.13	158+040.00
791.18	10,267.36	0	780.92	158+060.00
791.18	10,782.17	0	383.58	158+080.00
791.18	11,569.34	0	514.8	158+100.00
791.18	12,390.96	0	787.17	158+120.00
791.18	13,282.09	0	821.62	158+140.00
791.18	14,111.41	0	891.13	158+160.00
791.18	14,455.78	0	829.33	158+180.00
			344.36	158+200.00

استشاري الهندسة (الترانس)
الاسم / المهندس / المهندس
التوقيع /

مكتب في الرياض كوالانج
الاسم / المهندس / المهندس
التوقيع /

مكتب في الرياض كوالانج
الاسم / المهندس / المهندس
التوقيع /

ENTRANS
CONSULTING
مستشاري الهندسة والبيئية - الرياض

HSR - BLUE LINE - SEC 01
مستشاري الهندسة والبيئية

الإجمالي
التوريدات والمقاولات العامة
مبلغ: ١٨١٣٢ - ٧٧٦ - ١٣٣
مبلغ إجمالي: ١٨١٣٢ - ٧٧٦ - ١٣٣

791.18	16,554.75	0	98.95	158+220.00
791.18	16,802.50	0	247.77	158+240.00
791.18	15,199.23	0	396.73	158+260.00
791.18	15,636.74	0	437.51	158+280.00
791.18	15,922.84	0	287.1	158+300.00
791.18	16,037.85	0	114.04	158+320.00
791.18	16,066.43	0	78.57	158+340.00
791.18	16,070.00	0	3.59	158+360.00
791.18	16,070.00	0	0	158+380.00
791.18	16,070.00	0	0	158+400.00
791.18	16,070.00	0	0	158+420.00
791.18	16,070.00	0	0	158+440.00
791.18	16,070.00	0	0	158+460.00
791.18	16,070.00	0	0	158+480.00
791.18	16,070.00	0	0	158+500.00
791.18	16,070.00	0	0	158+520.00
791.18	16,070.00	0	0	158+540.00
791.18	16,070.00	0	0	158+560.00
791.18	16,070.00	0	0	158+580.00
791.18	16,070.00	0	0	158+600.00
791.18	16,070.00	0	0	158+620.00
791.18	16,070.00	0	0	158+640.00
791.18	16,070.00	0	0	158+660.00
791.18	16,070.00	0	0	158+680.00
791.18	16,070.00	0	0	158+700.00
791.18	16,070.00	0	0	158+720.00
791.18	16,070.00	0	0	158+740.00
791.18	16,070.00	0	0	158+760.00
791.18	16,070.00	0	0	158+780.00
791.18	16,070.00	0	0	158+800.00
791.18	16,070.00	0	0	158+820.00
791.18	16,070.00	0	0	158+840.00
791.18	16,070.00	0	0	158+860.00
791.18	16,070.00	0	0	158+880.00
791.18	16,070.00	0	0	158+900.00
791.18	16,070.00	0	0	158+920.00
791.18	16,070.00	0	0	158+940.00
791.18	16,070.00	0	0	158+960.00
791.18	16,070.00	0	0	158+980.00
791.18	16,070.00	0	0	159+000.00

اسم/الاسم /الاسم (الترانس)
الاسم /الاسم /الاسم

الاسم /الاسم /الاسم

اسم/الاسم /الاسم (الترانس)
الاسم /الاسم /الاسم

الاسم /الاسم /الاسم


الاسم /الاسم /الاسم

اسم/الاسم /الاسم (الترانس)
الاسم /الاسم /الاسم

الاسم /الاسم /الاسم

اسم/الاسم /الاسم (الترانس)
الاسم /الاسم /الاسم

الاسم /الاسم /الاسم





إدارة المياه والري، المملكة العربية السعودية
 شركة المياه العامة
 قطاع المياه
 إدارة المياه والري، المملكة العربية السعودية
 شركة المياه العامة
 قطاع المياه
 إدارة المياه والري، المملكة العربية السعودية
 شركة المياه العامة
 قطاع المياه

Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
0	0	0	102.75	157+500.00
272.62	1,815.65	0	78.81	157+520.00
792.22	2,603.80	27.26	0	157+540.00
1,289.69	2,603.80	24.7	0	157+560.00
1,767.00	2,626.85	25.05	2.3	157+580.00
2,215.08	2,695.98	22.68	4.61	157+600.00
2,654.60	2,742.06	22.13	0	157+620.00
3,161.52	2,777.60	21.83	3.55	157+640.00
3,672.25	2,813.14	28.86	0	157+660.00
4,212.95	2,813.14	22.21	0	157+680.00
5,062.39	2,813.14	31.86	0	157+700.00
6,341.42	2,813.14	53.08	0	157+720.00
8,032.96	2,813.14	74.82	0	157+740.00
9,947.93	2,813.14	94.33	0	157+760.00
11,883.96	2,813.14	97.16	0	157+780.00
13,682.86	2,813.14	96.44	0	157+800.00
15,387.56	2,813.14	83.45	0	157+820.00
17,148.93	2,813.14	87.02	0	157+840.00
19,008.65	2,813.14	89.12	0	157+860.00
20,979.73	2,813.14	96.86	0	157+880.00
23,015.10	2,813.14	100.25	0	157+900.00
25,051.35	2,813.14	103.28	0	157+920.00
27,034.26	2,813.14	100.34	0	157+940.00
28,971.26	2,813.14	97.95	0	157+960.00
30,820.87	2,813.14	95.75	0	157+980.00
32,353.42	2,813.14	89.21	0	158+000.00
33,298.03	2,813.14	64.04	0	158+020.00
33,806.99	2,813.14	30.42	0	158+040.00
34,212.22	2,813.14	20.48	0	158+060.00
34,603.23	2,813.14	20.05	0	158+080.00
34,973.76	2,813.14	19.06	0	158+100.00
35,094.94	2,813.14	13	0	158+120.00
35,157.17	2,813.14	4.12	0	158+140.00
35,210.39	2,813.14	2.1	0	158+160.00
35,291.65	2,813.14	3.22	0	158+180.00
35,368.27	2,813.28	4.91	0	158+200.00
35,460.47	2,813.43	2.75	0.01	158+220.00
35,596.10	2,813.43	6.47	0	158+240.00
35,733.44	2,813.43	7.1	0	158+260.00
35,837.43	2,829.80	6.64	0.28	158+280.00
35,881.69	2,865.40	3.76	1.07	158+300.00
35,890.44	2,918.05	0.66	2.49	158+320.00
35,933.60	2,951.27	0.21	2.78	158+340.00
36,108.65	2,956.71	4.11	0.54	158+360.00
36,480.59	2,956.71	13.4	0	158+380.00
37,191.83	2,956.71	23.8	0	158+400.00
38,301.93	2,956.71	47.33	0	158+420.00
39,667.03	2,956.71	63.68	0	158+440.00
41,270.17	2,956.71	72.83	0	158+460.00
43,055.72	2,956.71	87.49	0	158+480.00
		91.07	0	158+500.00

التصميم
 20/11/2023
 11/11/2023
 11/11/2023

التصميم
 20/11/2023
 11/11/2023
 11/11/2023

التصميم
 20/11/2023
 11/11/2023
 11/11/2023

45,007.79	2,956.71	104.14	0	158+520.00
47,138.70	2,956.71	108.95	0	158+540.00
49,439.45	2,956.71	121.12	0	158+560.00
51,923.33	2,956.71	127.27	0	158+580.00
54,594.58	2,956.71	139.86	0	158+600.00
57,468.42	2,956.71	147.52	0	158+620.00
60,603.19	2,956.71	165.95	0	158+640.00
64,024.74	2,956.71	176.2	0	158+660.00
67,589.10	2,956.71	180.23	0	158+680.00
71,395.17	2,956.71	200.37	0	158+700.00
75,528.36	2,956.71	212.95	0	158+720.00
79,867.29	2,956.71	220.95	0	158+740.00
84,456.33	2,956.71	237.96	0	158+760.00
89,311.13	2,956.71	247.52	0	158+780.00
94,345.46	2,956.71	255.91	0	158+800.00
99,570.95	2,956.71	266.64	0	158+820.00
103,584.89	2,956.71	134.76	0	158+840.00
105,100.01	2,956.71	16.76	0	158+860.00
106,652.59	2,956.71	138.5	0	158+880.00
109,355.41	2,956.71	131.78	0	158+900.00
111,960.36	2,956.71	128.71	0	158+920.00
114,527.07	2,956.71	127.96	0	158+940.00
117,047.76	2,956.71	124.11	0	158+960.00
119,509.77	2,956.71	122.09	0	158+980.00
121,945.34	2,956.71	121.47	0	159+000.00
124,186.97	2,956.71	102.7	0	159+020.00
125,213.93	2,973.95	0	1.72	159+026.00

مدير المشروع استاذي فهدية التراس كوشلنغ

مكسب في التراس

م. شعلان سعيد حليط

م. اسلام ابو الينا

التوقيع

استاذي المساحة سحر فتيان سبيط

م. عاطف كمال عبد

التوقيع

م. محمد محمود يوسف

التوقيع

BEUTRAM
CONSULTING
م. شعلان سعيد حليط

HSR - BGLTINE
م. شعلان سعيد حليط

الإخلاص
للدراسات الهندسية والبيئية والبنية التحتية
١٢٧/٧٣/٩٤٧



Trans
CONSULTING



الهيئة العامة للطرق والكبارى
مؤسسة عامة مسجلة ومختصة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بني سويف

محضر كميات

المسادة جهة الاشراف مكتب الترانس كونسولتينج للاستشارات الهندسية نتقدم اليكم نحن شركة الاخلاص للتوريدات العامة والمقاولات العمومية مشروع إسناد تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم 157+500 إلى الكم 159+000 بطول 1.5 كم حصر كميات طبقا ل تعديل rev 14 عند محطة العدو حيث تم الوصول الي 1 subballast حيث تم تعديل عروض المسار طبقا لآخر تعديل معتمد من سيادتكم بتاريخ 2023-12-21 .

نتيجة تدويل عرضها المحطات ريم استعمال المواد مرة اخرى وخسب
تدويل ونشط

وفرق الكميات كالتالي :

اعمال القطع في تربة متساحة = 1145 متر مكعب

اعمال الردم = 3630 متر مكعب

اعمال subgrade سن = 1745 متر مكعب

اعمال سن subballast = 700 متر مكعب

مرفق طيه جدول حصر الكميات
واقبل المحضر علي ذلك.

استشاري المشروع الترانس كونسولتينج



عبد الله
عبد الله

مهندس مكتب فني

م. اسلام ابو الهنا

التوقيع

2/11/2024

مهندس الشركة
م. محمد محمود يوسف
التوقيع

الاخلاص

للتوريدات العامة والمقاولات العامة
ب.ت. ٥٨١٢٢ الاسماعيليه - بني سويف ١٩٤٧/٧٧٦/١٢٢

[illegible]

14 July 1994

11/11/2011

diff. Cum. 1th Vol. (Cu.M.)	diff. Cum. 2th Vol. (Cu.M.)	Cum. 1th Vol. (Cu.M. prev1)	Cum. 2th Vol. (Cu.M. prev1)	Cum. 1th Vol. (Cu.M. prev1)	Cum. 2th Vol. (Cu.M. prev1)	Cum. 1th Vol. (Cu.M. prev1)	Cum. 2th Vol. (Cu.M. prev1)	Station
0	0	0	0	0	0	0	0	157+500.00
0	36.81	0	667.7	0	704.51	157+520.00	157+520.00	
0.09	177.4	226.56	1,307.58	226.65	1,484.98	157+540.00	157+540.00	
9	281.19	658.39	1,307.58	667.39	1,588.77	157+560.00	157+560.00	
51.74	326.8	1,074.26	1,348.16	1,126.00	1,674.96	157+580.00	157+580.00	
118.29	438.86	1,469.46	1,455.20	1,587.75	1,894.06	157+600.00	157+600.00	
181.02	646.38	1,830.86	1,571.67	2,011.88	2,168.05	157+620.00	157+620.00	
219.19	875.22	2,185.02	1,579.13	2,404.21	2,454.35	157+640.00	157+640.00	
248.74	1016.79	2,606.50	1,636.60	2,855.24	2,653.39	157+660.00	157+660.00	
397.07	1105.73	3,057.32	1,636.60	3,454.39	2,742.33	157+680.00	157+680.00	
783.7	1140.84	3,579.49	1,636.60	4,363.19	2,777.44	157+700.00	157+700.00	
1525.76	1140.84	4,421.57	1,636.60	5,947.33	2,777.44	157+720.00	157+720.00	
2520.06	1140.84	5,691.19	1,636.60	8,211.25	2,777.44	157+740.00	157+740.00	
3064.64	1140.84	7,372.58	1,636.60	10,437.22	2,777.44	157+760.00	157+760.00	
3130.69	1140.84	9,280.04	1,636.60	12,410.73	2,777.44	157+780.00	157+780.00	
3197.45	1140.84	11,212.34	1,636.60	14,409.79	2,777.44	157+800.00	157+800.00	
3260.24	1140.84	13,006.44	1,636.60	16,266.68	2,777.44	157+820.00	157+820.00	
3320.2	1140.84	14,704.20	1,636.60	18,024.40	2,777.44	157+840.00	157+840.00	
3382.59	1140.84	16,461.19	1,636.60	19,843.78	2,777.44	157+860.00	157+860.00	
3448.57	1140.84	18,315.55	1,636.60	21,764.12	2,777.44	157+880.00	157+880.00	
3630	1145	20,278.70	1,636.60	23,908.70	2,781.60	157+900.00	157+900.00	

مدير المشروع استشاري الهيئة اترانس كونسالتنج

1/20/2011

مكتب في انترانس
م. اسلام ابو الهنا

استاذي المساحة سر ليلنج ستيفن

مجلس المدى
مجلس المدى

Conf

IDENTIFICATION
CONSULTING
GENERAL INVESTIGATION - CONSULTING SERVICE


[Handwritten signature]
for U.S. Attorney
10/29/2001

الإخلاء
للحفظ العامة
٧٣٣/٧٣/١٩٤٧
٥٨١٣٣

الخلاص
للتوريدات الحكومية والمقاولات العامة
س.ن. ١٥٨١٣٢/٩٤٧/٧٧٦/٦٢٢

[Handwritten signature]

٩١-١٢-٩٩٣



[Handwritten signature]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة _ بني سويف

مدى مسافة كسرة

مشروع (استكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي و الأوصال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الليوم _ بني سويف _ الأقصر _ أسوان _ أوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر _ بني مزار) المسافة من الكم 157+500 إلى الكم 159+000 بطول 1.5 كم .

تنفيذ شركة / الاخلاص للمقاولات المعمومية ...

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/16 وبناء على :

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد و هم :-

مدير المشروع الاستشاري (الترانس)

المعيد المهندس / شعبان سعيد حافظ

استشاري المساحة (سير فينج سيستمز)

السيد المهندس / عاطف عيد كمال

مهندس الشركة الاخلاص للمقاولات العمومية

السيد المهندس / محمد محمود يوسف

وقد قامت اللجنة بالاستئصال على الطبيعة للموقع وقياس المسافة اللازمة التي توريد كسر الخام كسر دلو ميت من كسرة التور على طريق الواحات ووجد ان المسافة تبعد 42.364 كم عن منتصف القطاع عند الكم 158+250 ... واقل المعترض على ذلك .

واقفل المعصم علي ذلك .

-1

-2

၁

١٤١٤
 ١٣٧٧/١٤١٤
 ١٥١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مهندس الهيئة

م. محمود محمد حسين



Ertirano
CONSULTING



المهندسين
Ertirano

الهيئة العامة للطرق والكهرباء
المنطقة السادسة - بني سويف

محضر مسألة محضر

مشروع استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي و الاصل المصاحبة للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع
(القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أوسيل) القطاع الأول (أكتوبر - بني ملال) المسألة من الكم 157+500
إلى الكم 159+000 بطول 1.5 كم .
تنفيذ شركة / الاخلاص للمقاولات المصرية ...
انه في يوم الارباء الموافق 2022/9/7 وبناهم على :

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم بعد وهم :-

السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ مدير المشروع الاستشاري (الترايس)

السيد المهندس / عاطف عبد كمال استشاري المساحة (سيرفينج سينتيز)

السيد المهندس / محمد محمود يوسف مهندس الشركة الاخلاص للمقاولات المصرية

وقد قامت اللجنة بالاجتماع على الطبيعة للموقع وقياس المسافة اللازمة الى توريد التربة ردم من محجر محمد عبد
عبد الطيف، ومحجر سلطان ابو هشيمة ووجد ان المسافة تبعد 7.00 كم عن منتصف القطاع عند الكم 158+250

واقبل المحضر على ذلك .

1- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
2- السيد المهندس / عاطف عبد كمال
3- السيد المهندس / محمد محمود يوسف

يتمد

مهندس الهيئة

م.محصول محمد حسين

الاخلاص
التوريدات والمقاولات العامة
بمزايا شريفة : ٩٤٧ - ٧٧٦ - ١٢٣
مجال تجاري : ٥٨١٢٢ الإحصائية



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المسماة - بني سويف

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط التطار الكورباني السريع (أكتوبر - أوسبل) من الكم 157+500 حتى الكم 159+000 بطول 1.5 كم
تنفيذ شركة الاخلاص للتوريدات العامة والمقاولات العمومية.

انه في يوم الاربعاء الموافق 10 / 1 / 2024 وبناء على عقد المملية رقم 961 / 2023 / 2024 اتجاه بني سويف.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)



مهندس الاشراف بالمنطقة المسماة
مدير المشروع الاستشاري (الترانس كونسولتينج)
استشاري المساحة (سيرفيتنج سيمتس)
1- السيد المهندس / محمود محمد حسين
2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
3- السيد المهندس / عاطف كمال عيد
عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / محمد محمود يوسف

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعابنة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العرائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاحمال ويقترب تاريخ 10 / 1 / 2024 هو تاريخ استلام الموقع .

وقبل المحضر علي ذلك .



اللجنة من الهيئة (طرف اول)
1- السيد المهندس / محمد محمود يوسف
2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ
3- السيد المهندس / عاطف كمال عيد
الشركة المنفذة (طرف ثاني)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المستلمة ببنيلج سويف
مهندس / طارق الحزار

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المسماة - بني سويف
11/11/2024



بطول 2.5 كم

مصلحة مشروع تشييد الخط الكهربي السريع - أكتوبر - أبو سويل
من المحطة 157+500 الي المحطة 159+000 اتجاه بلي
سويدي

تاريخ استلام الموقع 2023/1/10

رقم	نوع العمل	كمية	ملاحظات	شهر يناير 2024	شهر فبراير 2024	شهر مارس 2024	شهر أبريل 2024	شهر مايو 2024	شهر يونيو 2024	شهر يوليو 2024	شهر أغسطس 2024	شهر سبتمبر 2024
21	تجهيز موقع و أعمال مساحية	6,840.0	3م	توزيع الكميات	5,420	3,420						
22	توزيع الكميات	13,000.0	3م	توزيع الكميات	6,500.00	6,500.00						
23	توزيع الكميات	3,300.0	2م	توزيع الكميات			1,500.00	1,600.00				

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود محمد حسين

التوقيع

مكتب الاستشاري الترانس كونسلتنج

م/ شعبان سعيد حافظ

التوقيع



مهندس الشركة المتفذة

م/ محمد محمود يوسف

التوقيع





التاريخ : 2024-1-28

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (أكتوبر - بني مزار)
الموضوع : اعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى لطلبات استلام الاصل الخاصة بالمشروع
الشركة المنفذة : الاخلاص للتوريدات المعمورة والمقارلات العامة لمسافة 1.5 كم من 157+500 الى 159+000
عقد رقم : (2024 / 2023 / 961) / 10 / 1 / 2024

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جاري
رقم (1) لعدد 37 طلب فحص واعتمادها.

- طلبات فحص لتسليم طبقات ردم (7)

- طلبات فحص لتسليم طبقات اساس مساعد subgrade (24)

- طلبات فحص لتسليم طبقات اساس subballast (6)

هندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

م. محمود محمد حسين

التوقيع

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

[illegible]

عزیز، جیدل حمیر

الفاصلہ العرضیۃ الطاقم بعد از 1.5 کی طرف ایک اور 35

محکم + 1 الفاصلہ العرضیۃ الخاصة بہ نتیجہ التعمیل بین 1993 و 1998

محکم + 2 الفاصلہ العرضیۃ الخاصة بہ نتیجہ التعمیل فی عوارض، المحکمات من 157-500، 158-120،

[illegible]

مجلسه مجلس فقہ اربعہ کے اجلاس

اسلام ابو الباقا
الرفیقا

الإدارة العامة
للمحفوظات والقانونية والإحصائية
الرقم ٥٨١٢٣ الإحصائية في مصر
١٩٧٦/١٩٧٧