

محضر استلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ م

لعملية : رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم

(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / كريم حسن شهدي | مهندس - شركة النيل العامة للانشاء والطرق . |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك ...

التوقيعات :

١- م / كريم حسن شهدي

٢- م / اسامة عادل عز الدين

٣- م / احمد عراقي



مهندس /

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٥ جاري

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الإجمالية المنفذة	إجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
٣م	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم و مطابقه للمواصفات و التشغيل باستخدام معدات بسلك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف مسافه النقل ل ١٠ كم	م³	٧٠٠٠,٠٠	٩١٢,٩١	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	%٩٨,٦
٣م	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	م³	٧٠٠٠,٠٠	١٢٣٩,٠٦	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	%٩٦,٨
٢م	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المعطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م²	٣٢٠٠٠,٠٠	٦٥٢٣١,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	%٩٨,١
٢م	المرم المسطح اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعمال مناسب الترية الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م³.	م²	٨٠٠٠,٠٠	٧٦١٢,٢٣	٧٤٥٠,٠٠	٧٤٥٠,٠٠	%٩٧,٩

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تفليد : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٥)

مسلسل	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم و مطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام معدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف مسافه النقل ل ١٠ كم	٣م	٩١٢,٩١	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٠٢٠+٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٢٠+٠١ - ١٢٠+٠١)
٢	٢	بالمتر المكعب اعمال كشط وازاله المسطحات المنهارة والزاحفه والمتوجه والشرح بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	٣م	١٢٣٩,٠٦	١٤٥+٠٠ - ٢٠+٠٠ (اتجاه دهب / شرم الشيخ
٣	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الضلعية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	٢م	١٢٠٠٠,٠٠	في المسافة من الكم ٩٠٠+١٩ - ٥٠٠+٢١
٤	١٠	المتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف والميول الجانبيه يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٣م	٢م	٧٦١٢,٢٣	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٠٠٠+٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٠٠+٠١ - ١٢٠+٠١)

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR			
بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٥)			
رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترنه صالحة للردم و مطابقه للمواصفات و التشغيل باستخدام معدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف مسافه النقل ل ١٠ كم	م٣	
١	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٠٢٠+٠٠)		٥٩٢,٧٦
٢	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٢٠+١ - ١٢٠+١)		٣٢٠,١٥
	اجمالي البند الأول		٩١٢,٩١
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازاله المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	م٣	
١	(٢+٠٠٠ - ٠٠+١٤٥) اتجاه دهب / شرم الشيخ		١٢٣٩,٠٦
	اجمالي البند الأول		١٢٣٩,٠٦
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشر وط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	
١	في المسافة من الكم ٢١+٥٠٠ - ١٩+٩٠٠		١٢٠٠٠,٠٠٠
	اجمالي البند السابع		١٢٠٠٠,٠٠
١٠	المتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و المبول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعیه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	م٢	
٢	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٠٠٠+٠٠)		٤٢٨٦,٥٤٠
٣	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٠٠+١ - ١٢٠+١)		٣٣٢٥,٦٩٠
	اجمالي البند العاشر		٧٦١٢,٢٣

مهندس الاشراف (الهيئة)

مهندس الشركه

CS

CamScanner

بند رقم (١٠) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول سمك ١٥ سم

(0+000 -0+680) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المسطح التراكبي	المسطح	القدمة سمك ١ متر		الميل سمك ١٥	الطول (م)	الكم
		نسبة سمك ١٥ سم الي سمك ١ متر	العرض (م)	العرض (م)		
93.0	92.980	6.667	0.300	7.30	10.000	0+000
295.8	202.820	6.667	0.300	8.14	20.000	0+020
503.6	207.780	6.667	0.300	8.39	20.000	0+040
709.5	205.880	6.667	0.300	8.29	20.000	0+060
896.7	187.260	6.667	0.300	7.36	20.000	0+080
1068.7	172.000	6.667	0.300	6.60	20.000	0+100
1237.6	168.920	6.667	0.300	6.45	20.000	0+120
1394.6	156.960	6.667	0.300	5.85	20.000	0+140
1518.9	124.320	6.667	0.300	4.22	20.000	0+160
1565.7	46.800			2.34	20.000	0+180
1611.4	45.720			2.29	20.000	0+200
1673.4	62.000			3.10	20.000	0+220
1724.0	50.600			2.53	20.000	0+240
1775.7	51.700			2.59	20.000	0+260
1827.2	51.480			2.57	20.000	0+280
1879.6	52.360			2.62	20.000	0+300
1934.8	55.180			2.76	20.000	0+320
1989.0	54.260			2.71	20.000	0+340
2044.1	55.120			2.76	20.000	0+360
2099.4	55.300			2.77	20.000	0+380
2153.5	54.080			2.70	20.000	0+400
2250.5	97.000	6.667	0.300	2.85	20.000	0+420
2338.7	88.160	6.667	0.300	2.41	20.000	0+440
2434.7	96.000	6.667	0.300	2.80	20.000	0+460
2571.8	137.100	6.667	0.300	4.86	20.000	0+480

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المتغذرة



CamScanner



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ فى المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق و الجارى
(GARB)
المنطقة الاقتصادية لمصر حرة



بند رقم (١٠) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول سمك ١٥ سم

(0+000 -0+680) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المسطح التراكمي	المسطح	القدمة سمك ١ متر		الميل سمك ١٥ سم	الطول (م)	الكم
		نسبة سمك ١٥ سم الى سمك ١ متر	العرض (م)	العرض (م)		
2734.3	162.500	6.667	0.300	6.13	20.000	0+500
2904.2	169.960	6.667	0.300	6.50	20.000	0+520
3077.0	172.720	6.667	0.300	6.64	20.000	0+540
3253.1	176.100	6.667	0.300	6.81	20.000	0+560
3435.1	182.060	6.667	0.300	7.10	20.000	0+580
3621.6	186.520	6.667	0.300	7.33	20.000	0+600
3813.0	191.400	6.667	0.300	7.57	20.000	0+620
4008.4	195.400	6.667	0.300	7.77	20.000	0+640
4198.5	190.100	6.667	0.300	7.51	20.000	0+660
4286.5	88.000	6.667	0.300	6.80	10.000	0+680
4286.5	الاجمالي (م٢)					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



CamScanner

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير
طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل



بند رقم (١٠) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول سمك ١٥ سم

(1+120 -1+500) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المسطح التراكمي	المسطح	القدمة سمك ١ متر		الميل سمك ١٥ سم	الطول (م)	الكم
		نسبة سمك ١٥ سم الى سمك ١ متر	العرض (م)			
69.3	69.300	6.667	0.300	4.930	10.000	1+120
228.3	159.040	6.667	0.300	5.952	20.000	1+140
398.7	170.340	6.667	0.300	6.517	20.000	1+160
575.0	176.300	6.667	0.300	6.815	20.000	1+180
750.7	175.760	6.667	0.300	6.788	20.000	1+200
912.7	162.000	6.667	0.300	6.100	20.000	1+220
1068.1	155.340	6.667	0.300	5.767	20.000	1+240
1223.5	155.380	6.667	0.300	5.769	20.000	1+260
1437.9	214.400	6.667	0.300	8.720	20.000	1+280
1596.3	158.400	6.667	0.300	5.920	20.000	1+300
1763.2	166.940	6.667	0.300	6.347	20.000	1+320
1934.8	171.640	6.667	0.300	6.582	20.000	1+340
2111.4	176.580	6.667	0.300	6.829	20.000	1+360
2294.9	183.440	6.667	0.300	7.172	20.000	1+380
2480.5	185.660	6.667	0.300	7.283	20.000	1+400
2669.0	188.440	6.667	0.300	7.422	20.000	1+420
2858.2	189.260	6.667	0.300	7.463	20.000	1+440
3045.0	186.820	6.667	0.300	7.341	20.000	1+460
3231.2	186.140	6.667	0.300	7.307	20.000	1+480
3325.7	94.510	6.667	0.300	7.451	10.000	1+500
3325.7	الاجمالي (م٢)					

مهندس الهيئة

الشركة المتعقبة



CamScanner

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير وازالة الرصف الحالي بماكينه المكشطة

(١٤٥+ - ٢٠٠٠+) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الكم	عرض الاسفلت القديم (م)	طول القطاع (م)	متوسط سمك الاسفلت (م)	مكعب قطاع الكشط (م³)	المكعب التراكمي
0+860	11.39	20.00	0.10	22.780	600.550
0+880	10.96	20.00	0.10	21.920	622.470
0+900	10.42	20.00	0.10	20.840	643.310
0+920	9.64	20.00	0.10	19.272	662.582
0+940	8.82	20.00	0.10	17.640	680.222
0+960	7.89	20.00	0.10	15.780	696.002
0+980	7.70	20.00	0.10	15.400	711.402
1+000	8.64	20.00	0.04	6.910	718.312
1+020	8.74	20.00	0.04	6.990	725.302
1+040	9.12	20.00	0.04	7.296	732.598
1+060	9.54	20.00	0.04	7.632	740.230
1+080	8.89	20.00	0.04	7.112	747.342
1+100	8.52	20.00	0.04	6.820	754.162
1+120	8.36	20.00	0.04	6.686	760.847
1+140	8.25	20.00	0.04	6.599	767.447
1+160	8.44	20.00	0.04	6.748	774.195
1+180	8.63	20.00	0.04	6.902	781.096
1+200	8.82	20.00	0.04	7.055	788.152
1+220	9.19	20.00	0.04	7.348	795.500
1+240	8.64	20.00	0.04	6.911	802.411
1+260	8.11	20.00	0.04	6.485	808.896
1+280	7.59	20.00	0.04	6.075	814.971
1+300	7.35	20.00	0.04	5.880	820.851
1+320	7.20	20.00	0.04	5.760	826.611
1+340	7.10	20.00	0.04	5.680	832.291
1+360	7.00	20.00	0.04	5.600	837.891
1+380	7.00	20.00	0.04	5.600	843.491
1+400	7.00	20.00	0.04	5.600	849.091
1+420	7.00	20.00	0.04	5.600	854.691
1+440	7.00	20.00	0.04	5.600	860.291
1+460	7.00	20.00	0.04	5.600	865.891
1+480	7.10	20.00	0.04	5.680	871.571
1+500	7.12	20.00	0.04	5.696	877.267
1+520	7.27	20.00	0.04	5.816	883.083
1+540	7.24	20.00	0.04	5.792	888.875
1+560	7.27	20.00	0.04	5.816	894.691

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف

FDR

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
المساحة المحيطة بشارع جنوب سيناء



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير و ازالة الرصف الحالي بماكينة المكشطة

(١٤٥٠٠ - ٢٠٠٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الكم	عرض الاسفلت القديم (م)	طول القطاع (م)	متوسط سمك الاسفلت (م)	مكعب قطاع الكشط (م³)	المكعب التراكمي
1+580	7.32	20.00	0.04	5.856	900.547
1+600	7.14	20.00	0.04	5.712	906.259
1+620	7.10	20.00	0.04	5.680	911.939
1+640	7.24	20.00	0.04	5.792	917.731
1+660	7.45	20.00	0.04	5.960	923.691
1+680	7.97	20.00	0.04	6.376	930.067
1+700	8.72	20.00	0.12	20.928	950.995
1+720	8.99	20.00	0.12	21.576	972.571
1+740	9.16	20.00	0.12	21.982	994.553
1+760	8.83	20.00	0.12	21.190	1015.743
1+780	7.89	20.00	0.12	18.936	1034.679
1+800	7.46	20.00	0.12	17.899	1052.578
1+820	7.47	20.00	0.12	17.928	1070.506
1+840	7.49	20.00	0.12	17.976	1088.482
1+860	7.61	20.00	0.12	18.252	1106.734
1+880	7.79	20.00	0.12	18.696	1125.430
1+900	8.04	20.00	0.12	19.306	1144.736
1+920	8.15	20.00	0.12	19.560	1164.296
1+940	8.36	20.00	0.12	20.064	1184.360
1+960	8.82	20.00	0.12	21.160	1205.520
1+980	9.20	20.00	0.12	22.080	1227.600
2+000	9.55	10.00	0.12	11.460	1239.060
الاجمالي (م³)					1239.060

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ فى المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير و ازاله الرصف الحالي بماكينة المكشطة

(١٤٥+ - - - ٢+٠٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المكعب التراكمي	مكعب قطاع الكشط (م³)	متوسط سمك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
7.500	7.500	0.10	10.00	7.50	0+140
22.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+160
37.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+180
52.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+200
67.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+220
82.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+240
97.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+260
112.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+280
127.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+300
142.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+320
157.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+340
172.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+360
187.100	14.600	0.10	20.00	7.30	0+380
201.900	14.800	0.10	20.00	7.40	0+400
216.300	14.400	0.10	20.00	7.20	0+420
230.500	14.200	0.10	20.00	7.10	0+440
245.700	15.200	0.10	20.00	7.60	0+460
260.960	15.260	0.10	20.00	7.63	0+480
276.360	15.400	0.10	20.00	7.70	0+500
291.960	15.600	0.10	20.00	7.80	0+520
308.560	16.600	0.10	20.00	8.30	0+540
325.260	16.700	0.10	20.00	8.35	0+560
342.120	16.860	0.10	20.00	8.43	0+580
358.694	16.574	0.10	20.00	8.29	0+600
374.934	16.240	0.10	20.00	8.12	0+620
390.594	15.660	0.10	20.00	7.83	0+640
405.594	15.000	0.10	20.00	7.50	0+660
420.134	14.540	0.10	20.00	7.27	0+680
434.634	14.500	0.10	20.00	7.25	0+700
449.794	15.160	0.10	20.00	7.58	0+720
466.494	16.700	0.10	20.00	8.35	0+740
485.202	18.708	0.10	20.00	9.35	0+760
506.542	21.340	0.10	20.00	10.67	0+780
530.062	23.520	0.10	20.00	11.76	0+800
554.282	24.220	0.10	20.00	12.11	0+820
577.770	23.488	0.10	20.00	11.74	0+840

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٧) بأعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(٢١+٦٠٠-١٩+٩٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
21440	7.500	20.000	150.000	11625.000	
21460	7.500	20.000	150.000	11775.000	
21480	7.500	20.000	150.000	11925.000	
21500	7.500	10.000	75.000	12000.000	
الاجمالي (م٢)			12000.000		

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ شركة انبيل العامة للاشغال والطرق

بيان بكمية البيتومين المستهلك لأعمال مستخلص: جاري رقم (٥)

بند رقم (٧)

بالمتر المصطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكشير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالمويس

حساب كمية البيتومين (طن) = كمية الخلطة السطحية (م^٢) × السمك (م) × الكثافة (طن/م^٣) × نسبة البيتومين

"4"

93.6144

=0.055×2.364×0.06×12000

حساب كمية البيتومين (طن) =

٩٣,٦١٤٤ (طن)

إجمالي كمية البيتومين المستهلك

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للحرق و القاري
(CAPREB)
مكتب فنية طرق مصر



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(٢١٦٠٠-١٩٩٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	75.000	75.000	10.000	7.500	19900
	225.000	150.000	20.000	7.500	19920
	375.000	150.000	20.000	7.500	19940
	525.000	150.000	20.000	7.500	19960
	675.000	150.000	20.000	7.500	19980
	825.000	150.000	20.000	7.500	20000
	975.000	150.000	20.000	7.500	20020
	1125.000	150.000	20.000	7.500	20040
	1275.000	150.000	20.000	7.500	20060
	1425.000	150.000	20.000	7.500	20080
	1575.000	150.000	20.000	7.500	20100
	1725.000	150.000	20.000	7.500	20120
	1875.000	150.000	20.000	7.500	20140
	2025.000	150.000	20.000	7.500	20160
	2175.000	150.000	20.000	7.500	20180
	2325.000	150.000	20.000	7.500	20200
	2475.000	150.000	20.000	7.500	20220
	2625.000	150.000	20.000	7.500	20240
	2775.000	150.000	20.000	7.500	20260
	2925.000	150.000	20.000	7.500	20280
	3075.000	150.000	20.000	7.500	20300
	3225.000	150.000	20.000	7.500	20320
	3375.000	150.000	20.000	7.500	20340
	3525.000	150.000	20.000	7.500	20360
	3675.000	150.000	20.000	7.500	20380
	3825.000	150.000	20.000	7.500	20400
	3975.000	150.000	20.000	7.500	20420
	4125.000	150.000	20.000	7.500	20440
	4275.000	150.000	20.000	7.500	20460
	4425.000	150.000	20.000	7.500	20480
	4575.000	150.000	20.000	7.500	20500
	4725.000	150.000	20.000	7.500	20520
	4875.000	150.000	20.000	7.500	20540
	5025.000	150.000	20.000	7.500	20560
	5175.000	150.000	20.000	7.500	20580

مهندس الهيئه

مهندس الشركة

٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩

بسطح تضاءل دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٧) بأعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(٢١+٦٠٠-١٩+٩٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
20600	7.500	20.000	150.000	5325.000	
20620	7.500	20.000	150.000	5475.000	
20640	7.500	20.000	150.000	5625.000	
20660	7.500	20.000	150.000	5775.000	
20680	7.500	20.000	150.000	5925.000	
20700	7.500	20.000	150.000	6075.000	
20720	7.500	20.000	150.000	6225.000	
20740	7.500	20.000	150.000	6375.000	
20760	7.500	20.000	150.000	6525.000	
20780	7.500	20.000	150.000	6675.000	
20800	7.500	20.000	150.000	6825.000	
20820	7.500	20.000	150.000	6975.000	
20840	7.500	20.000	150.000	7125.000	
20860	7.500	20.000	150.000	7275.000	
20880	7.500	20.000	150.000	7425.000	
20900	7.500	20.000	150.000	7575.000	
20920	7.500	20.000	150.000	7725.000	
20940	7.500	20.000	150.000	7875.000	
20960	7.500	20.000	150.000	8025.000	
20980	7.500	20.000	150.000	8175.000	
21000	7.500	20.000	150.000	8325.000	
21020	7.500	20.000	150.000	8475.000	
21040	7.500	20.000	150.000	8625.000	
21060	7.500	20.000	150.000	8775.000	
21080	7.500	20.000	150.000	8925.000	
21100	7.500	20.000	150.000	9075.000	
21120	7.500	20.000	150.000	9225.000	
21140	7.500	20.000	150.000	9375.000	
21160	7.500	20.000	150.000	9525.000	
21180	7.500	20.000	150.000	9675.000	
21200	7.500	20.000	150.000	9825.000	
21220	7.500	20.000	150.000	9975.000	
21240	7.500	20.000	150.000	10125.000	
21260	7.500	20.000	150.000	10275.000	
21280	7.500	20.000	150.000	10425.000	
21300	7.500	20.000	150.000	10575.000	
21320	7.500	20.000	150.000	10725.000	
21340	7.500	20.000	150.000	10875.000	
21360	7.500	20.000	150.000	11025.000	
21380	7.500	20.000	150.000	11175.000	
21400	7.500	20.000	150.000	11325.000	
21420	7.500	20.000	150.000	11475.000	

مهندس الهيئه



مهندس الشركه



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية

اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٢٠+٠٠)

المكعب التراكمي (م³)	مكعب الردم (م³)	مساحة مقطع الردم (م²)	الكم
0.06	0.06	0	0+020.000
0.09	0.03	0	0+040.000
41.63	41.54	4.15	0+060.000
141.13	99.5	5.8	0+080.000
223	81.87	2.39	0+100.000
267.57	44.57	2.07	0+120.000
298.88	31.31	1.07	0+140.000
313.06	14.18	0.35	0+160.000
318.64	5.58	0.21	0+180.000
321.53	2.89	0.08	0+200.000
323.89	2.36	0.15	0+220.000
326.65	2.76	0.12	0+240.000
329.13	2.48	0.12	0+260.000
330.98	1.85	0.06	0+280.000
332.23	1.25	0.06	0+300.000
334.36	2.13	0.15	0+320.000
337.6	3.24	0.17	0+340.000
340.93	3.33	0.15	0+360.000
343.84	2.91	0.14	0+380.000
346.6	2.76	0.13	0+400.000
348.12	1.52	0.02	0+420.000

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية

اتجاه دهب / شرم الشيخ (١٢٠+١ - ٥٢٠+١)

الكم	مساحه مقطع الردم (م ^٢)	مكعب الردم (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
1+120.000	1.43	14.29	14.29
1+140.000	0.96	22.76	37.05
1+160.000	1.66	26.29	63.34
1+180.000	1.12	26	89.34
1+200.000	1.76	29.88	119.22
1+220.000	1.19	28.41	147.63
1+240.000	0.02	12.08	159.71
1+260.000	0.07	0.98	160.69
1+280.000	0.15	2.23	162.92
1+300.000	0.19	3.43	166.35
1+320.000	0.42	6.19	172.54
1+340.000	0.75	11.76	184.3
1+360.000	0.79	15.45	199.75
1+380.000	1.85	26.46	226.21
1+400.000	0.94	27.93	254.14

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية

اتجاه دهب / شرم الشيخ (١٢٠+١ - ٥٢٠+١)

الكم	مساحه مقطع الردم (م ^٢)	مكعب الردم (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
1+420.000	0.58	15.22	269.36
1+440.000	0.8	13.78	283.14
1+460.000	0.68	14.75	297.89
1+480.000	0.17	8.45	306.34
1+500.000	0.61	7.75	314.09
1+520.000	0	6.06	320.15
اجمالي الردم (م ^٣)			320.15

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR			
بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية			
اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠٠٢٠+٠)			
الكم	مساحة مقطع الردم (م ^٢)	مكعب الردم (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
0+440.000	0.16	1.88	350
0+460.000	0.18	3.42	353.42
0+480.000	0.18	3.61	357.03
0+500.000	0.37	5.55	362.58
0+520.000	1.15	15.27	377.85
0+540.000	1.09	22.49	400.34
0+560.000	1.84	29.37	429.71
0+580.000	1.69	35.36	465.07
0+600.000	1.25	29.43	494.5
0+620.000	0.93	21.83	516.33
0+640.000	1.79	27.27	543.6
0+660.000	1.56	33.55	577.15
0+680.000	0	15.61	592.76
اجمالي الردم (م ^٣)			592.76

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

إصدار / تعديل : ١٠ / ١٠
تاريخ التعديل :

كود رقم F - 60 H

شركة النيل العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً :

بنقرة ١٩٠٠
شمال ٢٠٠٠

عملية : د. ش. ش. : موقع العينة : التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٦
رقم العينة : : نوع العينة : مسطحة : درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المهرات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٦٠	٤٠١	٩٥١٩	٨٩	٩٩
٣	٤١٠	٢٨١١	٧١١٩	٦٧٦	٧٤٢
٤	٧١٨	٤٨١٥	٥١١٥	٤٨	٥٤١٨
٨	٩١٨	٦٤١٩	٣٧١١	٢٦١٢	٤٢١٢
٢٠	١١٥٠	٧٨١٨	٢١١٢	١٩	٢٥
٥٠	١٢٩٩	٨٤١٢	١٥١٨	١٣	١٧١٢
١٠٠	١٢٩٩	٩١١٧	٨١٢	٧	١٠١٦
٢٠٠	١٢٩٠	٩٥١٢	٤١٨	٤١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٥٤٠ : وزن المواد الصلبة : ١٤٦٠

وزن الإسفلت : ٨٠ : النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٤٨

النسبة التصميمية للإسفلت : ٢٠.٢٥ ±

إعداد

مراجعة


إعداد

المدير الفني

مدير المعامل





الاسم : 
الوظيفة : 
التوقيع : 

إصدار / تعديل : ٠/٤

تاريخ التعديل :

كود رقم F - 60 H

شركة
النيل
العامّة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي

طبقاً :

بذرة يمين ١٩٤٩

٢٠٤٥

عملية : محل خلط شرم موقع العينة : معاملة التاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ١٥
رقم العينة : نوع العينة : معالجة ٢٠ درجة حرارة الخلطة : ١٥٢

سعة الميزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	—	—	—
٢	٨٢	٥١١	٩٤١٩	٨٩	٩٩
٣	٥١٠	٢٩١٥	٦٨١٥	٦٨١٦	٧٢١٦
٤	٧٩٢	٤٨١٩	٥١١١	٤٨	٥٢١٨
٥	٩٧٢	٦٠	٤٠	٢٦٨	٤٢١٢
٦	١٢٦٨	٧٨١٢	٩١١٧	١٩	٢٥
٧	١٢٦١	٨٤	١١	١٢	١٧١٢
٨	١٤٦١	٩٠١٢	٩١١٨	٧	١٠١٢
٩	١٥٥٥	٩٦	٤	٤١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٧١٩
وزن المواد الصلبة : ١٦٢٠
وزن الإسفلت : ٨٩
النسبة المئوية للأسفلت : ٥١٥ %
النسبة التصميمية للأسفلت : ٥٢٥ % ± ٠,٢٥

إعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

م/ إبراهيم جوده

١٩٤٩

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

اختبار التحليل المنخلي لخلوط اسفلتي طبقا

مراجعة ٢٠١٥
مراجعة ٢٠١٥

عملية : دهنه شري
رقم العينة :
موقع العينة :
نوع العينة : مسطحة
التاريخ : ٢٠١٥ / ٩ / ١٦
درجة حرارة الخلطة :

ملاحظات	المواصفات	للمار	للمحجوز	وزن المحجوز	سعة الميزان
	١٠٠	١٠٠	—	—	١
	٨٩	٩٤,١	٥,٩	٨٩	٢٠٠
	٧٢,٦	٦٨,٤	١٣,٦	٢٠٥	٢٠٠
	٥٤,٨	٥١	٤٩	٧٤,٠	٤
	٤٩,٤	٤٦,٤	٢٩	٩٤,١	٨
	٢٥	٢٢,٢	٧٧,٦	١١٧,٢	٢٠
	١٧,٤	١٥,٢	٨٤,٧	١٤٧,٩	٥٠
	١٠,٦	٨,٢	٩١,٨	١٣٨,٥	١٠٠
	٦,٥	٥,٢	٩٤,٨	١٤٩,٩	٢٠٠

وزن العينة : ١٥٩٢

وزن المواد الصلبة : ١٥١٠

وزن الاسفلت : ٨٢

النسبة المئوية للأسفلت : ٥,١٥

النسبة التصميمية للأسفلت : ٥,٠٥٤


اعتماد

مراجعة

اعداد

المدير الفني

مدير المعامل





الاسم : د. هادي
الوظيفة : مسؤول معمل
التوقيع : 

تاریخ التعديل .

F - 60 H كود رقم

المصطفى
الجامعة الادارة العامة للجودة

بدره
شماره

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي
طبقاً ،

عليه : رقم العينة .

التاريخ: ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤

درجة حرارة الخلطة :

موقع العينه :

نوع العينة : مستطحة و 2

ملاحظات	المواصفات	% للمار	% للمحبوز	وزن المحبوز	سعة المهزات
	١٠٠	١٠٠	—	—	١
	٩٩	٩٨,٩	٩١,١	١٥	٥,١٢
	٧٤,٦	٦٩	٤١	٤١٠	٥,١٨
	٥٤,٨	٥١,٧	٤٨,٤	٦٨٧	٤
	٤٤,٤	٤٦,٤	٦٤,٤	٢٠٠	٨
	٢٥	٢٠,١	٧٩,٩	١١٤٧	٢٠
	١٧,٤	١٥	٨٥	١٢١٠	٥٠
	١٠,٦	٨	٩٢	١٤٠٩	١٠٠
	٦,٥	٤,٩	٩٥,١	١٤٥٤	٢٠٠

وزن العينة ١٥٠١ وزن المواد الصلبة ١٤٤٢

وزن الأسفلت : ٨٨ النسبة المئوية للأسفلت : ٤٨.٥

النسبة التصميمية للأسفلت : $\pm 0.20\%$

اعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير العام

الاسم : (أحمد فياض)

الوظيفة : مؤلف

التوفيق :

إصدار / تعديل ٠/١

تاريخ التعديل

كود رقم F - 60 H

شركة
البيزل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة العامةاختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً٢٠١٨
٢٠١٩عملية : د. ه. ش. : موقع العينة : التاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ٢٠١٩
رقم العينة : نوع العينة : مسطحة : درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المزهات	وزن المحجوز	للمحجوز	للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	—	١٠٠	
٢	١٠٠	٦١٩	٩٢١١	٨٩	٩٩
٣	٤٤٤	٢٠١٥	٦٩١٥	٦٩١٦	٧٩١٦
٤	٧١٠	٤٩	٥١	٤٨	٥٩١٨
٥	٨٦٤	٥٩١٦	٤٠١٤	٢٦٢	٤٩١٤
٦	١١٣٥	٧٨١٣	٢١١٧	١٦	٢٥
٧	١٤١٨	٨٤	١٦	١٣	١٧١٤
٨	١٤١٦	٩٠١٨	٩١٢	٧	١٠٦
٩	١٣٧٠	٩٤١٥	٥١٥	٢١٥	٦١٥

وزن المواد الصلبة : ١٤٩٠

وزن العينة : ١٥٣٠

النسبة المئوية للأسفلت : ٥١,٥١

وزن الإسفلت : ٨٠

النسبة التصميمية للأسفلت : ٥١,٥

± ٠,٢٥ %

إعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : د. ه. ش.

الوظيفة : فني معمل

التوقيع : د. ه. ش.

شركة
البيزل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

اصدار / تعديل ٠١٠

تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

طارة ٢١٤٠٠
دميت ٢١٤٣٠

عينة : ٢١٤٣٠ : موقع العينة : التاريخ : ٢٠١١ / ٩ / ٢١
رقم العينة : نوع العينة : سطحية : درجة حرارة الخلطة : ١٥٤

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢٤	٤٤	٢	٩٧	٩٩	
٢١٨	٤٠٠	٢٧١٦	٤٢١٤	٦٢١٦	٧٢١٦
٤	٧١٦	٤٨١٧	٥١١٤	٤٨	٥٤١٨
٨	٩٠٨	٦٢١٦	٢٧١٤	٤٦١٤	٤٢١٤
٢٠	٩١٦٧	٨٠١٥	١٩٠٩	١٩	٢٥
٥٠	١٢٥٩	٨٦١٨	١٣٠٩	١٣	١٧١٤
١٠٠	١٤٤٧	٩٢٠٩	٧١١	٧	١٠١٦
٢٠٠	١٢٩٢	٩٦١١	٢٠٩	٢٠٥	٢٠٥

وزن العينة : ١٥٢٠
وزن المواد الصلبة : ١٤٥٠
وزن الإسفلت : ٨٠
النسبة المئوية للأسفلت : ٥٠.٥١
النسبة التصميمية للأسفلت : ٥٠.٢٥

إعداد

مراجعة

المدير الفني

مدير المعامل

إعداد

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

إصدار / تعديل ٠/١٠

تاريخ التعديل ١

كود رقم F - 60 H

شركة
النيل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة
القاهرةاختبار التحليل المنغلي لخلوط إسفلتي
طبقاً ،بذرة شلال ٩١٤٢٥٠
٩١٤٦٠٠عملية : دهن شلال
رقم العينة :
موقع العينة : التاريخ : ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢
نوع العينة : مسطحة ع ٢ درجة حرارة الخلطة : ١٥١

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٧٩	٥١٨	٩٤١٢	٨٩	٩٩
٣	٢٦٤	٢٤	٢٦	٢٤١٦	٧٢١٦
٤	٢٨٧	٤٩١٦	٥٠١٤	٤٨	٥٢١٨
٥	٨٢٢	٢٠١٢	٢٩١٨	٢٦١٢	٤٢١٢
٦	١٠٥٥	٧٧١٢	٢٢١٧	١٩	٢٥
٧	١١٦٠	٨٥	١٥	١٤	١٧١٤
٨	١٢٥٤	٩١١٩	٨٠١	٧	١٠١٦
٩	١٢١٢	٩٦١١	٢١٩	٢١٥	٢١٥

وزن العينة : ١٤٤٠

وزن المواد الصلبة : ١٤٦٥

وزن الإسفلت : ٧٥

النسبة المئوية للإسفلت : ٥,٢١

النسبة التصميمية للإسفلت : ٥,٢٥ ±

٥,٢٥ ±

إعداد

مراجعة


اعتماد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : السيد مصطفى

الوظيفة : فني معمل

التوقيع : 

شركة الاسفلت الخاصة	للإنشاء الطرق الإدارة العامة للجودة	كود رقم F - 60 H	إصدار / تعديل ٢٠١٠ تاريخ التعديل
---------------------------	--	------------------	-------------------------------------

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

بنترة دميت
٢١٤٢٠٠
٢١٤٦٠٠

عنينة : رقم العينة : ٢١٤٢٠٠ : موقع العينة : التاريخ : ٢٠١٠ / ٩ / ٢٢
رقم العينة : : نوع العينة : سطحية : درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٨٩	٦	٦٤	٨٩	٩٩
٣	٤٢٩	٢٩	٧١٢	٦٢٦	٧٢٦
٤	٧٤٤	٤٨	٥١٢	٤٨	٥٢٨
٥	٩٠٤	٦١	٤٩	٢٦٢	٤٢٢
٦	١١٤٤	٧٧	٢٢	٢٢	٢٢
٧	١٢٦٤	٨٥	١٤	١٤	١٤
٨	١٢٦٤	٩٢	٨	٨	٨
٩	١٤١٨	٩٥	١٢	١٢	١٢

وزن العينة : ١٥٦٢ : وزن المواد الصلبة : ١٤٨٠
وزن الإسفلت : ٨٢ : النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٥٢
النسبة التصميمية للإسفلت : ١٠٠ ± ٢٥

إعداد

مراجعة

المدير الفني

مدير العامل

إعداد

الاسم : أحمد مصطفى

الوظيفة : فني عمل

التوقيع : أحمد مصطفى

اصدار / تعديل ، ٠ / ٤
تاريخ التعديل ،

F - 60 G

كود رقم ،
مستسل ،

شركة
النيل
العامة
لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقاً ،

رقم العينة ، ٢٤٨ م

معمل ، علم دهب / شرم DR

تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٧

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠٢٤ / ١ / ٢١

نوع الخرسانة ، حبات بيضاء
أحجاء دهب / شرم

موقع الصب ، ٠٠٤٤٠ - ٠٠٤٤٠

٢٢٧٥	٢٢٧٥	٢٢٧٥	سم	أبعاد المكعب
٧٩٨٠	٧٩٧٦	٨٠٠٠	كجم	وزن المكعب
٢,٢٦	٢,٢٦	٢,٢٧	طن/سم ^٣	كثافة الخرسانة
٥٢١	٥١٩	٥٤٢	(طن)	حمل الكسر
٢٤١	٢٢٥	٢٤٥	كجم/سم ^٣	جهد الكسر

متوسط الجهد - ٢٤٠

المواصفة ، ٢٤٠ كجم/سم^٣

مراجعة

إصدار	مدير العمل	المدير الفني	اعتماد
الاسم ،	مدير العمل	المدير الفني	اعتماد
الوظيفة ،	مدير العمل	المدير الفني	اعتماد
التوقيع ،	مدير العمل	المدير الفني	اعتماد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً ،

معمل ، عملية دهنو رقم ٤٥٨

رقم العينة ، ٧ / ١ / ١

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤

تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤

موقع الصب ، ٠٢٤٤ - ٠٢٦٨

نوع الخرسانة ، حاليات عينية

دُجاجة دهنو رقم

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٧٩٩٠	٧٨٧٥	٧٩١٠
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٢٧	٢,٢٢	٢,٢٤
حمل الكسر (طن)	٤٥٥	٤٦٤	٤٧٩
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٠٦	٤١٠	٢١٤

المواصفة ، جهر ٢٢ كجم / سم^٢ متوسط جهر الكسر = ٢١٠

مراجعة

إعداد

مدير العمل

المدير الفني

اعتماد

الاسم ، د. صبري مصطفى

الوظيفة ، مهندس

التوقيع ،

شركة
النييل
العامه

لإنشاء الطرق
الاعتماد العامة للجودة

كود رقم
مستند

F-60 (6)

تاريخ التعديل : ١ / ١
لأربع التعديل :

نقل اختيار أجهزة الكسر لكسبات الخرسانة الأصفية

ملحق

رقم المينة : ٢٤٨

محل : عمارة / شرم FDR

تاريخ كسر الكسبات : ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩

تاريخ صب الكسبات : ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٩

نوع الخرسانة : عامه

٥٠٠ سم

مواقع الكسر : مناسبات صب الخرسانة و قبل الحرق

أبعاد الكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن الكعب	كجم	٧٩٨١	٧٨٧٩	٧٨٩٦
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤٦	٢,٤٢	٢,٤٤
حمل الكسر	(طن)	٥٢١	٥٢٩	٥١١
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٤٦	٢٤٠	٢٤١

متوسط الجهد ٢٤٦

٢٤٠ كجم/سم^٢

المواصفة :

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد







مؤيد العمل



التوقيع :

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

ملحقاً :

محل : علمية دهب / خرّم F.O.R رقم العينة : ٢٠٤٨
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٤٤ / ٢ / ١ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٤٤ / ٢ / ١
موقع الصب : ١٠٢٢٠ ← ١٠٥٠٠ نوع الخرسانة : حمايات بيبي
أجهزة دهب / خرّم

أبعاد المكعب	سم	١٥×١٥×١٥	١٥×١٥×١٥	١٥×١٥×١٥
وزن المكعب	كجم	٧٩٥٩	٧٩٧٥	٧٩٧٩
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٢٦	٢,٢٦	٢,٢٦
حمل الكسر	(طن)	٥٢٤	٥٢٧	٥٢٠
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٤٢	٢٤٨	٢٤٥

متوسط الجهد ٢٤٥

المواصفة : ٢٠٠ كسر / سم^٢

مراجعة

إصدار : د. عمرو صليحي مدير العمل : د. محمد المدير الفني : د. محمد اعتماد : د. محمد
الاسم : د. عمرو صليحي الوظيفة : مفتي التوقيع : د. محمد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً :

معمل : عملة دهب / شرق ٢٥٩
رقم العينة : لا أيام
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ١ / ٢
تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٩ / ٦
موقع الصب : ٠٤٠٠ — ٠٤٢٠
نوع الخرسانة : عاليات يمينه
أداة : دهب / شرق

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٠٧٥	٨١١٠	٨١٢٥
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٣٩	٢,٤٠	٢,٤٠
حمل الكسر	(طن)	٤٦٢	٤٧٥	٤٨٤
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	٢٠٩	٢١٥	٢١٩

المواصفة : ج ٢٠٢٤ كجم / سم^٢ متوسط جهد الكسر = ٢١٤

مراجعة

إصدار : مدير العمل : المدير الفني : اعتماد :
الاسم : أحمد مصطفى :
الوظيفة : فني مختبر :
التوقيع : [Signature] :
[Signature] : [Signature] : [Signature]

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً ،

رقم العينة ، ٢٨ يوم

معمل ، عمارة دهب / شرم

تاريخ كسر المكعبات ، ٢٩ / ١ / ٢٠٢٧

تاريخ صب المكعبات ، ٢٩ / ١ / ٢٠٢٧

نوع الخرسانة ، محبات ليبت
أحجاء دهب / شرم

موقع الصب ، ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠

٢٢٧٥	٢٢٧٥	٢٢٧٥	سم	أبعاد المكعب
٧٩٩٨	٨٠٨٩	٨٠٢٩	كجم	وزن المكعب
٢,٢٧	٢,٢٩	٢,٢٨	طن/سم ^٣	كثافة الخرسانة
٥٢٧	٥٤٠	٥٢١	(طن)	حمل الكسر
٢٢٩	٢٤٥	٢٤٠	كجم/سم ^٣	جهد الكسر

متوسط الجهد ٢٤١

المواصفة ، ك.ع.م.س.م

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم ،
الوظيفة ،
التوقيع ،

الاسم ،
الوظيفة ،
التوقيع ،

الاسم ،
الوظيفة ،
التوقيع ،

الاسم ،
الوظيفة ،
التوقيع ،


نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقة ١

معمل: عملية دهم/شرم ٤٥٨ رقم العينة: ٧ أيام
تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤/٩/٢٠ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤/٩/١٠
موقع الصب: ١٤٢٢٠ - ١٤٥٠ نوع الخرسانة: حاليات يمين
دبابة دهم/شرم

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٧٩٩٠	٨٠١٥	٧٩٨٥
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٢٧	٢,٢٧	٢,٢٦
حمل الكسر (طن)	٤٩٤	٤٨١	٤٧٥
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٢٢	٢١٨	٢١٥

المواصفة: جهد كسر/سم^٢ متوسط جهد الكسر = ٢١٨

مراجعة

إصدار: الاسم: د. محمد هادي
مدير العمل: الوظيفة: فني عمل
المدير الفني: التوقيع: 
اعتماد: 

اصدار / تعديل : ٠ / ٤
تاريخ التعديل :

F - 60 (٦)

كود رقم :
مسلسل :

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

شركة
النييل
العامة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً :

رقم العينة : ٢٤٨

تاريخ كسر المكعبات : ٢٤ / ١ / ٢٠٠٨

نوع الخرسانة : حرايات صين
إجهاد دهن / شرم

معمل : عمله دهن / شرم F.O.R

تاريخ صب المكعبات : ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨

موقع الصب : ٠ + ٤٤٠ - ٠ + ٦٨٠

إجهاد المكعب	سم	٢٤٧٥	٢٤٧٥	٢٢٧٥
وزن المكعب	كجم	٧٧٨٩	٧٧٨٢	٧٧٥٥
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢٤١	٢٤١	٢٤١	٢٤٠
حمل الكسر (طن)	٥١٨	٥٢٦	٥٤٨	٥٤٨
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٤٥	٢٤٢	٢٤٨	٢٤٨

متوسط الإجهاد ٢٤٢

المواصفة : ٢٠٠٠ كجم/سم^٢

مراجعة


إعتماد


المدير الفني


مدير العمل

إعداد







الاسم : 
الوظيفة : 
التوقيع : 

إصدار / تعديل : ٠ / ٤
تاريخ التعديل :

F - 60 G

كود رقم :
مسلسل :

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

شركة
النيل
العامة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً :

رقم العينة : لا اله الا الله
معمل : محلية دهب / شرع EPR
تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٩ / ٩
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ٩ / ٩
نوع الخرسانة : حاليات يمين
موقع الصب : ١٤١٢٠ ← ١٤٢٢٠
رُتابة دهب / شرع

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١١٩	٨١٢٥	٨١٠٨
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢١٤٠	٢١٤٠	٢١٤٠
حمل الكسر	(طن)	٤٦٨	٤٧٧	٤٨٠
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	٢١٢	٢١٦	٢١٧

المواصفة : جهد كسر / سم^٢ متوسط جهد الكسر = ٢١٥
مراجعة

إصدار :
الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :
مدير العمل :
المدير الفني :
اعتماد :