

التقييم الفني لأعمال الطرق

عملية : أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديدة بطول ٤ كم ضمن

المبادرة الرئاسية حياة كريمة (مركز كفر سعد- محافظة دمياط) .

تنفيذ :- شركة بيج رينتال إيجيبت

إشراف :- المنطقة الثانية (الканал وسيناء)

أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديدة بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
(مركز كفر سعد-محافظة دمياط)

إشراف : المنطقة الثانية- القنال وسيناء

تنفيذ : شركة بج رينتال إيجيبت

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١ وبناء على القرار الإداري الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/١٣ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المهندس / وليد أنور حسن	١- المنطقه الثانيه - رئيساً
المهندس / أحمد عطية عبدالعزيز	٢- المنطقه الثانيه - عضواً
المهندس / أحمد عبدالقادر	٣- معمل المنطقه الثانيه
المهندس / أحمد محمد إمام	٤- ممثل جهاز الإشراف المنطقه الثانيه
المهندس / مصطفى محمد	٥- ممثل الشركة المنفذة - عضواً
المهندسة / سهام يوسف	٦- ممثل مديرية الطرق والنقل - عضواً
المهندس / أشرف المناوي	٧- ممثل مديرية الطرق والنقل - عضواً
الدكتور / أحمد محمدي عبدالله	٨- إستشاري الطرق والمطارات كلية الهندسة - جامعة الزقازيق - عضواً

أولاً: خصم على حيود التجارب المعملية والسلك :-

- الخصم على الطبقة الرابطة: تم خصم مبلغ ١٣٤٢٩,٩٩ جنيه
- الخصم على طبقة الأساس: لا يوجد .
- الخصم على النقص في السلك للطبقات الأسفلتية : لا يوجد .

ثانياً: الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :


تم خصم مبلغ ١٥١٤٧,١٣ جنيه جاءت تفصيلياً على النحو الآتي :-


- خصم على الطبقة الرابطة (٠,١ * ٠,١٥ * ٧٠٦١,٦ * ١٤٣) = ١٥١٤٧,١٣ جنيه

القيمة الإجمالية للخصم ٢٨٥٧٧,١٢

(فقط ثمانية وعشرون الف وخمسمائة وسبعة وسبعون و١٢/١٠٠ جنيه لا غير)

التوقيعات :-

١- 

٢- 

٣- 

٤- 

٥- 

٦- 

٧- 

٨- 

٩- 

تقييم عملية : أعمال رفع كفاءة طريق كفر بطيخ / دمايط الجديدة بطول 4 كم مركز سيد محافظة دمايط ضمن المبادرة الرئاسية (صيانة كورنيم)

تنفيذ :- شركة بيچ رينال ايجنيتي
إشراف :- المنطقة الثانية القنال وسيداء

المرحلة	الوقت	النسبة المئوية
1	10	100
2	10	100
3	10	100
4	10	100
5	10	100
6	10	100
7	10	100
8	10	100
9	10	100
10	10	100

المرحلة	الوقت	النسبة المئوية
1	10	100
2	10	100
3	10	100
4	10	100
5	10	100
6	10	100
7	10	100
8	10	100
9	10	100
10	10	100

المرحلة	الوقت	النسبة المئوية	المرحلة	الوقت	النسبة المئوية
1	10	100	1	10	100
2	10	100	2	10	100
3	10	100	3	10	100
4	10	100	4	10	100
5	10	100	5	10	100
6	10	100	6	10	100
7	10	100	7	10	100
8	10	100	8	10	100
9	10	100	9	10	100
10	10	100	10	10	100

تقييم بند أعمال الأساس

ملاحظات	CNR		اجمال الصعود وكيفية التقييم (م)		نسبة الصعود (%)		تدرج الأساس		الكمية الممتدة
	نسبة التقييم	نسبة التقييم	رقم التقييم	النسبة المئوية	رقم التقييم	النسبة المئوية	رقم التقييم	النسبة المئوية	
ملاحظات	نسبة التقييم	نسبة التقييم	رقم التقييم	النسبة المئوية	رقم التقييم	النسبة المئوية	رقم التقييم	النسبة المئوية	الكمية الممتدة
ملاحظات	نسبة التقييم	نسبة التقييم	رقم التقييم	النسبة المئوية	رقم التقييم	النسبة المئوية	رقم التقييم	النسبة المئوية	الكمية الممتدة

المرحلة	الوقت	النسبة المئوية
1	10	100
2	10	100
3	10	100
4	10	100
5	10	100
6	10	100
7	10	100
8	10	100
9	10	100
10	10	100

1-8-0

عبد الله محمد

عبد الله محمد

1-2

1-1-7

1-7

1-8

عبد الله محمد

1-2

عبد الله محمد

1-1

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٢) ختامي لعمليه أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

وذلك بناءً علي موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي تختم الأعمال والإكتفاء بتنفيذ الطبقة الرابطة (مرفق) .

يرجي التفضل بالإحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١/١٠ م

رئيس الادارة المركزيه

بدر عبد التواب بدر

مهندس /

(٣) مستخلص
إستمارة ٥٠.ع.ج - حصر أعمال - تقارير معمله -
مقايسة ختامية - خطاب المحملات - خطاب العمالة -
خطاب السيارات .
تقرير رقم (٨٢) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م



مصلحة: **الهيئة العامة للغرف والمصارف**

قسم: **المبلغ المستحق إلى شركة بيج رينتال الجيب**

الطلبات طيه ، أو : **مستخلص رقم ٤٤٢٧٦٦**

بموجب : **صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة**

إذن صرف على : **شيك على البنك المركزي في**

شيك على الخارج : **صاحب الحق أو : شركة بيج رينتال الجيب**

يسحب باسم : **ويرسل إليه بالعنوان الآتي :**

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١		٤٤٦٦٦	-
		الجملة ٤٤٦٦٦	

نم : _____

الختم ذو التاريخ _____

كاتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

٢٠٢ _____

تقييد في السجل برقم : _____

نم : _____

الختم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
	بيانات		نوع الخصم				
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش	
	صحة مستخلص رقم ٤٤٢٧٦٦ « ختمه لعملة أعمال رفع كفاءة م/و/ك كثر البطيخ « مبالغاً الجدير بطول كل من مركز كثر م/و/ك محافظه « مبالغاً بمسألة الهدرة المركزية « حيايه كثر م/و/ك كثر شركة بيج رينتال الجيب					٤٤٦٦٦	-
	إجمالي الأصل					٤٤٦٦٦	-
	بيانات الاستقطاعات						
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		قرش	قرش	
	قرش	قرش	قرش				
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة _____

علامة _____

في سنة ٢٠٢ _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

جازي _____

الإيرادات _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الختم ذو التاريخ _____

(٣) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع . ح » برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك _____

إذن صرف _____

يعتمد سحب _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في سنة ٢٠٢ مبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ من ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب _____

الختم ذو التاريخ _____

(٣) سحب _____

رقم : _____

شيك _____

إذن صرف _____

الشركات _____

المقاييس الختامية عملية : رفع كفاءة طريق كفر البطيخ - دمياط الجديدة بطول ٤ كم مركز كفر سعد/ محافظة دمياط
(تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الفئة	الأجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزجحة او المرور على منقذات للوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. - مسافة النقل ١٥١ كم -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	٠	م٣	٢١٧	٠
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي الحالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ١ جنية لكلومتر زيادة والفئة شاملة بالمتر المكعب.	٣٤٥٤,٥	م٣	١٧	٥٨٧٢٧
٣	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	م٢	٥,٠٠	٠
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع و متوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - في حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكلومتر للزيادة او النقص .	٠	م٣	٦٠	٠
٥	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتوجه والشروخ بالرصيف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأتوماتيكية بسبك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل . - يتم احتساب ٣,٢ جنية للسهم الواحد كشط في حالة الزيادة او النقصان.	٠	م٢	١٦,٠٠	٠
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والأت يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لا . - مسافة النقل ٢٥٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٢٩٤٩	م٣	٤٢٥	١٢٥٣٣٢٥
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C٣٠) بمعدل ١,٢ كجم/م٢ فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠٦١,٦	م٢	٢٧,٧٥	١٩٥٩٥٩
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارء شركة النصر بالسويس أو ما يمثلهما والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠٦١,٦	م٢	١٤٣	١٠٠٩٨٠٩
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير R.C٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ فرش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٠	م٢	٩,٢٥	٠

مهندس الهيئة
١٢

مهندس الشركة
عبد الحميد



المقاييس الختامية عملية : رفع كفاءة طريق كفر البطيخ - دمياط الجديدة بطول ٤ كم مركز كفر سعد/محافظة دمياط
(تنفيذ شركة بيج رينتال ايجيبت)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الفئة	الأجمالي
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وورد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢م	١٣٧	٠
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسبك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والذبد يشمل تجهيز وإستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى .	٠	٢م	١٨٥	٠
١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك لا يقل عن ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلعه عن ٤٠ سم بحيث لا يتل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ٤٥% ويتم إستبدال الوجهة الخارجي واجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستحمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/سم ٢ من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر - مسافة النقل حتى ٢٠ كم	٠	٣م	٢٦٢	٠
١٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانه (نيو جيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية بسبك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز وبإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ١٦٥ م.ط. ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٠	م.ط	٤٦٦	٠
١٤	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحى للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون على ان يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M٢٤٩ والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزن ١٠% من التيتانيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات الضابط المشرف.	٠	٢م	٨٥	٠
١٥	كارتة طبقة الاساس	٢٩٤٩,٠	٣م	٢٥	٧٣٧٢٥
١٦	كارتة الاسفلت	٧٠٦١,٦	٢م	٣	٢١١٨٥
الإجمالي					٢٦١٢٧٢٩,٥٠

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

[Signature]

م/ بدر عبدالقواب بدر

م

[Signature]



مذكرة للعرض على السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة
بخصوص تختيم مشروع رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديدة
بطول ٤ كم مركز كفر سعد تنفيذ : شركة بيج رينتال

اولا : الموضوع :-

- بالاحالة الى العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٨٣) الخاص بالمشروع عاليه بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م.

- قيمة العقد : (١٢ مليون جنيها) .

- تاريخ استلام الموقع : (٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥) .

- تاريخ النهو طبقا لآخر مدة معتمدة (٢٠٢٣ / ١٢ / ١٤) .

- تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الرابطة بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .

- وبالإشارة الى الاجتماع الذي تم عقده بالهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس

الادارة بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ م لمتابعة الموقف التنفيذى والمالى لمشروعات مبادرة حياه كريمة

والذى تم التوصية فيه بالاكتماء بأعمال رفع كفاءة الطرق المدرجة بالمباردة بهدف تقليل التكلفة بالمشاريع .

- وطلب الشركة المنفذة تختيم الاعمال للمشروع المذكور عاليه بالاكتماء بتنفيذ الطبقة الرابطة

دون تنفيذ الطبقة السطحية .

ثانيا : الاجراءات :-

- تقدمت الشركة المنفذة بتقرير هندسى من مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية (أ.د / احمد محمدى)

يفيد بأنه يمكن الاكتماء بتنفيذ الطبقة الرابطة (مرفق) .

- ترى المنطقة الموافقة على رأى المكتب الاستشارى بالاكتماء بتنفيذ الطبقة الرابطة وتختيم المشروع .

(التوقيع)

بدر عبد النواب بتر
رئيس الادارة المركزية

- رأى ادارة البحوث

(التوقيع)

م / حسام بدر الدين
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

- رأى ادارة الطرق

(التوقيع)

م / هبه الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

- رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
موافقاً للموافقين
وعدم موافق لبنومس

التوقيع

م / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس الهيئة

أوافق

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى

- رأي السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة

أوافق

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

خطاب السيارات

أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر.

عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالمنطقة وتعمل بصفة منتظمة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً : ٢٠٢٤/١١/١٠ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب العمالة

بالإحالة إلي مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر.

عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد عمالة محملة علي عقد العملية عاليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً : ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ م


رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



شهادة

تشهد المنطقة الثانية القتال وسيناء بالإسماعيلية بأن شركة بيج رينتال إيجيبت المنفذة أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر .

عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

بأن الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات طبقاً للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

بدر عبد التواب بدر

بدر عبد التواب بدر



شهادة بكميات المواد المحجرية

لعملية: أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر.
عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .
تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

- (١) سن ٦ = ٢٩٤٩ م ٣ (ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون متر مكعب)
(٢) س ١ = ٢١١,٨٦ م ٣ (مائتان وأحدي عشر وستة وثمانون متر مكعب)
(٣) س ٢ = ٢١١,٨٦ م ٣ (مائتان وأحدي عشر وستة وثمانون متر مكعب)

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية




مهندس /

بدر عبد التواب بدر


٢٠٢٤





شهادته بالموقف النهائي

أسم العملية : أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة
دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر .
عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

قيمة العقد : ١٢ مليون جنها

تاريخ إستلام الموقع : ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

تاريخ نهو العمل الفعلي : ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ م وذلك بناءً علي موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس
الإدارة علي تختيم الأعمال والإكتفاء بتنفيذ الطبقة الرابطة (مرفق) .

قيمة ختامي الأعمال : ٢٦١٢٧٢٩,٥ جنهاً


نسبة المنفذ طبقاً لآخر مقايسة معتمده ٢١,٧٧ %

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية




مهندس /





بدر عبد التواب بدر





خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر.
عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .
تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .
نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد سوي عدد (١) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متوجدة بالمنطقة وتعمل بصفة منتظمة .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً : ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر





المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية شهادة



تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق كفر
البيطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية
(حياة كريمة) بالأمر المباشر .

عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

بأنها ألتزمت بكافة الالترامات الموقعة عليها والمحرره بعقد العملية .
وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
بدر عبد التواب بدر



تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية بأنه تم إجراء التجارب المعملية بمعرفة معمل المنطقة وقد تم خصم تكاليفها من المستخلصات الجارية بأن الشركة شركة بيج رينتال إيجيبت المنفذة مشروع أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديد بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر .

عقد رقم (٨٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م .

تتفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب بدر

(Handwritten signature)
C. ٤٤

(Handwritten signature)



محضر استلام إبتدائي

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديدة بطول ٤ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط

ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

اشراف المنطقه الثانيه (القتال - سيناء)

تنفيذ شركة بيج رينتال إيجيبت

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/١٣ م وبناءً علي القرار الإداري رقم (١٠٥١) بتاريخ

٢٠٢٤/١/٢٩ م الصادر من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية بخصوص تشكيل لجنة

إستلام إبتدائي للمشروع أعلاه فقد إجتمعت اللجنة المكونه من كل من :-

١ - المهندس / وليد أنور حسن

المنطقة الثانية - رئيساً

٢ - المهندس / أحمد عطيه عبد العزيز

المنطقة الثانية - عضواً

٣ - المهندس / أحمد عبد القادر

مهندس المعمل - المنطقة الثانية - عضواً

٤ - المهندس / أحمد محمد إمام

ممثل جهاز الإشراف للعملية - المنطقة الثانية - عضواً

٥ - المهندس / مصطفى محمد

ممثل الشركة المنفذة - عضواً

٦ - المهندس / سهام يوسف

ممثل مديرية الطرق - عضواً

٧ - المهندس / أشرف المناوي

ممثل مديرية الطرق - عضواً

٨ - الدكتور / أحمد محمدي عبد الله

استشاري الطرق والمطارات كلية الهندسة - جامعة الزقازيق - عضواً

٦ -
٣ -

٧ -
٤ -

١ -

٨ -
٥ -
٢ -

وقد قامت اللجنة بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وقد قامت اللجنة بأخذ أكوار أسفلتية (مرفق كشف) لقياس سماكات الطبقات الأسفلتية وقد تبين من المعاينة الظاهرية التالي :

الأعمال المنفذة عبارة عن :

- ١ - أعمال توسعة الطريق بالطبقة الرابطة وما تحتها في المسافة من (٠+٠٠٠) إلي (٢+٧٦٠) .
- ٢- أعمال الطبانات.

وبالمرور على الأعمال المنفذة تلاحظ الآتي :

أولاً : أعمال الطبقة الرابطة:

مقبولة بصفة عامة في ما عدا ما تلاحظ من وجود خشونة في السطح والفاصل الطولي في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٥ % من إجمالي البند .

ثانياً : أعمال الطبانات:

مقبولة بصفة عامة في ما عدا ما تلاحظ من عدم استكمال الطبانات بمسافات متفرقة و قدرت اللجنة الاعمال المعيبة بنسبة ٧ % من إجمالي البند.

وعليه توصي اللجنة بالآتي :

- ١- خصم نسبة ١٠ % من البند أولاً من المسطحات المعيبة الخاصة بالطبقة الرابطة.
- ٢- خصم نسبة ٥% من البند ثانياً لعدم استكمال الطبانات.
- ٣- توصي اللجنة بضرورة إدراج أعمال تنفيذ الطبقة السطحية الأسفلتية مستقبلاً فور توافر الاعتمادات المالية .

٤- على الشركة سرعة ترميم أماكن الجسات والبلاطات فوراً وتحت اشراف جهاز الإشراف.

٦-
٣-

٧-
٤-

٨-
٥-
١-
٢-

١-

٥- على جهاز الإشراف متابعه سلوك الرصف والاعمال المنفذه بصفه عامه وابلأغ الشركه باصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فتره الضمان.


٦- علي جهاز الإشراف موافاة المنطقه الثانيه بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لإتمام اجراءات التقييم .

٧- علي مندوب معمل المنطقه الثانيه موافاة اللجنة بنتائج الإختبارات لإتمام اجراءات التقييم .

٨- الحصر مسنولية جهاز الإشراف .

وتري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٥ م هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان طبقاً لخطاب المنطقه المشرفة (مرفق).

وعلى ذلك جرى التوقيع :

٧-  -٧


٣-  -٣

١-  -١

٨-  -٨

٦-  -٦

٤-  -٤

٢-  -٢

بيان الأكوار

مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديدة بطول ٤ كم

❖ عدد (٣) عينة كور - بلاطة التوسعة (التجارب)

م	المحطة	سمك الطبقة الرابطة	الاتجاه	ملاحظات
١	٠+١٠٠	٦ سم		
٢	١+٣٥٠	٧,٥ سم		
٣	١٥٠٠	٦ سم		
٤	١٥٠٠			بلاطة

٧- 

٥- 

٣- 

١- 

٨- 

٦- 

٤- 

٢- 

تقرير رقم (٨٢) بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢ م
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ دمياط
الجديدة بطول ٤ كم .
تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ بشركة بيج رينتال إيجيبت

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل بالمنطقة
وأدرجت النتائج بتقرير رقم (٨٢) لسنة ٢٠٢٢ م .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحريرا في ١٣/١٠/٢٠٢٢ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / احمد حسن الناقة



مرفق طية (٣) ورفقات

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

فاكس: ٠٦٤/٣١٠٢٥٣١

العنوان/ الإسماعيلية أخر شارع سيناء (عرايشيه مصر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

تقرير رقم (٨٢) بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢ م
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ دمياط
الجديدة بطول ٤ كم .
تنفيذ : شركة بيج رينتال إيجيبت .

ملف رقم :

بيانات ادارية :

الذى احضر العينات : أ / إبراهيم ربيع فنى المعمل .
العينة مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات :

عينه رقم (٢٢٧) أتريه ناتج حفر ممثله للموقع الكيلو مترى (٠+٣٦٠) .
عينه رقم (٢٢٨) طبقة أساس سن ٦ سيليسى جبرى ممثله للموقع الكيلو مترى (٠+٣٦٠) .

التجارب التى اجريت :

- ١- التدرج (٧٨ - ٨٩ - AASHTO-T) .
- ٢- اختبار السيولة (٧٦ - ٨٩ - AASHTO-T) واللدونة (٧٠ - ٩٠ - AASHTO-T) .
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت (٧٧ - ٨٥ - AASHTO-T) .
- ٤ - الدمك المعدل (٩٠ - ١٢٠ - AASHTO-T) .
- ٥ - الدمك القياسى (٧٠ - ٩٠ - AASHTO-T) .
- ٦- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (٧٢ - ١٩٣ - AASHTO-T) .

رئيس الادارة المركزية



مهندس / احمد حسن الناقة

مدير المعمل /



اولا : التدرج لطبقه الاتربه :

المواصفات لطبقه الاتربه	٢٢٧	الاختبار / رقم العينة	
	١٠٠	٣/٨	التدرج
	٨٦	رقم ٤	
	٨١	رقم ١٠	
	٦٣.٨	رقم ٤٠	
	١٣.٢	رقم ٢٠٠	
	—	حد السيولة L.L	السيولة واللدونة
	عديمه	مجال اللدونة P.L	
	٤-٢أ	تصنيف التربه	
	١.٩٩٣	أقصى كثافة جافة جم/سم ^٣	الدمك القياسي
	١٠.٢	المياه الملائمة %	
لاتقل عن ١٠%	٤٥	C.B.R	نسبة تحمل
لا يزيد عن ٣%	عديمه	الانتفاش	كالفورنيا

رئيس الادارة المركزية



مهندس / احمد حسن الناقة

مدير المعمل /



ثانيا : التدرج سن (٦) لطبقة الأساس :

المواصفات لطبقة الأساس (ب)	٢٢٨	رقم العينة	إختبار	
_____	١٠٠	٢.٥	التدرج	
_____	١٠٠	"٢		
١٠٠-٧٠	١٠٠	"١.٥		
٨٥-٥٥	٧٨	"١		
٨٠-٥٠	٥٨	"٤/٣		
٧٠-٤٠	٥٣	"٨/٣		
٦٠-٣٠	٤٣	رقم ٤		
٥٠-٢٠	٣١	رقم ١٠		
٣٠-١٠	١٥	رقم ٤٠		
١٥-٥	٦.٧	رقم ٢٠٠		
لا يزيد عن ٣٠%	_____	حد السيولة L.L		السيولة واللدونة
لا يزيد عن ٨%	عديمه	مجال اللدونة P.L		
	٢.٢١٠	أقصى كثافه جافه جم/سم ^٣	الدمك المعدل	
	٦.٧	نسبه المياه الملائمه%		
لا يقل عن ٨٠%	٩٩	C.b.r	نسبه تحمل	
عديمه	عديمه	الانتفاش	كالفورنيا	
	١٦	نسبة الطبيعي%		

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل /

مهندس / احمد حسن الناقة

١٨

التأكل بجهاز لوس انجلوس

رقم العينة	٢٢٨	المواصفات للأساس
نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل	٢٥	لا تزيد عن ٤٠٪

* الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت :-

رقم العينة	٢٢٨	المواصفات للأساس
الوزن النوعي الكلي	٢.٥٣٢	
الوزن النوعي مشبع جاف السطح	٢.٥٨٨	
الوزن النوعي الظاهري	٢.٦٨٤	
الامتصاص %	٢.٢	لا يزيد عن ١٠٪
التفتت %	٠.٤	لا يزيد عن ٥٪

الملاحظات

١- العينة رقم (٢٢٧) تفي حدود المواصفات لطبقة الجسر .
١- العينة رقم (٢٢٨) تفي حدود المواصفات لطبقة الأساس من حيث النوعية والتدرج (ب)، تلاحظ أن نسبه الطبيعي عاليه جدا.

قيمه التكاليف

مبلغ وقدره (٣٨٢٢) ثلاثه الاف وثمانيمائه واثنان وعشرون جنيها فقط لا غير .

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

رئيس الادارة المركزية



مهندس / احمد حسن الناقة

مدير المعمل /



تكاليف معمل المواد

بتاريخ : ٢٣/٨/٢٠٢٢
أعمال رفع كفاءة طريق كفر البطيخ دمياط
الجديدة بطول ٤ كم .

رقم التقرير : ٨٢

اسم العملية :

المنطقة الثانية الاسماعيلية/القنال وسيناء

إشراف :

شركة بيج رينتال إيجيبت .

تنفيذ :

الاجمالي	تكاليف اختبار العينات		الاختبار
	التكاليف	عدد العينات	
١٢٠	٦٠	٢	تحضير العينة
١٦٥	١٦٥	١	تدرج خشن
٣٠٠	١٥٠	٢	تدرج ناعم
١٦٠	١٦٠	١	الاوزان النوعية + الامتصاص
١٠٠	١٠٠	١	التفتت (التحلل)
٢٦٠	١٣٠	٢	السيولة و اللدونة
٢٣٠	٢٣٠	١	التاكل بجهاز لوس انجلوس
٤٥٠	٤٥٠	١	بروكتور (معدل)
٤٠٠	٤٠٠	١	بروكتور (قياسي)
٨٠	٨٠	١	نسبه الطبيعي
٥٠٠	٥٠٠	١	نسبه تحمل كاليفورنيا
١٥٠	تكاليف أعداد و كتابة التقارير		
٢٩١٥	إجمالي تكاليف معمل المواد		
٤٣٧	المصاريف الادارية (١٥%)		
٣٣٥٢	الاجمالي (تكاليف العينات + المصاريف الادارية)		
٤٦٩	القيمة المضافة (١٤%)		
٣٨٢٢	الاجمالي		

مدير إدارة المعمل: