

اسم المشروع : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود/الشوابة/بحر البقر
مركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
إشراف : المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تنفيذ شركة أحمد عبدالرحمن للمقاولات

حصر كميات مستخلص 1

رقم البند	البند	الكمية بالمقايضة	الفئة بالجنبة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	اجملي الكمية
1	بالمتر المكعب حصر كميات اعمال توريد اترية رملية صالحة للربح	101.712847222222	114	0	100	100
3	اعمال توريد ورش طبقة تشريب برايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بالمتر المسطح	10711	25	0	9623.475	9623.475
ستحدث 1	اعمال توريد و فرش طبقة سطحه من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم	10711	319	0	9623.475	9623.475

مهندس الهيئة

عبد الرحمن أحمد

مهندس الشركة

محمد

اسم المشروع : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود/الشوابكة/بحر البقر
مركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
إشراف : المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

حصر كميات اعمال توريد اترية رملية صالحة للردم بالمتر المكعب				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة	الملاحظات
1	بالمتر المكعب حصر كميات اعمال توريد اترية رملية صالحة للردم لنوم ردم غروتر جافل بطريق	م3	100.000	
اجمالي الكمية المنفذة بالمتر المكعب			100	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود/الشوابكة/بحر البقر
مركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
إشراف : المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

حصر كميات اعمال توريد ورش طبقة تشريب برايم (M.C.30) بالمتر المسطح				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة	الملاحظات
3	اعمال توريد ورش طبقة تشريب برايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بالمتر المسطح	م ²	9623.475	
اجمالي الكمية المنفذة بالمتر المسطح			9623.475	

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

حصر التشريب				
المحطة	الطول	العرض	الكمية بالمتر المسطح	اجمالي الكمية بالمتر المسطح
13+729	8.5	6.85	58.225	58.225
13+750	25	6.65	166.25	224.475
13+775	25	6.45	161.25	385.725
13+800	25	6.5	162.5	548.225
13+825	25	7	175	723.225
13+850	25	6.9	172.5	895.725
13+875	25	6.7	167.5	1063.225
13+900	25	6.65	166.25	1229.475
13+925	25	6.75	168.75	1398.225
13+950	25	6.7	167.5	1565.725
13+975	25	6.65	166.25	1731.975
14+000	25	6.6	165	1896.975
14+025	25	6.6	165	2061.975
14+050	25	6.7	167.5	2229.475
14+075	25	6.9	172.5	2401.975
14+100	25	6.45	161.25	2563.225
14+125	25	6.2	155	2718.225
14+150	25	6.05	151.25	2869.475
14+175	25	5.9	147.5	3016.975
14+200	25	6.4	160	3176.975
14+225	25	6.2	155	3331.975
14+250	25	6.35	158.75	3490.725
14+275	25	6.3	157.5	3648.225
14+300	25	6.65	166.25	3814.475
14+325	25	6.7	167.5	3981.975
14+350	25	6.2	155	4136.975
14+375	25	6.4	160	4296.975
14+400	25	6.8	170	4466.975
14+425	25	6.7	167.5	4634.475
14+450	25	6.8	170	4804.475
14+475	25	6.9	172.5	4976.975
14+500	25	6.9	172.5	5149.475
14+525	25	7.05	176.25	5325.725
14+550	25	7.7	192.5	5518.225
14+575	25	7.15	178.75	5696.975
14+600	25	7.15	178.75	5875.725
14+625	25	6.9	172.5	6048.225
14+650	25	6.95	173.75	6221.975
14+675	25	6.9	172.5	6394.475
14+700	25	6.9	172.5	6566.975
14+725	25	6.7	167.5	6734.475
14+750	25	6.8	170	6904.475
14+775	25	6.75	168.75	7073.225
14+800	25	6.7	167.5	7240.725
14+825	25	6.7	167.5	7408.225

Handwritten signature

اسم المشروع : الاعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود/الشوابكة/بحر البقر
مركز الحسينية - محافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
إشراف : المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

حصر كميات اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت سمك 6 سم				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية المنفذة	الملاحظات
مستحدث 1	اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت سطحية سمك 6 سم بالمتر المسطح		9623.475	
اجمالي الكمية المنفذة بالمتر المسطح			9623.475	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


حصر الأسفلت				
المحطة	الطول	العرض	الكمية بالمتر المسطح	اجمالي الكمية بالمتر المسطح
13+729	8.5	6.85	58.225	58.225
13+750	25	6.65	166.25	224.475
13+775	25	6.45	161.25	385.725
13+800	25	6.5	162.5	548.225
13+825	25	7	175	723.225
13+850	25	6.9	172.5	895.725
13+875	25	6.7	167.5	1063.225
13+900	25	6.65	166.25	1229.475
13+925	25	6.75	168.75	1398.225
13+950	25	6.7	167.5	1565.725
13+975	25	6.65	166.25	1731.975
14+000	25	6.6	165	1896.975
14+025	25	6.6	165	2061.975
14+050	25	6.7	167.5	2229.475
14+075	25	6.9	172.5	2401.975
14+100	25	6.45	161.25	2563.225
14+125	25	6.2	155	2718.225
14+150	25	6.05	151.25	2869.475
14+175	25	5.9	147.5	3016.975
14+200	25	6.4	160	3176.975
14+225	25	6.2	155	3331.975
14+250	25	6.35	158.75	3490.725
14+275	25	6.3	157.5	3648.225
14+300	25	6.65	166.25	3814.475
14+325	25	6.7	167.5	3981.975
14+350	25	6.2	155	4136.975
14+375	25	6.4	160	4296.975
14+400	25	6.8	170	4466.975
14+425	25	6.7	167.5	4634.475
14+450	25	6.8	170	4804.475
14+475	25	6.9	172.5	4976.975
14+500	25	6.9	172.5	5149.475
14+525	25	7.05	176.25	5325.725
14+550	25	7.7	192.5	5518.225
14+575	25	7.15	178.75	5696.975
14+600	25	7.15	178.75	5875.725
14+625	25	6.9	172.5	6048.225
14+650	25	6.95	173.75	6221.975
14+675	25	6.9	172.5	6394.475
14+700	25	6.9	172.5	6566.975
14+725	25	6.7	167.5	6734.475
14+750	25	6.8	170	6904.475
14+775	25	6.75	168.75	7073.225
14+800	25	6.7	167.5	7240.725
14+825	25	6.7	167.5	7408.225

مهندس /

لحم

حصص الأسفلت				
المحطة	الطول	العرض	الكمية بالمتر المسطح	اجمالي الكمية بالمتر المسطح
14+850	25	6.7	167.5	7575.725
14+875	25	6.7	167.5	7743.225
14+900	25	6.7	167.5	7910.725
14+925	25	6.95	173.75	8084.475
14+950	25	6.8	170	8254.475
14+975	25	6.85	171.25	8425.725
15+000	25	6.65	166.25	8591.975
15+025	25	6.8	170	8761.975
15+050	25	6.75	168.75	8930.725
15+075	25	6.7	167.5	9098.225
15+100	25	6.8	170	9268.225
15+125	25	6.85	171.25	9439.475
15+150	25	6.7	167.5	9606.975
15+165	2.5	6.6	16.5	9623.475

مهندس
الهيئة
المسجلة

نسخة