



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (٠٢) جارى لعملية إنشاء كوبري سيارات بمنطقة الحمراء

كم ٢٣٤+٠٠٠

عقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٥٠

تنفيذ شركة / كونكريت للهندسة والمقاولات.

وذلك من بدء العمل

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

ونفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحرير في ٢٠٢٥/٠٢/٠٩

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقique

أحمد أبو دقique


م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر

مهندس / مجدى عبد السلام

منطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(ج. المنطة الـ ١٣، البحيرة)
(قسم المحفوظات)
رقم المسار: ٢٠٠٤٠٣٠٠٠
عدد المرفقات: ٢
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٧

السيد الأستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

الموضوع بخصوص / مستخلص رقم (٠٢) جارى لعملية إنشاء كوبرى سيارات بمنطقة الحمراء كم ٢٣٤+٠٠٠.

عقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٥٠

تنفيذ / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.

تحيط سعادتكم بأن المشروع عاليه يقع في نطاق محافظة البحيرة.

يرجع التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحرير في ٢٠٢٥/٠٢/٠٩

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس / مجدى عبد السلام ٥٠٩٣٠

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقique

م/ أحمد الشاعر

(استمار رقم ٢٠٠٤٠٠١)

جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد الصرف

صلحة: البنك المركزي
 الصلحة المستعن إلى: مصرف كفر الشيخ
 المبلغ المستحق طبع أو: موجب

صار مراجعته ووهد على صحة وقدم لاعتماده إدارياً وصرف القبضة براسطة
 [إن صرف على البنك المركزي في: ماصر دفع الكروز] شيك على الخارج [صاحب المدفوعات: مصرف كفر الشيخ]
 يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات التواقيع	نوع حبطة	التاريخ	رقم
			٣٣١٥٨٠٥

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المخصص				الختم ذو التاريخ
	بيانات	نوع المخصص	فرع	سل سند	
في حساب ستة ملايين (٦٠٠,٠٠) عارى عن عمل	قرش	٣٣١٥٨٠٥			
صرف كفر الشيخ الأول للقطط					
الدرهم كم ٣٤ بمنطقة الهراء ودور المراقب					
<u>والباقي الطبق</u>					
بيانات الاستطاعات	بيانات	قرش	جنيه		
عادى إضافى دمنهور ترقيع					
قرش جنيه قرش جنيه					
رسم الدائمة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					
<u>فوج ودر وصلوة وعلاء الدين وعمر</u>					
سنة ٢٠١٠					



- (١) إقرار كاتب سجل المحررات والتنازلات ،
 (٢) إقرار بأن القبضة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
 (أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : الإيدادات الإيماءات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥٤٠٤٠٢ رقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 روجع في _____ سنة ٢٠١٠ (علامات المراجع ورئيس الصلحة)
 يعتمد سحب أدنى صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ يبلغ

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٦) إمضاء الكاتب المنوط
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إمضاء موظفى الشطب
- | الختم ذو التاريخ | السب | شيك | أدنى صرف | رقم | إمضاء الكاتب المنوط : |
|------------------|------|-----|----------|-----|-----------------------|
| | | | | | |
- (٤) قيد في سجل الشيكات المدفوعات رقم تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :
 (٥) أدرج في كشف الشيكات المدفوعات رقم إمضاء الكاتب المنوط :

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

محضر إسلام الموقع

الموضوع: تنفيذ كوبري اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل واعمال الطرق بالامر المباشر.

تنفيذ: شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

انه في يوم الخميس الموافق ١٢ / ٢٠٢٤ / ٥٥٠ وبناء على عقد العملية رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٢

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

١- السيد المهندس/ احمد محمود ابو دقفة

٢- السيد المهندس احمد الشاعر

٣- السيد المهندس/ هاني السباعي

عن الشركة المنفذة (طرف ثانی)

١- السيد المهندس/ محمود مدوح

وقد قالت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٢ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

١-
احمد ابو دقفة

٢-
احمد الشاعر

٣-
هاني السباعي

الشركة المنفذة (طرف ثانی)

١-
محمد مدوح



**محضر اجتماع لجنة مفاوضة على الأسعار النهائية
للبنود المنفذة لأعمال كوبرى علوى أعلى القطار السريع (العين السخنه / العلمين)
عند المحطة (٢٣٤٠٠٠) بمنطقة الحمرا (بدون مداخل وأعمال الطرق)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات**

تمت موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٠) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ على تنفيذ مشروع كوبرى أعلى الخط الأول للقطار لـ كهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم ٢٣٤ بمنطقة الحمرا بدون المداخل وأعمال الطريق وذلك بطريق لاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات بتكلفة تقديرية ٢٥٢,٢١١ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان اثنان وخمسون مليون ومائتان واحد عشر ألف جنيه لا غير)

تمت موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري على المذكرة المعروضة علي سعادته بشان تشكيل لجنة لتفاوض شركة كونكريت للهندسة والمقاولات على الأسعار النهائية للبنود المنفذة لأعمال كوبرى علوى أعلى القطار السريع (العين السخنه / العلمين) عند المحطة (٢٣٤٠٠٠) بمنطقة الحمرا (بدون مداخل وأعمال الطرق) وذلك نظراً لإرجاء تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع طبقاً للأولوية الإعتمادات المالية المتاحة .

رئيساً	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	المهندس / محمد محمود أباظة
عضووا	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	المهندس / محمد كمال حسن
عضووا	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	المهندس / حسن محمود
عضووا	المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)	المهندس / أحمد أبو حقيقة
عضووا	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	المحاسب / مكي و. بهاء الدين
عضووا	عضو الإدارة القانونية	الأستاذ /
عضووا	عضو إدارة العقود	الأستاذ /

وبحضور ممثل الشركة المنفذة السيد المهندس / محمد حسن حنفى محمد (بصفته) المرفق فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٨ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور ممثل الشركة المفوض حيث قامت اللجنة ب مباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة على الأسعار النهائية المقدمة من الشركة لـ بنود الاعمال المنفذة لعملية " تنفيذ كوبرى علوى أعلى القطار السريع (العين السخنه / العلمين) عند المحطة (٢٣٤٠٠٠) بمنطقة الحمرا (بدون مداخل وأعمال الطرق) " تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات بقيمة إجمالية بمبلغ ١٩,٦٥٩,٨٠٠,٠٠ جنيه (تسعة عشر مليون وستمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه فقط لا غير)

وبحضور ممثل الشركة المنفذة السيد المهندس / محمد حسن حنفى محمد (بصفته) المرفق

تفصيلاً للبنود المرفقة شاملًا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة .





قامت اللجنة بدراسة الأسعار النهائية المقدمة من الشركة للبنود الاعمال المنفذة لعملية "أعمال كوبرى علوى أعلى القطار السريع (العين السخنه / العلمين) عند المحطة (٢٣٤٠٠٠) بمنطقة الحمرا (بدون مداخل وأعمال الطرق)" الأسعار النهائية للمشروع بقيمة إجمالية بمبلغ ١٦,٥٩٠,٠٠,٠٠ جنيه (ستة عشر مليون وخمسمائه وتسعون الف جنيهًا فقط لغير).

وبحسبما أفاد السادة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقاً لأسعار السوق السائدة بتاريخ أمر الإسناد ويقع على عاتق الجانب الفني مسؤولية الرأي المبدى منهم محمولاً على أسبابه على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقاً لشروط ومواصفات الهيئة.

وعليه أقفل المحضر بما هو مسطر بعالية وطبقاً للمقاييس المرفقة وتم التوقيع على ذلك ~~بـ~~ وعرض الأمر على السلطة المختصة للاعتماد

ممثل شركة / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

السيد المهندس / محمد حسن حنفى محمد

اللجنة رئيس مجلس

الأستاذ /

الأستاذ / كمال حبيب الدين

المحاسب / محمد ماجد عبد الرحمن

المهندس /

المهندس / حسن محمود

المهندس / محمد كمال غنيم

المهندس / محمد محمود أباذهلة

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكباري

مهندس / أيمن محمد متولى

التوقيع (

مهندس / محمد عبد الخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

أوافق ويعتمد


التوقيع (

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجليل
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاييسة أعمال كوبرى علوى أعلى القطار السريع (الععن السخنة / العلمين) عند كم 234+000 بمسطحة الجمرة
 (بدون المداخل واعمال الطرق)

البند	المقدمة	الكمية	الوحدة	الفترة قبل التفاوض	اجمالي قبل التفاوض	الفترة بعد التفاوض	اجمالي بعد التفاوض
١	أعمال الكبارى بالметр الطولى أعمال الرفع الماسحى للمرافق والمعرضات	٢٥٠٠	م.ط	١٣	٣٢٥٠٠	١٣	٣٢٥٠٠
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم الاستشارى في التربة العادية والمتمسكة إيجاد أقل من 250 كجم/سم ²	٤٥٠	م.ط	٤١٤٥٠٠	٥٥٠	٧٥٠	٤٥٠
٣	بالметр المكعب تكسير خرسانة عادي ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل نهارا وليلا والبند شامل مما جمعية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠٠	م	٤٥٠٠	٩٠	٥٠٠	٩٠
٤	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	٢٧٠٠٠	عدد	٢٨٥٨٠٠	٢٨٥٨٠٠	١	٢٧٠٠٠
٥	بالметр الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال الماسحة (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونها العمل نهاوا كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	٥٢٠١٠٠	م.ط	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠	١٠٠	٥٢٠١
٦	بالметр المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماس) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفتنة تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٤٠٠	م	٨٤٠٠	١٢٠	٧٠٠	١٢٠
٧	باتطن توريد وتشكيل وتركيب ورصف أسياخ حديد التسلیح (60/40) بطول حتى 12 م لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكك داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهاوا كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٦٢٠٠٠	طن	١٢٤٠٠٠	٦٢٠٠	٤٠٠	٥٣١٠٠
اجمالي قيمة المقاييسة							
فقط ستة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعمائة ألف جنيه مصرى							
ملاحظات:-							
في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية للطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارنة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي :							
١- أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ 13 جنيه لكل متر مكعب هندسي							

الهيئة العامة للطرق والكبارى




بيان مستخلص ٢ مشروع كوبري السيارات تقاطع القطار السريع عند الكيلو ٢٣٤+٠٠٠ مع طريق قرية الحمراء

ال Benson	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل السابق إجرأوة	كمية العقد	السعر	الوحدة	ال Benson	رقم البند
٣٠١٥٨,٧٠	٢٣١٩,٩٠٠	,٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٣	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	١
٣١٥٤٥٠,٠٠	٧٠١,٠٠٠	,٠٠٠	٧٥٠,٠٠	٤٥٠	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ اعمال الجسات بالبر	٢
٤٠٠٥,٠٠	٤٤٤,٥٠٠	,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٠	م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	٣
٢٧٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠	,٠٠٠	١,٠٠	٢٧٠,٠٠٠	عدد	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٤
٤٧٣٣١٧٠,٠٥	٩١٠,٠٥	,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٥٢٠١	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وتحمل التشغيل ٤٥ طن	٥
٧٠٧٧٤,٨٠	٥٨٩,٧٩٠	,٠٠٠	٧٠٠,٠٠	١٢٠	م	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	٦
٨٧٠٢٠٢٨,٠٠	١٦٣,٨٨٠	,٠٠٠	٢٠٠,٠٠	٥٣١٠٠	طن	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	٧

مهندس الـ



المكتب الفنى
مكتبة



N.E.C.B



وزارة النقل
الم الهيئة العامة للطرق والجسور
والنقل البري



مشروع إنشاء كوبري سيارات الحمراء المتقاطع مع مسار
القطار السريع عند كم ٢٣٤+٠٠٠

دفتر حصر مستخلص جاري رقم (٢)

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



مشروع إنشاء كوبري سيارات الحمراء وادي النطرون المقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٣٤+٠٠٠

بيان اجماليات للبند رقم ١

الملحوظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٢٣١٩,٩٠	٢٣١٩,٩٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	م.ط	بالunter الطولي اعمال الرفع المساحي المرافق والمعترضات	Item No.: 01
	٢٣١٩,٩٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٢٣١٩,٩٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٢٣١٩,٩					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / محمود سلوج



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

كوبرى الحمراء حصر

البيان	التوصيف	الوحدة	العدد	أبعاد (مقاسات)		أبعاد (مقاسات)	
م				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي
١ - بالметр الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات							
	كوبرى الحمراء	م.ط	١	٢٣١٩,٩	٢٣١٩,٩		٢٣١٩,٩٠
اجمالي الصفحة							
	فقط ألفان وثلاثمائة وتسعه عشر و (٠٠,٩٠) متر طولي فقط لا غير						





مشروع إنشاء كوبري سيارات الحمراء وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٣٤+٠٠٠

بيان اجماليات للبند رقم ٢

الملحقات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية المساقطة	كمية المقاييسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقاييس
	٧٠١,٠٠	٧٠١,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	م.م	اعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري	Item No.: 02
	٧٠١,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه					
	٠,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
	٧٠١,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
	٧٠١,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



كوبرى الحمراء حصر

النوع	التفصيف	الوحدة	العدد	بعاد (مقاسات)			م
				أجمالي	ارتفاع	عرض	
٢- بالметр الطولي تنفيذ اعمال الجسات بالبر							
٣٠,٠٠٠	٣٠	١	م.ط				١
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط				٢
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط				٣
٤٠,٥٠٠	٤٠,٥	١	م.ط			P1	٤
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			P2	٥
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			P3	٦
٤٠,٥٠٠	٤٠,٥	١	م.ط			P4	٧
٤٠,١٠٠	٤٠	١	م.ط			P5	٨
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			P6	٩
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			P7	١٠
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			P8	١١
٣٠,٠٠٠	٣٠	١	م.ط			١٢	١٢
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			BH-01	١٣
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			BH-02	١٤
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			BH-03	١٥
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			BH-04	١٦
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			BH-05	١٧
٤٠,٠٠٠	٤٠	١	م.ط			BH-06	١٨
اجمالي الصفحة							
فقط سبع عانة وواحد متر طولي فقط لا غير							
٧٠١,٠٠٠							





مشروع إنشاء كوبري سيارات الحمراء وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٣٤٠٠٠

بيان إجماليات للبند رقم ٣

الملحوظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٤٤٤,٥٠	٤٤٤,٥٠	٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب الخمومية	Item No.: 03
	٤٤٤,٥٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٤٤٤,٥٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٤٤٤,٥٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



كوپري الحمراء حصر

النوع	الوصف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)				المتر المكعب
				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي	
٣ - بالметр المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية								
أعمدة مصنع الجوهرة	أعمدة مصنع الجوهرة	م³	٢	٠,٦	٠,٦	٣	٢,١٦٠	١
سقف غرفة ١ بمصنع الجوهرة	سقف غرفة ١ بمصنع الجوهرة	م³	٢	٣	٣	٠,١٥	٢,٧٠٠	٢
سقف غرفة ٢ بمصنع الجوهرة	سقف غرفة ٢ بمصنع الجوهرة	م³	١	٤	٤	٠,٢	٣,٢٠٠	٣
كم غرفة ٢ بمصنع الجوهرة	كم غرفة ٢ بمصنع الجوهرة	م³	٤	٤	٠,٦	٠,٦	٢,٨٨٠	٤
سور داخلي لمصنع الجوهرة	سور داخلي لمصنع الجوهرة	م³	١	١٠	٠,٢٥	٢	٥,٠٠٠	٥
سور خارجي لمصنع الجوهرة	سور خارجي لمصنع الجوهرة	م³	١	٧٠	٠,٢٥	٣	٥٢,٥٠٠	٦
سقف مسجد مصنع الجوهرة	سقف مسجد مصنع الجوهرة	م³	١	٧	٥	٠,٢	٧,٠٠٠	٧
أعمدة مسجد مصنع الجوهرة	أعمدة مسجد مصنع الجوهرة	م³	٣	١٢٦	٠,١٢٦	٥	١,٨٨٥	٨
سور مسجد مصنع الجوهرة	سور مسجد مصنع الجوهرة	م³	١	٢٤	٠,٤	٥	٤٨,٠٠٠	٩
أعمدة مصنع الشريبيني	أعمدة مصنع الشريبيني	م³	٢	٠,٥	٠,٥	٣,٥	١,٧٥٠	١٠
سقف غرفة ١ مصنع الشريبيني	سقف غرفة ١ مصنع الشريبيني	م³	٣	٥	٥	٠,٢	١٥,٠٠٠	١١
كم غرفة ١ مصنع الشريبيني	كم غرفة ١ مصنع الشريبيني	م³	١٢	٥	٠,٣	٠,٦	١٠,٨٠٠	١٢
أعمدة المبني بجوار سور لمصنع الشريبيني	أعمدة المبني بجوار سور لمصنع الشريبيني	م³	٢	٠,٣	٠,٣	٤	٠,٧٢٠	١٣
سور مصنع الشريبيني	سور مصنع الشريبيني	م³	١	١٠٠	٠,٢٥	٣	٧٥,٠٠٠	١٤
سقف غرفة ٢ مصنع الشريبيني	سقف غرفة ٢ مصنع الشريبيني	م³	١٥	٣	٣	٠,٢	٢٧,٠٠٠	١٥
سور غرفة ٢ مصنع الشريبيني	سور غرفة ٢ مصنع الشريبيني	م³	١	٦٣	٦٣	٣	١٨٩,٠٠٠	١٦
<u>اجمالي الصفحة</u>								
<u>٤٤٤,٥٩٥</u>								
<u>فقط أربعون واثنتي وسبعين (٤٠,٥٩) متر مكعب فقط لا غير</u>								





مشروع إنشاء كوبري سيارات الحمراء وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عندكم ٢٣٤٠٠٠

بيان اجماليات للبند رقم ٤

الملاحظات	الاجمالي	الكمية العالية	الكمية السابقة	كمية المقابلة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢م	اعمال نقل ماكينة الخواريق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخواريق (الوجه البحري)	Item No.: 04
	١,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	١,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	



شركة كونكريت الهندسة والمقاولات



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

كوبرى الحمراء حصر

ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	الإندية
اجمالى	ارتفاع	عرض	طول			الموصف

- اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل

١,٠٠٠		١		عدد	نقل ماكينة خوازيق	١

١,٠٠٠	اجمالى الصفة
	فقط واحد عدد فقط لغير





مشروع إنشاء كوبري سيارات الحمراء وادي النطرون المقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٣٤+٠٠٠

بيان اجماليات للبدل رقم ٥

الملحوظات	الاجمالى	الكمية الحالى	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البدل	رقم البدل في المقايسه
	٩١٠,٥	٩١٠,٥	٩١٠,٥	١٠٠,٠٠	٣	١٢٠ سم و حمل التشغيل ٤٥ طن طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي بعيت لا بل محفوى الاسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٥ كجم / مم على أن يتم إزالة روتوس الخوازيق العلبة ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المسليحة (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل فهو كالتالي و البند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	Item No.: 05
اجمالي ما تم تنفيذه							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							



الهيئة العامة للطرق والجسور

م / أحمد أبو دققة

المنطقة الثالثة عشر - المنيا

م / هاني سليمان

مكتب النيل الهندسى الاستشارى

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / محمود مدهون

CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING



كوبي الحمراء حصر


النوع	الوصف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			
				طول	عرض	ارتفاع	اجمالي
١٧- بالметр الطولي تنفيذ خوازيق برك قطر ٢٠ اسم وحمل التشغيل ٤٥ طن							
٢٥,٠٠٠	١٢,٥	م.ط	٢				محور A
٨٩,٢٠٠	٢٢,٣	م.ط	٤				محور B
٩٠,٠٠٠	٢٢,٥	م.ط	٤				محور C
٥٠,٠٠٠	١٢,٥	م.ط	٤				محور ١
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	م.ط	٤				محور ٢
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	م.ط	٤				محور ٣
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	م.ط	٤				محور ٤
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	م.ط	٤				محور ٥
٤٩,٢٠٠	١٢,٣	م.ط	٤				محور ٦
٥٧,٢٠٠	١٤,٣	م.ط	٤				محور ٧
٦٨,٤٠٠	١٧,١	م.ط	٤				محور ٨
٢٣٣,٥٥٠	٢٥,٩٥	م.ط	٩				محور ٩
٥٠,٧٠٠	٢٥,٣٥	م.ط	٢				محور ١٠
اجمالي الصفحة							
<u>٩١٠,٠٥٠</u>	فقط تسعمائة وعشرين (٩٢٠) متر طولي فقط لا غير						

مدير مشروع الهيئة



مدير مشروع الشركة





مشروع إنشاء كوبري سيارات الحمراء وادي النطرون المقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٣٤+٠٠٠

بيان اجماليات للبند رقم ٦

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٥٨٩,٧٩٠	٥٨٩,٧٩٠	٠٠٠	٧٠٠,٠٠	٣	بالمتر المكعب بفر استكشافي بمغالة يومية في ارض الموقع العام (عملية او طبلية او تربة شديدة التمسك) بالعمق المطلوب لزرو الاكاسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنزوب الصالح للتنبيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية ولكلود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	Item No.: 06
	٥٨٩,٧٩٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٥٨٩,٧٩٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٥٨٩,٧٩٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة لطرق و الكباري



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات






كوبي الحمراء حصر

النوع	الوصف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			المتر المكعب
				ارتفاع	عرض	طول	
اجمالي							
٦ - بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام							
٣٠,٢٤٠	٢	١	٧,٥٦	٢	٣	محور A	١
٤٤,٧٩٢	٢,٢	١	١٠,١٨	٢	٣	محور B	٢
٤٠,٧٢٠	٢	١	١٠,١٨	٢	٣	محور C	٣
٤٠,٧٢٠	٢	١	١٠,١٨	٢	٣	محور ١	٤
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣	محور ٢	٥
٤٤,٧٩٢	٢,٢	١	١٠,١٨	٢	٣	محور ٣	٦
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣	محور ٤	٧
٤٤,٧٩٢	٢,٢	١	١٠,١٨	٢	٣	محور ٥	٨
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣	محور ٦	٩
٤٥,٤٠٨	٢,٢	١	١٠,٣٢	٢	٣	محور ٧	١٠
٦٢,٨٣٢	٢,٤	١	١٣,٠٩	٢	٣	محور ٨	١١
٦٦,٧٥٩	٢,٥٥	١	١٣,٠٩	٢	٣	محور ٩	١٢
٣٢,٥٠٨	٢,١٥	١	٧,٥٦	٢	٣	محور ١٠	١٣
اجمالي الصفحة							
٥٨٩,٧٩							
فقط خمسة وثمانين وثمانون (٥٨٩,٧٩) متر مكعب فقط لا غير							





مشروع إنشاء كوبري سيارات العمارة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عنكم ٢٣٤٤٠٠

بيان إجماليات للبند رقم ٧

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقاييسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقاييس
	١٦٣,٨٨٠	١٦٣,٨٨	.٠٠	٢٠٠,٠٠	طن	بالطن توريد و تركيب و رص التسلیح (٤٠ / ٤٠) لزوم جميع الخانصر الإنشائية للكوبرى واسعى يتضمن التطبيقات طبقاً للرسومات ولا يشمل عمل الوصلات و السعر يتضمن أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجديد المتكلل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يتضمن كل ما يلزم لنهاى العمل نهائاً كاملاً بغير لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	Item No.: 07
	١٦٣,٨٨٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
						اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	١٦٣,٨٨٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١٦٣,٨٨٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / محمود ممدوح