

عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)



بيان الكميات المنفذة مستخلص ١ جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٦٥٠٠,٠٠٠	١٤٣٢,٠١	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	%٩٧,٧٦

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ


عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (١)

مسلسل ل	رقم البنء	بيان الأعمال	الوحءة	الكمية	الموقع بالكم
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٤٠٠,٠٠	في المسافه من الكم (١٥+٢٦٠ - ١٥+٧٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
					في المسافه من الكم (٦+٤٢٠ - ٦+٩٢٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذه


وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

بيان تفصيلى باجمالى الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	
	أولا : اتجاه شرم الشيخ / دهب		
١	في المسافه من الكم (١٥+٢٦٠ - ١٥+٧٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب		٩٩٠,٣٠
	ثانيا : اتجاه دهب / شرم الشيخ		
١	في المسافه من الكم (٦+٤٢٠ - ٦+٩٢٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ		٤٤١,٧١
	اجمالى البند الثانى		١٤٣٢,٠١

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة



وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)
محافظة مطرية مطر مطر مطر



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(6+420 - 6+920) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
9.530	9.530	1.000	0.300	0.150	4.353	10.000	6+420
28.442	18.912	1.000	0.300	0.150	4.304	20.000	6+440
47.138	18.696	1.000	0.300	0.150	4.232	20.000	6+460
66.698	19.560	1.000	0.300	0.150	4.520	20.000	6+480
87.179	20.481	1.000	0.300	0.150	4.827	20.000	6+500
108.962	21.783	1.000	0.300	0.150	5.261	20.000	6+520
132.755	23.793	1.000	0.300	0.150	5.931	20.000	6+540
158.153	25.398	1.000	0.300	0.150	6.466	20.000	6+560
183.071	24.918	1.000	0.300	0.150	6.306	20.000	6+580
206.612	23.541	1.000	0.300	0.150	5.847	20.000	6+600
226.775	20.163	1.000	0.300	0.150	4.721	20.000	6+620
240.302	13.527	1.000	0.300	0.150	2.509	20.000	6+640
253.553	13.251	1.000	0.300	0.150	2.417	20.000	6+660
266.303	12.750	1.000	0.300	0.150	2.250	20.000	6+680
278.951	12.648	1.000	0.300	0.150	2.216	20.000	6+700
292.406	13.455	1.000	0.300	0.150	2.485	20.000	6+720
305.417	13.011	1.000	0.300	0.150	2.337	20.000	6+740
318.386	12.969	1.000	0.300	0.150	2.323	20.000	6+760
331.946	13.560	1.000	0.300	0.150	2.520	20.000	6+780
345.710	13.764	1.000	0.300	0.150	2.588	20.000	6+800
361.616	15.906	1.000	0.300	0.150	3.302	20.000	6+820
378.584	16.968	1.000	0.300	0.150	3.656	20.000	6+840
395.828	17.244	1.000	0.300	0.150	3.748	20.000	6+860
413.768	17.940	1.000	0.300	0.150	3.980	20.000	6+880
432.407	18.639	1.000	0.300	0.150	4.213	20.000	6+900
441.713	9.306	1.000	0.300	0.150	4.204	10.000	6+920
441.713	الإجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

وزارة النقل
شركة انبيل العامة للإسراء والطرق
قطاع الإسراء
شركة المنفذه شرم الشيخ

عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

الهيئة العامة
للطرق و الشاري
(GARB)
المنطقة المحيطة بشارع طوبى سبور



بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

(15+760 - 15+260) اتجاه شرم الشيخ / دهب

المكعب التراكمي (م³)	المكعب (م³)	القدمة		الميل		الطول (م)	الكم
		السلك (م)	العرض (م)	السلك (م)	العرض (م)		
18.213	18.213	1.500	0.500	0.150	7.142	10.000	15+260
55.098	36.885	1.500	0.500	0.150	7.295	20.000	15+280
97.044	41.946	1.500	0.500	0.150	8.982	20.000	15+300
139.770	42.726	1.500	0.500	0.150	9.242	20.000	15+320
180.312	40.542	1.500	0.500	0.150	8.514	20.000	15+340
218.376	38.064	1.500	0.500	0.150	7.688	20.000	15+360
254.547	36.171	1.500	0.500	0.150	7.057	20.000	15+380
288.627	34.080	1.500	0.500	0.150	6.360	20.000	15+400
324.165	35.538	1.500	0.500	0.150	6.846	20.000	15+420
362.979	38.814	1.500	0.500	0.150	7.938	20.000	15+440
406.348	43.369	1.450	0.500	0.150	9.623	20.000	15+460
448.220	41.872	1.450	0.500	0.150	9.124	20.000	15+480
484.671	36.451	1.450	0.500	0.150	7.317	20.000	15+500
522.415	37.744	1.450	0.500	0.150	7.748	20.000	15+520
563.030	40.615	1.450	0.500	0.150	8.705	20.000	15+540
602.445	39.415	1.450	0.500	0.150	8.305	20.000	15+560
640.456	38.011	1.450	0.500	0.150	7.837	20.000	15+580
678.032	37.576	1.450	0.500	0.150	7.692	20.000	15+600
715.854	37.822	1.450	0.500	0.150	7.774	20.000	15+620
753.707	37.853	1.430	0.500	0.150	7.851	20.000	15+640
796.678	42.971	1.430	0.500	0.150	9.557	20.000	15+660
840.660	43.982	1.430	0.500	0.150	9.894	20.000	15+680
882.803	42.143	1.400	0.500	0.150	9.381	20.000	15+700
924.568	41.765	1.400	0.500	0.150	9.255	20.000	15+720
968.541	43.973	1.400	0.500	0.150	9.991	20.000	15+740
990.300	21.759	1.400	0.500	0.150	9.839	10.000	15+760
990.300	الإجمالي (م³)						

مهندس الهيئة

الشركة المنفذه
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع الطرق
شرم الشيخ

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً : _____

عمليات تأميم الطريق
من مطار السيول
رؤيةدهو شرق جزيرة
مرحلة ثالثة

رقم العينة : ١١١١١١١١

معمل : شوم الشيخ

تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٥ / ٤ / ٩

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٥ / ٤ / ٩

نوع الخرسانة : عادية جهد كسر

موقع الصب : ١٤٥٠ - ١٤٤٠

دهو شرق جزيرة

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١٢٠	٨٢٠٠	٨١٢٥
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٤١	٢,٤٢	٢,٤٠
حمل الكسر	(طن)	٣٨٥	٣٩٢	٣٧٧
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	١٧٤	١٧٧	١٧٠

المواصفة : جهد كسر متوسط جهد الشد ١٧٢

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم : _____

الوظيفة : _____

التوقيع : _____

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية

طبقاً: _____

عمليات تامين اللزيق
من رُحط السيل
رُتجاة
دهق / شرب
مرحلة ثالثة

رقم العينة: _____

معمل: شرب الشيخ

تاريخ كسر المكعبات: ٢٠ ٢٥ / ٤ / ١٩

تاريخ صب المكعبات: ٢٠ ٢٥ / ٤ / ٥

نوع الخرسانة: عاوية جهر شرب

موقع الصب: ٥٠٢٥٠ ٥٠٧٠٠

دهق شرب

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٧٩٤٠	٧٨١٤	٧٦٦٥
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٣٥	٢,٣٣	٢,٢٧
حمل الكسر	(طن)	٤٩٢	٤٣١	٤٠٩
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	١٩١	١٩٥	١٨٥

المواصفة: جهر شرب متوسط جهد الكسر = ١٩٠

مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير المعمل

إعداد

الاسم: _____
الوظيفة: _____
التوقيع: _____