



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٥

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين
_ فوقه) في المسافة من الكم ٦٠٠+٦٤ الى الكم ٦٠٠+٦٥ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (١-١-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة العادية
عدا التربة الصخرية (سعر شهر ديسمبر ٢٠٢٣)

تفريغ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٤٧٠١٤,٦١ م ٣

بيان الاعمال	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣,٤	٤٦٠٠٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤	١٠١٤,٦١
الاجمالي الكلي (م ٣)	٤٧٠١٤,٦١

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
البيش

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
عزى

مهندس الشركة

م / محمد النجار
محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٥

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع (العلمين – فوكة) في المسافة من الكم ٤٦٤+٦٠٠ الى الكم ٤٦٥+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة
رقم البند و بيانه : (٣ - ١ - ١) أعمال توريد وتشغيل ائريه صالحه للردم (معر شهر ديسمبر ٢٠٢٢)
تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٤١٠٠٠,٠٠ م ٣

الكمية	بيان الاصل
٤١٠٠٠	كميات جاري ١,٢,٣,٤
٠,٠٠	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤
٤١٠٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهندسة

م / محمد الجندى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الليبي

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٥

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) في المسافة من الكم ٤٦٤+٦٠٠ إلى الكم ٤٦٥+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة
رقم البند و بيانه : (٢-١-٣) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم (سعر شهر مارس ٢٠٢٣)
تسليم : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل المتبقي : ٣٣٠١,١٦ م ٣

بيان الاعمال	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣,٤	٢٦٠٠
كميات تم تخرج في جاري ١,٢,٣,٤	٧٠١,١٦
الاجمالي الكلي (م)	٣٣٠١,١٦

مهندس الهيئة

م / ايمن العنوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

المشير

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٥

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين _ فوكة) في المسافة من الكم ٤٦٤+٦٠٠ الى الكم ٤٦٥+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة
رقم البند و بيانه : (٣ - ١) علاوة مسافله النقل ٢١٢ كم
تسليم : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٤٤٣٠١,١٦ م٣

الكمية	بيان الاعمال
٤٣٦٠٠	كميات جاري ١,٢,٣,٤
٧٠١,١٦	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤
٤٤٣٠١,١٦	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد قنار

محمد قنار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي *

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين -
 فوكة) في المسافة من الكم ٤٦٤+٦٠٠ الى الكم ٤٦٥+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة
 رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية
 تنفيذ : شركة ايجيت ستون للتصدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٤٤٣٠١,١٦ م ٣

الكمية	بيان الاعمال
٤٣٦٠٠	كميات جاري ١,٢,٣,٤
٧٠١,١٦	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤
٤٤٣٠١,١٦	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة

م / محمد الجناوي

مهندس الاستشاري
 مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري
 مكتب XYZ

م / احمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٥

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العجمين - مطروح) قطاع (العجمين _ فوكة) في المسافة من الكم ٤٦٤+٦٠٠ الى الكم ٤٦٥+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة

رقم البند و بيانه : (٢ - ٢) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات

تنفيذ : شركة ايجيت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٣٠٠٠٠,٠٠ م

الكمية	بيان الاعمال
٢٩٠٠٠,٠٠	كميات مستخلص جاري ١,٢,٣,٤
١٠٠٠,٠٠	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤
١٠٠٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٢)
٣٠٠٠٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م٢)

مهندس الهيئة

م / ايمن الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الليست

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

محمد التجار

مقايمة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائي السريع بطول ١ كم اتجاه الضبعة

مقابلة :- شركة ايجيت ستون للتعبدين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقايمة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ١٩٨٤٩٥٤١,٨٦ جنيهه (فقط وقدره تسعة عشرة مليون ثمانمائة تسعة واربعون

الف وخمسمائة وواحد واربعون جنيها ١٠٠/٨٦ لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد مصطفى ماف

الاسم / ابراهيم عبد الله الحنا

التوقيع /

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "



مشروع القطر الكهربائي طابق السرعة قطاع (الطين - فوكة)
المقايمة الختامية لتبني الاعمال تنفيذ شركة ايجيبت استون
القطاع من المحطة ٤٦٤٦٠٠ إلى ٤٦٥٦٠٠ اتجاه الضبعة

رقم بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الحد	الإجمالي
١	أعمال الحفر				
١-١	بشتر المسطح العمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالدراسات للوصول الى القسي كافة جافة (95% من كثافة الجافة القصوى) وممتلئ حتى الكد لتصل الى الكمية الزائدة مسافة ٢٠٠ متر من محور الطريق ويتم التكلفة طبقا لتكديس التأسيسية والتضاريس العريضة التسوية والرسومات التنفيذية المتبعة والكد بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناديق ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين وفي حالة زيادة مسافة نقل التراب عن ٢٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١.١ جنيه لكل متر زيادة				
١-١-١	سعر شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م	٤٧,٠١٤,٦١	٢٩,٩٠	١,٠٧٦,٦٣٤,٥٧
٢	أعمال التطهير				
٢-١	بشتر المسطح اعمل تطهير التوابع من الانجار والتزوجات و المتعلقات في مناطق الملتصقات الطبيعية الزراعية النظيفة والتخلص منها بالتكديس اليومية تمهيدا لاصال التراب المسطح لاكمال حدود المشروع طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	م	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
٣	أعمال الردم				
٣-١	أعمال تدعيم و التربة و نقل التربة مطبقة مطبقة للمواصفات و تنفيذها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٢٠ سم حتى عمق ٢٠ متر و بمسك لا يزيد عن ٢٠ سم لاستكمال التسوية التأسيسية لتكوين الجسر والكتل اسيية تسليطها فوراً لا يقل عن ١٠% و ردها بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالدراسات للوصول الى القسي كافة جافة (95% من كثافة الجافة القصوى) ويتم التكلفة طبقا لتكديس التأسيسية والتضاريس العريضة التسوية والرسومات التنفيذية المتبعة والكد بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناديق ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التكد عن ٩٠% حسب ١.١ جنيه على زيادة نسبة التكد لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم - يتم تدعيم بطرقة ١.٢ اطنان لكل ١ كم بطرقة او التماسك - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط والمقاربات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل كمية المواد المعجونة				
	عشرة مسافة النقل ١.١ كم	م	٤٤,٣٠١,١٦	٣٦٥,٠٠	١٣,٩٥١,٦٦٥,٤٠
	عشرة تسوية رسوم التكلفة والموازن طبقا لائحة التكلفة الوكيلية	م	٤٤,٣٠١,١٦	١٣,٠٠	٥٧٥,٩١٥,٠٨
١-١-٢	سعر شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م	٤٤,٣٠١,١٦	٩١,٧٥	٣,٧٥٩,٣٠٠,٠٠
١-١-٣	سعر شهر مارس ٢٠٢٢	م	٣,٣٠١,١٦	١٠٠,٧٠	٣٣٢,٤٨٦,٨٦
	الإجمالي				١٩,٨٤٩,٠٥٤٦,٨٦

(تسعة عشرة مليون لثمانمائة وتسعة و اربعون الف وخمسمائة و واحد واربعون جنية وستة وثمانون قرش فقط لآخر)

مدير المشروعات الهندسية

م / محمد حسني كياش

مدير المشروع الهندسية

م / محمد الجيهش

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع الشركة

م / محمد النجار

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

لاستشارية - مرسى مطروح

عبد مهنس /
هاني محمد الحمدود طه



نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

القيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ : / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طرية المستخلص الختامى الخاص بعملية

(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه النوبارية

تنفيذ شركة / ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٣٩

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٢م		كسارة
٢	اتربة	٢م	٤٤٣٠١,١٦	محجر المصرية
٣	رمل	٢م		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من

(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (.....)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا





إفادة

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

العقد رقم : ٧٣٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣

في المسافة من ٤٦٤+٦٠٠ الى الكم ٤٦٥+٦٠٠

مقاول شركة : ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) ا.د سعد الجيوشي

كمية التراب المستخدمة في المشروع : ٤٤٣٠١,١٦ م

يرجي العلم بأنه قد تم توريد الموارد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني قناص

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم العبدوي

مدير مشروع الاستشاري

م/ مصطفى نعم

مدير مشروع الشركة

م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الامكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"

كشف اتاوة المحاجر

عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة 464+600 الي 465+600 بطول 1 كم اتجاه الضبعة.

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اعمال تم تنفيذها حتي تاريخ 2024-4-1

كمية الاتربة المنفذة بند (1-3):-

بالمتر المكعب = 44301.16 م³

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير مشروع الشركة

م/ محمد النجار

م. محمد الفجار

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



॥ वाचं धेनुमुपासीत ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



निष्कर्ष - किन्तु पृष्ठ 2

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

i)

a) 

a) $\frac{1}{2}$

3) 

o) 

ပြန်စွဲများ :-

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

الحسين بن علي بن أبي طالب

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْجَنَّةُ بِأُولَى الْأَنْجِلَاءِ وَأَمَّا الْبَيْتُ

ਪੰਤੀ ਚੌਥੀ ਸਾਰੀ ਪਾਠਕੀ ਕਰੋ:

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$$

٥. فَمَنْ يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفِيرٌ (2)

[illegible]

אשר יצאנו ממצרים ונעלה אל הרי סיני וישבנו לפני ה' בראש ההר הזה

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841)

(1) महाराष्ट्र राज्य सरकार

:- पञ्चमः अध्यायः

التقييم الفني



مشروع : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٦٤ الي الكم ٦٠٠+٤٦٥ بطول ١ كم اتجاه
الضبعة.

تنفيذ : شركة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم ٢٠٢٤/٠٤/٠١ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد
عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ
في ٢٠٢٤/٠٤/٠١ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

| | | |
|------------------------------|--|----------------|
| ١) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات | (رئيساً للجنة) |
| ٢) المهندس/إبراهيم الحناوي | ممثل الهيئة | (عضواً) |
| ٣) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| ٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجبوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| ٥) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| ٦) المهندس/ محمد اشرف النجار | الشركة المنفذة ايجيبت استون للتعيين والتوريدات | (عضواً) |

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

*الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم على اختبارات الدمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم

*الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

*الخصم على سطح الطريق ١٩٨٤٩٥٤١,٨٦*٠,٠٠٦ = ١١٩٠٩٧,٢٥ جنيه

*الخصم على اختبارات التصنيف والتكرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : ١١٩٠٩٧,٢٥ جنيهاً (مائة وتسعة عشرة ألف وسبعة وتسعون جنية و خمسة و عشرون قرش)

التوقيعات :

٦-

٥-

٤-

٣-

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 464+600 الى المحطة 465+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الخميس الموافق :- 2022/9/15

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل الاتربة

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي

ممثل استشاري المساحة مكتب

(م.م.م)

مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

2- السيد المهندس / كمال نجيب

3- السيد المهندس / محمد خليل

4- السيد المهندس / محمد النجار

وتبين ان المحجر على مسافة 212 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احد اثني المحجر

N 31 ° 02 ' 04.89 " E 28 ° 18 ' 53.35 "

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،



4- محمد النجار

3- محمد خليل

2- Kamel

1-

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 464+600 الى المحطة 465+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طبقة اساس)

انه في يوم الخميس الموافق :- 2022/9/15

- بناء على طلب المقاول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل طبقة الاساس

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي

مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العامة

ممثل استشاري المساحة مكتب

(Xyz)

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

2- السيد المهندس / كمال نجيب

3- السيد المهندس / محمد النجار

4- السيد المهندس / محمد خليل

وتبين ان المحجر علي مسافة 160 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

احد اثني المحجر N 30 ° 33 ' 19 . 7 " E 29 ° 45 ' 06 . 7 "

احداثي منتصف القطاع N 92 ° 70 ' 06 . 28 " E 36 ° 37 ' 09 . 61 "

وعلي ذلك تم توقيع،،

4- محمد خليل

3- محمد النجار

2- كمال نجيب

1- ابراهيم الحناوي



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---|
| Contractor Company | Egypt Roads CO. for contracting and roads paving | Designer Company* | SGAC |
| Issued by Contractor | Name | Sign | Time |
| | | | 08:00 |
| Received by ER | Date | 22/10/2022 | 08:00 |
| | | | |
| Received by ER | 10/22/2022 | U/R | C1 C2 C3 DD MM YY HH MM |
| | | | |
| CODE-1 | S1 to S21 Station Reference | D1 to S3 Depot Reference | Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used |
| CODE-2 | Work Activity | | |
| CODE-3 | Sub Element of Activity | | |

| EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Description | Element | Item |
| FERMA | UPPER EMBANKMENT | FROM (465+100) TO (465+200) |

| INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time | |
|---|-------------------------|
| Planned Inspection Date | Planned Inspection Time |
| 22/10/2022 | 08:30 |

| COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate | | | |
|---|--|---|---|
| Checklist Attached ☐ | Test Results Attached ☐ | Calibration Attached ☐ | Other as indicated ☐ |
| Drawing Reference | ITP Reference | MS Reference | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Comments by:
Civil:
Material:
 | Comments by:
Survey:
 |
|---|-----------------------------|

| INSPECTION RESULT | | | | | Approval Status | Please Tick If |
|--------------------------|--|--------------|------------|-------|-----------------|----------------|
| Organization | Name | Sign | Date | Time | A-AWC-R | Not Attend |
| Contractor | Ali H. El | Ali H. El | 22/10/2022 | 09:00 | A | |
| QA/QC* | Kamel | Kamel | 25/10/22 | 1:00 | A | |
| GAIB** | M. N. Elgami | M. N. Elgami | 23/10/22 | 2:00 | A | |
| Comments by ER | Approved as noted there are not approved cross section. The survey offers open on Profile No (9) The contractors was implemented | | | | | |
| Employers Representative | H. A | H. A | 10/30/2022 | | AWC | |

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



رقم الشيفرة :

Electrical Express Train From EL ALAMEIN City to FOKA From Station
To Station 504+275 394+580

مستوى قديمة :

شركة (بحيث ستون للمدين والتوريدات) قطاع المقاولات

مستوى سطح المكان :

القطاع من الكم (+ الى الكم) (+

التاريخ : / /

(طول القطاع)

(طلب استلام مساحة لطبقة ماسوية)

مكتب اداء سعة الجورشي

| 465+100 | 53.378 | 53.476 | 53.596 | 53.756 | 53.916 | -4.00% | 54.816 | -4.00% | 53.916 | 53.756 | 53.596 | 53.538 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| قراءة تصحيحية | | | | | | | | | | | | |
| قراءة قائمة | | | | ✓ | 461 | | | | | 41 | | |
| الفرق | | | | | | | | | | | | |
| 465+120 | 53.386 | 53.394 | 53.554 | 53.714 | 53.874 | -4.00% | 54.774 | -4.00% | 53.874 | 53.714 | 53.554 | 53.476 |
| قراءة تصحيحية | | | | | ✓ | | | | | | | -1 |
| قراءة قائمة | | 41 | | | | | | | | | | |
| الفرق | | | | | | | | | | | | |
| 465+140 | 53.294 | 53.352 | 53.512 | 53.672 | 53.832 | -4.00% | 54.732 | -4.00% | 53.832 | 53.672 | 53.512 | 53.434 |
| قراءة تصحيحية | | | | | | | | | | | | |
| قراءة قائمة | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| الفرق | | | | | | | | | | | | |
| 465+160 | 53.252 | 53.310 | 53.470 | 53.630 | 53.790 | -4.00% | 54.690 | -4.00% | 53.790 | 53.630 | 53.470 | 53.392 |
| قراءة تصحيحية | | | | | | | | | | | | -1 |
| قراءة قائمة | | | 405 | | | | | | | | | |
| الفرق | | | | | | | | | | | | |
| 465+180 | 53.168 | 53.268 | 53.428 | 53.588 | 53.748 | -4.00% | 54.648 | -4.00% | 53.748 | 53.588 | 53.428 | 53.350 |
| قراءة تصحيحية | | | | | | | | | | | | |
| قراءة قائمة | -1 | | | | | | | | | | | |
| الفرق | | | | | | | | | | | | |
| 465+200 | 53.158 | 53.226 | 53.386 | 53.546 | 53.706 | -4.00% | 54.606 | -4.00% | 53.706 | 53.546 | 53.386 | 53.308 |
| قراءة تصحيحية | | | | | | | | | | | | |
| قراءة قائمة | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | |
| الفرق | | | | | | | | | | | | |





الهيئة العامة للغمرات والنقل

الهيئة العامة للغمرات والنقل



مركز الإسئار ان المادنية
النقل والمطارات والفوق
(جوانديون)
مركز الإسئار ان المادنية



م. م. م. م.

م. م. م. م.

| Station | 465+100 | 465+120 | 465+140 | 465+160 | 465+180 | 465+200 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Design | 34.816 | 34.774 | 34.732 | 34.69 | 34.648 | 34.606 |
| Forma level | 53.916 | 53.874 | 53.832 | 53.79 | 53.748 | 53.706 |
| BED CUT LEVEL | 51.638 | 51.739 | 51.738 | 51.583 | 51.295 | 51.278 |
| different | 2.28 | 2.14 | 2.09 | 2.21 | 2.45 | 2.43 |
| 0 | 53.916 | 53.874 | 53.832 | 53.79 | 53.748 | 53.706 |
| 0.25 | 53.656 | 53.624 | 53.582 | 53.54 | 53.498 | 53.456 |
| 0.5 | 53.416 | 53.374 | 53.332 | 53.29 | 53.248 | 53.206 |
| 0.75 | 53.166 | 53.124 | 53.082 | 53.04 | 52.998 | 52.956 |
| 1 | 52.916 | 52.874 | 52.832 | 52.79 | 52.748 | 52.706 |
| 1.25 | 52.666 | 52.624 | 52.582 | 52.54 | 52.498 | 52.456 |
| 1.5 | 52.416 | 52.374 | 52.332 | 52.29 | 52.248 | 52.206 |
| 1.75 | 52.166 | 52.124 | 52.082 | 52.04 | 51.998 | 51.956 |
| 2 | 51.916 | 51.874 | 51.832 | 51.79 | 51.748 | 51.706 |
| 2.5 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | |



م. م. م. م.

COORDINATES AND LEVELS FROM STATION 464+600 TO 465+600

| Station | W-L | CATCH - L | | CENTER-LINE | | CATCH - R | | W-R |
|------------|-------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| | | N | E | N | E | N | E | |
| 465+100.00 | 13.82 | 927,763.60 | 358,565.15 | 927,776.90 | 358,567.14 | 927,786.73 | 358,568.61 | 10.32 |
| 465+120.00 | 13.82 | 927,766.57 | 358,545.37 | 927,779.86 | 358,547.36 | 927,789.69 | 358,548.83 | 10.32 |
| 465+140.00 | 13.82 | 927,769.53 | 358,525.59 | 927,782.82 | 358,527.58 | 927,792.65 | 358,529.06 | 10.32 |
| 465+160.00 | 13.82 | 927,772.50 | 358,505.81 | 927,785.79 | 358,507.80 | 927,795.62 | 358,509.28 | 10.32 |
| 465+180.00 | 13.82 | 927,775.46 | 358,486.03 | 927,788.75 | 358,488.02 | 927,798.58 | 358,489.50 | 10.32 |
| 465+200.00 | 13.82 | 927,778.42 | 358,466.25 | 927,791.72 | 358,468.24 | 927,801.55 | 358,469.72 | 10.32 |

Handwritten signature and date: 13/8/2010

X

Handwritten signature and date: 13/8/2010



Handwritten signature and date: 13/8/2010



SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
لتنقل والمباني والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سعد الجيوشي




مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| Company: | ايجيبت ستون للتعبدين و التوريدات | Sample No: | |
| description: | تربة ردم المصرية | Sample Date : | 2022-10-20 |
| Station Represented : | 46+ 100 to 465+200 | Report Date: | 2022-10-20 |

(ASTM:D-424// AASHTO :T-90-80)

Source of Tested Material

| Sieve No. | 2.5 in. | 2.0 in. | 1.5 in. | 1.0 in. | 3/4 in. | 1/2 in. | 3/8 in. | No.4 | No.10 | No.40 | No.200 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|-------|--------|
| Opening (mm) | 63.50 | 50.00 | 38.00 | 25.00 | 19.00 | 12.50 | 9.50 | 4.75 | 2.00 | 0.425 | 0.075 |
| Passing, % | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 | 85.7 | 74.9 | 66.2 | 54.2 | 39.2 | 24.1 | 10.8 |



| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|---------|------|---|------|-----|-----------|
| Atterberg Limits | L.L. | 0.0 | Max. 35 | P.L. | 0 | P.L. | 0.0 | (Max. 10) |
|------------------|------|-----|---------|------|---|------|-----|-----------|

SOIL CLASSIFICATION :

A - 1 - A

GARP Consultant Engineer's Comments:

Lab Contact: Eng. ...




مشروع القطر السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجلات الاستشارات الهندسية

| | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Company: | إيجيبت ستون للتعبدين والتوريدات | Sample No: | |
| Description : | تربة ردم المصرية | Sample Date : | 2022-10-20 |
| ation Represente | 465+100 to 465+200 | Report Date: | 2022-10-21 |

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lb. rammer dropped from 18 in. high, Producing a compactive effort of 56000 ft-lb/ft³

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|-------|-------|------|
| Weight of PROCTOR Mould, gm | 5590 | Volume of PROCTOR Mould, cm ³ | | | 2120 |
| Point No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Weight of Soil + Mould, gm | 9886 | 10146 | 10436 | 10358 | |
| Wet Density, gm/cm ³ | 2.026 | 2.149 | 2.286 | 2.249 | |
| Weight of Wet Soil Portion, gm | 107.6 | 115.9 | 182.6 | 143.3 | |
| Weight after Drying, gm | 103.6 | 110.3 | 170.4 | 130.6 | |
| Moisture Content, % | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 9.7 | |
| Dry Density, gm/cm ³ | 1.951 | 2.045 | 2.133 | 2.050 | |



| | |
|--|------------------------------|
| Max. Dry Density= 2.133 t/m ³ | opti.moisture content= 7.2 % |
|--|------------------------------|

CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق والطرق
SGAC
بمطابق مع المواصفات
مشروع القطر السريع قطاع د / سعد الجيوشي
SGAC Consultant Eng.:-



SYSTRA



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمباني والمناطق
(خراج دولارات)
مكتوب: محمد الجيوشي



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجا للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج الاختبارات المعمل

Date

2022-10-23

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------|
| Company: | الجيوشي ستون | Layer NO: | |
| Description: | تربة ردم المصرية | Layer Thickness: | 0.25 |
| Station Represented : | 465+100 to 465+200 | Sample Date : | 2022-10-22 |

Modified Proctor Testing Results

| Max. Dry Density,
gm/cm ³ | Optimum Moisture Content, % | Degree of Compaction
Required, % | Bulk Density of Specified
Sand, gm/cm ³ |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 2.133 | 7.2 | 95% | 1.410 |

Compaction Testing Results & Calculations

| Stations | 465+126 | 465+150 | 465+175 | 465+200 | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| Hole No. | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Wt. of Sand before Test, gm | 11195 | 11552 | 11237 | 11216 | | | | |
| Wt. of Sand After Test, gm | 6336 | 6758 | 6395 | 6393 | | | | |
| Wt. of Sand in Cone + Hole, gm | 4859 | 4794 | 4842 | 4823 | | | | |
| Wt. of Sand in Cone | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | | | | |
| Wt. of Sand at hole, gm | 2787 | 2721 | 2768 | 2748 | | | | |
| Volume of the Hole, cm ³ | 1977 | 1930 | 1963 | 1949 | | | | |
| Wt. of Soil from Hole, gm | 4461 | 4366 | 4376 | 4361 | | | | |
| Bulk Density of Soil, gm/cm ³ | 2.257 | 2.262 | 2.229 | 2.238 | | | | |
| Moisture Content, % | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | | | |
| Dry Density, gm/cm ³ | 2.101 | 2.107 | 2.076 | 2.085 | | | | |
| Compaction, (%) | 98.5% | 98.8% | 97.3% | 97.8% | | | | |

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply

CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمباني والمناطق
SGAC
شروع القطار السريع قطاع د
SGAC Consultant Eng.:-

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (464+600) : (465+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/10/2022
Reporting Date : 20/10/2022
Reporting No. : 63
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 14/10/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.
6. CBR according to ASTM D-1883.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (464+600) : (465+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/10/2022
Reporting Date : 20/10/2022
Reporting No. : 63
Sample No. : 01

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.

| Sieve Size
(mm) | Passing % |
|--------------------|-----------|
| 50 | 100 |
| 37.5 | 95.3 |
| 25 | 87.4 |
| 19 | 81.7 |
| 12.50 | 73.6 |
| 9.50 | 55.2 |
| 4.75 | 35.9 |
| 2.36 | 33.7 |
| 2.00 | 32.2 |
| 1.18 | 30.7 |
| 0.600 | 25.8 |
| 0.425 | 21.0 |
| 0.300 | 18.6 |
| 0.150 | 13.2 |

Signature /

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Mursa Matrouh
Location : St. (464+600) : (465+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/10/2022
Reporting Date : 20/10/2022
Reporting No. : 63
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

| Test | Results
(%) |
|---|----------------|
| Percentage of material finer than
Sieve Size 75 μ m (No.200) | 7.5 |

Signature

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (464+600) : (465+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/10/2022
Reporting Date : 20/10/2022
Reporting No. : 63
Sample No. : 01

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

| Test | Results
(%) |
|------------------|----------------|
| Liquid Limit | NP |
| Plastic Limit | NP |
| Plasticity Index | NP |

Signature

Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (464+600) : (465+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 14/10/2022
 Reporting Date : 20/10/2022
 Reporting No. : 63
 Sample No. : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

| TEST | Results
(%) | Limits according
Projects Specs | |
|--|----------------|------------------------------------|----------|
| Group Classification | (A-1-a) | (A-1-a) | (A-1-b) |
| 2.00 mm (No.10). | 32.2 | Max 50 % | ----- |
| 0.425 mm (No. 40). | 21.0 | Max 30 % | Max 50 % |
| 0.075 mm (No. 200). | 7.5 | Max 15 % | Max 15 % |
| Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40) | | | |
| Liquid Limit | NP | ----- | ----- |
| Plasticity index | NP | Max 6 % | Max 6 % |

The test results are (✓ Comply - □ Not Comply) with specifications limits

Signature

Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (464+600) : (465+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 14/10/2022
 Reporting Date : 20/10/2022
 Reporting No. : 63
 Sample No. : 01



Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

| penetration | | stress on piston (Mpa) |
|-------------|-------|------------------------|
| mm | Inch | |
| 0.64 | 0.025 | 2.03 |
| 1.27 | 0.050 | 2.36 |
| 1.91 | 0.075 | 2.59 |
| 2.54 | 0.100 | 2.92 |
| 3.18 | 0.125 | 3.21 |
| 3.81 | 0.150 | 3.48 |
| 4.45 | 0.175 | 3.63 |
| 5.08 | 0.200 | 3.78 |
| 5.71 | 0.225 | 3.99 |
| 6.35 | 0.250 | 4.10 |

| CBR Result | Stress (Mpa) | | CBR % |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------|
| At 0.1 inch (2.54 mm) penetration | Sl. Value | Sample results | 42.26 |
| | 6.90 | 2.92 | |

Notes:


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of $2.13(\text{gm}/\text{cm}^3)$
At 8.3 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature / .. 


Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (464+600) : (465+600)
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Delivery Date : 14/10/2022
Reporting Date : 20/10/2022
Reporting No. : 63
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature

Company : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matruh Priority Sector (S)
- Alamein to Foka
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate
loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station (465+100 to 465+800)
Test Date : 17/11/2022
Report Date : 19/11/2022
Type of soil : A-1-a
Test level : (Ferma)
Report No. : 298/307

Dear Gentleman,


According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Lherbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.6 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments until the required maximum nominal stress is reached
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 % and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



3 El Malek El Aidat Street
Zamalek, Cairo.
Tel& Fax : 27367231 - 27363093



ش. المالك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report contain the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dia: gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of layer : (Ferma).
- Job requirement : $E_{v2} > 400 \text{ Kg/cm}^2$ (40 MPa).

| Descriptions | |
|--|----------------|
| - Type of bedding material below the plate | Natural Soil |
| - Weather condition | Sunny |
| - Plate Diameter (mm) | 600 |
| - date of measurement | 18/11/2022 |
| - Unusual observation made during test | NO |
| - Description of the soil conditions below the plate after testing | No deformation |

Evaluation and representation of results

| Test No | Location of test | | First Cycle | Second Cycle | E _{v2} Ratio | Remarks |
|---------|------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|
| | From | To | E _{v2} (kg/cm ²) | E _{v2} (kg/cm ²) | | |
| 1 | 465+100 | 465+150 | 672 | 1286 | 1.9 | Ok |
| 2 | 465+150 | 465+200 | 333 | 750 | 2.2 | - |
| 3 | 465+200 | 465+250 | 517 | 1286 | 2.5 | Ok |
| 4 | 465+250 | 465+300 | 563 | 1125 | 2.0 | Ok |
| 5 | 465+300 | 465+350 | 1125 | 1250 | 1.1 | Ok |
| 6 | 465+350 | 465+400 | 759 | 1500 | 1.9 | Ok |
| 7 | 465+400 | 465+450 | 1000 | 1286 | 1.3 | Ok |
| 8 | 465+450 | 465+500 | 1250 | 2368 | 1.9 | Ok |
| 9 | 465+500 | 465+550 | 1071 | 1552 | 1.4 | Ok |
| 10 | 465+550 | 465+600 | 985 | 1406 | 2.5 | Ok |

Signature / 
مهندس / 

Company Name : Egypt Stone company
 Project : Comm Express T. sta. from Al Ain Solima to Mena Metrouh Filling Section (5) - Al Ain to Foss
 Test Date : 17/11/2022
 report date : 19/11/2022
 Location : Station 465+100 to 465+150
 Test No. : 01

Nonrepallitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

| Loading | Stress
Kg/cm2 | Dial 1 | Settlement
mm | Dial 2 | Settlement
mm | Dial 3 | Settlement
mm | Average |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 0 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.42 | 19.88 | 0.12 | 19.68 | 0.32 | 19.77 | 0.23 | 0.22 |
| 2 | 0.83 | 19.69 | 0.31 | 19.50 | 0.50 | 19.39 | 0.61 | 0.47 |
| 3 | 1.25 | 19.52 | 0.48 | 19.33 | 0.67 | 19.05 | 0.94 | 0.80 |
| 4 | 1.67 | 19.30 | 0.70 | 18.74 | 1.26 | 18.78 | 1.22 | 1.06 |
| 5 | 2.08 | 19.11 | 0.89 | 18.54 | 1.46 | 18.52 | 1.38 | 1.24 |
| 6 | 2.50 | 18.88 | 1.12 | 18.23 | 1.77 | 18.18 | 1.62 | 1.57 |

Unloading Stage (1)

| Loading | Stress
Kg/cm2 | Dial 1 | Settlement
mm | Dial 2 | Settlement
mm | Dial 3 | Settlement
mm | Average |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 1 | 2.50 | 18.88 | 1.12 | 18.23 | 1.77 | 18.18 | 1.62 | 1.57 |
| 2 | 1.25 | 18.98 | 1.02 | 18.38 | 1.62 | 18.32 | 1.68 | 1.44 |
| 3 | 0.825 | 19.15 | 0.84 | 18.57 | 1.23 | 18.54 | 1.46 | 1.24 |
| 4 | 0.41 | 19.42 | 0.58 | 18.95 | 1.06 | 18.97 | 1.08 | 0.91 |

Loading Stage (2)

| Loading | Stress
Kg/cm2 | Dial 1 | Settlement
mm | Dial 2 | Settlement
mm | Dial 3 | Settlement
mm | Average |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 0 | 0.42 | 18.36 | 0.64 | 18.83 | 1.17 | 18.85 | 1.15 | 0.99 |
| 1 | 0.83 | 18.25 | 0.75 | 18.68 | 1.32 | 18.66 | 1.14 | 1.07 |
| 2 | 1.25 | 18.14 | 0.86 | 18.55 | 1.43 | 18.53 | 1.47 | 1.25 |
| 3 | 1.67 | 18.01 | 0.99 | 18.41 | 1.59 | 18.40 | 1.52 | 1.37 |
| 4 | 2.08 | 18.50 | 1.10 | 18.30 | 1.70 | 18.26 | 1.74 | 1.51 |

Signature :



3 El Malek El Afendi Street
 Zamelek, Cairo.
 Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. مالك الأفاضل
 الزمالة - القاهرة
 تليفون : 27367231 - 27363093
 فاكس : 27363093
 www.cel-egypt.com

Company Name:

Project:

Test Date:

Report Date:

Location:

Test No:

Egypt Stone company

: Pacific Express Train from Al Ain Gekha to Marsa Matruh Priority Sector (S) - Alzman to Fuka


: 17/11/2022

: 15/11/2022

: Station 485+00 to 485+153

: 01

Nonpenetrating Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



| Loading (t) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| Stage (Kg) | 0 | 1188.92 | 2345.6 | 3532.5 | 4719.4 | 5878.1 | 7000 |
| Stress (Kg/cm²) | 0.00 | 0.42 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.51 |
| Settlement (mm) | 0.00 | 0.22 | 0.47 | 0.93 | 1.06 | 1.24 | 1.57 |


| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| Q _{lim} = 600 | (t _{0.2} mm) = 0.22 | Stress = 1.10 | ΔS = 0.67 |
| Ev (kg/cm²) = (0.75 × 0.00158) | 0.001185 | | |

| Loading (t) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Stage (Kg) | 0 | 1188.92 | 2345.6 | 3532.5 | 4719.4 | 5878.1 |
| Stress (Kg/cm²) | 0.00 | 0.42 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.08 |
| Settlement (mm) | 0.61 | 0.50 | 1.07 | 1.26 | 1.37 | 1.51 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| Q _{lim} = 600 | (t _{0.2} mm) = 0.22 | Stress = 1.10 | ΔS = 0.35 |
| Ev (kg/cm²) = (0.75 × 0.00158) | 0.001185 | | |

| Unloading (t) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|------|------|-------|------|
| Stage (Kg) | 7000 | 3533 | 1788 | 0 |
| Stress (Kg/cm²) | 2.50 | 1.25 | 0.625 | 0.00 |
| Settlement (mm) | 1.17 | 1.44 | 1.24 | 0.97 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Ev ₂ /Ev ₁ = | 1.0 |
|------------------------------------|-----|



Ev₁ = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev₂ = Modulus of deformation during the re-loading stage

Q = Plate load (mm)

ΔS = The difference between (t_{0.2} and t_{0.7} from the maximum loading (mm) (mm)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.2 and 0.7 from the maximum loading (mm)

3 El Mokel El Ahdaf Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. المملك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣

www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone company
 Project : Eastern Express Train, from Al Ain Helwan to Marsa Matruh, Priority Sector (B) - Alexandria Port
 Test Date : 17/11/2022
 report date : 18/11/2022
 Location : Station 463+150 to 465+200
 Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

| Loading | Stress
Kg/cm ² | Dial 1 | Settlement
mm | Dial 2 | Settlement
mm | Dial 3 | Settlement
mm | Average |
|---------|------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 0 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.42 | 19.71 | 0.29 | 19.61 | 0.38 | 15.57 | 0.43 | 0.37 |
| 2 | 0.83 | 18.22 | 0.78 | 18.91 | 1.08 | 18.98 | 1.02 | 0.96 |
| 3 | 1.25 | 18.72 | 1.27 | 18.26 | 1.74 | 18.31 | 1.88 | 1.57 |
| 4 | 1.67 | 18.78 | 1.72 | 17.67 | 2.33 | 17.72 | 2.28 | 2.11 |
| 5 | 2.08 | 17.91 | 2.09 | 17.43 | 2.57 | 17.22 | 2.78 | 2.48 |
| 6 | 2.50 | 17.50 | 2.50 | 16.61 | 3.39 | 16.66 | 3.34 | 3.08 |

Unloading Stage (1)

| Loading | Stress
Kg/cm ² | Dial 1 | Settlement
mm | Dial 2 | Settlement
mm | Dial 3 | Settlement
mm | Average |
|---------|------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 1 | 2.50 | 17.50 | 2.50 | 16.61 | 3.39 | 16.66 | 3.34 | 2.38 |
| 2 | 1.25 | 17.65 | 2.31 | 16.92 | 3.08 | 16.43 | 3.07 | 2.82 |
| 3 | 0.825 | 17.98 | 2.02 | 17.34 | 2.66 | 17.27 | 2.72 | 2.47 |
| 4 | 0.41 | 18.58 | 1.42 | 18.19 | 1.81 | 18.09 | 1.81 | 1.71 |

Loading Stage (2)

| Loading | Stress
Kg/cm ² | Dial 1 | Settlement
mm | Dial 2 | Settlement
mm | Dial 3 | Settlement
mm | Average |
|---------|------------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|
| 0 | 0.42 | 18.39 | 1.61 | 17.88 | 2.12 | 17.85 | 2.14 | 1.90 |
| 1 | 0.83 | 18.16 | 1.84 | 17.50 | 2.42 | 17.55 | 2.45 | 2.24 |
| 2 | 1.25 | 17.92 | 2.08 | 17.22 | 2.78 | 17.20 | 2.80 | 2.56 |
| 3 | 1.67 | 17.74 | 2.26 | 16.95 | 3.05 | 16.96 | 3.04 | 2.78 |
| 4 | 2.08 | 17.55 | 2.44 | 16.74 | 3.25 | 16.76 | 3.24 | 2.98 |

Signature :



3 El Malek El Agha Street
 Zamalek, Cairo
 Tel. & Fax : 27367231 - 27363091




٢ ش. الملك لأفضل
 الزمالك - القاهرة
 تليفون : ٢٧٣٦٧٢١ - ٢٧٣٦٧٢٢
 فاكس : ٢٧٣٦٧٢١ - ٢٧٣٦٧٢٢
 www.cel-egypt.com

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Egypt Stone company
Project : Electric Express Train, from El Ain Helwan to MarSa, Mersa Matruh, Priority Sector (B) - Alamein to Foka
Test Date : 7/11/2022
Issued date : 19/11/2022
Location : Station 455+150 to 455+200
Test No : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 19134



| Loading (%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| Stage (Kg) | 0 | 1186.92 | 2346.5 | 3532.5 | 4719.4 | 5878.1 | 7065 |
| Stress (Kg/cm²) | 0.00 | 0.42 | 0.93 | 1.25 | 1.67 | 2.00 | 2.50 |
| Settlement (mm) | 0.00 | 0.37 | 0.93 | 1.57 | 2.11 | 2.49 | 3.08 |


| Unloading (%) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|------|------|-------|------|
| Stage (Kg) | 7065 | 3433 | 1768 | 0 |
| Stress (Kg/cm²) | 2.50 | 1.25 | 0.625 | 0.01 |
| Settlement (mm) | 3.08 | 2.62 | 2.47 | 1.7 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|------------|
| Q (kN/m²) = 600 | St (mm) = 0.85 | Stress = 2.20 | ΔSt = 1.35 |
| Ev1 (kg/cm²) = (0.75 * Q) / ΔSt | 818 | | |

| Loading (%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Stage (Kg) | 0 | 1186.92 | 2346.5 | 3532.5 | 4719.4 | 5878.1 |
| Stress (Kg/cm²) | 0.01 | 0.42 | 0.93 | 1.25 | 1.67 | 2.00 |
| Settlement (mm) | 1.71 | 1.96 | 2.24 | 2.55 | 2.70 | 2.98 |

| | |
|-----------|-----|
| Ev2/Ev1 = | 2.3 |
|-----------|-----|

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Q (mm) = 600 | St (mm) = 2.23 | St (mm) = 2.60 | ΔSt = 0.40 |
| Ev2 (kg/cm²) = (0.75 * Q) / ΔSt | 736 | | |



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the unloading stage.
St = Free diameter (mm)

ΔSt = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (average value)
ΔSt = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

3 El Malek Ft Abdel Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363092



3 ش الملك فيصل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : 27367231 - 27363092
www.cel-egypt.com