

محضر إستلام موقع

العملية : تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تعديل رفع الخلوص الرأسى لكوبرى البحيرات السريع ليسمح بعبور الخط الأول للقطار الكهربائي (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) أسلفه بالأمر

المباشر

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)
تنفيذ : شركة الاسكندرية للإنشاءات.

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٨ وبناءً على عقد العملية رقم (٧٧٣/٢٤/٢٠٢٥) أجتمع كلاً من :-

مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

١- المهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- المهندس / محمد حاتم عبدالعزيز

مدير المشروع - شركة الاسكندرية للإنشاءات

٣- المهندس / محمد مكرم

وقد قام الطرف الاول والثاني بتسلیم الموقع للعملية المذکورة عاليه خالياً من أي عوائق ظاهرية للطرف الثالث وتم التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونها الأعمال خلال مدة التعاقد .

وعلى اعتبار أن تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٠٥/١٨


وقد تحرر هذا محضراً منا بذلك وتسليم كل طرف صورة للعمل بها .

التوقيعات :-

-١-

-٢-

-٣-



رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا الاسكندرية -

مرسى مطروح

عميد مهندس

هانى محمد محمود طه



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية لالإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلوم

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

أ- أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتربى

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والمتماسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم٢.	م.ط	٢٥
١	في التربة الصخرية إجهاد أعلى من ٢٥٠ كجم/سم٢.	م.ط	٦٤

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمن

كميات بند المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

أ - أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتزييج

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
		بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل لكل ما يلزم لنها العمل كاملاً بأمان و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للملك.	٢
٨٩	٣م	باستخدام العمالة اليدوية	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

25 MAY 2025

الكتاب الرئيسى



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد لاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبرى البحيرات - دائرى العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

أ- أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتزيير

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
٥٩٩٦	عدد	بالعدد تزيير أشیئر حديد تسليح والبند يشمل تخريم الخرسانة المسلحة باستخدام المعدات اللازمة والعملة المدرية وتنظيف الفتحات بالكمبوروس أو البلاور وإزالة الأتربة وحقن ودهان الفتحات بمادة تزيير معتمدة والبند لا يشمل حديد التسليح والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣

مهندس المالك





Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كويبي البحرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

أ- أعمال الجسات والتكسير والأعمال التربوية والتزريع

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتقادها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م³	١٣٦٣

مهندس المالك





Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

أ- أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتزييف

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحوالى جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ مم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمل الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة حالية وكل ما يلزم تنفيذ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٩	٨٥٤

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



مهندس المكتب الفنى



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البصيرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

بـ- أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريات طبقا للتقرير الاستشاري بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والبند يشمل عمل جميع مابليزم لنها العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٤٢

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمين

كميات بند المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبلاطة الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والبند يشمل عمل جميع مابيلزم لنها العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسلیح.	٣م	٤٩٢

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البجiras - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

بـ- أعمال الخرسانات وتحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسلیح.	م³	٩٠٤
	ي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر		٣٢٥

مهندس المالك



الكتب الرئيس



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية لانشاءات



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلوم

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

بـ- أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
.	٣م	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامت) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحنتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسلیح.	٩
١١٦٦,٠٠	٣م	ي حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الرائد للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرى العلمن

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

ب- أعمال الخرسانات وحديد التسلیح

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١.	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وكوبستاتها و الكمرات العرضية بمحتوى اسمنت لا يزيد عن .٤٥ كجم/٣م و إجهاد لا يقل عن .٤٥ كجم/سم مع استخدام شدات مناسبة للحصول على سطح أملس (Fair Face) على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا في يوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسلیح	٣م	٢١٠٢

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحرات - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

بـ. أعمال الخرسانات وحديد التسليح

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
٢٤٥٨	م³	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستانتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ محتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ ومع استخدام شدات مناسبة للحصول على سطح أملس على أن يتم اضافة المواد الازمة مثل سيلكا في يوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسليح	١١

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دافري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

بـ- أعمال الخرسانات وحديد التسليح

رقم البند	الكمية	الوحدة	بند الأعمال
١٢	٢٢٠٨	طن	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضاً الأختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لهه العمل نهاراً كاماً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات

Alexandria Construction Company



الاستشاري / الرائد للإستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائري العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

جـ. أعمال الفواصل والعزل والدهانات

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
١٣٩١٥٥ <i>٢٢</i>	٢م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين من عينة معتمدة والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى



المقاول / الاسكندرية للاستشارات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرى العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكبارى

جـ أعمال الفوائل والعزل والدهانات

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهان وتقويف للأسطح الظاهرة من الكوبرى بدهان مقاوم للعوادم والأدخنة بإساس أكريليك والبند يشمل توفير كافة المواد والادوات ونها العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٢٦٤٩

مهندس المالك



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية لابنىاءات



الاستشاري / الرائد للإستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحرات - دائري العلمين

كميات بند المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

د - أعمال الركائز ورفع الكمر

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
		<p>بالعدد توريد وتركيب ركائز من النبوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطعج اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة والممتداة مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النبوبيرين والصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاصلة على علامة التجارية سامكو او ما يماثلها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماสكي بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنبوبيين درجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث ازلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترقق مع العطاء الكاتالوجات الخاصة بها موضحة حصالون المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثير خصائصها بدور الزمن استخراجها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركائز في حالة اختلاف حمولتها طبقاً لمقاسات الركائز من نفس النوع والتي تقاربها في الحموله ولفته تشتمل صب طبقة جراوت أسفل الركائز وجميع المعدات الازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكاراتزات الازمة وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القوي للبحوث وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المننس المشرف بما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ولفته لا تشمل حديد التسلیح بداخل الاطارات وتحت الركائز .</p>	١٦
٢٨٨	عدد	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	
١٦	عدد	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ حتى ٢٥٠ طن جوايط	
٣٢	عدد	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



مهندس المكتب الفرض



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للاستشارات



الاستشاري / الرائد للإستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلوم

كميات بنود المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

د - أعمال الركائز ورفع الكباري

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
١٦.	عدد	<p>بالعدد نقل ورفع وتركيب الكمرات سابقة الإجهاد باستخدام الأوناش ويتم الرفع من أماكن محددة طبقاً لتصنيفات المهندس الإستشاري مع مراعاة عوامل الأمان أثناء الرفع والتركيب طبقاً لخطة التنفيذ الموصى بها</p> <p>لعدم الضرر بأي عنصر من عناصر الكوبري والحفاظ على الكمرة والكابلات أثناء عملية الرفع والبند يشمل</p> <p>عمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف</p>	١٧

مهندس المالك

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



هيئة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البحري



المقاول / الاسكندرية للإنشاءات

Alexandria Construction Company



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلمين

كميات بنود المستخلص رقم (١١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

هـ - أعمال الاختبارات وتجربة التحميل

الكمية	الوحدة	بند الأعمال	رقم البند
٤٤	عدد	بالعدد تنفيذ اختبار القلب الخرساني Core Test للعناصر الخرسانية والسعر يشمل الإنتقال للموقع وأخذ العينات ونقلها للمعامل المعتمدة وإجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نهواً كاملاً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٩

مهندس المالك





Alexandria Construction Company

المقاول / الاسكندرية للإنشاءات



الاستشاري / الراند للإستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبرى البحرات - دائرة العلمين

كميات بند المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

د - أعمال الاختبارات وتجربة التحميل

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٢٠	بالعدد تنفيذ إختبار الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Test للعناصر الخرسانية والسعير يشمل الانتقال للموقع وإجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٦

مهندس المالك



مهندس المكتب التقني



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري



المقاول / الاسكندرية للاستشارات



الاستشاري / الراند للاستشارات الهندسية

مشروع / رفع كوبري البحيرات - دائرة العلوم

كميات بند المستخلص رقم (١) جاري

أولاً-أعمال الكباري

هـ - أعمال الاختبارات وتجربة التحمل

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية
٢١	بالعدد تنفيذ إختبار مطرقة شميدت Schmidt Hammer Test للعناصر الخرسانية والسعر يشمل الإنتقال للموقع وإجراء الاختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاماً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠

مهندس المالك

